Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительство области Жетісу",Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008, тел.: 87282270364**	**220740005695**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. соглашение № 04 от 19.10.2022 г к Договор №413\11\21 от 25.11.2021г.	

Номер документа	Дата составления
15	**28.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района			усл.	1	202 254 657,00	202 254 657,00
				Итого	1	x	202 254 657,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя _____ / Нуркенбаев М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 426

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
		ДС №4	17.10.2022						
		№413/11/21	25.11.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (без НДС), тенге					Дополнительные		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. баз. ценах)	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области	403 967 063		180 584 515					21 670 142	202 254 657
к оплате:	141 578 260		126 409 160					15 169 099	141 578 260

Итого к оплате: 141 578 260 (сто сорок один миллионов пятьсот семьдесят восемь тысячи двести шестьдесят) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО ""TN stroy"
_____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 22.3.2 от 09.08.22 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости Заказ 478-1

Наименование объекта: Блок 1

Форма 4

АКТ №13

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-02-01. Общестроительные работы. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Кровля										
1	1	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	877,8	1137,34	34,56	998357	30337	719436	233430	1330330
						283,19	5,86	248584	5144	–	98543	
2	2	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2	877,8	941,47	30,08	826422	26404	638038	153011	1057788
						184,53	4,94	161980	4336	–	78355	
3	3	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	877,8	1354,91	70,66	1189340	62025	470044	618636	1952614
						748,77	17,27	657270	15160	–	144638	
4	4	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,03	м3	135,6201	49780,00	–	6751169		6751169		7291262
						–	–			–	540093	
5	5	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	877,8	535,13	16,98	469737	14905	354807	95552	610513

						113,95	4,37	100025	3836	–	45223	
6	6	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1085	535,13	16,98	580616	18423	438557	118107	754621
						113,95	4,37	123636	4741	–	55898	
7	7	261-107-0510	Пленка пароизоляционная слоем из полиэтиленовых полос/ Коб =1,1	м2	1193,5	137,00	–	163510		163510		176590
						–	–			–	13081	
8	8	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1085	8927,44	30,02	9686272	32572	7933227	1588885	12177170
						1585,69	6,06	1720474	6575	–	902013	
9	9	224-105-0112	Планка конька круглого для 96 358 кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ-80	1 м	96	2014,00	–	193344		193344		208812
						–	–			–	15468	
10	10	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	14,5	2731,00	–	39600		39600		42767
						–	–			–	3168	
11	11	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2	138	6845,27	36,56	944647	5045	627805	282726	1325564
						2259,40	16,98	311797	2343	–	98190	
12	12	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2	138	1728,62	21,91	238550	3024	86351	135523	403999
						1080,98	10,19	149175	1406	–	29926	
13	13	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	1 м2	138	1302,00	–	179676		179676		194050
						–	–			–	14374	
14	14	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м	136,25	140,21	32,3	19104	4401	1254	13503	35215
						98,71	9,01	13449	1228	–	2609	
15	15	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	1 т	1,2986	1139868,00	–	1480233		1480233		1598651
						–	–			–	118419	

16	16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,6594	95,10	2,21	3581	83	2106	970	4916
						36,96	0,38	1392	14	–	364	
			Итого по разделу 7					**29 164 861**				
		Раздел 8 Проемы										
		8.1 Окна										
17	17	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-37шт)	м2	118,4	3168,10	228,41	375103	27044	189322	155296	572831
						1340,69	116,67	158738	13814	–	42432	
18	18	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	м2	118,4	36270,00	–	4294368		4294368		4637917
						–	–			–	343549	
19	19	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (*О2-4шт)	м2	14,4	3168,10	228,41	45621	3289	23026	18887	69669
						1340,69	116,67	19306	1680	–	5161	
20	20	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О2*-4шт)	м2	14,4	3560,10	231,01	51265	3327	23741	23309	80540
						1680,42	118,09	24198	1700	–	5966	
21	21	223-102-0604	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками Кстм =1,04	м2	14,4	36083,84	–	519607		519607		561176

						–	–			–	41569	
22	22	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	м2	14,4	36270,00	–	522288		522288		564071
						–	–			–	41783	
23	23	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (О3-2шт)	м2	3,24	4997,27	230,50	16191	747	8512	6574	24587
						2139,53	115,09	6932	373	–	1821	
24	24	223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный Кстм =1,04	м2	3,24	40581,84	–	131485		131485		142004
						–	–			–	10519	
25	25	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О4-4шт)	м2	8,8	3168,10	228,41	27879	2010	14071	11542	42575
						1340,69	116,67	11798	1027	–	3154	
26	26	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	м2	8,8	36270,00	–	319176		319176		344710
						–	–			–	25534	
27	27	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О2*-4шт)	м2	10,4	3560,10	231,01	37025	2403	17146	16834	58168

						1680,42	118,09	17476	1228	–	4309	
28	28	223-102-0604	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками Кстм =1,04	м2	10,4	36083,84	–	375272		375272		405294
						–	–			–	30022	
29	29	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9,72	3280,16	224,63	31883	2183	14793	14423	50011
						1533,63	115,09	14907	1119	–	3704	
30	30	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой Кстм =1,04	м2	9,72	24000,08	–	233281		233281		251943
						–	–			–	18662	
31	31	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (О3-2шт)	м2	3,2	4997,27	230,50	15991	738	8407	6493	24283
						2139,53	115,09	6846	368	–	1799	
32	32	223-102-0403	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной Кстм =1,04	м2	3,2	43501,12	–	139204		139204		150340
						–	–			–	11136	
33	33	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О11-2шт)	м2	1,1	4198,76	231,57	4619	255	2355	1923	7065
						1826,07	116,67	2009	128	–	523	

34	34	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	м2	1,1	36270,00	–	39897		39897		43089
						–	–			–	3192	
35	35	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О12-1шт)	м2	5,6	3168,10	228,41	17741	1279	8954	7345	27093
						1340,69	116,67	7508	653	–	2007	
36	36	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	м2	5,6	36270,00	–	203112		203112		219361
						–	–			–	16249	
37	37	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	95,4	1477,47	6,66	140951	635	111013	26653	181012
						307,15	3,27	29302	312	–	13408	
38	38	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	1 м	95,42	2672,00	–	254962		254962		275359
						–	–			–	20397	
39	39	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1,1	1477,47	6,66	1625	7	1280	307	2087
						307,15	3,27	338	4	–	155	
40	40	223-501-0112	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 150 мм	1 м	1,1	998,00	–	1098		1098		1186
						–	–			–	88	
		8.2 Витражи										

41	41	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	204,2406	10333,13	564,20	2110445	115233	1660	1421225	3814203
						———	———	———	———	———	———	
						9760,80	324,10	1993552	66194	–	282534	
42	42	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	32,97	89152,00	–	2939341		2939341		3174489
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	235147	
43	43	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	171,2706	90391,00	–	15481321		15481321		16719826
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	1238506	
44	44	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (наружные витражи)	м2	36,5672	10333,13	564,20	377854	20631	297	254456	682894
						———	———	———	———	———	———	
						9760,80	324,10	356925	11851	–	50585	
45	45	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла Кстм =1,04	1 м2	14,7	106503,28	–	1565598		1565598		1690846
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	125248	
46	46	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла Кстм =1,04	1 м2	21,8672	106539,68	–	2329724		2329724		2516102
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	186378	

47	47	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж(витраж В.Ок-1)	м2	27,36	10333,13	564,20	282714	15437	222	190387	510949
						9760,80	324,10	267055	8867	–	37848	
48	48	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм Коб =3	1 т	0,2304	430960,00	–	99293		99293		107237
						–	–			–	7943	
49	49	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм Коб =3	1 т	0,01368	504010,00	–	6895		6895		7446
						–	–			–	552	
50	50	223-103-0202	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	27,36	85838,00	–	2348528		2348528		2536410
						–	–			–	187882	
			Итого по разделу 8					**40 496 774**				
		Раздел 11 Фасад										
51	144	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	350,525	2844,22	42,14	996970	14771	270318	576005	1698813
						2030,90	23,18	711881	8125	–	125838	
52	151	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (сейсмошов)	м2	6,72	483,74	44,11	3251	296		2912	6656
						439,63	21,33	2954	143	–	493	
53	152	234101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	0,75662	31059,00	–	23500		23500		25380

						–	–			–	1880	
			Итого по разделу 11					**1 730 849**				
			Итого по смете					**71 392 484**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 119 508				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					407 504				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					162 371				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 602 224				
			- накладные расходы, тенге					5 974 915				
			в т.ч. зарплата, тенге					2 752 746				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					5 288 334				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					1 070 887				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					72 463 371				
			Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)					507 244				
			Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям					72 970 615				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 459 412				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					74 430 027				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					8 931 603				
			Итого с НДС 12%					83 361 630				
			Тендерная скидка 5%					4 168 082				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**79 193 549**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Заказ 478-1

Наименование объекта: Блок 2

Форма 4

АКТ №14

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-03-01. Общестроительные работы. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Стены										
		4.1 Подвал										
1	1	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	187	4299,84	373,95	804070	69929	204771	508165	1417214
						———	———	———	———	———	———	
						2830,86	91,14	529371	17043	–	104979	
2	2	213-11-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =50,4	1000 шт	9,4248	66289,00	–	624761		624761		674741
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	49981	
3	3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,09407	481766,00	–	45320		45320		48945
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	3626	
4	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0108	383478,00	–	4142		4142		4473
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	331	

5	5	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0496	1304968,32	1816,32	64726	90	47597	15542	86690
						———	———	———	———	———	———	
						343530,00	800,67	17039	40	–	6421	
6	6	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15	м3	2,18	53308,97	6457,04	116214	14076	84060	19282	146335
						———	———	———	———	———	———	
						8292,10	1427,70	18077	3112	–	10840	
7	7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,01237	399352	–	4940		4940		5335
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	395	
8	8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22157	383478,00	–	84967		84967		91765
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	6797	
9	9	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15	м3	0,222	86828,01	6013,05	19276	1335	13256	4521	25700
						———	———	———	———	———	———	
						21104,10	1273,80	4685	283	–	1904	
10	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,00161	399352	–	643		643		694
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	51	
11	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01899	383478,00	–	7282		7282		7865
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	583	
12	12	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	74	617,30	0,12	45680	9	27081	17293	68011
						———	———	———	———	———	———	
						251,22	0,06	18590	4	–	5038	
13	13	1106-0101-0101	Слой бетона по верху кладки. Устройство	м3	0,27	38675,39	1529,01	10442	413	9548	523	11842
						———	———	———	———	———	———	
						1784,70	342,11	482	92	–	877	
		4.2 1 этаж										
14	14	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	43,2	1752,99	16,15	75729	698	48958	24552	108304