Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу",Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008, тел.: 87282270364** — **220740005695**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение № 04 от 19.10.2022 г к Договор №413\11\21 от 25.11.2021г.

Номер документа	Дата составления
16	**17.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района			усл.	1	129 228 580,00	129 228 580,00
				Итого	1	x	129 228 580,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Нуркенбаев М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 426

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
		ДС №4	19.10.2022						
		№413/11/21	25.11.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (без НДС), тенге					Дополнительные		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. баз. ценах)	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района	533 195 643		115 382 660					13 845 919	129 228 580
к оплате:	90 460 006		80 767 862					9 692 143	90 460 006

Итого к оплате: 90 460 006 (девяносто миллионов четыресто шестьдесят тысячи шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Нусипбаев М.О.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО ""TN stroy"
Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Заказ 478-1

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Наименование объекта: Блок 1

Форма 4

АКТ №21

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-02-01. Общестроительные работы. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 8 Проемы												
8.3 Двери												
1	51	1110-0402-0502	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90%	м2 проемов	10,08	3 270,39	184,37	32 966	1 858	1 669	27 233,00	65 015,00
						2 920,40	81,41	29 438	821		4 816,00	
2	52	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	10,08	55 181,00	-	556 224		556 224		600 722,00
						-	-				44 498,00	
3	54	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными	1 м2	11,76	16 706,00	-	196 463		196 463		212 180,00
						-	-				15 717,00	

			полотнами ДО 21-13П									
4	55	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	67,2	7 373,00	-	495 466	495 466	39 637,00	535 103,00
						-	-				
5	56	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	40,32	9 366,00	-	377 637	377 637	30 211,00	407 848,00
						-	-				
6	58	223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	1 м2	2,52	34 850,00	-	87 822	87 822	7 026,00	94 848,00
						-	-				
		Итого по разделу 8				**1 915 716,00**					

Раздел 9 Внутренние отделочные работы

7	62	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1592,67	911,92	7,58	1 452 388	12 072	241 274	965 273,00	2 611 074,00
						752,85	4,74	1 199 042	7 549		193 413,00	
8	63	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1592,67	1 026,00	5,89	1 634 079	9 381	431 852	957 042,00	2 798 411,00
						748,96	2,17	1 192 846	3 456		207 290,00	
9	65	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2665,74	1 865,29	106,23	4 972 378	283 182	1 085 169	3 069 887,00	8 685 646,00
						1 351,98	87,53	3 604 027	233 332		643 381,00	
10	66	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	2665,74	753,99	5,89	2 009 941	15 701	722 815	1 021 768,00	3 274 246,00
						476,95	2,17	1 271 425	5 785		242 537,00	

11	67	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	462,42	3 341,02	42,14	1 544 954	19 486	586 339	759 878,00	2 489 219,00
						2 030,90	23,18	939 129	10 719		184 387,00	
12	70	1115-0206-0206	Ригели. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	460,76	1 438,90	9,23	662 988	4 253	201 195	367 285,00	1 112 695,00
						993,01	3,40	457 539	1 567		82 422,00	
13	72	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,31	1 649,71	26,55	373 346	6 009	43 490	260 810,00	684 888,00
						1 430,99	9,57	323 847	2 166		50 732,00	
14	76	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	127,21	753,99	5,89	95 915	749	34 493	48 759,00	156 248,00
						476,95	2,17	60 673	276		11 574,00	
15	78	1110-0404-0101	Вентшахты и стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	185,73	3 242,56	18,68	602 241	3 469	344 362	230 270,00	899 112,00
						1 369,78	7,79	254 409	1 447		66 601,00	
16	79	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	185,73	591,84	2,28	109 922	423	32 059	62 068,00	185 749,00
						416,95	0,78	77 440	145		13 759,00	
17	81	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (лестничные площадки) НР=80%	м2 отделываемой поверхности	16,54	1 026,00	5,89	16 970	97	4 485	9 939,00	29 062,00
						748,96	2,17	12 388	36		2 153,00	
18	83	1110-0403-0101	Лестничные марши и косоуры на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	40,2	3 913,41	18,68	157 319	751	87 144	62 763,00	237 689,00
						1 726,97	7,79	69 424	313		17 607,00	

19	84	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	40,2	913,76	2,28	36 733	92	6 939	23 787,00	65 362,00
						738,87	0,78	29 703	31		4 842,00	

Итого по разделу 9 **23 229 401,00**

Раздел 10 Полы

20	86	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	27,49	22 469 47	2 250,27	617 686	61 860	406 412	160 964,00	840 942,00
						5 435,20	793,89	149 414	21 824		62 292,00	
10.1 Тип 1												
21	87	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	328,48	601,78	45,34	197 673	14 893	148 667	37 195,00	253 657,00
						103,85	16,61	34 113	5 456		18 789,00	
22	88	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В7,5 НР=94%	м3 подстилающего слоя	26,2784	43 475,32	11,04	1 142 462	290	1 002 808	131 001,00	1 375 340,00
						5 303,34	-	139 363			101 877,00	
23	89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	328,48	1 207,22	34,16	396 548	11 221	224 769	157 122,00	597 964,00
						488,79	20,07	160 558	6 593		44 294,00	
10.2 Тип 2												
24	92	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	371	601,78	45,34	223 260	16 821	167 911	42 009,00	286 491,00
						103,85	16,61	38 528	6 162		21 222,00	
25	93	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	29,68	43 475,32	11,04	1 290 347	328	1 132 617	147 959,00	1 553 371,00
						5 303,34	-	157 403			115 065,00	
26	94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	371	1 207,22	34,16	447 879	12 673	253 864	177 460,00	675 366,00
						488,79	20,07	181 341	7 446		50 027,00	
10.3 Тип 2*												
27	97	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	26,01	601,78	45,34	15 652	1 179	11 772	2 945,00	20 085,00
						103,85	16,61	2 701	432		1 488,00	
28	98	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР=94%	м3 подстилающего слоя	2,0808	45 220,54	11,04	94 095	23	83 037	10 373,00	112 825,00
						5 303,34	-	11 035			8 357,00	

29	99	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	26,01	483,74	44,11	12 582	1 147		11 271,00	25 761,00
						439,63	21,33	11 435	555		1 908,00	
30	100	234-102-0303	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 Коб =1,015	1 м3	3,96002	35 879,00	-	142 082		142 082		153 449,00
						-	-				11 367,00	
31	101	1111-0101-4804	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство НР=94%	м2 пола	26,01	228,62	-	5 946		4 249	1 595,00	8 144,00
						65,25	-	1 697			603,00	
32	102	234-304-0305	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16	1 м2	26,7903	8 824,00	-	236 398		236 398		255 310,00
						-	-				18 912,00	
33	103	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03511	481 766,00	-	16 915		16 915		18 268,00
						-	-				1 353,00	
34	104	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	26,01	1 207,22	34,16	31 400	889	17 798	12 441,00	47 348,00
						488,79	20,07	12 713	522		3 507,00	
10.4 Тип 3												
35	107	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	59,38	601,78	45,34	35 734	2 692	26 875	6 724,00	45 855,00
						103,85	16,61	6 167	986		3 397,00	
36	108	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	4,7504	43 475,32	11,04	206 525	52	181 280	23 681,00	248 622,00
						5 303,34	-	25 193			18 416,00	
37	109	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	59,38	2 251,16	109,77	133 674	6 518	70 341	54 371,00	203 089,00
						956,80	17,29	56 815	1 027		15 044,00	
38	110	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на	м2 изолируемой поверхности	59,38	1 351,71	54,38	80 265	3 229	42 755	32 773,00	122 081,00

			битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%			577,30	9,86	34 280	585		9 043,00	
39	111	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	59,38	1 207,22	34,16	71 685	2 028	40 632	28 403,00	108 095,00
						488,79	20,07	29 024	1 192		8 007,00	
10.5 Тип 4												
40	115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	69,6	1 207,22	34,16	84 023	2 378	47 625	33 292,00	126 700,00
						488,79	20,07	34 020	1 397		9 385,00	
10.6 Тип 9												
41	119	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	11,928	22 469,47	2 250,27	268 016	26 841	176 344	69 843,00	364 888,00
						5 435,20	793,89	64 831	9 470		27 029,00	
42	120	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	170,4	1 207,22	34,16	205 710	5 821	116 600	81 507,00	310 194,00
						488,79	20,07	83 290	3 420		22 977,00	
43	121	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	681,6	182,66	5,83	124 501	3 974	116 410	5 997,00	140 938,00
						6,04	3,32	4 117	2 263		10 440,00	
10.7 Тип 10												
44	125	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	1,4315	22 469,47	2 250,27	32 165	3 221	21 163	8 381,00	43 790,00
						5 435,20	793,89	7 780	1 136		3 244,00	
45	126	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	20,45	259,56	0,81	5 308	17	4 177	1 056,00	6 873,00
						54,51	0,38	1 115	8		509,00	
46	127	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	20,45	1 207,22	34,16	24 688	699	13 993	9 782,00	37 228,00
						488,79	20,07	9 996	410		2 758,00	
47	128	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	81,8	182,66	5,83	14 942	477	13 971	720,00	16 915,00
						6,04	3,32	494	272		1 253,00	
10.8 Тип 11												
48	132	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная	м3 изоляции	31,5952	22 469,47	2 250,27	709 927	71 098	467 103	185 000,00	966 521,00

			керамзитовая. Устройство НР=94%			5 435,20	793,89	171 726	25 083		71 594,00	
49	133	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	451,36	1 207,22	34,16	544 891	15 418	308 852	215 898,00	821 652,00
						488,79	20,07	220 620	9 059		60 863,00	
50	134	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	1805,44	182,66	5,83	329 782	10 526	308 351	15 885,00	373 320,00
						6,04	3,32	10 905	5 994		27 653,00	
10.9 Тип 12												
51	138	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	156,01	1 207,22	34,16	188 338	5 329	106 753	74 624,00	283 999,00
						488,79	20,07	76 256	3 131		21 037,00	
52	139	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	624,04	182,66	5,83	113 987	3 638	106 580	5 491,00	129 036,00
						6,04	3,32	3 769	2 072		9 558,00	
		Итого по разделу 10				**10 574 117,00**						

Раздел 11 Фасад

53	144	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	350,525	2 844,22	42,14	996 970	14 771	270 318	576 005,11	1 698 813,36
						2 030,90	23,18	711 881	8 125		125 838,03	
54	145	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	701,05	396,46	0,85	277 938	596	125 803	121 444,00	431 333,00
						216,16	0,38	151 539	266		31 951,00	
55	146	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	95,42	2 198,16	5,55	209 748	530	147 722	49 322,00	279 796,00
						644,49	1,62	61 497	155		20 726,00	
56	147	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом	м2 поверхности облицовки	53,57	11 242,60	119,52	602 266	6 403	181 061	333 379,00	1 010 497,00
						7 743,19	35,86	414 803	1 921		74 852,00	

каркасе НР=80%

		Итого по разделу 11				**3 420 439,36**						

Раздел 14 Подпольные каналы

57	173	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91%	м3	1,3	39 351,65	1 529,01	51 157	1 988	46 849	2 516,00	57 967,00
						1 784,70	342,11	2 320	445		4 294,00	
58	174	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В20 НР=91%	м3	4,3	10 985,18	2 796,98	47 236	12 027	9 324	27 303,00	80 502,00
						6 019,80	957,78	25 885	4 118		5 963,00	
59	175	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07385	481 766,00	-	35 578		35 578		38 424,00
						-	-				2 846,00	
60	176	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,82	127 308,00	-	104 393		104 393		112 744,00
						-	-				8 351,00	
		Итого по разделу 14				**289 637,00**						

Раздел 15 Входные группы

15.1 Крыльцо Кр1

61	177	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	16,5	1 115,99	-	18 414			13 258,00	34 206,00
						1 115,99	-	18 414			2 534,00	
62	178	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	16,5	228,21	108,76	3 765	1 795		2 007,00	6 234,00
						119,45	49,53	1 971	817		462,00	
63	179	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	8,2	41 067,73	2 346,08	336 755	19 238	294 326	25 215,00	390 928,00
						2 828,20	551,00	23 191	4 518		28 958,00	
64	180	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1128	481 766,00	-	54 343		54 343		58 690,00
						-	-				4 347,00	

15.2 Крыльцо Кр2

65	188	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	14,5	1 115,99	-	16 182			11 651,00	30 060,00
						1 115,99	-	16 182			2 227,00	

			НР=72%								
66	189	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	14,5	228,21	108,76	3 309	1 577		1 764,00	5 479,00
						119,45	49,53	1 732	718		406,00	
67	190	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	4,5	41 067,73	2 346,08	184 805	10 557	161 521	13 838,00	214 534,00
						2 828,20	551,00	12 727	2 480		15 891,00	
68	191	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,047	481 766,00	-	22 643		22 643		24 454,00
						-	-				1 811,00	
69	192	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00877	1 304 968,32	1 816,32	11 445	16	8 416	2 748,00	15 328,00
						343 530,00	800,67	3 013	7		1 135,00	
15.3 Навес к крыльцу Кр2												
70	198.	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	4,4	45 927,03	4 062,76	202 079	17 876	144 153	41 385,00	262 941,00
						9 102,29	1 011,43	40 050	4 450		19 477,00	
71	199	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (усиление кладки) НР=93%	т металлических изделий	0,00972	579 307,59	3 184,39	5 631	31	4 683	862,00	7 012,00
						94 357,20	1 018,98	917	10		519,00	
72	200	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91%	м3	0,1	86 828,01	6 013,05	8 683	601	5 971	2 036,00	11 576,00
						21 104,10	1 273,80	2 110	127		857,00	
73	201	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00532	383 478,00	-	2 040		2 040		2 203,00
						-	-				163,00	
74	202	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00144	399 352,00	-	575		575		621,00
						-	-				46,00	
15.4 Пандус П2 к крыльцу Кр2												
75	221	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	19,11	1 115,99	-	21 327			15 355,00	39 617,00
						1 115,99	-	21 327			2 935,00	
76	222	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	19,11	228,21	108,76	4 361	2 078		2 326,00	7 222,00
						119,45	49,53	2 283	947		535,00	
77	223	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	1,6	41 067,73	2 346,08	65 708	3 754	57 430	4 920,00	76 278,00
						2 828,20	551,00	4 525	882		5 650,00	
78	224	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0314	481 766,00	-	15 127		15 127		16 337,00
						-	-				1 210,00	

			диаметром от 3 до 5 мм								
79	225	1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1	2 392,82	-	2 393		1 723,00	4 445,00
						2 392,82	-	2 393		329,00	
80	226	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,5	1 115,99	-	558		402,00	1 037,00
						1 115,99	-	558		77,00	
81	227	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 (ФМ1 под стойки) НР=91%	м3	0,5	48 835,72	1 603,86	24 418	802	19 745	3 695,00	30 362,00
						7 742,00	377,72	3 871	189		2 249,00	
15.6 Крыльцо Кр3 по оси Д											
82	245	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	7,5	1 115,99	-	8 370		6 026,00	15 548,00
						1 115,99	-	8 370		1 152,00	
83	246	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	7,5	228,21	108,76	1 712	816	912,00	2 834,00
						119,45	49,53	896	371	210,00	
84	247	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	3	41 067,73	2 346,08	123 203	7 038	107 680	9 226,00	143 023,00
						2 828,20	551,00	8 485	1 653		10 594,00	
85	248	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0376	481 766,00	-	18 114		18 114		19 563,00
						-	-				1 449,00	
86	249	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00877	345 346,32	1 816,32	3 029	16		2 748,00	6 239,00
						343 530,00	800,67	3 013	7		462,00	
15.7 Навес к крыльцу Кр3 по оси Д											
87	255	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	3,3	45 927,03	4 062,76	151 559	13 407	108 115	31 040,00	197 207,00
						9 102,29	1 011,43	30 038	3 338		14 608,00	
88	256	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (усиление кладки) НР=93%	т металлических изделий	0,0081	579 307,59	3 184,39	4 692	26	3 902	718,00	5 843,00
						94 357,20	1 018,98	764	8		433,00	
89	257	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91%	м3	0,1	86 828,01	6 013,05	8 683	601	5 971	2 036,00	11 576,00
						21 104,10	1 273,80	2 110	127		857,00	
90	258	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00604	383 478,00	-	2 316		2 316		2 501,00
						-	-				185,00	
91	259	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0016	399 352,00	-	639		639		690,00
						-	-				51,00	

			диаметром от 6 до 12 мм								
15.8 Крыльцо Кр3 по А у оси 5											
92	275	1101-0205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	7,5	1 115,99	-	8 370			6 026,00	15 548,00
						1 115,99	-	8 370			1 152,00	
93	276	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	7,5	228,21	108,76	1 712	816		912,00	2 834,00
						119,45	49,53	896	371		210,00	
94	277	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	3,7	41 067,73	2 346,08	151 951	8 680	132 806	11 378,00	176 395,00
						2 828,20	551,00	10 464	2 039		13 066,00	
95	278	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02256	481 766,00	-	10 869		10 869		11 738,00
						-	-				869,00	
96	279	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00878	1 304 968,32	1 816,32	11 458	16	8 425	2 751,00	15 346,00
						343 530,00	800,67	3 016	7		1 137,00	
15.9 Навес к крыльцу Кр3 по оси А у оси 5												
97	285	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	3,3	45 927,03	4 062,76	151 559	13 407	108 115	31 040,00	197 207,00
						9 102,29	1 011,43	30 038	3 338		14 608,00	
98	286	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (усиление кладки) НР=93%	т металлических изделий	0,0081	579 307,59	3 184,39	4 692	26	3 902	718,00	5 843,00
						94 357,20	1 018,98	764	8		433,00	
99	287	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91%	м3	0,1	86 828,01	6 013,05	8 683	601	5 971	2 036,00	11 576,00
						21 104,10	1 273,80	2 110	127		857,00	
100	288	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00604	383 478,00	-	2 316		2 316		2 501,00
						-	-				185,00	
101	289	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00162	399 352,00	-	647		647		699,00
						-	-				52,00	
15.10 Крыльцо Кр3 по оси А у оси 19												
102	304	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	7,5	1 115,99	-	8 370			6 026,00	15 548,00
						1 115,99	-	8 370			1 152,00	
103	305	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	7,5	228,21	108,76	1 712	816		912,00	2 834,00
						119,45	49,53	896	371		210,00	
104	306	1106-0101-0115	Плиты фундаментные	м3	3,7	41 067,73	2 346,08	151 951	8 680	132 806	11 378,00	176 395,00

			железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%			2 828,20	551,00	10 464	2 039		13 066,00	
105	307	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02256	481 766,00	-	10 869		10 869		11 738,00
						-	-				869,00	
106	308	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00878	1 304 968,32	1 816,32	11 458	16	8 425	2 751,00	15 346,00
						343 530,00	800,67	3 016	7		1 137,00	
15.11 Навес к крыльцу Кр3 по оси А у оси 19												
107	314	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	3,3	45 927,03	4 062,76	151 559	13 407	108 115	31 040,00	197 207,00
						9 102,29	1 011,43	30 038	3 338		14 608,00	
108	315	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (усиление кладки) НР=93%	т металлических изделий	0,0081	579 307,59	3 184,39	4 692	26	3 902	718,00	5 843,00
						94 357,20	1 018,98	764	8		433,00	
109	316	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91%	м3	0,1	86 828,01	6 013,05	8 683	601	5 971	2 036,00	11 576,00
						21 104,10	1 273,80	2 110	127		857,00	
110	317	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00604	383 478,00	-	2 316		2 316		2 501,00
						-	-				185,00	
111	318	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00162	399 352,00	-	647		647		699,00
						-	-				52,00	
15.12 Крыльцо Кр4												
112	333	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	1,5	41 067,73	2 346,08	61 602	3 519	53 840	4 613,00	71 512,00
						2 828,20	551,00	4 242	827		5 297,00	
113	334	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0203	481 766,00	-	9 780		9 780		10 562,00
						-	-				782,00	

Итого по разделу 15 **2 606 036,00**

Итого по смете **42 035 346,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 12 954 459,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 809 958,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 432 424,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 14 124 481,00

- накладные расходы, тенге	11 032 720,00	
в т.ч. зарплата, тенге	992 944,80	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 113 728,00	
Временные здания и сооружения (1,5%)		630 530
Итого с временными зданиями и сооружениями		42 665 876
Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)		298 661
Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям		42 964 537
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		859 291
Итого с непредвиденными работами и затратами		43 823 828
стоимость (12 %)		5 258 859
Итого с НДС 12%		49 082 687
Тендерная скидка 5%		2 454 134
Понижающий коэффициент составляет 0,95		
Итого с учетом понижающего коэффициента		**46 628 553**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.