Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Заказ 478-1

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Наименование объекта: Блок 1

Форма 4

АКТ №22

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-02-02. Отопление и вентиляция. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Отопление												
1.1 Отопление												
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	84,24	22 834,88	209,06	1 923 610	17 611	1 808 101	104 820,00	2 190 704,00
						1 162,13	107,56	97 898	9 061		162 274,00	
2	2	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	85	654,95	0,81	55 671	69	1 658	52 896,00	117 252,00
						634,64	0,38	53 944	32		8 685,00	
3	3	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	85	7 362,00	-	625 770		625 770		675 832,00
						-	-				50 062,00	

4	4	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	85							513 437,00
						5 593,00	-	475 405		475 405		
						-	-				38 032,00	
5	5	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	8							13 717,00
						845,22	2,77	6 762	22	686	5 939,00	
						756,68	0,83	6 053	7		1 016,00	
6	6	242-303-0802	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1							14 966,00
						13 857,00	-	13 857		13 857		
						-	-				1 109,00	
7	7	242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	7							136 836,00
						18 100,00	-	126 700		126 700		
						-	-				10 136,00	
8	8	242-207-0402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	85							529 594,00
						5 769,00	-	490 365		490 365		
						-	-				39 229,00	
9	9	242-204-0702	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1							7 828,00
						7 248,00	-	7 248		7 248		
						-	-				580,00	
10	10	242-204-0703	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	7							60 162,00
						7 958,00	-	55 706		55 706		
						-	-				4 456,00	
11	12	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	98							288 404,00
						2 165,88	26,28	212 256	2 575	154 758	54 785,00	
						560,44	10,00	54 923	980		21 363,00	
12	13	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	260							653 809,00
						1 769,35	26,28	460 031	6 833	307 484	145 348,00	
						560,44	10,00	145 714	2 600		48 430,00	
13	14	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопровода	19							63 801,00
						2 550,19	26,28	48 454	499	37 306	10 621,00	

			стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%			560,44	10,00	10 648	190		4 726,00	
14	15	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	92	2 725,38	26,28	250 735	2 418	196 757	51 430,00	326 338,00
						560,44	10,00	51 560	920		24 173,00	
15	23	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	25,5	708,00	-	18 054		18 054		19 498,00
						-	-				1 444,00	
16	24	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (гильзы) НР=98%	м трубопровода	15,2	4 623,00	78,25	70 270	1 189	49 896	19 160,00	96 584,00
						1 262,14	24,05	19 185	366		7 154,00	
17	25	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	1 м	12,2	765,00	-	9 333		9 333		10 080,00
						-	-				747,00	
18	26	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	3	2 701,00	-	8 103		8 103		8 751,00
						-	-				648,00	
19	27	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,01032	976 733,00	-	10 080		10 080		10 886,00
						-	-				806,00	
20	28	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	6	1 288,00	-	7 728		7 728		8 346,00
						-	-				618,00	
1.2 Теплый пол												
21	33	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	57	2 165,88	26,28	123 455	1 498	90 012	31 865,00	167 746,00
						560,44	10,00	31 945	570		12 426,00	
22	34	1116-0501-0701	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах (PE-PT) НР=98%	м трубопровода	119	699,10	2,41	83 193	287	1 855	79 436,00	175 639,00
						681,10	0,05	81 051	6		13 010,00	
23	35	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм Коб =1,1	1 м	130,9	349,00	-	45 684		45 684		49 339,00
						-	-				3 655,00	
24	36	245-509-0109	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и	1 шт.	1	75 921,00	-	75 921		75 921		81 995,00

			запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм				-	-			6 074,00	
25	37	245-405-2104	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и	1 шт.	1	11 955,00	-	11 955		11 955		12 911,00
						-	-				956,00	
26	38	244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	1 шт.	4	1 338,00	-	5 352		5 352		5 780,00
						-	-				428,00	
27	39	261-105-0192	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	1 м	220	171,00	-	37 620		37 620		40 630,00
						-	-				3 010,00	
28	40	242-203-1402	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	8 852,00	-	17 704		17 704		19 120,00
						-	-				1 416,00	
		Итого по разделу 1				**6 299 985,00**						

Раздел 2 Вентиляция

2.1 П-3

29	50	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	11	9 912,32	55,14	109 036	607	86 393	21 838,00	141 344,00
						2 003,24	22,56	22 036	248		10 470,00	

2.2 В-1

30	55	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	1,88	9 792,26	57,44	18 409	108	15 468	2 813,00	22 920,00
						1 507,36	18,96	2 834	36		1 698,00	

2.3 В-5 - В-9, ВЕ-1 - ВЕ-13

31	70	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (переходы) НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0,26	8 828,65	55,14	2 295	14	1 679	596,00	3 122,00
						2 315,22	22,56	602	6		231,00	
32	71	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	119,06	9 082,65	55,14	1 081 380	6 565	799 165	272 769,00	1 462 481,00
						2 315,22	22,56	275 650	2 686		108 332,00	
33	72	1120-0101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	71,3	9 068,58	51,40	646 590	3 665	500 094	141 441,00	851 073,00
						2 003,24	21,00	142 831	1 497		63 042,00	

Итого по разделу 2	**2 480 940,00**	
Итого по смете	**8 780 925,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	996 874,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 960,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 205,00	
- накладные расходы, тенге	995 757,00	
в т.ч. зарплата, тенге	89 618,13	
- сметная прибыль (8 %), тенге	654 436,00	
Временные здания и сооружения (1,5%)		131 714
Итого с временными зданиями и сооружениями		8 912 639
Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)		62 388
Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям		8 975 027
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		179 501
Итого с непредвиденными работами и затратами		9 154 528
Налог на добавленную стоимость (12 %)		1 098 543
Итого с НДС 12%		10 253 071
Тендерная скидка 5%		512 654
Понижающий коэффициент составляет 0,95		
Итого с учетом понижающего коэффициента		**9 740 418**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz" _____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Ответственное лицо по авторскому надзору:

_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "TN stroy" _____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Заказ 478-1

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Наименование объекта: Блок 1

Форма 4

АКТ №23

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-02-02. Водопровод и канализация. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Холодное водоснабжение												
1	1	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	102	2 288,78	30,10	233 456	3 070	165 522	64 736	322 047
						635,92	11,70	64 864	1 194		23 855	
2	2	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	26	2 386,14	30,10	62 040	783	44 723	16 501	84 824
						635,92	11,70	16 534	304		6 283	
3	3	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	9	2 761,61	30,10	24 854	271	18 860	5 712	33 012
						635,92	11,70	5 723	105		2 445	
4	4	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	4 267,40	52,97	21 337	265	16 987	4 106	27 479
						817,07	20,95	4 085	105		2 035	
5	5	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20	5 764,78	70,82	115 296	1 416	94 277	19 752	145 851
						980,13	27,61	19 603	552		10 804	
6	6	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	43	1 051,00	-	45 193		45 193		48 808
						-	-				3 615	
7	7	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки	1 шт.	4	1 247,00	-	4 988		4 988		5 387
						-	-				399	

			15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20									
8	9	242-301-1207	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	1 шт.	1	7 151,00	-	7 151		7 151	-	7 723
						-	-				572	
9	11	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	1 051,00	-	1 051		1 051		1 135
						-	-				84	
		Итого по разделу 1				**676 266,78**						
Раздел 2 Горячее водоснабжение												
10	19	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	78	2 288,78	30,10	178 525	2 348	126 575	49 504	246 271
						635,92	11,70	49 602	913		18 242	
11	20	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	21	2 386,14	30,10	50 109	632	36 123	13 328	68 512
						635,92	11,70	13 354	246		5 075	
12	21	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20	2 761,61	30,10	55 232	602	41 912	12 693	73 360
						635,92	11,70	12 718	234		5 434	
13	22	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7	3 106,45	30,10	21 745	211	17 083	4 443	28 283
						635,92	11,70	4 451	82		2 095	
14	23	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	25	1 051,00	-	26 275		26 275		28 377
						-	-				2 102	
15	24	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	1 247,00	-	2 494		2 494		2 694
						-	-				200	
		Итого по разделу 2				**447 496,11**						
Раздел 3 Канализация К1												
16	28	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98%	м труб	13	16 931,92	151,07	220 115	1 964	191 520	26 750,00	266 614,00
						2 048,56	51,14	26 631	665		19 749,00	
17	29	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98%	м труб	13	7 876,90	108,73	102 400	1 413	74 355	26 589,00	139 308,00
						2 048,56	38,50	26 631	501		10 319,00	
18	30	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98%	м труб	60	16 931,92	151,07	1 015 915	9 064	883 937	123 462,00	1 230 527,00
						2 048,56	51,14	122 914	3 068		91 150,00	
19	31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	115	1 149,26	1,89	132 165	217	314	129 075,00	282 139,00
						1 144,64	0,65	131 634	75		20 899,00	

20	32	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	115	490,00	-	56 350		56 350		60 858,00
						-	-				4 508,00	
21	33	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	98	1 109,60	4,62	108 741	453	723	105 557,00	231 442,00
						1 097,60	1,49	107 565	146		17 144,00	
22	34	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	98	1 799,00	-	176 302		176 302		190 406,00
						-	-				14 104,00	
23	35	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	7	488,00	-	3 416		3 416		3 689,00
						-	-				273,00	
24	36	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	488,00	-	2 928		2 928		3 162,00
						-	-				234,00	
25	37	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	583,00	-	2 332		2 332		2 519,00
						-	-				187,00	
26	38	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	94,00	-	94		94		102,00
						-	-				8,00	
27	39	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	319,00	-	957		957		1 034,00
						-	-				77,00	
28	40	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	94,00	-	940		940		1 015,00
						-	-				75,00	
29	41	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	16	319,00	-	5 104		5 104		5 512,00
						-	-				408,00	
30	42	241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	304,00	-	304		304		328,00
						-	-				24,00	
31	43	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	956,00	-	2 868		2 868		3 097,00
						-	-				229,00	
32	44	241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	2	271,00	-	542		542		585,00
						-	-				43,00	
33	45	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	797,00	-	2 391		2 391		2 582,00
						-	-				191,00	
34	46	241-212-1101	Крестовина полипропиленовая PP-R,	1 шт.	1	1 053,00	-	1 053		1 053		1 137,00

			двухплоскостная размерами 110х50 мм, правая			-	-			84,00	
35	47	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	14	147,00	-	2 058	2 058		2 223,00
						-	-			165,00	
36	48	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	362,00	-	1 810	1 810		1 955,00
						-	-			145,00	
37	49	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	28	488,00	-	13 664	13 664		14 757,00
						-	-			1 093,00	
38	50	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	162,00	-	648	648		700,00
						-	-			52,00	
39	51	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	17	583,00	-	9 911	9 911		10 704,00
						-	-			793,00	
40	52	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	92	94,00	-	8 648	8 648		9 340,00
						-	-			692,00	
41	53	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	14	319,00	-	4 466	4 466		4 823,00
						-	-			357,00	
42	54	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	79,00	-	316	316		341,00
						-	-			25,00	
43	55	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	17	319,00	-	5 423	5 423		5 857,00
						-	-			434,00	
44	56	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	26	176,00	-	4 576	4 576		4 942,00
						-	-			366,00	
45	57	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	4	236,00	-	944	944		1 020,00
						-	-			76,00	
46	58	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	8	846,00	-	6 768	6 768		7 309,00
						-	-			541,00	
47	59	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	5	44,00	-	220	220		238,00
						-	-			18,00	
48	60	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	15	125,00	-	1 875	1 875		2 025,00
						-	-			150,00	

Итого по разделу 3	**2 492 290,00**	
Итого по смете	**3 616 052,89**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	606 310,07	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 708,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 189,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 116 970,00	
- накладные расходы, тенге	602 209,00	
в т.ч. зарплата, тенге	54 198,81	
- сметная прибыль (8 %), тенге	267 855,00	
Временные здания и сооружения (1,5%)		54 241
Итого с временными зданиями и сооружениями		3 670 294
Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)		25 692
Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям		3 695 986
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		73 920
Итого с непредвиденными работами и затратами		3 769 905
Налог на добавленную стоимость (12 %)		452 389
Итого с НДС 12%		4 222 294
Тендерная скидка 5%		211 115
Понижающий коэффициент составляет 0,95		
Итого с учетом понижающего коэффициента		**4 011 179**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетысу"

_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Ответственное лицо по авторскому надзору:

_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО ""TN stroy"

_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Заказ 478-1

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Наименование объекта: Блок 2

Форма 4

АКТ №24

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-03-01. Общестроительные работы. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 7 Проемы												
7.3 Двери												
1	90	1110-0402-0502	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	19,11	3 270,39	184,37	62 497	3 523	3 165	51 629,00	123 256,00
			НР=90%			2 920,40	81,41	55 809	1 556		9 130,00	
2	91	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	17,22	55 181,00	-	950 217		950 217		1 026 234,00
						-	-				76 017,00	
3	92	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	1,89	46 884,00	-	88 611		88 611		95 700,00
						-	-				7 089,00	
4	94	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	1 м2	2,52	14 971,00	-	37 727		37 727		40 745,00
						-	-				3 018,00	

5	95	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 2 . 9П, ДГ 21-10П	1 м2	24,99	7 373,00	-	184 251		184 251		198 991,00
						-	-				14 740,00	
6	96	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	15,12	9 366,00	-	141 614		141 614		152 943,00
						-	-				11 329,00	

Итого по разделу 7 **1 637 869,00**

Раздел 8 Внутренние отделочные работы

8.1 1 и 2 этажи

7	99	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	371,69	911,92	7,58	338 952	2 817	56 307	225 271,00	609 361,00
						752,85	4,74	279 827	1 762		45 138,00	
8	100	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	371,69	1 026,00	5,89	381 354	2 189	100 784	223 350,00	653 080,00
						748,96	2,17	278 381	807		48 376,00	
9	102	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	573,47	1 865,29	106,23	1 069 688	60 920	233 448	660 413,00	1 868 509,00
						1 351,98	87,53	775 320	50 196		138 408,00	
10	103	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	573,47	753,99	5,89	432 391	3 378	155 496	219 809,00	704 376,00
						476,95	2,17	273 517	1 244		52 176,00	
11	106	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	492,25	3 341,02	42,14	1 644 617	20 743	624 163	808 897,00	2 649 795,00
						2 030,90	23,18	999 711	11 410		196 281,00	
12	108	1115-0201-0103	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	2 650,49	2,56	28 625	28	4 442	19 325,00	51 786,00
						2 236,64	-	24 156			3 836,00	
13	109	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	10,8	753,99	5,89	8 143	64	2 928	4 139,00	13 265,00
						476,95	2,17	5 151	23		983,00	

			смесями на гипсовой основе НР=80%								
14	111	1115-0206-0206	Ригели. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	68,29	1 438,90	9,23	98 262	630	29 820	54 436,00	164 914,00
						993,01	3,40	67 813	232		12 216,00	
15	113	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,77	1 649,71	26,55	105 202	1 693	12 255	73 491,00	192 988,00
						1 430,99	9,57	91 254	610		14 295,00	
16	116	1110-0404-0101	Вентшахты и стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	33,87	3 242,56	18,68	109 826	633	62 798	41 992,00	163 963,00
						1 369,78	7,79	46 394	264		12 145,00	
17	117	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	33,87	591,84	2,28	20 046	77	5 846	11 318,00	33 873,00
						416,95	0,78	14 122	26		2 509,00	
8.2 Подвал												
18	119	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (подвал) НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,67	911,92	7,58	100 922	839	16 765	67 074,00	181 436,00
						752,85	4,74	83 318	525		13 440,00	
19	120	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	110,67	142,50	1,06	15 770	117	900	11 850,00	29 830,00
						133,31	0,54	14 753	60		2 210,00	
20	121	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	362,28	1 557,27	100,68	564 168	36 474	119 132	351 211,00	988 609,00
						1 127,75	84,06	408 561	30 453		73 230,00	
21	123	1115-0206-0206	Ригели. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	68,29	1 273,49	9,23	86 967	630	18 524	54 436,00	152 715,00
						993,01	3,40	67 813	232		11 312,00	
22	125	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (подвал) НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,61	911,92	7,58	24 266	202	4 031	16 127,00	43 624,00
						752,85	4,74	20 033	126		3 231,00	
23	126	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	26,61	1 026,00	5,89	27 302	157	7 215	15 990,00	46 755,00
						748,96	2,17	19 930	58		3 463,00	

24	128	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,73	1 865,29	106,23	154 315	8 788	33 678	95 272,00	269 554,00
						1 351,98	87,53	111 849	7 241		19 967,00	
25	129	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	82,73	753,99	5,89	62 378	487	22 432	31 710,00	101 615,00
						476,95	2,17	39 458	180		7 527,00	

Итого по разделу 8 **8 920 048,00**

Раздел 10 Полы

10.1 Тип 5

26	137	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	16,6502	22 469,47	2 250,27	374 121	37 467	246 157	97 492,00	509 342,00
						5 435,20	793,89	90 497	13 218		37 729,00	
27	138	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	237,86	1 207,22	34,16	287 149	8 125	162 760	113 776,00	432 999,00
						488,79	20,07	116 264	4 774		32 074,00	
28	139	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	935,16	182,66	5,83	170 816	5 452	159 716	8 228,00	193 368,00
						6,04	3,32	5 648	3 105		14 324,00	

10.2 Тип 6

29	143	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	6,567	22 469,47	2 250,27	147 557	14 778	97 087	38 452,00	200 890,00
						5 435,20	793,89	35 693	5 213		14 881,00	
30	144	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	87,56	259,56	0,81	22 727	71	17 883	4 518,00	29 425,00
						54,51	0,38	4 773	33		2 180,00	
31	145	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	87,56	1 207,22	34,16	105 704	2 991	59 915	41 882,00	159 393,00
						488,79	20,07	42 798	1 757		11 807,00	

32	146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =5	м2 с[illegible]и	437,8	182,66	5,83	79 969	2 552	74 772	3 851,00	90 526,00
						6,04	3,32	2 644	1 453		6 706,00	
10.3 Тип 7												
33	149	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	3,2389	22 469,47	2 250,27	72 776	7 288	47 884	18 965,00	99 080,00
						5 435,20	793,89	17 604	2 571		7 339,00	
34	150	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	46,27	259,56	0,81	12 010	37	9 450	2 388,00	15 550,00
						54,51	0,38	2 522	18		1 152,00	
35	151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	46,27	1 207,22	34,16	55 858	1 581	31 661	22 132,00	84 229,00
						488,79	20,07	22 616	929		6 239,00	
36	152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	185,08	182,66	5,83	33 807	1 079	31 610	1 628,00	38 270,00
						6,04	3,32	1 118	614		2 835,00	
10.4 Тип 8 (подвал)												
37	156	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	93,6	604,89	45,34	56 618	4 244	42 654	10 599,00	72 594,00
						103,85	16,61	9 720	1 555		5 377,00	
38	157	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	7,488	43 475,32	11,04	325 543	83	285 749	37 328,00	391 901,00
						5 303,34	-	39 711			29 030,00	
39	158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	93,6	1 207,22	34,16	112 996	3 197	64 048	44 772,00	170 389,00
						488,79	20,07	45 751	1 879		12 621,00	
10.5 Тип 8* (подвал)												
40	160	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	283,84	604,89	45,34	171 692	12 869	129 346	32 140,00	220 139,00
						103,85	16,61	29 477	4 715		16 307,00	

10.7 Сейсмошов пола