№ 522

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат № 16

за октябрь **месяц 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№2021-82	02.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	377 073 061	44 792 104							5 375 052	50 167 156

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** **Директор**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Руководитель проекта** **Отембай К.Ш.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора:

ТОО "Сартобе" **Эксперт** **Батыркулов С. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Форма 2В

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 16
выполненных работ за Сентябрь **месяц 2023 года** от 27.09.

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурные решения									
			РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ									
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
1	110	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	50,4	5812,00	--	292925	--	292925	--	316359
			СП - 8%			--	--	--	--		23434	
2	111	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	163,8	7622,00	--	1248484	--	1248484	--	1348363
			СП - 8%			--	--	--	--		99879	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1541409	--	1541409	--	1664722
								--	--	--	123313	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1541409				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1541409				
			Сметная прибыль	Тенге				123313				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1664722				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1664722				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1664722
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1541409		
			- Сметная прибыль	Тенге							123313	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт									
7	7	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	2	2055,67	352,35	4111	705	45	3530	8252
			НР - 98%; СП - 8%			1680,65	120,42	3361	241		611	
8	8	242-404-0407 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	шт.	1	34692,00	--	34692	--	34692	--	37467
			СП - 8%			--	--	--	--		2775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2579,09	450,47	2579	450	40	2179	5139
			НР - 98%; СП - 8%			2089,46	134,27	2089	134		381	
10	10	242-404-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	41427,00	--	41427	--	41427	--	44741
			СП - 8%			--	--	--	--		3314	
11	11	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2	142763,20	1376,38	285526	2753	248554	34198	345302
			НР - 98%; СП - 8%			17109,33	338,54	34219	677		25578	
12	12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4475,66	309,92	8951	620	947	7370	17627
			НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	7384	137		1306	
13	13	242-203-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	19580,00	--	39160	--	39160	--	42293
			СП - 8%			--	--	--	--		3133	
14	14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2465,54	103,97	4931	208	548	4122	9777
			НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	4175	31		724	
15	15	242-203-1403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8693,00	--	17386	--	17386	--	18777
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
16	16	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4475,66	309,92	17903	1240	1895	14741	35255
			НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	14768	274		2611	
17	17	242-203-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	23992,00	--	95968	--	95968	--	103645
			СП - 8%			--	--	--	--		7677	
18	18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2465,54	103,97	4931	208	548	4122	9777
			НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	4175	31		724	
19	19	242-203-1401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6553,00	--	13106	--	13106	--	14154
			СП - 8%			--	--	--	--		1048	
20	20	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	4390,78	77,27	7903	139	5710	2062	10763
			НР - 98%; СП - 8%			1141,15	27,99	2054	50		797	
21	21	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	3573,53	53,26	5360	80	3731	1547	7459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1032,54	19,68	1549	30		553	
			Патрубки									
27	28	241-102-0119 РСНБ РК 2015	**/патрубок/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,24	563,00	–	698	–	698	–	754
			СП - 8%			–	–	–	–		56	
28	29	241-102-0110 РСНБ РК 2015	**/патрубок/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,53	361,00	–	191	–	191	–	206
			СП - 8%			–	–	–	–		15	
29	30	241-116-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	1422,00	–	2844	–	2844	–	3072
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
30	31	241-116-0305 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	1168,00	–	1168	–	1168	–	1261
			СП - 8%			–	–	–	–		93	
31	32	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5	537,00	–	2685	–	2685	–	2900
			СП - 8%			–	–	–	–		215	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				591520	6403	511343	73871	718621
								73774	1605	–	53230	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				591520				
		Материалы		Тенге				262019				
		Всего заработная плата		Тенге					75379			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				249325				
		Сдача и испытание		Тенге				1269				
			Накладные расходы	Тенге				73871				
			Сметная прибыль	Тенге				53230				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				718621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					75379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				718621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					75379			
			РАЗДЕЛ 2. Отпление									
43	44	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	354,78	1254,54	18,08	445087	6413	158657	276665	779492
			НР - 98%; СП - 8%			789,27	6,47	280017	2295		57740	
44	45	245-103-0109 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1971	2155,00	–	4247505	–	4247505	–	4587305
			СП - 8%			–	–	–	–		339800	
45	46	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	2	21069,16	241,91	42138	483	19836	21534	68766
			НР - 98%; СП - 8%			10909,60	77,25	21819	154		5094	
56	67	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	45	315,21	–	14184	–	4929	9070	25114
			НР - 98%; СП - 8%			205,67	–	9255	–		1860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	68	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	298	2465,54	103,97	734731	30983	81703	614113	1456752
			НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	622045	4601		107908	
58	69	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	290	6207,00	–	1800030	–	1800030	–	1944032
			СП - 8%			–	–	–	–		144002	
59	70	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6707,00	–	13414	–	13414	–	14487
			СП - 8%			–	–	–	–		1073	
60	71	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7757,00	–	46542	–	46542	–	50265
			СП - 8%			–	–	–	–		3723	
61	72	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4475,66	309,92	8951	620	947	7370	17627
			НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	7384	137		1306	
62	73	242-202-0307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12022,00	–	24044	–	24044	–	25968
			СП - 8%			–	–	–	–		1924	
63	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	242,3	98,35	2,70	23830	654	10639	8702	35135
			НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	12537	75		2603	
64	75	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,7	110,68	3,49	520	16	397	75	643
			НР - 69%; СП - 8%			22,72	0,46	107	2		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7400976	39169	6408643	937529	9005586
								953164	7264	–	667081	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24350				
		Материалы		Тенге				11036				
		Всего заработная плата		Тенге					12721			
			Накладные расходы	Тенге				8777				
			Сметная прибыль	Тенге				2651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					12721			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7376626				
		Материалы		Тенге				266072				
		Всего заработная плата		Тенге					947707			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6131535				
		Сдача и испытание		Тенге				9263				
			Накладные расходы	Тенге				928752				
			Сметная прибыль	Тенге				664430				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8969808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					947707			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9005586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								675
			Сметная заработная плата	Тенге					960428			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9724207
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1026938				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45572			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8869			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6919987		
			- Накладные расходы	Тенге							1011400	
			- Сметная прибыль	Тенге							720311	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1. Горячее водоснабжение Т3,Т4 выше отметки 0,000

1	110	513-106-0105 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	31	59844,00	--	1855164	--	--	--	1855164
						--	--	--	--	1855164	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1855164	--	--	--	1855164
								--	--	1855164	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				1855164				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1855164				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1855164				

РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно -бытовая канализация выше К1 отм. 0,000

2	133	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	30	3332,86	103,41	99986	3102	6560	90010	205196
			НР - 98%; СП - 8%			3010,80	50,78	90324	1523		15200	
3	134	244-101-0104 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	30	10803,00	--	324090	--	324090	--	350017
			СП - 8%			--	--	--	--		25927	
4	135	244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	30	785,00	--	23550	--	23550	--	25434
			СП - 8%			--	--	--	--		1884	
5	136	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	30	4115,98	205,29	123479	6159	16021	102259	243797
			НР - 98%; СП - 8%			3376,62	101,59	101299	3048		18059	
6	137	244-101-0303 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм**	комплект	30	8873,00	--	266190	--	266190	--	287485
			СП - 8%			--	--	--	--		21295	
7	138	244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	30	8876,00	--	266280	--	266280	--	287582
			СП - 8%			--	--	--	--		21302	
8	139	244-104-0201 РСНБ РК 2015	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	30	1372,00	--	41160	--	41160	--	44453
			СП - 8%			--	--	--	--		3293	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1144735	9261	943851	192269	1443964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				191623	4571	--	106960	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				532470				
			Сметная прибыль	Тенге				532470				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42597				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				575067				
			Материалы	Тенге				612265				
			Всего заработная плата	Тенге				22582				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					196194			
			Накладные расходы	Тенге				388800				
			Сметная прибыль	Тенге				192269				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				64363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				868897				
			Сметная заработная плата	Тенге					196194			128
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1443964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					196194			128
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3299128**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				191623				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9261			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4571			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						943852		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1855164		
			- Накладные расходы	Тенге							192269	
			- Сметная прибыль	Тенге							106960	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Электромонтажные работы

			Электрооборудование									
			ШС 1-5									
1	4	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	**шкаф**	5	3549,35	61,74	17747	309	5083	8987	28873
						2470,94	25,50	12355	128		2139	
2	5	247-201-0120 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**									
			СП - 8%	**шт.**	5	18352,00	--	91760	--	91760	--	99101
						--	--	--	--		7341	
3	6	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	15	1616,95	--	24254	--	194	17323	44903
						1604,00	--	24060	--		3326	
4	7	247-204-2710 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД-12 4Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**									
			СП - 8%	**шт.**	5	3738,00	--	18690	--	18690	--	20185
						--	--	--	--		1495	
5	8	247-204-2714 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД-12 4Р 32А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**									
			СП - 8%	**шт.**	5	3812,00	--	19060	--	19060	--	20585
						--	--	--	--		1525	
6	9	247-204-2610 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД-12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**									
			СП - 8%	**шт.**	5	2493,00	--	12465	--	12465	--	13462
			ШАО			--	--	--	--		997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	10	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
8	11	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	–	5018	–	5018	–	5419
			СП - 8%			–	–	–	–		401	
9	12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1616,95	–	8085	–	65	5774	14968
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	8020	–		1109	
10	13	247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965,00	–	1965	–	1965	–	2122
			СП - 8%			–	–	–	–		157	
11	14	247-204-0653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1965,00	–	7860	–	7860	–	8489
			СП - 8%			–	–	–	–		629	
			ШО №1									
12	15	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
13	16	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-3б3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
			СП - 8%			–	–	–	–		671	
14	17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1616,95	–	21020	–	168	15013	38916
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	20852	–		2883	
15	18	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965,00	–	1965	–	1965	–	2122
			СП - 8%			–	–	–	–		157	
16	19	247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1965,00	–	7860	–	7860	–	8489
			СП - 8%			–	–	–	–		629	
17	20	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4609,00	–	36872	–	36872	–	39822
			СП - 8%			–	–	–	–		2950	
			ШО №2									
18	21	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
19	22	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-3б3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
			СП - 8%			–	–	–	–		671	
20	23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1616,95	–	21020	–	168	15013	38916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	20852	–		2883	
21	24	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	677,00	–	677	–	677	–	731
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
22	25	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	622,00	–	1866	–	1866	–	2015
			СП - 8%			–	–	–	–		149	
23	26	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	4609,00	–	41481	–	41481	–	44799
			СП - 8%			–	–	–	–		3318	
			ШО №3									
24	27	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
25	28	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
			СП - 8%			–	–	–	–		671	
26	29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	21	1616,95	–	33956	–	272	24252	62865
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	33684	–		4657	
27	30	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	677,00	–	677	–	677	–	731
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
28	31	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	622,00	–	2488	–	2488	–	2687
			СП - 8%			–	–	–	–		199	
29	32	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	4609,00	–	32263	–	32263	–	34844
			СП - 8%			–	–	–	–		2581	
30	33	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	4609,00	–	41481	–	41481	–	44799
			СП - 8%			–	–	–	–		3318	
			ШО №4									
31	34	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
32	35	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
			СП - 8%			–	–	–	–		671	
33	36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	1616,95	–	22637	–	181	16168	41910
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	22456	–		3104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	37	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	677,00	--	677	--	677	--	731
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
35	38	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
36	39	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	4609,00	--	36872	--	36872	--	39822
			СП - 8%			--	--	--	--		2950	
37	40	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
			СП - 8%			--	--	--	--		369	
			ШО №5									
38	41	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
39	42	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
40	43	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	20	1616,95	--	32339	--	259	23098	59872
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	32080	--		4435	
41	44	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	677,00	--	677	--	677	--	731
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
42	45	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
43	46	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	4609,00	--	32263	--	32263	--	34844
			СП - 8%			--	--	--	--		2581	
44	47	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	4609,00	--	36872	--	36872	--	39822
			СП - 8%			--	--	--	--		2950	
			ШО №6									
45	48	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
46	49	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
47	50	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1616,95	--	21020	--	168	15013	38916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	20852	–		2883	
48	51	247-204-0617 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	677,00	–	677	–	677	–	731
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
49	52	247-204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	622,00	–	1866	–	1866	–	2015
			СП - 8%			–	–	–	–		149	
50	53	247-204-0170 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	8	4609,00	–	36872	–	36872	–	39822
			СП - 8%			–	–	–	–		2950	
51	54	247-204-0178 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	4609,00	–	4609	–	4609	–	4978
			СП - 8%			–	–	–	–		369	
			ШО №7									
52	55	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
53	56	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
			СП - 8%			–	–	–	–		671	
54	57	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	19	1616,95	–	30722	–	246	21943	56878
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	30476	–		4213	
55	58	247-204-0617 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	677,00	–	677	–	677	–	731
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
56	59	247-204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	622,00	–	1866	–	1866	–	2015
			СП - 8%			–	–	–	–		149	
57	60	247-204-0170 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	7	4609,00	–	32263	–	32263	–	34844
			СП - 8%			–	–	–	–		2581	
58	61	247-204-0178 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	8	4609,00	–	36872	–	36872	–	39822
			СП - 8%			–	–	–	–		2950	
			ШО №8									
59	62	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
60	63	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
			СП - 8%			–	–	–	–		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	64	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	1616,95 1604,00	–	21020 20852	–	168	15013 2883	38916
62	65	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	677,00 –	– –	677 –	– –	677	– 54	731
63	66	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	3	622,00 –	– –	1866 –	– –	1866	– 149	2015
64	67	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	8	4609,00 –	– –	36872 –	– –	36872	– 2950	39822
65	68	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	4609,00 –	– –	4609 –	– –	4609	– 369	4978
			ШО №9									
66	69	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3549,35 2470,94	61,74 25,50	3549 2471	62 26	1016	1797 428	5774
67	70	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8383,00 –	– –	8383 –	– –	8383	– 671	9054
68	71	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	19	1616,95 1604,00	– –	30722 30476	– –	246	21943 4213	56878
69	72	247-204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	677,00 –	– –	677 –	– –	677	– 54	731
70	73	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	3	622,00 –	– –	1866 –	– –	1866	– 149	2015
71	74	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	7	4609,00 –	– –	32263 –	– –	32263	– 2581	34844
72	75	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	8	4609,00 –	– –	36872 –	– –	36872	– 2950	39822
			ШО №10									
73	76	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3549,35 2470,94	61,74 25,50	3549 2471	62 26	1016	1797 428	5774
74	77	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		671	
75	78	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	12	1616,95	–	19403	–	155	13859	35923
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	19248	–		2661	
76	79	247-204-0617 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	677,00	–	677	–	677	–	731
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
77	80	247-204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	622,00	–	1866	–	1866	–	2015
			СП - 8%			–	–	–	–		149	
78	81	247-204-0170 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	7	4609,00	–	32263	–	32263	–	34844
			СП - 8%			–	–	–	–		2581	
79	82	247-204-0178 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	4609,00	–	4609	–	4609	–	4978
			СП - 8%			–	–	–	–		369	
			ШО №11									
80	83	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	
81	84	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36э-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
			СП - 8%			–	–	–	–		671	
82	85	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	19	1616,95	–	30722	–	246	21943	56878
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	30476	–		4213	
83	86	247-204-0617 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	677,00	–	677	–	677	–	731
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
84	87	247-204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	622,00	–	1866	–	1866	–	2015
			СП - 8%			–	–	–	–		149	
85	88	247-204-0170 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	7	4609,00	–	32263	–	32263	–	34844
			СП - 8%			–	–	–	–		2581	
86	89	247-204-0178 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	8	4609,00	–	36872	–	36872	–	39822
			СП - 8%			–	–	–	–		2950	
			ШУВ									
87	90	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3549,35	61,74	3549	62	1016	1797	5774
			НР - 72%; СП - 8%			2470,94	25,50	2471	26		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	91	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	–	5892	–	5892	–	6363
			СП - 8%			–	–	–	–		471	
89	92	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	21	1616,95	–	33956	–	272	24252	62865
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	33684	–		4657	
90	93	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	622,00	–	622	–	622	–	672
			СП - 8%			–	–	–	–		50	
91	94	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5976,00	–	5976	–	5976	–	6454
			СП - 8%			–	–	–	–		478	
92	95	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	19	622,00	–	11818	–	11818	–	12763
			СП - 8%			–	–	–	–		945	
			Электроустановочные изделия									
115	127	243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	1058	127,00	–	134366	–	134366	–	145115
			СП - 8%			–	–	–	–		10749	
116	128	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	480	111,00	–	53280	–	53280	–	57542
			СП - 8%			–	–	–	–		4262	
117	129	247-202-0601 РСНБ РК 2015 прим	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	35	129,00	–	4515	–	4515	–	4876
			СП - 8%			–	–	–	–		361	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1933517
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				392546				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1115			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					466			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1113685		
			- Накладные расходы	Тенге							282955	
			- Сметная прибыль	Тенге							143229	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 Вертикальная планировка

1	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13950,22	1,17	1,17	16322	16322	–	5123	23160
			НР - 72%; СП - 8%			–	0,51	–	7115		1716	
			Срезка плодородного грунта									
2	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1096	28,09	28,09	30787	30786	–	9572	43588
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,13	–	13294		3229	
3	3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1096	24,31	24,31	26644	26644	–	8286	37724
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,50	–	11508		2794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			разработка 4054м3 учтено в части КЖ									
4	4	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1209	39,58 –	39,58 17,10	47852 –	47852 20674	–	14885 5019	67756
5	5	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1209	85,80 –	85,80 37,06	103732 –	103733 44806	–	32260 10879	146871
			Недостаток грунта									
6	6	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2168	317,62 –	317,62 55,15	688600 –	688600 119565	–	86087 61975	836662
7	7	411-103-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	21138	100,00 –	– –	2113800 –	– –		– 169104	2282904
8	8	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7431	22,11 –	22,11 9,55	164299 –	164299 70966	–	51096 17232	232626
9	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	7431	80,65 –	80,65 34,07	599310 –	599310 253174	–	182285 62528	844123
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4515416
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1677546			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					541102			
			- Перевозка грузов	Тенге				2113800				
			- Накладные расходы	Тенге							389594	
			- Сметная прибыль	Тенге							334476	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1 Покрытия проезды, площадки, тратуары

			тип 2. Покрытие по тратуарам (грунт).Брусчатка каменная S-1580,3м2									
1	10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	395,075	80,65 –	80,65 34,07	31863 –	31863 13460	–	9691 3324	44879
2	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	158,03	4532,88 164,74	1140,43 277,92	716331 26034	180222 43920	510075	75550 63350	855231
3	12	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1580,3	849,78 47,20	236,09 68,56	1342907 74590	373093 108345	895224	197570 123238	1663716
4	13	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	/10см/ Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	1580,3	-122,03	-27,67	-192844	-43727	-146778	-16914	-226538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 108%; СП - 8%			-1,48	-8,43	-2339	-13322		-16781	
5	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	126,424	2864,19	1098,60	362102	138889	202386	58901	454683
6	15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1580,3	164,74 1474,75	266,65 146,99	20827 2330547	33711 232288	9877	33680 2027995	4707225
7	16	255-102-0609 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	1580,3	1321,51 3526,00	43,70 --	2088382 5572138	69059 --	5572138	348683 --	6017909
8	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1400	-- 2345,96	-- 33,66	-- 3284344	-- 47124	1997156	445771 1360543	5016478
9	18	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	22,88	885,76 37210,00	14,07 --	1240064 851365	19698 --	851365	371591 --	919474
			тип 3.Покрытие детских спортивных и вызрослых спортивных площадок (коврик резиновый			--	--	--	--		68109	
10	19	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	500,5025	80,65 --	80,65 34,07	40366 --	40365 17052	--	12278 4211	56855
11	20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2002,01	889,07 39,14	261,04 83,34	1779927 78359	522605 166848	1178963	264823 163580	2208330
12	21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /до толщины 20см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2002,01	228,10 --	51,45 16,98	456658 --	103003 33994	353655	36714 39470	532841
			тип 4.Покрытие на футбольно поле S-1742,42 м2									
13	25	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	435,605	80,65 --	80,65 34,07	35132 --	35131 14841	--	10686 3665	49483
			тип 5.Покрытие на забегах S-508,79 м2									
14	38	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	127,1975	80,65 --	80,65 34,07	10258 --	10259 4334	--	3120 1070	14449
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								22315012
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3525917				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1671115 511940			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11424062		
			- Накладные расходы	Тенге							4040957	
			- Сметная прибыль	Тенге							1652961	

			Итого по акту	Тенге			43 452 002					
			Оборудование	Тенге			1 855 164					
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			623 953					
			итого	**Тенге**			42 220 791					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			928 857					
			итого	**Тенге**			43 149 648					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			862 993					
			итого	**Тенге**			45 867 805					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	#########		48 163 553					
			итого	**Тенге**			48 163 553					
			Скидка	Тенге	7%		3 371 449					
			Итого со скидкой	Тенге			44 792 104					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			5 375 052					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			50 167 156					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** (должность, подпись,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист **Жолдаспаев С.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта **Отембай К.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор: **ТОО "Сартөбе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Батыркулов С. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП (при наличии)

Эксперт **Уразбаев Ж.К.**

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Пуканов В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)