ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Наименование строительства: Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 26	14.06.2019 г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области	**28 478 589**	**25 427 312**							**3 051 277**	**28 478 589**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ **Захарченко Е.М.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г. №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Листы 50, 51, 54, 55, 58									
		Земляные работы									
		ППС									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	732,62	37,52	37,52	27488	27488	--	6815	37047
					--	12,92	--	9465		2744	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	732,62	34,74	34,74	25449	25449	--	6309	34299
					--	11,96	--	8763		2541	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	732,62	37,52	37,52	27488	27488	--	6815	37047
					--	12,92	--	9465		2744	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	732,62	34,74	34,74	25449	25449	--	6309	34299
					--	11,96	--	8763		2541	
		Разработка грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	696,68	139,65	132,82	97292	92535	--	18615	125180
					6,83	30,28	4757	21097		9273	
6	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 п.6	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2193,643	110,70	105,29	242838	230979	--	46454	312435
					5,41	24,01	11859	52660		23143	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	216,87	184,74	177,05	40064	38397	26	8171	52094
					7,57	44,76	1641	9708		3859	
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4143,258	150,21	143,97	622357	596495	373	126941	809242
					6,15	36,40	25489	150818		59944	
9	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км -ВЫВОЗ	т	7883,851	126,00	--	993365	--		--	1072834
					--	--	--	--		79469	
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63,62	184,74	177,05	11753	11264	8	2397	15282
					7,57	44,76	481	2848		1132	
11	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4328,6	150,21	143,97	650197	623178	389	132620	845442
					6,15	36,40	26630	157565		62625	
12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - ЗАВОЗ	т	7686,385	126,00	--	968485	--		--	1045963
					--	--	--	--		77479	
13	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.13	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Вязкие грунты	м3 грунта	2386,78	121,77	115,82	290640	276447	--	55598	373937
					5,95	26,41	14193	63026		27699	
14	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.14	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты	м3 грунта	298,55	153,62	146,10	45862	43620	1	8775	59008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7,51	33,31	2243	9945		4371	
15	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.15	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,258	150,21	143,97	1991	1909	--	406	2589
					6,15	36,40	82	483		192	
16	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 п.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2968,825	166,00	--	492825	--		--	532251
					--	--	--	--		39426	
17	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.17 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	53,1	1383,15	--	73445	--	--	52881	136432
					1383,15	--	73445	--		10106	
18	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.18 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	35,2	1257,41	--	44261	--	--	31868	82219
					1257,41	--	44261	--		6090	
19	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1798,01	1115,40	1115,40	2005500	2005500	--	855269	3089631
					--	660,66	--	1187873		228862	
20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.21	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	325,85	250,68	27,85	81683	9075	52903	21482	111418
					60,47	9,66	19705	3148		8253	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.22	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,26	1008,93	149,07	19432	2871	--	17128	39485
					859,86	38,43	16561	740		2925	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	222,706	713,45	--	158889	--	--	114400	295152
					713,45	--	158889	--		21863	
23	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 п.24	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7687,7428	26,35	26,35	202555	202555	--	50220	272997
					--	9,07	--	69750		20222	
		РАЗБОРКА асфальтового покрытия дороги									
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 п.43	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	16,5	2399,19	1046,04	39587	17260	--	31831	77131
					1353,15	433,09	22327	7146		5713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.44	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	49,5	321,36	231,39	15907	11454	1	7246	25005
					89,97	45,56	4454	2255		1852	
26	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.45	Мусор строительный. Погрузка	т	114,295	77,00	--	8801	--		--	9505
					--	--	--	--		704	
27	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015 п.46	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	114,295	389,00	--	44461	--		--	48018
					--	--	--	--		3557	
				КОЛОДЦЫ							
28	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.54	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	63,02	41556,20	8252,01	2618872	520042	1182557	1101083	4017550
					14539,40	3109,04	916273	195932		297596	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.56	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	34	14976,00	--	509184	--	509184	--	549919
					--	--	--	--		40735	
30	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.61	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	12265,00	--	417010	--	417010	--	450371
					--	--	--	--		33361	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.62	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	68	16765,00	--	1140020	--	1140020	--	1231222
					--	--	--	--		91202	
32	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 п.63	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	5,04	57614,00	--	290375	--	290375	--	313605
					--	--	--	--		23230	
33	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 п.64	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	8611,00	--	120554	--	120554	--	130198
					--	--	--	--		9644	
34	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.65	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	5853,00	--	93648	--	93648	--	101140
					--	--	--	--		7492	
35	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.67	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	7779,00	--	241149	--	241149	--	260441
					--	--	--	--		19292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 п.68	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	17102,00	--	222326	--	222326	--	240112
					--	--	--	--		17786	
		Гидроизоляция колодцев									
37	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015 п.78	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	480,42	341,30	164,72	163965	79135	--	143235	331777
					176,58	76,09	84830	36556		24576	
38	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015 п.79	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	960,84	1352,00	--	1299056	--	1299056	--	1402980
					--	--	--	--		103924	
39	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 п.80	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734(внутри колодцев пенетроном 1кг на 1м2)	м2	288,252	43,59	1,82	12566	525	--	8374	22615
					41,77	0,33	12041	95		1675	
40	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 п.81	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	288,252	1647,00	--	474751	--	474751	--	512731
					--	--	--	--		37980	
41	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.82	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	162,002	1571,04	40,93	254512	6630	165848	77201	358250
					506,38	6,04	82034	978		26537	
42	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.83	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2	162,002	-799,13	-18,06	-129460	-2925	-86920	-37090	-179874
					-244,53	-1,65	-39615	-267		-13324	
43	2110-0403-0905 РСНБ РК 2015 п.84	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	186,303	557,00	--	103771	--	103771	--	112072
					--	--	--	--		8302	
		Трубы диаметром 110 мм									
44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.87	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,5455	299017,51	92933,19	163114	50695	1724	123157	309172
					202924,00	25124,74	110695	13706		22902	
45	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.90	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м - ГНБ	м	563,5	9457,24	6934,62	5329157	3907658	7790	3489797	9524471
					2508,80	3746,83	1413709	2111339		705516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.91	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	563,5	1088,07	7,08	613129	3987	86940	518022	1221643
					926,71	1,87	522202	1052		90492	
		ТРУБОПРОВОД диаметром 32 мм									
47	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.148	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,024	246715,19	64870,71	5921	1557	21	4712	11484
					180958,00	17368,85	4343	417		851	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.206	Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка - ГИЛЬЗЫ	т	0,278264	1224153,32	451324,76	340638	125587	100803	147085	526741
					410575,10	123345,05	114248	34322		39018	
		Заделка футляров									
49	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.210К=0,273	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.219 мм	футляр	56	6263,93	841,83	350780	47142	270591	33548	415074
					590,13	14,99	33047	839		30746	
50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.212К=0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.133 мм	футляр	2	3668,19	511,88	7336	1024	5876	450	8409
					218,19	9,11	436	18		623	
51	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 п.214	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	3,305	110,44	2,22	365	7	287	50	448
					21,49	0,22	71	1		33	
52	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 п.215	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	3,305	984,55	2,72	3254	9	3152	65	3585
					28,25	0,44	93	1		266	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				21904055	9010485	6704214	7218239	31452078
							3681426	4170507	–	2329784	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21904055				
	Материалы		Тенге				1792366				
	Всего заработная плата		Тенге					7851933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1877577				
	Местные материалы		Тенге				3034266				
	Транспортные расходы		Тенге				2507936				
		Накладные расходы	Тенге				7218238				
		Сметная прибыль	Тенге				2329783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31452077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7341
		Сметная заработная плата	Тенге					7851933			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				31452077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7341
		Сметная заработная плата	Тенге					7851933			
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				817 754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге				**32 269 831**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				**1 064 904**				
		Командировочные	Тенге				**199 593**				
		ИТОГО:	Тенге				**33 534 328**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				**670 687**				
		Всего:	Тенге				**34 205 015**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - 67%	Тенге				**22 917 360**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2020 ГОД - 33%	Тенге				**11 287 655**				
		В ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				**24 060 847**				
		НДС на 2019 год	Тенге				**2 887 302**				
		ИТОГО на 2019 год	Тенге				**26 948 148**				
		В ценах 2020 года К=1,0864865	Тенге				**12 263 885**				
		НДС на 2020 год	Тенге				**1 471 666**				
		ИТОГО на 2020 год	Тенге				**13 735 551**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				**40 683 699**				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	**0,7**				**28 478 589**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**28 478 589**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				**3 051 277**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Джакипбеков А.Р.

Начальник участка ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Шамшин Р.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Наименование строительства: Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 26АИКС	14.06.2019 г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области	**147 360 596**	**106 144 649**							**12 737 358**	**118 882 007**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ **Джакипбеков А.Р.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"
_____ **Захарченко Е.М.**

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 г. №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ППС									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.1	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	м3 грунта	1007	37,52	37,52	37783	37783	--	9367	50922
					--	12,92	--	13010		3772	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1007	34,74	34,74	34980	34980	--	8673	47144
					--	11,96	--	12045		3492	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	м3 грунта	1007	37,52	37,52	37783	37783	--	9367	50922
					--	12,92	--	13010		3772	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1007	34,74	34,74	34980	34980	--	8673	47144
					--	11,96	--	12045		3492	
		Разработка грунта									
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 п.5	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1907,5	139,65	132,82	266385	253359	--	50967	342741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6,83	30,28	13026	57762		25388	
6	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 п.6	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21994,52	110,70	105,29	2434808	2315904	–	465766	3132620
					5,41	24,01	118904	527994		232046	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	795,56	184,74	177,05	146969	140854	95	29975	191100
					7,57	44,76	6020	35612		14156	
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3780,54	150,21	143,97	567873	544275	340	115828	738398
					6,15	36,40	23258	137615		54696	
9	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - ВЫВОЗ	т	7716,47	126,00	–	972275	–		–	1050057
					–	–	–	–		77782	
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	316,77	184,74	177,05	58519	56084	38	11935	76091
					7,57	44,76	2397	14180		5636	
11	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3325,24	150,21	143,97	499483	478727	299	101879	649471
					6,15	36,40	20457	121041		48109	
12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - ЗАВОЗ	т	5942,22	126,00	–	748720	–		–	808617
					–	–	–	–		59898	
13	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.13	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Вязкие грунты	м3 грунта	15586,23	121,77	115,82	1897947	1805260	1	363068	2441895
					5,95	26,41	92686	411574		180881	
14	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.14	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты	м3 грунта	1220,64	153,62	146,10	187510	178341	–	35876	241258
					7,51	33,31	9169	40659		17871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.15	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,138	150,21	143,97	321	308	–	66	418
					6,15	36,40	13	78		31	
16	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 п.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	993,925	-166,00	–	-164992	–		–	-178191
					–	–	–	–		-13199	
17	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.17 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	304,03	1383,15	–	420519	–	–	302773	781156
					1383,15	–	420519	–		57863	
18	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.18 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	146,94	1257,41	–	184764	–	–	133030	343217
					1257,41	–	184764	–		25423	
19	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6726,61	1115,40	1115,40	7502861	7502861	–	3199682	11558746
					–	660,66	–	4444002		856203	
20	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.22	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	297,38	1008,93	149,07	300034	44329	–	264462	609656
					859,86	38,43	255705	11428		45160	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	853,06	713,45	–	608614	–	–	438202	1130561
					713,45	–	608614	–		83745	
22	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 п.24	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	41629,28	26,35	26,35	1096841	1096841	–	271941	1478284
					–	9,07	–	377695		109503	
		РАЗБОРКА асфальтового покрытия дороги									
23	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 п.43	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	60	2399,19	1046,04	143952	62763	–	115748	280476
					1353,15	433,09	81189	25985		20776	
24	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.44	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	234	321,36	231,39	75198	54145	1	34252	118206
					89,97	45,56	21054	10661		8756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 п.45	Мусор строительный. Погрузка	т	501	77,00	–	38577	–		–	41663
					–	–	–	–		3086	
26	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015 п.46	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	501	389,00	–	194889	–		–	210480
					–	–	–	–		15591	
				КОЛОДЦЫ							
27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.53	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	323,22	19757,97	8141,89	6386171	2631620	1019690	3697799	10890688
					8461,30	3094,76	2734861	1000290		806718	
28	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.54	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	110,39	41556,20	8252,01	4587389	910940	2071445	1928729	7037407
					14539,40	3109,04	1605004	343207		521289	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.56	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	212	14976,00	–	3174912	–	3174912	–	3428905
					–	–	–	–		253993	
30	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.57	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	9	26688,00	–	240192	–	240192	–	259407
					–	–	–	–		19215	
31	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.59	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	25742,00	–	463356	–	463356	–	500424
					–	–	–	–		37068	
32	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 п.60	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17209,00	–	154881	–	154881	–	167271
					–	–	–	–		12390	
33	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.61	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	198	12265,00	–	2428470	–	2428470	–	2622748
					–	–	–	–		194278	
34	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.62	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	439	16765,00	–	7359835	–	7359835	–	7948622
					–	–	–	–		588787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 п.63	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	41,86	57614,00	–	2411722	–	2411722	–	2604660
					–	–	–	–		192938	
36	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 п.64	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	219	8611,00	–	1885809	–	1885809	–	2036674
					–	–	–	–		150865	
37	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.65	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5853,00	–	11706	–	11706	–	12642
					–	–	–	–		936	
38	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.67	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	221	7779,00	–	1719159	–	1719159	–	1856692
					–	–	–	–		137533	
39	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 п.68	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	17102,00	–	718284	–	718284	–	775747
					–	–	–	–		57463	
40	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 п.69	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	26731,00	–	160386	–	160386	–	173217
					–	–	–	–		12831	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.70	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2046,85	822,95	19,83	1684453	40586	1174352	440829	2295305
					229,38	2,20	469515	4495		170023	
42	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 п.71	Скобы ходовые	шт.	438	599,00	–	262362	–	262362	–	283351
					–	–	–	–		20989	
				Гидроизоляция колодцев							
43	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015 п.78	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	781,85	341,30	164,72	266842	128786	1	233106	539943
					176,58	76,09	138055	59492		39996	
44	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015 п.79	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1563,7	1352,00	–	2114122	–	2114122	–	2283252
					–	–	–	–		169130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 п.80	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734(внутри колодцев пенетроном 1кг на 1м2)	м2	469,098	43,59	1,82	20450	854	1	13627	36803
					41,77	0,33	19595	155		2726	
46	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 п.81	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	469,098	1647,00	--	772604	--	772604	--	834413
					--	--	--	--		61808	
47	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.82	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	262,136	1571,04	40,93	411826	10729	268358	124920	579686
					506,38	6,04	132739	1583		42940	
48	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.83	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2	262,136	-799,13	-18,06	-209480	-4733	-140646	-60015	-291054
					-244,53	-1,65	-64101	-432		-21560	
49	2110-0403-0905 РСНБ РК 2015 п.84	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	301,4445	557,00	--	167905	--	167905	--	181337
					--	--	--	--		13432	
		Трубы диаметром 110 мм									
50	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.87	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	3,1025	299017,51	92933,19	927702	288325	9805	700446	1758400
					202924,00	25124,74	629572	77950		130252	
51	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.90	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м - ГНБ	м	2617	9457,24	6934,62	24749608	18147901	36177	16207276	44233435
					2508,80	3746,83	6565530	9805456		3276551	
52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.91	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2617	1088,07	7,08	2847489	18519	403765	2405789	5673540
					926,71	1,87	2425205	4885		420262	
		ТРУБОПРОВОД диаметром 150 мм									
53	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.125	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,056	393775,28	131598,96	22051	7370	462	16071	41172
					253916,00	35959,62	14219	2014		3050	
		ТРУБОПРОВОД диаметром 32 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.148	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,0515	246715,19	64870,71	12706	3341	46	10112	24643
					180958,00	17368,85	9319	894		1825	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.206	Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка - ГИЛЬЗЫ	т	1,80582	1224153,32	451324,76	2210601	815011	654165	954522	3418332
					410575,10	123345,05	741425	222739		253210	
		Заделка футляров									
56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.209К=0,341	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.273 мм	футляр	10	8007,78	1051,51	80078	10515	60356	9300	96529
					920,72	18,72	9207	187		7150	
57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.210К=0,273	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.219 мм	футляр	366	6263,93	841,83	2292598	308109	1768502	219257	2712804
					590,13	14,99	215987	5485		200948	
58	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.212К=0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.133 мм	футляр	2	3668,19	511,88	7336	1024	5876	450	8409
					218,19	9,11	436	18		623	
59	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 п.214	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	21,459	110,44	2,22	2370	48	1861	321	2907
					21,49	0,22	461	5		215	
60	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 п.215	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	21,459	984,55	2,72	21128	58	20464	425	23277
					28,25	0,44	606	9		1724	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				88694614	37998577	31401159	32874494	131294640
							17505411	17794830	–	9725527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88694614				
	Материалы		Тенге				7355450				
	Всего заработная плата		Тенге					35300242			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3316993				
	Местные материалы		Тенге				20728712				
	Транспортные расходы		Тенге				1789469				
		Накладные расходы	Тенге				32874495				
		Сметная прибыль	Тенге				9725529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131294637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33078
		Сметная заработная плата	Тенге					35300242			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				131294637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33078
		Сметная заработная плата	Тенге					35300242			
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				3 413 661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге				**134 708 298**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				**4 445 374**				
		Командировочные	Тенге				**833 186**				
		ИТОГО:	Тенге				**139 986 858**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				**2 799 737**				
		Всего:	Тенге				**142 786 595**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - 67%	Тенге				**95 667 019**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2020 ГОД - 33%	Тенге				**47 119 576**				
		В ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				**100 440 430**				
		НДС на 2019 год	Тенге				**12 052 852**				
		ИТОГО на 2019 год	Тенге				**112 493 281**				
		В ценах 2020 года К=1,0864865	Тенге				**51 194 784**				
		НДС на 2020 год	Тенге				**6 143 374**				
		ИТОГО на 2020 год	Тенге				**57 338 158**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				**169 831 439**				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	**0,7**				**118 882 007**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**118 882 007**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				**12 737 358**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Джакипбеков А.Р.

Начальник участка ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Шамшин Р.А.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ Джармухамедов О.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Наименование строительства: Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 26АИКС	14.06.2019 г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области	**176 273 298**	**25 814 912**							**3 097 790**	**28 912 702**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г. №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		ППС									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.1	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	м3 грунта	2831,64	37,52	37,52	106243	106243	--	26341	143190
					--	12,92	--	36585		10607	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2831,64	34,74	34,74	98361	98361	--	24387	132568
					--	11,96	--	33870		9820	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	м3 грунта	2831,64	37,52	37,52	106243	106243	--	26341	143190
					--	12,92	--	36585		10607	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2831,64	34,74	34,74	98361	98361	--	24387	132568
					--	11,96	--	33870		9820	
		Разработка грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1298,66	139,65	132,82	181360	172491	1	34700	233344
					6,83	30,28	8868	39326		17285	
6	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 п.6	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20813,16	110,70	105,29	2304031	2191513	1	440749	2964363
					5,41	24,01	112517	499634		219582	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	615,34	184,74	177,05	113676	108946	74	23185	147809
					7,57	44,76	4656	27545		10949	
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,21	150,21	143,97	3787	3629	3	772	4924
					6,15	36,40	155	918		365	
9	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - ВЫВОЗ	т	188,3	126,00	--	23726	--		--	25624
					--	--	--	--		1898	
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	267,67	184,74	177,05	49448	47391	32	10085	64296
					7,57	44,76	2025	11982		4763	
11	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	850,21	150,21	143,97	127710	122403	77	26049	166059
					6,15	36,40	5230	30948		12301	
12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - ЗАВОЗ	т	1470,66	126,00	--	185303	--		--	200127
					--	--	--	--		14824	
13	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.13	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Вязкие грунты	м3 грунта	11109,71	121,77	115,82	1352838	1286772	--	258791	1740559
					5,95	26,41	66066	293366		128930	
14	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.14	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты	м3 грунта	170,1	153,62	146,10	26130	24852	--	4999	33620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7,51	33,31	1278	5666		2490	
15	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.17 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	197,92	1383,15	--	273753	--	--	197102	508523
					1383,15	--	273753	--		37668	
16	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.18 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	194,86	1257,41	--	245019	--	--	176413	455146
					1257,41	--	245019	--		33715	
17	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.19 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3	474,88	1446,02	--	686686	--	--	494414	1275587
					1446,02	--	686686	--		94488	
18	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4201,16	1115,40	1115,40	4685974	4685974	--	1998388	7219110
					--	660,66	--	2775538		534749	
19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.22	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	203,43	1008,93	149,07	205246	30324	1	180912	417050
					859,86	38,43	174921	7818		30893	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	648,92	713,45	--	462971	--	--	333339	860014
					713,45	--	462971	--		63705	
21	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 п.24	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35976,43	26,35	26,35	947901	947901	--	235014	1277548
					--	9,07	--	326408		94633	
				ПЕРЕСЕЧЕНИЕ щебеночного покрытия дороги (открытый способ)							
		Разборка									
22	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.40	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	119,73	321,36	231,39	38476	27704	--	17525	60482
					89,97	45,56	10772	5455		4480	
				КОЛОДЦЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.53	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	9,03	19757,97	8141,89	178414	73521	28487	103308	304260
					8461,30	3094,76	76406	27946		22538	
24	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.54	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	76,3	41556,20	8252,01	3170738	629629	1431753	1333110	4864156
					14539,40	3109,04	1109356	237220		360308	
25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.56	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	46	14976,00	--	688896	--	688896	--	744008
					--	--	--	--		55112	
26	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.57	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	26688,00	--	53376	--	53376	--	57646
					--	--	--	--		4270	
27	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.59	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	25742,00	--	102968	--	102968	--	111205
					--	--	--	--		8237	
28	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 п.60	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17209,00	--	34418	--	34418	--	37171
					--	--	--	--		2753	
29	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.61	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	12265,00	--	527395	--	527395	--	569587
					--	--	--	--		42192	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.62	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	94	16765,00	--	1575910	--	1575910	--	1701983
					--	--	--	--		126073	
31	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 п.63	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,23	57614,00	--	186093	--	186093	--	200981
					--	--	--	--		14887	
32	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 п.64	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56	8611,00	--	482216	--	482216	--	520793
					--	--	--	--		38577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.65	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	-5853,00	--	-23412	--	-23412	--	-25285
					--	--	--	--		-1873	
34	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.67	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	51	7779,00	--	396729	--	396729	--	428467
					--	--	--	--		31738	
35	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 п.68	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17102,00	--	153918	--	153918	--	166231
					--	--	--	--		12313	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.70	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	726,85	822,95	19,83	598161	14412	417021	156541	815078
					229,38	2,20	166728	1596		60376	
37	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 п.71	Скобы ходовые	шт.	168	599,00	--	100632	--	100632	--	108683
					--	--	--	--		8051	
				Трубы диаметром 110 мм							
38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.87	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	2,021	299017,51	92933,19	604314	187818	6387	456278	1145439
					202924,00	25124,74	410109	50777		84847	
				ТРУБОПРОВОД диаметром 200 мм							
39	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,568	478330,25	170960,21	271692	97105	7590	191698	500461
					294008,00	46898,27	166997	26638		37071	
				ТРУБОПРОВОД диаметром 150 мм							
40	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.125	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,6295	393775,28	131598,96	247882	82842	5200	180652	462816
					253916,00	35959,62	159840	22637		34283	
				ТРУБОПРОВОД диаметром 32 мм							
41	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.148	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,074	246715,19	64870,71	18257	4800	66	14529	35409
					180958,00	17368,85	13391	1285		2623	
				ФАСОННЫЕ ЧАСТИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.206	Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка - ГИЛЬЗЫ	т	0,246864	1224153,32	451324,76	302199	111416	89427	130488	467302
					410575,10	123345,05	101356	30449		34615	
		Заделка футляров									
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.208К=0,406	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.325 мм	футляр	10	9743,15	1251,95	97431	12519	71860	13142	119419
					1305,19	22,29	13052	223		8846	
44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.210К=0,273	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.219 мм	футляр	51	6263,93	841,83	319460	42933	246431	30552	378014
					590,13	14,99	30096	764		28001	
45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.212К=0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.133 мм	футляр	2	3668,19	511,88	7336	1024	5876	450	8409
					218,19	9,11	436	18		623	
46	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 п.214	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	2,9327	110,44	2,22	324	7	254	44	397
					21,49	0,22	63	1		29	
47	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 п.215	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,9327	984,55	2,72	2887	8	2796	58	3181
					28,25	0,44	83	1		236	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			22421476	11317143	6592476	7144743	31931512
							4302831	4565069	–	2365298	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22421476				
	Материалы -			Тенге			2313333				
	Всего заработная плата -			Тенге				8867900			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			100632				
	Местные материалы -			Тенге			4178507				
	Транспортные расходы -			Тенге			209029				
		Накладные расходы -		Тенге			7144743				
		Сметная прибыль -		Тенге			2365297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31931516				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9570
		Сметная заработная плата -		Тенге				8867900			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			31931516				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9570
		Сметная заработная плата -		Тенге				8867900			
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				830 219				
		Итого с временными	Тенге				32 761 735				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				1 081 137				
		Командировочные	Тенге				202 635				
		ИТОГО:	Тенге				34 045 508				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				680 910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего:	Тенге				**34 726 418**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - 67%	Тенге				**23 266 700**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2020 ГОД - 33%	Тенге				**11 459 718**				
		В ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				**24 427 618**				
		НДС на 2019 год	Тенге				**2 931 314**				
		ИТОГО на 2019 год	Тенге				**27 358 932**				
		В ценах 2020 года К=1,0864865	Тенге				**12 450 829**				
		НДС на 2020 год	Тенге				**1 494 099**				
		ИТОГО на 2020 год	Тенге				**13 944 928**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				**41 303 860**				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	**0,7**				**28 912 702**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**28 912 702**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				**3 097 790**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Джакипбеков А.Р.

Начальник участка ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Шамшин Р.А.

Инженер ПТО ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Ахметов Б.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ Джармухамедов О.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Наименование строительства: Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 26АИКС	14.06.2019 г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области	**235 581 661**	**52 953 896**							**6 354 467**	**59 308 363**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ **Захарченко Е.М.**

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г. № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
				ППС							
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.1	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	**м3 грунта**	**3217,98**	**37,52**	**37,52**	**120738**	**120738**	**--**	**2995**	**162727**
					--	**12,92**	**--**	**41576**		**1204**	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3217,98**	**34,74**	**34,74**	**111781**	**111781**	**--**	**2774**	**150655**
					--	**11,96**	**--**	**38492**		**1110**	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	**м3 грунта**	**3217,98**	**37,52**	**37,52**	**120738**	**120738**	**--**	**2993**	**162727**
					--	**12,92**	**--**	**41576**		**1205**	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3217,98**	**34,74**	**34,74**	**111781**	**111781**	**--**	**2771**	**150655**
					--	**11,96**	**--**	**38492**		**1110**	
				Разработка грунта							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2747,43	139,65	132,82	383682	364921	--	73410	493660
					6,83	30,28	18761	83197		36567	
6	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 п.6	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	31679,07	110,70	105,29	3506894	3335635	--	670851	4511965
					5,41	24,01	171259	760478		334220	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1145,88	184,74	177,05	211686	202878	137	43174	275249
					7,57	44,76	8671	51294		20389	
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5509,86	150,21	143,97	827634	793241	496	168811	1076160
					6,15	36,40	33897	200563		79716	
9	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - ВЫВОЗ	т	11114,54	126,00	--	1400432	--		--	1512467
					--	--	--	--		112035	
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	456,21	184,74	177,05	84279	80772	55	17189	109585
					7,57	44,76	3452	20422		8117	
11	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3089,05	150,21	143,97	464005	444723	278	94642	603339
					6,15	36,40	19004	112444		44692	
12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - ЗАВОЗ	т	5617,37	126,00	--	707789	--		-	764412
					--	--	--	--		56623	
13	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.13	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Вязкие грунты	м3 грунта	20473,03	121,77	115,82	2493016	2371269	1	47690	3207511
					5,95	26,41	121746	540616		23759	
14	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.14	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты	м3 грунта	609,5	153,62	146,10	93629	89051	--	1791	120467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7,51	33,31	4578	20302		8923	
15	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.15	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	73,51	150,21	143,97	11042	10583	7	2252	14358
					6,15	36,40	452	2676		1064	
16	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.17 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	139,14	1383,15	--	192451	--	--	138565	357498
					1383,15	--	192451	--		26481	
17	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.18 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	390,73	1257,41	--	491307	--	--	353741	912652
					1257,41	--	491307	--		67604	
18	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.19 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3	265,39	1446,02	--	383759	--	--	276307	712871
					1446,02	--	383759	--		52805	
19	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	8958,42	1115,40	1115,40	9992222	9992222	--	4261298	15393801
					--	660,66	--	5918470		1140282	
20	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.22	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	173,23	1008,93	149,07	174776	25823	1	154055	355137
					859,86	38,43	148954	6657		26306	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1214,11	713,45	--	866204	--	--	623667	1609061
					713,45	--	866204	--		119190	
22	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 п.24	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	60043,06	26,35	26,35	1582004	1582004	--	392228	2132170
					--	9,07	--	544760		157930	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ щебеночного покрытия дороги (открытый способ)									
		Разборка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.40	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	43,22	321,36	231,39	13889	10001	1	6326	21833
					89,97	45,56	3889	1969		1617	
				КОЛОДЦЫ							
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.53	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	116,68	19757,97	8141,89	2305360	949995	368101	1334878	3931457
					8461,30	3094,76	987264	361097		291219	
25	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.54	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	136,72	41556,20	8252,01	5681563	1128215	2565521	2388765	8715955
					14539,40	3109,04	1987827	425068		645626	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.56	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	130	14976,00	–	1946880	–	1946880	–	2102630
					–	–	–	–		155750	
27	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.57	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	26688,00	–	80064	–	80064	–	86469
					–	–	–	–		6405	
28	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.59	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	25742,00	–	154452	–	154452	–	166808
					–	–	–	–		12356	
29	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 п.60	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17209,00	–	51627	–	51627	-	55757
					–	–	–	–		4130	
30	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.61	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	126	12265,00	–	1545390	–	1545390	-	1669021
					–	–	–	–		123631	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.62	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	264	16765,00	–	4425960	–	4425960	-	4780037
					–	–	–	–		354077	
32	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 п.63	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	22,05	57614,00	–	1270389	–	1270389	-	1372020
					–	–	–	–		101636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 п.64	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	133	8611,00	--	1145263	--	1145263	--	1236884
					--	--	--	--		91621	
34	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.67	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	133	7779,00	--	1034607	--	1034607	--	1117376
					--	--	--	--		82769	
35	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 п.68	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	17102,00	--	427550	--	427550	--	461754
					--	--	--	--		34204	
36	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 п.69	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26731,00	--	80193	--	80193	--	86608
					--	--	--	--		6415	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.70	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	973,14	822,95	19,83	800845	19296	558326	209545	1091264
					229,38	2,20	223223	2137		80834	
38	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 п.71	Скобы ходовые	шт.	266	599,00	--	159334	--	159334	--	172081
					--	--	--	--		12747	
				Трубы диаметром 110 мм							
39	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.87	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	2,0445	299017,51	92933,19	611341	190002	6461	46158	1158758
					202924,00	25124,74	414878	51368		85834	
40	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.90	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м - ГНБ	м	227,5	-9457,24	-6934,62	-2151523	-1577626	-3145	-140892	-3845283
					-2508,80	-3746,83	-570752	-852404		-28483	
41	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.91	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	227,5	-1088,07	-7,08	-247537	-1610	-35100	-20913	-493210
					-926,71	-1,87	-210827	-425		-3653	
42	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.94	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км	0,015	689371,40	264807,40	10341	3972	1	741	19176
					424564,00	74733,86	6368	1121		142	
43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.96	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1088,07	7,08	16321	106	2314	1378	32519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					926,71	1,87	13901	28		2409	
44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.97К=0,443	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.355 мм	футляр	1	10760,86	1366,04	10761	1366	7841	1562	13309
					1553,92	24,32	1554	24		986	
				ТРУБОПРОВОД диаметром 160 мм							
45	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.125	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,752	393775,28	131598,96	296119	98962	6212	215807	552880
					253916,00	35959,62	190945	27042		40954	
				ТРУБОПРОВОД диаметром 50 мм							
46	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.136	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,29	246715,19	64870,71	71547	18813	256	56940	138766
					180958,00	17368,85	52478	5037		10279	
47	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.144	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км	0,015	527829,36	212479,32	7917	3187	11	5562	14558
					314568,00	59991,00	4719	900		1078	
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.146	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1088,07	7,08	16321	106	2314	13789	32519
					926,71	1,87	13901	28		2409	
49	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.147К=0,35	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.280 мм	футляр	1	8244,07	1079,27	8244	1079	6195	979	9961
					969,97	19,22	970	19		738	
				ТРУБОПРОВОД диаметром 32 мм							
50	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.148	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,2145	246715,19	64870,71	52920	13915	190	4216	102639
					180958,00	17368,85	38815	3726		760	
				ТРУБОПРОВОД диаметром 25 мм							
51	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.155	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	1,418	246715,19	64870,71	349842	91987	1257	27841	678518
					180958,00	17368,85	256598	24629		5026	
				ФАСОННЫЕ ЧАСТИ							
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.206	Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка - ГИЛЬЗЫ	т	1,450812	1224153,32	451324,76	1776016	654787	525562	76687	2746319
					410575,10	123345,05	595667	178950		20343	
				Заделка футляров							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.209К=0,341	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.273 мм	футляр	45	8007,78	1051,51	360350	47318	271599	41852	434379
					920,72	18,72	41433	842		32176	
54	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.210К=0,273	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.219 мм	футляр	172	6263,93	841,83	1077396	144794	831100	103039	1274870
					590,13	14,99	101502	2578		94435	
55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.211К=0,198	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.150 мм	футляр	21	4425,49	610,56	92935	12822	73594	6680	107584
					310,42	10,87	6519	228		7969	
56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.212К=0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.133 мм	футляр	16	3668,19	511,88	58691	8190	47010	3600	67275
					218,19	9,11	3491	146		4983	
57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.213К=0,158	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.127 мм	футляр	145	3481,41	487,21	504804	70646	405496	29620	577178
					197,67	8,67	28662	1258		42754	
58	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 п.214	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	17,24	110,44	2,22	1904	38	1495	258	2335
					21,49	0,22	371	4		173	
59	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 п.215	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	17,24	984,55	2,72	16974	47	16440	341	18700
					28,25	0,44	487	8		1383	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			48396902	21648569	17981736	12252013	65500831
							6658378	8657392	--	4851913	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			48396902				
	Материалы -			Тенге			5660025				
	Всего заработная плата -			Тенге				15315770			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			159334				
	Местные материалы -			Тенге			12162375				
	Транспортные расходы -			Тенге			2108221				
		Накладные расходы -		Тенге			12252014				
		Сметная прибыль -		Тенге			4851913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			65500829				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							17175
		Сметная заработная плата -		Тенге				15315770			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			65500829				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							17175
		Сметная заработная плата -		Тенге				15315770			
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге			1 703 022				
		Итого с временными		Тенге			67 203 851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%		Тенге			**2 217 727**				
		Командировочные		Тенге			**415 664**				
		ИТОГО:		Тенге			**69 837 241**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			**1 396 745**				
		Всего:		Тенге			**71 233 986**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - 67%		Тенге			**47 726 771**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2020 ГОД - 33%		Тенге			**23 507 215**				
		В ценах 2019 года К=1,0498961		Тенге			**50 108 150**				
		НДС на 2019 год		Тенге			**6 012 978**				
		ИТОГО на 2019 год		Тенге			**56 121 128**				
		В ценах 2020 года К=1,0864865		Тенге			**25 540 272**				
		НДС на 2020 год		Тенге			**3 064 833**				
		ИТОГО на 2020 год		Тенге			**28 605 105**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость		Тенге			**84 726 233**				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА		**0,7**			**59 308 363**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге			**59 308 363**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%		Тенге			**6 354 467**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Джакипбеков А.Р.

Начальник участка ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Шамшин Р.А.

Инженер ПТО ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Ахметов Б.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ Джармухамедов О.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Нач. ПТО:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Наименование строительства: Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 26АИКС	14.06.2019 г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области	**278 781 001**	**8 781 387**							**1 053 766**	**9 835 153**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г. № 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
		Разработка грунта									
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.17 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	244,726	1383,15	--	338492	--	--	243715	628784
					1383,15	--	338492	--		46577	
		КОЛОДЦЫ									
2	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.53	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	7,46	19757,97	8141,89	147394	60738	23535	85346	251360
					8461,30	3094,76	63121	23087		18619	
3	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.54	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	3,79	41556,20	8252,01	157498	31275	71119	66219	241614
					14539,40	3109,04	55104	11783		17897	
4	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.56	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	14976,00	--	89856	--	89856	--	97044
					--	--	--	--		7188	
5	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.61	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	12265,00	--	73590	--	73590	--	79477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		5887	
6	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.62	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	16765,00	–	201180	–	201180	–	217274
					–	–	–	–		16094	
7	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 п.63	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,05	57614,00	–	60495	–	60495	–	65334
					–	–	–	–		4840	
8	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 п.64	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	8611,00	–	51666	–	51666	–	55799
					–	–	–	–		4133	
9	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.67	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7779,00	–	46674	–	46674	–	50408
					–	–	–	–		3734	
10	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 п.68	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17102,00	–	17102	–	17102	–	18470
					–	–	–	–		1368	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.70	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	63,8	822,95	19,83	52504	1265	36604	13741	71544
					229,38	2,20	14635	140		5300	
12	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 п.71	Скобы ходовые	шт.	12	599,00	–	7188	–	7188	–	7763
					–	–	–	–		575	
				Трубы диаметром 110 мм							
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.87	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,159	299017,51	92933,19	47544	14776	503	35897	90116
					202924,00	25124,74	32265	3995		6675	
14	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.90	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м - ГНБ	м	472	9457,24	6934,62	4463819	3273141	6524	2923131	7977906
					2508,80	3746,83	1184154	1768504		590956	
15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.91	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	472	1088,07	7,08	513571	3340	72823	433906	1023275
					926,71	1,87	437408	881		75798	
				ТРУБОПРОВОД диаметром ~~150~~ 160 мм							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.125	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,0355	-393775,28	-131598,96	-13979	-4672	-293	-10188	-26100
					-253916,00	-35959,62	-9014	-1277		-1933	
		ТРУБОПРОВОД диаметром 50 мм									
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.136	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,03	246715,19	64870,71	7401	1946	26	5890	14355
					180958,00	17368,85	5429	521		1063	
18	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.144	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км	0,0035	-527829,36	-212479,32	-1847	-744	-2	-1298	-3397
					-314568,00	-59991,00	-1101	-210		-252	
19	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.146	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,5	-1088,07	-7,08	-3808	-25	-540	-3218	-7588
					-926,71	-1,87	-3243	-7		-562	
		ТРУБОПРОВОД диаметром 32 мм									
20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.148	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,018	246715,19	64870,71	4441	1168	16	3534	8613
					180958,00	17368,85	3257	313		638	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			6260781	3382209	758066	3796675	10862051
							2120507	1807731	--	804595	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6260781				
	Материалы -			Тенге			210314				
	Всего заработная плата -			Тенге				3928238			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7188				
	Местные материалы -			Тенге			540563				
		Накладные расходы -		Тенге			3796676				
		Сметная прибыль -		Тенге			804597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10862054				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3354
		Сметная заработная плата -		Тенге				3928238			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			10862054				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3354
		Сметная заработная плата -		Тенге				3928238			
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге			282 413				
		Итого с временными		Тенге			11 144 467				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%		Тенге			367 767				
		Командировочные		Тенге			68 930				
		ИТОГО:		Тенге			11 581 165				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			231 623				
		Всего:		Тенге			11 812 788				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - 67%		Тенге			7 914 568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2020 ГОД - 33%		Тенге			**3 898 220**				
		В ценах 2019 года К=1,0498961		Тенге			**8 309 474**				
		НДС на 2019 год		Тенге			**997 137**				
		ИТОГО на 2019 год		Тенге			**9 306 611**				
		В ценах 2020 года К=1,0864865		Тенге			**4 235 363**				
		НДС на 2020 год		Тенге			**508 244**				
		ИТОГО на 2020 год		Тенге			**4 743 607**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость		Тенге			**14 050 218**				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА		**0,7**			**9 835 153**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге			**9 835 153**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%		Тенге			**1 053 766**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Джакипбеков А.Р.

Начальник участка ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Артюх А.

Инженер ПТО ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Ахметов Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Нач. ПТО: Фадеев

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Наименование строительства: Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 26АИКС	14.06.2019 г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области	**268 945 848**	**29 789 453**							**3 574 734**	**33 364 187**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ **Захарченко Е.М.**

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
				ППС							
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	2795,747	37,52	37,52	104896	104896	--	26007	141375
					--	12,92	--	36121		10472	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2795,747	34,74	34,74	97114	97114	--	24078	130887
					--	11,96	--	33441		9695	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 п.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	2795,747	37,52	37,52	104896	104896	--	26007	141375
					--	12,92	--	36121		10472	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 п.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2795,747	34,74	34,74	97114	97114	--	24078	130887
					--	11,96	--	33441		9695	
				Разработка грунта							
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2386,942	139,65	132,82	333340	317040	--	63778	428887
					6,83	30,28	16300	72281		31769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 п.6	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27522,45	110,70	105,29	3046754	2897965	1	582828	3919949
					5,41	24,01	148788	660696		290367	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	995,532	184,74	177,05	183911	176259	119	37510	239134
					7,57	44,76	7533	44564		17714	
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4830,716	150,21	143,97	725620	695467	434	148004	943513
					6,15	36,40	29719	175842		69890	
9	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - ВЫВОЗ	т	9656,196	126,00	--	1216681	--		--	1314015
					--	--	--	--		97334	
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	396,35	184,74	177,05	73220	70174	47	14934	95206
					7,57	44,76	2999	17742		7052	
11	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4161,045	150,21	143,97	625029	599056	374	127486	812716
					6,15	36,40	25599	151465		60201	
12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 п.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - ЗАВОЗ	т	7435,703	126,00	--	936899	--		--	1011850
					--	--	--	--		74952	
13	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.13	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Вязкие грунты	м3 грунта	17786,76	121,77	115,82	2165907	2060135	--	414327	2786653
					5,95	26,41	105772	469682		206419	
14	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 п.14	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты	м3 грунта	825,092	153,62	146,10	126748	120550	--	24251	163078
					7,51	33,31	6198	27484		12080	
15	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.15	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	69,076	150,21	143,97	10376	9945	6	2116	13492

					6,15	36,40	425	2514		999	
16	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 п.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1081,95	-166,00	--	-179604	--		--	-193972
					--	--	--	--		-14368	
17	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.17 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	339,567	1383,15	--	469672	--	--	338164	872462
					1383,15	--	469672	--		64627	
18	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.18 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта - 1,2	м3 грунта	230,89	1257,41	--	290323	--	--	209033	539304
					1257,41	--	290323	--		39948	
19	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	7782,982	1115,40	1115,40	8681138	8681138	--	3702172	13373974
					--	660,66	--	5141905		990665	
20	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.22	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	150,502	1008,93	149,07	151845	22435	1	133842	308543
					859,86	38,43	129411	5784		22855	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1054,805	713,45	--	752549	--	--	541835	1397934
					713,45	--	752549	--		103551	
22	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 п.24	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	52164,79	26,35	26,35	1374429	1374429	--	340763	1852408
					--	9,07	--	473282		137215	
				КОЛОДЦЫ							
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.53	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	9,52	19757,97	8141,89	188096	77511	30033	108914	320770
					8461,30	3094,76	80552	29462		23761	
24	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.54	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	24,155	41556,20	8252,01	1003790	199327	453264	422035	1539891
					14539,40	3109,04	351199	75099		114066	
25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.56	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	16	14976,00	--	239616	--	239616	--	258785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		19169	
26	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.57	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	26688,00	--	26688	--	26688	--	28823
					--	--	--	--		2135	
27	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.59	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25742,00	--	51484	--	51484	--	55603
					--	--	--	--		4119	
28	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 п.60	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17209,00	--	17209	--	17209	--	18586
					--	--	--	--		1377	
29	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.61	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	12265,00	--	147180	--	147180	--	158954
					--	--	--	--		11774	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.62	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	16765,00	--	603540	--	603540	--	651823
					--	--	--	--		48283	
31	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 п.63	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,31	57614,00	--	133088	--	133088	--	143735
					--	--	--	--		10647	
32	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 п.64	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	8611,00	--	146387	--	146387	--	158098
					--	--	--	--		11711	
33	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.67	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	7779,00	--	132243	--	132243	--	142822
					--	--	--	--		10579	
34	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 п.68	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17102,00	--	68408	--	68408	--	73881
					--	--	--	--		5473	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.70	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	66,03	822,95	19,83	54339	1309	37884	14221	74045
					229,38	2,20	15146	145		5485	
		Трубы диаметром 110 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.87	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,438	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	130970 88881	40705 11005	1384	98886 18388	248245
					ТРУБОПРОВОД диаметром 160 мм						
37	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.125	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,087	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	34258 22091	11449 3128	718	24967 4738	63963
					ТРУБОПРОВОД диаметром 50 мм						
38	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.136	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,055	246715,19 180958,00	64870,71 17368,85	13569 9953	3568 955	48	10799 1949	26318
39	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.144	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км	0,018	527829,36 314568,00	212479,32 59991,00	9501 5662	3825 1080	14	6675 1294	17470
40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.146	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	1088,07 926,71	7,08 1,87	19585 16681	127 34	2777	16547 2891	39023
41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.147К=0,35	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.280 мм	футляр	1	8244,07 969,97	1079,27 19,22	8244 970	1079 19	6195	979 738	9961
					ТРУБОПРОВОД диаметром 32 мм						
42	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.148	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,063	246715,19 180958,00	64870,71 17368,85	15543 11400	4087 1094	56	12370 2233	30146
					ТРУБОПРОВОД диаметром 25 мм						
43	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.155	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	3,406	246715,19 180958,00	64870,71 17368,85	840312 616343	220950 59158	3019	668746 120725	1629783
44	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.158	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м - ГНБ	м	17	9457,24 2508,80	6934,62 3746,83	160773 42650	117889 63696	234	105282 21284	287340
45	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.159	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	17	1088,07 926,71	7,08 1,87	18497 15754	120 32	2623	15628 2730	36855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.161	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км	0,2435	494585,67	189515,63	120432	46147	191	86202	223164
					304288,00	53300,22	74094	12979		16531	
47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.163	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	243,5	1088,07	7,08	264946	1723	37569	223848	527897
					926,71	1,87	225654	455		39103	
48	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.164К=0,312	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.250 мм	футляр	24	7255,12	962,09	174123	23090	132534	18721	208271
					770,78	17,13	18499	411		15427	
				Заделка футляров							
49	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.208К=0,406	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.325 мм	футляр	2	-9743,15	-1251,95	-19486	-2504	-14372	-2628	-23884
					-1305,19	-22,29	-2610	-45		-1769	
50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.210К=0,273	Концы футляра. Заделка битумом и прядью - ГИЛЬЗА диам.219 мм	футляр	71	-6263,93	-841,83	-444739	-59770	-343070	-42534	-526254
					-590,13	-14,99	-41899	-1064		-38982	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			25577880	17976267	1917837	8540444	36847784
							3530195	7603857	--	2729463	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25577880				
	Материалы -			Тенге			351995				
	Всего заработная плата -			Тенге				11134052			
	Местные материалы -			Тенге			1565843				
	Транспортные расходы -			Тенге			2153579				
		Накладные расходы -		Тенге			8540441				
		Сметная прибыль -		Тенге			2729466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36847787				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12226
		Сметная заработная плата -		Тенге				11134052			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			36847787				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12226
		Сметная заработная плата -		Тенге				11134052			
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге			958 042				
		Итого с временными		Тенге			37 805 829				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%		Тенге			1 247 592				
		Командировочные		Тенге			233 833				
		ИТОГО:		Тенге			39 287 255				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			785 745				
		Всего:		Тенге			40 073 000				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - 67%		Тенге			26 848 910				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2020 ГОД - 33%		Тенге			13 224 090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ценах 2019 года К=1,0498961		Тенге			**28 188 566**				
		НДС на 2019 год		Тенге			**3 382 628**				
		ИТОГО на 2019 год		Тенге			**31 571 194**				
		В ценах 2020 года К=1,0864865		Тенге			**14 367 795**				
		НДС на 2020 год		Тенге			**1 724 135**				
		ИТОГО на 2020 год		Тенге			**16 091 931**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость		Тенге			**47 663 125**				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА		**0,7**			**33 364 187**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге			**33 364 187**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%		Тенге			**3 574 734**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Джаксыбеков А.Р.

Начальник участка ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Артюх А.

Инженер ПТО ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ Ахметов Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Нач. ПТО: ТОО „АИКС" Фазденов - Фазденов М.К.