Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**

Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2022 года, №2 от 22.12.2022 года, №79/3 от 02.02.2023 года,№79/4 от 17.04.2023 года

к договору № 79 от 20.06.2022 года

Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432/268 002 032 432/268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удерженного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Тенге	**268 002 015 432**							
			2022 год	96 827 611,20	96 827 611,20					
			268 002 032 432							
			2022 год	290 482 833,59	290 482 833,59					
			2023 год	1 459 324 306,45	633 145 661,69	390 134 325,61	418 859 947,40	214 285 714,29	64 285 714,29	150 000 000,00
			268 002 011 432							
			2023 год	969 251 000,00	654 199 627,61	243 112 333,67	654 199 627,61			
			2024 год	7 610 641 925,53						
	Всего	Тенге		**10 426 527 676,77**	**1 674 655 734,09**	**633 246 659,28**	**1 073 059 575,01**	**214 285 714,29**	**64 285 714,29**	**150 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя

Аппаков А.Т.

Представитель заказчика

Алипбаев М.С.

Представитель авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"

Кан В.А.

Представитель технического надзора
ТОО "RTA Proffi"

Розиев Р.М.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Гранев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Ф2

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1 на Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	13953		86,57	86,57	1207911	1207911	--	257433	1582549
							--	25,62	--	357476		117205	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	13953		61,88	61,88	863412	863411	--	183901	1131031
							--	18,31	--	255479		83718	
3	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	592		86,57	86,57	51249	51249	--	10922	67144
							--	25,62	--	15167		4973	
4	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	592		61,88	61,88	36633	36633	--	7803	47988
							--	18,31	--	10840		3552	
5	5	1101-0203-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	$м^3$ грунта	28592		12,96	12,96	370552	370552	--	56898	461760
							--	2,77	--	79200		34310	
6	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	86641		134,44	134,44	11648016	11648016	--	2503925	15284339
							--	40,14	--	3477770		1132398	
7	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	86641		63,75	63,75	5523364	5523364	--	1329939	7401741
							--	21,32	--	1847186		548438	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	86641	115,51	97,84	10007902	8476955	268588	2459738	13464878
						14,57	24,86	1262359	2153895		997238	
9	12	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	5038	98,38	98,38	495638	495639	--	105647	649398
						--	29,12	--	146707		48113	
10	13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	5038	280,97	280,97	1415527	1415527	--	301675	1854589
						--	83,16	--	418960		137386	
11	14	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта недобора	559	1289,15	532,52	720635	297679	2180	358129	1165062
						752,73	137,08	420776	76628		86298	
12	15	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	4531	98,38	98,38	445760	445760	--	95015	584046
						--	29,12	--	131943		43271	
13	16	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	4531	632,17	632,17	2864362	2864362	--	610371	3752710
						--	187,10	--	847750		277977	
14	17	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта недобора	503	1289,15	532,52	648442	267857	1962	322252	1048347
						752,73	137,08	378623	68951		77653	
15	18	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	24616	179,36	171,79	4415126	4228783	11323	852206	5688758
						7,11	40,97	175020	1008518		421426	
16	19	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	45539,6	212,00	--	9654395	--		--	10426747
						--	--	--	--		772352	
17	20	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	$м^3$ грунта	24616	15,15	14,69	372932	361609	11323	55386	462534
						--	3,12	--	76802		34216	
18	21	1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	51294	296,60	281,90	15213800	14459779	38983	2997621	19668171
						13,94	67,23	715038	3448496		1456750	
19	22	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2846817	24,00	--	68323608	--		--	73789497

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		5465889	
20	23	1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4	$м^3$ грунта	51294	17,37	16,61	890977	851993	38984	129774	1102308
						--	3,52	--	180555		81557	
21	24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	65501,675	134,44	134,44	8806045	8806045	--	1892998	11555150
						--	40,14	--	2629237		856107	
22	25	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	65501,675	63,75	63,75	4175732	4175732	--	1005451	5595808
						--	21,32	--	1396496		414626	
23	26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	65501,675	115,51	97,84	7566098	6408684	203055	1859593	10179615
						14,57	24,86	954359	1628372		753924	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155718116	73257540	576398	17396677	186964170
								3906175	20256428	--	13849377	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				155718116				
		Материалы		Тенге				576396				
		Всего заработная плата		Тенге					24162603			
		Транспортные расходы		Тенге				77978003				
			Накладные расходы	Тенге				17396677				
			Сметная прибыль	Тенге				13849377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186964170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11521
			Сметная заработная плата	Тенге					24162603			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186964170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11521
			Сметная заработная плата	Тенге					24162603			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								186964170
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3906175				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73257540			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20256428			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						576396		
			- Перевозка грузов	Тенге				77978003				
			- Накладные расходы	Тенге							17396677	
			- Сметная прибыль	Тенге							13849377	
			Итого по СМР	Тенге				186 964 170,41				
			Итого по оборудованию									
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				2 430 534,22				
			Итого по главам 1-8	Тенге				189 394 704,63				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге				1 931 825,99				
			Итого по главам 1-9	Тенге				191 326 530,61				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге				-				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге				191 326 530,61				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года К=1					191 326 530,61				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС 12%:	Тенге					22 959 183,67				
			Всего по сметному расчету.	Тенге					**214 285 714,29**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя

_____ **Аппаков А.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"

_____ **Кан В.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "RTA Proffi"

_____ **Розиев Р.М.**