Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МАРСАМ"
Основание: Договор № 22 от 13.07.22 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	4 479 371	5 016 817	4 479 371	5 016 817	4 479 371	5 016 817
	Итого	4 479 371	5 016 817	4 479 371	5 016 817	4 479 371	5 016 817

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "МАРСАМ"
_____ Жумадуллаев А. А.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МАРСАМ"
Основание: Договор № 22 от 13.07.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ									
38	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	15,96	2967,59	183,38	47363	2926	1939	31526	85200
		НР - 72%; СП - 8%			2662,78	80,67	42498	1287		6311	
39	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-	м2	10,5	27695,00	--	290798	--	290798	--	314062
		СП - 8%			--	--	--	--		23264	
40	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	5,46	36431,00	--	198913	--	198913	--	214826
		СП - 8%			--	--	--	--		15913	
41	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	316,26	2077,37	108,63	656989	34355	161147	343269	1080278
		НР - 72%; СП - 8%			1459,20	48,30	461487	15275		80021	
42	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	60,06	8550,00	--	513513	--	513513	--	554594
		СП - 8%			--	--	--	--		41081	
43	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	241,5	5812,00	--	1403598	--	1403598	--	1515886
		СП - 8%			--	--	--	--		112288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С1223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14,7	14016,00	--	206035	--	206035	--	222518
		СП - 8%			--	--	--	--		16483	
45	С1223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	147	2832,00	--	416304	--	416304	--	449608
		СП - 8%			--	--	--	--		33304	
46	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	294	295,00	--	86730	--	86730	--	93668
		СП - 8%			--	--	--	--		6938	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге								4530640
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								4530640
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		4 530 640						
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге		4 530 640						
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге	1,2%	54 368						
Итого с временными			Тенге		4 585 008						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге	1,35%	61 898						
Итого с дополнительными затратами					4 646 905						
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге	2%	92 938						
Итого СМР			Тенге		4 739 843						
Итого в базовых ценах. Оборудование			Тенге		-						
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование			Тенге		4 739 843						
Итого в текущих ценах на 2022 г			Тенге	1,050051	4 977 079						
Сметная стоимость всего			Тенге		4 977 079						
Сметная стоимость с корректирующим коэффициент К=0,90			Тенге	0,900	4 479 371						
НДС			Тенге	12%	537 525						
ВСЕГО			Тенге		5 016 817						

Субподрядчик:
ТОО "МАРСАМ"
_____Кумадуллаев А. А.

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
_____Рашев А.А.