Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МАРСАМ"
Основание: Договор № 74 от 15.11.2022 г.

Наименование стройки :Капитальный ремонт здания средней школы №85 в п. Торетам Кармакшинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 974 789	3 331 684	2 974 789	3 331 684	2 974 789	3 331 684
	Итого	2 974 789	3 331 684	2 974 789	3 331 684	2 974 789	3 331 684

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "МАРСАМ"
_____ Жумадуллаев А. А.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы №85 в п. Торетам Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МАРСАМ"
Основание: Договор № 74 от 15.11.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. 1-й этаж. Блок Б. Монтаж (АС-10,13)									
59	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,92	668,93 527,85	6,51 3,32	107644 84942	1047 534	21655	61543 13535	182722
60	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	160,92	786,35 585,55	4,79 2,34	126539 94227	771 377	31541	68114 15572	210226
61	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	278,93	1172,13 791,05	73,01 58,95	326942 220648	20365 16443	85929	170705 39812	537459
62	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	111,56	650,37 466,05	4,52 2,21	72555 51993	505 247	20057	37612 8813	118891
63	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	167,37	808,10 569,56	3,21 1,57	135252 95327	537 263	39388	68825 16326	220403
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,7	1602,65 1221,12	73,89 33,96	10738 8182	496 228	2060	6055 1343	18136
65	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие *СП - 8%*	м2	6,834	1739,00 --	-- --	11884 --	-- --	11884	-- 951	12835
66	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	6,48	335,31 307,74	1,63 0,79	2173 1994	10 5	169	1439 289	3901
67	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	0,32724	1739,00 --	-- --	569 --	-- --	569	-- 46	615
ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ											
68	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	18,45	711,02 401,86	21,21 10,50	13118 7414	392 194	5312	5478 1488	20083
69	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	18,819	2105,00	--	39614	--	39614	--	42783
70	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	16,97	329,47 121,28	0,82 0,40	5591 2058	14 7	3519	1487 566	7644
ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ											
71	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	135,77	1437,47 428,80	26,70 12,11	195165 58218	3625 1644	133322	43101 19061	257327
72	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	135,77	4979,61 665,91	47,60 22,98	676082 90411	6463 3120	579208	67342 59474	802898
73	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	135,77	795,59 568,34	3,43 1,68	108017 77164	466 228	30387	55722 13099	176838
74	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	75,15	329,47 121,28	0,82 0,40	24760 9114	62 30	15584	6584 2507	33851
75	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,6666667	2677,86 1876,15	100,31 28,42	20530 14384	769 218	5377	10513 2483	33527
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге		2693298						
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		2693298						
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		2693298						
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге		2 693 298						
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		78 106						
Итого с временными			Тенге		2 771 404						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге		37 414						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительная оплата трула в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге		277 277						
Итого с дополнительными затратами					3 086 095						
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		61 722						
Итого СМР			Тенге		3 147 817						
Итого в базовых ценах. Оборудование			Тенге		-						
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование			Тенге		3 147 817						
Итого в текущих ценах на 2021 г			Тенге	1,050036	3 305 321						
Сметная стоимость всего			Тенге		3 305 321						
Сметная стоимость с корректирующим коэффициент К=0,95			Тенге	0,900	2 974 789						
НДС			Тенге	12%	356 975						
ВСЕГО			Тенге		3 331 684						

Субподрядчик:

ТОО "МАРСАМ"

Жумадуллаев А. А.

Генподрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.