Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г. Кунаев, ул. Индустриальная, 16/4
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **сентябрь** месяц 2023 года
по Дополнительному соглашению №127/4 от 18.04.2023 год к Договору № 127 от 14.10.2021 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432, 268 002 032 432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2021 год	в том числе, за 2022 год	в том числе, за 2023 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области". 1-я очередь строительства	268 002 015 432										
		тенге	967 700,00	967 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268 002 032 432										
		тенге	7 188 185 277,90	0,00	2 226 632 300,00	1 743 300 000,00	1 213 165 928,78	522 990 000,00	1 069 203 073,41	143 962 855,37	43 188 856,61	100 773 998,76
	Всего :		7 189 152 977,90	967 700,00	2 226 632 300,00	1 743 300 000,00	1 213 165 928,78	522 990 000,00	1 069 203 073,41	143 962 855,37	43 188 856,61	100 773 998,76

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Аппаков А.Т.**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____**К.Т. Молдажан**

Представитель Технического надзора:
Генеральный директор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____**Дайырманов Р.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол"

_____**Гейдаров С.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспортаи автомобильных дорог Алматинской области"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению № 127/4 от 18.04.2023 год к Договору № 127 от 14 октября 2021 года

Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области". 1-я очередь строительства

Приемки выполненных работ за **сентябрь 2023 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-6-2 Путепровод на ПК 30+39,81							
		РАЗДЕЛ 1.Пролетное строение					
		Проезжая часть					
96	**1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м^2**	**1082,0000**		**523,70**	**566643**
		Итого оплата труда:				**363,12**	**392896**
		Итого эксплуатация машин:				**87,25**	**94404**
		Итого материалов:				**109,21**	**118165**
		Накладные расходы	%	91		330,44	357536
		Сметная прибыль	%	8		68,33	73933
		Сметная стоимость:				**922,47**	**998112**
97	**1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6**	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м^2**	**1082,0000**		**-240,84**	**-260589**
		Итого оплата труда:				**-146,60**	**-158621**
		Итого эксплуатация машин:				**-51,46**	**-55680**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				-63,99	-69237
		Накладные расходы	%	91		-133,41	-144350
		Сметная прибыль	%	8		-29,94	-32395
		Сметная стоимость:				-404,19	-437334
98	**212-101-1211 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8**	**м^3**	**1125,2800**		**26848,00**	**30211517**
		Сметная прибыль	%	8		2147,84	2416921
		Сметная стоимость:				28995,84	32628438
		Ограждение					
139	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**2,0770**		**107431,98**	**223136**
		Итого оплата труда:				81189,92	168631
		Итого эксплуатация машин:				34053,37	70728
		Итого материалов:				4907,26	10193
		Накладные расходы	%	69		56021,04	116356
		Сметная прибыль	%	8		13076,24	27159
		Сметная стоимость:				176529,26	366651
140	**214-107-0114 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм**	**т**	**2,0770**		**459473,00**	**954325**
		Сметная прибыль	%	8		36757,84	76346
		Сметная стоимость:				496230,84	1030671
141	**261-107-0982 РСНБ РК 2022**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0245**		**694126,00**	**17006**
		Сметная прибыль	%	8		55530,08	1360
		Сметная стоимость:				749656,08	18366
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**31712038**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31488902**
Материалы -			Тенге				**48928**
Всего заработная плата -			Тенге				**234275**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31182848**
		Накладные расходы -	Тенге				**213186**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2536165**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34238253**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234275**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**223136**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**10192**
	Всего заработная плата -		Тенге				**168631**
		Накладные расходы -	Тенге				**116356**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27159**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**366651**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168631**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34604904**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402906**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**31712038**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**360617**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**109452**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**42289**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**31241968**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**329542**
	ИТОГО:		Тенге				**32041580**
	Сметная прибыль		Тенге				**2563324**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**34604904**
		Итого по форме	Тенге				34 604 904,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,10%	Тенге				1 418 801,06
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,10%	Тенге				756 497,81
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				36 780 202,87
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				36 780 202,87
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				4 413 624,34
		ИТОГО:	Тенге				**41 193 827,21**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				4 413 624,34

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2-5-6 Устройство ж/б прямоугольных труб 2х2х2,0							
		Устройство ж/б прямоугольных труб 2х2,0					
		Оголовки					
10	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (0,5 - 0,63). Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м^3 грунта**	**162,0000**		**289,51**	**46901**
		Итого оплата труда:				74,63	12090
		Итого эксплуатация машин:				289,51	46901
		Накладные расходы	%	72		53,73	8704
		Сметная прибыль	%	8		27,46	4449
		Сметная стоимость:				370,70	60054
11	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**16,2000**		**3043,66**	**49307**
		Итого оплата труда:				3043,66	49307
		Накладные расходы	%	72		2191,44	35501
		Сметная прибыль	%	8		418,81	6785
		Сметная стоимость:				5653,91	91593
12	**325-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт**	**маш.-ч**	**605,8800**		**599,00**	**362922**
		Сметная прибыль	%	8		47,92	29034
		Сметная стоимость:				646,92	391956
13	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(20) м**	**м^3**	**162,0000**		**66,99**	**10852**
		Итого оплата труда:				19,83	3212
		Итого эксплуатация машин:				66,99	10852
		Накладные расходы	%	72		14,28	2313
		Сметная прибыль	%	8		6,50	1053

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				87,77	14218
14	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$**	**162,0000**		**180,29**	**29207**
		Итого оплата труда:				53,36	8644
		Итого эксплуатация машин:				180,29	29207
		Накладные расходы	%	72		38,42	6224
		Сметная прибыль	%	8		17,50	2835
		Сметная стоимость:				236,21	38266
15	**1101-0107-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной поверхности**	**84,0400**		**147,60**	**12404**
		Итого оплата труда:				147,60	12404
		Накладные расходы	%	72		106,27	8931
		Сметная прибыль	%	8		20,31	1707
		Сметная стоимость:				274,18	23042
16	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**16,8100**		**246,46**	**4143**
		Итого оплата труда:				182,51	3068
		Итого эксплуатация машин:				117,45	1974
		Накладные расходы	%	72		131,41	2209
		Сметная прибыль	%	8		30,23	508
		Сметная стоимость:				408,10	6860
17	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**16,8100**		**115,51**	**1942**
		Итого оплата труда:				39,43	663
		Итого эксплуатация машин:				97,84	1645
		Итого материалов:				3,10	52
		Накладные расходы	%	72		28,39	477

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11,51	193
		Сметная стоимость:				155,41	2613
18	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**50,0000**		**6543,81**	**327191**
		Итого оплата труда:				3179,82	158991
		Итого эксплуатация машин:				313,91	15696
		Итого материалов:				3193,96	159698
		Накладные расходы	%	84		2671,05	133553
		Сметная прибыль	%	8		737,19	36860
		Сметная стоимость:				9952,05	497603
19	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**$м^3$ бетона в деле**	**10,6000**		**15569,74**	**165039**
		Итого оплата труда:				6211,74	65845
		Итого эксплуатация машин:				4247,06	45019
		Итого материалов:				6376,50	67590
		Накладные расходы	%	84		5217,86	55309
		Сметная прибыль	%	8		1663,01	17628
		Сметная стоимость:				22450,61	237976
20	**212-101-2118 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**10,8120**		**24523,00**	**265143**
		Сметная прибыль	%	8		1961,84	21211
		Сметная стоимость:				26484,84	286354
		Тело трубы					
32	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ (0,5 - 0,63). Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**$м^3$ грунта**	**170,5200**		**351,64**	**59962**
		Итого оплата труда:				90,64	15456
		Итого эксплуатация машин:				351,64	59962
		Накладные расходы	%	72		65,26	11128
		Сметная прибыль	%	8		33,35	5687

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				450,25	76777
33	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**20,8900**		**2332,15**	**48719**
		Итого оплата труда:				2332,15	48719
		Накладные расходы	%	72		1679,15	35077
		Сметная прибыль	%	8		320,90	6704
		Сметная стоимость:				4332,20	90500
34	**325-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт**	**маш.-ч**	**650,7940**		**599,00**	**389826**
		Сметная прибыль	%	8		47,92	31186
		Сметная стоимость:				646,92	421012
35	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(20) м**	**$м^3$**	**208,8900**		**66,99**	**13994**
		Итого оплата труда:				19,83	4142
		Итого эксплуатация машин:				66,99	13993
		Накладные расходы	%	72		14,28	2983
		Сметная прибыль	%	8		6,50	1358
		Сметная стоимость:				87,77	18335
36	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 20 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$**	**208,8900**		**45,07**	**9415**
		Итого оплата труда:				13,34	2787
		Итого эксплуатация машин:				45,07	9415
		Накладные расходы	%	72		9,60	2005
		Сметная прибыль	%	8		4,37	913
		Сметная стоимость:				59,04	12333

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**1101-0107-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной поверхности**	**196,9500**		**147,60**	**29070**
		Итого оплата труда:				147,60	29070
		Накладные расходы	%	72		106,27	20930
		Сметная прибыль	%	8		20,31	4000
		Сметная стоимость:				274,18	54000
38	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**39,3900**		**246,46**	**9708**
		Итого оплата труда:				182,51	7189
		Итого эксплуатация машин:				117,45	4626
		Накладные расходы	%	72		131,41	5176
		Сметная прибыль	%	8		30,23	1191
		Сметная стоимость:				408,10	16075
39	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**39,3900**		**115,51**	**4550**
		Итого оплата труда:				39,43	1553
		Итого эксплуатация машин:				97,84	3854
		Итого материалов:				3,10	122
		Накладные расходы	%	72		28,39	1118
		Сметная прибыль	%	8		11,51	453
		Сметная стоимость:				155,41	6122
40	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**25,5800**		**6543,81**	**167391**
		Итого оплата труда:				3179,82	81339
		Итого эксплуатация машин:				313,91	8029
		Итого материалов:				3193,96	81703
		Накладные расходы	%	84		2671,05	68325
		Сметная прибыль	%	8		737,19	18857
		Сметная стоимость:				9952,05	254574

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**$м^3$ бетона в деле**	**81,0000**		**15569,74**	**1261149**
		Итого оплата труда:				6211,74	503151
		Итого эксплуатация машин:				4247,06	344012
		Итого материалов:				6376,50	516496
		Накладные расходы	%	84		5217,86	422647
		Сметная прибыль	%	8		1663,01	134704
		Сметная стоимость:				22450,61	1818499
42	**212-101-2112 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**$м^3$**	**82,6200**		**23440,00**	**1936613**
		Сметная прибыль	%	8		1875,20	154929
		Сметная стоимость:				25315,20	2091542
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5205448**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**830097**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1347932**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**676432**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3027417**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**822610**
	ИТОГО:		Тенге				**6028058**
	Сметная прибыль		Тенге				**482245**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6510303**
		Итого по форме	Тенге				6 510 303,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				84 633,94
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 0,2%	Тенге				13 189,87
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				6 608 126,81
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				6 608 126,81
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				792 975,22
		ИТОГО:	Тенге				**7 401 102,03**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				792 975,22

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1 Земляные работы							
14	**1101-0102-0226 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3**	**м^3 грунта**	**13000,0000**		**160,24**	**2083120**
		Итого оплата труда:				37,41	486330
		Итого эксплуатация машин:				154,65	2010450
		Итого материалов:				0,45	5850
		Накладные расходы	%	72		26,94	350220
		Сметная прибыль	%	8		14,97	194610
		Сметная стоимость:				202,15	2627950
15	**412-102-0118 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 32 км.**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**769600,0000**		**45,00**	**34632000**
		Сметная прибыль	%	8		3,60	2770560
		Сметная стоимость:				48,60	37402560
16	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**13000,0000**		**40,77**	**530010**
		Итого оплата труда:				15,41	200330
		Итого эксплуатация машин:				35,88	466440
		Итого материалов:				0,15	1950
		Накладные расходы	%	72		11,10	144300
		Сметная прибыль	%	8		4,15	53950
		Сметная стоимость:				56,02	728260
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**37245130**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**128440**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2476890**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7800**
		- перевозка грузов	Тенге				**34632000**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**494520**
	ИТОГО:		Тенге				**37739650**
	Сметная прибыль		Тенге				**3019120**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**40758770**
		Итого по форме	Тенге				40 758 770,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				529 864,01
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 0,89%	Тенге				367 468,84
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				41 656 102,85
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				41 656 102,85
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				4 998 732,34
		ИТОГО:	Тенге				**46 654 835,20**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				4 998 732,34

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2 Дорожная одежда							
		Тип1					
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,3689**		**185733,96**	**625716**
		Итого оплата труда:				**1413,16**	**4761**
		Итого эксплуатация машин:				**3059,34**	**10307**
		Итого материалов:				**182674,62**	**615409**
		Накладные расходы	%	108		1526,21	5142
		Сметная прибыль	%	8		14980,81	50469
		Сметная стоимость:				**202240,98**	**681326**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**11230,0000**		**269,18**	**3022891**
		Итого оплата труда:				71,38	801597
		Итого эксплуатация машин:				232,90	2615467
		Итого материалов:				1,95	21898
		Накладные расходы	%	108		77,09	865721
		Сметная прибыль	%	8		27,70	311071
		Сметная стоимость:				373,97	4199683
12	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до тольщины 7 см/**	**м^2 покрытия**	**11230,0000**		**18,27**	**205172**
		Итого оплата труда:				18,14	203712
		Итого эксплуатация машин:				0,13	1460
		Накладные расходы	%	108		19,59	219996
		Сметная прибыль	%	8		3,03	34027
		Сметная стоимость:				40,89	459195
13	**212-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**1884,3940**		**18287,00**	**34459913**
		Сметная прибыль	%	8		1462,96	2756793
		Сметная стоимость:				19749,96	37216706
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**38313692**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**589238**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2627234**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**420832**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**35097221**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1090859**
	ИТОГО:		Тенге				**39404551**
	Сметная прибыль		Тенге				**3152360**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**42556911**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по форме	Тенге				42 556 911,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				553 239,84
		ИТОГО ПО Главам 1-8	Тенге				43 110 150,84
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 0,89%	Тенге				383 680,34
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				43 493 831,19
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				43 493 831,19
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				5 219 259,74
		ИТОГО:	Тенге				**48 713 090,93**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				5 219 259,74
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**143 962 855,37**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				15 424 591,65

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **А.Т. Аппаков**

Представители Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____ **Қ.Т. Молдажан**

Представитель Технического надзора:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Б.М. Арипжанов**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**