Заказчик: ГУ "Отдел строительства Буландинского района" Акмолинская область, Буландинский район, г.Макинск, Некрасова, 19, БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654

Стройка: "Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"

Объект: Водопроводная сеть

Приложение 4-1
к приказу и. о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА № 3

за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 9	25.03.2021г.				
		Допсоглашение № 1	23.09.2021г.				
		Допсоглашение № 2	08.10.2021г.				
		Допсоглашение № 3	12.04.2022г.				
		Допсоглашение № 4	31.08.2022г.				
		Допсоглашение № 5	04.11.2022г.				
		Допсоглашение № 6	29.11.2022г.				
		Допсоглашение № 7	28.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"	**114 529 314,50**	**27 581 794,33**							**3 309 815,32**	**30 891 609,65**

Подрядчик:
ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654

Директор _____ **Шалимбетов С.К.**

Технический надзор ТОО "АДС Сапа" _____ **Кизиев Б. Н.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Буландинского района" БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройк РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект Поселковые сети водопровода..

(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022; Доп. Соглашение № 5 04.11.2022г.;Доп. Соглашение №6 29.11.2022г. Доп. Соглашение №7 28.07.2023

Акт приемки выполненных работ №13

за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Распределительные колодцы.												
1	**47**	**241-113-0117**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм Коб =2**	1 шт.	2,00	2 882,00 - -	- -	5 764 -	- -	5 764 -	- 461,00	6 225,00

2	48	241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм Коб =2**	1 шт.	12,00	4 249,00	-		50 988	-	50 988	-	55 067,00
						-	-		-	-	-	4 079,00	
3	49	241-117-0104	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм Коб =2**	1 шт.	2,00	2 864,00	-		5 728	-	5 728	-	6 186,00
						-	-		-	-	-	458,00	
4	50	241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм Коб =2**	1 шт.	4,00	2 452,00	-		9 808	-	9 808	-	10 593,00
						-	-		-	-	-	785,00	
5	51	1116-0301-0204	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98% Коб =2**	м трубопровода	4,00	706,43	32,21		2 826	129	56	2 636,00	5 899,00
						660,14	12,15		2 641	49	-	437,00	
6	52	241-108-0106	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм Коб =2**	1 м	4,00	1 143,00	-		4 572	-	4 572	-	4 938,00
						-	-		-	-	-	366,00	
7	53	1122-1101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99% Коб =2**	врезка	6,00	6 917,40	3 336,70		41 504	20 020	3 156	24 932,00	71 751,00
						3 054,69	1 142,67		18 328	6 856	-	5 315,00	
8	54	242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2) Коб =2**	1 шт.	6,00	1 051,00	-		6 306	-	6 306	-	6 810,00
						-	-		-	-	-	504,00	
9	56	1122-0501-0410	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99% Коб =2**	км трубопровода	0,00	2 123 363,34	1 605 558,08		2 548	1 927	-	1 264,00	4 117,00
						517 805,26	546 612,31		621	656	-	305,00	
10	57	241-201-0821	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм Коб =2**	1 м	1,21	16 457,00	-		19 946	-	19 946	-	21 542,00
						-	-		-	-	-	1 596,00	

11	60	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =2**	м3 железобетонных и бетонных конструкци	3,31	36 694,92 15 946,58	13 793,49 5 831,01	121 460 52 783	45 656 19 301	23 021 -	71 363,00 15 426,00	208 249,00
12	62	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =2**	1 шт.	2,00	29 950,00 - -	- -	59 900 -	- -	59 900 -	- 4 792,00	64 692,00
13	64	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =2**	1 шт.	2,00	29 172,00 - -	- -	58 344 -	- -	58 344 -	- 4 668,00	63 012,00
14	65	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =2**	1 шт.	2,00	21 307,00 - -	- -	42 614 -	- -	42 614 -	- 3 409,00	46 023,00
15	66	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =2**	1 шт.	2,00	4 291,00 - -	- -	8 582 -	- -	8 582 -	- 687,00	9 269,00
16	67	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =2**	1 т	0,04	1 004 968,00 - -	- -	40 802 -	- -	40 802 -	- 3 264,00	44 066,00
17	68	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =2**	1 комплект	2,00	10 009,00 - -	- -	20 018 -	- -	20 018 -	- 1 601,00	21 619,00
18	69	1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =2**	м3 подстилающего слоя	4,27	16 687,60 4 662,83	2 652,25 1 077,38	71 289 19 920	11 330 4 603	40 039 -	23 052,00 7 547,00	101 888,00

Итого по разделу 3 **751 946,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 94 293,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 79 062,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 31 465,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 399 643,58
- накладные расходы, тенге 123 247,00

в т.ч. зарплата, тенге 11 092,23
- сметная прибыль (8 %), тенге 55 700,00

Раздел 4

Распределитель

4.1 на 4 абонента (27 шт, d=108 мм)

19	70	241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм Коб =6**	1 шт.	6,00	2 882,00 - -	- -	17 292 -	- -	17 292 -	- 1 383,00	18 675,00
20	71	241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм Коб =6**	1 шт.	36,00	4 249,00 - -	- -	152 964 -	- -	152 964 -	- 12 237,00	165 201,00
21	72	241-117-0104	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм Коб =6**	1 шт.	6,00	2 864,00 - -	- -	17 184 -	- -	17 184 -	- 1 375,00	18 559,00
22	73	241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм Коб =6**	1 шт.	12,00	2 452,00 - -	- -	29 424 -	- -	29 424 -	- 2 354,00	31 778,00
23	74	1116-0301-0204	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98% Коб =6**	м трубопровода	12,00	706,43 660,14	32,21 12,15	8 477 7 922	387 146	169 -	7 907,00 1 311,00	17 695,00
24	75	241-108-0106	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм Коб =6**	1 м	12,00	1 143,00 - -	- -	13 716 -	- -	13 716 -	- 1 097,00	14 813,00
25	76	1122-1101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99% Коб =6**	врезка	24,00	6 917,40 3 054,69	3 336,70 1 142,67	166 018 73 313	80 081 27 424	12 624 -	99 730,00 21 260,00	287 008,00
26	77	242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2) Коб =6**	1 шт.	24,00	1 051,00 - -	- -	25 224 -	- -	25 224 -	- 2 018,00	27 242,00
27	79	1122-0501-0410	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99% Коб =6**	км трубопровода	0,00	2 123 363,34 517 805,26	1 605 558,08 546 612,31	7 644 1 864	5 780 1 968	- -	3 794,00 915,00	12 353,00

0,0036

0,0036

28	80	241-201-0821	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм Коб =6**	1 м	3,64	16 457,00 - -	-	59 838 -	- -	59 838 -	- 4 787,00	64 625,00
29	83	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =9**	м3 железобетонных и бетонных конструкци	14,90	36 694,92 15 946,58	13 793,49 5 831,01	546 571 237 524	205 454 86 853	103 592 -	321 133,00 69 416,00	937 120,00
30	84	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =12**	1 шт.	12,00	29 553,00 - -	-	354 636 -	- -	354 636 -	- 28 371,00	383 007,00
31	85	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =9**	1 шт.	9,00	29 950,00 - -	-	269 550 -	- -	269 550 -	- 21 564,00	291 114,00
32	86	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =10**	1 шт.	10,00	29 172,00 - -	-	291 720 -	- -	291 720 -	- 23 338,00	315 058,00
33	87	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =9**	1 шт.	9,00	29 172,00 - -	-	262 548 -	- -	262 548 -	- 21 004,00	283 552,00
34	88	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =9**	1 шт.	9,00	21 307,00 - -	-	191 763 -	- -	191 763 -	- 15 341,00	207 104,00
35	89	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =9**	1 шт.	9,00	4 291,00 - -	-	38 619 -	- -	38 619 -	- 3 090,00	41 709,00
36	90	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =9**	1 т	0,18	1 004 968,00 - -	-	183 608 -	- -	183 608 -	- 14 689,00	198 297,00
37	91	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =9**	1 комплект	9,00	10 009,00 - -	-	90 081 -	- -	90 081 -	- 7 206,00	97 287,00
38	92	1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =9**	м3 подстилающего слоя	4,81	16 687,60 4 662,83	2 652,25 1 077,38	80 201 22 410	12 747 5 178	45 044 -	25 933,00 8 491,00	114 625,00

Итого по разделу 4 **3 526 822,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 343 033,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 304 449,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 121 569,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 159 595,31
- накладные расходы, тенге	458 497,00
в т.ч. зарплата, тенге	41 264,73
- сметная прибыль (8 %), тенге	261 247,00

Раздел 6
Распределитель

6.1 на 6 абонентов (12 шт, d=108 мм)

39	116	241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	1 шт.	1,00	2 882,00 -	- -		2 882 -	- -	2 882 -	- 231,00	3 113,00
40	117	241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	1 шт.	6,00	4 249,00 -	- -		25 494 -	- -	25 494 -	- 2 040,00	27 534,00
41	118	241-117-0104	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	1 шт.	1,00	2 864,00 -	- -		2 864 -	- -	2 864 -	- 229,00	3 093,00
42	119	241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	1 шт.	2,00	2 452,00 -	- -		4 904 -	- -	4 904 -	- 392,00	5 296,00
43	120	1116-0301-0204	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	2,00	706,43 660,14	32,21 12,15		1 413 1 320	64 24	28 -	1 317,00 218,00	2 948,00
44	121	241-108-0106	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм**	1 м	2,00	1 143,00 -	- -		2 286 -	- -	2 286 -	- 183,00	2 469,00
45	122	1122-1101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%**	врезка	6,00	6 917,40 3 054,69	3 336,70 1 142,67		41 504 18 328	20 020 6 856	3 156 -	24 932,00 5 315,00	71 751,00
46	123	242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2)**	1 шт.	6,00	1 051,00 -	- -		6 306 -	- -	6 306 -	- 504,00	6 810,00

47	124	242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 (15ч8р2)**	1 шт.	1,00	2 527,00 - -	-		2 527 -	-	2 527 -	- 202,00	2 729,00
48	125	1122-0501-0410	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99%**	км трубопровода	0,00	2 123 363,34 517 805,26	1 605 558,08 546 612,31	1 274 311	963 328	- -	633,00 153,00	2 060,00
49	126	241-201-0821	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм**	1 м	0,61	16 457,00 - -	-		9 973 -	-	9 973 -	- 798,00	10 771,00
50	129	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =5**	м3 железобетонных и бетонных конструкци	8,28	36 694,92 15 946,58	13 793,49 5 831,01	303 650 131 958	114 141 48 252	57 551 -	178 408,00 38 565,00	520 623,00
51	130	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =5**	1 шт.	5,00	29 553,00 - -	-		147 765 -	-	147 765 -	- 11 821,00	159 586,00
52	131	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =5**	1 шт.	5,00	29 950,00 - -	-		149 750 -	-	149 750 -	- 11 980,00	161 730,00
53	132	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =5**	1 шт.	5,00	29 172,00 - -	-		145 860 -	-	145 860 -	- 11 669,00	157 529,00
54	133	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =5**	1 шт.	5,00	29 172,00 - -	-		145 860 -	-	145 860 -	- 11 669,00	157 529,00
55	134	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =5**	1 шт.	5,00	21 307,00 - -	-		106 535 -	-	106 535 -	- 8 523,00	115 058,00
56	135	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =5**	1 шт.	5,00	4 291,00 - -	-		21 455 -	-	21 455 -	- 1 716,00	23 171,00
57	136	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =5**	1 т	0,10	1 004 968,00 - -	-		102 004 -	-	102 004 -	- 8 160,00	110 164,00
58	137	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =5**	1 комплект	5,00	10 009,00 - -	-		50 045 -	-	50 045 -	- 4 004,00	54 049,00

59	138	1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%**	м3 подстилающего слоя	1,07	16 687,60 4 662,83	2 652,25 1 077,38	17 822 4 980	2 833 1 151	10 010 -	5 763,00 1 887,00	25 472,00

Итого по разделу 6 **1 623 485,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 156 897,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 138 021,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 56 611,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 997 255,19
- накладные расходы, тенге 211 053,00

в т.ч. зарплата, тенге 18 994,77
- сметная прибыль (8 %), тенге 120 259,00

Раздел 8

Распределитель

60	170	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =2**	1 шт.	2,00	29 553,00 - -	- -	59 106 -	- -	59 106 -	- 4 728,00	63 834,00
61	172	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =2**	1 шт.	2,00	29 172,00 - -	- -	58 344 -	- -	58 344 -	- 4 668,00	63 012,00

Итого по разделу 8 **126 846,00**

в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 117 450,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 396,00

Раздел 11 Трубопроводы сети.

62	219	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (при УГВ=1,8 м, глубине траншеи Нтранш.=2,8 м, амплитуда колебания УГВампл.=1 м) НР=72% Коб =0,97 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;**	м3 грунта	1 962,795	310,71 -	310,71 75,75	609 860 -	609 860 148 682	- -	107 050,84 57 352,87	774 263,74
63	220	1101-0105-0802	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 (Механизированная доработка грунта) НР=72% Коб =0,8 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;**	м3 грунта недобора	48,40	1 448,72 840,89	603,93 153,07	70 122 40 701	29 232 7 409	189 -	34 639,38 8 380,90	113 142,09

64	221	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,2 т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;**	м3 грунта	25,88	3 090,15 3 090,15	- -		79 959 79 959	- -	- -	57 570,38 11 002,34	148 531,59
65	223	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,97**	м3 грунта	6 493,34	38,53 -	38,53 11,23	250 188 -	250 188 72 920	- -	52 502,55 24 215,27	326 906,21	
66	224	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,03**	м3 грунта	214,48	1 344,47 1 344,47	- -		288 362 288 362	- -	- -	207 620,59 39 678,60	535 661,11
67	234	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (за вычетом 727 м, уложенных в футлярах) НР=99%**	км трубопровода	1,997	603 775,65 323 479,84	280 295,81 85 400,37	1 205 740 645 989	559 751 170 545	- -	808 368,44 161 128,67	2 175 237,09	
68	235	241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм Коб =1,01**	1 м	2 255,82	2 542,00 - -	- -	5 734 294 -	- -	5 734 294 -	- 458 743,56	6 193 038,00	
69	240	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (за вычетом 307 м, уложенных в футлярах) НР=99%**	км трубопровода	0,534	603 775,65 323 479,84	280 295,81 85 400,37	322 416 172 738	149 678 45 604	- -	216 158,61 43 085,98	581 660,79	
70	241	241-201-0402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм Коб =1,01**	1 м	629,04	215,00 - -	- -	135 244 -	- -	135 244 -	- 10 819,49	146 063,09	
71	249	1122-0501-0410	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315**	км		2 123 363,34	1 605 558,08	8 281	6 262	-	4 109,74		

			мм. Укладка в траншею. (Гильзы) НР=99%	км трубопровода	0,0039	517 805,26	546 612,31	2 019	2 132	-	991,27	13 382,12
72	250	241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм Коб =1,01	1 м	3,878	20 163,00 - -	- -	78 192 -	- -	78 192 -	- 6 255,35	84 447,46
73	252	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =1,004	1 м	10,00	4 695,00 - -	- -	46 950 -	- -	46 950 -	- 3 756,05	50 706,05
74	253	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	8,00	3 011,18 2 568,38	135,64 62,09	24 089 20 547	1 085 497	- -	20 833,42 3 593,83	48 516,69
75	254	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	8,00	79 815,00 - -	- -	638 520 -	- -	638 520 -	- 51 081,62	689 601,62
76	255	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	88,00	4 905,00 - -	- -	431 640 -	- -	431 640 -	- 34 531,20	466 171,20
77	256	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2,00	1 821,47 1 614,41	45,21 20,70	3 643 3 229	90 41	- -	3 237,53 550,49	7 430,97
78	257	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2,00	43 694,00 - -	- -	87 388 -	- -	87 388 -	- 6 991,03	94 379,03

79	258	261-301-1744	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	1 комплект	2,00	4 788,00 - -	-	9 576 -	- -	9 576 -	- 766,08	10 342,08
80	261	1122-0801-0206	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%**	шт.	19,00	1 849,50 1 574,28	275,22 1,45	35 141 29 911	5 229 28	- -	32 932,76 5 445,86	73 519,12
81	262	241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	1 шт.	19,00	2 452,00 - -	-	46 588 -	- -	46 588 -	- 3 727,04	50 315,04
82	266	241-114-0121	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	2,00	1 065,00	-	2 130 -	- -	2 130 -	- 170,36	2 300,36
83	267	241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	4,00	2 882,00 - -	-	11 528 -	- -	11 528 -	- 922,21	12 450,21
84	269	241-515-0201	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	5,00	151 884,00 - -	-	759 420 -	- -	759 420 -	- 60 753,65	820 173,65

Итого по разделу 11			**13 418 239,31**
Итого по смете			19 447 338,31
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	202 252,32
Итого с временными зданиями и сооружениями			19 649 590,63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	2,2%		432 290,99

Итого с дополнительными затратами на строительство			20 081 881,63
Непредвиденны работы и затраты	2%		401 637,63
Итого с непредвиденными работами и затратами			20 483 519,26
Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	5 530 550,20
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,0066	15 051 658,66
Всего			20 582 208,86
НДС	12%		2 469 865,06
Итого по акту			23 052 073,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи

ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Поселковые сети водопровода

(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022; Доп. Соглашение № 5 от 04.11.2022г.;Доп. Соглашение №6 от 29.11.2022г. Доп. Соглашение №7 от 28.07.2023

Акт приемки выполненных работ №14

за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

1	2	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух** *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	86	4138,19 1217,13	2471,64 758,56	355884 104673	212561 65236	484475	154618 40841	551343
2	4	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм** *СП - 8%*	м	86,86	10266,00		891705 0	0 0	484475	0 71336	963041
3	5	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,066	1571514,53 418388,51	1153126,02 285663,33	103720 27614	76106 18854	484475	46003 11978	161701
4	6	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	9	44388,63 14926,60	5601,67 103,49	399498 134339	50415 931	484475	133918 42673	576089
5	7	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 25 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%*	м	92,2	8558,50 1071,40	4990,27 1067,08	789094 98783	460103 98385	7535183	195197 78743	1063034
6	9	Е11-221401-1301 1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	243,15	9298,46 1027,00	6236,34 982,70	2260921 249715	1516366 238944	7535183	483770 219575	2964266

7	9	С3411-101-0101 411-101-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	215,05	537,00		115482	0	484475	0	124722
			СП - 8%					0	0		9240	
8	10	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2022	**Глина сухая. Погрузка**	т	214,05	428,00		91613	0	484475	0	98943
			СП - 8%					0	0		7330	
9	11	С3414-104-0402 414-104-0402 РСНБ РК 2022	**Глина сухая. Разгрузка**	т	214,05	478,00		102316	0	484475	0	110502
			СП - 8%				0	0		8186		

Итого по смете **6 613 639,37**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	0,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0,00
- накладные расходы, тенге	0,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	0,00

Итого по смете			6 613 639,37
Временные	1,30%	0,8	68 781,85
Итого с			6 682 421,22
Затраты на	2,2%		147 013,27
Итого с			6 829 434,48
Непредвиденн	2%		136 588,69
Итого с			6 966 023,17
Итого 2022 г	27%	1	1 880 826,26
Итого 2023г.	73%	1,007	5 118 759,21
Всего			6 999 585,47

НДС		12%	839 950,26
Итого по акту			7 839 535,73

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

область, БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**