Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	153 619 577,32	10 363 225,06	0	100
ИТОГО	153 619 577,32	10 363 225,06	0	100

№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	43,6	54260	2 365 736	54,25%			
2	47,85	18273,96	874 408,98	100%			
3	40,825	7727,69	315 482,94	42,7%			
4	1,75	401 391,43	702 435	78,8%			
5	11,92	72 500	864 200	56,2%			
6	5589	169,420	946 888,38	89,5%			
7	1225,95	3502,65	4 294 073,76	93,2%			
n			10 363 225,06	21,907%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого

договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

CTi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "CT-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "CT-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mcp/y = 100\% \times \frac{\sum((153\,619\,577{,}32 - 10\,363\,225{,}06 - 0) \times 1 + \sum(10\,363\,225{,}06 \times 21{,}907\%))}{153\,619\,577{,}32} = \mathbf{94{,}73\%}$$

Доля местного содержания в договоре (%):

МСр/у = **94,73%

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Домбаев Х.У _____ М.П. Домбаев Х.У ____87051469223_

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

Заказчик : КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 153 от 12.09.2022г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№139	**30.05.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	706 425 613,67							16 459 240,43	
в т.ч. За отчетный месяц	153 619 577,32	137 160 336,89						16 459 240,43	**153619577,32**

Заказчик :

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Бекенов М.

БИН 060140001844

Технадзор:

ТОО "Акбозат LTD"

Женсикбаев С.

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис"

Дарменкулова М.

БИН 040 140 007 304

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

Акт № 6

приемки выполненных работ за июнь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 11.ОКНА										
536	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**ОК-5, ОК-5+. Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	10,4192		3078,16	220,12	32072	2293	16661	12833	48498
		НР - 90%; СП - 8%				1259,04	109,53	13118	1141		3592	
537	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**ОК-4, ОК-7. Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	20,0804		4079,15	223,17	81911	4481	42995	32971	124073
		НР - 90%; СП - 8%				1714,86	109,53	34435	2199		9191	
539	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8. Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	339,548		3449,34	222,59	1171216	75580	559802	516130	1822333
		НР - 90%; СП - 8%				1578,08	110,86	535834	37642		134987	
543	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	222,7		2158,58	5,22	480716	1163	344766	108101	635922
		НР - 80%; СП - 8%				605,24	1,52	134787	339		47106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1765915**	**83517**	**964224**	**670035**	**2630826**
								718174	**41321**	**--**	**194876**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1765915**				
	Материалы		Тенге					**964224**				
	Всего заработная плата		Тенге						**759495**			
		Накладные расходы	Тенге					**670035**				
		Сметная прибыль	Тенге					**194876**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2630826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**490**
		Сметная заработная плата	Тенге						**759495**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2630826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**490**
		Сметная заработная плата	Тенге						**759495**			
		РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ										
		ПОЛЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	923,9	-152,47	-4,72	-140867	-4360	-124118	-14099	-167364
		НР - 94%; СП - 8%			-13,41	-2,82	-12389	-2605		-12399	
		ДЕТАЛЬ 449 = 393,22 м²									
554	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	393,22	455,55	42,75	179131	16810	--	159989	366249
		НР - 94%; СП - 8%			412,80	20,04	162321	7880		27128	
556	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	393,22	899,24	32,26	353599	12685	160473	176575	572587
		НР - 94%; СП - 8%			458,88	18,83	180441	7404		42413	
557	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	393,22	452,04	21,99	177751	8647	160186	12988	206000
		НР - 94%; СП - 8%			22,68	12,46	8918	4900		15261	
558	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	412,881	2402,12	16,02	991790	6614	833236	145152	1227896
		НР - 94%; СП - 8%			368,00	6,00	151940	2477		90954	
		ДЕТАЛЬ 452 = 51,5 м²									
562	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	51,5	455,55	42,75	23461	2202	--	20954	47968
		НР - 94%; СП - 8%			412,80	20,04	21259	1032		3553	
564	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	51,5	899,24	32,26	46311	1662	21017	23126	74992
		НР - 94%; СП - 8%			458,88	18,83	23632	970		5555	
565	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	51,5	452,04	21,99	23280	1133	20979	1701	26980
		НР - 94%; СП - 8%			22,68	12,46	1168	642		1999	
567	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	51,5	1360,65	53,70	70073	2766	39386	26694	104508
		НР - 94%; СП - 8%			542,16	9,26	27921	477		7741	
568	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	51,5	899,24	32,26	46311	1662	21017	23126	74992
		НР - 94%; СП - 8%			458,88	18,83	23632	970		5555	
569	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	51,5	2121,01	89,64	109232	4617	20437	81327	205804
		НР - 94%; СП - 8%			1634,52	45,45	84178	2341		15245	
		ДЕТАЛЬ 651 = 524,3 м²									
573	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	524,3	455,55	42,75	238845	22414	--	213322	488338
		НР - 94%; СП - 8%			412,80	20,04	216431	10507		36171	
575	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	524,3	899,24	32,26	471472	16914	213967	235437	763460
		НР - 94%; СП - 8%			458,88	18,83	240591	9873		56551	
576	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	524,3	452,04	21,99	237005	11530	213584	17318	274671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3693723	201936	--	1040282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9341593				
	Материалы		Тенге				5236064				
	Всего заработная плата		Тенге					3895659			
		Накладные расходы	Тенге				3661914				
		Сметная прибыль	Тенге				1040282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14043789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2672
		Сметная заработная плата	Тенге					3895659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14043789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2672
		Сметная заработная плата	Тенге					3895659			
		РАЗДЕЛ 14.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
599	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м²	925,46	1732,04	10,58	1602934	9792	5793	1273155	3106177
		НР - 80%; СП - 8%			1715,20	4,43	1587349	4100		230088	
601	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	1499,06	1013,37	5,59	1519102	8380	456643	845695	2553978
		НР - 80%; СП - 8%			703,16	2,03	1054079	3043		189181	
602	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	1927,06	1073,45	6,75	2068603	13008	544780	1213470	3544635
		НР - 80%; СП - 8%			784,00	3,13	1510815	6032		262562	
603	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	3833,16	1870,38	98,30	7169466	376799	1925167	4145946	12220651
		НР - 80%; СП - 8%			1269,84	82,16	4867500	314932		905239	
604	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	2808,99	722,53	5,59	2029580	15702	855675	931124	3197558
		НР - 80%; СП - 8%			412,32	2,03	1158203	5702		236854	
605	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	1782,5	889,58	6,36	1585676	11336	462060	894031	2678081
		НР - 80%; СП - 8%			624,00	2,95	1112280	5258		198374	
607	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки	265,36	5619,10	22,68	1491084	6018	605132	706686	2373592
		НР - 80%; СП - 8%			3316,00	12,90	879934	3423		175822	
608	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м² оштукатуриваемой поверхности	184,83384	4109,47	49,38	759569	9127	192294	451035	1307453
		НР - 80%; СП - 8%			3019,73	30,55	558148	5647		96849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				18226014	450162	5047544	10461142	25982125
							12728308	348137	--	2294969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18226014				
	Материалы		Тенге				5047544				
	Всего заработная плата		Тенге					13076445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			22,68	12,46	11891	6533		20348	
578	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	550,515	371,39	1,18	204456	650	114375	84339	311900
		НР - 94%; СП - 8%			162,45	0,53	89431	292		23105	
		ДЕТАЛЬ 421 = 279,9+279,9 м²									
579	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	559,8	490,29	33,64	274464	18831	204708	56204	357124
		НР - 94%; СП - 8%			90,97	15,84	50925	8867		26456	
580	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	559,8	899,24	32,26	503395	18059	228455	251378	815153
		НР - 94%; СП - 8%			458,88	18,83	256881	10541		60380	
581	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	559,8	452,04	21,99	253052	12310	228046	18490	293268
		НР - 94%; СП - 8%			22,68	12,46	12696	6975		21726	
582	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	559,8	2398,79	180,43	1342843	101005	451742	784554	2297587
		НР - 94%; СП - 8%			1411,39	79,56	790096	44538		170190	
		ДЕТАЛЬ 346 = 54,4+51,8 м²									
586	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	106,2	899,24	32,26	95499	3426	43340	47689	154643
		НР - 94%; СП - 8%			458,88	18,83	48733	2000		11455	
587	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	106,2	2261,01	108,59	240119	11533	133159	91322	357956
		НР - 94%; СП - 8%			898,56	16,24	95427	1725		26515	
588	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	106,2	1360,65	53,70	144501	5703	81221	55047	215512
		НР - 94%; СП - 8%			542,16	9,26	57577	983		15964	
589	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	106,2	899,24	32,26	95499	3426	43340	47689	154643
		НР - 94%; СП - 8%			458,88	18,83	48733	2000		11455	
590	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	106,2	2121,01	89,64	225251	9520	42145	167708	424395
		НР - 94%; СП - 8%			1634,52	45,45	173586	4827		31436	
592	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	111,51	440,90	2,35	49165	262	2981	43278	99838
		НР - 94%; СП - 8%			411,82	1,06	45922	118		7395	
		ДЕТАЛЬ 614 = 612,46+618,22 м²									
594	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	1230,68	490,29	33,64	603390	41400	450035	123560	785112
		НР - 94%; СП - 8%			90,97	15,84	111955	19494		58162	
595	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1230,68	1154,17	32,33	1420414	39788	653479	705303	2295772
		НР - 94%; СП - 8%			590,85	18,83	727147	23174		170055	
596	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м² стяжки	1230,68	863,06	32,99	1062151	40600	978871	61743	1213808
		НР - 94%; СП - 8%			34,68	18,69	42680	23001		89913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9341593	411809	5236061	3661914	11043792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				10461142				
		Сметная прибыль	Тенге				2294969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30982125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7886
		Сметная заработная плата	Тенге					13076445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30982125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7886
		Сметная заработная плата	Тенге					13076445			
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
610	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	577,2692	729,10	0,90	420887	520	93032	261867	737375
		НР - 80%; СП - 8%			567,04	--	327335	--		54621	
611	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен/откосов/, монтаж доборных элементов с лесов**	м	577,2692	2749,30	12,58	1587086	7262	452885	902543	2688798
		НР - 80%; СП - 8%			1952,19	2,15	1126939	1241		199169	
		ЦОКОЛЬ									
612	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м² оштукатуриваемой поверхности	247,7	1577,54	40,19	390757	9955	112620	221597	661342
		НР - 80%; СП - 8%			1082,69	35,59	268182	8816		48988	
613	1115-0106-0401 РСНБ РК 2022	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой**	м² поверхности облицовки	247,7	8280,97	111,23	2051196	27552	222184	1447841	3778960
		НР - 80%; СП - 8%			7272,75	33,68	1801460	8343		279923	
614	1115-0106-0402 РСНБ РК 2022 К=8,04	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки**	м² поверхности облицовки	247,7	-2440,17	-51,97	-604430	-12873	--	-476877	-1167811
		НР - 80%; СП - 8%			-2388,20	-18,32	-591557	-4538		-86504	
616	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022	***Стены с прорезными рустами. Штукатурка* высококачественная декоративным раствором по камню**	м² оштукатуриваемой поверхности	247,7	6341,35	43,98	1570752	10894	216809	1081493	2864425
		НР - 80%; СП - 8%			5422,08	35,59	1343049	8816		212180	
		ФАСАД									
619	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м² оштукатуриваемой поверхности	1434,2	1577,54	40,19	2262508	57640	652074	1283064	3829214
		НР - 80%; СП - 8%			1082,69	35,59	1552794	51043		283642	
620	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом**	м² поверхности облицовки	1434,2	2635,86	10,38	3780350	14887	1267947	2000480	6243302
		НР - 80%; СП - 8%			1741,40	2,15	2497516	3084		462472	
621	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Линеарная панель (фасад и откосы) с металлическим каркасом и креплениями**	м²	165,34114	29169,82	--	4822971	--	4822971	--	5208809
		СП - 8%			--	--	--	--		385838	
622	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м² вертикальной проекции	783,7232	1177,50	58,05	922834	45495	361532	498816	1535384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			658,15	26,23	515807	20557		113734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**17204911**	**161332**	**8202054**	**7220824**	**24379798**
							8841525	**97362**	**--**	**1954063**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17204911**				
	Материалы		Тенге				**3379083**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8938887**			
	Местные материалы		Тенге				**4822971**				
		Накладные расходы	Тенге				**7220824**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1954063**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26379798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8938887**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**26379798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8938887**			
		РАЗДЕЛ 16.КРОВЛЯ									
623	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**1078,08**	**1311,19**	**69,33**	**1413568**	**74743**	**580676**	**713592**	**2297335**
		НР - 92%; СП - 8%			**703,24**	**16,23**	**758149**	**17497**		**170175**	
625	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**1078,08**	**920,55**	**142,69**	**992427**	**153831**	**513490**	**333191**	**1431669**
		НР - 92%; СП - 8%			**301,56**	**34,38**	**325106**	**37064**		**106051**	
626	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м² стяжки**	**1078,08**	**208,08**	**21,28**	**224327**	**22941**	**189312**	**16387**	**259968**
		НР - 92%; СП - 8%			**11,20**	**5,32**	**12074**	**5735**		**19255**	
627	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022**	**Стропила. Установка**	**м³ древесины в конструкции**	**12,335**	**198618,15**	**1025,65**	**2449955**	**12652**	**2045564**	**356875**	**3031377**
		НР - 90%; СП - 8%			**31758,29**	**388,29**	**391739**	**4790**		**224546**	
628	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2022**	**Стены. Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**81,5**	**2179,89**	**35,48**	**177661**	**2892**	**1933**	**156723**	**361135**
		НР - 90%; СП - 8%			**2120,69**	**15,95**	**172836**	**1300**		**26751**	
633	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**1266**	**3189,15**	**28,91**	**4037464**	**36600**	**2116626**	**1740142**	**6239810**
		НР - 92%; СП - 8%			**1488,34**	**5,70**	**1884238**	**7216**		**462204**	
636	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2022**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**100**	**1122,82**	**34,11**	**112282**	**3411**	**82273**	**24975**	**148238**
		НР - 92%; СП - 8%			**265,98**	**5,49**	**26598**	**549**		**10981**	
637	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2022**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**163**	**132,68**	**30,79**	**21627**	**5019**	**1500**	**15169**	**39740**
		НР - 92%; СП - 8%			**92,69**	**8,46**	**15108**	**1379**		**2944**	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
642	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2022**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4**	**34384,21**	**1125,73**	**137537**	**4503**	**96967**	**34164**	**185437**
		НР - 90%; СП - 8%			**9016,64**	**473,44**	**36067**	**1894**		**13736**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	1110-0205-0101 РСНБ РК 2022	**Стены. Прибивка маячных реек**	м²	2,8	325,70	5,49	912	15	130	697	1738
		НР - 90%; СП - 8%			274,08	2,48	767	7		129	
646	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	22,8	3189,15	28,91	72713	659	38120	31339	112376
		НР - 92%; СП - 8%			1488,34	5,70	33934	130		8324	
649	222-506-0501 РСНБ РК 2022	**Ограждение**	т	0,15	905120,00	--	135768	--	135768	--	146629
		СП - 8%			--	--	--	--		10861	
650	223-502-0501 РСНБ РК 2022	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	16	538,00	--	8608	--	8608	--	9297
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
651	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	4	4001,00	--	16004	--	16004	--	17284
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
652	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
654	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	129,6	3029,30	15,70	392597	2034	337133	49729	477712
		НР - 92%; СП - 8%			412,27	4,81	53430	623		35386	
655	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022	**Воронки. Установка**	1 воронка	16	4131,54	164,12	66105	2626	60190	3547	75225
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	35,44	3289	567		5572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10267987	321926	6232726	3476530	14844077
							3713335	78751	--	1099559	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10267987				
	Материалы		Тенге				6063909				
	Всего заработная плата		Тенге					3792086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168812				
		Накладные расходы	Тенге				3476530				
		Сметная прибыль	Тенге				1099559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14844076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2520
		Сметная заработная плата	Тенге					3792086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14844076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2520
		Сметная заработная плата	Тенге					3792086			
		РАЗДЕЛ 17.ЛЕСТНИЦА Л-1- 2 шт									
657	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,37504	97397,24	31896,12	231322	75754	37784	99551	357343
		НР - 69%; СП - 8%			49592,40	11154,83	117784	26493		26470	
662	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	0,01064	813396,03	1,18	8655	--	8653	1	9349
		НР - 69%; СП - 8%			193,85	0,53	2	--		692	
663	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м³	0,68	78312,58	2484,93	53253	1689	35514	14952	73661
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	16050	380		5456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
664	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01544	1337109,57	1767,57	20645	28	15637	4542	27202
		НР - 91%; СП - 8%			322542,00	751,92	4980	12		2015	
665	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1,6	24480,33	1491,78	39169	2387	34101	2907	45442
		НР - 91%; СП - 8%			1675,35	321,26	2681	514		3366	
666	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	3,2	32290,49	2287,85	103330	7321	87514	9237	121572
		НР - 91%; СП - 8%			2654,57	517,43	8495	1656		9005	
669	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	131,6	1871,25	71,64	246257	9428	5302	277942	566134
		НР - 118%; СП - 8%			1759,32	30,53	231527	4018		41936	
674	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,048	481766,00	--	23125	--	23125	--	24975
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
675	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0048	399352,00	--	1917	--	1917	--	2070
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
676	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01452	1337109,57	1767,57	19415	26	14706	4272	25582
		НР - 91%; СП - 8%			322542,00	751,92	4683	11		1895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				747088	96633	264253	413404	1253330
							386202	33084	--	92838	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				507111				
	Материалы		Тенге				192774				
	Всего заработная плата		Тенге					275007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25042				
		Накладные расходы	Тенге				313852				
		Сметная прибыль	Тенге				65676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				886639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					275007			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				239977				
	Материалы		Тенге				46436				
	Всего заработная плата		Тенге					144279			
		Накладные расходы	Тенге				99552				
		Сметная прибыль	Тенге				27162				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				366691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					144279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1253330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					419286			
		РАЗДЕЛ 18.Вентшахты									
		ВШ1 = 1 ШТ									
677	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 +	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м³ кладки (без вычета	0,901208	52963,80	2555,53	47731	2303	28891	16256	69106
		НР - 93%; СП - 8%			18349,80	1045,68	16537	942		5119	
678	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0032	481766,00	--	1542	--	1542	--	1665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
679	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	**Зонты. Установка над оборудованием**	м² поверхности зонта	0,5626	2049,20	180,38	1153	102	210	866	2180
		НР - 98%; СП - 8%			1495,49	74,42	841	42		161	
680	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00192	486747,00	--	935	--	935	--	1010
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
681	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0031	572707,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
682	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Пояса без опалубки. Устройство**	м³	0,03	33828,31	5389,98	1015	162	654	211	1324
		НР - 91%; СП - 8%			6640,00	1095,25	199	33		98	
683	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00557	463375,00	--	2581	--	2581	--	2787
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
684	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00016	399352,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
685	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м³	0,15	78312,58	2484,93	11747	373	7834	3298	16249
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	3540	84		1204	
686	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0108	383478,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
687	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0036	399352,00	--	1438	--	1438	--	1553
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
688	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00876	383478,00	--	3359	--	3359	--	3628
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
689	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00876	26246,75	1525,49	230	13	4	198	462
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	213	4		34	
		ВШ2 = 1 ШТ									
690	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м³ кладки (без вычета	1,357664	52963,80	2555,53	71907	3470	43524	24489	104108
		НР - 93%; СП - 8%			18349,80	1045,68	24913	1420		7712	
691	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00772	481766,00	--	3719	--	3719	--	4017
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
692	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	**Зонты. Установка над оборудованием**	м² поверхности зонта	0,7888	2049,20	180,38	1616	143	293	1214	3056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1495,49	74,42	1180	59		226	
693	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0024	486747,00	--	1168	--	1168	--	1261
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
694	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,00433	572707,00	--	2480	--	2480	--	2678
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
695	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Пояса без опалубки. Устройство**	$м^3$	0,047	33828,31	5389,98	1590	253	1025	331	2074
		НР - 91%; СП - 8%			6640,00	1095,25	312	51		154	
696	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00745	463375,00	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
697	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00032	399352,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
698	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	$м^3$	0,3	78312,58	2484,93	23494	746	15667	6596	32498
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	7081	168		2407	
699	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0216	383478,00	--	8283	--	8283	--	8946
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
700	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0072	399352,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
701	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01398	383478,00	--	5361	--	5361	--	5790
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
702	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01398	26246,75	1525,49	367	21	6	316	738
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	340	7		55	
		ВШ2+ = 1 ШТ									
703	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	$м^3$ кладки (без вычета	1,357664	52963,80	2555,53	71907	3470	43524	24489	104108
		НР - 93%; СП - 8%			18349,80	1045,68	24913	1420		7712	
704	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00491	481766,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
705	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	**Зонты. Установка над оборудованием**	$м^2$ поверхности зонта	0,7888	2049,20	180,38	1616	143	293	1214	3056
		НР - 98%; СП - 8%			1495,49	74,42	1180	59		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0024	486747,00	--	1168	--	1168	--	1261
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
707	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00433	572707,00	--	2480	--	2480	--	2678
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
708	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	Пояса без опалубки. Устройство	м³	0,047	33828,31	5389,98	1590	253	1025	331	2074
		НР - 91%; СП - 8%			6640,00	1095,25	312	51		154	
709	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00745	463375,00	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
710	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00032	399352,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
711	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	0,3	78312,58	2484,93	23494	746	15667	6596	32498
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	7081	168		2407	
712	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	383478,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
713	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	399352,00	--	1438	--	1438	--	1553
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
714	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00876	383478,00	--	3359	--	3359	--	3628
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
715	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00876	26246,75	1525,49	230	13	4	198	462
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	213	4		34	
		ВШЗ = 1 ШТ									
716	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета	1,81412	52963,80	2555,53	96083	4636	58158	32723	139110
		НР - 93%; СП - 8%			18349,80	1045,68	33289	1897		10304	
717	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0104	481766,00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
718	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	Зонты. Установка над оборудованием	м² поверхности зонта	1,015	2049,20	180,38	2080	184	378	1562	3933
		НР - 98%; СП - 8%			1495,49	74,42	1518	76		291	
719	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0024	486747,00	--	1168	--	1168	--	1261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
720	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,00558	572707,00	--	3196	--	3196	--	3452
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
721	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Пояса без опалубки. Устройство**	м³	0,061	33828,31	5389,98	2064	329	1330	429	2693
		НР - 91%; СП - 8%			6640,00	1095,25	405	67		199	
722	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00944	463375,00	--	4374	--	4374	--	4724
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
723	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00032	399352,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
724	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м³	0,3	78312,58	2484,93	23494	746	15667	6596	32498
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	7081	168		2407	
725	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0216	383478,00	--	8283	--	8283	--	8946
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
726	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0072	399352,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
727	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01398	383478,00	--	5361	--	5361	--	5790
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
728	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01398	26246,75	1525,49	367	21	6	316	738
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	340	7		55	
		ВШ4 = 2 ШТ									
729	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м³ кладки (без вычета	4,541152	52963,80	2555,53	240517	11605	145583	81912	348224
		НР - 93%; СП - 8%			18349,80	1045,68	83329	4749		25794	
730	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01622	481766,00	--	7814	--	7814	--	8439
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
731	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	**Зонты. Установка над оборудованием**	м² поверхности зонта	2,4824	2049,20	180,38	5087	448	927	3819	9619
		НР - 98%; СП - 8%			1495,49	74,42	3712	185		712	
732	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00672	486747,00	--	3271	--	3271	--	3533
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
733	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,01364	572707,00	--	7812	--	7812	--	8437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
734	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Пояса без опалубки. Устройство**	м³	0,15	33828,31	5389,98	5074	808	3270	1056	6620
		НР - 91%; СП - 8%			6640,00	1095,25	996	164		490	
735	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02256	463375,00	--	10454	--	10454	--	11290
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
736	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00064	399352,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
737	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м³	0,3	78312,58	2484,93	23494	746	15667	6596	32498
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	7081	168		2407	
738	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0216	383478,00	--	8283	--	8283	--	8946
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
739	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0072	399352,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
740	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01752	383478,00	--	6719	--	6719	--	7256
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
741	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01752	26246,75	1525,49	460	27	7	396	925
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	426	9		68	
		ВШ5 = 1 ШТ									
742	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м³ кладки (без вычета	2,727032	52963,80	2555,53	144434	6969	87425	49190	209114
		НР - 93%; СП - 8%			18349,80	1045,68	50040	2852		15490	
743	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01543	481766,00	--	7434	--	7434	--	8029
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
744	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	**Зонты. Установка над оборудованием**	м² поверхности зонта	1,4674	2049,20	180,38	3007	264	549	2258	5686
		НР - 98%; СП - 8%			1495,49	74,42	2194	109		421	
745	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00384	486747,00	--	1869	--	1869	--	2019
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
746	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,00806	572707,00	--	4616	--	4616	--	4985
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
747	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Пояса без опалубки. Устройство**	м³	0,09	33828,31	5389,98	3045	486	1961	634	3973
		НР - 91%; СП - 8%			6640,00	1095,25	598	99		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
748	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01321	463375,00	--	6121	--	6121	--	6611
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
749	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	399352,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
750	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	0,3	78312,58	2484,93	23494	746	15667	6596	32498
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	7081	168		2407	
751	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	383478,00	--	8283	--	8283	--	8946
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
752	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	399352,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
753	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01398	383478,00	--	5361	--	5361	--	5790
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
754	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01398	26246,75	1525,49	367	21	6	316	738
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	340	7		55	
		ВШ5+ = 1 ШТ									
755	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета	3,39416	52963,80	2555,53	179768	8674	108812	61223	260270
		НР - 93%; СП - 8%			18349,80	1045,68	62282	3549		19279	
756	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01946	481766,00	--	9375	--	9375	--	10125
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
757	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	Зонты. Установка над оборудованием	м² поверхности зонта	1,798	2049,20	180,38	3684	325	670	2766	6966
		НР - 98%; СП - 8%			1495,49	74,42	2689	134		516	
758	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00432	486747,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
759	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00988	572707,00	--	5658	--	5658	--	6111
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
760	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	Пояса без опалубки. Устройство	м³	0,011	33828,31	5389,98	372	59	240	77	485
		НР - 91%; СП - 8%			6640,00	1095,25	73	12		36	
761	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01597	463375,00	--	7400	--	7400	--	7992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
762	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00048	399352,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
763	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м³	0,3	78312,58	2484,93	23494	746	15667	6596	32498
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	7081	168		2407	
764	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0108	383478,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
765	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0036	399352,00	--	1438	--	1438	--	1553
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
766	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00876	383478,00	--	3359	--	3359	--	3628
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
767	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00876	26246,75	1525,49	230	13	4	198	462
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	213	4		34	
		ВШ6 = 6 ШТ									
768	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м³ кладки (без вычета	19,100928	52963,80	2555,53	1011658	48813	612347	344539	1464692
		НР - 93%; СП - 8%			18349,80	1045,68	350498	19973		108496	
769	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,10872	481766,00	--	52378	--	52378	--	56568
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
770	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	**Зонты. Установка над оборудованием**	м² поверхности зонта	31,668	2049,20	180,38	64894	5713	11822	48722	122705
		НР - 98%; СП - 8%			1495,49	74,42	47359	2357		9089	
771	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,02304	486747,00	--	11215	--	11215	--	12112
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
772	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,05586	572707,00	--	31991	--	31991	--	34550
		СП - 8%			--	--	--	--		2559	
773	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Пояса без опалубки. Устройство**	м³	0,6	33828,31	5389,98	20297	3234	13079	4223	26482
		НР - 91%; СП - 8%			6640,00	1095,25	3984	657		1962	
774	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,09	463375,00	--	41704	--	41704	--	45040
		СП - 8%			--	--	--	--		3336	
775	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00288	399352,00	--	1150	--	1150	--	1242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
776	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м³	1,8	78312,58	2484,93	140963	4473	94005	39578	194984
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	42485	1007		14443	
777	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1296	383478,00	--	49699	--	49699	--	53675
		СП - 8%			--	--	--	--		3976	
778	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0432	399352,00	--	17252	--	17252	--	18632
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
779	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08388	383478,00	--	32166	--	32166	--	34739
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
780	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08388	26246,75	1525,49	2202	127	34	1896	4426
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	2041	42		328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2727970**	**112424**	**1809556**	**790820**	**3800293**
							805990	**43140**	--	**281496**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2644833**				
	Материалы		Тенге				**1346753**				
	Всего заработная плата		Тенге					**785436**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**447654**				
		Накладные расходы	Тенге				**728399**				
		Сметная прибыль	Тенге				**269854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3643086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**498**
		Сметная заработная плата	Тенге					**785436**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**83137**				
	Материалы		Тенге				**15146**				
	Всего заработная плата		*Тенге*					***63694***			
	Сдача и испытание		Тенге				**3237**				
		Накладные расходы	Тенге				**62421**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11642**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**157200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63694**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3800286**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**535**
		Сметная заработная плата	Тенге					**849130**			
		РАЗДЕЛ 19.ЧЕРДАК									
		РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ ЧЕРДАКА (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
781	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,3392	78087,64	3069,25	26487	1041	2005	16324	46236
		НР - 69%; СП - 8%			69107,80	640,52	23441	217		3425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22272	486132,00	--	108271	--	108271	--	116933
		СП - 8%			--	--	--	--		8662	
783	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034112	399352,00	--	13623	--	13623	--	14713
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
784	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²	19,2	1212,00	--	23270	--	23270	--	25132
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
785	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29,00	--	1856	--	1856	--	2004
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
786	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,012243	1130232,99	8098,41	13837	99	12740	1204	16244
		НР - 118%; СП - 8%			81514,30	1825,16	998	22		1203	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
787	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	1,84	72120,07	2484,93	132701	4572	84700	40457	187011
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	43429	1029		13853	
788	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19712	383478,00	--	75591	--	75591	--	81638
		СП - 8%			--	--	--	--		6047	
789	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021216	399352,00	--	8473	--	8473	--	9151
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
		ПОЯС-ОБВЯЗКА									
790	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	Пояса без опалубки. Устройство	м³	9,672	33271,07	5389,98	321798	52132	205444	68082	421070
		НР - 91%; СП - 8%			6640,00	1095,25	64222	10593		31190	
791	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,398164	383478,00	--	152687	--	152687	--	164902
		СП - 8%			--	--	--	--		12215	
792	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,186992	399352,00	--	74676	--	74676	--	80650
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
		Выход на чердак-2шт									
793	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0632	97397,24	31896,12	6156	2016	1006	2649	9509
		НР - 69%; СП - 8%			49592,40	11154,83	3134	705		704	
794	222-506-0501 РСНБ РК 2022	Ограждение	т	0,0632	905120,00	--	57204	--	57204	--	61780
		СП - 8%			--	--	--	--		4576	
795	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м² проемов	2	4092,55	949,59	8185	1899	2743	3616	12745
		НР - 90%; СП - 8%			1771,52	237,23	3543	474		944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
796	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,18	191842,92	1469,46	34532	265	28463	5327	43047
		НР - 90%; СП - 8%			32242,50	637,92	5804	115		3189	
797	261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба (скобяные изделия)**	шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
798	261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м²	2	43654,00	--	87308	--	87308	--	94293
		СП - 8%			--	--	--	--		6985	
799	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0034	1130232,99	8098,41	3843	27	3539	334	4512
		НР - 118%; СП - 8%			81514,30	1825,16	277	6		334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1152678	62051	945779	137993	1393924
							144848	13161	--	103253	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1120035				
		Материалы	Тенге				337629				
		Всего заработная плата	Тенге					130512			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				605139				
		Накладные расходы	Тенге				119020				
		Сметная прибыль	Тенге				99124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1338179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					130512			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32643				
		Материалы	Тенге				3010				
		Всего заработная плата	Тенге					27497			
		Накладные расходы	Тенге				18973				
		Сметная прибыль	Тенге				4129				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				55745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1393924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					158009			
		РАЗДЕЛ 20.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1. Главный вход									
816	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	38,8	194,23	194,23	7536	7536	--	1266	9506
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,32	--	1758		704	
817	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	1,2	2206,82	--	2648	--	--	1907	4919
		НР - 72%; СП - 8%			2206,82	--	2648	--		364	
818	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	21	49,65	49,65	1043	1043	--	216	1359
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,28	--	300		101	
819	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	9	1150,85	--	10358	--	--	7457	19241
		НР - 72%; СП - 8%			1150,85	--	10358	--		1425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	21	217,95	105,74	4577	2221	--	2400	7535
		НР - 72%; СП - 8%			112,21	46,52	2356	977		558	
821	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	28,52	32290,49	2287,85	920925	65249	779968	82324	1083508
		НР - 91%; СП - 8%			2654,57	517,43	75708	14757		80260	
822	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,68369	481766,00	--	329379	--	329379	--	355729
		СП - 8%			--	--	--	--		26350	
823	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	113,48	2398,79	180,43	272215	20475	91575	159041	465756
		НР - 94%; СП - 8%			1411,39	79,56	160165	9028		34500	
824	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,38163	97397,24	31896,12	37170	12172	6072	15996	57420
		НР - 69%; СП - 8%			49592,40	11154,83	18926	4257		4253	
828	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,07602	362017,68	13895,52	27521	1056	1794	29282	61347
		НР - 118%; СП - 8%			324530,00	1896,04	24671	144		4544	
829	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	383478,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
830	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02826	441684,00	--	12482	--	12482	--	13481
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
831	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0456	814490,00	--	37141	--	37141	--	40112
		СП - 8%			--	--	--	--		2971	
832	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,74846	1308,65	1,42	2288	2	512	1421	4005
		НР - 80%; СП - 8%			1014,87	0,68	1774	1		297	
		Фундамент									
833	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,4	25544,19	1491,78	10218	597	8951	727	11820
		НР - 91%; СП - 8%			1675,35	321,26	670	129		876	
834	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,08	32290,49	2287,85	34874	2471	29536	3117	41031
		НР - 91%; СП - 8%			2654,57	517,43	2867	559		3039	
835	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05648	331233,00	--	18708	--	18708	--	20205
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
836	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1272	324309,57	1767,57	41252	225	--	37422	84968
		НР - 91%; СП - 8%			322542,00	751,92	41027	96		6294	
837	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	383478,00	--	3313	--	3313	--	3578
		СП - 8%			--	--	--	--		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
838	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11304	441684,00	--	49928	--	49928	--	53922
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
839	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00552	399352,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		КОЗЫРЕК									
840	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,49	73575,95	30043,41	36052	14722	3298	15670	55859
		НР - 69%; СП - 8%			36800,00	9546,47	18032	4678		4138	
841	222-507-0101 РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м² до 70 кг	т	0,49	931442,00	--	456407	--	456407	--	492920
		СП - 8%			--	--	--	--		36513	
842	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,76	39748,21	12372,82	149453	46522	21180	66643	233384
		НР - 69%; СП - 8%			21742,20	3945,12	81751	14834		17288	
844	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,58	81163,56	24648,92	128238	38946	14341	58203	201357
		НР - 69%; СП - 8%			47437,50	5950,34	74951	9402		14915	
846	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	134,09	1159,87	1,42	155527	190	19253	108940	285624
		НР - 80%; СП - 8%			1014,87	0,68	136084	91		21157	
847	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	85,43	847,04	198,78	72363	16982	13622	32669	113435
		НР - 69%; СП - 8%			488,81	65,41	41759	5588		8403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2824648	230409	1900492	624701	3725295
							693747	66599	--	275947	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2401372				
	Материалы		Тенге				931586				
	Всего заработная плата		Тенге					486168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				910390				
		Накладные расходы	Тенге				435520				
		Сметная прибыль	Тенге				226950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3063842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					486168			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				423276				
	Материалы		Тенге				58515				
	Всего заработная плата		Тенге					274178			
		Накладные расходы	Тенге				189181				
		Сметная прибыль	Тенге				48997				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				661454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					274178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3725296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					760346			
		РАЗДЕЛ 23.Рекреация									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
866	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	33,465	310,09	310,09	10377	10377	--	1838	13192
		НР - 72%; СП - 8%			--	76,26	--	2552		977	
867	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,035	2206,82	--	2284	--	--	1645	4243
		НР - 72%; СП - 8%			2206,82	--	2284	--		314	
868	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,088	49,65	49,65	451	451	--	93	588
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,28	--	130		44	
869	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м	м³ грунта	2,272	3338,89	--	7586	--	--	5462	14092
		НР - 72%; СП - 8%			3338,89	--	7586	--		1044	
870	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9,088	217,95	105,74	1981	961	--	1039	3261
		НР - 72%; СП - 8%			112,21	46,52	1020	423		242	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 - 2 ШТ									
871	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,6	25544,19	1491,78	15327	895	13427	1090	17730
		НР - 91%; СП - 8%			1675,35	321,26	1005	193		1313	
872	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	2,26	47847,20	2604,50	108135	5886	81000	20524	138952
		НР - 91%; СП - 8%			9402,22	577,35	21249	1305		10293	
873	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26086	331233,00	--	86405	--	86405	--	93317
		СП - 8%			--	--	--	--		6912	
874	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	14,4	1152,45	25,90	16595	373	10895	5002	23324
		НР - 93%; СП - 8%			369,94	3,54	5327	51		1728	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2 - 4 ШТ									
875	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,92	25544,19	1491,78	23501	1373	20587	1672	27186
		НР - 91%; СП - 8%			1675,35	321,26	1541	296		2014	
876	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	3,6	47847,20	2604,50	172250	9376	129026	32693	221339
		НР - 91%; СП - 8%			9402,22	577,35	33848	2078		16395	
877	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4788	331233,00	--	158594	--	158594	--	171282
		СП - 8%			--	--	--	--		12688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
878	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	24,96	1152,45	25,90	28765	646	18885	8670	40429
		НР - 93%; СП - 8%			369,94	3,54	9234	88		2995	
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ									
879	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,32	25544,19	1491,78	33718	1969	29538	2398	39006
		НР - 91%; СП - 8%			1675,35	321,26	2211	424		2889	
880	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	14,44	34997,14	2650,52	505359	38273	385419	81576	633890
		НР - 91%; СП - 8%			5655,60	552,44	81667	7977		46955	
881	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	60	1152,45	25,90	69147	1554	45397	20840	97186
		НР - 93%; СП - 8%			369,94	3,54	22196	212		7199	
		СТЕНЫ									
882	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	21,4928	41283,97	3970,17	887308	85330	618272	189832	1163311
		НР - 93%; СП - 8%			8547,34	949,79	183706	20414		86171	
883	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,027	573473,60	3103,20	15484	84	13008	2249	19151
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	2392	26		1419	
		ПЕРЕКРЫТИЯ									
		БАЛКА БМ-1 - 2 ШТ									
884	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	3,82	86771,06	8299,60	331465	31704	216534	81684	446201
		НР - 91%; СП - 8%			21787,20	1710,85	83227	6535		33052	
885	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,70788	372799,00	--	263897	--	263897	--	285009
		СП - 8%			--	--	--	--		21112	
886	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04512	383478,00	--	17303	--	17303	--	18687
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
887	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1581	399352,00	--	63138	--	63138	--	68189
		СП - 8%			--	--	--	--		5051	
		БАЛКА БМ-2 - 3 ШТ									
888	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	1,68	86771,06	8299,60	145775	13943	95230	35924	196235
		НР - 91%; СП - 8%			21787,20	1710,85	36602	2874		14536	
889	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13692	372799,00	--	51044	--	51044	--	55127
		СП - 8%			--	--	--	--		4083	
890	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01962	383478,00	--	7524	--	7524	--	8126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
891	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07905	399352,00	--	31569	--	31569	--	34095
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	
		КОЛОННА КМ-1 - 6 ШТ									
892	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	2,4	48214,90	6254,51	115716	15011	82016	19935	146503
		НР - 91%; СП - 8%			7787,10	1340,70	18689	3218		10852	
893	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26328	372799,00	--	98151	--	98151	--	106003
		СП - 8%			--	--	--	--		7852	
894	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12864	399352,00	--	51373	--	51373	--	55483
		СП - 8%			--	--	--	--		4110	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1 - 1 ШТ									
895	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,35	80461,34	2484,93	591391	18264	399646	161609	813240
		НР - 91%; СП - 8%			23602,80	559,48	173481	4112		60240	
896	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39427	383478,00	--	151194	--	151194	--	163290
		СП - 8%			--	--	--	--		12096	
897	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1036	399352,00	--	41373	--	41373	--	44683
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
		ВИТРАЖ ВР-1									
899	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	34,6704	35465,00	--	1229586	--	1229586	--	1327953
		СП - 8%			--	--	--	--		98367	
900	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	19,2	2134,48	12,66	40982	243	35155	5129	49800
		НР - 90%; СП - 8%			290,82	6,00	5584	115		3689	
901	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	19,2	2802,00	--	53798	--	53798	--	58102
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
		ВИТРАЖ ВР-2									
		ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ = 38,65 м²									
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
915	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	43,64	1870,38	98,30	81623	4289	21918	47201	139130
		НР - 80%; СП - 8%			1269,84	82,16	55416	3585		10306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ									
926	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство карнизов	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,75	2179,89	35,48	27794	452	303	24518	56497
		НР - 90%; СП - 8%			2120,69	15,95	27039	203		4185	
927	215-203-1203 РСНБ РК 2022	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м³	0,342	79961,00	--	27347	--	27347	--	29535
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
928	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,24	104858,00	--	25166	--	25166	--	27179
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
929	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	2,3212	11656,84	78,53	27058	183	24136	2536	31962
		НР - 90%; СП - 8%			1180,14	33,92	2739	79		2368	
930	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	70	406,01	3,64	28421	255	25036	2916	33844
		НР - 90%; СП - 8%			44,72	1,57	3130	110		2507	
931	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	70	3189,15	28,91	223241	2024	117033	96216	345014
		НР - 92%; СП - 8%			1488,34	5,70	104184	399		25556	
932	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	77,42	5136,00	--	397629	--	397629	--	429439
		СП - 8%			--	--	--	--		31810	
933	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	18	6783,17	27,26	122097	491	105297	15180	148259
		НР - 92%; СП - 8%			906,08	10,56	16309	190		10982	
934	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	25,5	2804,21	2182,20	71507	55646	1879	23443	102546
		НР - 92%; СП - 8%			548,32	450,97	13982	11500		7596	
935	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12,75	1103,74	11,79	14073	150	8315	5205	20820
		НР - 92%; СП - 8%			439,83	3,92	5608	50		1542	
936	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	13	2217,35	1539,97	28826	20020	3982	8246	40038
		НР - 92%; СП - 8%			371,09	318,37	4824	4139		2966	
937	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13	1177,00	--	15301	--	15301	--	16525
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
938	224-105-0106 РСНБ РК 2022	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	25,5	1144,00	--	29172	--	29172	--	31506
		СП - 8%			--	--	--	--		2334	
939	224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	12,75	1989,00	--	25360	--	25360	--	27389
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
940	217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
941	217-101-0304 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	20	167,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**6576965**	**320223**	**5330662**	**906365**	**8081996**
							926080	**73278**	--	**598668**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6576965**				
	Материалы		Тенге				**2408400**				
	Всего заработная плата		Тенге					**999358**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2828728**				
	Местные материалы		Тенге				**93530**				
		Накладные расходы	Тенге				**906365**				
		Сметная прибыль	Тенге				**598668**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8081998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**638**
		Сметная заработная плата	Тенге					**999358**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**8081998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**638**
		Сметная заработная плата	Тенге					**999358**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

1	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022	**Регуляторы давления, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1	13028,39	295,32	13028	295	5324	7330	21987
		НР - 98%, СП - 8%			7408,70	70,88	7409	71		1629	
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3	2804,37	106,07	8413	318	911	7092	16746
		НР - 98%, СП - 8%			2394,63	17,72	7184	53		1240	
8	242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3	7881,00	--	23643	--	23643	--	25534
		СП - 8%			--	--	--	--		1891	
9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	10	5095,11	343,76	50951	3438	5159	42276	100685
		НР - 98%, СП - 8%			4235,40	78,48	42354	785		7458	
13	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	1	86796,84	485,85	86797	486	80090	6183	100419
		НР - 98%, СП - 8%			6220,64	88,66	6221	89		7438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	5095,11	343,76	5095	343	517	4228	10068
		НР - 98%; СП - 8%			4235,40	78,48	4235	78		746	
27	242-306-0205 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65**	шт.	1	32243,00	--	32243	--	32243	--	34822
		СП - 8%			--	--	--	--		2579	
30	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	5095,11	343,76	10190	688	1031	8455	20137
		НР - 98%; СП - 8%			4235,40	78,48	8471	157		1492	
31	242-306-0206 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	2	37576,00	--	75152	--	75152	--	81164
		СП - 8%			--	--	--	--		6012	
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2843,59	145,29	11374	581	1214	9526	22572
		НР - 98%; СП - 8%			2394,63	35,44	9579	142		1672	
35	242-202-0705 РСНБ РК 2022	***Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,* для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	4	12060,00	--	48240	--	48240	--	52099
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
45	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1499,44	110,94	14994	1109	784	13154	30399
		НР - 98%; СП - 8%			1310,08	32,12	13101	321		2252	
47	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10	119,16	1,26	1192	13	55	1101	2477
		НР - 98%; СП - 8%			112,37	--	1124	--		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				381312	7271	274363	99345	519109
							99678	1696	--	38451	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				179278				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				179278				
		Сметная прибыль	Тенге				14341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				193619				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				202034				
		Материалы	Тенге				95087				
		Всего заработная плата	Тенге					101374			
		Сдача и испытание	Тенге				195				
		Накладные расходы	Тенге				99345				
		Сметная прибыль	Тенге				24110				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				325489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					101374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				519108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					101374			
		РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
62	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	2	12922,22	272,03	25844	544	259	24714	54603
		НР - 98%; СП - 8%			12520,60	88,66	25041	177		4045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				25844	544	259	24714	54603
							25041	177	--	4045	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25844				
	Материалы		Тенге				259				
	Всего заработная плата		Тенге					25218			
	Сдача и испытание		Тенге				745				
		Накладные расходы	Тенге				24714				
		Сметная прибыль	Тенге				4045				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					25218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				54603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					25218			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление ниже 0.000									
78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	324	115,41	1,26	37393	408	577	35679	78917
		НР - 98%; СП - 8%			112,37	--	36408	--		5845	
79	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	150	119,16	1,26	17874	189	829	16518	37143
		НР - 98%; СП - 8%			112,37	--	16856	--		2751	
		Теплоизоляционные работы									
85	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	112	2804,37	106,07	314089	11880	34010	264779	625178
		НР - 98%; СП - 8%			2394,63	17,72	268199	1985		46310	
86	242-202-0301 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	5507,00	--	22028	--	22028	--	23790
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
87	242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	12	7881,00	--	94572	--	94572	--	102138
		СП - 8%			--	--	--	--		7566	
88	242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	42	8250,00	--	346500	--	346500	--	374220
		СП - 8%			--	--	--	--		27720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	242-207-3601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	54	3276,00	--	176904	--	176904	--	191056
		СП - 8%			--	--	--	--		14152	
90	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	27	1547,23	202,56	41775	5469	515	36835	84899
		НР - 98%; СП - 8%			1325,61	66,49	35791	1795		6289	
91	242-404-0601 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	4	-1384,00	--	-5536	--	-5536	--	-5979
		СП - 8%			--	--	--	--		-443	
92	242-404-0602 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	21	-2165,00	--	-45465	--	-45465	--	-49102
		СП - 8%			--	--	--	--		-3637	
93	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	54	798,95	2,65	43143	143	4631	37642	87248
		НР - 98%; СП - 8%			710,53	0,78	38369	42		6463	
94	245-507-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м³/ч, DN 20**	шт.	21	45022,00	--	945462	--	945462	--	1021099
		СП - 8%			--	--	--	--		75637	
95	245-507-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м³/ч, DN 15**	шт.	6	41600,00	--	249600	--	249600	--	269568
		СП - 8%			--	--	--	--		19968	
96	245-506-0105 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м³/ч, DN 20**	шт.	21	19824,00	--	416304	--	416304	--	449608
		СП - 8%			--	--	--	--		33304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**2654643**	**18089**	**2240931**	**391453**	**3289783**
							395623	**3822**	**--**	**243687**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2200369				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2200369				
		Сметная прибыль	Тенге				176029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2376398				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				454274				
	Материалы		Тенге				40565				
	Всего заработная плата		Тенге					399445			
	Сдача и испытание		Тенге				1202				
		Накладные расходы	Тенге				391453				
		Сметная прибыль	Тенге				67658				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				913385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					399445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3289783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					399445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Отопление выше 0,000									
98	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	488	1967,79	25,61	960282	12497	690960	256180	1313779
		НР - 98%; СП - 8%			526,28	9,39	256825	4582		97317	
99	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	112	2131,05	25,61	238678	2869	176866	58796	321271
		НР - 98%; СП - 8%			526,28	9,39	58943	1052		23798	
100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	600	115,41	1,26	69246	756	1068	66072	146142
		НР - 98%; СП - 8%			112,37	--	67422	--		10824	
101	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	214,24	925,06	19,15	198185	4103	--	191758	421138
		НР - 98%; СП - 8%			905,91	7,42	194082	1590		31195	
104	245-510-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	109	7136,00	--	777824	--	777824	--	840050
		СП - 8%			--	--	--	--		62226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**2244215**	**20225**	**1646718**	**572806**	**3042380**
							577272	**7224**	--	**225360**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**777824**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**777824**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62226**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**840050**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1466391**				
	Материалы		Тенге				**868893**				
	Всего заработная плата		Тенге					**584496**			
	Сдача и испытание		Тенге				**5774**				
		Накладные расходы	Тенге				**572806**				
		Сметная прибыль	Тенге				**163134**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2202331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**333**
		Сметная заработная плата	Тенге					**584496**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**3042381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**333**
		Сметная заработная плата	Тенге					**584496**			
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляция									
143	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,2	9061,89	46,46	47122	241	40634	6201	57589
		НР - 98%; СП - 8%			1201,37	15,45	6247	80		4266	
144	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,6	9374,71	51,92	61873	343	51720	9748	77350
		НР - 98%; СП - 8%			1486,34	20,71	9810	137		5730	
145	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	40,8	9884,95	55,70	403306	2273	320441	79870	521830
		НР - 98%; СП - 8%			1975,30	22,25	80592	908		38654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	155,7	8796,92	55,70	1369680	8672	1005556	351739	1859132
		НР - 98%; СП - 8%			2282,93	22,25	355452	3464		137714	
147	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,2816188	9474,12	70,31	2668	20	1946	696	3633
		НР - 98%; СП - 8%			2493,41	28,34	702	8		269	
		Переход									
148	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,2	9061,89	46,46	10874	56	9376	1431	13289
		НР - 98%; СП - 8%			1201,37	15,45	1442	19		984	
149	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	2,22	9884,95	55,70	21945	123	17437	4346	28394
		НР - 98%; СП - 8%			1975,30	22,25	4385	49		2103	
150	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	5,955	8796,92	55,70	52386	331	38460	13453	71106
		НР - 98%; СП - 8%			2282,93	22,25	13595	132		5267	
151	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,0120694	9474,12	70,31	114	1	83	30	155
		НР - 98%; СП - 8%			2493,41	28,34	30	--		12	
		Изоляция									
152	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	4,95	30153,19	2007,02	149258	9934	15734	97328	266313
		НР - 76%; СП - 8%			24967,60	903,72	123590	4473		19727	
153	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м² поверхности покрытия изоляции	142,5	3162,37	176,34	450638	25128	43074	292724	802831
		НР - 76%; СП - 8%			2683,76	19,14	382436	2727		59470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				2569864	47122	1544461	857566	3701622
							978281	11997	--	274196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				599896				
	Материалы		Тенге				58807				
	Всего заработная плата		Тенге					513226			
		Накладные расходы	Тенге				390052				
		Сметная прибыль	Тенге				79197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1069145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					513226			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1969968				
	Материалы		Тенге				1485652				
	Всего заработная плата		Тенге					477052			
	Сдача и испытание		Тенге				23062				
		Накладные расходы	Тенге				467514				
		Сметная прибыль	Тенге				194999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2632481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					477052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3701626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					990278			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	9,028	2206,82	--	19923	--	--	14345	37009
		НР - 72%; СП - 8%			2206,82	--	19923	--		2741	
80	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	9,028	1150,85	--	10390	--	--	7481	19300
		НР - 72%; СП - 8%			1150,85	--	10390	--		1430	
81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	9,028	217,95	105,74	1968	955	--	1032	3240
		НР - 72%; СП - 8%			112,21	46,52	1013	420		240	
82	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,008	516261,83	239122,80	4130	1913	--	2774	7456
		НР - 99%; СП - 8%			277139,03	73122,92	2217	585		552	
83	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	8,08	2542,00	--	20539	--	20539	--	22182
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
84	*1116-0501-0102* РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	***Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб* высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	128	1041,97	4,50	133372	576	833	129498	283899
		НР - 98%; СП - 8%			1030,96	1,39	131963	178		21029	
86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	260	1079,49	1,84	280667	479	652	274102	599151
		НР - 98%; СП - 8%			1075,14	0,61	279536	159		44382	
89	241-220-0201 РСНБ РК 2022	**Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	28	236,00	--	6608	--	6608	--	7137
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
90	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	9	583,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
91	241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	162,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
92	241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	488,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	18	488,00	--	8784	--	8784	--	9487
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
94	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	38	147,00	--	5586	--	5586	--	6033
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
95	241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм**	шт.	12	176,00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
96	241-212-0402 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	5	797,00	--	3985	--	3985	--	4304
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
97	241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	11	319,00	--	3509	--	3509	--	3790
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**509746**	**3923**	**60781**	**429232**	**1014096**
							445042	**1342**	--	**75119**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95707**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34548**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59296**				
		Накладные расходы	Тенге				**25632**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9708**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131047**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34548**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**414039**				
	Материалы		Тенге				**1486**				
	Всего заработная плата		Тенге					**411836**			
		Накладные расходы	Тенге				**403600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65411**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**883050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**224**
		Сметная заработная плата	Тенге					**411836**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**1014097**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
		Сметная заработная плата	Тенге					**446384**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Силовое электрооборудование

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2	27468,24	860,18	54936	1720	32444	15467	76035
		НР - 72%, СП - 8%			10385,75	355,08	20772	710		5632	
4	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	500	282,88	2,05	141440	1025	24595	83420	242850
		НР - 72%, СП - 8%			231,64	0,08	115820	40		17990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**196376**	**2745**	**57039**	**98887**	**318885**
							136592	**750**	**--**	**23622**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**196376**				
	Материалы		Тенге				**57040**				
	Всего заработная плата		Тенге					**137342**			
		Накладные расходы	Тенге				**98887**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23622**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**318885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137342**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**318885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137342**			
		РАЗДЕЛ 2. Технологическое оборудование учебного процесса									
42	**247-212-0101 РСНБ РК 2022**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**100**	**384,00**	**--**	**38400**	**--**	**38400**	**--**	**41472**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3072**	
43	**247-212-0104 РСНБ РК 2022**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**67**	**412,00**	**--**	**27604**	**--**	**27604**	**--**	**29812**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2208**	
45	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**1800**	**282,88**	**2,05**	**509184**	**3690**	**88542**	**300312**	**874260**
		НР - 72%; СП - 8%			**231,64**	**0,08**	**416952**	**144**		**64764**	
46	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**1500**	**121,13**	**1,26**	**181695**	**1890**	**18900**	**115920**	**321420**
		НР - 72%; СП - 8%			**107,27**	**0,07**	**160905**	**105**		**23805**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**756883**	**5580**	**173446**	**416232**	**1266964**
							577857	**249**	**--**	**93849**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**756883**				
	Материалы		Тенге				**107442**				
	Всего заработная плата		Тенге					**578106**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**66004**				
		Накладные расходы	Тенге				**416232**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93849**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1266964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**353**
		Сметная заработная плата	Тенге					**578106**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1266964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**353**
		Сметная заработная плата	Тенге					**578106**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**21,901**	**209,77**	**209,77**	**4594**	**4594**	**--**	**772**	**5795**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**48,95**	**--**	**1072**		**429**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	21,901	53,62	53,62	1174	1175	--	243	1531
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	338		113	
		Водопровод В1									
3	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0055	557562,77	258252,62	3067	1420	--	2060	5537
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	1646	434		410	
4	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,555	2542,00	--	14121	--	14121	--	15251
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
5	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0055	89724,69	--	493	--	39	449	1018
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	454	--		75	
6	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2809,58	127,07	2810	127	308	2408	5636
		НР - 99%; СП - 8%			2375,35	57,41	2375	57		417	
9	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	--	1443	3402
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
10	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2782,32	366,77	5565	734	--	4792	11186
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	4831	10		829	
11	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
12	241-214-0309 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	2868,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		Гидрант пожарный									
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3676,74	263,00	3677	263	499	2997	7208
		НР - 99%; СП - 8%			2914,98	112,10	2915	112		534	
16	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1608030,47	702958,81	804	351	58	511	1420
		НР - 99%; СП - 8%			789419,52	242732,07	395	121		105	
17	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	4046089,84	315923,63	2023	158	1607	285	2492
		НР - 99%; СП - 8%			515211,84	59717,17	258	30		185	
18	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5	15384,00	--	7692	--	7692	--	8307
		СП - 8%			--	--	--	--		615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12517,68	5726,03	12518	5726	2424	6232	20250
		НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	4368	1927		1500	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02882	1419873,53	679862,91	40921	19594	713	26539	72857
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	20614	6193		5397	
22	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	1,5	4127,00	--	6191	--	6191	--	6686
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
23	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1	6935,00	--	6935	--	6935	--	7490
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
24	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	309142,73	66563,97	464	100	156	242	763
		НР - 99%; СП - 8%			138980,77	24228,46	208	36		56	
25	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	374739,57	72755,13	375	73	153	175	594
		НР - 99%; СП - 8%			149319,83	27003,63	149	27		44	
26	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
27	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7233,00	--	14466	--	14466	--	15623
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
		Колодец водопроводный д1500-1шт									
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	7,92	2383,37	--	18876	--	--	13591	35064
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	18876	--		2597	
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,88	33311,77	13032,08	62626	24500	10386	37501	108137
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	27740	10140		8010	
30	ТРАЗДЕЛ2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м³	1,8	284,00	--	511	--	511	--	552
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,30925	1184,12	27,97	20496	484	13096	6493	29148
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	6916	66		2159	
		Востановление асфальтового покрытия-4м²									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,6	8786,11	1379,16	5272	827	4322	347	6068
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	123	198		449	
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,48	6973,59	1432,86	3347	687	2562	284	3922
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	98	165		291	
42	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.(8см) Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	4	1230,95	267,56	4924	1070	3660	577	5941
		НР - 108%; СП - 8%			48,50	85,11	194	340		440	
43	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	4	-477,81	-87,17	-1911	-349	-1562	-127	-2201
		НР - 108%; СП - 8%			--	-29,47	--	-118		-163	
44	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.(5см) Устройство	м² покрытия	4	1957,43	98,73	7830	395	7151	360	8845
		НР - 108%; СП - 8%			70,92	12,40	284	50		655	
45	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м² покрытия	4	1190,52	0,02	4762	--	4728	37	5183
		НР - 108%; СП - 8%			8,55	--	34	--		384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				267748	62179	111634	108211	406037
							93934	21199	--	30075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267748				
	Материалы		Тенге				50298				
	Всего заработная плата		Тенге					115133			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61334				
		Накладные расходы	Тенге				108211				
		Сметная прибыль	Тенге				30075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				406034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					115133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				406034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					115133			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
46	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	916,37	209,77	209,77	192227	192227	--	32293	242481
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	44856		17961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	916,37	53,62	53,62	49136	49135	--	10172	64055
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	14130		4747	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
48	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	237,5	3272,26	25,31	777162	6012	741683	31578	873440
		НР - 99%; СП - 8%			124,07	10,23	29467	2430		64700	
		Колодцы д1000мм-5шт									
49	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	4,6	55350,15	14957,74	254611	68806	73565	138935	425029
		НР - 99%; СП - 8%			24400,01	6108,25	112240	28098		31484	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	14,13	1184,12	27,97	16732	395	10691	5301	23795
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	5646	54		1763	
		Колодцы д1500мм-4шт									
61	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	8,432	46285,17	10092,92	390277	85103	161946	176751	612390
		НР - 99%; СП - 8%			16986,23	4187,42	143228	35308		45362	
69	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,0423	1004968,00	--	42510	--	42510	--	45911
		СП - 8%			--	--	--	--		3401	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	29,673	1184,12	27,97	35136	830	22450	11131	49969
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	11856	114		3701	
		Востановление асфальтового покрытия-36м²									
72	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	5,4	8786,11	1379,16	47445	7448	38894	3119	54609
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	1103	1785		4045	
73	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4,32	6973,59	1432,86	30126	6190	23054	2560	35301
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	882	1488		2615	
74	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.(8см) Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	36	1230,95	267,56	44314	9632	32936	5195	53470
		НР - 108%; СП - 8%			48,50	85,11	1746	3064		3961	
75	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	36	-477,81	-87,17	-17201	-3138	-14063	-1146	-19815
		НР - 108%; СП - 8%			--	-29,47	--	-1061		-1468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.(5см) Устройство**	м² покрытия	36	1957,43	98,73	70467	3554	64360	3240	79603
		НР - 108%; СП - 8%			70,92	12,40	2553	446		5896	
77	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м² покрытия	36	1190,52	0,02	42859	1	42550	332	46647
		НР - 108%; СП - 8%			8,55	--	308	--		3455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1975801	426195	1240576	419461	2586885
							309029	130712	--	191623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1975801				
	Материалы		Тенге				1198068				
	Всего заработная плата		Тенге					439741			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42510				
		Накладные расходы	Тенге				419461				
		Сметная прибыль	Тенге				191623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2586885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					439741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2586885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					439741			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1									
		Теплоснабжение									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	***Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³***	м³ грунта	1201,2	259,06	259,06	311183	311182	--	55111	395603
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,72	--	76540		29309	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1131,585	53,62	53,62	60676	60676	--	12561	79098
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	17449		5862	
		ТЕПЛОТРАССА									
3	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, *температуре до 150°С диаметром труб 80 мм.* Прокладка**	км трубопровода	0,39	1532952,87	658131,67	597852	256671	6293	401326	1079112
		НР - 99%; СП - 8%			858686,40	180748,84	334888	70492		79934	
7	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,018	1276117,61	51745,24	22970	931	15267	6708	32052
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	6772	3		2374	
8	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,005	2042013,39	54652,04	10210	274	8036	1882	13060
		НР - 99%; СП - 8%			379922,40	344,48	1900	2		967	
9	1124-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка**	компенсатор	4	9331,01	2437,46	37324	9750	1926	29787	72480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			6411,95	1109,98	25648	4440		5369	
11	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02124	86568,72	--	1839	--	87	1734	3859
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	1752	--		286	
12	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,17228	976733,00	--	168272	--	168272	--	181734
		СП - 8%			--	--	--	--		13462	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,004	976733,00	--	3907	--	3907	--	4220
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
15	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,41124	444822,63	51957,01	182929	21366	6086	154024	363909
		НР - 99%; СП - 8%			378069,12	248,79	155477	102		26956	
16	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	м²	284	301,00	--	85484	--	85484	--	92323
		СП - 8%			--	--	--	--		6839	
17	261-105-0501 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	170,3	282,00	--	48025	--	48025	--	51867
		СП - 8%			--	--	--	--		3842	
18	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	34	592,00	--	20128	--	20128	--	21738
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
19	261-107-0413 РСНБ РК 2022	Бумага мешочная битумированная Б-70 ГОСТ 2228-81	т	0,15327	123523,00	--	18932	--	18932	--	20447
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
20	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	6,58	107826,64	1610,56	709499	10597	481517	168754	948513
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	217385	4659		70260	
21	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	251	710,56	20,98	178351	5266	50042	95081	295307
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	123043	2066		21875	
22	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,28865	552642,00	--	159520	--	159520	--	172282
		СП - 8%			--	--	--	--		12762	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 1 ШТ									
23	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	0,14	30700,36	1740,40	4298	244	3836	248	4909
		НР - 91%; СП - 8%			1553,59	389,64	218	55		364	
24	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	682292,39	118750,69	1365	237	61	1146	2712
		НР - 99%; СП - 8%			533278,08	45584,88	1067	91		201	
25	241-101-0410 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,08	3813,00	--	7931	--	7931	--	8565
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
26	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на замазке Арзамит-5	шт.	2	7227,90	278,43	14456	557	6580	5241	21273
		НР - 69%; СП - 8%			3659,39	138,41	7319	277		1576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,0165	159805,85	1700,65	2637	28	817	1516	4485
		НР - 84%; СП - 8%			108614,67	765,50	1792	13		332	
27	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м³	0,0165	16707,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
29	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	1,32	7155,35	9,74	9445	13	8892	497	10737
		НР - 91%; СП - 8%			408,95	4,40	540	6		795	
30	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,28	747,94	1,47	209	--	40	135	372
		НР - 80%; СП - 8%			602,89	0,71	169	--		28	
31	1124-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания. Устройство	газовый ввод	2	133019,72	5790,38	266039	11581	211091	44555	335441
		НР - 99%; СП - 8%			21683,38	819,09	43367	1638		24848	
32	241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	2	199,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00078	399352,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		АРМАТУРА									
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	КЛАПАН-ЗАХЛОПКА. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,035	1869578,53	679862,91	65435	23795	16605	32230	105479
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	25035	7521		7813	
39	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	104	224,51	--	23349	--	--	14243	40599
		НР - 61%; СП - 8%			224,51	--	23349	--		3008	
		Дренажный колодец									
40	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	30	268,18	268,18	8045	8046	--	1425	10227
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,96	--	1979		758	
41	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	28,896	45,97	45,97	1328	1328	--	275	1731
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,22	--	382		128	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,45	25037,66	1611,12	11267	725	9728	883	13122
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	814	156		972	
43	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м² покрытия	5	1845,86	98,10	9229	490	7656	1193	11255
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	1083	186		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м² покрытия	5	326,05	5,41	1630	27	1451	154	1927
		НР - 94%; СП - 8%			30,44	2,40	152	12		143	
45	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	1,4	76123,08	15436,99	106572	21612	45876	47398	166288
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	39084	8794		12318	
46	1146-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м²	м³ заделки	0,05	124158,34	1031,40	6208	52	2932	2728	9651
		НР - 84%; СП - 8%			64487,25	459,30	3224	23		715	
47	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	27,5	4172,31	10,56	114739	290	96555	16707	141962
		НР - 93%; СП - 8%			650,68	2,59	17894	71		10516	
		Лоток канала сборный									
55	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	22,56	8948,04	247,06	201868	5574	162470	34982	255797
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	33824	1511		18948	
56	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	43,845	16827,74	3711,96	737812	162751	313621	373286	1199986
		НР - 118%; СП - 8%			5962,83	1252,22	261440	54904		88888	
58	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	15,925	76662,00	--	1220842	--	1220842	--	1318509
		СП - 8%			--	--	--	--		97667	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК									
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м³	0,63	26764,52	1611,12	16862	1015	14707	1236	19546
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1140	219		1448	
60	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м³	0,82	67539,10	9385,56	55382	7696	28982	19747	81139
		НР - 91%; СП - 8%			22809,60	3653,40	18704	2996		6010	
61	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0313	481766,00	--	15079	--	15079	--	16285
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ									
62	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	3,27	16827,74	3711,96	55027	12138	23391	27840	89496
		НР - 118%; СП - 8%			5962,83	1252,22	19498	4095		6629	
64	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	2,61	76662,00	--	200088	--	200088	--	216095
		СП - 8%			--	--	--	--		16007	
65	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	1,8	34360,51	1893,01	61849	3407	49269	9085	76608
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	9173	810		5675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ(Н1-Н4)									
66	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м³ конструкции	0,572	9137,59	3569,23	5227	2041	468	4061	10031
		НР - 118%; СП - 8%			4752,00	1264,41	2718	723		743	
67	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,26	76662,00	--	19932	--	19932	--	21527
		СП - 8%			--	--	--	--		1595	
68	225-203-0701 РСНБ РК 2022 кальк	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	8	9602,00	--	76816	--	76816	--	82961
		СП - 8%			--	--	--	--		6145	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-1-1ШТ									
69	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	25	334,89	334,89	8372	8372	--	1483	10643
		НР - 72%; СП - 8%			--	82,36	--	2059		789	
70	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,5	53,62	53,62	295	295	--	61	385
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	85		28	
71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2	1242,92	--	2486	--	--	1790	4618
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	2486	--		342	
72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,5	235,38	114,19	1295	628	--	679	2132
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	667	276		158	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1	25037,66	1611,12	25038	1611	21618	1962	29160
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1809	347		2160	
74	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м³ конструкции	8,6	52003,32	1599,59	447229	13756	317909	140872	635149
		НР - 118%; СП - 8%			13437,71	444,08	115564	3819		47048	
75	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия железобетонные/В10. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,3	144684,65	1029,89	43405	309	19201	20187	68680
		НР - 84%; СП - 8%			79648,83	459,30	23895	138		5087	
79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00574	350254,34	1908,98	2010	11	--	1824	4141
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	2000	5		307	
80	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00574	372799,00	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
81	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	10859,28	1695,58	32578	5087	19416	11486	47589
		НР - 118%; СП - 8%			2691,76	552,85	8075	1659		3525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м³ сборных железобетонных конструкций**	**0,06**	**19066,19**	**10040,74**	**1144**	**603**	**30**	**872**	**2178**
		НР - 118%; СП - 8%			**8524,22**	**3797,36**	**511**	**228**		**161**	
85	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**6870,00**	**--**	**20610**	**--**	**20610**	**--**	**22259**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1649**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8936632**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1533476**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**971032**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**270831**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4021145**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1748995**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**661983**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**122272446**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**37823757**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3815391**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1446768**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**47304696**		
		- Накладные расходы	Тенге							**33530630**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9797961**	
	СМР							122272446			
	ОБОРУДОВАНИЕ										
	Итого по акту:										**122272446,0**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)							1834086,69			1834086,69
	Итого по главам 2-8 :							**124106533**	**0,00**		**124106532,69**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%							868745,7			868745,7
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									16904518,0	16904518,0
	Итого по главам 2-9 :							**124975278,42**	**0,00**	**16904518,0**	**141879796,42**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							2499505,57			**2499505,57**
	Итого по акту:							**127474783,99**	**0,00**	**16904518,0**	**144379302,0**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95000000004547800										**137160336,89**
	НДС (12 %)									**16459240,43**	16459240,43
	Всего :										**153619577,32**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Бекенов М.

Авторский надзор

Директор
ТОО "Крез-Сервис"

Дарменкулова М.

Инженер технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"

Женсикбаев С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

Домбаев Х.У.