Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Форма 2В

Договор № 63 от 2021-07-29

Наименование стройки - Реконструкция магистральной тепловой сети от т.А до 3 микрорайона (от ТК-6 до ТК-9) и теплосети 3 микрорайона (от ТК-9 до ТК-27) в городе Лисаковске Костанайской области.(Корректировка сметной документации)

Шифр стройки 24.3-711/22

Наименование объекта - Устройство покрытия из брусчатки

Шифр объекта 07-01

АКТ №36 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2022 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

на Устройство покрытия из брусчатки

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1306		1202,31 50,73	286,37 89,05	1570216,86 66253,38	373999,22 116299,30	1129964,26	197153,76 141387,56	1908758,18
2	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1306		-334,17 --	-67,11 -22,02	-436426,00 --	-87645,66 -28758,12	-348780,36	-31056,68 -37403,84	-504886,54
3	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	65,3		6320,54 213,71	1417,88 345,78	412731,26 13955,26	92587,56 22579,43	306188,44	39457,53 36174,89	488363,68
4	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1306		1811,06 1621,50	170,86 53,61	2365244,36 2117679,00	223143,16 70014,66	24422,20	2056427,60 353730,10	4775402,06
5	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	653		3684,00 --	-- --	2405652,00 --	-- --	2405652,00	-- 192452,16	2598104,16
6	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	653		3914,00 --	-- --	2555842,00 --	-- --	2555842,00	-- 204467,36	2760309,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1500	2334,70	44,68	3502050,00	67020,00	1711545,00	1890930,00	5824425,00
		НР - 108%; СП - 8%			1148,99	18,25	1723485,00	27375,00		431445,00	
8	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	24	74673,00	--	1792152,00	--	1792152,00	--	1935524,16
		СП - 8%			--	--	--	--		143372,16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19786000,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3921373,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					669104,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					207510,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9576986,00		
		- Накладные расходы	Тенге							4152912,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1465625,00	
	ИТОГО в ценах 2022 г.									19786000	
	Оборудование									0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%									19991774	
	Дополнительтные затраты при производстве строительно-монтажных									257894	
	Итого с доп.затратами									20249668	
	Итого с непредвиденными 2%									20654662	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									2478559	
	Итого по смете									23133221	
	ИТОГО по смете со скидкой К=0,9									20819899	

Сдал(Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансстехмонтаж" БИН 960440000756

Директор _____ Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", РК, г.Лисаковск, Мира,31,БИН 060140007299
Руководитель _____ Заикин В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АДС САПА»
Инженер технического надзора _____ Белоусов В.В.
ИИН 860722350892 аттестат №KZ74VJE00065795 от 25.05.2021г.
аттестат №KZ74VJE00065311 от 11.05.2021г..

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
Главный инженер _____ Едревский С.А.
Приказ ОД № 22 от 05.08.2021г.

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", РК, г.Лисаковск, Мира,31,БИН 060140007299**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Форма 2В

Договор № 63 от 2021-07-29
Наименование стройки - Реконструкция магистральной тепловой сети от т.А до 3 микрорайона (от ТК-6 до ТК-9) и теплосети 3 микрорайона (от ТК-9 до ТК-27) в городе Лисаковске Костанайской области.(Корректировка сметной документации)
Шифр стройки 24.3-711/22
Наименование объекта - восстановление асфальтобетонного покрытия (2 очередь)
Шифр объекта 07-02

АКТ №34 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2022 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02-01

на восстановление асфальтобетонного покрытия (2 очередь)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление асфальта										
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	18		1632,34	1417,88	29382,12	25521,84	13,50	10876,50	43479,36
		НР - 108%, СП - 8%				213,71	345,78	3846,78	6224,04		3220,74	
2	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	19,8		4262,00	--	84387,60	--	84387,60	--	91138,61
		СП - 8%				--	--	--	--		6751,01	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	176,7		1152,87	345,23	203712,13	61002,14	133746,00	30304,05	252737,55
		НР - 108%, СП - 8%				50,73	108,07	8963,99	19095,97		18721,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					317481,85	86523,98	218147,10	41180,55	387355,51
								12810,77	25320,01	--	28693,11	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					317481,85				
		Материалы	Тенге					133759,50				
		Всего заработная плата	Тенге						38130,78			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					84387,60				
		Накладные расходы	Тенге					41180,55				
		Сметная прибыль	Тенге					28693,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					387355,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20,00
		Сметная заработная плата	Тенге						38130,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					387355,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20,00
		Сметная заработная плата	Тенге						38130,78			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									387356,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12811,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86524,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25320,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						218147,00		
		- Накладные расходы	Тенге							41181,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							28693,00	
	ИТОГО в ценах 2022 г.									387356	
	Оборудование									0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%									391385	
	Дополнительтные затраты при производстве строительно-монтажных									5049	
	Итого с доп.затратами									396433	
	Итого с непредвиденными 2%									404362	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									48523	
	Итого по смете									452885	
	ИТОГО по смете со скидкой К=0,9									407597	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ Бибиков В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АДС САПА»
Инженер технического надзора _____ Белоусов В.В.
ИИН 860722350892 аттестат №KZ74VJE00065795 от 25.05.2021г.
аттестат №KZ74VJE00065311 от 11.05.2021г..

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", РК,г.Лисаковск, Мира,31,БИН 060140007299
Руководитель _____ Зайкин В.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект",
Главный инженер _____ Едревский С.А.
Приказ ОД № 22 от 05.08.2021г.

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", РК, г.Лисаковск, Мира,31,БИН 060140007299**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Форма 2В

Договор № 63 от 2021-07-29
Наименование стройки - Реконструкция магистральной тепловой сети от т.А до 3 микрорайона (от ТК-6 до ТК-9) и теплосети 3 микрорайона (от ТК-9 до ТК-27) в городе Лисаковске Костанайской области.(Корректировка сметной документации)
Шифр стройки 24.3-711/22
Наименование объекта - восстановление асфальтобетонного покрытия (1 очередь)
Шифр объекта 07-01

АКТ №35 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2022 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

на восстановление асфальтобетонного покрытия (1 очередь)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление асфальта										
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	34		1632,34	1417,88	55499,56	48207,92	25,50	20544,50	82127,68
		НР - 108%; СП - 8%				213,71	345,78	7266,14	11756,52		6083,62	
2	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	37,4		4262,00	--	159398,80	--	159398,80	--	172150,70
		СП - 8%				--	--	--	--		12751,90	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	340		1152,87	345,23	391975,80	117378,20	257349,40	58310,00	486308,80
		НР - 108%; СП - 8%				50,73	108,07	17248,20	36743,80		36023,00	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	119		2565,18	251,53	305256,42	29932,07	271311,67	8897,63	339286,85
		НР - 108%; СП - 8%				33,72	35,51	4012,68	4225,69		25132,80	
5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	119		3427,83	0,30	407911,77	35,70	403644,43	4569,60	445480,07
		НР - 108%; СП - 8%				35,56	--	4231,64	--		32998,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1320042,35	195553,89	1091729,80	92321,73	1525354,10
								32758,66	52726,01	--	112990,02	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1320042,35				
		Материалы	Тенге					932331,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					85484,67			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159398,80				
		Накладные расходы	Тенге				92321,73				
		Сметная прибыль	Тенге				112990,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525354,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,00
		Сметная заработная плата	Тенге					85484,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1525354,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,00
		Сметная заработная плата	Тенге					85484,67			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1525354,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32759,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195554,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52726,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1091730,00		
		- Накладные расходы	Тенге							92322,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							112990,00	
	ИТОГО в ценах 2022 г.									1525354	
	Оборудование									0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%									1541218	
	Дополнительтные затраты при производстве строительно-монтажных									19882	
	Итого с доп.затратами									1561099	
	Итого с непредвиденными 2%									1592321	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									191079	
	Итого по смете									1783400	
	ИТОГО по смете со скидкой К=0,9									1605060	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансстехмонтаж" БИН 960440000756

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АДС САПА»
Инженер технического надзора _____ **Белоусов В.В.**
ИИН 860722350892 аттестат №KZ74VJE00065795 от 25.05.2021г.
аттестат №KZ74VJE00065311 от 11.05.2021г.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", РК, г.Лисаковск, Мира,31,БИН 060140007299
Руководитель _____ **Заикин В.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект",
Главный инженер _____ **Едревский С.А.**
Приказ ОД № 22 от 05.08.2021г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", РК, г.Лисаковск, Мира,31,БИН 060140007299
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Форма 2В

Договор № 63 от 2021-07-29

Наименование стройки - Реконструкция магистральной тепловой сети от т.А до 3 микрорайона (от ТК-6 до ТК-9) и теплосети 3 микрорайона (от ТК-9 до ТК-27) в городе Лисаковске Костанайской области.(Корректировка сметной документации)
Шифр стройки 24.3-711/22
Наименование объекта - Наружная теплосеть (1 очередь)
Шифр объекта .02-01

АКТ №25 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2022 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Наружная теплосеть (1 очередь)
(наименование работ и затрат)

Основание: Чертежи марки ТС
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
6	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1363		334,17	334,17	455473,71	455473,71	–	79435,64	577707,55
		НР - 72%: СП - 8%				–	80,95	–	110334,85		42798,20	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	197,24		1184,71	–	233672,20	–	–	168243,75	434070,01
		НР - 72%: СП - 8%				1184,71	–	233672,20	–		32154,06	
8	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1889		31,73	31,73	59937,97	59937,97	–	12372,95	78091,26
		НР - 72%: СП - 8%				–	9,10	–	17189,90		5780,34	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1889		245,59	118,76	463919,51	224337,64	–	243983,24	764534,97
		НР - 72%: СП - 8%				126,83	52,56	239581,87	99285,84		56632,22	
10	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	671,28		4262,00	–	2860995,36	–	2860995,36	–	3089875,00
		СП - 8%				–	–	–	–		228879,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4073998,75	739749,32	2860995,36	504035,58	4944278,78
								473254,07	226810,59	–	366244,45	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4073998,75				
		Всего заработная плата	Тенге						700064,66			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2860995,36				
		Накладные расходы	Тенге					504035,58				
		Сметная прибыль	Тенге					366244,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4944278,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525,00
		Сметная заработная плата	Тенге					700064,66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4944278,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525,00
		Сметная заработная плата	Тенге					700064,66			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
12	Е11-240108-0112 1124-0108-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная** *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,077	5135717,18 3044158,07	1915888,02 599279,63	395450,22 234400,17	147523,38 46144,53	13526,67	277739,26 53855,16	727044,63
14	С1241-402-0129 241-402-0129 РСНБ РК 2022	**Труба Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	м	1,3499	232064,00 –	– –	313263,19 –	– –	313263,19	– 25061,06	338324,25
		Манжеты стенового ввода									
15	Е11-220801-0223 1122-0801-0223 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 800 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	47819,77 11047,21	36772,56 9465,56	191279,08 44188,84	147090,24 37862,24	–	81230,56 21800,76	294310,40
16	С1241-704-0108 241-704-0108 РСНБ РК 2022	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм** *СП - 8%*	шт.	4	18379,00 –	– –	73516,00 –	– –	73516,00	– 5881,28	79397,28
		Термоусаживаемая заглушка изоляции									
25	Е11-220801-0221 1122-0801-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	37282,38 9023,46	28258,92 7765,40	223694,28 54140,76	169553,52 46592,40	–	99725,82 25873,62	349293,72
27	С1261-301-0359 261-301-0359 РСНБ РК 2022	**Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 820, шириной 450 мм СТ РК 2633-2015** *СП - 8%*	комплект	8	13895,00 –	– –	111160,00 –	– –	111160,00	– 8892,80	120052,80
		Защитные экраны									
28	С1261-301-0230 261-301-0230 РСНБ РК 2022	**Заглушки инвентарные металлические** *СП - 8%*	т	0,14976	314712,00 –	– –	47131,27 –	– –	47131,27	2770,50	50901,77
		Укладка сигнальной ленты									
29	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее** *НР - 61%; СП - 8%*	км	1,704	22535,13 13966,99	8568,14 4336,96	38399,86 23799,75	14600,11 7390,18	–	19025,86 4594,05	62019,77
30	С1261-107-0506 261-107-0506 РСНБ РК 2022	**Лента бутиловая** *СП - 8%*	м	1561	67,00 –	– –	104587,00 –	– –	104587,00	– 8366,96	112953,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Неподвижные диэлектрические опоры									
32	Е11-240105-0114 1124-0105-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим.	Компенсаторы П-образные диаметром труб 600 мм. Установка	компенсатор	2	149030,26	72791,00	298060,52	145582,00	7700,78	184800,68	521490,10
		НР - 99%; СП - 8%			72388,87	20944,81	144777,74	41889,62		38628,90	
34	С1241-408-0207 241-408-0207 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 800 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	32	71514,00	–	2288448,00	–	2288448,00	–	2471523,84
		СП - 8%			–	–	–	–		183075,84	
		Трубопровод из стальных труб									
58	Е11-240106-0106 1124-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2	44037,68	20375,29	88075,36	40750,58	1633,62	55627,28	155198,86
		НР - 99%; СП - 8%			22845,58	5249,01	45691,16	10498,02		11496,22	
59	Е11-240106-0105 1124-0106-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2	31006,68	14932,65	62013,36	29865,30	1083,66	38881,28	108966,22
		НР - 99%; СП - 8%			15532,20	4104,81	31064,40	8209,62		8071,58	
61	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7859,01	4078,34	15718,02	8156,68	364,06	9504,10	27239,88
		НР - 99%; СП - 8%			3598,64	1201,41	7197,28	2402,82		2017,76	
65	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	4820,60	360,45	19282,40	1441,80	1272,24	16481,96	38625,52
		НР - 99%; СП - 8%			4142,09	20,02	16568,36	80,08		2861,16	
66	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3890,58	304,95	15562,32	1219,80	647,28	13637,56	31535,88
		НР - 99%; СП - 8%			3423,81	20,02	13695,24	80,08		2336,00	
68	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	844,02	49,95	3376,08	199,80	111,60	3034,04	6922,92
		НР - 99%; СП - 8%			766,17	–	3064,68	–		512,80	
72	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	18934,00	–	75736,00	–	75736,00	–	81794,88
		СП - 8%			–	–	–	–		6058,88	
73	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	12708,00	–	50832,00	–	50832,00	–	54898,56
		СП - 8%			–	–	–	–		4066,56	
76	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2005,00	–	8020,00	–	8020,00	–	8661,60
		СП - 8%			–	–	–	–		641,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,1266	449705,00	–	506637,65	–	506637,65	–	547168,66
		СП - 8%			–	–	–	–		40531,01	
79	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	11059,34	3296,50	22118,68	6593,00	4899,02	12848,24	37764,28
		НР - 99%; СП - 8%			5313,33	1175,68	10626,66	2351,36		2797,36	
80	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /клапан-захлопка/	т фасонных частей	0,0753	1925980,76	702859,40	145026,35	52925,31	35724,82	72579,69	235014,52
		НР - 99%; СП - 8%			748688,23	224921,55	56376,22	16936,59		17408,48	
		Окраска труб									
81	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	103	1125,14	15,71	115889,42	1618,13	104156,69	7194,55	132930,77
		НР - 69%; СП - 8%			98,20	3,03	10114,60	312,09		9846,80	
		Изоляция труб									
82	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	12	47007,76	2625,69	564093,12	31508,28	189648,12	271406,64	902339,76
		НР - 76%; СП - 8%			28578,06	1181,44	342936,72	14177,28		66840,00	
83	С1234-201-0307 234-201-0307 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	12,36	51061,00	–	631113,96	–	631113,96	–	681603,08
		СП - 8%			–	–	–	–		50489,12	
84	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	144	731,37	21,82	105317,28	3142,08	28329,12	57065,76	175373,28
		НР - 76%; СП - 8%			512,82	8,61	73846,08	1239,84		12990,24	
85	С1235-101-0801 235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	158,4	209,00	–	33105,60	–	33105,60	–	35754,05
		СП - 8%			–	–	–	–		2648,45	
86	Е11-260101-0201 1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м3 изоляции	0,8	75699,21	1653,98	60559,37	1323,18	34292,62	19407,58	86364,30
		НР - 76%; СП - 8%			31179,46	740,90	24943,57	592,72		6397,35	
87	С1234-204-0107 234-204-0107 РСНБ РК 2022	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	20	5280,00	–	105600,00	–	105600,00	–	114048,00
		СП - 8%			–	–	–	–		8448,00	
88	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	979583,97	811439,15	3918,34	3245,75	130,13	1705,47	6073,71
		НР - 99%; СП - 8%			135615,36	295058,20	542,46	1180,23		449,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,004	402477,29	382,95	1609,91	1,53	61,96	1531,43	3392,65
		НР - 99%; СП - 8%			386604,12	120,15	1546,42	0,48		251,31	
90	С1235-203-0109 235-203-0109 РСНБ РК 2022	**Грунтовка эпоксидная прозрачная двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая под полиуретановые покрытия, температура прилипания от +12°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003**	кг	0,06	3515,00	–	210,90	–	210,90	–	227,77
		СП - 8%			–	–	–	–		16,87	
91	С1261-107-0499 261-107-0499 РСНБ РК 2022	**Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86**	кг	3,37	773,00	–	2605,01	–	2605,01	–	2813,41
		СП - 8%			–	–	–	–		208,40	
92	С1261-107-0494 261-107-0494 РСНБ РК 2022	**Лента мастично-полимерная типа "Лиам"**	м2	8,4	490,00	–	4116,00	–	4116,00	–	4445,28
		СП - 8%			–	–	–	–		329,28	
		Испытание трубопроводов									
93	Е11-250126-0304 1125-0126-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопровод диаметром 600 мм. Промывка водой**	км трубопровода	1,341	431324,48	292299,16	578406,13	391973,17	88506,11	164410,42	802241,88
		НР - 91%; СП - 8%			73025,24	61703,17	97926,85	82743,95		59425,33	
94	Е11-250126-0303 1125-0126-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопровод диаметром 500 мм. Промывка водой**	км трубопровода	0,5252	289078,91	201584,59	151824,24	105872,23	21431,33	42814,45	210209,78
		НР - 91%; СП - 8%			46688,27	42894,44	24520,68	22528,16		15571,09	
95	Е11-250127-0504 1125-0127-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопровод диаметром 600 мм. Испытание гидравлическое**	км трубопровода	1,341	1016101,40	911790,80	1362592,00	1222711,46	21301,05	313214,78	1809871,31
		НР - 91%; СП - 8%			88426,15	168242,06	118579,47	225612,60		134064,54	
96	Е11-250127-0503 1125-0127-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое**	км трубопровода	0,5252	880392,93	798464,79	462382,37	419353,71	4327,48	105376,92	613180,03
		НР - 91%; СП - 8%			73688,46	146796,71	38701,18	77097,63		45420,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9280731,27	2946251,00	4915230,94	1869244,31	12041973,35
							1419249,29	645922,52	–	891997,77	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38399,86				
	Всего заработная плата		Тенге					31189,93			
		Накладные расходы	Тенге				19025,86				
		Сметная прибыль	Тенге				4594,05				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				62019,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,00
		Сметная заработная плата	Тенге					31189,93			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9242331,41				
	Материалы		Тенге				559148,35				
	Всего заработная плата		Тенге					2033981,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4356082,58				
		Накладные расходы	Тенге				1850218,47				
		Сметная прибыль	Тенге				887403,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11979953,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								998,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2033981,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12041973,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1060,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2065171,81			
		РАЗДЕЛ 4. Теплофикационная камера ТК-10 (тип 11)									
98	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	31,31	336,85	44,22	10546,77	1384,53	5898,17	3558,69	15233,88
		НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	3264,07	521,94		1128,41	
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,83	41145,64	1720,35	157587,80	6588,94	143744,46	7866,82	178690,99
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	7254,40	1390,44		13236,37	
100	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	5,4	35445,70	1852,08	191406,78	10001,23	172626,12	9992,70	217511,46
		НР - 91%; СП - 8%			1625,82	407,70	8779,43	2201,58		16111,98	
101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	18	1163,39	35,28	20941,02	635,04	11471,58	8645,04	31952,88
		НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	8834,40	362,52		2366,82	
102	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	18	856,57	30,24	15418,26	544,32	14327,64	795,24	17510,58
		НР - 94%; СП - 8%			30,35	16,65	546,30	299,70		1297,08	
103	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	18	210,75	4,66	3793,50	83,88	351,00	3187,08	7538,94
		НР - 94%; СП - 8%			186,59	1,77	3358,62	31,86		558,36	
104	С1261-107-0945 261-107-0945 РСНБ РК 2022	**Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74**	т	0,018	1094654,00	–	19703,77	–	19703,77	–	21280,07
		СП - 8%			–	–	–	–		1576,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419397,90	19237,94	368122,74	34045,57	489718,79
							32037,22	4808,04	–	36275,32	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				419397,90				
		Материалы	Тенге				348418,98				
		Всего заработная плата	Тенге					36845,26			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19703,77				
		Накладные расходы	Тенге				34045,57				
		Сметная прибыль	Тенге				36275,32				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				489718,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,00
		Сметная заработная плата	Тенге					36845,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				489718,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,00
		Сметная заработная плата	Тенге					36845,26			
		РАЗДЕЛ 11.Разгрузочные плиты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%: СП - 8%*	м3 сборных конструкций	5,06	15898,94 6239,35	3844,35 1310,61	80448,64 31571,11	19452,41 6631,69	29425,12	45079,29 10042,23	135570,15
417	С1212-101-1713 212-101-1713 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,04	31396,00 –	– –	1255,84 –	– –	1255,84	– 100,47	1356,31
418	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%: СП - 8%*	м2 поверхности	5	1205,17 418,16	29,04 4,00	6025,85 2090,80	145,20 20,00	3789,85	1963,05 639,10	8628,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				87730,33 33661,91	19597,61 6651,69	34470,81 –	47042,34 10781,80	145554,46
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				87730,33				
		Материалы	Тенге				33214,96				
		Всего заработная плата	Тенге					40313,60			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1255,84				
		Накладные расходы	Тенге				47042,34				
		Сметная прибыль	Тенге				10781,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				145554,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,00
		Сметная заработная плата	Тенге					40313,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				145554,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,00
		Сметная заработная плата	Тенге					40313,60			
		РАЗДЕЛ 12.Щитовые опоры									
		Щитовые неподвижные опры Н1-Н13 (12шт)									
419	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%: СП - 8%*	м3 основания	0,81	8433,15 1306,75	2655,25 1112,66	6830,85 1058,47	2150,75 901,25	3621,63	1822,54 692,27	9345,67
420	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%: СП - 8%*	м3	1,3125	5896,48 1894,10	1720,35 363,04	7739,13 2486,01	2257,96 476,49	2995,16	2695,88 834,80	11269,81
421	С1212-101-1713 212-101-1713 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,071	31396,00 –	– –	33625,12 –	– –	33625,12	– 2690,01	36315,13
422	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство *НР - 118%: СП - 8%*	м3 конструкции	14,43	23723,04 14708,39	912,52 192,69	342323,47 212242,07	13167,67 2780,52	116913,73	253726,59 47683,93	643733,99
423	С1212-101-2115 212-101-2115 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, F200, W10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	14,79	38902,00 –	– –	575360,58 –	– –	575360,58	– 46028,85	621389,43
424	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,1472	331233,00 –	– –	379990,50 –	– –	379990,50	– 30399,24	410389,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,3168	409726,00 –	– –	129801,20 –	– –	129801,20	– 10384,10	140185,30
426	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0882	431408,00 –	– –	38050,19 –	– –	38050,19	– 3044,01	41094,20
427	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ССЦ тб.5	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /исключить огрунтовку ГФ-021/** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,18624	126405,36 98462,55	29091,69 8710,18	23541,73 18337,67	5418,03 1622,18	213,97	13772,30 2985,12	40299,15
428	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,18624	4568,67 3459,69	732,04 2,00	850,87 644,33	136,33 0,37	70,21	444,85 103,66	1399,37
429	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,18624	973588,00 –	– –	181321,03 –	– –	181321,03	– 14505,68	195826,71
430	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,30775	152,46 65,60	3,09 0,38	1114,14 479,39	22,58 2,78	612,17	332,72 115,75	1562,62
431	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,30775	190,48 74,17	4,45 0,76	1391,98 542,02	32,52 5,55	817,44	377,81 141,55	1911,34
432	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	786328,15 593106,30	159760,37 62255,36	786,33 593,11	159,77 62,26	33,45	648,81 114,81	1549,95
433	С1241-102-0172 241-102-0172 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1	5230,00 –	– –	5230,00 –	– –	5230,00	– 418,40	5648,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1727957,12 236383,07	23345,61 5851,40	1468656,38 –	273821,48 160142,20	2161920,80
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1703564,52				
		Материалы	Тенге				124993,60				
		Всего заработная плата	Тенге					221629,92			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1343378,62				
		Накладные расходы	Тенге				259604,35				
		Сметная прибыль	Тенге				157053,41				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2120222,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130,00
		Сметная заработная плата	Тенге					221629,92			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24392,60				
		Материалы	Тенге				674,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					20604,55			
		Накладные расходы	Тенге				14217,15				
		Сметная прибыль	Тенге				3088,78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41698,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,00
		Сметная заработная плата	Тенге					20604,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2161920,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,00
		Сметная заработная плата	Тенге					242234,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19783446,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2194586,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3748182,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					890044,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9647866,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2728189,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1465442,00	
	ИТОГО в ценах 2022 г.									19783446	
	Оборудование									0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%									19989194	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных									257861	
	Итого с доп.затратами									20247054	
	Итого с непредвиденными 2%									20651996	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									2478239	
	Итого по смете									23130235	
	ИТОГО по смете со скидкой К=0,9									20817211	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж", БИН 980140000756

Директор_____ Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", РК, г.Лисаковск, Мира,31,БИН 060140007299
Руководитель_____ Заикин В.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АДС САПА»
Инженер технического надзора_____ Белоусов В.В.
ИИН 860722350892 аттестат №KZ74VJE00065795 от 25.05.2021г.
аттестат №KZ74VJE00065311 от 11.05.2021г..

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект",
Главный инженер_____ Едревский С.А.
Приказ ОД № 22 от 05.08.2021г.