Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 80 мест в селе Буланды по ул.Б.Момышулы 65 района Биржан сал Акмолинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	299 932 303,77								4 051 643,78	
за отчетный период	25 032 533	**22 350 476**	-	-	-	-	-	-	**2 682 057**	**25 032 533**

ЗАКАЗЧИК:

_____
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 050240008131

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт

_____ **Калмурзин Б.С.**
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
БИН 150140020344

ПОДРЯДЧИК:
Директор

_____ **Сапабеков М.Д.**
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328

Заказчик - **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

Подрядчик - **ТОО СК "Ер-Канат Сервис"**

Наименование стройки **Строительство школы на 80 мест в селе Буланды по ул.Б.Момышулы 65 района Биржан сал Акмолинской области**

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ N9 от 07.09.2023г

о приемке выполненных работ

за сентябрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие и перекрытие										
38	1107-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки стропильные пролетом до 12 м, массой до 10 т. Установка в одноэтажных зданиях. Длина плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	2		35189,97	11044,96	70380	22090	16090	45553	125207
						16100,02	3201,93	32200	6404		9275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0076	0,0152	1029630,00				15650		
39	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	м³	4		236951,00	–	947804	–	947804	–	1023628
						–	–	–	–		75824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1018184**	**22090**	**963894**	**45553**	**1148835**
								32200	**6404**	–	**85099**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1018184**				
	Материалы		Тенге					**16090**				
	Всего заработная плата		Тенге						**38604**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**947804**				
		Накладные расходы	Тенге					**45553**				
		Сметная прибыль	Тенге					**85099**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1148836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**38604**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1148836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**38604**			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы										
		Окна										

143	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²		5,2038	4401,71	258,99	22906	1348	11142	9974	35510
						2001,60	127,95	10416	666		2630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,787496	1957,00				9369		
144	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²		234,2718	3748,69	258,07	878212	60459	386236	415671	1397393
						1841,95	129,51	431517	30341		103511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	166,332978	1957,00				325514		
145	223-102-0310 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.тб.9 к=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²		234,2718	35245,60	--	8257050	--	8257050	--	8917614
						--	--	--	--		660564	
146	223-102-0207 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.тб.9 к=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²		5,2038	36354,24	--	189180	--	189180	--	204314
						--	--	--	--		15134	
147	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м		146,6	2185,38	14,61	320377	2142	268425	45754	395422
						339,77	7,01	49810	1028		29291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	132,9662	1957,00				260215		
148	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м		140,1	2802,00	--	392560	--	392560	--	423965
						--	--	--	--		31405	
149	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м		6,5	2917,00	--	18961	--	18961	--	20478
						--	--	--	--		1517	
150	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²		3,54	4879,81	250,95	17275	889	7579	8328	27651
						2487,74	126,22	8807	447		2048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,2568	1957,00				6374		
151	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	√ 3,54		21807,00	--	77197	--	77197	--	83373
						--	--	--	--		6176	
152	217-402-0101 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м²	√ 3,54		-8333,00	--	-29499	--	-29499	--	-31859
						--	--	--	--		-2360	
153	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	√ 9,45		4879,81	250,95	46114	2372	20233	22232	73813
						2487,74	126,22	23509	1193		5468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	8,694	1957,00				17014		
154	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	√ 9,45		21807,00	--	206076	--	206076	--	222562
						--	--	--	--		16486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10396409	67210	9805140	501959	11770236
								524059	33675	--	871870	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10396409				
	Материалы		Тенге					693618				
	Всего заработная плата		Тенге						557734			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9111525				
		Накладные расходы	Тенге					501959				
		Сметная прибыль	Тенге					871870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11770238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									347
		Сметная заработная плата	Тенге						557734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11770238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									347
		Сметная заработная плата	Тенге						557734			
		РАЗДЕЛ 3. Полы										
		Утепление по периметру										
184	ТПЕРЕЧЕНЬ п.308	Гравий керамзитовый	м³	√ 68,178		14753,57	--	1005869	--	1005869	--	1086339
						--	--	--	--		80470	
		ДП-1"										
186	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	√ 25,3856		41279,97	12,72	1047917	323	907842	131366	1273626
						5505,15	--	139752	--		94343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	25,893312	30571,00				791584		
		ДП-2"										

192	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		3,2048	41279,97	12,72	132294	41	114610	16584	160789
						5505,15	--	17643	--		11910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	3,268896	30571,00				99933		
		ДП-3"										
201	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		23,896	41279,97	12,72	986426	304	854571	123658	1198891
						5505,15	--	131551	--		88807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	24,37392	30571,00				745135		
		ДП-4"										
205	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		3,228	41279,97	12,72	133252	41	115440	16704	161953
						5505,15	--	17771	--		11996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	3,29256	30571,00				100657		
		ДП-5										
235	ТПЕРЕЧЕНЬ п.308	Гравий керамзитовый	м³		25,3242	14753,57	--	373622	--	373622	--	403512
						--	--	--	--		29890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3679380	709	3371954	288312	4285110
								306717	--	--	317416	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3679380				
	Материалы		Тенге					1992463				
	Всего заработная плата		Тенге						306717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1379491				
		Накладные расходы	Тенге					288312				
		Сметная прибыль	Тенге					317416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4285108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									216
		Сметная заработная плата	Тенге						306717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4285108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									216
		Сметная заработная плата	Тенге						306717			

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение лок смета №02-01-04

174	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		3,366	429683,00	--	1446313	--	1446313	--	1562018
						--	--	--	--		115705	
175	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км		1,02	571546,00	--	582977	--	582977	--	629615

					--	--	--	--		46638	
176	243-107-1901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,765	701823,00	--	536895	--	536895	--	579847
					--	--	--	--		42952	
177	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,448	628243,00	--	1537939	--	1537939	--	1660974
					--	--	--	--		123035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4104124	--	4104124	--	4432454
							--	--	--	328330	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4104124				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4104124				
		Сметная прибыль	Тенге				328330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4432454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4432454				

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Котельная лок смета №03-01-01

1	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м³ грунта	51,2451	7012,27	7012,27	359344	359344	--	40274	431587
					--	1091,54	--	55936		31969	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,5849	7401,84	--	11731	--	--	8446	21792
					7401,84	--	11731	--		1614	
3	1101-0102-0384 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5,552	671,17	671,17	3726	3726	--	657	4734
					--	164,34	--	912		351	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	14,7128	212,00	--	3119	--		--	3369
					--	--	--	--		250	
5	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м³ грунта	5,552	115,55	115,04	642	639	3	134	838
					--	33,61	--	187		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00008 0,000444	6327,00				3		
6	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м³ грунта	2,3639	2718,71	--	6427	--	--	4627	11939
					2718,71	--	6427	--		884	

7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	√	44,9141	43,90	43,90	1972	1972	–	414	2577
						–	12,80	–	575		191	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	√	44,9141	301,28	144,80	13532	6504	–	7152	22339
						156,48	64,68	7028	2905		1655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					400493	372185	3	61704	499175
								25186	60515	–	36976	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					400493				
	Материалы		Тенге					3				
	Всего заработная плата		Тенге						85701			
	Транспортные расходы		Тенге					3119				
		Накладные расходы	Тенге					61704				
		Сметная прибыль	Тенге					36976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					499173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						85701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					499173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						85701			

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Гараж лок смета №03-02-01

1	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м³ грунта	√	57,424	7012,27	7012,27	402673	402673	–	45130	483627
						–	1091,54	–	62681		35824	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	√	1,776	7401,84	–	13146	–	–	9465	24420
						7401,84	–	13146	–		1809	
3	1101-0102-0384 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	√	24,4	671,17	671,17	16377	16377	–	2887	20805
						–	164,34	–	4010		1541	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	√	64,66	212,00	–	13708	–		–	14805
						–	–	–	–		1097	
5	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м³ грунта	√	24,4	115,55	115,04	2819	2807	12	590	3682
						–	33,61	–	820		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00008	0,001952	6327,00				12		
6	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м³ грунта	√	1,74	2718,71	–	4731	–	–	3406	8788

					2718,71	--	4731	--		651		
7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	33,06	43,90	43,90	1451	1451	--	305	1896	
					--	12,80	--	423		141		
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	33,06	301,28	144,80	9960	4787	--	5264	16442	
					156,48	64,68	5173	2138		1218		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				464865	428095	12	67047	574465	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23050	70072	--	42554		
		Материалы	Тенге				464865					
		Всего заработная плата	Тенге				12					
		Транспортные расходы	Тенге					93122				
		Накладные расходы	Тенге				13708					
		Сметная прибыль	Тенге				67047					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42554					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				574466					
		Сметная заработная плата	Тенге					93122				39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				574466					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					93122				39
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									22710275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				911212					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					890289				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					170666				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18245130			
		- Перевозка грузов	Тенге				16827					
		- Накладные расходы	Тенге							964575		
		- Сметная прибыль	Тенге							1682245		

		Строит. монтажные работы	Оборудов.,тенге	Прочие затраты,тг	Всего, тенге
Итого по акту выполненных работ	Тенге	22710275			22710275
Итого по локальным сметам:	Тенге	**22710275**	**0**		**22710275**
Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге	658598			658598
Итого	Тенге	23368873	0		23368873
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%	Тенге	441672			441672
Итого	Тенге	23810545	0		23810545
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	476211			476211
Итого	Тенге	24286756	0		24286756
в том числе на 2022 год-50%	Тенге	12143378	0		12143378
в том числе на 2023 год-50%	Тенге	12143378	0		12143378
в том числе в текущих ценах на 2022 год-50%, К=1	Тенге	12143378	0		12143378
НДС на 2022год-12%	Тенге			1457205	1457205
Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге	12143378	0	1457205	13600583
в том числе в текущих ценах на 2023 год-50%, К=1,0450539	Тенге	12690484	0		12690484

НДС на 2023 год-12%	Тенге			1522858	1522858
Итого в текущих ценах на 2023 год	Тенге	12690484	0	1522858	14213342
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	22350476	0,00		22350476
НДС -12%	Тенге			2682057	2682057
Стоимость строительства	Тенге	**22350476**	**0,0**	**2682057**	**25032533**

ЗАКАЗЧИК:

_____

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт

_____ **Калмурзин Б.С.**
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
БИН 150140020344

ПОДРЯДЧИК:
Директор

_____ **Сапабеков М.Д.**
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы

_____ **Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Разработчик проекта стр-ва:
Эксперт

_____ **Байжанов А.Е.**
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806