Счет-фактура № 15 от 30 сентября 2018 г. (1)

(1а)

Поставщик: Киелі тылсым ТОО (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040012993, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, № 17 М,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1009443, от 05.12.2017 (2а)

ИИК поставщика: (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог№КТ/Под/21 от 30.01.2018 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 091040012993, Киелі тылсым ТОО, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 170640030531, НУРА ЕСИЛЬ АСТАНА ТОО, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: НУРА ЕСИЛЬ АСТАНА ТОО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 170640030531, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (10а)

ИИК получателя: р/с KZ71826P0KZTD2003925, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	тенге	1	236 823 741,96	236 823 741,96	12%	28 418 849,04	265 242 591,00		
Всего по счету:					**236 823 741,96**		**28 418 849,04**	**265 242 591,00**		

Руководитель: Исмагулов А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счет-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 15 от 30 сентября 2018 г. (1)

(1а)

Поставщик: Киелі тылсым ТОО (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040012993, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1009443, от 05.12.2017 (2а)

ИИК поставщика: (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДогNºКТ/Под/21 от 30.01.2018 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 091040012993, Киелі тылсым ТОО, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 170640030531, НУРА ЕСИЛЬ АСТАНА ТОО, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: НУРА ЕСИЛЬ АСТАНА ТОО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 170640030531, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (10а)

ИИК получателя: р/с KZ71826P0KZTD2003925, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	тенге	1	236 823 741,96	236 823 741,96	12%	28 418 849,04	265 242 591,00		
Всего по счету:					**236 823 741,96**		**28 418 849,04**	**265 242 591,00**		

Руководитель: Исмагулов А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счет-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Уполномоченная компания: ТОО "Нура Есиль Астана"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за I I I квартал 2018Г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Дог№КТ/Под/21 от 30.01.2018	дата	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 676 581 701**	**1 496 947 947**							**179 633 754**	
в отчетном месяце		**740 381 582**							**88 845 790**	**829 227 372**
Всего возврат стоимости материала УК	**1 149 935 868**								**123 207 414**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**503 557 839**							**60 426 941**	**563 984 780**
Всего к оплате										**265 242 592**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Жунусов Д. К.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Нура Есиль Астана"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 2-ая очередь
Договор: ____ Дог№КТ/Под/21 от 30.01.2018

Форма 2В

Акт выполненных работ
за III квартал 2018 года

Каркас

Акт №4 выполненных работ
по смете 2-3-1-4 Каркас здания. Блок 4(А)

№ / № П/П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
59	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	89,34		25 815,48	2 306 354,98	820 811,25		1 485 543,73	
60	BI-08-01-02-01	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока (600x200x250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м3	11,2356		20 996,00	235 902,66	77 074,19		158 828,46	
61	BI-08-01-02-02	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока (600x250x250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м3	2		21 855,02	43 710,04	13 719,64		29 990,40	
62	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м2	148		2 726,12	403 465,76	194 250,00		209 215,76	
63	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	104		2 807,56	291 986,24	136 500,00		155 486,24	
64	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	52		3 864,13	200 934,76	94 435,64		106 499,12	
65	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,08		179 464,00	14 357,12			14 357,12	
66	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
67	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=4 мм	т	0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций									
68	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9		34 240,78	304 742,94	179 112,50		125 630,44	
69	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44		3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
70	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 679,50	106 718,00	5 000,00		101 718,00	
71	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8		36 658,50	293 268,00	10 000,00		283 268,00	
72	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8		40 038,50	320 308,00	10 000,00		310 308,00	
73	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		46 907,50	187 630,00	5 000,00		182 630,00	
74	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16		36 742,50	587 880,00	20 000,00		567 880,00	
75	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8		46 058,50	368 468,00	10 000,00		358 468,00	
76	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	13		47 094,50	612 228,50	16 250,00		595 978,50	
77	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	7		53 044,50	371 311,50	8 750,00		362 561,50	
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
78	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	0		34 240,78					
79	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44		3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
80	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 679,50	106 718,00	5 000,00		101 718,00	
81	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8		36 658,50	293 268,00	10 000,00		283 268,00	
82	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8		40 038,50	320 308,00	10 000,00		310 308,00	
83	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		46 907,50	187 630,00	5 000,00		182 630,00	
84	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16		36 742,50	587 880,00	20 000,00		567 880,00	
85	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8		46 058,50	368 468,00	10 000,00		358 468,00	
86	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	13		47 094,50	612 228,50	16 250,00		595 978,50	
87	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	7		53 044,50	371 311,50	8 750,00		362 561,50	
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
88	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	139,908		25 788,71	3 608 046,84	1 285 404,75		2 322 642,09	
89	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,742		25 815,48	328 940,85	117 067,13		211 873,72	
90	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11		2 244,45	24 688,95	3 437,50		21 251,45	
91	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40		2 601,45	104 058,00	12 500,00		91 558,00	
92	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 295,45	10 363,60	2 500,00		7 863,60	
93	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16		8 640,45	138 247,20	5 000,00		133 247,20	

94	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	50	3 654,45	182 722,50	15 625,00	167 097,50
95	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	12	1 410,45	16 925,40	3 750,00	13 175,40
96	BI-06-02-01-33	Укладка перемычек 5ПБ27-37П	шт	8	10 429,74	83 437,92	2 500,00	80 937,92
97	BI-06-02-01-36	Укладка перемычек 5ПБ36-20П	шт	4	19 050,45	76 201,80	1 250,00	74 951,80
98	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	1,399	127 717,45	178 676,71	168 629,46	10 047,25
99	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,126	211 600,00	26 661,60		26 661,60
100	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,09	383 929,00	418 482,61		418 482,61
101	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,18	166 000,00	29 880,00		29 880,00
102	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,504	120 535,71	60 750,00	60 750,00	
103	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,302	383 929,00	115 946,56		115 946,56
104	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,202	211 600,00	42 743,20		42 743,20
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
105	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	88,173	25 788,71	2 273 867,93	810 089,44	1 463 778,49
106	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	89,34	25 815,48	2 306 354,98	820 811,25	1 485 543,73
107	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	69	3 501,75	241 620,75	90 562,50	151 058,25
108	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	0	2 807,56			
109	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	0	3 864,13			
110	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	324,4	2 702,56	876 710,46	425 775,00	450 935,46
111	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08	179 464,00	14 357,12		14 357,12
112	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477	182 140,00	86 880,78		86 880,78
113	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00		3 885,00
		Раздел 4. Четвертый этаж						
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ						
114	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	0	36 076,78			
115	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
116	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4	26 679,50	106 718,00	5 000,00	101 718,00
117	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8	36 658,50	293 268,00	10 000,00	283 268,00
118	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8	40 038,50	320 308,00	10 000,00	310 308,00
119	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	46 907,50	187 630,00	5 000,00	182 630,00
120	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16	36 742,50	587 880,00	20 000,00	567 880,00
121	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8	46 058,50	368 468,00	10 000,00	358 468,00
122	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	13	47 094,50	612 228,50	16 250,00	595 978,50
123	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	7	53 044,50	371 311,50	8 750,00	362 561,50
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками						
124	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	149,908	25 788,71	3 865 933,94	1 377 279,75	2 488 654,19
125	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,742	25 815,48	328 940,85	117 067,13	211 873,72
126	BI-06-02-01-36	Укладка перемычек 5ПБ36-20П	шт	4	19 050,45	76 201,80	1 250,00	74 951,80
127	BI-06-02-01-33	Укладка перемычек 5ПБ27-37П	шт	8	10 429,74	83 437,92	2 500,00	80 937,92
128	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	12	1 410,45	16 925,40	3 750,00	13 175,40
129	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	50	3 654,45	182 722,50	15 625,00	167 097,50
130	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00	133 247,20
131	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 295,45	10 363,60	2 500,00	7 863,60
132	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40	2 601,45	104 058,00	12 500,00	91 558,00
133	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	2 244,45	24 688,95	3 437,50	21 251,45
134	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	1,399	127 717,45	178 676,71	168 629,46	10 047,25
135	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,126	211 600,00	26 661,60		26 661,60
136	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,09	383 929,00	418 482,61		418 482,61
137	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III	т	0,18	166 000,00	29 880,00		29 880,00

		d=18 мм						
138	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,504	120 535,71	60 750,00	60 750,00	
139	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,302	383 929,00	115 946,56		115 946,56
140	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,202	211 600,00	42 743,20		42 743,20
		Подраздел: Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
141	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	78,173	25 788,71	2 015 980,83	718 214,44	1 297 766,39
142	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	89,34	25 815,48	2 306 354,98	820 811,25	1 485 543,73
143	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	5,22	22 690,32	118 443,47	47 958,75	70 484,72
144	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	69	3 501,75	241 620,75	90 562,50	151 058,25
145	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	0	2 807,56			
146	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	0	3 864,13			
147	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	324,4	2 702,56	876 710,46	425 775,00	450 935,46
148	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,08	179 464,00	14 357,12		14 357,12
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,477	182 140,00	86 880,78		86 880,78
150	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00		3 885,00
		Раздел 5. Пятый этаж						
		Подраздел: Горизонтальные конструкции - ПМ						
151	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	0	36 076,78			
152	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
153	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4	26 679,50	106 718,00	5 000,00	101 718,00
154	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8	36 658,50	293 268,00	10 000,00	283 268,00
155	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8	40 038,50	320 308,00	10 000,00	310 308,00
156	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	46 907,50	187 630,00	5 000,00	182 630,00
157	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16	36 742,50	587 880,00	20 000,00	567 880,00
158	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8	46 058,50	368 468,00	10 000,00	358 468,00
159	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	13	47 094,50	612 228,50	16 250,00	595 978,50
160	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	7	53 044,50	371 311,50	8 750,00	362 561,50
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками						
161	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	149,908	25 788,71	3 865 933,94	1 377 279,75	2 488 654,19
162	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,742	25 815,48	328 940,85	117 067,13	211 873,72
163	BI-06-02-01-36	Укладка перемычек 5ПБ36-20П	шт	4	19 050,45	76 201,80	1 250,00	74 951,80
164	BI-06-02-01-33	Укладка перемычек 5ПБ27-37П	шт	8	10 429,74	83 437,92	2 500,00	80 937,92
165	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	12	1 410,45	16 925,40	3 750,00	13 175,40
166	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	50	3 654,45	182 722,50	15 625,00	167 097,50
167	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00	133 247,20
168	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 295,45	10 363,60	2 500,00	7 863,60
169	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40	2 601,45	104 058,00	12 500,00	91 558,00
170	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	2 244,45	24 688,95	3 437,50	21 251,45
171	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	1,399	127 717,45	178 676,71	168 629,46	10 047,25
172	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,126	211 600,00	26 661,60		26 661,60
173	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,09	383 929,00	418 482,61		418 482,61
174	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=18 мм	т	0,18	166 000,00	29 880,00		29 880,00
175	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,504	120 535,71	60 750,00	60 750,00	
176	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,302	383 929,00	115 946,56		115 946,56
177	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,202	211 600,00	42 743,20		42 743,20
		Подраздел: Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
178	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого	м3	78,173	25 788,71	2 015 980,83	718 214,44	1 297 766,39

		кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки					
179	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	89,34	25 815,48	2 306 354,98	820 811,25	1 485 543,73
180	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	5,22	22 690,32	118 443,47	47 958,75	70 484,72
181	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	69	3 501,75	241 620,75	90 562,50	151 058,25
182	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	0	2 807,56			
183	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	0	3 864,13			
184	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	324,4	2 702,56	876 710,46	425 775,00	450 935,46
185	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,08	179 464,00	14 357,12		14 357,12
186	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,477	182 140,00	86 880,78		86 880,78
187	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00		3 885,00
		Раздел 6. Шестой этаж						
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ						
188	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колони, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	0	36 076,78			
189	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
190	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4	26 679,50	106 718,00	5 000,00	101 718,00
191	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8	36 658,50	293 268,00	10 000,00	283 268,00
192	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8	40 038,50	320 308,00	10 000,00	310 308,00
193	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	46 907,50	187 630,00	5 000,00	182 630,00
194	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16	36 742,50	587 880,00	20 000,00	567 880,00
195	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8	46 058,50	368 468,00	10 000,00	358 468,00
196	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	13	47 094,50	612 228,50	16 250,00	595 978,50
197	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	7	53 044,50	371 311,50	8 750,00	362 561,50
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками						
198	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	149,908	25 788,71	3 865 933,94	1 377 279,75	2 488 654,19
199	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,742	25 815,48	328 940,85	117 067,13	211 873,72
200	BI-06-02-01-36	Укладка перемычек 5ПБ36-20П	шт	4	19 050,45	76 201,80	1 250,00	74 951,80
201	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	12	1 410,45	16 925,40	3 750,00	13 175,40
202	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	50	3 654,45	182 722,50	15 625,00	167 097,50
203	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00	133 247,20
204	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 295,45	10 363,60	2 500,00	7 863,60
205	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40	2 601,45	104 058,00	12 500,00	91 558,00
206	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	2 244,45	24 688,95	3 437,50	21 251,45
207	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	1,399	127 717,45	178 676,71	168 629,46	10 047,25
208	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,126	211 600,00	26 661,60		26 661,60
209	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,09	383 929,00	418 482,61		418 482,61
210	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=18 мм	т	0,18	166 000,00	29 880,00		29 880,00
211	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,504	120 535,71	60 750,00	60 750,00	
212	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,302	383 929,00	115 946,56		115 946,56
213	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,202	211 600,00	42 743,20		42 743,20
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
214	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	78,173	25 788,71	2 015 980,83	718 214,44	1 297 766,39
215	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	89,34	25 815,48	2 306 354,98	820 811,25	1 485 543,73
216	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	5,22	22 690,32	118 443,47	47 958,75	70 484,72
217	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	69	3 501,75	241 620,75	90 562,50	151 058,25
218	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	0	2 807,56			
219	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	0	3 864,13			
220	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через	м2	324,4	2 702,56	876 710,46	425 775,00	450 935,46

		3 ряда кладки						
221	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08	179 464,00	14 357,12		14 357,12
222	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477	182 140,00	86 880,78		86 880,78
223	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00		3 885,00
		Раздел 7. Седьмой этаж						
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ						
224	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колони, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	0	36 076,78			
225	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
226	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4	26 679,50	106 718,00	5 000,00	101 718,00
227	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8	36 658,50	293 268,00	10 000,00	283 268,00
228	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8	40 038,50	320 308,00	10 000,00	310 308,00
229	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	46 907,50	187 630,00	5 000,00	182 630,00
230	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16	36 742,50	587 880,00	20 000,00	567 880,00
231	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8	46 058,50	368 468,00	10 000,00	358 468,00
232	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	13	47 094,50	612 228,50	16 250,00	595 978,50
233	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	7	53 044,50	371 311,50	8 750,00	362 561,50
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками						
234	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	149,908	25 788,71	3 865 933,94	1 377 279,75	2 488 654,19
235	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,742	25 815,48	328 940,85	117 067,13	211 873,72
236	ВІ-06-02-01-36	Укладка перемычек 5ПБ36-20П	шт	4	19 050,45	76 201,80	1 250,00	74 951,80
237	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	12	1 410,45	16 925,40	3 750,00	13 175,40
238	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	50	3 654,45	182 722,50	15 625,00	167 097,50
239	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00	133 247,20
240	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 295,45	10 363,60	2 500,00	7 863,60
241	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40	2 601,45	104 058,00	12 500,00	91 558,00
242	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	2 244,45	24 688,95	3 437,50	21 251,45
243	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	1,399	127 717,45	178 676,71	168 629,46	10 047,25
244	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,126	211 600,00	26 661,60		26 661,60
245	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,09	383 929,00	418 482,61		418 482,61
246	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,18	166 000,00	29 880,00		29 880,00
247	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,504	120 535,71	60 750,00	60 750,00	
248	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,302	383 929,00	115 946,56		115 946,56
249	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,202	211 600,00	42 743,20		42 743,20
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
250	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	78,173	25 788,71	2 015 980,83	718 214,44	1 297 766,39
251	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	89,34	25 815,48	2 306 354,98	820 811,25	1 485 543,73
252	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	5,22	20 362,64	106 292,98	35 808,26	70 484,72
253	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	0	2 807,56			
254	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	0	3 864,13			
255	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	324,4	2 702,56	876 710,46	425 775,00	450 935,46
256	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	69	3 501,75	241 620,75	90 562,50	151 058,25
257	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пернодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08	179 464,00	14 357,12		14 357,12
258	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477	182 140,00	86 880,78		86 880,78
259	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00		3 885,00
		Раздел 8. Технический этаж						
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ						
260	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колони, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	7,02	34 240,78	240 370,28	141 277,50	99 092,78

261	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
262	ВІ-06-03-01-06	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК27-12-8)	шт	1	19 561,50	19 561,50	1 250,00	18 311,50
263	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	1	24 380,50	24 380,50	1 250,00	23 130,50
264	ВІ-06-03-01-15	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК32-15-8)	шт	1	24 380,50	24 380,50	1 250,00	23 130,50
265	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	2	20 352,50	40 705,00	2 500,00	38 205,00
266	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1	22 670,50	22 670,50	1 250,00	21 420,50
267	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	6	25 341,50	152 049,00	7 500,00	144 549,00
268	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4	33 656,50	134 626,00	5 000,00	129 626,00
269	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	8	46 907,50	375 260,00	10 000,00	365 260,00
270	ВІ-06-03-02-46	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК58-12-8)	шт	3	34 211,50	102 634,50	3 750,00	98 884,50
271	ВІ-06-03-02-47	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК58-15-8)	шт	1	46 058,50	46 058,50	1 250,00	44 808,50
272	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	1	36 742,50	36 742,50	1 250,00	35 492,50
273	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	1	46 058,50	46 058,50	1 250,00	44 808,50
274	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	15	47 094,50	706 417,50	18 750,00	687 667,50
275	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	60	53 044,50	3 182 670,00	75 000,00	3 107 670,00
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками						
276	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	154,70357	25 788,71	3 989 605,50	1 421 339,05	2 568 266,45
277	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	0	25 815,48			
278	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17	2 244,45	38 155,65	5 312,50	32 843,15
279	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	44	2 601,45	114 463,80	13 750,00	100 713,80
280	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	20	1 295,45	25 909,00	6 250,00	19 659,00
281	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00	133 247,20
282	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	0	3 163,45			
283	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28	3 654,45	102 324,60	8 750,00	93 574,60
284	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	0	1 720,45			
285	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	0	1 410,45			
286	ВІ-06-02-01-30	Укладка перемычек 4ПБ44-8	шт	0	12 349,45			
287	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	0	1 786,45			
288	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08	170 500,00	13 640,00		13 640,00
289	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,2307	126 785,71	156 035,17	156 035,17	
290	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,2677	383 929,00	486 706,79		486 706,79
		Подраздел: Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
291	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	42,40458	24 220,03	1 027 040,20	358 167,32	668 872,88
292	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,0052	241 000,00	1 253,20		1 253,20
293	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	21,26	24 231,34	515 158,29	179 571,10	335 587,19
294	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,0052	241 000,00	1 253,20		1 253,20
295	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	6,49838	22 690,32	147 450,32	59 703,87	87 746,46
296	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	46,675	3 501,75	163 444,18	61 260,94	102 183,24
297	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,215	170 500,00	36 657,50		36 657,50
298	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,557	126 785,71	324 191,06	324 191,06	
299	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,634	211 607,00	557 372,84		557 372,84
300	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,989	126 785,71	252 176,78	252 176,78	
301	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,049	211 607,00	433 582,74		433 582,74
		Раздел 9. Парапет						
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками						
302	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	176,39	25 725,50	4 537 720,95	1 620 583,13	2 917 137,82
303	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,934867	205 357,00	191 981,48		191 981,48
304	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,557	120 535,71	308 209,81	308 209,81	
305	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,634	211 607,00	557 372,84		557 372,84
		Раздел 10. Будка выхода на кровлю						
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками						

306	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	35,7	25 742,01	918 989,76	327 993,75		590 996,01	
307	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,18921	205 357,00	38 855,60			38 855,60	
308	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,557	126 785,71	324 191,06	324 191,06			
309	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,634	211 607,00	557 372,84			557 372,84	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
310	ВІ-06-03-01-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК28-15-8)	шт	7	29 154,73	204 083,11	8 750,00		195 333,11	
		Всего по смете				**125 363 231,03**	**34 677 541,88**		**94 067 081,21**	

Акт №5 выполненных работ

по смете 2-3-1-5 Каркас здания. Блок 5(А)

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	163,49		25 566,54	4 179 873,62	1 502 064,38		2 677 809,25	
2	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	28,81		25 593,31	737 343,26	264 691,88		472 651,39	
3	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	17		1 295,45	22 022,65	5 312,50		16 710,15	
4	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	4		1 720,45	6 881,80	1 250,00		5 631,80	
5	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	43		2 244,45	96 511,35	13 437,50		83 073,85	
6	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	31		2 601,45	80 644,95	9 687,50		70 957,45	
7	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	11		3 110,45	34 214,95	3 437,50		30 777,45	
8	ВІ-06-01-01-12	Укладка балок (прогонов) ПРГ 32.1.4-4т	шт	48		10 609,45	509 253,60	15 000,00		494 253,60	
9	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,334		120 535,71	40 258,93	40 258,93			
10	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334		383 929,00	128 232,29			128 232,29	
11	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Металлокаркас витражей.	т	1,572		127 717,45	200 771,83	189 482,14		11 289,70	
12	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,422		383 929,00	545 947,04			545 947,04	
13	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,15		211 600,00	31 740,00			31 740,00	
14	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Металлокаркас витражей.	т	2,05		127 717,45	261 820,77	247 098,21		14 722,57	
15	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,05		211 600,00	433 780,00			433 780,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
16	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	64,2		25 566,54	1 641 371,87	589 837,50		1 051 534,37	
17	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	139,7		25 593,31	3 575 385,41	1 283 493,75		2 291 891,66	
18	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	515,63		3 501,75	1 805 607,35	676 764,38		1 128 842,98	
19	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234		2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
20	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117		3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
21	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,024		179 464,00	4 307,14			4 307,14	
22	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
23	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
24	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	10,51		22 690,32	238 475,26	96 560,63		141 914,64	
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций									
25	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	9,09		34 240,78	311 248,69	182 936,25		128 312,44	
26	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	48		3 129,21	150 202,08	14 142,72		136 059,36	
27	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	6		24 380,50	146 283,00	7 500,00		138 783,00	
28	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	5		22 670,50	113 352,50	6 250,00		107 102,50	
29	ВІ-06-03-01-27	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-15-8)	шт	4		35 158,50	140 634,00	5 000,00		135 634,00	
30	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1		25 341,50	25 341,50	1 250,00		24 091,50	
31	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	1		26 679,50	26 679,50	1 250,00		25 429,50	

		стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)						
32	BI-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	1	29 736,50	29 736,50	1 250,00	28 486,50
33	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2	36 658,50	73 317,00	2 500,00	70 817,00
34	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8	40 038,50	320 308,00	10 000,00	310 308,00
35	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2	33 656,50	67 313,00	2 500,00	64 813,00
36	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	10	46 907,50	469 075,00	12 500,00	456 575,00
37	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 058,50	92 117,00	2 500,00	89 617,00
38	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	8	41 184,50	329 476,00	10 000,00	319 476,00
39	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	25	51 640,50	1 291 012,50	31 250,00	1 259 762,50
40	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	3	47 094,50	141 283,50	3 750,00	137 533,50
41	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	6	53 044,50	318 267,00	7 500,00	310 767,00
42	BI-06-03-02-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	1	24 704,23	24 704,23	1 250,00	23 454,23
		Раздел 2. Второй этаж						
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками						
43	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	123,68	25 566,54	3 162 069,67	1 136 310,00	2 025 759,67
44	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	22,57	25 593,31	577 641,01	207 361,88	370 279,13
45	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	9	1 410,45	12 694,05	2 812,50	9 881,55
46	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 295,45	10 363,60	2 500,00	7 863,60
47	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	23	2 244,45	51 622,35	7 187,50	44 434,85
48	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	29	2 601,45	75 442,05	9 062,50	66 379,55
49	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00	133 247,20
50	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	1	3 163,45	3 163,45	312,50	2 850,95
51	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28	3 654,45	102 324,60	8 750,00	93 574,60
52	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	13	5 109,45	66 422,85	4 062,50	62 360,35
53	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	8	1 720,45	13 763,60	2 500,00	11 263,60
54	BI-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	7	11 411,88	79 883,16	2 187,50	77 695,66
55	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	7	3 110,45	21 773,15	2 187,50	19 585,65
56	BI-06-01-01-16	Укладка балок (прогонов) ПРГ 36.1.4-4т	шт	3	13 833,45	41 500,35	937,50	40 562,85
57	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	1	6 931,45	6 931,45	312,50	6 618,95
58	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,334	120 535,71	40 258,93	40 258,93	
59	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29		128 232,29
60	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Металлокаркас витражей.	т	1,572	127 717,45	200 771,83	189 482,14	11 289,70
61	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,15	211 600,00	31 740,00		31 740,00
62	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,422	383 929,00	545 947,04		545 947,04
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
63	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23	25 566,54	1 488 739,62	534 988,13	953 751,50
64	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	80,81	25 593,31	2 068 195,38	742 441,88	1 325 753,51
65	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	111,72	3 450,40	385 478,69	146 632,50	238 846,19
66	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	390	2 807,56	1 094 948,40	511 875,00	583 073,40
67	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	195	3 864,13	753 505,35	354 133,65	399 371,70
68	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	4,05	25 259,53	102 301,10	37 209,38	65 091,72
69	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	75,27	2 562,48	192 877,87	98 791,88	94 085,99
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций						
70	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	2,1	34 240,78	71 905,64	42 262,50	29 643,14
71	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
72	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00	258 972,50
73	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	5	47 094,50	235 472,50	6 250,00	229 222,50
74	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	25	51 640,50	1 291 012,50	31 250,00	1 259 762,50
75	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	8	41 184,50	329 476,00	10 000,00	319 476,00
76	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 058,50	92 117,00	2 500,00	89 617,00
77	BI-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1	32 858,50	32 858,50	1 250,00	31 608,50
78	BI-06-03-02-13	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК43-15-8)	шт	2	36 858,50	73 717,00	2 500,00	71 217,00

79	BI-06-03-02-15	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК44-15-8)	шт	1	37 658,50	37 658,50	1 250,00	36 408,50
80	BI-06-03-02-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-15-8)	шт	3	33 844,50	101 533,50	3 750,00	97 783,50
81	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	10	46 907,50	469 075,00	12 500,00	456 575,00
82	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2	33 656,50	67 313,00	2 500,00	64 813,00
83	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	6	40 038,50	240 231,00	7 500,00	232 731,00
84	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2	36 658,50	73 317,00	2 500,00	70 817,00
85	BI-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	1	29 736,50	29 736,50	1 250,00	28 486,50
86	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1	26 679,50	26 679,50	1 250,00	25 429,50
87	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00	24 091,50
88	BI-06-03-01-27	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-15-8)	шт	1	35 158,50	35 158,50	1 250,00	33 908,50
89	BI-06-03-01-26	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-12-8)	шт	3	31 158,50	93 475,50	3 750,00	89 725,50
90	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	5	22 670,50	113 352,50	6 250,00	107 102,50
91	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3	24 380,50	73 141,50	3 750,00	69 391,50
		Раздел 3. Третий этаж						
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ						
92	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	2,1	34 240,78	71 905,64	42 262,50	29 643,14
93	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00	258 972,50
94	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	5	47 094,50	235 472,50	6 250,00	229 222,50
95	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	24	51 640,50	1 239 372,00	30 000,00	1 209 372,00
96	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	8	41 184,50	329 476,00	10 000,00	319 476,00
97	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 058,50	92 117,00	2 500,00	89 617,00
98	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	10	46 907,50	469 075,00	12 500,00	456 575,00
99	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2	33 656,50	67 313,00	2 500,00	64 813,00
100	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	6	40 038,50	240 231,00	7 500,00	232 731,00
101	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2	36 658,50	73 317,00	2 500,00	70 817,00
102	BI-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	1	29 736,50	29 736,50	1 250,00	28 486,50
103	BI-06-03-02-15	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК44-15-8)	шт	1	37 658,50	37 658,50	1 250,00	36 408,50
104	BI-06-03-02-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-15-8)	шт	3	33 844,50	101 533,50	3 750,00	97 783,50
105	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1	26 679,50	26 679,50	1 250,00	25 429,50
106	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00	24 091,50
107	BI-06-03-01-27	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-15-8)	шт	1	35 158,50	35 158,50	1 250,00	33 908,50
108	BI-06-03-01-26	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-12-8)	шт	3	31 158,50	93 475,50	3 750,00	89 725,50
109	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	5	22 670,50	113 352,50	6 250,00	107 102,50
110	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3	24 380,50	73 141,50	3 750,00	69 391,50
111	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками						
112	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	123,68	25 566,54	3 162 069,67	1 136 310,00	2 025 759,67
113	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	22,57	25 593,31	577 641,01	207 361,88	370 279,13
114	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	23	2 244,45	51 622,35	7 187,50	44 434,85
115	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	3	3 110,45	9 331,35	937,50	8 393,85
116	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	21	2 601,45	54 630,45	6 562,50	48 067,95
117	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 295,45	10 363,60	2 500,00	7 863,60
118	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	19	8 640,45	164 168,55	5 937,50	158 231,05
119	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	33	3 654,45	120 596,85	10 312,50	110 284,35
120	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	10	1 410,45	14 104,50	3 125,00	10 979,50
121	BI-06-01-01-16	Укладка балок (прогонов) ПРГ 36.1.4-4т	шт	10	13 833,45	138 334,50	3 125,00	135 209,50
122	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	12	5 109,45	61 313,40	3 750,00	57 563,40
123	BI-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	7	11 411,88	79 883,16	2 187,50	77 695,66
124	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,334	120 535,71	40 258,93	40 258,93	
125	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29		128 232,29
126	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Металлокаркас витражей.	т	1,572	127 717,45	200 771,83	189 482,14	11 289,70
127	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,15	211 600,00	31 740,00		31 740,00
128	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,422	383 929,00	545 947,04		545 947,04
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
129	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23	25 566,54	1 488 739,62	534 988,13	953 751,50

130	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	80,81	25 593,31	2 068 195,38	742 441,88	1 325 753,51
131	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	333,98	2 681,73	895 644,19	438 348,75	457 295,44
132	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	7,29	25 259,53	184 141,97	66 976,88	117 165,10
133	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	390	2 807,56	1 094 948,40	511 875,00	583 073,40
134	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	195	3 864,13	753 505,35	354 133,65	399 371,70
		Раздел 4. Четвертый этаж						
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ						
135	BI-06-03-02-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	1	24 704,23	24 704,23	1 250,00	23 454,23
136	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
137	BI-05-01-03-04	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,2	14 115,78	31 054,72		31 054,72
138	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00	258 972,50
139	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	5	47 094,50	235 472,50	6 250,00	229 222,50
140	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	24	51 640,50	1 239 372,00	30 000,00	1 209 372,00
141	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	8	41 184,50	329 476,00	10 000,00	319 476,00
142	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 058,50	92 117,00	2 500,00	89 617,00
143	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	10	46 907,50	469 075,00	12 500,00	456 575,00
144	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2	33 656,50	67 313,00	2 500,00	64 813,00
145	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	6	40 038,50	240 231,00	7 500,00	232 731,00
146	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	1	36 658,50	36 658,50	1 250,00	35 408,50
147	BI-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	1	29 736,50	29 736,50	1 250,00	28 486,50
148	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1	26 679,50	26 679,50	1 250,00	25 429,50
149	BI-06-03-01-27	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-15-8)	шт	1	35 158,50	35 158,50	1 250,00	33 908,50
150	BI-06-03-01-26	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-12-8)	шт	3	31 158,50	93 475,50	3 750,00	89 725,50
151	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	5	22 670,50	113 352,50	6 250,00	107 102,50
152	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00	24 091,50
153	BI-06-03-02-13	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК43-15-8)	шт	2	36 858,50	73 717,00	2 500,00	71 217,00
154	BI-06-03-02-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-15-8)	шт	3	33 844,50	101 533,50	3 750,00	97 783,50
155	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3	24 380,50	73 141,50	3 750,00	69 391,50
156	BI-06-03-01-14	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК32-12-8)	шт	3	19 797,50	59 392,50	3 750,00	55 642,50
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками						
157	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	123,68	25 566,54	3 162 069,67	1 136 310,00	2 025 759,67
158	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	22,57	25 593,31	577 641,01	207 361,88	370 279,13
159	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	26	2 244,45	58 355,70	8 125,00	50 230,70
160	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	21	2 601,45	54 630,45	6 562,50	48 067,95
161	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6	1 295,45	7 772,70	1 875,00	5 897,70
162	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	15	8 640,45	129 606,75	4 687,50	124 919,25
163	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	33	3 654,45	120 596,85	10 312,50	110 284,35
164	BI-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	5	11 411,88	57 059,40	1 562,50	55 496,90
165	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	10	5 109,45	51 094,50	3 125,00	47 969,50
166	BI-06-01-01-12	Укладка балок (прогонов) ПРГ 32.1.4-4т	шт	2	10 609,45	21 218,90	625,00	20 593,90
167	BI-06-01-01-16	Укладка балок (прогонов) ПРГ 36.1.4-4т	шт	4	13 833,45	55 333,80	1 250,00	54 083,80
168	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	3	3 110,45	9 331,35	937,50	8 393,85
169	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	10	1 410,45	14 104,50	3 125,00	10 979,50
170	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,334	120 535,71	40 258,93	40 258,93	
171	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29		128 232,29
172	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Металлокаркас витражей.	т	1,572	127 717,45	200 771,83	189 482,14	11 289,70
173	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,15	211 600,00	31 740,00		31 740,00
174	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,422	383 929,00	545 947,04		545 947,04
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
175	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23	25 566,54	1 488 739,62	534 988,13	953 751,50
176	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	80,81	25 593,31	2 068 195,38	742 441,88	1 325 753,51

177	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	7,29	25 259,53	184 141,97	66 976,88		117 165,10
178	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	333,98	2 681,73	895 644,19	438 348,75		457 295,44
179	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	390	2 807,56	1 094 948,40	511 875,00		583 073,40
180	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	195	3 864,13	753 505,35	354 133,65		399 371,70
		Раздел 5. Парапет							
		Подраздел: Горизонтальные конструкции - ПМ							
181	BI-06-03-01-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК28-15-8)	шт	5	29 058,50	145 292,50	6 250,00		139 042,50
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками							
182	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	35,7	25 593,31	913 681,17	327 993,75		585 687,42
183	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	105,7	26 345,75	2 784 745,78	971 118,75		1 813 627,03
184	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	77	25 259,53	1 944 983,81	707 437,50		1 237 546,31
185	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Металлокаркас витражей.	т	0,551	127 717,45	70 372,31	66 415,18		3 957,14
186	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,551	211 600,00	116 591,60			116 591,60
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками							
		Раздел 6. Будка выхода на кровлю							
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками							
187	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	35,7	25 742,01	918 989,76	327 993,75		590 996,01
188	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,18921	205 357,00	38 855,60			38 855,60
189	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,557	126 785,71	70 619,64	70 619,64		
190	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,563	211 607,00	119 134,74			119 134,74
		Подраздел: Горизонтальные конструкции - ПМ							
191	BI-06-03-01-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК28-15-8)	шт	7	29 154,73	204 083,11	8 750,00		195 333,11
		Всего по смете				**73 668 595,32**	**21 272 021,74**		**55 777 965,64**

Акт №6 выполненных работ
по смете 2-3-1-6 Каркас здания. Блок 6(А)

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками									
1	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	163,49		25 566,54	4 179 873,62	1 502 064,38		2 677 809,25	
2	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	28,81		25 593,31	737 343,26	264 691,88		472 651,39	
3	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	43		2 244,45	96 511,35	13 437,50		83 073,85	
4	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	31		2 601,45	80 644,95	9 687,50		70 957,45	
5	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	17		1 295,45	22 022,65	5 312,50		16 710,15	
6	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	4		1 720,45	6 881,80	1 250,00		5 631,80	
7	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	11		3 110,45	34 214,95	3 437,50		30 777,45	
8	BI-06-01-01-12	Укладка балок (прогонов) ПРГ 32.1.4-4т	шт	48		10 609,45	509 253,60	15 000,00		494 253,60	
9	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,024		170 500,00	4 092,00			4 092,00	
10	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,334		120 535,71	40 258,93	40 258,93			
11	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334		383 929,00	128 232,29			128 232,29	
12	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,572		120 535,71	189 482,14	189 482,14			
13	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,15		211 600,00	31 740,00			31 740,00	
14	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,422		383 929,00	545 947,04			545 947,04	
15	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,05		120 535,71	247 098,21	247 098,21			
16	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	2,05		156 250,00	320 312,50			320 312,50	

		размерами 75 мм 75 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)					
		Подраздел: Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками					
17	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	64,2	25 566,54	1 641 371,87	589 837,50	1 051 534,37
18	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	139,7	25 593,31	3 575 385,41	1 283 493,75	2 291 891,66
19	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	2,63	25 593,31	67 310,41	24 163,13	43 147,28
20	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	10,74	25 459,20	273 431,81	98 673,75	174 758,06
21	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	5,32	21 144,41	112 488,26	36 494,24	75 994,02
22	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	251,4	3 501,75	880 339,95	329 962,50	550 377,45
23	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	10,51	20 362,64	214 011,35	72 096,71	141 914,64
		Подраздел: Монтаж сборных железобетонных конструкций						
24	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колони, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	9,09	34 240,78	311 248,69	182 936,25	128 312,44
25	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	48	3 129,21	150 202,08	14 142,72	136 059,36
26	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	6	24 380,50	146 283,00	7 500,00	138 783,00
27	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	5	22 670,50	113 352,50	6 250,00	107 102,50
28	ВІ-06-03-01-27	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-15-8)	шт	4	35 158,50	140 634,00	5 000,00	135 634,00
29	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00	24 091,50
30	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1	26 679,50	26 679,50	1 250,00	25 429,50
31	ВІ-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	1	29 736,50	29 736,50	1 250,00	28 486,50
32	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2	36 658,50	73 317,00	2 500,00	70 817,00
33	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	5	40 038,50	200 192,50	6 250,00	193 942,50
34	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2	33 656,50	67 313,00	2 500,00	64 813,00
35	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	10	46 907,50	469 075,00	12 500,00	456 575,00
36	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 058,50	92 117,00	2 500,00	89 617,00
37	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	8	41 184,50	329 476,00	10 000,00	319 476,00
38	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	25	51 640,50	1 291 012,50	31 250,00	1 259 762,50
39	ВІ-06-03-02-13	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК43-15-8)	шт	2	36 858,50	73 717,00	2 500,00	71 217,00
40	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	3	47 094,50	141 283,50	3 750,00	137 533,50
41	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	6	53 044,50	318 267,00	7 500,00	310 767,00
42	ВІ-06-03-02-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	1	24 704,23	24 704,23	1 250,00	23 454,23
		Раздел 2. Второй этаж						
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками						
43	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	22,57	25 593,31	577 641,01	207 361,88	370 279,13
44	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	123,68	25 566,54	3 162 069,67	1 136 310,00	2 025 759,67
45	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17	2 244,45	38 155,65	5 312,50	32 843,15
46	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	21	2 601,45	54 630,45	6 562,50	48 067,95
47	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10	1 295,45	12 954,50	3 125,00	9 829,50
48	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	19	8 640,45	164 168,55	5 937,50	158 231,05
49	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	1	3 163,45	3 163,45	312,50	2 850,95
50	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	32	3 654,45	116 942,40	10 000,00	106 942,40
51	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	8	1 720,45	13 763,60	2 500,00	11 263,60
52	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	9	1 410,45	12 694,05	2 812,50	9 881,55
53	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	7	3 110,45	21 773,15	2 187,50	19 585,65
54	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	11	5 109,45	56 203,95	3 437,50	52 766,45
55	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	6	11 411,88	68 471,28	1 875,00	66 596,28
56	ВІ-06-01-01-16	Укладка балок (прогонов) ПРГ 36.1.4-4т	шт	3	13 833,45	41 500,35	937,50	40 562,85
57	ВІ-06-01-01-10	Укладка балок (прогонов) ПРГ 28.1.3-4т	шт	4	8 340,45	33 361,80	1 250,00	32 111,80
58	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,334	120 535,71	40 258,93	40 258,93	
59	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29		128 232,29
60	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,572	120 535,71	189 482,14	189 482,14	
61	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,15	211 600,00	31 740,00		31 740,00
62	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,422	383 929,00	545 947,04		545 947,04
		Подраздел: Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						

63	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23	25 566,54	1 488 739,62	534 988,13	953 751,50
64	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	80,81	25 593,31	2 068 195,38	742 441,88	1 325 753,51
65	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	7,29	25 459,20	185 597,57	66 976,88	118 620,69
66	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	210	2 674,60	561 666,00	275 625,00	286 041,00
67	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	111,72	3 463,59	386 952,27	146 632,50	240 319,77
68	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	390	2 807,56	1 094 948,40	511 875,00	583 073,40
69	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	195	3 864,13	753 505,35	354 133,65	399 371,70
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций						
70	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	2,1	34 240,78	71 905,64	42 262,50	29 643,14
71	BI-06-03-02-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	1	24 704,23	24 704,23	1 250,00	23 454,23
72	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 380,50	97 522,00	5 000,00	92 522,00
73	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	5	22 670,50	113 352,50	6 250,00	107 102,50
74	BI-06-03-01-26	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-12-8)	шт	3	31 158,50	93 475,50	3 750,00	89 725,50
75	BI-06-03-01-27	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-15-8)	шт	1	35 158,50	35 158,50	1 250,00	33 908,50
76	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00	24 091,50
77	BI-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1	32 858,50	32 858,50	1 250,00	31 608,50
78	BI-06-03-02-13	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК43-15-8)	шт	2	36 858,50	73 717,00	2 500,00	71 217,00
79	BI-06-03-02-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-15-8)	шт	3	33 844,50	101 533,50	3 750,00	97 783,50
80	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1	26 679,50	26 679,50	1 250,00	25 429,50
81	BI-06-03-02-15	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК44-15-8)	шт	1	37 658,50	37 658,50	1 250,00	36 408,50
82	BI-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	1	29 736,50	29 736,50	1 250,00	28 486,50
83	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2	36 658,50	73 317,00	2 500,00	70 817,00
84	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	6	40 038,50	240 231,00	7 500,00	232 731,00
85	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2	33 656,50	67 313,00	2 500,00	64 813,00
86	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	10	46 907,50	469 075,00	12 500,00	456 575,00
87	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 058,50	92 117,00	2 500,00	89 617,00
88	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	8	41 184,50	329 476,00	10 000,00	319 476,00
89	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	24	51 640,50	1 239 372,00	30 000,00	1 209 372,00
90	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	5	47 094,50	235 472,50	6 250,00	229 222,50
91	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00	258 972,50
92	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
		Раздел 3. Третий этаж						
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ						
93	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	2,1	34 240,78	71 905,64	42 262,50	29 643,14
94	BI-06-03-02-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	1	24 704,23	24 704,23	1 250,00	23 454,23
95	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 380,50	97 522,00	5 000,00	92 522,00
96	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	5	22 670,50	113 352,50	6 250,00	107 102,50
97	BI-06-03-01-26	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-12-8)	шт	3	31 158,50	93 475,50	3 750,00	89 725,50
98	BI-06-03-01-27	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-15-8)	шт	1	35 158,50	35 158,50	1 250,00	33 908,50
99	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00	24 091,50
100	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1	26 679,50	26 679,50	1 250,00	25 429,50
101	BI-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	1	29 736,50	29 736,50	1 250,00	28 486,50
102	BI-06-03-02-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-15-8)	шт	3	33 844,50	101 533,50	3 750,00	97 783,50
103	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2	36 658,50	73 317,00	2 500,00	70 817,00
104	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	6	40 038,50	240 231,00	7 500,00	232 731,00
105	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2	33 656,50	67 313,00	2 500,00	64 813,00
106	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	10	46 907,50	469 075,00	12 500,00	456 575,00
107	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 058,50	92 117,00	2 500,00	89 617,00
108	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	8	41 184,50	329 476,00	10 000,00	319 476,00
109	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	24	51 640,50	1 239 372,00	30 000,00	1 209 372,00
110	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	5	47 094,50	235 472,50	6 250,00	229 222,50
111	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00	258 972,50
112	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками						
113	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	123,68	25 566,54	3 162 069,67	1 136 310,00	2 025 759,67

114	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	22,57	25 593,31	577 641,01	207 361,88	370 279,13
115	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17	2 244,45	38 155,65	5 312,50	32 843,15
116	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	21	2 601,45	54 630,45	6 562,50	48 067,95
117	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 295,45	10 363,60	2 500,00	7 863,60
118	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	20	8 640,45	172 809,00	6 250,00	166 559,00
119	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	35	3 654,45	127 905,75	10 937,50	116 968,25
120	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	10	1 410,45	14 104,50	3 125,00	10 979,50
121	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	3	3 110,45	9 331,35	937,50	8 393,85
122	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	11	5 109,45	56 203,95	3 437,50	52 766,45
123	BI-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	6	11 411,88	68 471,28	1 875,00	66 596,28
124	BI-06-01-01-16	Укладка балок (прогонов) ПРГ 36.1.4-4т	шт	7	13 833,45	96 834,15	2 187,50	94 646,65
125	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,334	120 535,71	40 258,93	40 258,93	
126	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29		128 232,29
127	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,572	120 535,71	189 482,14	189 482,14	
128	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,15	211 600,00	31 740,00		31 740,00
129	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,422	383 929,00	545 947,04		545 947,04
		Подраздел: Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
130	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23	25 566,54	1 488 739,62	534 988,13	953 751,50
131	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	80,81	25 593,31	2 068 195,38	742 441,88	1 325 753,51
132	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	7,29	25 459,20	185 597,57	66 976,88	118 620,69
133	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	333	2 674,60	890 641,80	437 062,50	453 579,30
134	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	390	2 807,56	1 094 948,40	511 875,00	583 073,40
135	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	195	3 864,13	753 505,35	354 133,65	399 371,70
		Раздел 4. Четвертый этаж						
		Подраздел: Горизонтальные конструкции - ПМ						
136	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	2	34 240,78	68 481,56	40 250,00	28 231,56
137	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 380,50	97 522,00	5 000,00	92 522,00
138	BI-06-03-01-14	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК32-12-8)	шт	3	19 797,50	59 392,50	3 750,00	55 642,50
139	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	5	22 670,50	113 352,50	6 250,00	107 102,50
140	BI-06-03-01-26	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-12-8)	шт	3	31 158,50	93 475,50	3 750,00	89 725,50
141	BI-06-03-01-27	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК38-15-8)	шт	1	35 158,50	35 158,50	1 250,00	33 908,50
142	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1	26 679,50	26 679,50	1 250,00	25 429,50
143	BI-06-03-02-13	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК43-15-8)	шт	2	36 858,50	73 717,00	2 500,00	71 217,00
144	BI-06-03-02-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-15-8)	шт	3	33 844,50	101 533,50	3 750,00	97 783,50
145	BI-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	1	29 736,50	29 736,50	1 250,00	28 486,50
146	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	1	36 658,50	36 658,50	1 250,00	35 408,50
147	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	6	40 038,50	240 231,00	7 500,00	232 731,00
148	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2	33 656,50	67 313,00	2 500,00	64 813,00
149	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	10	46 907,50	469 075,00	12 500,00	456 575,00
150	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 058,50	92 117,00	2 500,00	89 617,00
151	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	8	41 184,50	329 476,00	10 000,00	319 476,00
152	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	24	51 640,50	1 239 372,00	30 000,00	1 209 372,00
153	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	5	47 094,50	235 472,50	6 250,00	229 222,50
154	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00	258 972,50
155	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16	124 721,08
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками						
156	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	123,68	25 566,54	3 162 069,67	1 136 310,00	2 025 759,67
157	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	22,57	25 593,31	577 641,01	207 361,88	370 279,13
158	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17	2 244,45	38 155,65	5 312,50	32 843,15
159	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	21	2 601,45	54 630,45	6 562,50	48 067,95
160	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 295,45	10 363,60	2 500,00	7 863,60
161	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	20	8 640,45	172 809,00	6 250,00	166 559,00
162	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	35	3 654,45	127 905,75	10 937,50	116 968,25

163	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	10	1 410,45	14 104,50	3 125,00	10 979,50
164	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	3	3 110,45	9 331,35	937,50	8 393,85
165	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	11	5 109,45	56 203,95	3 437,50	52 766,45
166	BI-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	6	11 411,88	68 471,28	1 875,00	66 596,28
167	BI-06-01-01-16	Укладка балок (прогонов) ПРГ 36.1.4-4т	шт	7	13 833,45	96 834,15	2 187,50	94 646,65
168	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,334	120 535,71	40 258,93	40 258,93	
169	1-1-4888	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	392 857,00	131 214,24		131 214,24
170	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,572	120 535,71	189 482,14	189 482,14	
171	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,422	383 929,00	545 947,04		545 947,04
172	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,15	211 600,00	31 740,00		31 740,00
		Подраздел: Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками						
173	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23	25 566,54	1 488 739,62	534 988,13	953 751,50
174	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	80,81	25 593,31	2 068 195,38	742 441,88	1 325 753,51
175	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	7,29	25 459,20	185 597,57	66 976,88	118 620,69
176	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	333,98	2 674,60	893 262,91	438 348,75	454 914,16
177	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	390	2 807,56	1 094 948,40	511 875,00	583 073,40
178	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	195	3 864,13	753 505,35	354 133,65	399 371,70
		Раздел 5. Парапет						
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками						
179	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	141,4	26 345,75	3 725 289,05	1 299 112,50	2 426 176,55
180	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Металлокаркас витражей.	т	0,551	133 967,45	73 816,06	69 858,93	3 957,14
181	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,551	220 536,00	121 515,34		121 515,34
		Раздел 6. Будка выхода на кровлю						
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками						
182	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	35,7	25 742,01	918 989,76	327 993,75	590 996,01
183	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,18921	205 357,00	38 855,60		38 855,60
184	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,557	126 785,71	70 619,64	70 619,64	
185	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,563	211 607,00	119 134,74		119 134,74
		Подраздел: Горизонтальные конструкции - ПМ						
186	BI-06-03-01-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК28-15-8)	шт	7	29 154,73	204 083,11	8 750,00	195 333,11
		Всего по смете				**70 197 766,98**	**20 072 677,50**	**50 125 089,48**
		Всего по смете				**244 349 432,00**		**181 958 997,00**

Устройство кровли

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете № 2-5-1-1 Устройство кровли. Блок 1

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство кровли плоской									
1	BI-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	169,56		15 131,07	2 565 624,23	295 215,83		2 270 408,40	
	BI-146	Работы по утеплению покрытий керамзитом (затраты труда рабочих)	чел.час	169,56	1	1 741,07		295 215,83			
	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	174,6468	1,03	13 000,00				2 270 408,4	
2	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	565,2		1 838,86	1 039 323,67	428 947,24		610 376,44	
	BI-098	Работы по устройству пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	565,2	1	758,93		428 947,24			
	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	17,29512	0,0306	11 822,00				204 462,91	
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	1,684296	0,00298	241 000,00				405 915,34	
3	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-	м2	7 912,8		60,29	477 062,71			477 062,71	

		02-01-05)									
	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	40,35528	0,0051	11 822,00				477 080,12	
4	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	723,58		178,57	129 209,68	129 209,68			
	BI-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	723,58	1	178,57		129 209,68			
5	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	832,117		200,00	166 423,40			166 423,40	
6	BI-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	565,2		1 607,14	908 355,53	908 355,53			
	BI-456	Работы по устройству гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	565,2	1	1 607,14		908 355,53			
7	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	649,98		2 500,00	1 624 950,00			1 624 950,00	
8	1-1-9483	Полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана неармированная ТехноНиколь Logicroof V-SR толщиной 1,5мм	м2	7		2 488,00	17 416,00			17 416,00	
9	1-1-9309	Рейка прижимная стальная Технониколь, 3000х31х1,5мм	мп	210		400,00	84 000,00			84 000,00	
10	1-1-5681	Рейка краевая алюминиевая прижимная 32х3х3000мм Termoclip PA-1	мп	210		400,00	84 000,00			84 000,00	
11	1-1-5700	Гильза анкерная полиамидная d=8мм, L=45мм	шт	2 670		7,00	18 690,00			18 690,00	
12	1-1-9950	Дюбель распорный 8х40	шт	2 007		8,00	16 056,00			16 056,00	
13	1-1-9793	Саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38мм	шт	2 007		22,00	44 154,00			44 154,00	
14	1-1-8357	Герметик однокомпонентный полиуретановый ПУ, объем 600 мл, Технониколь	шт	10		2 250,00	22 500,00			22 500,00	
15	1-1-9482	Очиститель для кровельных ПВХ-мембран, Технониколь	кг	1		1 285,00	1 285,00			1 285,00	
16	1-1-9353	Круглый тарельчатый диск для крепления мембраны d=50мм	шт	2 007		20,00	40 140,00			40 140,00	
17	1-1-9727	Саморезы кровельные 4,8х70 мм	шт	2 007		28,00	56 196,00			56 196,00	
18	BI-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	158,38		1 607,14	254 538,83	254 538,83			
	BI-456	Работы по устройству гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	158,38	1	1 607,14		254 538,83			
19	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	182,137		2 500,00	455 342,50			455 342,50	
	Итого по разделу						**8 005 286,77**	**2 016 267,11**		**5 989 019,66**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**8 005 286,77**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**8 005 286,77**	**2 016 267,11**		**5 989 019,66**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**2 016 267,11**				
		Раздел 2. Устройство кровли бульи выхода на кровлю									
20	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	72,13		221,30	15 962,37	6 441,21		9 521,16	
	BI-142	Работы по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой (затраты труда рабочих)	чел.час	72,13	1	89,30		6 441,21			
	1-1-9092	Пленка полиэтиленовая 200мкр	м2	79,343	1,1	120,00				9 521,16	
21	BI-11-02-01-10	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 110мм	м2	72,13		1 720,13	124 072,98	9 660,37		114 412,61	
	BI-145	Работы по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой (затраты труда рабочих)	чел.час	72,13	1	133,93		9 660,37			
	1-3-9985	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н30, толщина 100мм	м3	8,172329	0,1133	14 000,00				114 412,61	
22	BI-11-02-01-06	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 60мм	м2	72,13		591,25	42 646,86	9 660,37		32 986,49	
	BI-145	Работы по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой (затраты труда рабочих)	чел.час	72,13	1	133,93		9 660,37			
	1-3-9981	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ В60, толщина 60мм	м3	4,457634	0,0618	7 400,00				32 986,49	
23	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	72,13		221,30	15 962,37	6 441,21		9 521,16	
	BI-142	Работы по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой (затраты труда рабочих)	чел.час	72,13	1	89,30		6 441,21			
	1-1-9092	Пленка полиэтиленовая 200мкр	м2	79,343	1,1	120,00				9 521,16	
24	BI-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	13		14 141,00	183 833,00	9 763,00		174 070,00	
	BI-146	Работы по утеплению покрытий керамзитом (затраты труда рабочих)	чел.час	13	1	751,00		9 763			
	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	13,39	1,03	13 000,00				174 070	
25	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	40,66		1 838,86	74 768,05	30 858,09		43 909,95	
	BI-098	Работы по устройству пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	40,66	1	758,93		30 858,09			
	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	1,244196	0,0306	11 822,00				14 708,89	
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,121167	0,00298	241 000,00				29 201,2	
26	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	569,24		60,29	34 319,48			34 319,48	
	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	2,903124	0,0051	11 822,00				34 320,73	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**8 496 853,26**	**2 089 091,36**		**6 407 761,90**	
	Всего по смете						**8 496 853,26**	**2 089 091,36**		**6 407 761,90**	

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство кровли плоской									
1	ВІ-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	137,6		15 131,07	2 082 035,23	239 571,23		1 842 464,00	
2	ВІ-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	577		1 844,34	1 064 184,18	437 902,61		626 281,57	
3	ВІ-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-02-01-04, ВІ-10-02-01-05) [до 100мм в общем]	м2	8 078		61,21	494 454,38			494 454,38	
4	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	754,51		178,57	134 732,85	134 732,85			
5	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	867,6865		200,00	173 537,30			173 537,30	
6	ВІ-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	577		1 607,14	927 319,78	927 319,78			
7	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	204,1365		2 500,00	510 341,25			510 341,25	
8	1-1-9483	Полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана неармированная ТехноНиколь Logicroof V-SR толщиной 1,5мм	м2	8		2 488,00	19 904,00			19 904,00	
9	1-1-9309	Рейка прижимная стальная Технониколь, 3000х31х1,5мм	мп	260		400,00	104 000,00			104 000,00	
10	1-1-5681	Рейка краевая алюминиевая прижимная 32х3х3000мм Termoclip PA-1	мп	260		400,00	104 000,00			104 000,00	
11	1-1-5700	Гильза анкерная полиамидная d=8мм, L=45мм	шт	3 150		7,00	22 050,00			22 050,00	
12	1-1-9950	Дюбель распорный 8х40	шт	2 022		8,00	16 176,00			16 176,00	
13	1-1-9793	Саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38мм	шт	2 022		22,00	44 484,00			44 484,00	
14	1-1-8357	Герметик однокомпонентный полиуретановый ПУ, объем 600 мл, Технониколь	шт	10		2 250,00	22 500,00			22 500,00	
15	1-1-9482	Очиститель для кровельных ПВХ-мембран, Технониколь	кг	1		1 285,00	1 285,00			1 285,00	
16	1-1-9353	Круглый тарельчатый диск для крепления мембраны d=50мм	шт	2 022		20,00	40 440,00			40 440,00	
17	1-1-9727	Саморезы кровельные 4,8х70 мм	шт	2 022		28,00	56 616,00			56 616,00	
18	ВІ-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	177,51		1 607,14	285 283,42	285 283,42			
19	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	204,1365		2 500,00	510 341,25			510 341,25	
	Итого по разделу						**6 613 645,41**	**2 024 809,89**		**4 588 835,51**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**6 613 645,41**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**6 613 645,41**	**2 024 809,89**		**4 588 835,51**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**2 024 809,89**				
		Раздел 2. Устройство кровли будки выхода на кровлю									
20	ВІ-11-01-01-02	Устройство прокладной пароизоляции в 1 слой	м2	54		539,07	29 109,78	9 642,78		19 467,00	
21	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	44		1 222,08	53 771,52	8 250,00		45 521,52	
22	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	44		1 222,08	53 771,52	8 250,00		45 521,52	
23	ВІ-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	13,2		15 131,07	199 730,12	22 982,12		176 748,00	
24	ВІ-11-01-01-02	Устройство прокладной пароизоляции в 1 слой	м2	54		539,07	29 109,78	9 642,78		19 467,00	
25	ВІ-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	44		1 844,34	81 150,96	33 392,92		47 758,04	
26	ВІ-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-02-01-04, ВІ-10-02-01-05) [до 100мм в общем]	м2	264		61,21	16 159,44			16 159,44	
	Итого по разделу						**462 802,16**	**92 160,60**		**370 641,56**	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**7 076 447,57**	**2 116 970,50**		**4 959 477,07**	
	Всего по смете						**7 076 447,57**	**2 116 970,50**		**4 959 477,07**	

Акт № 3 приемки выполненных работ
по смете № 2-5-1-3 Устройство кровли. Блок 3

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство кровли плоской									
1	ВІ-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	62		15 131,07	938 126,34	107 946,34		830 180,00	
2	ВІ-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	287,36		1 838,86	528 414,81	218 086,12		310 328,68	
3	ВІ-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-02-01-04, ВІ-10-02-01-05)	м2	4 023,04		60,29	242 549,08			242 549,08	
4	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	388,82		178,57	69 431,59	69 431,59			
5	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	447,143		200,00	89 428,60			89 428,60	
6	ВІ-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	287,36		1 607,14	461 827,75	461 827,75			
7	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	330,464		2 500,00	826 160,00			826 160,00	

8	1-1-9483	Полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана неармированная ТехноНиколь Logicroof V-SR толщиной 1,5мм	м2	5		2 488,00	12 440,00			12 440,00	
9	1-1-9309	Рейка прижимная стальная Технониколь, 3000х31х1,5мм	мп	130		400,00	52 000,00			52 000,00	
10	1-1-5681	Рейка краевая алюминиевая прижимная 32х3х3000мм Termoclip PA-1	мп	130		400,00	52 000,00			52 000,00	
11	1-1-5700	Гильза анкерная полиамидная d=8мм, L=45мм	шт	1 740		7,00	12 180,00			12 180,00	
12	1-1-9950	Дюбель распорный 8х40	шт	1 029		8,00	8 232,00			8 232,00	
13	1-1-9793	Саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38мм	шт	2 058		22,00	45 276,00			45 276,00	
14	1-1-8357	Герметик однокомпонентный полиуретановый ПУ, объем 600 мл, Технониколь	шт	13		2 250,00	29 250,00			29 250,00	
15	1-1-9482	Очиститель для кровельных ПВХ-мембран, Технониколь	кг	1		1 285,00	1 285,00			1 285,00	
16	1-1-9353	Круглый тарельчатый диск для крепления мембраны d=50мм	шт	1 029		20,00	20 580,00			20 580,00	
17	1-1-9727	Саморезы кровельные 4,8х70 мм	шт	1 029		28,00	28 812,00			28 812,00	
18	Bl-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	101,46		1 607,14	163 060,42	163 060,42			
19	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	116,679		2 500,00	291 697,50			291 697,50	
	Итого по разделу						**3 872 760,86**	**1 020 352,23**		**2 852 408,64**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**3 872 760,86**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**3 872 760,86**	**1 020 352,23**		**2 852 408,64**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 020 352,23**				
	Раздел 2. Устройство кровли будки выхода на кровлю										
	Всего по смете						**3 872 760,86**	**1 020 352,23**		**2 852 408,64**	

Акт № 4 приемки выполненных работ
по смете № 2-5-1-4 Устройство кровли. Блок 4

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство кровли плоской									
1	Bl-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	137,6		15 131,07	2 082 035,23	239 571,23		1 842 464,00	
2	Bl-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	569		1 844,34	1 049 429,46	431 831,17		617 598,29	
3	Bl-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции Bl-10-02-01-04, Bl-10-02-01-05) [до 100мм в общем]	м2	7 966		61,21	487 598,86			487 598,86	
4	Bl-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	725,72		178,57	129 591,82	129 591,82			
5	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	834,578		200,00	166 915,60			166 915,60	
6	Bl-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	569		1 607,14	914 462,66	914 462,66			
7	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	654,35		2 500,00	1 635 875,00			1 635 875,00	
8	1-1-9483	Полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана неармированная ТехноНиколь Logicroof V-SR толщиной 1,5мм	м2	6		2 488,00	14 928,00			14 928,00	
9	1-1-9309	Рейка прижимная стальная Технониколь, 3000х31х1,5мм	мп	210		400,00	84 000,00			84 000,00	
10	1-1-5681	Рейка краевая алюминиевая прижимная 32х3х3000мм Termoclip PA-1	мп	210		400,00	84 000,00			84 000,00	
11	1-1-5700	Гильза анкерная полиамидная d=8мм, L=45мм	шт	2 800		7,00	19 600,00			19 600,00	
12	1-1-9950	Дюбель распорный 8х40	шт	1 991		8,00	15 928,00			15 928,00	
13	1-1-9793	Саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38мм	шт	3 841,190965		22,00	84 506,20			84 506,20	
14	1-1-8357	Герметик однокомпонентный полиуретановый ПУ, объем 600 мл, Технониколь	шт	21		2 250,00	47 250,00			47 250,00	
15	1-1-9482	Очиститель для кровельных ПВХ-мембран, Технониколь	кг	1		1 285,00	1 285,00			1 285,00	
16	1-1-9353	Круглый тарельчатый диск для крепления мембраны d=50мм	шт	1 991		20,00	39 820,00			39 820,00	
17	1-1-9727	Саморезы кровельные 4,8х70 мм	шт	1 991		28,00	55 748,00			55 748,00	
18	Bl-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	156,7		1 607,14	251 838,84	251 838,84			
19	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	180,205		2 500,00	450 512,50			450 512,50	
	Итого по разделу						**7 615 286,48**	**1 967 295,72**		**5 647 990,76**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**7 615 286,48**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**7 615 286,48**	**1 967 295,72**		**5 647 990,76**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 967 295,72**				
	Раздел 2. Устройство кровли будки выхода на кровлю										
20	Bl-11-01-01-02	Устройство прокладной пароизоляции в 1 слой	м2	54		539,07	29 109,78	9 642,78		19 467,00	

21	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	44		1 222,08	53 771,52	8 250,00		45 521,52	
22	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	44		1 222,08	53 771,52	8 250,00		45 521,52	
23	BI-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	13,2		15 131,07	199 730,12	22 982,12		176 748,00	
24	BI-11-01-01-02	Устройство прокладной пароизоляции в 1 слой	м2	54		539,07	29 109,78	9 642,78		19 467,00	
25	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	44		1 844,34	81 150,96	33 392,92		47 758,04	
26	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05) [до 100мм в общем]	м2	264		61,21	16 159,44			16 159,44	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**8 078 088,64**	**2 059 456,32**		**6 018 632,32**	
	Всего по смете						**8 078 088,64**	**2 059 456,32**		**6 018 632,32**	

Акт № 5 приемки выполненных работ
по смете № 2-5-1-5 Устройство кровли. Блок 5

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство кровли плоской									
1	BI-10-02-01-04	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм без армирования	м2	640,66		836,21	535 726,30	286 009,84		249 716,45	
3	BI-11-04-01-01	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	1 111,645		257,15	285 859,51	129 061,98		156 797,53	
4	BI-11-05-01-01	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой	м2	640,66		1 397,22	895 142,97	243 111,25		652 031,72	
5	1-1-1283	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	430		134,00	57 620,00			57 620,00	
6	BI-11-05-02-01	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков	м	252,31		5 414,53	1 366 140,06	171 217,57		1 194 922,50	
7	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	188,25		1 030,35	193 963,39	18 486,15		175 477,24	
8	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	452,41		1 159,58	524 605,59	56 551,25		468 054,34	
9	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	188,25		1 030,35	193 963,39	18 486,15		175 477,24	
10	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	452,41		1 159,58	524 605,59	56 551,25		468 054,34	
11	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	188,25		1 962,50	369 440,63	18 486,15		350 954,48	
12	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	904,82		1 168,51	1 057 291,22	121 182,54		936 108,68	
13	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	94,13		1 998,23	188 093,39	12 606,83		175 486,56	
14	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	640,66		265,47	170 076,01	114 402,66		55 673,35	
15	BI-11-07-01-01	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	640,66		2 622,99	1 680 444,77	211 648,44		1 468 796,34	
16	BI-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	192,066		15 131,07	2 906 164,09	334 400,35		2 571 763,74	
17	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	640,66		1 838,86	1 178 084,05	486 216,09		691 867,95	
18	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	8 969,24		60,29	540 755,48			540 755,48	
19	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием [из оцинкованной стали]	м2	190,6		1 161,00	221 286,60	221 286,60			
20	1-1-8797	Лист профилированный (профнастил) оцинкованный толщиной 0,7мм ГОСТ 24045-94	т	1,487		268 750,00	399 631,25			399 631,25	
21	1-1-8894	Анкер-дюбель 6х80мм	шт	1 906		5,90	11 245,40			11 245,40	
22	1-1-9312	Бур победитовый d=6мм	шт	19,06		2 450,00	46 697,00			46 697,00	
23	1-1-8761	Диск отрезной по металлу 230х2,5х22мм	шт	19,06		250,00	4 765,00			4 765,00	
24	BI-15-01-01-01	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	шт	71		1 339,29	95 089,59	95 089,59			
25	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	828,12		178,57	147 877,39	147 877,39			
26	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	993,744		200,00	198 748,80			198 748,80	
27	BI-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	640,66		1 607,14	1 029 630,31	1 029 630,31			
28	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	768,792		2 500,00	1 921 980,00			1 921 980,00	
29	1-1-9483	Полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана неармированная ТехноНиколь Logicroof V-SR толщиной 1,5мм	м2	7		2 488,00	17 416,00			17 416,00	
30	1-1-9309	Рейка прижимная стальная Технониколь, 3000х31х1,5мм	мп	260		400,00	104 000,00			104 000,00	
31	1-1-5681	Рейка краевая алюминиевая прижимная 32х3х3000мм Termoclip PA-1	мп	260		400,00	104 000,00			104 000,00	
32	1-1-5700	Гильза анкерная полиамидная d=8мм, L=45мм	шт	2 219		7,00	15 533,00			15 533,00	
33	1-1-9950	Дюбель распорный 8х40	шт	1 695,48683		8,00	13 563,89			13 563,89	
34	1-1-9793	Саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38мм	шт	4 438		22,00	97 636,00			97 636,00	
35	1-1-8357	Герметик однокомпонентный полиуретановый ПУ, объем 600 мл, Технониколь	шт	26		2 250,00	58 500,00			58 500,00	
36	1-1-9482	Очиститель для кровельных ПВХ-мембран, Технониколь	кг	1		1 285,00	1 285,00			1 285,00	
37	1-1-9353	Круглый тарельчатый диск для крепления мембраны d=50мм	шт	2 219		20,00	44 380,00			44 380,00	
38	1-1-9727	Саморезы кровельные 4,8х70 мм	шт	2 219		28,00	62 132,00			62 132,00	
39	BI-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	187,46		1 607,14	301 274,46	301 274,46			
40	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	224,952		2 500,00	562 380,00			562 380,00	
	Итого по разделу						**18 127 056,77**	**4 073 576,86**		**14 053 479,91**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**18 127 056,77**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**18 127 056,77**	**4 073 576,86**		**14 053 479,91**	

	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						4 073 576,86					
	Раздел 2. Устройство кровли будки выхода на кровлю											
41	BI-10-02-01-04	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм без армирования	м2	31,35		836,21	26 215,18	13 995,58		12 219,60		
42	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	125,4		64,96	8 145,98			8 145,98		
43	BI-11-04-01-01	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	43,66		257,15	11 227,17	5 068,93		6 158,24		
44	BI-11-05-01-01	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой	м2	31,35		1 397,22	43 802,85	11 896,38		31 906,46		
45	BI-11-05-02-01	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков	м	34,35		5 414,53	185 989,11	23 309,91		162 679,20		
46	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	31,35		1 030,35	32 301,47	3 078,57		29 222,90		
47	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	31,35		1 057,15	33 141,65	3 918,75		29 222,90		
48	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	31,35		1 030,35	32 301,47	3 078,57		29 222,90		
49	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	31,35		1 057,15	33 141,65	3 918,75		29 222,90		
50	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	31,35		265,47	8 322,48	5 598,17		2 724,32		
51	BI-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	3,135		15 131,07	47 435,90	5 458,25		41 977,65		
52	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	31,35		1 838,86	57 648,26	23 792,46		33 855,81		
53	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	438,9		60,29	26 461,28			26 461,28		
	Всего по смете						18 673 192,70	4 176 691,18		14 496 501,52		

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете № 2-5-1-6 Устройство кровли. Блок 6

№ П/П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство кровли плоской									
1	BI-10-02-01-04	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм без армирования	м2	640,66		847,78	543 138,73	286 009,84		257 128,89	
2	BI-11-04-01-01	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	1 111,645		257,15	285 859,51	129 061,98		156 797,53	
3	BI-11-05-01-01	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой	м2	640,66		1 506,47	965 135,07	243 111,25		722 023,82	
4	1-1-1283	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	430		134,00	57 620,00			57 620,00	
5	BI-11-05-02-01	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков	м	252,31		5 653,93	1 426 543,08	171 217,57		1 255 325,51	
6	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	188,25		1 030,35	193 963,39	18 486,15		175 477,24	
7	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	452,41		1 159,58	524 605,59	56 551,25		468 054,34	
8	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	188,25		1 030,35	193 963,39	18 486,15		175 477,24	
9	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	452,41		1 159,58	524 605,59	56 551,25		468 054,34	
10	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	188,25		1 962,50	369 440,63	18 486,15		350 954,48	
11	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	904,82		1 222,08	1 105 762,43	169 653,75		936 108,68	
12	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	94,13		2 051,80	193 135,93	17 649,38		175 486,56	
13	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	640,66		266,57	170 780,74	114 402,66		56 378,08	
14	BI-11-07-01-01	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	640,66		3 089,89	1 979 568,93	211 648,44		1 767 920,49	
15	BI-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	192,198		15 131,07	2 908 161,39	334 630,17		2 573 531,22	
16	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	640,66		1 859,24	1 191 140,70	486 216,09		704 924,60	
17	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	8 969,24		61,21	549 007,18			549 007,18	
18	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием [из оцинкованной стали]	м2	190,6		1 161,00	221 286,60	221 286,60			
19	1-1-8797	Лист профилированный (профнастил) оцинкованный толщиной 0,7мм ГОСТ 24045-94	т	1,487		268 750,00	399 631,25			399 631,25	
20	1-1-8894	Анкер-дюбель 6х80мм	шт	1 906		5,90	11 245,40			11 245,40	
21	1-1-9312	Бур победитовый d=6мм	шт	19,06		2 450,00	46 697,00			46 697,00	
22	1-1-8761	Диск отрезной по металлу 230х2,5х22мм	шт	19,06		250,00	4 765,00			4 765,00	
23	BI-15-01-01-01	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	шт	71		1 339,29	95 089,59	95 089,59			
24	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	818,94		178,57	146 238,12	146 238,12			
25	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	982,728		200,00	196 545,60			196 545,60	
26	BI-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	640,66		1 607,14	1 029 630,31	1 029 630,31			
27	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	768,792		2 500,00	1 921 980,00			1 921 980,00	
28	1-1-9483	Полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана неармированная ТехноНиколь Logicroof V-SR толщиной 1,5мм	м2	9		2 488,00	22 392,00			22 392,00	
29	1-1-9309	Рейка прижимная стальная Технониколь, 3000х31х1,5мм	мп	260		400,00	104 000,00			104 000,00	
30	1-1-5681	Рейка краевая алюминиевая прижимная 32х3х3000мм Termoclip PA-1	мп	260		400,00	104 000,00			104 000,00	
31	1-1-5700	Гильза анкерная полиамидная d=8мм, L=45мм	шт	2 210		7,00	15 470,00			15 470,00	
32	1-1-9950	Дюбель распорный 8х40	шт	2 000		8,00	16 000,00			16 000,00	
33	1-1-9793	Саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38мм	шт	2 000		22,00	44 000,00			44 000,00	
34	1-1-8357	Герметик однокомпонентный полиуретановый ПУ, объем 600 мл, Технониколь	шт	11		2 250,00	24 750,00			24 750,00	
35	1-1-9482	Очиститель для кровельных ПВХ-мембран, Технониколь	кг	1		1 285,00	1 285,00			1 285,00	

36	1-1-9353	Круглый тарельчатый диск для крепления мембраны d=50мм	шт	2 210		20,00	44 200,00			44 200,00	
37	1-1-9727	Саморезы кровельные 4,8х70 мм	шт	2 210		28,00	61 880,00			61 880,00	
38	BI-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	177,8		1 607,14	285 749,49	285 749,49			
39	1-1-9323	Трехслойная полимерная гидроизоляционная ПВХ-мембрана с внутренним армированием полиэстеровой сеткой ТехноНиколь Logicroof V-RP толщиной 1,5мм	м2	213,36		2 500,00	533 400,00			533 400,00	
	Итого по разделу						**18 512 628,88**	**4 110 156,19**		**14 402 472,69**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**18 512 628,88**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**18 512 628,88**	**4 110 156,19**		**14 402 472,69**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**4 110 156,19**				
	Раздел 2. Устройство кровли будки выхода на кровлю										
40	BI-10-02-01-04	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм без армирования	м2	31,35		847,78	26 577,90	13 995,58		12 582,32	
41	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	125,4		66,89	8 388,01			8 388,01	
42	BI-11-04-01-01	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	43,66		257,15	11 227,17	5 068,93		6 158,24	
43	BI-11-05-01-01	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой	м2	31,35		1 506,47	47 227,83	11 896,38		35 331,45	
44	BI-11-05-02-01	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков	м	34,35		5 653,93	194 212,50	23 309,91		170 902,59	
45	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	31,35		1 030,35	32 301,47	3 078,57		29 222,90	
46	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	31,35		1 057,15	33 141,65	3 918,75		29 222,90	
47	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	31,35		1 030,35	32 301,47	3 078,57		29 222,90	
48	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	31,35		1 057,15	33 141,65	3 918,75		29 222,90	
49	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	31,35		266,57	8 356,97	5 598,17		2 758,80	
50	BI-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	3,135		15 131,07	47 435,90	5 458,25		41 977,65	
51	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	31,35		1 859,24	58 287,17	23 792,46		34 494,72	
52	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	438,9		61,21	26 865,07			26 865,07	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**19 072 091,54**	**4 213 270,51**		**14 858 821,03**	
	Всего по смете						**19 072 091,54**	**4 213 270,51**		**14 858 821,03**	

	Всего по смете						**65269434**			**49593602**	

Встроенный автопаркинг

Акт №1 выполненных работ

по смете № 2-14-1-7 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел.-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (Плиты перекрытия, пандус) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период Ппм2 Состав работ: 1. Разбивка осей 2. Изготовление и установка арматурного каркаса 3. Установка и расклейка опалубки 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением 5. Уход за бетоном 6. Демонтаж опалубки	м3	885		21 875,00 267	19 359 375,00	19 359 375,00	618,23		
		Затраты труда									
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	885	1	21 875,00		19 359 375			
48	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	1,712		191 964,00	328 642,37			328 642,37	
49	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	1,054		182 143,00	191 978,72			191 978,72	
50	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=16 мм	т	17,07345		180 357,00	3 079 316,22			3 079 316,22	
51	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=18 мм	т	3,674		180 357,00	662 631,62			662 631,62	
52	4-1-27a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=20 мм	т	19,007		180 357,00	3 428 045,50			3 428 045,50	
53	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм	т	60,28834		180 357,00	10 873 424,14			10 873 424,14	
54	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	2,15241		182 140,00	392 039,96			392 039,96	
55	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	т	7,402		181 450,00	1 343 092,90			1 343 092,90	
56	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса B7,5 (M-100)	м3	235,75		12 068,00	2 845 031,00			2 845 031,00	
57	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса B25 (M-350)	м3	671,375		15 639,00	10 499 633,63			10 499 633,63	

58	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (Плиты перекрытия, пандус) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период Ппм3 Состав работ: 1. Разбивка осей 2. Изготовление и установка арматурного каркаса 3. Установка и расклейка опалубки 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением 5. Уход за бетоном 6. Демонтаж опалубки	м3	66,5		21 875,00	1 454 687,50	1 454 687,50			
		Затраты труда									
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	66,5	1	21 875,00		1 454 687,5			
59	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	68,1625		15 639,00	1 065 993,34			1 065 993,34	
60	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,201		191 964,00	38 584,76			38 584,76	
61	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,52		182 143,00	94 714,36			94 714,36	
62	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	2,807		180 357,00	506 262,10			506 262,10	
63	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	7,065		180 357,00	1 274 222,21			1 274 222,21	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
64	BI-08-01-01-11	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича (250х120х88мм) Состав работ: 1. Устройство подмостей, лесов с разборкой и складированием 2. Подъем и разгрузка кирпича со складированием, разноска по этажу 3. Загрузка раствора, подъем на этажи, разноска по этажу 4. Разметка осей стен 5. Кладка конструкций из кирпича	м3	4		25 320,23	101 280,92	33 785,72		67 495,20	
		Затраты труда									
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	8 446,43		33 785,72			
		Материалы									
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	1,44	0,36	10 205,00				14 695,2	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	1,2	0,3	44 000,00				52 800	
65	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,003		241 000,00	723,00			723,00	
66	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки Состав работ: 1. Устройство подмостей, лесов с разборкой и складированием 2. Подъем и разгрузка кирпича со складированием, разноска по этажу 3. Загрузка раствора, подъем на этажи, разноска по этажу 4. Разметка осей перегородок 5. Кладка конструкций из кирпича с армированием 6. Заделка швов между плитой перекрытия и кладкой	м2	620,21		1 645,53	1 020 574,16	814 025,63		206 548,54	
		Затраты труда									
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	620,21	1	1 312,50		814 025,63			
		Материалы									
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,558189	0,0009	9 643,00				5 382,62	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	10,54357	0,017	10 205,00				107 597,13	
	30-6-9945	Кирпич шамотный облицовочный огнеупорный КО-1, 250х120х65мм	1000шт	24,18819	0,039						
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,388251	0,000626	241 000,00				93 568,6	
67	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250х120х88мм) Состав работ: 1. Расшивка швов	м2	620,21		370,54	229 812,61	229 812,61			
		Затраты труда									
	BI-406	Работы по расшивке швов при кладке из полуторного кирпича (250х120х88мм) (затраты труда рабочих)	чел.час	620,21	1	370,54		229 812,61			
68	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,199		120 535,71	144 522,32	144 522,32			
		Затраты труда									
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,199	1	120 535,71		144 522,32			
69	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,211		383 929,00	464 938,02			464 938,02	
		Подраздел Парапет									
70	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период ППМ1 Состав работ: 1. Разбивка осей 2. Изготовление и установка арматурного каркаса 3. Установка и расклейка опалубки 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением 5. Уход за бетоном 6. Демонтаж опалубки	м3	35,2		21 875,00	770 000,00	770 000,00			
		Затраты труда									
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	35,2	1	21 875,00		770 000			

71	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,914		182 140,00	166 475,96			166 475,96	
72	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,073		184 000,00	13 432,00			13 432,00	
73	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	36,08		15 639,00	564 255,12			564 255,12	
74	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,115		176 780,00	20 329,70			20 329,70	
75	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период ППМ2 Состав работ: 1. Разбивка осей 2. Изготовление и установка арматурного каркаса 3. Установка и расклейка опалубки 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением 5. Уход за бетоном 6. Демонтаж опалубки	м3	25,8		21 000,00	541 800,00	541 800,00			
		Затраты труда									
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	25,8	1	21 000,00		541 800			
76	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	1,024		182 140,00	186 511,36			186 511,36	
77	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,2182		184 000,00	40 148,80			40 148,80	
78	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	26,445		15 639,00	413 573,36			413 573,36	
79	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,091		176 780,00	16 086,98			16 086,98	
		Раздел 4. Заполнение проемов									
80	BI-17-01-01-03	Монтаж ворот на паркинг Состав работ: 1. Установка секционных ворот 2. Запуск оборудования ворот	шт	3		22 321,43	66 964,29	66 964,29			
		Затраты труда									
	BI-293	Работы по монтажу ворот на паркинг (затраты труда рабочих)	чел.час	3	1	22 321,43		66 964,29			
81	2-2-22	Ворота секционные	шт	2		350 000,00	700 000,00			700 000,00	
82	2-2-9806	Ворота скоростные спиральные	шт	1		5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	
83	BI-09-02-01-05	Установка дверей технических металлических Состав работ: 1. Установка металлических коробок с навеской полотен	шт	33		8 035,71	265 178,43	265 178,43			
		Затраты труда									
	BI-531	Работы по установке дверей технических металлических (затраты труда рабочих)	чел.час	33	1	8 035,71		265 178,43			
84	2-2-9892	Блоки дверные металлические утепленные с жалюзийной решеткой, размер 2100х900мм	шт	33		63 800,00	2 105 400,00			2 105 400,00	
		Раздел 5. Устройство кровли									
85	BI-10-02-01-04	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм без армирования Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2	1 535		925,49	1 420 627,15	822 314,85		598 312,30	
		Затраты труда									
	BI-097	Работы по устройству пескобетонной подготовки толщиной 30мм без армирования (затраты труда рабочих)	чел.час	1 535	1	535,71		822 314,85			
		Материалы									
	30-1-9950	Пескобетон М-150	м3	46,971	0,0306	12 738,00				598 316,6	
86	BI-10-02-01-04	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм без армирования Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2	1 553		925,49	1 437 285,97	831 957,63		605 328,34	
		Затраты труда									
	BI-097	Работы по устройству пескобетонной подготовки толщиной 30мм без армирования (затраты труда рабочих)	чел.час	1 553	1	535,71		831 957,63			
		Материалы									
	30-1-9950	Пескобетон М-150	м3	47,5218	0,0306	12 738,00				605 332,69	
87	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05) Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2	-6 960		64,96	-452 121,60			-452 121,60	
		Материалы									
	30-1-9950	Пескобетон М-150	м3	-35,496	0,0051	12 738,00				-452 148,05	
88	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геотекстиля вручную 3. Соединение полотен геотекстиля наложением слоев друг на друга, сваркой или сшиванием	м2	442		386,72	170 930,24	78 927,94		92 002,30	
		Затраты труда									
	BI-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	442	1	178,57		78 927,94			
		Материалы									
	1-1-9658	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 200гр/м2	м2	508,3	1,15	181,00				92 002,3	
89	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геотекстиля вручную 3. Соединение полотен геотекстиля наложением слоев друг на друга, сваркой или сшиванием	м2	3 407,73		367,17	1 251 216,22	608 518,35		642 697,88	
		Затраты труда									

	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	3 407,73	1	178,57		608 518,35			
		Материалы									
	1-1-9658	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 200гр/м2	м2	3 918,8895	1,15	164,00				642 697,88	
90	ВІ-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны Состав работ: 1. Нарезка мембраны 2. Укладка мембраны на подготовленную поверхность 3. Разогрев и склейка швов путем нагрева и стыковки между собой	м2	442		1 696,43	749 822,06	749 822,06			
		Затраты труда									
	ВІ-456	Работы по устройству гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	442	1	1 696,43		749 822,06			
		Материалы									
	1-1-8749	Мембрана синтетическая термопластик полиолефин из стеклосетки Master Seal 755 TGE-2, толщина 1,2мм	м2	477,36	1,08						
91	ВІ-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны Состав работ: 1. Нарезка мембраны 2. Укладка мембраны на подготовленную поверхность 3. Разогрев и склейка швов путем нагрева и стыковки между собой	м2	3 064,6		4 936,43	15 128 183,38	5 198 879,38		9 929 304,00	
		Затраты труда									
	ВІ-456	Работы по устройству гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	3 064,6	1	1 696,43		5 198 879,38			
		Материалы									
	1-1-8749	Мембрана синтетическая термопластик полиолефин из стеклосетки Master Seal 755 TGE-2, толщина 1,2мм	м2	3 309,768	1,08	3 000,00				9 929 304	
92	1-1-5681	Рейка краевая алюминиевая прижимная 32х3х3000мм Termoclip PA-1	мп	420		400,00	168 000,00			168 000,00	
93	1-1-8633	Лист оцинкованный металлический для крепления MSeal 946 с ТРО покрытием Lami Metal	м2	20							
94	ВІ-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны [парапед и примыкания к дому] Состав работ: 1. Нарезка мембраны 2. Укладка мембраны на подготовленную поверхность 3. Разогрев и склейка швов путем нагрева и стыковки между собой	м2	343,13		1 696,43	582 096,03	582 096,03			
		Затраты труда									
	ВІ-456	Работы по устройству гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	343,13	1	1 696,43		582 096,03			
95	1-1-5681	Рейка краевая алюминиевая прижимная 32х3х3000мм Termoclip PA-1	мп	150		400,00	60 000,00			60 000,00	
96	1-1-8749	Мембрана синтетическая термопластик полиолефин из стеклосетки Master Seal 755 TGE-2, толщина 1,2мм	м2	370,5804		3 000,00	1 111 741,20			1 111 741,20	
97	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геотекстиля вручную 3. Соединение полотен геотекстиля наложением слоев друг на друга, сваркой или сшиванием	м2	442		386,72	170 930,24	78 927,94		92 002,30	
		Затраты труда									
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	442	1	178,57		78 927,94			
		Материалы									
	1-1-9658	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 200гр/м2	м2	508,3	1,15	181,00				92 002,3	
98	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геотекстиля вручную 3. Соединение полотен геотекстиля наложением слоев друг на друга, сваркой или сшиванием	м2	3 407,73		367,17	1 251 216,22	608 518,35		642 697,88	
		Затраты труда									
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	3 407,73	1	178,57		608 518,35			
		Материалы									
	1-1-9658	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 200гр/м2	м2	3 918,8895	1,15	164,00				642 697,88	
99	ВІ-11-01-02-02	Устройство гидроизоляции из геомембраны Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геомембраны вручную или с помощью специальных траверс 3. Сварка (контактная или экструзионная) уложенных полотниц 4. Проверка двойного сварочного шва с проверочным каналом на герметичность, растяжение и разрыв	м2	442		1 363,07	602 476,94	78 927,94		523 549,00	
		Затраты труда									
	ВІ-274	Работы по устройству гидроизоляции из геомембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	442	1	178,57		78 927,94			
		Материалы									
	1-1-9050	Профилированная мембрана ТехноНиколь PLANTER-geo 8мм	м2	508,3	1,15	1 030,00				523 549	
100	ВІ-11-01-02-02	Устройство гидроизоляции из геомембраны Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геомембраны вручную или с помощью специальных траверс 3. Сварка (контактная или экструзионная) уложенных полотниц 4. Проверка двойного сварочного шва с проверочным каналом на герметичность, растяжение и разрыв	м2	3 407,73		1 731,07	5 899 019,17	608 518,35		5 290 500,83	
		Затраты труда									
	ВІ-274	Работы по устройству гидроизоляции из геомембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	3 407,73	1	178,57		608 518,35			
		Материалы									
	1-1-9050	Профилированная мембрана ТехноНиколь PLANTER-geo 8мм	м2	3 918,8895	1,15	1 350,00				5 290 500,83	

101	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геотекстиля вручную 3. Соединение полотен геотекстиля наложением слоев друг на друга, сваркой или сшиванием	м2	442		386,72	170 930,24	78 927,94		92 002,30	
		Затраты труда									
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	442	1	178,57		78 927,94			
		Материалы									
	1-1-9658	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 200гр/м2	м2	508,3	1,15	181,00				92 002,3	
102	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геотекстиля вручную 3. Соединение полотен геотекстиля наложением слоев друг на друга, сваркой или сшиванием	м2	3 407,73		367,17	1 251 216,22	608 518,35		642 697,88	
		Затраты труда									
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	3 407,73	1	178,57		608 518,35			
		Материалы									
	1-1-9658	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 200гр/м2	м2	3 918,8895	1,15	164,00				642 697,88	
103	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Армирование сеткой 4. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 5. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	3 506,6		4 020,89	14 099 652,87	4 070 145,69		10 029 507,19	
		Затраты труда									
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	3 506,6	1	1 160,71		4 070 145,69			
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	536,5098	0,153	14 000,00				7 511 137,2	
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	10,449668	0,00298	241 000,00				2 518 369,99	
104	ВІ-10-06-10-03	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-06-10-01, ВІ-10-06-10-02) Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	-20 880		71,40	-1 490 832,00			-1 490 832,00	
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	-106,488	0,0051	14 000,00				-1 490 832	
105	ВІ-10-06-10-03	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-06-10-01, ВІ-10-06-10-02) Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	-159,6		71,40	-11 395,44			-11 395,44	
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	-0,81396	0,0051	14 000,00				-11 395,44	
06	ВІ-11-08-01-01	Установка сливных воронок Состав работ: 1. Установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу	шт	31		11 669,64	361 758,84	20 758,84		341 000,00	
		Затраты труда									
	ВІ-159	Работы по установка сливных воронок (затраты труда рабочих)	чел.час	31	1	669,64		20 758,84			
		Материалы									
	11-4-1	Воронки сливные	шт	31	1	11 000,00				341 000	
107	ВІ-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием [из оцинкованной стали] Состав работ: 1. Снятие размеров с подгонкой и резкой 2. Загиб жести на станке листогибе 3. Монтаж кронштейнов 4. Монтаж профиля алюминиевого 5. Крепление готовой жести на профиль 6. Заполнение швов и пустот герметиком силиконовым	м2	608,5		1 161,00	706 468,50	706 468,50			
		Затраты труда									
	ВІ-228	Работы по обшивке парапета жестью с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	608,5	1	1 161,00		706 468,5			
108	1-1-8797	Лист профилированный (профнастил) оцинкованный толщиной 0,7мм ГОСТ 24045-94	т	4,746		268 750,00	1 275 487,50			1 275 487,50	
109	1-1-8894	Анкер-дюбель 6х80мм	шт	6 085		5,90	35 901,50			35 901,50	
110	1-1-9312	Бур победитовый d=6мм	шт	60,85		2 450,00	149 082,50			149 082,50	
111	1-1-8761	Диск отрезной по металлу 230х2,5х22мм	шт	60,85		250,00	15 212,50			15 212,50	
		Раздел 6. Внутренняя отделка и полы									
		Подраздел Отделка стен									
112	ВІ-17-02-01-01	Нанесение вертикальной дорожной разметки на колонны в паркинге Состав работ: 1. Приготовление грунтовочных составов 2. Огрунтовка поверхности	м2	320		1 407,74	450 476,80	214 284,80		236 192,00	

		3. Подготовка окрасочных агрегатов 4. Приготовление составов 5. Окраска поверхностей 6. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 7. Контроль качества									
		Затраты труда									
	BI-364	Работы по нанесению вертикальной дорожной разметки на колонны в паркинге (затраты труда рабочих)	чел.час	320	1	669,64		214 284,8			
		Материалы									
	1-1-1962	Грунтовка акриловая Hauser Profi-grund	л	64	0,2	150,00				9 600	
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115 черная	т	0,096	0,0003	423 000,00				40 608	
	1-1-8218	Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая	кг	48	0,15	370,00				17 760	
	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	4 806,4	15,02	35,00				168 224	
113	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	320		574,17	183 734,40	139 427,20		44 307,20	
		Затраты труда									
	BI-162	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих)	чел.час	320	1	435,71		139 427,2			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	32	0,1	98,20				3 142,4	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1 536	4,8	26,80				41 164,8	
114	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза Состав работ: 1. Проолифливание поверхности 2. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за один раз кистью или валиком 3. Шлифование окрашенной поверхности 4. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за второй раз кистью или валиком	м2	147,6		414,00	61 106,40	40 063,07		21 043,33	
		Затраты труда									
	BI-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	147,6	1	271,43		40 063,07			
		Материалы									
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	27,0108	0,183	600,00				16 206,48	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	16,6788	0,113	290,00				4 836,85	
115	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза Состав работ: 1. Проолифливание поверхности 2. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за один раз кистью или валиком 3. Шлифование окрашенной поверхности 4. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за второй раз кистью или валиком	м2	143,1		414,00	59 243,40	38 841,63		20 401,77	
		Затраты труда									
	BI-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	143,1	1	271,43		38 841,63			
		Материалы									
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	26,1873	0,183	600,00				15 712,38	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	16,1703	0,113	290,00				4 689,39	
116	BI-12-02-03-03	Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	40		362,26	14 490,40	10 714,40		3 776,00	
		Затраты труда									
	BI-181	Работы по окраске металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	40	1	267,86		10 714,4			
		Материалы									
	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,0072	0,00018	470 000,00				3 384	
	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,00112	0,000028	350 000,00				392	
117	BI-12-01-03-09	Гипсовая штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м и более гипсовой смесью толщиной до 15мм машинного нанесения Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 4. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 5. Оштукатуривание откосов ниш отопления 6. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2	153		1 306,93	199 960,29	131 688,63		68 271,66	
		Затраты труда									
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе машинного нанесения (затраты труда рабочих)	чел.час	153	1	860,71		131 688,63			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,3	0,1	98,20				1 502,46	
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	153	1	29,00				4 437	
	1-1-9655	Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм	м2			121,50					

	30-2-9924	Штукатурка гипсовая белая ручного и машинного нанесения "BIG-Master"	кг	2 295	15	27,16				62 332,2
118	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	153		576,47	88 199,91	64 888,83		23 311,08
		Затраты труда								
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	153	1	424,11		64 888,83		
		Материалы								
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,3	0,1	98,20				1 502,46
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	367,2	2,4	59,39				21 808,01
119	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза Состав работ: 1. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины 2. Шлифовка подмазанных мест 3. Огрунтовка поверхностей 4. Окраска поверхностей	м2	153		448,63	68 640,39	54 642,42		13 997,97
		Затраты труда								
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	153	1	357,14		54 642,42		
		Материалы								
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,3	0,1	98,20				1 502,46
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	52,02	0,34	200,00				10 404
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	78,03	0,51	26,80				2 091,2
120	BI-12-01-01-01	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм Состав работ: 1. Установка маячков 2. Смачивание поверхностей водой 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	185,8		1 018,89	189 309,76	159 919,92		29 389,84
		Затраты труда								
	BI-160	Работы по штукатурке поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором (затраты труда рабочих)	чел.час	185,8	1	860,71		159 919,92		
		Материалы								
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	2,8799	0,0155	10 205,00				29 389,38
		Подраздел Устройство подстилающих слоёв пола								
121	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта Состав работ: 1. Послойное трамбование грунта	м3	295		267,86	79 018,70	79 018,70		
		Затраты труда								
	BI-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда рабочих)	чел.час	295	1	267,86		79 018,7		
122	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня	м3	11		5 203,29	57 236,19	14 732,19		42 504,00
		Затраты труда								
	BI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих)	чел.час	11	1	1 339,29		14 732,19		
		Материалы								
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм	м3	12,65	1,15	3 360,00				42 504
123	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня	м3	38		5 203,29	197 725,02	50 893,02		146 832,00
		Затраты труда								
	BI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих)	чел.час	38	1	1 339,29		50 893,02		
		Материалы								
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм	м3	43,7	1,15	3 360,00				146 832
124	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Устройство изоляции полиэтиленовой пленкой	м2	684		259,59	177 559,56	103 824,36		73 735,20
		Затраты труда								
	BI-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	чел.час	684	1	151,79		103 824,36		
		Материалы								
	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,7524	0,0011	98 000,00				73 735,2
125	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием [подбетонка] Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Армирование сеткой 4. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 5. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	684		4 020,89	2 750 288,76	793 925,64		1 956 363,12
		Затраты труда								
	BI-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	684	1	1 160,71		793 925,64		

		Работа с армированием (затраты труда рабочих)									
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	104,652	0,153	14 000,00				1 465 128	
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	2,03832	0,00298	241 000,00				491 235,12	
126	ВІ-10-06-10-03	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-06-10-01, ВІ-10-06-10-02) Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	-6 840		71,40	-488 376,00			-488 376,00	
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	-34,884	0,0051	14 000,00				-488 376	
127	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Армирование сеткой 4. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 5. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	110,2		4 020,89	443 102,08	127 910,24		315 191,84	
		Затраты труда									
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	110,2	1	1 160,71		127 910,24			
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	16,8606	0,153	14 000,00				236 048,4	
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,328396	0,00298	241 000,00				79 143,44	
128	ВІ-10-06-10-03	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-06-10-01, ВІ-10-06-10-02) Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	-661,2		71,40	-47 209,68			-47 209,68	
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	-3,37212	0,0051	14 000,00				-47 209,68	
129	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня	м3	696		4 645,54	3 233 295,84	932 145,84		2 301 150,00	
		Затраты труда									
	ВІ-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих)	чел.час	696	1	1 339,29		932 145,84			
		Материалы									
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм	м3	800,4	1,15	2 875,00				2 301 150	
130	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Устройство изоляции полиэтиленовой пленкой	м2	3 480		151,79	528 229,20	528 229,20			
		Затраты труда									
	ВІ-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	чел.час	3 480	1	151,79		528 229,2			
131	1-1-9092	Пленка полиэтиленовая 200мкр	м2	3 828		120,00	459 360,00			459 360,00	
		Подраздел Бетонные работы при устройстве полов									
132	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Армирование сеткой 4. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 5. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	3 480		3 553,48	12 366 110,40	4 039 270,80		8 326 839,60	
		Затраты труда									
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	3 480	1	1 160,71		4 039 270,8			
		Материалы									
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350)	м3	532,44	0,153	15 639,00				8 326 829,16	
133	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	25,766		182 140,00	4 693 019,24			4 693 019,24	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
134	ВІ-10-06-10-09	Вырезка и заполнение температурных усадочных швов герметиком 6х6 мм Состав работ: 1. Нарезка швов 6х6мм 2. Заполнение швов уплотняющим шнуром и герметиком	мп	1 300		1 882,84	2 447 692,00	2 176 343,00		271 349,00	
		Затраты труда									
	ВІ-404	Работы по вырезке и заполнению температурных усадочных швов герметиком 6х6 мм (затраты труда рабочих)	чел.час	1 300	1	1 674,11		2 176 343			
		Материалы									
	1-1-9668	Герметик полиуретановый для швов Levl Flex PU-40, серый, 600мл	шт	162,5	0,125	1 669,80				271 342,5	
135	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	1 300		30,00	39 000,00			39 000,00	

136	BI-16-01-07-01	Устройство водоотводных железобетонных лотков Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором 4. Гидравлическое испытание лотков 5. Установка щелевой чугунной решетки	шт	180		13 908,01	2 503 441,80	225 000,00		2 278 441,80	180,00
		Затраты труда									
	BI-266	Работы по устройству водоотводных железобетонных лотков (затраты труда рабочих)	чел.час	180	1	1 250,00		225 000			
		Материалы									
	30-1-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	м3	1,818	0,0101	15 193,00				27 620,87	
	30-18-9971	Лотки водоотводные железобетонные с решеткой щелевой чугунной	шт	180	1	12 232,00				2 201 760	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	3,78	0,021	12 979,00				49 060,62	
137	BI-10-06-10-08	Затирка верхнего слоя бетона с упрочнителем и покрытие защитной пропиткой Состав работ: 1. Заглаживание и затирка поверхности покрытия с нанесением упрочняющей смеси 2. Выглаживание поверхности 3. Нанесение защитного слоя (кюринга)	м2	3 480		687,50	2 392 500,00	2 392 500,00			
		Затраты труда									
	BI-403	Работы по затирке верхнего слоя бетона с упрочнителем и покрытию защитной пропиткой (затраты труда рабочих)	чел.час	3 480	1	687,50		2 392 500			
138	30-2-9996	Сухая упрочняющая смесь (топпинг) Levl Top Corund, натуральный серый	кг	17 400		105,00	1 827 000,00			1 827 000,00	
139	1-1-9666	Лаковая пропитка (кюринг) Levl Cure 100	л	727		1 205,00	876 035,00			876 035,00	
		Подраздел Установка демпферов, колесоотбойников и знаков									
140	BI-17-01-01-02	Установка резиновых колесоотбойников Состав работ: 1. Крепление колесоотбойника шурупами	шт	19		8 422,93	160 035,67	2 544,67		157 491,00	
		Затраты труда									
	BI-282	Работы по установке резиновых колесоотбойников (затраты труда рабочих)	чел.час	19	1	133,93		2 544,67			
		Материалы									
	1-1-8921	Колесоотбойник резиновый размером 2000x137,5x100мм	шт	19	1	8 289,00				157 491	
141	32-1-483	Велопарковка восьмиместная, L=3м	шт	8,2		134 550,00	1 103 310,00			1 103 310,00	
142	BI-07-01-03-02	Изготовление металлических конструкций сложных из тонколистовой стали толщиной металла до 1мм [каркас для помещение охраны]	т	1,067		400 347,79	427 171,09	208 750,01		218 421,08	
		Затраты труда									
	BI-446	Работы по изготовлению металлических конструкций сложных из тонколистовой стали толщиной металла до 1мм (затраты труда рабочих)	чел.час	1,067	1	195 642,00		208 750,01			
		Материалы									
	1-1-8943	Лист стальной горячекатаный 8,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	1,07767	1,01	202 679,00				218 421,08	
		Подраздел Нанесение разметки и указателей									
143	BI-17-02-01-02	Нанесение разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге Состав работ: 1. Отчистка поверхности пола компрессором 2. Наклеивание ленты под форму разметки машинных мест 3. Нанесение грунтовки валиком в один слой на поверхность разметки машинных мест 4. Нанесение краски валиком в один слой на поверхность разметки машинных мест 5. Контроль качества	м2	159		3 218,26	511 703,34	511 703,34			
		Затраты труда									
	BI-512	Работы по нанесению разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге (затраты труда рабочих)	чел.час	159	1	3 218,26		511 703,34			
144	1-1-302	Краска силикатная	кг	92		460,00	42 320,00			42 320,00	
145	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	2 388,18		35,00	83 586,30			83 586,30	
146	BI-16-01-09-01	Установка искусственной дорожной неровности Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Разметка поверхности 3. Установка на анкерные болты 4. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфоратор, шуруповерт, мелкий строительный инвентарь, болты БСР 12х150мм, бита, буры	шт	16		1 339,29	21 428,64	21 428,64			
		Затраты труда									
	BI-621	Работы по установке искусственной дорожной неровности (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	1 339,29		21 428,64			
147	1-1-1793	Искусственная дорожная неровность резиновая ИДН-500, основной сегмент, 500x500x50мм	шт	16		6 250,00	100 000,00			100 000,00	
148	1-1-9179	Болт самоанкерующийся распорный БСР 12х150мм ГОСТ 28778-90	шт	64		150,00	9 600,00			9 600,00	
149	BI-17-02-01-02	Нанесение разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге [окрасна вход в подъезд] Состав работ: 1. Отчистка поверхности пола компрессором 2. Наклеивание ленты под форму разметки машинных мест 3. Нанесение грунтовки валиком в один слой на поверхность разметки машинных мест 4. Нанесение краски валиком в один слой на поверхность разметки машинных мест 5. Контроль качества	м2	66,33		13 114,76	869 902,03	869 902,03			
		Затраты труда									
	BI-512	Работы по нанесению разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге (затраты труда рабочих)	чел.час	66,33	1	13 114,76		869 902,03			
150	1-1-2677	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	11		2 300,00	25 300,00			25 300,00	
151	1-1-7792	Краска акриловая для дорожной разметки Indecoat-511, цвет белый, ТУ 2316-003-78179690-2006	кг	20		2 000,00	40 000,00			40 000,00	

152	ВІ-17-02-01-02	Нанесение разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге [окрасна вход в подъезд] Состав работ: 1. Отчистка поверхности пола компрессором 2. Наклеивание ленты под форму разметки машинных мест 3. Нанесение грунтовки валиком в один слой на поверхность разметки машиных мест 4. Нанесение краски валиком в один слой на поверхность разметки машинных мест 5. Контроль качества	м2	37,8		12 558,46	474 709,79	474 709,79			
		Затраты труда									
	ВІ-512	Работы по нанесению разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге (затраты труда рабочих)	чел.час	37,8	1	12 558,46		474 709,79			
153	1-1-2677	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	8		2 300,00	18 400,00			18 400,00	
154	1-1-9788	Краска акриловая дорожная разметочная АК-511	кг	20		830,00	16 600,00			16 600,00	
		Раздел 7. Фасад									
		Подраздел Монтаж отделочного материала Сторона 1									
		Подраздел Монтаж отделочного материала Сторона 2									
		Подраздел Монтаж отделочного материала Сторона 3									
		Подраздел Монтаж отделочного материала Сторона 4									
		Подраздел Устройство теплоизоляции и пароизоляции									
		Подраздел Монтаж подконструкции									
		Подраздел Монтаж отделочного материала									
155	ВІ-14-07-01-01	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рваный камень" размером 390х190х90мм Состав работ: 1. Выравнивание основания раствором 2. Установка металлических каркасов и креплений 3. Установка плит 4. Пригонка плит на швах по лицу 5. Расшивка швов облицовки	м2	99		3 179,13	314 733,87	282 856,86		31 877,01	
		Затраты труда									
	ВІ-230	Работы по облицовке цоколя сплиттерным блоком "рваный камень" размером 390х190х90мм (затраты труда рабочих)	чел.час	99	1	2 857,14		282 856,86			
		Материалы									
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,792	0,008	13 250,00				10 494	
	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,0891	0,0009	192 857,00				17 183,56	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,017424	0,000176	241 000,00				4 199,18	
156	1-1-9535	Сплиттерный блок облицовочный рядовой 390х90х90мм	шт	2 153,25		284,00	611 523,00			611 523,00	
157	1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,262		220 536,00	57 780,43			57 780,43	
158	ВІ-14-07-01-01	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рваный камень" размером 390х190х90мм Состав работ: 1. Выравнивание основания раствором 2. Установка металлических каркасов и креплений 3. Установка плит 4. Пригонка плит на швах по лицу 5. Расшивка швов облицовки	м2	420		3 179,13	1 335 234,60	1 199 998,80		135 235,80	
		Затраты труда									
	ВІ-230	Работы по облицовке цоколя сплиттерным блоком "рваный камень" размером 390х190х90мм (затраты труда рабочих)	чел.час	420	1	2 857,14		1 199 998,8			
		Материалы									
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	3,36	0,008	13 250,00				44 520	
	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,378	0,0009	192 857,00				72 899,95	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,07392	0,000176	241 000,00				17 814,72	
159	1-1-9535	Сплиттерный блок облицовочный рядовой 390х90х90мм	шт	9 962,75		284,00	2 829 421,00			2 829 421,00	
160	1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	1,9674		220 536,00	433 882,53			433 882,53	
161	ВІ-08-01-03-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 190мм из пустотелых бетонных камней СКЦ-1 (390х190х188мм) Состав работ: 1. Устройство подмостей, лесов с разборкой и складированием 2. Подъем и разгрузка блоков со складированием, разноска по этажу 3. Загрузка раствора, подъем на этажи, разноска по этажу 4. Разметка осей стен 5. Кладка конструкций из легкобетонных блоков	м3	12		34 537,82	414 453,84	94 607,16		319 846,68	
		Затраты труда									
	ВІ-080	Работы по кладке наружных и внутренних стен из бетонных камней СКЦ (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	7 883,93		94 607,16			
		Материалы									
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	2,76	0,23	12 205,00				33 685,8	
	30-4-9987	Камни бетонные стеновые из керамзитобетона СКЦ-1 (390х190х188)	шт	801,2568	66,7714	357,14				286 160,85	

162	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) Состав работ: 1. Устройство подмостей, лесов с разборкой и складированием 2. Подъем и разгрузка кирпича со складированием, разноска по этажу 3. Загрузка раствора, подъем на этажи, разноска по этажу 4. Разметка осей стен 5. Кладка конструкций из кирпича	м3	13,8		10 538,46	145 430,75	116 560,73		28 870,01
		Затраты труда								
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	13,8	1	8 446,43		116 560,73		
		Материалы								
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	2,829	0,205	10 205,00				28 869,95
		Раздел 8. Прочие работы								
163	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	3,739		126 785,71	474 051,77	474 051,77		
		Затраты труда								
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	3,739	1	126 785,71		474 051,77		
164	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	2,632		383 929,00	1 010 501,13			1 010 501,13
165	1-1-9007	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 160x160x8мм	т	1,144		214 285,00	245 142,04			245 142,04
166	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1 Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	шт	85		3 129,21	265 982,85	25 044,40		240 938,45
		Затраты труда								
	BI-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	85	1	294,64		25 044,4		
		Материалы								
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	85	1	2 800,00				238 000
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,255	0,003	11 523,00				2 938,37
167	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,647		126 785,71	208 816,06	208 816,06		
		Затраты труда								
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,647	1	126 785,71		208 816,06		
168	1-1-7830	Уголок горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества покрытый антикоррозийной композицией Цинол размерами 50 мм x 50 мм x 4 мм	м	540		1 850,00	999 000,00			999 000,00
169	BI-07-01-01-02	Монтаж сетки "Рабица" Состав работ: 1. Монтаж сетки	м2	237,5		4 079,43	968 864,63	968 864,63		
		Затраты труда								
	BI-365	Работы по монтажу сетки "Рабица" (затраты труда рабочих)	чел.час	237,5	1	4 079,43		968 864,63		
170	4-1-9923	Сетка сварная с антикоррозийным покрытием типа Gitter размер ячейки 50x200 мм	м2	237,5		3 158,00	750 025,00			750 025,00
171	BI-10-06-12-06	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на цементном растворе Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Распаковка и подбор плит 3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий	м2	193,36		26 233,00	5 072 412,68	3 588 181,52		1 484 231,36
		Затраты труда								
	BI-139	Работы по облицовке ступеней и подступенков гранитными плитами на цементном растворе (затраты труда рабочих)	чел.час	193,36	1	18 557,00		3 588 181,52		
		Материалы								
	30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	195,2936	1,01	7 600,00				1 484 231,36
172	1-1-1004a	Цемент М-400	кг	13 050		23,04	300 672,00			300 672,00
173	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	1 250		28,20	35 250,00			35 250,00
174	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	250		213,00	53 250,00			53 250,00
175	1-1-9651	Клей двухкомпонентный для крепления камня Dermax	кг	67		1 160,00	77 720,00			77 720,00
176	1-1-8082	Клей двухкомпонентный Akfix 705	кг	35		1 250,00	43 750,00			43 750,00
177	30-8-9999	Отсев (песок дробленый фракции 0-5мм)	кг	52 000		2,10	109 200,00			109 200,00
178	BI-10-06-15-01	Укладка террасной доски Состав работ: 1. Очистка поверхности основания от пыли и грязи 2. Снятие размеров для распила террасной доски 3. Укладка террасной доски 4. Затраты и материалы, включенные в расценки: шуруповерт, углорез, рулетка, болгарка, мелкий строительный инвентарь, жидкие гвозди, саморезы, анкеры, бита, отрезные диски	м2	92,4		19 074,12	1 762 448,69	526 680,00		1 235 768,69
		Затраты труда								
	BI-641	Работы по укладке террасной доски (затраты труда рабочих)	чел.час	92,4	1	5 700,00		526 680		
		Материалы								
	1-1-7928	Террасная доска из древесно-полимерного композита 146x25мм Polydeck Nature (сторона елим), цвет коричневый	м2	94,248	1,02	13 111,88				1 235 768,47
179	1-1-7932	Клипса пластиковая для крепления древесно-полимерного композита	шт	3 500		68,81	240 835,00			240 835,00
180	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,1652		126 785,71	147 730,71	147 730,71		
		Затраты труда								
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,1652	1	126 785,71		147 730,71		
181	1-1-4477	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 3 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,139339		235 714,00	32 844,15			32 844,15
182	1-1-9035	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	1,02702		161 607,00	165 973,62			165 973,62

		размерами 75 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 8510-86									
183	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,703		126 785,71	89 130,35	89 130,35			
		Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	0,703	1	126 785,71		89 130,35			
184	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм	т	0,7037		233 929,00	164 615,84			164 615,84	
185	ВІ-12-02-03-03	Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	148,8		362,26	53 904,29	39 857,57		14 046,72	
		Затраты труда									
	ВІ-181	Работы по окраске металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	148,8	1	267,86		39 857,57			
		Материалы									
	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,026784	0,00018	470 000,00				12 588,48	
	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,004166	0,000028	350 000,00				1 458,24	
186	ВІ-11-09-02-03	Устройство сплошного настила из доски Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Устройство по фермам настила из досок	м2	15		3 519,71	52 795,65	17 410,65		35 385,00	
		Затраты труда									
	ВІ-339	Работы по устройству сплошного настила из доски (затраты труда рабочих)	чел.час	15	1	1 160,71		17 410,65			
		Материалы									
	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	2,1	0,14	350,00				735	
	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3	0,63	0,042	55 000,00				34 650	
		Всего по смете					**255 299 162,00**			**183 452 938,00**	

Прочие работы

Акт №1 выполненных работ

по смете № 2-12-1-1 Прочие работы. Блок 1

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Входные группы									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	5		267,86	1 339,30	1 339,30			
2	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	7,5		5 755,29	43 164,68	10 044,68		33 120,00	
3	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	9,71		34 639,50	336 349,55	195 413,75		140 935,80	
4	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,829671		181 250,00	150 377,87			150 377,87	
5	ВІ-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	29,54		14 818,86	437 749,12	211 000,08		226 749,04	
	Итого по разделу						**968 980,51**	**417 797,81**		**551 182,70**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**968 980,51**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**968 980,51**	**417 797,81**		**551 182,70**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**417 797,81**				
		Раздел 2. Крыльца									
6	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	4,54		5 755,29	26 129,02	6 080,38		20 048,64	
7	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	45,4		259,59	11 785,39	6 891,27		4 894,12	
8	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	15,875		36 673,53	582 192,29	319 484,38		262 707,91	

9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,356074		193 750,00	68 989,34			68 989,34	
10	BI-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	44		14 818,86	652 029,84	314 285,84		337 744,00	
11	1-1-8125	Стеклянные двери из закаленного стекла ESG 6M1 распашные двупольные,толщина стекла 6 мм, цвет RAL 9003, плёнка бронированная 4мм, на	м2	12		129 000,00	1 548 000,00			1 548 000,00	
	Итого по разделу						**2 889 125,90**	**646 741,86**		**2 242 384,04**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 889 125,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 889 125,90**	**646 741,86**		**2 242 384,04**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**646 741,86**				
		Раздел 3. Отмостка									
	Итого по разделу										
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов										
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу										
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата										
		Раздел 4. Монтаж ограждений балконов									
12	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	69,6		9 785,71	681 085,42	124 285,42		556 800,00	
	Итого по разделу						**681 085,42**	**124 285,42**		**556 800,00**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**681 085,42**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**681 085,42**	**124 285,42**		**556 800,00**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**124 285,42**				
		Раздел 5. Монтаж лестничных ограждений									
13	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	129,72		9 785,71	1 269 402,30	231 642,30		1 037 760,00	
	Итого по разделу						**1 269 402,30**	**231 642,30**		**1 037 760,00**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 269 402,30**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 269 402,30**	**231 642,30**		**1 037 760,00**	

	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата								231 642,30				
	Раздел 6. Монтаж металлических конструкций												
	Итого по разделу												
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов												
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу												
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата												
	Раздел 7. Установка информационных табличек и почтовых ящиков												
14	1-1-8189	Таблички с правилами пользования лифтами, размер 30*40 [формат А-4, металл-сублимация]	шт	2		4 160,00	8 320,00			8 320,00			
15	1-1-956	Таблички эмалированные для указания номера квартиры	шт	45		178,00	8 010,00			8 010,00			
16	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["Кладовая для багажа"]	шт	11		3 935,00	43 285,00			43 285,00			
17	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["Выход на кровлю"]	шт	2		3 935,00	7 870,00			7 870,00			
18	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["Внимание" - 40*32см ПВХ 5]	шт	4		2 975,00	11 900,00			11 900,00			
19	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Офис"]	шт	4		5 435,00	21 740,00			21 740,00			
20	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Подъездная табличка"]	шт	2		5 435,00	10 870,00			10 870,00			
21	31-1-9887	Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850х600х160 мм	шт	2		63 000,00	126 000,00			126 000,00			
22	31-1-9973	Таблички акриловые с глянцевым покрытием. Номер этажа	шт	12		25 100,00	301 200,00			301 200,00			
23	1-1-8178	Таблички адресный лайтбокс световой, размер 230х31х40см	шт	2		70 200,00	140 400,00			140 400,00			
24	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные [Электрощитовая]	шт	1		3 935,00	3 935,00			3 935,00			
25	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные [Насосная]	шт	1		3 935,00	3 935,00			3 935,00			
26	1-1-8159	Табличка "Паркинг" 38.5х19см [АБС пластик]	шт	2		3 935,00	7 870,00			7 870,00			
27	1-1-8175	Стэнд информационный размер 1080х880мм ["Информационный стенд" 120*80см]	шт	4		19 640,00	78 560,00			78 560,00			
28	1-1-8180	Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [табличка нумерация квартир на этаже возле лифта]	шт	2		5 730,00	11 460,00			11 460,00			
29	1-1-8180	Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [Табличка нумерация квартир в лифте]	шт	2		4 410,00	8 820,00			8 820,00			
30	1-1-8179	Вывеска "Паркинг" световая размер 600х90, пвх 8 и 5мм, виниловая пленка, диоды, трансформатор	шт	1		141 000,00	141 000,00			141 000,00			
31	31-1-9915	Табличка нумерация подъезда, размеры 1000х800 мм [объемный световой номер 120*80 см и нумерация квартир р-р 20*80 см]	шт	2		83 945,00	167 890,00			167 890,00			
32	31-1-9922	Табличка стандартная "Уважаемые жильцы", размерами 297х207мм [Металлические]	шт	4		8 064,00	32 256,00			32 256,00			
33	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Уважаемые жильцы" ПВХ]	шт	2		5 435,00	10 870,00			10 870,00			
34	1-1-8131	Табличка из нержавеющей стали толщиной 1мм, размер 300х100мм для указания номера квартиры	шт	45		5 470,00	246 150,00			246 150,00			
35	BI-15-06-01-01	Установка почтовых ящиков	шт	45		178,57	8 035,65	8 035,65					
36	1-1-8847	Почтовые ящики BI-Group [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского производства, нанесение 4 слоя.]	шт	45		5 600,00	252 000,00			252 000,00			
37	1-1-1500	Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского	шт	2		40 000,00	80 000,00			80 000,00			
38	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет, размер 80х40см]	шт	2		22 000,00	44 000,00			44 000,00			
39	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко большое, размер 80х50см]	шт	2		20 000,00	40 000,00			40 000,00			
40	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет малый, размер 60х30см]	шт	2		18 000,00	36 000,00			36 000,00			

41	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Радуга, размер 60х40см]	шт	2	18 000,00	36 000,00			36 000,00	
42	31-1-9976	Картина художественная в рамке с печатью на холсте	шт	22	19 500,00	429 000,00			429 000,00	
43	1-1-1386	Стекло ламинированное с технологическими вырезами и отверстиями под крепления, для дверных полотен, перегородок , козырьков входных групп	м2	8,3	29 235,00	242 650,50			242 650,50	
44	31-1-9975	Дерево искусственное высотой 90 см	шт	2	116 000,00	232 000,00			232 000,00	
	Итого по разделу					**2 792 027,15**	**8 035,65**		**2 783 991,50**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**2 792 027,15**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**2 792 027,15**	**8 035,65**		**2 783 991,50**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**8 035,65**				
		Раздел 8. Обшивка крыльца и балконов металлосайдингом								
45	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	50,25	13 336,86	670 177,22	201 897,47		468 279,75	
46	BI-11-06-02-01	Устройство кровли из гибкой черепицы, подшивка навесов, карнизов, устройство водосточной системы	м2	55,25	2 767,86	152 924,27	152 924,27			
47	1-1-9680	Рядовая гибкая черепица Shinglas Джаз	м2	66,3	1 607,00	106 544,10			106 544,10	
48	1-1-9240	Кронштейн проходной VEC-L 180х80мм	шт	221	432,00	95 472,00			95 472,00	
49	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	221	55,00	12 155,00			12 155,00	
50	3-1-9932	Терморазрыв 150мм, Алпроф (Т-150)	шт	221	48,24	10 661,04			10 661,04	
51	18-3-9675	Анкер стальной забивной DKC М6х25	шт	221	39,00	8 619,00			8 619,00	
52	1-1-9115	Заклепка вытяжная стандартная из нержавеющей стали 5х12мм	шт	884	15,00	13 260,00			13 260,00	
53	1-1-9262	Профиль (горизонтальный) VEC-8-3, неокрашенный	мп	165,75	805,00	133 428,75			133 428,75	
54	3-1-9868	Профиль алюминиевый уголок 25х25х1,3мм, Алпроф (120-301)	мп	132,6	270,00	35 802,00			35 802,00	
55	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	442	26,00	11 492,00			11 492,00	
56	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	55,25	625,00	34 531,25	34 531,25			
57	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	16,575	850,00	14 088,75			14 088,75	
58	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	58,0125	1 517,00	88 004,96			88 004,96	
59	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	663	3,49	2 313,87			2 313,87	
	Итого по разделу					**1 389 474,30**	**389 352,98**		**1 000 121,32**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**1 389 474,30**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**1 389 474,30**	**389 352,98**		**1 000 121,32**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**389 352,98**				
		Раздел 9. Павдуг тип 1								
	Итого по разделу									

Накладные расходы									
Итого с учетом накладных расходов									
Сметная прибыль									
Всего стоимость оборудования									
Всего по разделу									
Нормативная трудоемкость									
Сметная зарплата									
Итого					9 990 095,58	1 817 856,01		8 172 239,57	
Итого с учетом накладных расходов					9 990 095,58				
Всего					9 990 095,58	1 817 856,01		8 172 239,57	
Сметная зарплата					1 817 856,01				
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					9 990 095,58	1 817 856,01		8 172 239,57	
Всего по смете					**9 990 095,58**	**1 817 856,01**		**8 172 239,57**	
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					218 142,72				
Всего с НДС					10 208 238,30	1 817 856,01		8 172 239,57	

Акт №2 выполненных работ

по смете № 2-12-1-2 Прочие работы. Блок 2

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Входные группы									
1	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	5		267,86	1 339,30	1 339,30			
2	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	7,5		5 755,29	43 164,68	10 044,68		33 120,00	
3	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	15,21		34 639,50	526 866,80	306 101,25		220 765,55	
4	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	1,057		181 250,00	191 581,25			191 581,25	
5	BI-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	15		14 818,86	222 282,90	107 142,90		115 140,00	
	Итого по разделу						985 234,92	424 628,13		560 606,80	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						985 234,92				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						985 234,92	424 628,13		560 606,80	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						424 628,13				
		Раздел 2. Крыльцо									
6	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	4,54		5 755,29	26 129,02	6 080,38		20 048,64	
7	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	45,4		259,59	11 785,39	6 891,27		4 894,12	
8	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	15,875		36 673,53	582 192,29	319 484,38		262 707,91	

9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,356		193 750,00	68 975,00			68 975,00	
10	Bl-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	42		14 818,86	622 392,12	300 000,12		322 392,00	
11	1-1-8125	Стеклянные двери из закаленного стекла ESG 6M1 распашные двупольные,толщина стекла 6 мм, цвет RAL 9003, плёнка бронированная 4мм, на	м2	12		129 000,00	1 548 000,00			1 548 000,00	
	Итого по разделу						**2 859 473,84**	**632 456,14**		**2 227 017,71**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 859 473,84**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 859 473,84**	**632 456,14**		**2 227 017,71**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**632 456,14**				
		Раздел 3. Отмостка									
	Итого по разделу										
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов										
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу										
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата										
		Раздел 4. Монтаж ограждений балконов									
12	Bl-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	52,92		9 785,71	517 859,77	94 499,77		423 360,00	
	Итого по разделу						**517 859,77**	**94 499,77**		**423 360,00**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**517 859,77**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**517 859,77**	**94 499,77**		**423 360,00**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**94 499,77**				
		Раздел 5. Монтаж лестничных ограждений									
13	Bl-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	129,72		9 785,71	1 269 402,30	231 642,30		1 037 760,00	
	Итого по разделу						**1 269 402,30**	**231 642,30**		**1 037 760,00**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 269 402,30**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 269 402,30**	**231 642,30**		**1 037 760,00**	

	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата								**231 642,30**				
			Раздел 6. Монтаж металлических конструкций										
	Итого по разделу												
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов												
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу												
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата												
			Раздел 7. Установка информационных табличек и почтовых ящиков										
26	1-1-8189		Таблички с правилами пользования лифтами, размер 30*40 [формат А-4, металл-сублимация]	шт	2		4 160,00	8 320,00				8 320,00	
27	1-1-956		Таблички эмалированные для указания номера квартиры	шт	42		178,00	7 476,00				7 476,00	
28	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные ["Кладовая для багажа"]	шт	11		3 935,00	43 285,00				43 285,00	
29	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные ["Выход на кровлю"]	шт	2		3 935,00	7 870,00				7 870,00	
30	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные ["Внимание" - 40*32см ПВХ 5]	шт	4		2 975,00	11 900,00				11 900,00	
31	1-1-8157		Табличка 38,5х19см ["Офис"]	шт	4		5 435,00	21 740,00				21 740,00	
32	1-1-8157		Табличка 38,5х19см ["Подъездная табличка"]	шт	2		5 435,00	10 870,00				10 870,00	
33	31-1-9887		Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850х600х160 мм	шт	2		63 000,00	126 000,00				126 000,00	
34	31-1-9973		Таблички акриловые с глянцевым покрытием. Номер этажа	шт	12		25 100,00	301 200,00				301 200,00	
35	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные [Электрощитовая]	шт	1		3 935,00	3 935,00				3 935,00	
36	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные [Насосная]	шт	1		3 935,00	3 935,00				3 935,00	
37	1-1-8159		Табличка "Паркинг" 38.5х19см [АБС пластик]	шт	2		3 935,00	7 870,00				7 870,00	
38	1-1-8175		Стэнд информационный размер 1080х880мм ["Информационный стенд" 120*80см]	шт	4		19 640,00	78 560,00				78 560,00	
39	1-1-8180		Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [табличка нумерация квартир на этаже возле лифта]	шт	2		5 730,00	11 460,00				11 460,00	
40	1-1-8180		Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [Табличка нумерация квартир в лифте]	шт	2		4 410,00	8 820,00				8 820,00	
41	31-1-9915		Табличка нумерация подъезда, размеры 1000х800 мм [объемный световой номер 120*80 см и нумерация квартир р-р 20*80 см]	шт	2		83 945,00	167 890,00				167 890,00	
42	31-1-9922		Табличка стандартная "Уважаемые жильцы", размерами 297х207мм [Металлические]	шт	4		8 064,00	32 256,00				32 256,00	
43	1-1-8157		Табличка 38,5х19см ["Уважаемые жильцы" ПВХ]	шт	2		5 435,00	10 870,00				10 870,00	
44	1-1-8131		Табличка из нержавеющей стали толщиной 1мм, размер 300х100мм для указания номера квартиры	шт	42		5 470,00	229 740,00				229 740,00	
45	BI-15-06-01-01		Установка почтовых ящиков	шт	42		178,57	7 499,94	7 499,94				
46	1-1-8847		Почтовые ящики BI-Group [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского производства, нанесение 4 слоя.]	шт	42		5 600,00	235 200,00				235 200,00	
47	1-1-1500		Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского	шт	2		40 000,00	80 000,00				80 000,00	
48	32-1-4002		Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет, размер 80х40см]	шт	2		22 000,00	44 000,00				44 000,00	
49	32-1-4002		Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет малый, размер 60х30см]	шт	2		18 000,00	36 000,00				36 000,00	
50	32-1-4002		Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко большое, размер 80х50см]	шт	2		20 000,00	40 000,00				40 000,00	
51	32-1-4002		Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Радуга, размер 60х40см]	шт	2		18 000,00	36 000,00				36 000,00	

52	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко малое, размер 60х40см]	шт	2		13 500,00	27 000,00			27 000,00
53	31-1-9976	Картина художественная в рамке с печатью на холсте	шт	22		19 500,00	429 000,00			429 000,00
54	1-1-1386	Стекло ламинированное с технологическими вырезами и отверстиями под крепления, для дверных полотен, перегородок , козырьков входных групп	м2	8,3		29 235,00	242 650,50			242 650,50
55	31-1-9975	Дерево искусственное высотой 90 см	шт	2		116 000,00	232 000,00			232 000,00
	Итого по разделу						**2 503 347,44**	**7 499,94**		**2 495 847,50**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 503 347,44**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 503 347,44**	**7 499,94**		**2 495 847,50**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**7 499,94**			
		Раздел 8. Обшивка крыльца и балконов металлосайдингом								
56	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	54,3		13 336,86	724 191,50	218 169,80		506 021,70
57	BI-11-06-02-01	Устройство кровли из гибкой черепицы, подшивка навесов, карнизов, устройство водосточной системы	м2	51,7		2 767,86	143 098,36	143 098,36		
58	1-1-9680	Рядовая гибкая черепица Shinglas Джаз	м2	62,04		1 607,00	99 698,28			99 698,28
59	1-1-9240	Кронштейн проходной VEC-L 180х80мм	шт	206,8		432,00	89 337,60			89 337,60
60	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	206,8		55,00	11 374,00			11 374,00
61	3-1-9932	Терморазрыв 150мм, Алпроф (Т-150)	шт	206,8		48,24	9 976,03			9 976,03
62	18-3-9675	Анкер стальной забивной DKC М6х25	шт	206,8		39,00	8 065,20			8 065,20
63	1-1-9115	Заклепка вытяжная стандартная из нержавеющей стали 5х12мм	шт	827,2		15,00	12 408,00			12 408,00
64	1-1-9262	Профиль (горизонтальный) VEC-8-3, неокрашенный	мп	155,1		805,00	124 855,50			124 855,50
65	3-1-9868	Профиль алюминиевый уголок 25х25х1,3мм, Алпроф (120-301)	мп	124,08		270,00	33 501,60			33 501,60
66	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	413,6		26,00	10 753,60			10 753,60
67	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	51,7		625,00	32 312,50	32 312,50		
68	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	15,51		850,00	13 183,50			13 183,50
69	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	54,285		1 517,00	82 350,35			82 350,35
70	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	620,4		3,49	2 165,20			2 165,20
	Итого по разделу						**1 397 271,32**	**393 580,66**		**1 003 690,66**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 397 271,32**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 397 271,32**	**393 580,66**		**1 003 690,66**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**393 580,66**			
		Раздел 9. Пандус тип 1								
	Итого по разделу									
	Накладные расходы									

	Итого с учетом накладных расходов													
	Сметная прибыль													
	Всего стоимость оборудования													
	Всего по разделу													
	Нормативная трудоемкость													
	Сметная зарплата													
	Итого										9 532 589,60	1 784 306,94		7 748 282,66	
	Итого с учетом накладных расходов										9 532 589,60				
	Всего										9 532 589,60	1 784 306,94		7 748 282,66	
	Сметная зарплата										1 784 306,94				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)										9 532 589,60	1 784 306,94		7 748 282,66	
	Всего по смете										9 532 589,60	1 784 306,94		7 748 282,66	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %										214 116,83				
	Всего с НДС										9 746 706,43	1 784 306,94		7 748 282,66	

Акт №3 выполненных работ

по смете № 2-12-1-3 Прочие работы. Блок 3

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Входные группы									
1	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	5		267,86	1 339,30	1 339,30			
2	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	7,5		5 755,29	43 164,68	10 044,68		33 120,00	
3	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	6,01		34 639,50	208 183,40	120 951,25		87 232,15	
4	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,48		181 250,00	87 000,00			87 000,00	
5	BI-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	12		14 818,86	177 826,32	85 714,32		92 112,00	
	Итого по разделу						517 513,69	218 049,55		299 464,15	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						517 513,69				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						517 513,69	218 049,55		299 464,15	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						218 049,55				
	Раздел 2. Крыльца										
6	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	4,54		5 755,29	26 129,02	6 080,38		20 048,64	
7	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	45,4		259,59	11 785,39	6 891,27		4 894,12	
8	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	15,875		36 673,53	582 192,29	319 484,38		262 707,91	

9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,356		193 750,00	68 975,00			68 975,00	
10	BI-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	45		14 818,86	666 848,70	321 428,70		345 420,00	
11	1-1-8125	Стеклянные двери из закаленного стекла ESG 6M1 распашные двупольные,толщина стекла 6 мм, цвет RAL 9003, плёнка бронированная 4мм, на	м2	6		129 000,00	774 000,00			774 000,00	
	Итого по разделу						**2 129 930,42**	**653 884,72**		**1 476 045,71**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 129 930,42**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 129 930,42**	**653 884,72**		**1 476 045,71**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**653 884,72**				
		Раздел 3. Отмостка									
	Итого по разделу										
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов										
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу										
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата										
		Раздел 4. Монтаж ограждений балконов									
12	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	10,86		9 785,71	106 272,81	19 392,81		86 880,00	
	Итого по разделу						**106 272,81**	**19 392,81**		**86 880,00**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**106 272,81**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**106 272,81**	**19 392,81**		**86 880,00**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**19 392,81**				
		Раздел 5. Монтаж лестничных ограждений									
13	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	64,86		9 785,71	634 701,15	115 821,15		518 880,00	
	Итого по разделу						**634 701,15**	**115 821,15**		**518 880,00**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**634 701,15**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**634 701,15**	**115 821,15**		**518 880,00**	