Счет-фактура № 32 от 30 июня 2018 г. (1)

(1а)

Поставщик: Киелі тылсым ТОО (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040012993, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1009443, от 05.12.2017 (2а)

ИИК поставщика: (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДогNºКТ/Под/21 от 30.01.2018 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 091040012993, Киелі тылсым ТОО, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 170640030531, НУРА ЕСИЛЬ АСТАНА ТОО, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: НУРА ЕСИЛЬ АСТАНА ТОО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 170640030531, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (10а)

ИИК получателя: р/с KZ71826P0KZTD2003925, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	тенге	1	121 449 883,04	121 449 883,04	12%	14 573 985,96	136 023 869,00		
Всего по счету:					**121 449 883,04**		**14 573 985,96**	**136 023 869,00**		

Руководитель: Исмагулов А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счет-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 32 от 30 июня 2018 г. (1)

(1а)

Поставщик: Киелі тылсым ТОО **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040012993, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1009443, от 05.12.2017 (2а)

ИИК поставщика: (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДогNºКТ/Под/21 от 30.01.2018 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 091040012993, Киелі тылсым ТОО, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 170640030531, НУРА ЕСИЛЬ АСТАНА ТОО, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: НУРА ЕСИЛЬ АСТАНА ТОО **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 170640030531, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (10а)

ИИК получателя: р/с KZ71826P0KZTD2003925, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	тенге	1	121 449 883,04	121 449 883,04	12%	14 573 985,96	136 023 869,00		
Всего по счету:					**121 449 883,04**		**14 573 985,96**	**136 023 869,00**		

Руководитель: Исмагулов А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счет-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Уполномоченная компания: ТОО "Нура Есиль Астана"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за I I квартал 2018Г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Дог№КТ/Под/21 от 30.01.2018	дата	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**847 354 329**	**756 566 365**							**90 787 964**	
в отчетном месяце		**405 734 456**							**48 688 135**	**454 422 591**
Всего возврат стоимости материала УК	**585 951 088**								**62 780 474**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**284 284 573**							**34 114 149**	**318 398 722**
Всего к оплате										**136 023 869**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Жунусов Д. К.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Нура Есиль Астана"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 2-ая очередь
Договор: ____ ДогN№КТ/Под/21 от 30.01.2018

Форма 2В

Акт выполненных работ
за II квартал 2018 года

Каркас

Акт №1 выполненных работ
по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1(А)

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	212,04		25 788,71	5 468 238,07	1 948 117,50		3 520 120,57	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	212,04	1	9 187,50		1 948 117,5			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	2,1204	0,01	20 350,00				43 150,14	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	47,07288	0,222	10 205,00				480 378,74	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	62,33976	0,294	44 000,00				2 742 949,44	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	1,105365	0,005213	229 464,00				253 641,36	
2	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,99		25 815,48	335 343,09	119 345,63		215 997,46	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	12,99	1	9 187,50		119 345,63			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,1299	0,01	20 350,00				2 643,47	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	2,80584	0,216	10 205,00				28 633,6	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	3,84504	0,296	44 000,00				169 181,76	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,067717	0,005213	229 464,00				15 538,58	
3	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	30		2 244,45	67 333,50	9 375,00		57 958,50	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	30	1	312,50		9 375			
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П	шт	30	1	1 904,00				57 120	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,075	0,0025	11 179,00				838,43	
4	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	32		2 601,45	83 246,40	10 000,00		73 246,40	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	32	1	312,50		10 000			
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П	шт	32	1	2 261,00				72 352	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,08	0,0025	11 179,00				894,32	
5	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	16		1 295,45	20 727,20	5 000,00		15 727,20	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	312,50		5 000			
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П	шт	16	1	955,00				15 280	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	0,0025	11 179,00				447,16	
6	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	13		8 640,45	112 325,85	4 062,50		108 263,35	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	13	1	312,50		4 062,5			
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П	шт	13	1	8 300,00				107 900	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0325	0,0025	11 179,00				363,32	
7	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6		3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	6	1	312,50		1 875			
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П	шт	6	1	2 823,00				16 938	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015	0,0025	11 179,00				167,69	
8	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	25		3 654,45	91 361,25	7 812,50		83 548,75	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	25	1	312,50		7 812,5			
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П	шт	25	1	3 314,00				82 850	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0625	0,0025	11 179,00				698,69	
9	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	4		1 720,45	6 881,80	1 250,00		5 631,80	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	312,50		1 250			
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П	шт	4	1	1 380,00				5 520	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,01	0,0025	11 179,00				111,79	
10	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	8		1 410,45	11 283,60	2 500,00		8 783,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	312,50		2 500			
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П	шт	8	1	1 070,00				8 560	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,02	0,0025	11 179,00				223,58	
11	ВІ-06-02-01-18	Укладка перемычек 3ПБ18-8П	шт	32		3 520,45	112 654,40	10 000,00		102 654,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	32	1	312,50		10 000			
	30-13-9463	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-8П	шт	32	1	3 180,00				101 760	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,08	0,0025	11 179,00				894,32	
12	ВІ-06-02-01-23	Укладка перемычек 3ПБ34-4П	шт	8		4 551,45	36 411,60	2 500,00		33 911,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	312,50		2 500			
	30-13-9468	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ34-4П	шт	8	1	4 211,00				33 688	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,02	0,0025	11 179,00				223,58	
13	ВІ-06-02-01-33	Укладка перемычек 5ПБ27-37П	шт	12		10 429,74	125 156,88	3 750,00		121 406,88	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	312,50		3 750			
	30-13-9477	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-37	шт	12	1	10 089,29				121 071,48	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,03	0,0025	11 179,00				335,37	
14	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,629		126 785,71	333 319,63	333 319,63			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	2,629	1	126 785,71		333 319,63			
15	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,278		211 600,00	58 824,80			58 824,80	
16	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,515		383 929,00	197 723,44			197 723,44	
17	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,862		383 929,00	714 875,80			714 875,80	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
18	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	92,59		25 788,71	2 387 776,66	850 670,63		1 537 106,03	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	92,59	1	9 187,50		850 670,63			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,9259	0,01	20 350,00				18 842,07	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	20,55498	0,222	10 205,00				209 763,57	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	27,22146	0,294	44 000,00				1 197 744,24	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,482672	0,005213	229 464,00				110 755,77	
19	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	125,58		25 815,48	3 241 907,98	1 153 766,25		2 088 141,73	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	125,58	1	9 187,50		1 153 766,25			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	1,2558	0,01	20 350,00				25 555,53	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	27,12528	0,216	10 205,00				276 813,48	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	37,17168	0,296	44 000,00				1 635 553,92	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,654649	0,005213	229 464,00				150 218,27	
20	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	86,26		2 681,73	231 326,03	113 216,25		118 109,78	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	86,26	1	1 312,50		113 216,25			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	323,475	3,75	31,80				10 286,51	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,163894	0,0019	3 750,00				614,6	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,116451	0,00135	11 179,00				1 301,81	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм	м3	8,88478	0,103	11 920,00				105 906,58	
21	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	55,05		22 466,91	1 236 803,40	505 744,35		731 059,05	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	55,05	1	9 187,00		505 744,35			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,743175	0,0135	12 979,00				9 645,67	
	30-4-9992	Газоблок 600x250x250мм	м3	56,7015	1,03	12 723,00				721 413,18	
22	ВІ-08-01-02-02	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока (600x250x250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м3	0		21 835,94					
	ВІ-079	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час		1	6 859,82					
	1-1-1004а	Цемент М-400	кг		12	17,41					
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг		37,5	31,80					
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3		0,019	20 350,00					
	30-4-9992	Газоблок 600x250x250мм	м3		1,03	12 754,00					
	30-8-92а	Песок природный	т		0,036	1 428,57					
23	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,024		179 464,00	4 307,14			4 307,14	
24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
25	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций									
26	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	48		3 129,21	150 202,08	14 142,72		136 059,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВІ-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	48	1	294,64		14 142,72			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	48	1	2 800,00				134 400	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,144	0,003	11 523,00				1 659,31	
27	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8		36 658,50	293 268,00	10 000,00		283 268,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8	шт	8	1	34 600,00				276 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
28	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8		40 038,50	320 308,00	10 000,00		310 308,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8	шт	8	1	37 980,00				303 840	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
29	ВІ-06-03-01-04	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК24-15-8)	шт	2		21 411,50	42 823,00	2 500,00		40 323,00	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	30-13-9551	Плиты перекрытия многопустотные ПК24-15-8	шт	2	1	19 353,00				38 706	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,132	0,066	12 250,00				1 617	
30	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2		22 670,50	45 341,00	2 500,00		42 841,00	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8	шт	2	1	20 612,00				41 224	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,132	0,066	12 250,00				1 617	
31	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1		22 015,50	22 015,50	1 250,00		20 765,50	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	30-13-9560	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-12-8	шт	1	1	19 957,00				19 957	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,066	0,066	12 250,00				808,5	
32	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 679,50	106 718,00	5 000,00		101 718,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8	шт	4	1	24 621,00				98 484	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
33	ВІ-06-03-02-42	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК56-15-8)	шт	2		45 158,50	90 317,00	2 500,00		87 817,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	30-13-9578	Плиты перекрытия многопустотные ПК56-15-8	шт	2	1	43 100,00				86 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,132	0,066	12 250,00				1 617	
34	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	18		36 742,50	661 365,00	22 500,00		638 865,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	18	1	1 250,00		22 500			
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8	шт	18	1	34 684,00				624 312	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	1,188	0,066	12 250,00				14 553	
35	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	10		46 058,50	460 585,00	12 500,00		448 085,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	10	1	1 250,00		12 500			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8	шт	10	1	44 000,00				440 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,66	0,066	12 250,00				8 085	
36	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	17		47 094,50	800 606,50	21 250,00		779 356,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	17	1	1 250,00		21 250			
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	17	1	45 036,00				765 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	1,122	0,066	12 250,00				13 744,5	
37	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5		53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8	шт	5	1	50 986,00				254 930	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,33	0,066	12 250,00				4 042,5	
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
38	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	169,21		25 788,71	4 363 707,62	1 554 616,88		2 809 090,74	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	169,21	1	9 187,50		1 554 616,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	1,6921	0,01	20 350,00				34 434,24	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	37,56462	0,222	10 205,00				383 346,95	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	49,74774	0,294	44 000,00				2 188 900,56	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,882092	0,005213	229 464,00				202 408,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	27,77		25 815,48	716 895,88	255 136,88		461 759,00	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	27,77	1	9 187,50		255 136,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,2777	0,01	20 350,00				5 651,2	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	5,99832	0,216	10 205,00				61 212,86	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	8,21992	0,296	44 000,00				361 676,48	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,144765	0,005213	229 464,00				33 218,36	
40	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	19		2 244,45	42 644,55	5 937,50		36 707,05	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	19	1	312,50		5 937,5			
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П	шт	19	1	1 904,00				36 176	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0475	0,0025	11 179,00				531	
41	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40		2 601,45	104 058,00	12 500,00		91 558,00	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	40	1	312,50		12 500			
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П	шт	40	1	2 261,00				90 440	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,1	0,0025	11 179,00				1 117,9	
42	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	4		1 295,45	5 181,80	1 250,00		3 931,80	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	312,50		1 250			
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П	шт	4	1	955,00				3 820	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,01	0,0025	11 179,00				111,79	
43	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16		8 640,45	138 247,20	5 000,00		133 247,20	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	312,50		5 000			
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П	шт	16	1	8 300,00				132 800	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	0,0025	11 179,00				447,16	
44	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	10		3 163,45	31 634,50	3 125,00		28 509,50	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	10	1	312,50		3 125			
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П	шт	10	1	2 823,00				28 230	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,025	0,0025	11 179,00				279,48	
45	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	24		3 654,45	87 706,80	7 500,00		80 206,80	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	24	1	312,50		7 500			
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П	шт	24	1	3 314,00				79 536	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,06	0,0025	11 179,00				670,74	
46	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	20		1 720,45	34 409,00	6 250,00		28 159,00	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	20	1	312,50		6 250			
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П	шт	20	1	1 380,00				27 600	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,05	0,0025	11 179,00				558,95	
47	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	10		1 410,45	14 104,50	3 125,00		10 979,50	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	10	1	312,50		3 125			
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П	шт	10	1	1 070,00				10 700	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,025	0,0025	11 179,00				279,48	
48	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	4		1 786,45	7 145,80	1 250,00		5 895,80	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	312,50		1 250			
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П	шт	4	1	1 446,00				5 784	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,01	0,0025	11 179,00				111,79	
49	ВІ-06-02-01-33	Укладка перемычек 5ПБ27-37П	шт	16		10 429,74	166 875,84	5 000,00		161 875,84	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	312,50		5 000			
	30-13-9477	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-37	шт	16	1	10 089,29				161 428,64	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	0,0025	11 179,00				447,16	
50	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,629		126 785,71	333 319,63	333 319,63			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	2,629	1	126 785,71		333 319,63			
51	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,278		211 600,00	58 824,80			58 824,80	
52	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,515		383 929,00	197 723,44			197 723,44	
53	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,862		383 929,00	714 875,80			714 875,80	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
54	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23		25 788,71	1 501 676,58	534 988,13		966 688,46	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	58,23	1	9 187,50		534 988,13			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,5823	0,01	20 350,00				11 849,81	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	12,92706	0,222	10 205,00				131 920,65	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный	1000шт	17,11962	0,294	44 000,00				753 263,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150									
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,303553	0,005213	229 464,00				69 654,48	
55	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	65,71		25 815,48	1 696 335,19	603 710,63		1 092 624,57	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	65,71	1	9 187,50		603 710,63			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,6571	0,01	20 350,00				13 371,99	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	14,19336	0,216	10 205,00				144 843,24	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	19,45016	0,296	44 000,00				855 807,04	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,342546	0,005213	229 464,00				78 602,03	
56	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	30,19		3 363,94	101 557,35	39 624,38		61 932,97	
	ВІ-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	30,19	1	1 312,50		39 624,38			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,027171	0,0009	20 350,00				552,93	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	0,51323	0,017	10 205,00				5 237,51	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	1,17741	0,039	44 000,00				51 806,04	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,018899	0,000626	229 464,00				4 336,63	
57	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	55,1		22 466,91	1 237 926,74	506 203,70		731 723,04	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	55,1	1	9 187,00		506 203,7			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,74385	0,0135	12 979,00				9 654,43	
	30-4-9992	Газоблок 600x250x250мм	м3	56,753	1,03	12 723,00				722 068,42	
58	ВІ-08-01-02-02	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока (600x250x250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м3	0		21 835,94					
	ВІ-079	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час		1	6 859,82					
	1-1-1004а	Цемент М-400	кг		12	17,41					
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг		37,5	31,80					
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3		0,019	20 350,00					
	30-4-9992	Газоблок 600x250x250мм	м3		1,03	12 754,00					
	30-8-92а	Песок природный	т		0,036	1 428,57					
59	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	324,4		2 562,48	831 268,51	425 775,00		405 493,51	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	324,4	1	1 312,50		425 775			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,61636	0,0019	3 750,00				2 311,35	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,43794	0,00135	11 179,00				4 895,73	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм	м3	33,4132	0,103	11 920,00				398 285,34	
60	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234		2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	234	1	1 312,50		307 125			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	877,5	3,75	28,00				24 570	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,4446	0,0019	4 100,00				1 822,86	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,3159	0,00135	12 979,00				4 100,07	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм	м3	24,102	0,103	13 250,00				319 351,5	
61	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117		3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
	ВІ-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	117	1	1 816,07		212 480,19			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	245,7	2,1	424,00				104 176,8	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	81,9	0,7	179,00				14 660,1	
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	234	2	223,00				52 182	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	187,2	1,6	3,50				655,2	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	3 393	29	1,40				4 750,2	
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	257,4	2,2	8,80				2 265,12	
	1-1-9975	Лента уплотнительная	мп	140,4	1,2	28,30				3 973,32	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	6,0255	0,0515	8 750,00				52 723,13	
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	70,2	0,6	60,36				4 237,27	
62	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08		179 464,00	14 357,12			14 357,12	
63	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
64	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций									
65	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		25 341,50	101 366,00	5 000,00		96 366,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8	шт	4	1	23 283,00				93 132	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
66	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8		36 658,50	293 268,00	10 000,00		283 268,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8	шт	8	1	34 600,00				276 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
67	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8		40 038,50	320 308,00	10 000,00		310 308,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8	шт	8	1	37 980,00				303 840	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
68	ВІ-06-03-02-42	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК56-15-8)	шт	4		45 158,50	180 634,00	5 000,00		175 634,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9578	Плиты перекрытия многопустотные ПК56-15-8	шт	4	1	43 100,00				172 400	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
69	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16		36 742,50	587 880,00	20 000,00		567 880,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	1 250,00		20 000			
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8	шт	16	1	34 684,00				554 944	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	1,056	0,066	12 250,00				12 936	
70	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8		46 058,50	368 468,00	10 000,00		358 468,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8	шт	8	1	44 000,00				352 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
71	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	15		47 094,50	706 417,50	18 750,00		687 667,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	15	1	45 036,00				675 540	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,99	0,066	12 250,00				12 127,5	
72	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5		53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8	шт	5	1	50 986,00				254 930	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,33	0,066	12 250,00				4 042,5	
73	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44		3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
	ВІ-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	44	1	294,64		12 964,16			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	44	1	2 800,00				123 200	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,132	0,003	11 523,00				1 521,04	
74	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9		36 076,78	321 083,34	179 112,50		141 970,84	
	ВІ-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	8,9	1	20 125,00		179 112,5			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	9,078	1,02	15 639,00				141 970,84	
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
75	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	169,21		25 788,71	4 363 707,62	1 554 616,88		2 809 090,74	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	169,21	1	9 187,50		1 554 616,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	1,6921	0,01	20 350,00				34 434,24	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	37,56462	0,222	10 205,00				383 346,95	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	49,74774	0,294	44 000,00				2 188 900,56	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,882092	0,005213	229 464,00				202 408,3	
76	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	27,77		25 815,48	716 895,88	255 136,88		461 759,00	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	27,77	1	9 187,50		255 136,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,2777	0,01	20 350,00				5 651,2	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	5,99832	0,216	10 205,00				61 212,86	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	8,21992	0,296	44 000,00				361 676,48	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,144765	0,005213	229 464,00				33 218,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	19		2 244,45	42 644,55	5 937,50		36 707,05	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	19	1	312,50		5 937,5			
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П	шт	19	1	1 904,00				36 176	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0475	0,0025	11 179,00				531	
78	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40		2 601,45	104 058,00	12 500,00		91 558,00	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	40	1	312,50		12 500			
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П	шт	40	1	2 261,00				90 440	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,1	0,0025	11 179,00				1 117,9	
79	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 295,45	10 363,60	2 500,00		7 863,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	312,50		2 500			
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П	шт	8	1	955,00				7 640	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,02	0,0025	11 179,00				223,58	
80	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	32		8 640,45	276 494,40	10 000,00		266 494,40	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	32	1	312,50		10 000			
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П	шт	32	1	8 300,00				265 600	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,08	0,0025	11 179,00				894,32	
81	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6		3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	6	1	312,50		1 875			
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П	шт	6	1	2 823,00				16 938	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015	0,0025	11 179,00				167,69	
82	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28		3 654,45	102 324,60	8 750,00		93 574,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	28	1	312,50		8 750			
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П	шт	28	1	3 314,00				92 792	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,07	0,0025	11 179,00				782,53	
83	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	16		1 720,45	27 527,20	5 000,00		22 527,20	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	312,50		5 000			
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П	шт	16	1	1 380,00				22 080	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	0,0025	11 179,00				447,16	
84	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	12		1 410,45	16 925,40	3 750,00		13 175,40	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	312,50		3 750			
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П	шт	12	1	1 070,00				12 840	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,03	0,0025	11 179,00				335,37	
85	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,797		126 785,71	227 833,92	227 833,92			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,797	1	126 785,71		227 833,92			
86	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,1211		383 929,00	430 422,80			430 422,80	
87	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,01702		211 600,00	3 601,43			3 601,43	
88	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,677		383 929,00	259 919,93			259 919,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
89	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23		25 788,71	1 501 676,58	534 988,13		966 688,46	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	58,23	1	9 187,50		534 988,13			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,5823	0,01	20 350,00				11 849,81	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	12,92706	0,222	10 205,00				131 920,65	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	17,11962	0,294	44 000,00				753 263,28	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,303553	0,005213	229 464,00				69 654,48	
90	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	65,71		25 815,48	1 696 335,19	603 710,63		1 092 624,57	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	65,71	1	9 187,50		603 710,63			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,6571	0,01	20 350,00				13 371,99	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	14,19336	0,216	10 205,00				144 843,24	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	19,45016	0,296	44 000,00				855 807,04	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,342546	0,005213	229 464,00				78 602,03	
91	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	55,1		22 689,82	1 250 209,08	506 203,70		744 005,38	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	55,1	1	9 187,00		506 203,7			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	2 066,25	37,5	28,00				57 855	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,74385	0,0135	12 979,00				9 654,43	
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм	м3	56,753	1,03	11 920,00				676 495,76	
92	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через	м2	250,32		2 670,57	668 497,08	328 545,00		339 952,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ряда кладки									
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	250,32	1	1 312,50		328 545			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	938,7	3,75	28,00				26 283,6	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,475608	0,0019	4 100,00				1 949,99	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,337932	0,00135	12 979,00				4 386,02	
	30-4-9990	Газоблок 600x300x100мм	м3	25,78296	0,103	11 920,00				307 332,88	
93	BI-08-02-01-02	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 88мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 2 ряда кладки	м2	29,94		3 099,23	92 790,95	39 296,25		53 494,70	
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	29,94	1	1 312,50		39 296,25			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,020958	0,0007	4 100,00				85,93	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	0,35928	0,012	12 782,00				4 592,32	
	30-6-9989	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-100	1000шт	0,86826	0,029	46 600,00				40 460,92	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,034671	0,001158	241 000,00				8 355,6	
94	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234		2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	234	1	1 312,50		307 125			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	877,5	3,75	28,00				24 570	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,4446	0,0019	4 100,00				1 822,86	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,3159	0,00135	12 979,00				4 100,07	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм	м3	24,102	0,103	13 250,00				319 351,5	
95	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117		3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
	BI-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	117	1	1 816,07		212 480,19			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	245,7	2,1	424,00				104 176,8	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	81,9	0,7	179,00				14 660,1	
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	234	2	223,00				52 182	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	187,2	1,6	3,50				655,2	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	3 393	29	1,40				4 750,2	
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	257,4	2,2	8,80				2 265,12	
	1-1-9975	Лента уплотнительная	мп	140,4	1,2	28,30				3 973,32	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	6,0255	0,0515	8 750,00				52 723,13	
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	70,2	0,6	60,36				4 237,27	
96	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,08		179 464,00	14 357,12			14 357,12	
97	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
98	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=4 мм	т	0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
99	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 679,50	106 718,00	5 000,00		101 718,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8	шт	4	1	24 621,00				98 484	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
100	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8		36 658,50	293 268,00	10 000,00		283 268,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8	шт	8	1	34 600,00				276 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
101	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8		40 038,50	320 308,00	10 000,00		310 308,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8	шт	8	1	37 980,00				303 840	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
102	BI-06-03-02-42	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК56-15-8)	шт	4		45 158,50	180 634,00	5 000,00		175 634,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9578	Плиты перекрытия многопустотные ПК56-15-8	шт	4	1	43 100,00				172 400	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
103	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16		36 742,50	587 880,00	20 000,00		567 880,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	1 250,00		20 000			
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8	шт	16	1	34 684,00				554 944	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	1,056	0,066	12 250,00				12 936	
104	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8		46 058,50	368 468,00	10 000,00		358 468,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8	шт	8	1	44 000,00				352 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
105	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	15		47 094,50	706 417,50	18 750,00		687 667,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	15	1	45 036,00				675 540	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,99	0,066	12 250,00				12 127,5	
106	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5		53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8	шт	5	1	50 986,00				254 930	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,33	0,066	12 250,00				4 042,5	
107	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44		3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
	ВІ-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	44	1	294,64		12 964,16			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	44	1	2 800,00				123 200	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,132	0,003	11 523,00				1 521,04	
108	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	15,6		36 076,78	562 797,77	313 950,00		248 847,77	
	ВІ-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	15,6	1	20 125,00		313 950			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	15,912	1,02	15 639,00				248 847,77	
	Итого по разделу						**16 554 802,08**	**5 032 163,22**		**11 522 638,86**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**16 554 802,08**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**16 554 802,08**	**5 032 163,22**		**11 522 638,86**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**5 032 163,22**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
109	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	169,21		25 788,71	4 363 707,62	1 554 616,88		2 809 090,74	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	169,21	1	9 187,50		1 554 616,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	1,6921	0,01	20 350,00				34 434,24	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	37,56462	0,222	10 205,00				383 346,95	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	49,74774	0,294	44 000,00				2 188 900,56	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,882092	0,005213	229 464,00				202 408,3	
110	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	27,77		25 815,48	716 895,88	255 136,88		461 759,00	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	27,77	1	9 187,50		255 136,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,2777	0,01	20 350,00				5 651,2	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	5,99832	0,216	10 205,00				61 212,86	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	8,21992	0,296	44 000,00				361 676,48	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,144765	0,005213	229 464,00				33 218,36	
111	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	19		2 244,45	42 644,55	5 937,50		36 707,05	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	19	1	312,50		5 937,5			
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П	шт	19	1	1 904,00				36 176	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0475	0,0025	11 179,00				531	
112	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40		2 601,45	104 058,00	12 500,00		91 558,00	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	40	1	312,50		12 500			
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П	шт	40	1	2 261,00				90 440	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,1	0,0025	11 179,00				1 117,9	
113	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 295,45	10 363,60	2 500,00		7 863,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	312,50		2 500			
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П	шт	8	1	955,00				7 640	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,02	0,0025	11 179,00				223,58	
114	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	32		8 640,45	276 494,40	10 000,00		266 494,40	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	32	1	312,50		10 000			
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П	шт	32	1	8 300,00				265 600	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,08	0,0025	11 179,00				894,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6		3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	6	1	312,50		1 875			
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П	шт	6	1	2 823,00				16 938	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015	0,0025	11 179,00				167,69	
116	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28		3 654,45	102 324,60	8 750,00		93 574,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	28	1	312,50		8 750			
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П	шт	28	1	3 314,00				92 792	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,07	0,0025	11 179,00				782,53	
117	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	16		1 720,45	27 527,20	5 000,00		22 527,20	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	312,50		5 000			
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П	шт	16	1	1 380,00				22 080	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	0,0025	11 179,00				447,16	
118	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	12		1 410,45	16 925,40	3 750,00		13 175,40	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	312,50		3 750			
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П	шт	12	1	1 070,00				12 840	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,03	0,0025	11 179,00				335,37	
119	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,797		126 785,71	227 833,92	227 833,92			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,797	1	126 785,71		227 833,92			
120	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,1211		383 929,00	430 422,80			430 422,80	
121	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,01702		211 600,00	3 601,43			3 601,43	
122	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,677		383 929,00	259 919,93			259 919,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
123	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23		25 788,71	1 501 676,58	534 988,13		966 688,46	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	58,23	1	9 187,50		534 988,13			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,5823	0,01	20 350,00				11 849,81	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	12,92706	0,222	10 205,00				131 920,65	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	17,11962	0,294	44 000,00				753 263,28	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,303553	0,005213	229 464,00				69 654,48	
124	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	65,71		25 815,48	1 696 335,19	603 710,63		1 092 624,57	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	65,71	1	9 187,50		603 710,63			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,6571	0,01	20 350,00				13 371,99	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	14,19336	0,216	10 205,00				144 843,24	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	19,45016	0,296	44 000,00				855 807,04	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,342546	0,005213	229 464,00				78 602,03	
125	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	55,1		22 689,82	1 250 209,08	506 203,70		744 005,38	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	55,1	1	9 187,00		506 203,7			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	2 066,25	37,5	28,00				57 855	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,74385	0,0135	12 979,00				9 654,43	
	30-4-9990	Газоблок 600x300x100мм	м3	56,753	1,03	11 920,00				676 495,76	
126	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	250,32		2 670,57	668 497,08	328 545,00		339 952,08	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	250,32	1	1 312,50		328 545			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	938,7	3,75	28,00				26 283,6	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,475608	0,0019	4 100,00				1 949,99	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,337932	0,00135	12 979,00				4 386,02	
	30-4-9990	Газоблок 600x300x100мм	м3	25,78296	0,103	11 920,00				307 332,88	
127	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234		2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	234	1	1 312,50		307 125			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	877,5	3,75	28,00				24 570	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,4446	0,0019	4 100,00				1 822,86	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,3159	0,00135	12 979,00				4 100,07	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм	м3	24,102	0,103	13 250,00				319 351,5	
128	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117		3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
	ВІ-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными	чел.час	117	1	1 816,07		212 480,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		листами в 1 слой с утеплением (затраты труда рабочих)									
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	245,7	2,1	424,00				104 176,8	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	81,9	0,7	179,00				14 660,1	
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	234	2	223,00				52 182	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35	шт	187,2	1,6	3,50				655,2	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	3 393	29	1,40				4 750,2	
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	257,4	2,2	8,80				2 265,12	
	1-1-9975	Лента уплотнительная	мп	140,4	1,2	28,30				3 973,32	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	6,0255	0,0515	8 750,00				52 723,13	
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	70,2	0,6	60,36				4 237,27	
129	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-т I, ВР-1, d=4 мм		0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
130	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 679,50	106 718,00	5 000,00		101 718,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8	шт	4	1	24 621,00				98 484	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
131	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8		36 658,50	293 268,00	10 000,00		283 268,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8	шт	8	1	34 600,00				276 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
132	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8		40 038,50	320 308,00	10 000,00		310 308,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8	шт	8	1	37 980,00				303 840	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
133	ВІ-06-03-02-42	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК56-15-8)	шт	4		45 158,50	180 634,00	5 000,00		175 634,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9578	Плиты перекрытия многопустотные ПК56-15-8	шт	4	1	43 100,00				172 400	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
134	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16		36 742,50	587 880,00	20 000,00		567 880,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	1 250,00		20 000			
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8	шт	16	1	34 684,00				554 944	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	1,056	0,066	12 250,00				12 936	
135	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8		46 058,50	368 468,00	10 000,00		358 468,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8	шт	8	1	44 000,00				352 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
136	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	15		47 094,50	706 417,50	18 750,00		687 667,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	15	1	45 036,00				675 540	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,99	0,066	12 250,00				12 127,5	
137	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5		53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8	шт	5	1	50 986,00				254 930	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,33	0,066	12 250,00				4 042,5	
138	ВІ-06-03-01-04	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК24-15-8)	шт	2		21 411,50	42 823,00	2 500,00		40 323,00	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	30-13-9551	Плиты перекрытия многопустотные ПК24-15-8	шт	2	1	19 353,00				38 706	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,132	0,066	12 250,00				1 617	
139	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 670,50	22 670,50	1 250,00		21 420,50	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,066	0,066	12 250,00				808,5	
140	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44		3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
	ВІ-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	44	1	294,64		12 964,16			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	44	1	2 800,00				123 200	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,132	0,003	11 523,00				1 521,04	
141	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	4,5		36 076,78	162 345,51	90 562,50		71 783,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВІ-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	4,5	1	20 125,00		90 562,5			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	4,59	1,02	15 639,00				71 783,01	
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
142	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	169,21		25 788,71	4 363 707,62	1 554 616,88		2 809 090,74	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	169,21	1	9 187,50		1 554 616,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	1,6921	0,01	20 350,00				34 434,24	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	37,56462	0,222	10 205,00				383 346,95	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	49,74774	0,294	44 000,00				2 188 900,56	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,882092	0,005213	229 464,00				202 408,3	
143	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	27,77		25 815,48	716 895,88	255 136,88		461 759,00	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	27,77	1	9 187,50		255 136,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,2777	0,01	20 350,00				5 651,2	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	5,99832	0,216	10 205,00				61 212,86	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	8,21992	0,296	44 000,00				361 676,48	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,144765	0,005213	229 464,00				33 218,36	
144	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	19		2 244,45	42 644,55	5 937,50		36 707,05	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	19	1	312,50		5 937,5			
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П	шт	19	1	1 904,00				36 176	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0475	0,0025	11 179,00				531	
145	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40		2 601,45	104 058,00	12 500,00		91 558,00	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	40	1	312,50		12 500			
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П	шт	40	1	2 261,00				90 440	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,1	0,0025	11 179,00				1 117,9	
146	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 295,45	10 363,60	2 500,00		7 863,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	312,50		2 500			
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П	шт	8	1	955,00				7 640	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,02	0,0025	11 179,00				223,58	
147	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	32		8 640,45	276 494,40	10 000,00		266 494,40	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	32	1	312,50		10 000			
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П	шт	32	1	8 300,00				265 600	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,08	0,0025	11 179,00				894,32	
148	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6		3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	6	1	312,50		1 875			
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П	шт	6	1	2 823,00				16 938	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015	0,0025	11 179,00				167,69	
149	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28		3 654,45	102 324,60	8 750,00		93 574,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	28	1	312,50		8 750			
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П	шт	28	1	3 314,00				92 792	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,07	0,0025	11 179,00				782,53	
150	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	16		1 720,45	27 527,20	5 000,00		22 527,20	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	312,50		5 000			
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П	шт	16	1	1 380,00				22 080	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	0,0025	11 179,00				447,16	
151	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	12		1 410,45	16 925,40	3 750,00		13 175,40	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	312,50		3 750			
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П	шт	12	1	1 070,00				12 840	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,03	0,0025	11 179,00				335,37	
152	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,797		126 785,71	227 833,92	227 833,92			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,797	1	126 785,71		227 833,92			
153	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,1211		383 929,00	430 422,80			430 422,80	
154	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,01702		211 600,00	3 601,43			3 601,43	
155	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,677		383 929,00	259 919,93			259 919,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23		25 788,71	1 501 676,58	534 988,13		966 688,46	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	58,23	1	9 187,50		534 988,13			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,5823	0,01	20 350,00				11 849,81	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	12,92706	0,222	10 205,00				131 920,65	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	17,11962	0,294	44 000,00				753 263,28	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,303553	0,005213	229 464,00				69 654,48	
157	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	65,71		25 815,48	1 696 335,19	603 710,63		1 092 624,57	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	65,71	1	9 187,50		603 710,63			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,6571	0,01	20 350,00				13 371,99	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	14,19336	0,216	10 205,00				144 843,24	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	19,45016	0,296	44 000,00				855 807,04	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,342546	0,005213	229 464,00				78 602,03	
158	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	11,1		22 689,82	251 857,00	101 975,70		149 881,30	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	11,1	1	9 187,00		101 975,7			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	416,25	37,5	28,00				11 655	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,14985	0,0135	12 979,00				1 944,9	
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм	м3	11,433	1,03	11 920,00				136 281,36	
159	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	103,74		2 645,26	274 419,27	136 158,75		138 260,52	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	103,74	1	1 312,50		136 158,75			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	389,025	3,75	28,00				10 892,7	
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм	м3	10,68522	0,103	11 920,00				127 367,82	
160	1-1-8645	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5мм из оцинкованной стали толщиной 2мм, ширина 40мм, LM40, Omax	мп	51,87		527,00	27 335,49			27 335,49	
161	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234		2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	234	1	1 312,50		307 125			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	877,5	3,75	28,00				24 570	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,4446	0,0019	4 100,00				1 822,86	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,3159	0,00135	12 979,00				4 100,07	
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм	м3	24,102	0,103	13 250,00				319 351,5	
162	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117		3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
	ВІ-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	117	1	1 816,07		212 480,19			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	245,7	2,1	424,00				104 176,8	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	81,9	0,7	179,00				14 660,1	
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	234	2	223,00				52 182	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35	шт	187,2	1,6	3,50				655,2	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	3 393	29	1,40				4 750,2	
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	257,4	2,2	8,80				2 265,12	
	1-1-9975	Лента уплотнительная	мп	140,4	1,2	28,30				3 973,32	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	6,0255	0,0515	8 750,00				52 723,13	
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	70,2	0,6	60,36				4 237,27	
163	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08		179 464,00	14 357,12			14 357,12	
164	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
165	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
166	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 679,50	106 718,00	5 000,00		101 718,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8	шт	4	1	24 621,00				98 484	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
167	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8		36 658,50	293 268,00	10 000,00		283 268,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8	шт	8	1	34 600,00				276 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
168	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	8		40 038,50	320 308,00	10 000,00		310 308,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)									
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8	шт	8	1	37 980,00				303 840	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
169	BI-06-03-02-42	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК56-15-8)	шт	4		45 158,50	180 634,00	5 000,00		175 634,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9578	Плиты перекрытия многопустотные ПК56-15-8	шт	4	1	43 100,00				172 400	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
170	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16		36 742,50	587 880,00	20 000,00		567 880,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	1 250,00		20 000			
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8	шт	16	1	34 684,00				554 944	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	1,056	0,066	12 250,00				12 936	
171	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8		46 058,50	368 468,00	10 000,00		358 468,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8	шт	8	1	44 000,00				352 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
172	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	15		47 094,50	706 417,50	18 750,00		687 667,50	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	15	1	45 036,00				675 540	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,99	0,066	12 250,00				12 127,5	
173	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5		53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8	шт	5	1	50 986,00				254 930	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,33	0,066	12 250,00				4 042,5	
174	BI-06-03-01-04	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК24-15-8)	шт	2		21 411,50	42 823,00	2 500,00		40 323,00	
	BI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	30-13-9551	Плиты перекрытия многопустотные ПК24-15-8	шт	2	1	19 353,00				38 706	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,132	0,066	12 250,00				1 617	
175	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 670,50	22 670,50	1 250,00		21 420,50	
	BI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,066	0,066	12 250,00				808,5	
176	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44		3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
	BI-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	44	1	294,64		12 964,16			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	44	1	2 800,00				123 200	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,132	0,003	11 523,00				1 521,04	
177	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	4,5		36 076,78	162 345,51	90 562,50		71 783,01	
	BI-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	4,5	1	20 125,00		90 562,5			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	4,59	1,02	15 639,00				71 783,01	
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
178	BI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	169,21		25 788,71	4 363 707,62	1 554 616,88		2 809 090,74	
	BI-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	169,21	1	9 187,50		1 554 616,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	1,6921	0,01	20 350,00				34 434,24	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	37,56462	0,222	10 205,00				383 346,95	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	49,74774	0,294	44 000,00				2 188 900,56	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,882092	0,005213	229 464,00				202 408,3	
179	BI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	27,77		25 815,48	716 895,88	255 136,88		461 759,00	
	BI-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	27,77	1	9 187,50		255 136,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,2777	0,01	20 350,00				5 651,2	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	5,99832	0,216	10 205,00				61 212,86	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	8,21992	0,296	44 000,00				361 676,48	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100	т	0,144765	0,005213	229 464,00				33 218,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 23279-85									
180	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	19		2 244,45	42 644,55	5 937,50		36 707,05	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	19	1	312,50		5 937,5			
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П	шт	19	1	1 904,00				36 176	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0475	0,0025	11 179,00				531	
181	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	40		2 601,45	104 058,00	12 500,00		91 558,00	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	40	1	312,50		12 500			
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П	шт	40	1	2 261,00				90 440	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,1	0,0025	11 179,00				1 117,9	
182	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 295,45	10 363,60	2 500,00		7 863,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	312,50		2 500			
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П	шт	8	1	955,00				7 640	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,02	0,0025	11 179,00				223,58	
183	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	32		8 640,45	276 494,40	10 000,00		266 494,40	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	32	1	312,50		10 000			
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П	шт	32	1	8 300,00				265 600	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,08	0,0025	11 179,00				894,32	
184	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6		3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	6	1	312,50		1 875			
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П	шт	6	1	2 823,00				16 938	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015	0,0025	11 179,00				167,69	
185	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28		3 654,45	102 324,60	8 750,00		93 574,60	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	28	1	312,50		8 750			
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П	шт	28	1	3 314,00				92 792	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,07	0,0025	11 179,00				782,53	
186	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	16		1 720,45	27 527,20	5 000,00		22 527,20	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	312,50		5 000			
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П	шт	16	1	1 380,00				22 080	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	0,0025	11 179,00				447,16	
187	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	12		1 410,45	16 925,40	3 750,00		13 175,40	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	312,50		3 750			
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П	шт	12	1	1 070,00				12 840	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,03	0,0025	11 179,00				335,37	
188	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,797		126 785,71	227 833,92	227 833,92			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,797	1	126 785,71		227 833,92			
189	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,1211		383 929,00	430 422,80			430 422,80	
190	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,01702		211 600,00	3 601,43			3 601,43	
191	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,677		383 929,00	259 919,93			259 919,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
192	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	58,23		25 788,71	1 501 676,58	534 988,13		966 688,46	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	58,23	1	9 187,50		534 988,13			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,5823	0,01	20 350,00				11 849,81	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	12,92706	0,222	10 205,00				131 920,65	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	17,11962	0,294	44 000,00				753 263,28	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,303553	0,005213	229 464,00				69 654,48	
193	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	65,71		25 815,48	1 696 335,19	603 710,63		1 092 624,57	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	65,71	1	9 187,50		603 710,63			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,6571	0,01	20 350,00				13 371,99	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	14,19336	0,216	10 205,00				144 843,24	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	19,45016	0,296	44 000,00				855 807,04	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм x 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,342546	0,005213	229 464,00				78 602,03	
194	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	12,68		24 266,74	307 702,26	107 100,73		200 601,53	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	12,68	1	8 446,43		107 100,73			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	2,5994	0,205	12 782,00				33 225,53	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	3,804	0,3	44 000,00				167 376	
195	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ	т	0,0661		241 000,00	15 930,10			15 930,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23279-85									
196	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	290		2 670,57	774 465,30	380 625,00		393 840,30	
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	290	1	1 312,50		380 625			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	1 087,5	3,75	28,00				30 450	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,551	0,0019	4 100,00				2 259,1	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,3915	0,00135	12 979,00				5 081,28	
	30-4-9990	Газоблок 600x300x100мм	м3	29,87	0,103	11 920,00				356 050,4	
197	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	155,63		2 645,26	411 681,81	204 264,38		207 417,44	
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	155,63	1	1 312,50		204 264,38			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	583,6125	3,75	28,00				16 341,15	
	30-4-9990	Газоблок 600x300x100мм	м3	16,02989	0,103	11 920,00				191 076,29	
198	1-1-8645	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5мм из оцинкованной стали толщиной 2мм, ширина 40мм, LM40, Omax	мп	77,815		527,00	41 008,51			41 008,51	
199	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117		3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
	BI-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	117	1	1 816,07		212 480,19			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	245,7	2,1	424,00				104 176,8	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	81,9	0,7	179,00				14 660,1	
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	234	2	223,00				52 182	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35	шт	187,2	1,6	3,50				655,2	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	3 393	29	1,40				4 750,2	
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	257,4	2,2	8,80				2 265,12	
	1-1-9975	Лента уплотнительная	мп	140,4	1,2	28,30				3 973,32	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	6,0255	0,0515	8 750,00				52 723,13	
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	70,2	0,6	60,36				4 237,27	
200	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,08		179 464,00	14 357,12			14 357,12	
201	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
202	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d=4 мм	т	0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
203	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 679,50	106 718,00	5 000,00		101 718,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8	шт	4	1	24 621,00				98 484	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
204	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8		36 658,50	293 268,00	10 000,00		283 268,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8	шт	8	1	34 600,00				276 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
205	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8		40 038,50	320 308,00	10 000,00		310 308,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8	шт	8	1	37 980,00				303 840	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
206	BI-06-03-02-42	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК56-15-8)	шт	4		45 158,50	180 634,00	5 000,00		175 634,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9578	Плиты перекрытия многопустотные ПК56-15-8	шт	4	1	43 100,00				172 400	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
207	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16		36 742,50	587 880,00	20 000,00		567 880,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	1 250,00		20 000			
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8	шт	16	1	34 684,00				554 944	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	1,056	0,066	12 250,00				12 936	
208	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8		46 058,50	368 468,00	10 000,00		358 468,00	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8	шт	8	1	44 000,00				352 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
209	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	15		47 094,50	706 417,50	18 750,00		687 667,50	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	15	1	45 036,00				675 540	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,99	0,066	12 250,00				12 127,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		150									
210	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5		53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8	шт	5	1	50 986,00				254 930	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,33	0,066	12 250,00				4 042,5	
211	ВІ-06-03-01-04	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК24-15-8)	шт	2		21 411,50	42 823,00	2 500,00		40 323,00	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	30-13-9551	Плиты перекрытия многопустотные ПК24-15-8	шт	2	1	19 353,00				38 706	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,132	0,066	12 250,00				1 617	
212	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 670,50	22 670,50	1 250,00		21 420,50	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,066	0,066	12 250,00				808,5	
213	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44		3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
	ВІ-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	44	1	294,64		12 964,16			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	44	1	2 800,00				123 200	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,132	0,003	11 523,00				1 521,04	
214	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	4,5		36 076,78	162 345,51	90 562,50		71 783,01	
	ВІ-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	4,5	1	20 125,00		90 562,5			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	4,59	1,02	15 639,00				71 783,01	
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
215	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	185,8		25 848,84	4 802 714,47	1 707 037,50		3 095 676,97	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	185,8	1	9 187,50		1 707 037,5			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	1,858	0,01	20 350,00				37 810,3	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	41,2476	0,222	10 205,00				420 931,76	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	54,6252	0,294	44 000,00				2 403 508,8	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,968575	0,005213	241 000,00				233 426,67	
216	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	37,26		25 672,11	956 542,82	342 326,25		614 216,57	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	37,26	1	9 187,50		342 326,25			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	8,04816	0,216	10 205,00				82 131,47	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150	1000шт	11,02896	0,296	44 000,00				485 274,24	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,194236	0,005213	241 000,00				46 810,97	
217	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	25		2 244,45	56 111,25	7 812,50		48 298,75	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	25	1	312,50		7 812,5			
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П	шт	25	1	1 904,00				47 600	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0625	0,0025	11 179,00				698,69	
218	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	19		2 601,45	49 427,55	5 937,50		43 490,05	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	19	1	312,50		5 937,5			
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П	шт	19	1	2 261,00				42 959	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0475	0,0025	11 179,00				531	
219	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16		8 640,45	138 247,20	5 000,00		133 247,20	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	312,50		5 000			
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П	шт	16	1	8 300,00				132 800	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	0,0025	11 179,00				447,16	
220	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	14		3 163,45	44 288,30	4 375,00		39 913,30	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	14	1	312,50		4 375			
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П	шт	14	1	2 823,00				39 522	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,035	0,0025	11 179,00				391,27	
221	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	30		3 654,45	109 633,50	9 375,00		100 258,50	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	30	1	312,50		9 375			
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П	шт	30	1	3 314,00				99 420	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,075	0,0025	11 179,00				838,43	
222	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	3		11 461,02	34 383,06	1 071,42		33 311,64	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	3	1	357,14		1 071,42			
	30-13-9479	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84	шт	3	1	11 071,43				33 214,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5ПБ30-37П									
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0075	0,0025	12 979,00				97,34	
223	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	6		5 158,59	30 951,54	2 142,84		28 808,70	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	6	1	357,14		2 142,84			
	30-13-9466	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ27-8П	шт	6	1	4 769,00				28 614	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015	0,0025	12 979,00				194,69	
224	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,797		126 785,71	227 833,92	227 833,92			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,797	1	126 785,71		227 833,92			
225	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,1211		383 929,00	430 422,80			430 422,80	
226	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,01702		211 600,00	3 601,43			3 601,43	
227	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,677		383 929,00	259 919,93			259 919,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
228	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	48,97		25 788,71	1 262 873,13	449 911,88		812 961,25	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	48,97	1	9 187,50		449 911,88			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	0,4897	0,01	20 350,00				9 965,4	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	10,87134	0,222	10 205,00				110 942,02	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	14,39718	0,294	44 000,00				633 475,92	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,255281	0,005213	229 464,00				58 577,71	
229	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	65,71		25 672,11	1 686 914,35	603 710,63		1 083 203,72	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки (затраты труда рабочих)	чел.час	65,71	1	9 187,50		603 710,63			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	14,19336	0,216	10 205,00				144 843,24	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	19,45016	0,296	44 000,00				855 807,04	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,342546	0,005213	241 000,00				82 553,64	
230	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	12,68		24 266,74	307 702,26	107 100,73		200 601,53	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	12,68	1	8 446,43		107 100,73			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	2,5994	0,205	12 782,00				33 225,53	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	3,804	0,3	44 000,00				167 376	
231	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,0661		241 000,00	15 930,10			15 930,10	
232	30-6-2	Кирпич керамический или силикатный	1000шт	4,83		49 000,00	236 670,00			236 670,00	
233	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	155,63		2 645,26	411 681,81	204 264,38		207 417,44	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	155,63	1	1 312,50		204 264,38			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	583,6125	3,75	28,00				16 341,15	
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм	м3	16,02989	0,103	11 920,00				191 076,29	
234	1-1-8645	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5мм из оцинкованной стали толщиной 2мм, ширина 40мм, LM40, Omax	мп	77,815		527,00	41 008,51			41 008,51	
235	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	290		2 807,56	814 192,40	380 625,00		433 567,40	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	290	1	1 312,50		380 625			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	1 087,5	3,75	28,00				30 450	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,551	0,0019	4 100,00				2 259,1	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,3915	0,00135	12 979,00				5 081,28	
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм	м3	29,87	0,103	13 250,00				395 777,5	
236	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117		3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
	ВІ-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	117	1	1 816,07		212 480,19			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	245,7	2,1	424,00				104 176,8	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	81,9	0,7	179,00				14 660,1	
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	234	2	223,00				52 182	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35	шт	187,2	1,6	3,50				655,2	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	3 393	29	1,40				4 750,2	
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	257,4	2,2	8,80				2 265,12	
	1-1-9975	Лента уплотнительная	мп	140,4	1,2	28,30				3 973,32	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	6,0255	0,0515	8 750,00				52 723,13	
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	70,2	0,6	60,36				4 237,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08		179 464,00	14 357,12			14 357,12	
238	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
239	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
240	ВI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 679,50	106 718,00	5 000,00		101 718,00	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8	шт	4	1	24 621,00				98 484	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
241	ВI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	8		36 658,50	293 268,00	10 000,00		283 268,00	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8	шт	8	1	34 600,00				276 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
242	ВI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	8		40 038,50	320 308,00	10 000,00		310 308,00	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8	шт	8	1	37 980,00				303 840	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
243	ВI-06-03-02-42	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК56-15-8)	шт	4		45 158,50	180 634,00	5 000,00		175 634,00	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9578	Плиты перекрытия многопустотные ПК56-15-8	шт	4	1	43 100,00				172 400	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
244	ВI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16		36 742,50	587 880,00	20 000,00		567 880,00	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	1 250,00		20 000			
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8	шт	16	1	34 684,00				554 944	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	1,056	0,066	12 250,00				12 936	
245	ВI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8		46 058,50	368 468,00	10 000,00		358 468,00	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8	шт	8	1	44 000,00				352 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,528	0,066	12 250,00				6 468	
246	ВI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	15		47 094,50	706 417,50	18 750,00		687 667,50	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	15	1	45 036,00				675 540	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,99	0,066	12 250,00				12 127,5	
247	ВI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5		53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8	шт	5	1	50 986,00				254 930	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,33	0,066	12 250,00				4 042,5	
248	ВI-06-03-01-04	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК24-15-8)	шт	2		21 411,50	42 823,00	2 500,00		40 323,00	
	ВI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	30-13-9551	Плиты перекрытия многопустотные ПК24-15-8	шт	2	1	19 353,00				38 706	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,132	0,066	12 250,00				1 617	
249	ВI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 670,50	22 670,50	1 250,00		21 420,50	
	ВI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,066	0,066	12 250,00				808,5	
250	ВI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44		3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
	ВI-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	44	1	294,64		12 964,16			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	44	1	2 800,00				123 200	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,132	0,003	11 523,00				1 521,04	
251	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	4,31		36 076,78	155 490,92	86 738,75		68 752,17	
	ВI-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	4,31	1	20 125,00		86 738,75			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	4,3962	1,02	15 639,00				68 752,17	
		Раздел 8. Технический этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
252	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного пустотного кирпича	м3	23,85		25 742,01	613 946,94	219 121,88		394 825,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(250x120x88мм)									
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	23,85	1	9 187,50		219 121,88			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	5,1516	0,216	12 782,00				65 847,75	
	30-6-9989	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-100	1000шт	7,0596	0,296	46 600,00				328 977,36	
253	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,126405		205 357,00	25 958,15			25 958,15	
254	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	176,39		25 725,50	4 537 720,95	1 620 583,13		2 917 137,82	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	176,39	1	9 187,50		1 620 583,13			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	39,15858	0,222	12 782,00				500 524,97	
	30-6-9989	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-100	1000шт	51,85866	0,294	46 600,00				2 416 613,56	
255	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,934867		205 357,00	191 981,48			191 981,48	
256	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17		2 248,95	38 232,15	5 312,50		32 919,65	
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	17	1	312,50		5 312,5			
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П	шт	17	1	1 904,00				32 368	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0425	0,0025	12 979,00				551,61	
257	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	44		2 605,95	114 661,80	13 750,00		100 911,80	
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	44	1	312,50		13 750			
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П	шт	44	1	2 261,00				99 484	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,11	0,0025	12 979,00				1 427,69	
258	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	20		1 299,95	25 999,00	6 250,00		19 749,00	
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	20	1	312,50		6 250			
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П	шт	20	1	955,00				19 100	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,05	0,0025	12 979,00				648,95	
259	BI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16		8 644,95	138 319,20	5 000,00		133 319,20	
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	312,50		5 000			
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П	шт	16	1	8 300,00				132 800	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	0,0025	12 979,00				519,16	
260	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28		3 658,95	102 450,60	8 750,00		93 700,60	
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих)	чел.час	28	1	312,50		8 750			
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П	шт	28	1	3 314,00				92 792	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,07	0,0025	12 979,00				908,53	
261	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,2307		126 785,71	156 035,17	156 035,17			
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,2307	1	126 785,71		156 035,17			
262	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,243007		383 929,00	477 226,43			477 226,43	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
263	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	28,53		25 725,50	733 948,52	262 119,38		471 829,14	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	28,53	1	9 187,50		262 119,38			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	6,33366	0,222	12 782,00				80 956,84	
	30-6-9989	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-100	1000шт	8,38782	0,294	46 600,00				390 872,41	
264	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,151209		205 357,00	31 051,83			31 051,83	
265	BI-08-01-01-13	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного пустотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	43,94		28 420,84	1 248 811,71	403 698,75		845 112,96	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	43,94	1	9 187,50		403 698,75			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	16,2578	0,37	12 782,00				207 807,2	
	30-6-2	Кирпич керамический или силикатный	1000шт	13,00624	0,296	49 000,00				637 305,76	
266	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,232882		205 357,00	47 823,95			47 823,95	
267	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	20,009		22 689,82	454 000,61	183 822,68		270 177,93	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	20,009	1	9 187,00		183 822,68			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	750,3375	37,5	28,00				21 009,45	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,270122	0,0135	12 979,00				3 505,91	
	30-4-9990	Газоблок 600x300x100мм	м3	20,60927	1,03	11 920,00				245 662,5	
268	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	19,79		2 670,57	52 850,58	25 974,38		26 876,21	
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	19,79	1	1 312,50		25 974,38			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	74,2125	3,75	28,00				2 077,95	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,037601	0,0019	4 100,00				154,16	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,026717	0,00135	12 979,00				346,75	
	30-4-9990	Газоблок 600x300x100мм	м3	2,03837	0,103	11 920,00				24 297,37	
269	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,18		179 464,00	32 303,52			32 303,52	
270	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,215		179 464,00	38 584,76			38 584,76	
271	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,557		126 785,71	324 191,06	324 191,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	2,557	1	126 785,71		324 191,06			
272	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,58257		211 607,00	546 489,89			546 489,89	
273	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,989		126 785,71	252 176,78	252 176,78			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,989	1	126 785,71		252 176,78			
274	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,00889		211 607,00	425 095,19			425 095,19	
		Подраздел Парапет									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
275	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	2		24 380,50	48 761,00	2 500,00		46 261,00	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8	шт	2	1	22 322,00				44 644	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,132	0,066	12 250,00				1 617	
276	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	3		33 158,50	99 475,50	3 750,00		95 725,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8	шт	3	1	31 100,00				93 300	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,198	0,066	12 250,00				2 425,5	
277	ВІ-06-03-02-04	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК40-15-8)	шт	1		33 858,50	33 858,50	1 250,00		32 608,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	30-13-9614	Плиты перекрытия многопустотные ПК40-15-8	шт	1	1	31 800,00				31 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,066	0,066	12 250,00				808,5	
278	ВІ-06-03-02-13	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК43-15-8)	шт	4		36 858,50	147 434,00	5 000,00		142 434,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-13-9619	Плиты перекрытия многопустотные ПК43-12-8	шт	4	1	34 800,00				139 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,264	0,066	12 250,00				3 234	
279	ВІ-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	3		29 736,50	89 209,50	3 750,00		85 459,50	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	30-13-9569	Плиты перекрытия многопустотные ПК45-12-8	шт	3	1	27 678,00				83 034	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,198	0,066	12 250,00				2 425,5	
280	ВІ-06-03-02-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-15-8)	шт	6		33 844,50	203 067,00	7 500,00		195 567,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	6	1	1 250,00		7 500			
	30-13-9570	Плиты перекрытия многопустотные ПК45-15-8	шт	6	1	31 786,00				190 716	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,396	0,066	12 250,00				4 851	
281	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2		36 658,50	73 317,00	2 500,00		70 817,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8	шт	2	1	34 600,00				69 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,132	0,066	12 250,00				1 617	
282	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	40		40 038,50	1 601 540,00	50 000,00		1 551 540,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	40	1	1 250,00		50 000			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8	шт	40	1	37 980,00				1 519 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	2,64	0,066	12 250,00				32 340	
283	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	12		3 129,21	37 550,52	3 535,68		34 014,84	
	ВІ-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	294,64		3 535,68			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	12	1	2 800,00				33 600	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,036	0,003	11 523,00				414,83	
284	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	7,02		36 076,78	253 259,00	141 277,50		111 981,50	
	ВІ-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	7,02	1	20 125,00		141 277,5			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	7,1604	1,02	15 639,00				111 981,5	
		Раздел 9. Парапет									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
285	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	176,39		25 725,50	4 537 720,95	1 620 583,13		2 917 137,82	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	176,39	1	9 187,50		1 620 583,13			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	39,15858	0,222	12 782,00				500 524,97	
	30-6-9989	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-100	1000шт	51,85866	0,294	46 600,00				2 416 613,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,934867		205 357,00	191 981,48			191 981,48	
287	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,2307		126 785,71	156 035,17	156 035,17			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,2307	1	126 785,71		156 035,17			
288	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,2197		383 929,00	468 278,20			468 278,20	
289	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,0234		156 250,00	3 656,25			3 656,25	
290	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,557		126 785,71	324 191,06	324 191,06			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	2,557	1	126 785,71		324 191,06			
291	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,582		211 607,00	546 369,27			546 369,27	
		Раздел 10. Будка выхода на кровлю									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
292	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	35,7		25 742,01	918 989,76	327 993,75		590 996,01	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	35,7	1	9 187,50		327 993,75			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	7,7112	0,216	12 782,00				98 564,56	
	30-6-9989	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-100	1000шт	10,5672	0,296	46 600,00				492 431,52	
293	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,18921		205 357,00	38 855,60			38 855,60	
294	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,557		126 785,71	70 619,64	70 619,64			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	0,557	1	126 785,71		70 619,64			
295	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,563		211 607,00	119 134,74			119 134,74	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
296	ВІ-06-03-01-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК28-15-8)	шт	7		29 154,73	204 083,11	8 750,00		195 333,11	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда рабочих)	чел.час	7	1	1 250,00		8 750			
	30-13-9555	Плиты перекрытия многопустотные ПК28-15-8	шт	7	1	27 000,00				189 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,462	0,066	13 708,00				6 333,1	
		Всего по смете					**134 016 839,47**	**39 274 525,56**		**98 123 705,97**	

Акт №2 выполненных работ
по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2(А)

№ / № / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	189,42		27 036,54	5 121 261,41	1 740 296,25		3 380 965,16	
2	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	13,68792		27 073,31	370 577,30	125 757,77		244 819,54	
3	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	47		2 244,45	105 489,15	14 687,50		90 801,65	
4	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	42		2 601,45	109 260,90	13 125,00		96 135,90	
5	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	13		1 295,45	16 840,85	4 062,50		12 778,35	
6	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	15		8 640,45	129 606,75	4 687,50		124 919,25	
7	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	17		3 163,45	53 778,65	5 312,50		48 466,15	
8	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	16		3 654,45	58 471,20	5 000,00		53 471,20	
9	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 410,45	2 820,90	625,00		2 195,90	
10	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4		3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
11	ВІ-06-02-01-18	Укладка перемычек 3ПБ18-8П	шт	28		3 520,45	98 572,60	8 750,00		89 822,60	
12	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,138		120 535,71	257 705,35	257 705,35			
13	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,419		383 929,00	544 795,25			544 795,25	
14	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,212		211 600,00	44 859,20			44 859,20	
15	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,507		166 000,00	84 162,00			84 162,00	
16	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,68		120 535,71	81 964,28	81 964,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,605		383 929,00	232 277,05			232 277,05	
18	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075		211 600,00	15 870,00			15 870,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
19	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	78,54		27 036,54	2 123 449,85	721 586,25		1 401 863,60	
20	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	90,25		27 073,31	2 443 366,23	829 171,88		1 614 194,35	
21	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	79,41		20 480,84	1 626 383,50	544 738,31		1 081 645,20	
22	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	120,99		3 435,31	415 638,16	158 799,38		256 838,78	
23	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	110		2 807,56	308 831,60	144 375,00		164 456,60	
24	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	55		3 836,83	211 025,65	99 883,85		111 141,80	
25	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,024		179 464,00	4 307,14			4 307,14	
26	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций									
27	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	9,09		34 240,78	311 248,69	182 936,25		128 312,44	
28	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	48		3 129,21	150 202,08	14 142,72		136 059,36	
29	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	4		22 670,50	90 682,00	5 000,00		85 682,00	
30	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1		22 015,50	22 015,50	1 250,00		20 765,50	
31	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2		25 341,50	50 683,00	2 500,00		48 183,00	
32	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	13		26 679,50	346 833,50	16 250,00		330 583,50	
33	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	5		36 658,50	183 292,50	6 250,00		177 042,50	
34	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	11		40 038,50	440 423,50	13 750,00		426 673,50	
35	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3		30 330,50	90 991,50	3 750,00		87 241,50	
36	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	3		31 955,50	95 866,50	3 750,00		92 116,50	
37	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	1		44 540,50	44 540,50	1 250,00		43 290,50	
38	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	9		36 742,50	330 682,50	11 250,00		319 432,50	
39	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	16		46 058,50	736 936,00	20 000,00		716 936,00	
40	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	7		47 094,50	329 661,50	8 750,00		320 911,50	
41	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5		53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
42	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	189,42		27 036,54	5 121 261,41	1 740 296,25		3 380 965,16	
43	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	13,68792		27 073,31	370 577,30	125 757,77		244 819,54	
44	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	24		2 244,45	53 866,80	7 500,00		46 366,80	
45	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	22		1 295,45	28 499,90	6 875,00		21 624,90	
46	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	20		8 640,45	172 809,00	6 250,00		166 559,00	
47	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	19		3 163,45	60 105,55	5 937,50		54 168,05	
48	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	32		3 654,45	116 942,40	10 000,00		106 942,40	
49	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	4		1 786,45	7 145,80	1 250,00		5 895,80	
50	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	28		3 110,45	87 092,60	8 750,00		78 342,60	
51	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	6		5 109,45	30 656,70	1 875,00		28 781,70	
52	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	3		11 411,88	34 235,64	937,50		33 298,14	
53	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021		151 780,00	3 187,38			3 187,38	
54	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,138		120 535,71	257 705,35	257 705,35			
55	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,507		166 000,00	84 162,00			84 162,00	
56	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,419		383 929,00	544 795,25			544 795,25	
57	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,212		211 600,00	44 859,20			44 859,20	
58	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,68		120 535,71	81 964,28	81 964,28			
59	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,605		383 929,00	232 277,05			232 277,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075		211 600,00	15 870,00			15 870,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
61	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	73,976		27 036,54	2 000 055,08	679 654,50		1 320 400,58	
62	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	92,41		27 073,31	2 501 844,58	849 016,88		1 652 827,70	
63	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	30,12		22 808,02	686 977,56	276 712,44		410 265,12	
64	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	256,01		2 681,73	686 549,70	336 013,13		350 536,57	
65	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234		2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
66	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117		3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
67	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08		179 464,00	14 357,12			14 357,12	
68	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций									
69	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9		34 240,78	304 742,94	179 112,50		125 630,44	
70	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44		3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
71	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5		53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
72	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	7		47 094,50	329 661,50	8 750,00		320 911,50	
73	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	15		46 058,50	690 877,50	18 750,00		672 127,50	
74	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	9		36 742,50	330 682,50	11 250,00		319 432,50	
75	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	1		44 540,50	44 540,50	1 250,00		43 290,50	
76	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3		30 330,50	90 991,50	3 750,00		87 241,50	
77	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	3		31 955,50	95 866,50	3 750,00		92 116,50	
78	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	5		36 658,50	183 292,50	6 250,00		177 042,50	
79	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	11		40 038,50	440 423,50	13 750,00		426 673,50	
80	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1		25 341,50	25 341,50	1 250,00		24 091,50	
81	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	8		26 679,50	213 436,00	10 000,00		203 436,00	
82	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1		22 015,50	22 015,50	1 250,00		20 765,50	
83	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		22 670,50	68 011,50	3 750,00		64 261,50	
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
84	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	194,19		27 036,54	5 250 225,70	1 784 120,63		3 466 105,08	
85	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	20,45		27 073,31	553 649,19	187 884,38		365 764,81	
86	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	36		2 244,45	80 800,20	11 250,00		69 550,20	
87	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	27		2 601,45	70 239,15	8 437,50		61 801,65	
88	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	22		1 295,45	28 499,90	6 875,00		21 624,90	
89	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	19		8 640,45	164 168,55	5 937,50		158 231,05	
90	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	17		3 163,45	53 778,65	5 312,50		48 466,15	
91	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	36		3 654,45	131 560,20	11 250,00		120 310,20	
92	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4		3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
93	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	6		5 109,45	30 656,70	1 875,00		28 781,70	
94	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	3		11 411,88	34 235,64	937,50		33 298,14	
95	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,138		120 535,71	257 705,35	257 705,35			
96	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,507		166 000,00	84 162,00			84 162,00	
97	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,419		383 929,00	544 795,25			544 795,25	
98	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,212		211 600,00	44 859,20			44 859,20	
99	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,68		120 535,71	81 964,28	81 964,28			
100	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,605		383 929,00	232 277,05			232 277,05	
101	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075		211 600,00	15 870,00			15 870,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
102	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	40,58		27 036,54	1 097 142,79	372 828,75		724 314,04	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
103	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	82,52	27 073,31	2 234 089,54	758 152,50		1 475 937,04	
104	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	8,85604	20 480,84	181 379,14	60 750,84		120 628,30	
105	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	0	2 681,73					
106	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234	2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
107	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117	3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
108	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08	179 464,00	14 357,12			14 357,12	
109	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477	182 140,00	86 880,78			86 880,78	
110	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
111	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9	34 240,78	304 742,94	179 112,50		125 630,44	
112	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
113	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	7	47 094,50	329 661,50	8 750,00		320 911,50	
114	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	15	46 058,50	690 877,50	18 750,00		672 127,50	
115	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	9	36 742,50	330 682,50	11 250,00		319 432,50	
116	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 670,50	68 011,50	3 750,00		64 261,50	
117	ВІ-06-03-01-11	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-12-8)	шт	1	18 689,50	18 689,50	1 250,00		17 439,50	
118	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
119	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	1	44 540,50	44 540,50	1 250,00		43 290,50	
120	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	3	31 955,50	95 866,50	3 750,00		92 116,50	
121	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3	30 330,50	90 991,50	3 750,00		87 241,50	
122	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	11	40 038,50	440 423,50	13 750,00		426 673,50	
123	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	5	36 658,50	183 292,50	6 250,00		177 042,50	
124	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	8	26 679,50	213 436,00	10 000,00		203 436,00	
125	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00		24 091,50	
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
126	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9	36 076,78	321 083,34	179 112,50		141 970,84	
127	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
128	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	7	47 094,50	329 661,50	8 750,00		320 911,50	
129	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	15	46 058,50	690 877,50	18 750,00		672 127,50	
130	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	9	36 742,50	330 682,50	11 250,00		319 432,50	
131	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 670,50	68 011,50	3 750,00		64 261,50	
132	ВІ-06-03-01-11	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-12-8)	шт	1	18 689,50	18 689,50	1 250,00		17 439,50	
133	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
134	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	1	44 540,50	44 540,50	1 250,00		43 290,50	
135	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	3	31 955,50	95 866,50	3 750,00		92 116,50	
136	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3	30 330,50	90 991,50	3 750,00		87 241,50	
137	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	11	40 038,50	440 423,50	13 750,00		426 673,50	
138	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	5	36 658,50	183 292,50	6 250,00		177 042,50	
139	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	8	26 679,50	213 436,00	10 000,00		203 436,00	
140	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00		24 091,50	
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
141	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	194,19	27 036,54	5 250 225,70	1 784 120,63		3 466 105,08	
142	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	20,85	27 073,31	564 478,51	191 559,38		372 919,14	
143	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	3	11 411,88	34 235,64	937,50		33 298,14	
144	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	36	2 244,45	80 800,20	11 250,00		69 550,20	
145	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	27	2 601,45	70 239,15	8 437,50		61 801,65	
146	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	22	1 295,45	28 499,90	6 875,00		21 624,90	
147	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	19	8 640,45	164 168,55	5 937,50		158 231,05	
148	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	17	3 163,45	53 778,65	5 312,50		48 466,15	
149	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	36	3 654,45	131 560,20	11 250,00		120 310,20	
150	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4	3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
151	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	6	5 109,45	30 656,70	1 875,00		28 781,70	
152	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,138	120 535,71	257 705,35	257 705,35			
153	4-1-26б	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,507	166 000,00	84 162,00			84 162,00	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
154	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,419	383 929,00	544 795,25			544 795,25	
155	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,212	211 600,00	44 859,20			44 859,20	
156	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,68	120 535,71	81 964,28	81 964,28			
157	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,605	383 929,00	232 277,05			232 277,05	
158	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075	211 600,00	15 870,00			15 870,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
159	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	40,58	27 036,54	1 097 142,79	372 828,75		724 314,04	
160	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	82,52	27 073,31	2 234 089,54	758 152,50		1 475 937,04	
161	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	8,85604	22 808,02	201 988,74	81 360,44		120 628,30	
162	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	0	2 681,73					
163	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234	2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
164	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117	3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
165	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08	179 464,00	14 357,12			14 357,12	
166	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477	182 140,00	86 880,78			86 880,78	
167	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Раздел 5. Пятый этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
168	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	194,19	27 036,54	5 250 225,70	1 784 120,63		3 466 105,08	
169	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	20,85	27 073,31	564 478,51	191 559,38		372 919,14	
170	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	3	11 411,88	34 235,64	937,50		33 298,14	
171	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	36	2 244,45	80 800,20	11 250,00		69 550,20	
172	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	27	2 601,45	70 239,15	8 437,50		61 801,65	
173	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	22	1 295,45	28 499,90	6 875,00		21 624,90	
174	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	19	8 640,45	164 168,55	5 937,50		158 231,05	
175	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	17	3 163,45	53 778,65	5 312,50		48 466,15	
176	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	36	3 654,45	131 560,20	11 250,00		120 310,20	
177	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4	3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
178	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	6	5 109,45	30 656,70	1 875,00		28 781,70	
179	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08	167 850,00	13 428,00			13 428,00	
180	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477	171 400,00	81 757,80			81 757,80	
181	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021	151 780,00	3 187,38			3 187,38	
182	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,138	120 535,71	257 705,35	257 705,35			
183	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,507	166 000,00	84 162,00			84 162,00	
184	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,419	383 929,00	544 795,25			544 795,25	
185	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,212	211 600,00	44 859,20			44 859,20	
186	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,68	120 535,71	81 964,28	81 964,28			
187	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,605	383 929,00	232 277,05			232 277,05	
188	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075	211 600,00	15 870,00			15 870,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
189	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	40,58	27 036,54	1 097 142,79	372 828,75		724 314,04	
190	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	82,52	27 073,31	2 234 089,54	758 152,50		1 475 937,04	
191	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	8,85604	20 480,84	181 379,14	60 750,84		120 628,30	
192	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	145,78924	2 681,73	390 967,38	191 348,38		199 619,00	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
193	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234	2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
194	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117	3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
195	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9	36 076,78	321 083,34	179 112,50		141 970,84	
196	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
197	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	7	47 094,50	329 661,50	8 750,00		320 911,50	
198	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	15	46 058,50	690 877,50	18 750,00		672 127,50	
199	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	9	36 742,50	330 682,50	11 250,00		319 432,50	
200	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 670,50	68 011,50	3 750,00		64 261,50	
201	ВІ-06-03-01-11	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-12-8)	шт	1	18 689,50	18 689,50	1 250,00		17 439,50	
202	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
203	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	1	44 540,50	44 540,50	1 250,00		43 290,50	
204	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	3	31 955,50	95 866,50	3 750,00		92 116,50	
205	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3	30 330,50	90 991,50	3 750,00		87 241,50	
206	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	11	40 038,50	440 423,50	13 750,00		426 673,50	
207	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	5	36 658,50	183 292,50	6 250,00		177 042,50	
208	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	8	26 679,50	213 436,00	10 000,00		203 436,00	
209	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00		24 091,50	
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
210	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	194,19	27 036,54	5 250 225,70	1 784 120,63		3 466 105,08	
211	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	20,85	27 073,31	564 478,51	191 559,38		372 919,14	
212	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	3	11 411,88	34 235,64	937,50		33 298,14	
213	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	36	2 244,45	80 800,20	11 250,00		69 550,20	
214	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	27	2 601,45	70 239,15	8 437,50		61 801,65	
215	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	22	1 295,45	28 499,90	6 875,00		21 624,90	
216	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	19	8 640,45	164 168,55	5 937,50		158 231,05	
217	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	17	3 163,45	53 778,65	5 312,50		48 466,15	
218	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	36	3 654,45	131 560,20	11 250,00		120 310,20	
219	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4	3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
220	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	6	5 109,45	30 656,70	1 875,00		28 781,70	
221	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,138	120 535,71	257 705,35	257 705,35			
222	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	1,419	166 000,00	235 554,00			235 554,00	
223	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,39	383 929,00	533 661,31			533 661,31	
224	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,212	211 600,00	44 859,20			44 859,20	
225	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,68	120 535,71	81 964,28	81 964,28			
226	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,605	383 929,00	232 277,05			232 277,05	
227	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075	211 600,00	15 870,00			15 870,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
228	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	40,58	27 036,54	1 097 142,79	372 828,75		724 314,04	
229	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	82,52	27 073,31	2 234 089,54	758 152,50		1 475 937,04	
230	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	8,85604	22 808,02	201 988,74	81 360,44		120 628,30	
231	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	28	2 659,51	74 466,28	36 750,00		37 716,28	
232	1-1-8645	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5мм из оцинкованной стали толщиной 2мм, ширина 40мм, LM40, Omax	мп	14	527,00	7 378,00			7 378,00	
233	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	290	2 807,56	814 192,40	380 625,00		433 567,40	
234	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	16	11 066,74	177 067,84	135 142,88		41 924,96	
235	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,0834	241 000,00	20 099,40			20 099,40	
236	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117	3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
237	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,08	179 464,00	14 357,12			14 357,12	
238	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,477	182 140,00	86 880,78			86 880,78	
239	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
240	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9	36 076,78	321 083,34	179 112,50		141 970,84	
241	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
242	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	7	47 094,50	329 661,50	8 750,00		320 911,50	
243	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	15	46 058,50	690 877,50	18 750,00		672 127,50	
244	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	9	36 742,50	330 682,50	11 250,00		319 432,50	
245	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 670,50	68 011,50	3 750,00		64 261,50	
246	ВІ-06-03-01-11	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-12-8)	шт	1	18 689,50	18 689,50	1 250,00		17 439,50	
247	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
248	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	1	44 540,50	44 540,50	1 250,00		43 290,50	
249	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	3	31 955,50	95 866,50	3 750,00		92 116,50	
250	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3	30 330,50	90 991,50	3 750,00		87 241,50	
251	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	11	40 038,50	440 423,50	13 750,00		426 673,50	
252	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	5	36 658,50	183 292,50	6 250,00		177 042,50	
253	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	8	26 679,50	213 436,00	10 000,00		203 436,00	
254	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00		24 091,50	
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
255	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	185,8	25 566,54	4 750 263,13	1 707 037,50		3 043 225,63	
256	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	20,85	25 593,31	533 620,51	191 559,38		342 061,14	
257	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	25	2 244,45	56 111,25	7 812,50		48 298,75	
258	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	19	2 601,45	49 427,55	5 937,50		43 490,05	
259	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00		133 247,20	
260	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	14	3 163,45	44 288,30	4 375,00		39 913,30	
261	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	30	3 654,45	109 633,50	9 375,00		100 258,50	
262	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	6	5 109,45	30 656,70	1 875,00		28 781,70	
263	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	3	11 411,88	34 235,64	937,50		33 298,14	
264	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,138	120 535,71	257 705,35	257 705,35			
265	4-1-26б	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-II, d=18 мм	т	0,507	166 000,00	84 162,00			84 162,00	
266	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,419	383 929,00	544 795,25			544 795,25	
267	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,212	211 600,00	44 859,20			44 859,20	
268	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,68	120 535,71	81 964,28	81 964,28			
269	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,605	383 929,00	232 277,05			232 277,05	
270	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075	211 600,00	15 870,00			15 870,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
271	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	48,97	25 459,54	1 246 753,67	449 911,88		796 841,80	
272	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	82,12	25 486,31	2 092 935,78	754 477,50		1 338 458,28	
273	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	16,1	11 066,74	178 174,51	135 987,52		42 186,99	
274	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,0839	241 000,00	20 219,90			20 219,90	
275	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	28	2 645,26	74 067,28	36 750,00		37 317,28	
276	1-1-8645	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5мм из оцинкованной стали толщиной 2мм, ширина 40мм, LM40, Omax	мп	14	527,00	7 378,00			7 378,00	
277	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	234	2 807,56	656 969,04	307 125,00		349 844,04	
278	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	117	3 864,13	452 103,21	212 480,19		239 623,02	
279	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00			3 885,00	
280	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,08	179 464,00	14 357,12			14 357,12	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
281	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,477	182 140,00	86 880,78			86 880,78	
282	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=4 мм	т	0,021	185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
283	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	4,31	34 240,78	147 577,76	86 738,75		60 839,01	
284	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	44	3 129,21	137 685,24	12 964,16		124 721,08	
285	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	9	47 094,50	423 850,50	11 250,00		412 600,50	
286	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	15	46 058,50	690 877,50	18 750,00		672 127,50	
287	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	9	36 742,50	330 682,50	11 250,00		319 432,50	
288	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 670,50	68 011,50	3 750,00		64 261,50	
289	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	5	53 044,50	265 222,50	6 250,00		258 972,50	
290	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1	22 015,50	22 015,50	1 250,00		20 765,50	
291	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 341,50	25 341,50	1 250,00		24 091,50	
292	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	8	26 679,50	213 436,00	10 000,00		203 436,00	
293	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	5	36 658,50	183 292,50	6 250,00		177 042,50	
294	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	11	40 038,50	440 423,50	13 750,00		426 673,50	
295	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3	30 330,50	90 991,50	3 750,00		87 241,50	
296	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	3	31 955,50	95 866,50	3 750,00		92 116,50	
297	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	1	44 540,50	44 540,50	1 250,00		43 290,50	
		Раздел 8. Технический этаж								
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
298	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	7,02	34 240,78	240 370,28	141 277,50		99 092,78	
299	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	12	3 129,21	37 550,52	3 535,68		34 014,84	
300	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	60	53 044,50	3 182 670,00	75 000,00		3 107 670,00	
301	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	15	47 094,50	706 417,50	18 750,00		687 667,50	
302	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3	46 058,50	138 175,50	3 750,00		134 425,50	
303	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	3	36 742,50	110 227,50	3 750,00		106 477,50	
304	ВІ-06-03-02-47	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК58-15-8)	шт	10	46 058,50	460 585,00	12 500,00		448 085,00	
305	ВІ-06-03-02-46	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК58-12-8)	шт	1	34 211,50	34 211,50	1 250,00		32 961,50	
306	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	3	46 907,50	140 722,50	3 750,00		136 972,50	
307	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	10	33 656,50	336 565,00	12 500,00		324 065,00	
308	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1	22 670,50	22 670,50	1 250,00		21 420,50	
309	ВІ-06-03-01-11	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-12-8)	шт	2	18 689,50	37 379,00	2 500,00		34 879,00	
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
310	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	145,50425	24 389,01	3 548 704,61	1 336 820,30		2 211 884,31	
311	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,771171	205 357,00	158 365,36			158 365,36	
312	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	0	24 415,78					
13	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0	205 357,00					
314	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17	2 244,45	38 155,65	5 312,50		32 843,15	
315	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	44	2 601,45	114 463,80	13 750,00		100 713,80	
316	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	20	1 295,45	25 909,00	6 250,00		19 659,00	
317	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00		133 247,20	
318	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	0	3 163,45					
319	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28	3 654,45	102 324,60	8 750,00		93 574,60	
320	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	0	1 720,45					
321	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	0	1 410,45					
322	ВІ-06-02-01-30	Укладка перемычек 4ПБ44-8	шт	0	12 349,45					
323	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	0	1 786,45					
324	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,08	167 850,00	13 428,00			13 428,00	
325	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,2307	126 785,71	156 035,17	156 035,17			
326	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,2197	383 929,00	468 278,20			468 278,20	
327	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,0234	156 250,00	3 656,25			3 656,25	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
328	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	47,19996	24 389,01	1 151 160,30	433 649,63		717 510,66	
329	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,250107	205 357,00	51 361,22			51 361,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	15,06		24 415,78	367 701,65	138 363,75		229 337,90	
331	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,079818		205 357,00	16 391,19			16 391,19	
332	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	11,7335		3 501,75	41 087,78	15 400,22		25 687,56	
333	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	15,16288		23 486,91	356 129,20	138 846,49		217 282,71	
334	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600х100х250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м2	12,7335		2 724,21	34 688,73	16 712,72		17 976,01	
335	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,215		167 850,00	36 087,75			36 087,75	
336	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,557		126 785,71	324 191,06	324 191,06			
337	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,582		211 607,00	546 369,27			546 369,27	
338	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,989		126 785,71	252 176,78	252 176,78			
339	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,01		211 607,00	425 330,07			425 330,07	
		Подраздел Парапет									
		Подраздел Парапет									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
		Раздел 9. Парапет									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
340	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	176,39		25 725,50	4 537 720,95	1 620 583,13		2 917 137,82	
341	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,934867		205 357,00	191 981,48			191 981,48	
342	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,557		126 785,71	324 191,06	324 191,06			
343	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,582		211 607,00	546 369,27			546 369,27	
		Раздел 10. Будка выхода на кровлю									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
344	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	35,7		25 742,01	918 989,76	327 993,75		590 996,01	
345	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,18921		205 357,00	38 855,60			38 855,60	
346	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,557		126 785,71	70 619,64	70 619,64			
347	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,563		211 607,00	119 134,74			119 134,74	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
348	ВІ-06-03-01-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК28-15-8)	шт	7		29 154,73	204 083,11	8 750,00		195 333,11	
		Всего по смете					**135 157 806,57**	**38 024 597,83**		**100 514 600,80**	

Акт №3 выполненных работ
по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3(А)

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	144,012		27 036,54	3 893 586,20	1 323 110,25		2 570 475,95	
2	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	4,49		27 073,31	121 559,16	41 251,88		80 307,29	
3	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 295,45	10 363,60	2 500,00		7 863,60	
4	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 720,45	3 440,90	625,00		2 815,90	
5	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	51		2 244,45	114 466,95	15 937,50		98 529,45	
6	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	20		2 601,45	52 029,00	6 250,00		45 779,00	
7	ВІ-06-02-01-18	Укладка перемычек 3ПБ18-8П	шт	10		3 520,45	35 204,50	3 125,00		32 079,50	
8	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	9		3 163,45	28 471,05	2 812,50		25 658,55	
9	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	8		3 654,45	29 235,60	2 500,00		26 735,60	
10	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	5		5 109,45	25 547,25	1 562,50		23 984,75	
11	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	5		8 640,45	43 202,25	1 562,50		41 639,75	
12	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	1		11 411,88	11 411,88	312,50		11 099,38	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
13	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,02416	167 850,00	4 055,26			4 055,26	
14	1-1-4482	Уголок стальной,горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,01035	211 600,00	2 190,06			2 190,06	
15	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Балки Б1-Б4	т	0,57	523 164,32	298 203,66	68 705,35		229 498,31	
16	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	0,409	127 717,45	52 236,44	49 299,11		2 937,33	
17	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29			128 232,29	
18	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075	211 600,00	15 870,00			15 870,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
19	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированых наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	34,411	27 036,54	930 354,38	316 151,06		614 203,32	
20	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	60,437	27 073,31	1 636 229,64	555 264,94		1 080 964,70	
21	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированых внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	87,77	3 435,31	301 517,16	115 198,13		186 319,03	
22	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	38,338	22 808,02	874 413,87	352 211,21		522 202,66	
23	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	10,903	23 667,04	258 041,74	100 165,86		157 875,88	
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций								
24	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	0,7126	34 240,78	24 399,98	14 341,08		10 058,90	
25	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	24	3 129,21	75 101,04	7 071,36		68 029,68	
26	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	12	390 470,45	4 685 645,40	1 446 428,52		3 239 216,88	
27	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	3	21 944,81	65 834,43	3 750,00		62 084,43	
28	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2	22 599,81	45 199,62	2 500,00		42 699,62	
29	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 270,81	25 270,81	1 250,00		24 020,81	
30	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	6	26 608,81	159 652,86	7 500,00		152 152,86	
31	ВІ-06-03-02-21	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК46-15-8)	шт	1	37 587,81	37 587,81	1 250,00		36 337,81	
32	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	1	36 587,81	36 587,81	1 250,00		35 337,81	
33	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	7	39 967,81	279 774,67	8 750,00		271 024,67	
34	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3	30 259,81	90 779,43	3 750,00		87 029,43	
35	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	4	31 884,81	127 539,24	5 000,00		122 539,24	
36	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	3	36 671,81	110 015,43	3 750,00		106 265,43	
37	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3	45 987,81	137 963,43	3 750,00		134 213,43	
38	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	2	47 023,81	94 047,62	2 500,00		91 547,62	
39	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	4	62 973,50	251 894,00			251 894,00	
40	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2	шт	1	48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
41	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	124,54	27 036,54	3 367 130,69	1 144 211,25		2 222 919,44	
42	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	5	1 410,45	7 052,25	1 562,50		5 489,75	
43	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	2	1 295,45	2 590,90	625,00		1 965,90	
44	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	2	1 786,45	3 572,90	625,00		2 947,90	
45	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	20	2 244,45	44 889,00	6 250,00		38 639,00	
46	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	8	2 601,45	20 811,60	2 500,00		18 311,60	
47	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4	3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
48	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	9	3 163,45	28 471,05	2 812,50		25 658,55	
49	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 654,45	73 089,00	6 250,00		66 839,00	
50	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	5	5 109,45	25 547,25	1 562,50		23 984,75	
51	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	11	8 640,45	95 044,95	3 437,50		91 607,45	
52	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	1	11 411,88	11 411,88	312,50		11 099,38	
53	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,035336	167 850,00	5 931,15			5 931,15	
54	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Балки Б1-Б5	т	0,57	127 717,45	72 798,95	68 705,35		4 093,59	
55	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,57	383 929,00	218 839,53			218 839,53	
56	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	0,409	127 717,45	52 236,44	49 299,11		2 937,33	
57	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29			128 232,29	
58	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075	211 600,00	15 870,00			15 870,00	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
59	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Каркас под декоративные элементы	т	2,99	127 717,45	381 875,18	360 401,77		21 473,40	
60	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	3,0797	211 607,00	651 686,08			651 686,08	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
61	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,48	27 036,54	337 416,02	114 660,00		222 756,02	
62	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	50,23	27 073,31	1 359 892,36	461 488,13		898 404,24	
63	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	2,77	22 808,02	63 178,22	25 447,99		37 730,23	
64	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	101,87	2 681,73	273 187,84	133 704,38		139 483,46	
65	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	110	2 807,56	308 831,60	144 375,00		164 456,60	
66	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	55	4 654,52	255 998,60	99 883,85		156 114,75	
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций								
67	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	2,5	34 240,78	85 601,95	50 312,50		35 289,45	
68	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	22	3 129,21	68 842,62	6 482,08		62 360,54	
69	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1	21 944,81	21 944,81	1 250,00		20 694,81	
70	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 599,81	67 799,43	3 750,00		64 049,43	
71	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 270,81	25 270,81	1 250,00		24 020,81	
72	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	6	26 608,81	159 652,86	7 500,00		152 152,86	
73	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	1	36 587,81	36 587,81	1 250,00		35 337,81	
74	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	7	39 967,81	279 774,67	8 750,00		271 024,67	
75	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3	30 259,81	90 779,43	3 750,00		87 029,43	
76	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	4	31 884,81	127 539,24	5 000,00		122 539,24	
77	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	3	36 671,81	110 015,43	3 750,00		106 265,43	
78	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3	45 987,81	137 963,43	3 750,00		134 213,43	
79	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	2	47 023,81	94 047,62	2 500,00		91 547,62	
80	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	4	52 973,81	211 895,24	5 000,00		206 895,24	
81	ВІ-06-03-02-21	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК46-15-8)	шт	1	37 587,81	37 587,81	1 250,00		36 337,81	
82	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-2	шт	1	48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
83	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-3	шт	1	48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
84	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	124,54	27 036,54	3 367 130,69	1 144 211,25		2 222 919,44	
85	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	1	1 410,45	1 410,45	312,50		1 097,95	
86	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17	2 244,45	38 155,65	5 312,50		32 843,15	
87	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	11	2 601,45	28 615,95	3 437,50		25 178,45	
88	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4	3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
89	ВІ-06-02-01-18	Укладка перемычек 3ПБ18-8П	шт	4	3 520,45	14 081,80	1 250,00		12 831,80	
90	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6	3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
91	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22	3 654,45	80 397,90	6 875,00		73 522,90	
92	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	5	5 109,45	25 547,25	1 562,50		23 984,75	
93	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	8	8 640,45	69 123,60	2 500,00		66 623,60	
94	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	1	11 411,88	11 411,88	312,50		11 099,38	
95	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Балки Б1-Б5	т	0,57	127 717,45	72 798,95	68 705,35		4 093,59	
96	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,57	383 929,00	218 839,53			218 839,53	
97	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	0,409	127 717,45	52 236,44	49 299,11		2 937,33	
98	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29			128 232,29	
99	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075	211 600,00	15 870,00			15 870,00	
100	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Каркас под декоративные элементы	т	2,99	127 717,45	381 875,18	360 401,77		21 473,40	
101	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,99	211 607,00	632 704,93			632 704,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
102	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,48	27 258,71	340 188,70	114 660,00		225 528,70	
103	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого	м3	50,23	27 295,48	1 371 051,96	461 488,13		909 563,84	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки								
104	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	2,77		22 808,02	63 178,22	25 447,99	37 730,23	
105	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	101,87		2 681,73	273 187,84	133 704,38	139 483,46	
106	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	110		2 807,56	308 831,60	144 375,00	164 456,60	
107	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	55		4 654,52	255 998,60	99 883,85	156 114,75	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
108	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9		34 240,78	304 742,94	179 112,50	125 630,44	
109	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	22		3 129,21	68 842,62	6 482,08	62 360,54	
110	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1		21 944,81	21 944,81	1 250,00	20 694,81	
111	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		22 599,81	67 799,43	3 750,00	64 049,43	
112	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1		25 270,81	25 270,81	1 250,00	24 020,81	
113	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	6		26 608,81	159 652,86	7 500,00	152 152,86	
114	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	1		36 587,81	36 587,81	1 250,00	35 337,81	
115	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	7		39 967,81	279 774,67	8 750,00	271 024,67	
116	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3		30 259,81	90 779,43	3 750,00	87 029,43	
117	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	4		31 884,81	127 539,24	5 000,00	122 539,24	
118	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	3		36 671,81	110 015,43	3 750,00	106 265,43	
119	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3		45 987,81	137 963,43	3 750,00	134 213,43	
120	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	2		47 023,81	94 047,62	2 500,00	91 547,62	
121	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	4		52 973,81	211 895,24	5 000,00	206 895,24	
122	ВІ-06-03-02-21	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК46-15-8)	шт	1		37 587,81	37 587,81	1 250,00	36 337,81	
123	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-2	шт	1		48 446,13	48 446,13	1 250,00	47 196,13	
124	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-3	шт	1		48 446,13	48 446,13	1 250,00	47 196,13	
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
125	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	124,54		27 036,54	3 367 130,69	1 144 211,25	2 222 919,44	
126	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	1		1 410,45	1 410,45	312,50	1 097,95	
127	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17		2 244,45	38 155,65	5 312,50	32 843,15	
128	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	11		2 601,45	28 615,95	3 437,50	25 178,45	
129	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4		3 110,45	12 441,80	1 250,00	11 191,80	
130	ВІ-06-02-01-18	Укладка перемычек 3ПБ18-8П	шт	4		3 520,45	14 081,80	1 250,00	12 831,80	
131	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6		3 163,45	18 980,70	1 875,00	17 105,70	
132	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22		3 654,45	80 397,90	6 875,00	73 522,90	
133	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	5		5 109,45	25 547,25	1 562,50	23 984,75	
134	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	8		8 640,45	69 123,60	2 500,00	66 623,60	
135	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	1		11 411,88	11 411,88	312,50	11 099,38	
136	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Балки Б1-Б5	т	0,57		127 717,45	72 798,95	68 705,35	4 093,59	
137	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,57		383 929,00	218 839,53		218 839,53	
138	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	0,409		127 717,45	52 236,44	49 299,11	2 937,33	
139	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334		383 929,00	128 232,29		128 232,29	
140	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075		211 600,00	15 870,00		15 870,00	
141	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Каркас под декоративные элементы	т	2,99		127 717,45	381 875,18	360 401,77	21 473,40	
142	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,99		211 607,00	632 704,93		632 704,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
143	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,48		27 258,71	340 188,70	114 660,00	225 528,70	
144	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	50,23		27 295,48	1 371 051,96	461 488,13	909 563,84	
145	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	2,77		22 808,02	63 178,22	25 447,99	37 730,23	
146	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	101,87		2 681,73	273 187,84	133 704,38	139 483,46	
147	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	110		2 807,56	308 831,60	144 375,00	164 456,60	
148	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	55		4 654,52	255 998,60	99 883,85	156 114,75	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
149	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9	34 240,78	304 742,94	179 112,50		125 630,44	
150	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	22	3 129,21	68 842,62	6 482,08		62 360,54	
151	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1	21 944,81	21 944,81	1 250,00		20 694,81	
152	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 599,81	67 799,43	3 750,00		64 049,43	
153	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 270,81	25 270,81	1 250,00		24 020,81	
154	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	6	26 608,81	159 652,86	7 500,00		152 152,86	
155	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	1	36 587,81	36 587,81	1 250,00		35 337,81	
156	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	7	39 967,81	279 774,67	8 750,00		271 024,67	
157	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3	30 259,81	90 779,43	3 750,00		87 029,43	
158	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	4	31 884,81	127 539,24	5 000,00		122 539,24	
159	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	3	36 671,81	110 015,43	3 750,00		106 265,43	
160	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3	45 987,81	137 963,43	3 750,00		134 213,43	
161	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	2	47 023,81	94 047,62	2 500,00		91 547,62	
162	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	4	52 973,81	211 895,24	5 000,00		206 895,24	
163	ВІ-06-03-02-21	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК46-15-8)	шт	1	37 587,81	37 587,81	1 250,00		36 337,81	
164	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-2	шт	1	48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
165	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-3	шт	1	48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
		Раздел 5. Пятый этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
166	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	124,54	27 036,54	3 367 130,69	1 144 211,25		2 222 919,44	
167	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	1	1 410,45	1 410,45	312,50		1 097,95	
168	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17	2 244,45	38 155,65	5 312,50		32 843,15	
169	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	11	2 601,45	28 615,95	3 437,50		25 178,45	
170	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4	3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
171	ВІ-06-02-01-18	Укладка перемычек 3ПБ18-8П	шт	4	3 520,45	14 081,80	1 250,00		12 831,80	
172	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6	3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
173	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22	3 654,45	80 397,90	6 875,00		73 522,90	
174	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	5	5 109,45	25 547,25	1 562,50		23 984,75	
175	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	8	8 640,45	69 123,60	2 500,00		66 623,60	
176	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	1	11 411,88	11 411,88	312,50		11 099,38	
177	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Балки Б1-Б5	т	0,57	127 717,45	72 798,95	68 705,35		4 093,59	
178	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,57	383 929,00	218 839,53			218 839,53	
179	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	0,409	127 717,45	52 236,44	49 299,11		2 937,33	
180	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29			128 232,29	
181	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075	211 600,00	15 870,00			15 870,00	
182	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Каркас под декоративные элементы	т	2,99	127 717,45	381 875,18	360 401,77		21 473,40	
183	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,99	211 607,00	632 704,93			632 704,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
184	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,48	27 258,71	340 188,70	114 660,00		225 528,70	
185	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	50,23	27 295,48	1 371 051,96	461 488,13		909 563,84	
186	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	2,77	22 808,02	63 178,22	25 447,99		37 730,23	
187	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	101,87	2 681,73	273 187,84	133 704,38		139 483,46	
188	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	110	2 807,56	308 831,60	144 375,00		164 456,60	
189	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	55	4 654,52	255 998,60	99 883,85		156 114,75	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
190	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9	34 240,78	304 742,94	179 112,50		125 630,44	
191	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	22	3 129,21	68 842,62	6 482,08		62 360,54	
192	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1	21 944,81	21 944,81	1 250,00		20 694,81	
193	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 599,81	67 799,43	3 750,00		64 049,43	
194	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 270,81	25 270,81	1 250,00		24 020,81	
195	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	6	26 608,81	159 652,86	7 500,00		152 152,86	
196	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	1	36 587,81	36 587,81	1 250,00		35 337,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	7		39 967,81	279 774,67	8 750,00		271 024,67	
198	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3		30 259,81	90 779,43	3 750,00		87 029,43	
199	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	4		31 884,81	127 539,24	5 000,00		122 539,24	
200	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	3		36 671,81	110 015,43	3 750,00		106 265,43	
201	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3		45 987,81	137 963,43	3 750,00		134 213,43	
202	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	2		47 023,81	94 047,62	2 500,00		91 547,62	
203	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	4		52 973,81	211 895,24	5 000,00		206 895,24	
204	ВІ-06-03-02-21	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК46-15-8)	шт	1		37 587,81	37 587,81	1 250,00		36 337,81	
205	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-2	шт	1		48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
206	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-3	шт	1		48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
207	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	124,54		27 036,54	3 367 130,69	1 144 211,25		2 222 919,44	
208	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	1		1 410,45	1 410,45	312,50		1 097,95	
209	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17		2 244,45	38 155,65	5 312,50		32 843,15	
210	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	11		2 601,45	28 615,95	3 437,50		25 178,45	
211	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4		3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
212	ВІ-06-02-01-18	Укладка перемычек 3ПБ18-8П	шт	4		3 520,45	14 081,80	1 250,00		12 831,80	
213	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6		3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
214	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22		3 654,45	80 397,90	6 875,00		73 522,90	
215	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	5		5 109,45	25 547,25	1 562,50		23 984,75	
216	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	8		8 640,45	69 123,60	2 500,00		66 623,60	
217	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	1		11 411,88	11 411,88	312,50		11 099,38	
218	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Балки Б1-Б5	т	0,57		127 717,45	72 798,95	68 705,35		4 093,59	
219	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,57		383 929,00	218 839,53			218 839,53	
220	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	0,409		127 717,45	52 236,44	49 299,11		2 937,33	
221	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334		383 929,00	128 232,29			128 232,29	
222	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075		211 600,00	15 870,00			15 870,00	
223	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Каркас под декоративные элементы	т	2,99		127 717,45	381 875,18	360 401,77		21 473,40	
224	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,99		211 607,00	632 704,93			632 704,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
225	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,48		27 258,71	340 188,70	114 660,00		225 528,70	
226	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	50,23		27 295,48	1 371 051,96	461 488,13		909 563,84	
227	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	2,77		22 808,02	63 178,22	25 447,99		37 730,23	
228	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	101,87		2 681,73	273 187,84	133 704,38		139 483,46	
229	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	49,2		2 782,25	136 886,70	64 575,00		72 311,70	
230	1-1-8645	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5мм из оцинкованной стали толщиной 2мм, ширина 40мм, LM40, Omax	мп	24,6		527,00	12 964,20			12 964,20	
231	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	55		4 654,52	255 998,60	99 883,85		156 114,75	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
232	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9		34 240,78	304 742,94	179 112,50		125 630,44	
233	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	22		3 129,21	68 842,62	6 482,08		62 360,54	
234	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1		21 944,81	21 944,81	1 250,00		20 694,81	
235	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		22 599,81	67 799,43	3 750,00		64 049,43	
236	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1		25 270,81	25 270,81	1 250,00		24 020,81	
237	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	6		26 608,81	159 652,86	7 500,00		152 152,86	
238	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	1		36 587,81	36 587,81	1 250,00		35 337,81	
239	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	7		39 967,81	279 774,67	8 750,00		271 024,67	
240	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3		30 259,81	90 779,43	3 750,00		87 029,43	
241	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	4		31 884,81	127 539,24	5 000,00		122 539,24	
242	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	3		36 671,81	110 015,43	3 750,00		106 265,43	
243	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3		45 987,81	137 963,43	3 750,00		134 213,43	
244	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	2		47 023,81	94 047,62	2 500,00		91 547,62	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
245	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	4	52 973,81	211 895,24	5 000,00		206 895,24	
246	ВІ-06-03-02-21	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК46-15-8)	шт	1	37 587,81	37 587,81	1 250,00		36 337,81	
247	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-2	шт	1	48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
248	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-3	шт	1	48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
249	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	124,54	27 036,54	3 367 130,69	1 144 211,25		2 222 919,44	
250	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	1	1 410,45	1 410,45	312,50		1 097,95	
251	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17	2 244,45	38 155,65	5 312,50		32 843,15	
252	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	11	2 601,45	28 615,95	3 437,50		25 178,45	
253	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4	3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
254	ВІ-06-02-01-18	Укладка перемычек 3ПБ18-8П	шт	4	3 520,45	14 081,80	1 250,00		12 831,80	
255	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6	3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
256	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22	3 654,45	80 397,90	6 875,00		73 522,90	
257	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	5	5 109,45	25 547,25	1 562,50		23 984,75	
258	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	8	8 640,45	69 123,60	2 500,00		66 623,60	
259	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	1	11 411,88	11 411,88	312,50		11 099,38	
260	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Балки Б1-Б5	т	0,57	127 717,45	72 798,95	68 705,35		4 093,59	
261	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,57	383 929,00	218 839,53			218 839,53	
262	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	0,409	127 717,45	52 236,44	49 299,11		2 937,33	
263	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,334	383 929,00	128 232,29			128 232,29	
264	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,075	211 600,00	15 870,00			15 870,00	
265	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. Каркас под декоративные элементы	т	2,99	127 717,45	381 875,18	360 401,77		21 473,40	
266	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,99	211 607,00	632 704,93			632 704,93	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
267	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,48	27 258,71	340 188,70	114 660,00		225 528,70	
268	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	50,23	27 295,48	1 371 051,96	461 488,13		909 563,84	
269	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	2,77	23 667,04	65 557,70	25 447,99		40 109,71	
270	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	101,87	2 562,48	261 039,84	133 704,38		127 335,46	
271	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	110	2 807,56	308 831,60	144 375,00		164 456,60	
272	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	55	4 654,52	255 998,60	99 883,85		156 114,75	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
273	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	8,9	34 240,78	304 742,94	179 112,50		125 630,44	
274	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	22	3 129,21	68 842,62	6 482,08		62 360,54	
275	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1	21 944,81	21 944,81	1 250,00		20 694,81	
276	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 599,81	67 799,43	3 750,00		64 049,43	
277	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1	25 270,81	25 270,81	1 250,00		24 020,81	
278	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	6	26 608,81	159 652,86	7 500,00		152 152,86	
279	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	1	36 587,81	36 587,81	1 250,00		35 337,81	
280	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	7	39 967,81	279 774,67	8 750,00		271 024,67	
281	ВІ-06-03-02-29	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8)	шт	3	30 259,81	90 779,43	3 750,00		87 029,43	
282	ВІ-06-03-02-30	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8)	шт	4	31 884,81	127 539,24	5 000,00		122 539,24	
283	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	3	36 671,81	110 015,43	3 750,00		106 265,43	
284	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3	45 987,81	137 963,43	3 750,00		134 213,43	
285	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	2	47 023,81	94 047,62	2 500,00		91 547,62	
286	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	4	52 973,81	211 895,24	5 000,00		206 895,24	
287	ВІ-06-03-02-21	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК46-15-8)	шт	1	37 587,81	37 587,81	1 250,00		36 337,81	
288	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-2	шт	1	48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
289	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 МП-3	шт	1	48 446,13	48 446,13	1 250,00		47 196,13	
		Раздел 8. Технический этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
290	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	122,97	24 389,01	2 999 116,56	1 129 786,88		1 869 329,68	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		(250x120x88мм)								
291	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,0052	205 357,00	1 067,86			1 067,86	
292	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	38,97	24 415,78	951 482,95	358 036,88		593 446,07	
293	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,0052	205 357,00	1 067,86			1 067,86	
294	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	17	2 244,45	38 155,65	5 312,50		32 843,15	
295	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	44	2 601,45	114 463,80	13 750,00		100 713,80	
296	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	20	1 295,45	25 909,00	6 250,00		19 659,00	
297	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00		133 247,20	
298	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	0	3 163,45					
299	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28	3 654,45	102 324,60	8 750,00		93 574,60	
300	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	0	1 720,45					
301	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	0	1 410,45					
302	ВІ-06-02-01-30	Укладка перемычек 4ПБ44-8	шт	0	12 349,45					
303	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	0	1 786,45					
304	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,08	167 850,00	13 428,00			13 428,00	
305	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,2307	126 785,71	156 035,17	156 035,17			
306	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,2197	383 929,00	468 278,20			468 278,20	
307	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,0234	156 250,00	3 656,25			3 656,25	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
308	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	56,39	25 859,01	1 458 189,57	518 083,13		940 106,45	
309	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,298867	205 357,00	61 374,43			61 374,43	
310	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	26,19	24 415,78	639 449,28	240 620,63		398 828,65	
311	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,136188	205 357,00	27 967,16			27 967,16	
312	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,215	167 850,00	36 087,75			36 087,75	
313	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,557	126 785,71	324 191,06	324 191,06			
314	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,58257	211 607,00	546 489,89			546 489,89	
315	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,989	126 785,71	252 176,78	252 176,78			
316	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,00889	211 607,00	425 095,19			425 095,19	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ								
317	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	2	24 380,50	48 761,00	2 500,00		46 261,00	
318	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	3	33 158,50	99 475,50	3 750,00		95 725,50	
319	ВІ-06-03-02-04	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК40-15-8)	шт	1	33 858,50	33 858,50	1 250,00		32 608,50	
320	ВІ-06-03-02-13	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК43-15-8)	шт	4	36 858,50	147 434,00	5 000,00		142 434,00	
321	ВІ-06-03-02-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-12-8)	шт	3	29 736,50	89 209,50	3 750,00		85 459,50	
322	ВІ-06-03-02-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК45-15-8)	шт	6	33 844,50	203 067,00	7 500,00		195 567,00	
323	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2	36 658,50	73 317,00	2 500,00		70 817,00	
324	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	40	40 038,50	1 601 540,00	50 000,00		1 551 540,00	
325	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	7,02	34 240,78	240 370,28	141 277,50		99 092,78	
326	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	12	3 129,21	37 550,52	3 535,68		34 014,84	
		Раздел 9. Парапет								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
327	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	122,97	24 389,01	2 999 116,56	1 129 786,88		1 869 329,68	
328	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,0052	205 357,00	1 067,86			1 067,86	
329	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,557	126 785,71	324 191,06	324 191,06			
330	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	2,58257	211 607,00	546 489,89			546 489,89	
		Раздел 10. Будка выхода на кровлю								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
331	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	35,7	25 574,18	912 998,23	327 993,75		585 004,48	
332	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,18921	205 357,00	38 855,60			38 855,60	
333	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных	т	0,557	126 785,71	70 619,64	70 619,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		конструкций из прокатной стали									
334	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,563		211 607,00	119 134,74			119 134,74	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
335	ВІ-06-03-01-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК28-15-8)	шт	7		29 058,50	203 409,50	8 750,00		194 659,50	
		Всего по смете					**89 309 929,50**	**26 549 187,17**		**66 142 134,40**	

Акт №4 выполненных работ
по смете 2-3-1-4 Каркас здания. Блок 4(А)

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	218,3		25 788,71	5 629 675,39	2 005 631,25		3 624 044,14	
2	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	31,3		25 815,48	808 024,52	287 568,75		520 455,77	
3	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	40		2 244,45	89 778,00	12 500,00		77 278,00	
4	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	50		2 601,45	130 072,50	15 625,00		114 447,50	
5	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	12		8 640,45	103 685,40	3 750,00		99 935,40	
6	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	6		3 163,45	18 980,70	1 875,00		17 105,70	
7	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	14		3 654,45	51 162,30	4 375,00		46 787,30	
8	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	4		1 720,45	6 881,80	1 250,00		5 631,80	
9	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	8		1 410,45	11 283,60	2 500,00		8 783,60	
10	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	18		1 295,45	23 318,10	5 625,00		17 693,10	
11	ВІ-06-02-01-23	Укладка перемычек 3ПБ34-4П	шт	4		4 551,45	18 205,80	1 250,00		16 955,80	
12	ВІ-06-02-01-24	Укладка перемычек 3ПБ36-4П	шт	2		5 199,45	10 398,90	625,00		9 773,90	
13	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	1,399		127 717,45	178 676,71	168 629,46		10 047,25	
14	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,126		211 600,00	26 661,60			26 661,60	
15	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,09		383 929,00	418 482,61			418 482,61	
16	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,18		166 000,00	29 880,00			29 880,00	
17	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,504		120 535,71	60 750,00	60 750,00			
18	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,302		383 929,00	115 946,56			115 946,56	
19	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,202		211 600,00	42 743,20			42 743,20	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
20	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	52,44		25 788,71	1 352 359,95	481 792,50		870 567,45	
21	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	154,12		25 815,48	3 978 681,78	1 415 977,50		2 562 704,28	
22	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	89,231		3 363,94	300 167,73	117 115,69		183 052,04	
23	ВІ-08-01-02-02	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока (600х250х250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м3	21,783		21 855,02	476 067,90	149 427,46		326 640,44	
24	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600х100х250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м2	12,253		2 726,12	33 403,15	16 082,06		17 321,09	
25	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,024		179 464,00	4 307,14			4 307,14	
26	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,477		182 140,00	86 880,78			86 880,78	
27	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,021		185 000,00	3 885,00			3 885,00	
		Подраздел Монтаж сборных железобетонных конструкций									
28	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период. Монолитные участки	м3	9,09		34 240,78	311 248,69	182 936,25		128 312,44	
29	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	48		3 129,21	150 202,08	14 142,72		136 059,36	
30	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	8		22 015,50	176 124,00	10 000,00		166 124,00	
31	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 679,50	106 718,00	5 000,00		101 718,00	
32	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	11		36 658,50	403 243,50	13 750,00		389 493,50	
33	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	9		40 038,50	360 346,50	11 250,00		349 096,50	
34	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	2		46 907,50	93 815,00	2 500,00		91 315,00	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)								
35	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	16	36 742,50	587 880,00	20 000,00		567 880,00	
36	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	8	46 058,50	368 468,00	10 000,00		358 468,00	
37	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	18	47 094,50	847 701,00	22 500,00		825 201,00	
38	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	8	53 044,50	424 356,00	10 000,00		414 356,00	
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками								
39	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	149,908	25 788,71	3 865 933,94	1 377 279,75		2 488 654,19	
40	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	12,742	25 815,48	328 940,85	117 067,13		211 873,72	
41	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	15	2 244,45	33 666,75	4 687,50		28 979,25	
42	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	36	2 601,45	93 652,20	11 250,00		82 402,20	
43	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 295,45	10 363,60	2 500,00		7 863,60	
44	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	16	8 640,45	138 247,20	5 000,00		133 247,20	
45	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	50	3 654,45	182 722,50	15 625,00		167 097,50	
46	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	4	1 720,45	6 881,80	1 250,00		5 631,80	
47	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	10	1 410,45	14 104,50	3 125,00		10 979,50	
48	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4	3 110,45	12 441,80	1 250,00		11 191,80	
49	ВІ-06-02-01-33	Укладка перемычек 5ПБ27-37П	шт	6	10 429,74	62 578,44	1 875,00		60 703,44	
50	ВІ-06-02-01-36	Укладка перемычек 5ПБ36-20П	шт	4	19 050,45	76 201,80	1 250,00		74 951,80	
51	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали.	т	1,399	127 717,45	178 676,71	168 629,46		10 047,25	
52	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,126	211 600,00	26 661,60			26 661,60	
53	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,09	383 929,00	418 482,61			418 482,61	
54	4-1-26б	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,18	166 000,00	29 880,00			29 880,00	
55	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,504	120 535,71	60 750,00	60 750,00			
56	1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,302	383 929,00	115 946,56			115 946,56	
57	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,202	211 600,00	42 743,20			42 743,20	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
58	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м3	78,173	25 788,71	2 015 980,83	718 214,44		1 297 766,39	
		Всего по смете				**383 478 002,00**			**282 791 580,00**	

Каркас здания	**383 478 002,00**
ИТОГО по конструктивам:	**383 478 002,00**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Жунусов Д. К.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Даулет Д.
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдуәлі А.Ә.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Кушекеев Б.А.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Бапсанов А.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: **ТОО "Нура Есиль Астана"** **Форма 2В**
Генподрядчик: **ТОО "Киелі Тылсым"**
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 2-ая очередь
Договор: ____ Дог№КТ/Под/21 от 30.01.2018

Акт выполненных работ
за II квартал 2018 года

Наружные слаботочные сети

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете № 6-3-1 Наружные слаботочные сети.

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Слаботочные сети									
1	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «НИТАСНИ» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	160		172,32	27 571,20	787,20	26 784,00 3 944,00		
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1м3 грунта	45,2		641,03	28 974,56	28 974,56			
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	14,9		896,86	13 363,21	6 704,55	6 658,51 2 499,77		
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	73,25		392,65	28 761,61	28 761,61			
5	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	88,15		1 700,00	149 855,00			149 855,00	
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	117,05		18,97	2 220,44		2 220,44 721,03		
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. К=1,1	1м3 уплотненного грунта	209,3		63,09	13 204,74	10 435,70	2 766,95		
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	149,855		57,65	8 639,14		8 639,14 1 727,83		
9	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	19,9		13 081,24	260 316,68	137 655,07	122 661,81 36 370,24		
10	30-18-9505	Колодец кабельный телефонный угловой ККСУ-3, 1950х1160х1770мм	шт	3		62 250,00	186 750,00			186 750,00	
11	30-18-9505	Колодец кабельный телефонный ответвительный ККС-3, 1950х1160х1770мм	шт	1		62 250,00	62 250,00			62 250,00	
12	30-18-9505	Колодец кабельный телефонный прямой ККСУ-3, 1950х1160х1770мм	шт	1		62 250,00	62 250,00			62 250,00	
13	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1отверстие	10		925,91	9 259,10	4 886,70	4 372,40 1 656,50		
14	1-1-403	Мастика битумно-полимерная	кг	138,24		350,00	48 384,00			48 384,00	
15	11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5		18 661,00	93 305,00			93 305,00	
16	Ц10-891-11	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе четырехместная	шт	11		420,88	4 629,68	2 608,87	2 020,81 510,40		
17	18-3-9452	Консоль ККЧ -4	шт	11		15 000,00	165 000,00			165 000,00	
18	Ц8-301-5	Фиксатор на кронштейне на установленных опорах	шт	11		2 059,31	22 652,41	7 697,69	14 954,72 3 368,64		
19	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами ККП-60	шт	11		10 000,00	110 000,00			110 000,00	
20	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	1км трубопровода	0,2984		206 849,30	61 723,83	35 385,14	26 338,69 6 999,55		
21	8-4-9235	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 80 SDR 17 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	298,4		1 962,00	585 460,80			585 460,80	
22	8-4-9130	Муфты соединительные Корсис ПРО SN8 d=110мм	шт	50		498,00	24 900,00			24 900,00	
23	Е46-26-13	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	1отверстие	2		1 402,55	2 805,10	1 357,14	1 419,68 835,30	28,28	
24	Е46-26-29	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 110 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	1отверстие	40		20,45	818,00	366,40	423,20 248,40	28,40	
25	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	1м трубопровода	2		2 831,43	5 662,86	758,98	121,88 45,76	4 782,00	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**1 978 757,27**	**266 379,95**	**219 383,96** **58 927,97**	**1 492 993,36**	
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						**325 307,92**				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 6 %						**48 664,31**				
		Всего по смете					**2 352 729,50**				

Наружные слаботочные сети	**2 352 729,00**
ИТОГО по конструктивам:	**2 352 729,00**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Жунусов Д. К.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Даулет Д.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Кушекеев Б.А.
(подпись) (ФИО)

Сметчик Абдуалі А.Ә.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО Бапсанов А.
(подпись) (ФИО)