Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Дог. № КТ/Под/01 от 02.03.2017 г.	дата	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 639 101 762**	**1 463 483 716**							**175 618 046**	
в отчетном месяце		**63 921 491**							**7 670 579**	**71 592 070**
Всего возврат стоимости материала УК	**903 385 513**								**96 791 305**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**25 480 607**							**3 057 673**	**28 538 280**
Всего к оплате										**43 053 790**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Бодиев А.А.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Форм

Уполномоченная компан[illegible]О "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Кие[illegible]лсым"

Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн Бен Талал №28, №29, №38 (ЖК "Nura Esil" 3-я очередь)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2019г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ БЕЗ НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	17 782 365	12 052 431	17 073 010				709 355	12 052 431
2	1-3	Временные инженерные сети	17 417 239	9 565 754	15 565 785	9 492 788			1 851 454	72 966
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	3 663 732	1 447 514					3 663 732	1 447 514
4	2-2	Сваи и фундаменты	117 264 446	89 928 261	108 296 893	85 051 391			8 967 553	4 876 870
5	2-4	Заполнение проемов	304 964 045	277 779 348	97 157 214	87 201 773			207 806 831	190 577 575
6	2-3	Каркас здания	610 595 034	439 237 014	543 295 490	399 689 617			67 299 544	39 547 397
7	2-5	Устройство кровли	54 364 456	41 357 279	25 634 061	19 798 654	5 118 814	4 077 038	28 730 395	21 558 625
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	171 259 515	71 674 094	136 729 017	56 546 158	25 154 545	8 847 320	34 530 498	15 127 936
9	2-9	Чистовая отделка холлов	54 758 666	42 684 474	4 510 217	3 358 029	4 510 217	3 358 029	50 248 449	39 326 445
10	2-11	Фасад	353 729 312	252 231 917					353 729 312	252 231 917
11	2-12	Прочие работы	59 005 842	48 389 807					59 005 842	48 389 807
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	110 193 098	103 782 384					110 193 098	103 782 384
13	2-14	Встроенный автопаркинг	384 303 970	272 196 822	231 154 980	149 166 608	15 308 571	9 198 221	153 148 990	123 030 214
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	214 468 535	191 301 200	68 645 762	45 151 586			145 822 773	146 149 614
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	67 288 218	42 621 116	20 952 724	9 146 301			46 335 494	33 474 815
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	21 223 147	13 740 852					21 223 147	13 740 852
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	18 566 534	13 865 248					18 566 534	13 865 248
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт								
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	62 160 551	52 599 005	52 750 017	35 697 216			9 410 534	16 901 789
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	34 954 145	25 880 519	3 578 396	3 108 816			31 375 749	22 771 703
	6-3	Наружные слаботочные сети								
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	156 394 338	117 294 051					156 394 338	117 294 051
		Итого	**2 834 357 188**	**2 119 629 090**	**1 325 343 567**	**903 408 937**	**50 092 147**	**25 480 607**	**1 509 013 621**	**2 094 148 483**
22		Накладные расходы	892 970 730		123 091 412		8 836 112		769 879 318	
23		Услуги транспорта и механизмов	265 180 320		201 177 227		4 993 232		64 003 093	
23		Прочие расходы	830 130 950							
24		**Итого по акту**	**4 822 639 188**	**2 119 629 090**	**1 649 612 207**	**903 408 937**	**63 921 491**	**25 480 607**	**3 173 026 982**	**1 216 220 153**
25		**НДС 12%**	**578 716 703**	**254 355 491**	**197 953 465**	**108 409 072**	**7 670 579**	**3 057 673**	**380 763 238**	**145 946 418**
26		**Всего по акту с НДС 12%**	**5 401 355 891**	**2 373 984 581**	**1 847 565 671**	**1 011 818 009**	**71 592 070**	**28 538 280**	**3 553 790 219**	**1 362 166 572**

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Идрисов Е.Т. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Искак Д. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н. (ФИО)

Форма 2В

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 3-я очередь
Договор: Дог. № КТ/Под/01 от 02.03.2017 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Встроенный автопаркинг

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14 Встроенный автопаркинг. Гидроизоляция рокариев.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Гидроизоляция цветников									
1	BI-11-05-01-01	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой	м2	173,12		1 886,68	326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Итого по разделу					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					69 557,88				
		Итого					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Итого с учетом накладных расходов					326 622,13				
		Всего					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Сметная зарплата					69 557,88				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Всего по смете					**326 622,13**	**69 557,88**		**257 064,24**	

Номер документа	Дата составления
6	

Отчетный период с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
89	BI-08-01-01-11	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	14,5		31 212,23	452 577,34	122 473,24		330 104,10	
90	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	65,15		369,64	24 082,05	24 082,05			
		Итого по разделу					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					146 555,28				
		Итого					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Итого с учетом накладных расходов					476 659,38				
		Всего					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Сметная зарплата					146 555,28				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Всего по смете					**476 659,38**	**146 555,28**		**330 104,10**	

Номер документа	Дата составления
7	

Отчетный период с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
70	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	10,16		29 289,46	297 580,86	85 815,73		211 765,13	
72	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	96		369,64	35 485,44	35 485,44			
73	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	160,3		5 376,96	861 926,35	801 500,00		60 426,35	
74	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	320,6		369,64	118 506,58	118 506,58			
		Итого по разделу					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					1 041 307,75				
		Итого					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Итого с учетом накладных расходов					1 313 499,24				
		Всего					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Сметная зарплата					1 041 307,75				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Всего по смете					**1 313 499,24**	**1 041 307,75**		**272 191,49**	

Номер документа	Дата составления
8	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживание м: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
102	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) [ВРУ,будка охраны]	м3	39,4		29 289,46	1 154 004,53	332 789,34		821 215,19	
103	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	160,8		369,64	59 438,11	59 438,11			
105	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	132,05		5 376,96	710 027,17	660 250,00		49 777,17	
106	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	264,1		369,64	97 621,92	97 621,92			
		Итого по разделу					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					1 150 099,38				
		Итого					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Итого с учетом накладных расходов					2 021 091,74				
		Всего					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Сметная зарплата					1 150 099,38				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Всего по смете					**2 021 091,74**	**1 150 099,38**		**870 992,36**	

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-7 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Фасад

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживание м: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтаж отделочного материала									
7	BI-14-05-13-05	Облицовка вазона, парапета клинкерным кирпичом (250x60x65мм) толщиной 60мм с расшивкой швов	м2	332		16 689,07	5 540 772,57	1 660 000,00		3 880 772,57	
8	BI-08-05-01-01	Расшивка швов при кладке из одинарного кирпича (250x120x65мм)	м2	283		491,07	138 972,81	138 972,81			
9	BI-08-01-03-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 190мм из пустотелых бетонных камней СКЦ-1 (390x190x188мм)	м3	64		34 583,82	2 213 364,34	504 571,52		1 708 792,82	
10	BI-14-07-01-01	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рванный камень" размером 390x190x90мм	м2	39		7 211,41	281 245,03	195 000,00		86 245,03	
		Итого по разделу					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					2 498 544,33				
		Итого					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Итого с учетом накладных расходов					8 174 354,74				
		Всего					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Сметная зарплата					2 498 544,33				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Всего по смете					**8 174 354,74**	**2 498 544,33**		**5 675 810,42**	

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-7 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Фасад

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживание м: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтаж отделочного материала									
11	BI-14-05-13-05	Облицовка вазона, парапета клинкерным кирпичом (250x60x65мм) толщиной 60мм с расшивкой швов	м2	67,2		16 689,07	1 121 505,77	336 000,00		785 505,77	
12	BI-08-05-01-01	Расшивка швов при кладке из одинарного кирпича (250x120x65мм)	м2	67,2		491,07	32 999,90	32 999,90			
13	BI-14-07-01-01	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рванный камень" размером 390x190x90мм	м2	82,3		7 211,41	593 499,18	411 500,00		181 999,18	
		Итого по разделу					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					780 499,90				
		Итого					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Итого с учетом накладных расходов					1 748 004,85				
		Всего					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Сметная зарплата					780 499,90				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Всего по смете					**1 748 004,85**	**780 499,90**		**967 504,95**	

Номер документа	Дата составления
3	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-7 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Фасад

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтаж отделочного материала									
7	BI-14-05-13-05	Облицовка вазона, парапета клинкерным кирпичом (250х60х65мм) толщиной 60мм с расшивкой швов	м2	68,8		16 689,07	1 148 208,29	344 000,00		804 208,29	
8	BI-08-05-01-01	Расшивка швов при кладке из одинарного кирпича (250х120х65мм)	м2	68,8		491,07	33 785,62	33 785,62			
10	BI-14-07-01-01	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рванный камень" размером 390х190х90мм	м2	9,2		7 211,41	66 344,93	46 000,00		20 344,93	
		Итого по разделу					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					423 785,62				
		Итого					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Итого с учетом накладных расходов					1 248 338,84				
		Всего					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Сметная зарплата					423 785,62				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Всего по смете					**1 248 338,84**	**423 785,62**		**824 553,22**	

Внутренняя отделка и полы

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Подъезд 1

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка офисных помещений									
1	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	196		1 715,60	336 257,60	219 449,44		116 808,16	
2	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	59,72		1 515,17	90 485,95	66 864,90		23 621,05	
		Подраздел Отделка санузлов									
4	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	48,6		1 395,22	67 807,69	38 185,51		29 622,19	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
8	BI-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	129,75		1 431,65	185 756,59	112 141,63		73 614,96	
9	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	201,6		552,79	111 442,46	86 399,71		25 042,75	
15	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	71,85		1 202,62	86 408,25	62 099,24		24 309,01	
		Итого по разделу					878 158,54	585 140,42		293 018,12	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					878 158,54	585 140,42		293 018,12	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					585 140,42				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка жилых комнат									
16	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	231,92		1 636,45	379 526,41	259 666,91		119 859,50	
17	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	131,52		1 505,36	197 984,95	147 255,05		50 729,89	
18	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	126,91		1 515,42	192 321,95	152 972,24		39 349,71	
		Подраздел Отделка санузлов									
20	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	77,21		1 395,22	107 724,94	60 664,67		47 060,27	
21	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	14,4		1 515,42	21 822,05	17 357,18		4 464,86	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
27	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	100,25		552,79	55 417,20	42 964,14		12 453,06	
28	BI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,97		581,14	19 160,19	16 573,36		2 586,83	
29	BI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	100,25		1 352,50	135 588,53	86 645,07		48 943,45	
		Итого по разделу					1 109 546,20	784 098,63		325 447,58	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									

	Всего по разделу				1 109 546,20	784 098,63	325 447,58
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				784 098,63		

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

30	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	254,9	1 636,45	417 132,12	285 396,24	131 735,89
31	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	201,37	1 505,36	303 134,34	225 461,91	77 672,44
32	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	158,33	1 515,42	239 936,45	190 844,65	49 091,80

Подраздел Отделка санузлов

34	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	91,5	1 395,22	127 662,63	71 892,47	55 770,17
35	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,2	1 515,42	23 034,38	18 321,47	4 712,91

Подраздел Отделка лифтового холла

41	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	35,1	552,79	19 402,93	15 042,81	4 360,12
42	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	35,1	1 352,50	47 472,89	30 336,58	17 136,31

	Итого по разделу				1 177 775,75	837 296,11	340 479,64
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу				1 177 775,75	837 296,11	340 479,64
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				837 296,11		

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

43	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	254,9	1 636,45	417 132,12	285 396,24	131 735,89
44	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	201,2	1 505,36	302 878,43	225 271,57	77 606,86
45	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	158,3	1 515,42	239 890,99	190 808,49	49 082,50

Подраздел Отделка санузлов

47	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	90,9	1 395,22	126 825,50	71 421,04	55 404,46
48	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	14,7	1 515,42	22 276,67	17 718,79	4 557,88

Подраздел Отделка лифтового холла

54	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	35,1	1 352,50	47 472,89	30 336,58	17 136,31
55	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	35,1	552,79	19 402,93	15 042,81	4 360,12

	Итого по разделу				1 175 879,53	835 995,51	339 884,03
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу				1 175 879,53	835 995,51	339 884,03
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				835 995,51		

Раздел 6. Лестничная клетка

58	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	178,08	1 362,31	242 600,88	153 912,76	88 688,11
60	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	16,9	581,14	9 821,27	8 495,29	1 325,97
61	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	32,08	1 515,42	48 614,67	38 667,95	9 946,72

	Итого по разделу				301 036,82	201 076,00	99 960,81
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу				301 036,82	201 076,00	99 960,81
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				201 076,00		
	Итого				4 642 396,85	3 243 606,68	1 398 790,17
	Итого с учетом накладных расходов				4 642 396,85		
	Всего				4 642 396,85	3 243 606,68	1 398 790,17
	Сметная зарплата				3 243 606,68		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)				4 642 396,85	3 243 606,68	1 398 790,17
	Всего по смете				**4 642 396,85**	**3 243 606,68**	**1 398 790,17**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Подъезд 2

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Отделка офисных помещений

1	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	104,76	1 515,17	158 729,21	117 293,49	41 435,72
	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	229,13	1 715,60	393 095,43	256 543,11	136 552,31

Подраздел Отделка санузлов

4	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,6	1 395,22	25 951,09	14 614,21	11 336,89

Подраздел Отделка лифтового холла

8	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	186,3	1 431,65	266 716,40	161 017,23	105 699,17
9	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	69,2	1 202,62	83 221,30	59 808,87	23 412,44
10	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	255,5	552,79	141 237,85	109 499,64	31 738,21
	Итого по разделу					1 068 951,27	718 776,54	350 174,74
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 068 951,27	718 776,54	350 174,74
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					718 776,54		

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

16	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	328,7	1 705,79	560 693,17	368 025,67	192 667,51
17	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	224,7	1 505,36	338 254,39	251 583,11	86 671,28
18	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	177,4	1 515,42	268 835,51	213 830,86	55 004,64

Подраздел Отделка санузлов

20	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	100,2	1 395,22	139 801,04	78 728,14	61 072,90
21	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,8	1 489,74	26 517,37	21 455,41	5 061,96

Подраздел Отделка лифтового холла

27	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	40,1	552,79	22 166,88	17 185,66	4 981,22
28	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	40,1	1 421,84	57 015,78	34 658,03	22 357,76
	Итого по разделу					1 413 284,15	985 466,88	427 817,28
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 413 284,15	985 466,88	427 817,28
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					985 466,88		

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

29	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	328,7	1 705,79	560 693,17	368 025,67	192 667,51
30	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	224,7	1 505,36	338 254,39	251 583,11	86 671,28
31	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	177,4	1 515,42	268 835,51	213 830,86	55 004,64

Подраздел Отделка санузлов

33	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	100,2	1 395,22	139 801,04	78 728,14	61 072,90
34	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,5	1 515,42	26 519,85	21 093,80	5 426,05

Подраздел Отделка лифтового холла

41	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	40,5	552,79	22 388,00	17 357,09	5 030,91
42	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	40,5	1 421,84	57 584,52	35 003,75	22 580,78
	Итого по разделу					1 414 076,48	985 622,41	428 454,07
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 414 076,48	985 622,41	428 454,07
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					985 622,41		

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

43	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	328,7	1 705,79	560 693,17	368 025,67	192 667,51

		машинного нанесения						
44	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	224,7	1 505,36	338 254,39	251 583,11	86 671,28
45	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	177,4	1 515,42	268 835,51	213 830,86	55 004,64

Подраздел Отделка санузлов

47	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	100,2	1 395,22	139 801,04	78 728,14	61 072,90
48	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,5	1 515,42	26 519,85	21 093,80	5 426,05

Подраздел Отделка лифтового холла

54	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	40,5	552,79	22 388,00	17 357,09	5 030,91
55	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	40,5	1 352,50	54 776,41	35 003,75	19 772,67
	Итого по разделу					1 411 268,37	985 622,41	425 645,96
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 411 268,37	985 622,41	425 645,96
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					985 622,41		

Раздел 6. Лестничная клетка

59	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	175,9	1 362,31	239 631,03	152 028,61	87 602,42
60	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	16,6	581,14	9 646,92	8 344,49	1 302,44
61	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	32,08	1 515,42	48 614,67	38 667,95	9 946,72
	Итого по разделу					297 892,63	199 041,05	98 851,58
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					297 892,63	199 041,05	98 851,58
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					199 041,05		
	Итого					5 605 472,91	3 874 529,28	1 730 943,63
	Итого с учетом накладных расходов					5 605 472,91		
	Всего					5 605 472,91	3 874 529,28	1 730 943,63
	Сметная зарплата					3 874 529,28		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					5 605 472,91	3 874 529,28	1 730 943,63
	Всего по смете					**5 605 472,91**	**3 874 529,28**	**1 730 943,63**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Подъезд 3

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Отделка офисных помещений

	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	226,59	1 738,00	393 813,42	253 699,23	140 114,19
2	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	26,8	1 531,97	41 056,80	30 006,35	11 050,44

Подраздел Отделка лифтового холла

8	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	151,2	1 431,65	216 465,48	130 680,65	85 784,83
9	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	45,2	1 202,62	54 358,42	39 065,91	15 292,52
10	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	196,4	552,79	108 567,96	84 171,15	24 396,81
	Итого по разделу					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					537 623,28		
	Итого					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Итого с учетом накладных расходов					814 262,08		
	Всего					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Сметная зарплата					537 623,28		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Всего по смете					**814 262,08**	**537 623,28**	**276 638,79**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-1-10 Внутренняя отделка. Подъезд 10

Номер	Обоснование сметной	Наименование работ	Единица	Количество	На един. измерения	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых

п/п	стоимости	затрат	измерения		Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		обслуживание м Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка лифтового холла									
	BI-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	13,47		1 431,65	19 284,33	11 641,99			7 642,34
12	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	13,47		552,79	7 446,08	5 772,84			1 673,24
14	BI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	2,53		502,57	1 271,50	1 073,00			198,50
	Итого по разделу						28 001,91	18 487,82			9 514,09
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						28 001,91	18 487,82			9 514,09
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						18 487,82				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
29	BI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55		502,57	30 430,61	25 679,86			4 750,75
30	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3		1 515,42	27 732,19	22 058,09			5 674,10
31	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7		728,99	18 734,91	15 007,00			3 727,91
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
34	BI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,228		970,71	14 781,97	12 019,31			2 762,66
36	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5		728,99	3 644,93	2 919,65			725,28
[illegible]	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81		1 515,42	2 742,91	2 181,70			561,21
		Подраздел Отделка санузлов									
38	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,59		1 395,22	166 854,36	93 963,06			72 891,30
39	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,74		1 515,42	31 429,81	24 999,17			6 430,64
		Подраздел Отделка жилых комнат									
46	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	247,54		1 705,79	422 251,26	277 155,69			145 095,57
47	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	275,8		1 505,36	415 178,29	308 796,71			106 381,58
48	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	167,18		1 515,42	253 347,92	201 512,08			51 835,83
50	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85,19		728,99	62 102,23	49 745,00			12 357,24
52	BI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	1,8		502,57	904,63	763,40			141,23
		Подраздел Отделка лифтового холла									
56	BI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	50,29		1 352,50	68 017,43	43 465,14			24 552,28
58	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	50,29		552,79	27 799,81	21 552,79			6 247,02
[illegible]	BI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,3		502,57	13 217,59	11 154,09			2 063,50
62	BI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,3		581,14	15 283,98	13 220,48			2 063,50
	Итого по разделу						1 574 454,82	1 126 193,22			448 261,60
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						1 574 454,82	1 126 193,22			448 261,60
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 126 193,22				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
68	BI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55		502,57	30 430,61	25 679,86			4 750,75
69	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3		1 515,42	27 732,19	22 058,09			5 674,10
70	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7		728,99	18 734,91	15 007,00			3 727,91
		Подраздел Отделка санузлов									
73	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	138,6		1 395,22	193 377,49	108 899,41			84 478,09
74	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25		1 515,42	35 233,52	28 024,62			7 208,90
		Подраздел Отделка лифтового холла									
[illegible]81	BI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	34,14		1 352,50	46 174,49	29 506,86			16 667,63
83	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	34,14		552,79	18 872,25	14 631,38			4 240,87
84	BI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,9		581,14	6 915,57	5 981,89			933,67

Подраздел Отделка технических и служебных помещений

80	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,23	970,71	14 783,91	12 020,89	2 763,03
82	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,61	728,99	4 089,61	3 275,85	813,76
[illegible]	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81	1 515,42	2 742,91	2 181,70	561,21

Подраздел Отделка жилых комнат

84	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	271,23	1 705,79	462 661,42	303 679,96	158 981,46
85	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	292,81	1 505,36	440 784,46	327 841,79	112 942,67
86	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	185,93	1 515,42	281 762,04	224 112,58	57 649,46
88	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	91,86	728,99	66 964,56	53 639,81	13 324,75
90	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,41	502,57	2 718,90	2 294,44	424,47
	Итого по разделу					1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					1 178 836,12		

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Отделка балконов

103	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55	502,57	30 430,61	25 679,86	4 750,75
104	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3	1 515,42	27 732,19	22 058,09	5 674,10
[illegible]05	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7	728,99	18 734,91	15 007,00	3 727,91

Подраздел Отделка жилых комнат

108	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	271,23	1 705,79	462 661,42	303 679,96	158 981,46
109	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	292,81	1 505,36	440 784,46	327 841,79	112 942,67
110	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	185,93	1 515,42	281 762,04	224 112,58	57 649,46
112	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	91,86	728,99	66 964,56	53 639,81	13 324,75
114	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,41	502,57	2 718,90	2 294,44	424,47

Подраздел Отделка технических и служебных помещений

116	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,23	970,71	14 783,91	12 020,89	2 763,03
118	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,61	728,99	4 089,61	3 275,85	813,76
119	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81	1 515,42	2 742,91	2 181,70	561,21

Подраздел Отделка лифтового холла

126	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	34,14	1 352,50	46 174,49	29 506,86	16 667,63
[illegible]27	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	34,14	552,79	18 872,25	14 631,38	4 240,87
128	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,9	512,50	6 098,75	5 981,89	116,86

Подраздел Отделка санузлов

124	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	138,6	1 395,22	193 377,49	108 899,41	84 478,09
125	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25	1 515,42	35 233,52	28 024,62	7 208,90
	Итого по разделу					1 653 162,03	1 178 836,12	474 325,91
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 653 162,03	1 178 836,12	474 325,91
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					1 178 836,12		

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Отделка балконов

136	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55	502,57	30 430,61	25 679,86	4 750,75
137	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3	1 515,42	27 732,19	22 058,09	5 674,10
138	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7	728,99	18 734,91	15 007,00	3 727,91

Подраздел Отделка жилых комнат

[illegible]41	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	271,23	1 705,79	462 661,42	303 679,96	158 981,46
142	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	292,81	1 505,36	440 784,46	327 841,79	112 942,67
143	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	185,93	1 515,42	281 762,04	224 112,58	57 649,46

		железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм					
145	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	91,86	728,99	66 964,56	53 639,81	13 324,75
147	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,41	502,57	2 718,90	2 294,44	424,47

Подраздел Отделка технических и служебных помещений

149	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,23	970,71	14 783,91	12 020,89	2 763,03
151	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,61	728,99	4 089,61	3 275,85	813,76
152	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81	1 515,42	2 742,91	2 181,70	561,21

Подраздел Отделка лифтового холла

160	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	34,14	1 352,50	46 174,49	29 506,86	16 667,63
161	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	34,14	552,79	18 872,25	14 631,38	4 240,87
162	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,9	581,14	6 915,57	5 981,89	933,67

Подраздел Отделка санузлов

157	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	138,6	1 395,22	193 377,49	108 899,41	84 478,09
158	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25	1 515,42	35 233,52	28 024,62	7 208,90

Итого по разделу	1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	1 178 836,12		

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел Отделка балконов

170	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55	502,57	30 430,61	25 679,86	4 750,75
171	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3	1 515,42	27 732,19	22 058,09	5 674,10
172	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7	728,99	18 734,91	15 007,00	3 727,91

Подраздел Отделка жилых комнат

175	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	271,23	1 705,79	462 661,42	303 679,96	158 981,46
176	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	292,81	1 505,36	440 784,46	327 841,79	112 942,67
177	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	185,93	1 515,42	281 762,04	224 112,58	57 649,46
179	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	91,86	728,99	66 964,56	53 639,81	13 324,75
181	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,41	502,57	2 718,90	2 294,44	424,47

Подраздел Отделка технических и служебных помещений

183	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,23	970,71	14 783,91	12 020,89	2 763,03
185	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,61	728,99	4 089,61	3 275,85	813,76
186	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81	1 515,42	2 742,91	2 181,70	561,21

Подраздел Отделка лифтового холла

194	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	34,14	1 352,50	46 174,49	29 506,86	16 667,63
195	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	34,14	552,79	18 872,25	14 631,38	4 240,87
197	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,9	581,14	6 915,57	5 981,89	933,67

Подраздел Отделка санузлов

200	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	138,6	1 395,22	193 377,49	108 899,41	84 478,09
201	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25	1 515,42	35 233,52	28 024,62	7 208,90

Итого по разделу	1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	1 178 836,12		

Раздел 7. Лестничная клетка

204	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	407,8	1 358,73	554 091,73	350 997,54	203 094,19
205	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	407,8	552,79	225 427,76	174 770,85	50 656,92
206	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	60,11	1 489,74	89 548,27	72 454,19	17 094,08
207	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	9	502,57	4 523,13	3 816,99	706,14

208	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	Стр40Вх 16	581,14	23 739,57	20 534,48	3 205,09
	Итого по разделу					897 330,46	622 574,04	274 756,42
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					897 330,46	622 574,04	274 756,42
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					622 574,04		
	Итого					9 114 885,74	6 482 599,56	2 632 286,18
	Итого с учетом накладных расходов					9 114 885,74		
	Всего					9 114 885,74	6 482 599,56	2 632 286,18
	Сметная зарплата					6 482 599,56		
	Всего по смете					**9 114 885,74**	**6 482 599,56**	**2 632 286,18**

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-2-1 Устройство полов. Подъезд 1

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанию машин: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Квартиры									
22	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	124		2 540,69	315 045,61	135 625,00		179 420,61	
		Подраздел Санузлы									
25	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	13,1		824,14	10 796,23	1 169,70		9 626,54	
26	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	13,1		2 197,63	28 788,95	13 626,36		15 162,60	
		Подраздел Лоджии									
[illegible]	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	12,68		266,57	3 380,11	2 264,27		1 115,84	
[illegible]29	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	12,68		2 197,63	27 865,95	13 189,48		14 676,47	
		Подраздел МОПы									
32	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	57,7		2 197,63	126 803,25	60 018,39		66 784,87	
	Итого по разделу						512 680,10	225 893,19		286 786,91	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						512 680,10	225 893,19		286 786,91	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						225 893,19				
	Раздел 3. Третий этаж										
		Подраздел Квартиры									
35	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	155,18		2 540,69	394 264,34	169 728,13		224 536,21	
		Подраздел Санузлы									
37	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	13,96		824,14	11 504,99	1 246,49		10 258,51	
38	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	13,96		2 197,63	30 678,91	14 520,91		16 158,00	
		Подраздел Лоджии									
39	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	16,37		266,57	4 363,75	2 923,19		1 440,56	
40	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,37		2 197,63	35 975,20	17 027,75		18 947,46	
		Подраздел МОПы									
	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	19,12		2 197,63	42 018,69	19 888,24		22 130,44	
	Итого по разделу						518 805,88	225 334,71		293 471,18	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						518 805,88	225 334,71		293 471,18	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						225 334,71				
	Раздел 4. Четвертый этаж										
		Подраздел Квартиры									
46	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	155,18		2 540,69	394 264,34	169 728,13		224 536,21	
		Подраздел Санузлы									
48	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	13,96		824,14	11 504,99	1 246,49		10 258,51	
49	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	13,96		2 197,63	30 678,91	14 520,91		16 158,00	
		Подраздел Лоджии									
50	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,37		2 197,63	35 975,20	17 027,75		18 947,46	
51	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	16,37		266,57	4 363,75	2 923,19		1 440,56	
		Подраздел МОПы									
55	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	19,12		2 197,63	42 018,69	19 888,24		22 130,44	
	Итого по разделу						518 805,88	225 334,71		293 471,18	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						518 805,88	225 334,71		293 471,18	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						225 334,71				
	Раздел 8. Лестничная клетка										
83	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием	м2	17		2 197,63	37 359,71	17 683,06		19 676,65	

Итого по разделу	37 359,71	17 683,06	19 676,65
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	37 359,71	17 683,06	19 676,65
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	17 683,06		
Итого	1 587 651,58	694 245,66	893 405,92
Итого с учетом накладных расходов	1 587 651,58		
Всего	1 587 651,58	694 245,66	893 405,92
Сметная зарплата	694 245,66		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 587 651,58	694 245,66	893 405,92
Всего по смете	**1 587 651,58**	**694 245,66**	**893 405,92**

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-2-2 Устройство полов. Подъезд 2

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Квартиры									
23	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	179		2 540,69	454 783,58	195 781,25		259 002,33	
		Подраздел Санузлы									
26	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	16,53		824,14	13 623,03	1 475,96		12 147,07	
27	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,53		2 197,63	36 326,82	17 194,18		19 132,65	
		Подраздел Лоджии									
	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	15,93		2 197,63	35 008,25	16 570,07		18 438,18	
30	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	15,93		266,57	4 246,46	2 844,62		1 401,84	
		Подраздел МОПы									
33	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	17,27		2 197,63	37 953,07	17 963,91		19 989,16	
		Итого по разделу					581 941,22	251 829,99		330 111,23	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					581 941,22	251 829,99		330 111,23	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					251 829,99				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Квартиры									
36	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	179,59		2 540,69	456 282,59	196 426,56		259 856,03	
		Подраздел Санузлы									
39	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,53		2 197,63	36 326,82	17 194,18		19 132,65	
40	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	16,53		824,14	13 623,03	1 475,96		12 147,07	
		Подраздел Лоджии									
55	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	15,93		2 197,63	35 008,25	16 570,07		18 438,18	
56	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	15,93		266,57	4 246,46	2 844,62		1 401,84	
		Подраздел МОПы									
[illegible]	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	17,27		2 197,63	37 953,07	17 963,91		19 989,16	
		Итого по разделу					583 440,22	252 475,30		330 964,92	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					583 440,22	252 475,30		330 964,92	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					252 475,30				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Квартиры									
64	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	179,59		2 540,69	456 282,59	196 426,56		259 856,03	
		Подраздел Санузлы									
66	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,53		2 197,63	36 326,82	17 194,18		19 132,65	
67	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	16,53		824,14	13 623,03	1 475,96		12 147,07	
		Подраздел Лоджии									
70	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	15,93		2 197,63	35 008,25	16 570,07		18 438,18	
71	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	15,93		266,57	4 246,46	2 844,62		1 401,84	
		Подраздел МОПы									
78	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	17,27		2 197,63	37 953,07	17 963,91		19 989,16	
		Итого по разделу					583 440,22	252 475,30		330 964,92	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					583 440,22	252 475,30		330 964,92	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					252 475,30				
		Раздел 8. Лестничная клетка									
115	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием	м2	17		2 197,63	37 359,71	17 683,06		19 676,65	

Итого по разделу	37 359,71	17 683,06	19 676,65
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	37 359,71	17 683,06	19 676,65
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	17 683,06		
Итого	1 786 181,37	774 463,64	1 011 717,73
Итого с учетом накладных расходов	1 786 181,37		
Всего	1 786 181,37	774 463,64	1 011 717,73
Сметная зарплата	774 463,64		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 786 181,37	774 463,64	1 011 717,73
Всего по смете	**1 786 181,37**	**774 463,64**	**1 011 717,73**

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-2-3 Устройство полов. Подъезд 3

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Квартиры									
25	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	139,31		2 540,69	353 943,58	152 370,31		201 573,27	
		Подраздел Санузлы									
30	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	13,64		824,14	11 241,27	1 217,92		10 023,35	
31	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	13,64		2 197,63	29 975,67	14 188,06		15 787,62	
		Подраздел Лоджии									
	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	12,68		2 197,63	27 865,95	13 189,48		14 676,47	
35	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	12,68		266,57	3 380,11	2 264,27		1 115,84	
		Подраздел МОПы									
39	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	39,15		2 197,63	86 037,21	40 723,05		45 314,17	
		Итого по разделу					512 443,79	223 953,08		288 490,71	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					512 443,79	223 953,08		288 490,71	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					223 953,08				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Квартиры									
43	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	154		2 540,69	391 266,32	168 437,50		222 828,82	
		Подраздел Санузлы									
48	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	14,18		824,14	11 686,31	1 266,13		10 420,17	
49	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	14,18		2 197,63	31 162,39	14 749,75		16 412,64	
		Подраздел Лоджии									
51	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	16,58		266,57	4 419,73	2 960,69		1 459,04	
52	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,58		2 197,63	36 436,71	17 246,18		19 190,52	
		Подраздел МОПы									
6	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	19,15		2 197,63	42 084,61	19 919,45		22 165,17	
		Итого по разделу					517 056,07	224 579,71		292 476,36	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					517 056,07	224 579,71		292 476,36	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					224 579,71				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Квартиры									
60	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	154		2 540,69	391 266,32	168 437,50		222 828,82	
		Подраздел Санузлы									
64	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	14,18		2 197,63	31 162,39	14 749,75		16 412,64	
65	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	14,18		824,14	11 686,31	1 266,13		10 420,17	
		Подраздел Лоджии									
67	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	16,58		266,57	4 419,73	2 960,69		1 459,04	
68	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,58		2 197,63	36 436,71	17 246,18		19 190,52	
		Подраздел МОПы									
72	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	19,15		2 197,63	42 084,61	19 919,45		22 165,17	
		Итого по разделу					517 056,07	224 579,71		292 476,36	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					517 056,07	224 579,71		292 476,36	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					224 579,71				
		Раздел 8. Лестничная клетка									
114	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием	м2	26		2 197,63	57 138,38	27 044,68		30 093,70	

Итого по разделу	57 138,38	27 044,68	30 093,70
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	57 138,38	27 044,68	30 093,70
Нормативная трудоемкость	27 044,68		
Сметная зарплата	1 603 694,31	700 157,17	903 537,14
Итого	1 603 694,31		
Итого с учетом накладных расходов	1 603 694,31	700 157,17	903 537,14
Всего	700 157,17		
Сметная зарплата	1 603 694,31	700 157,17	903 537,14
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	**1 603 694,31**	**700 157,17**	**903 537,14**
Всего по смете			

Устройство кровли

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-5-1-3 Устройство кровли. Блок 3

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство кровли плоской									
1	BI-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	81,9		16 573,07	1 357 334,43	142 593,63		1 214 740,80	
2	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	364		1 902,03	692 337,32	276 250,52		416 086,80	
3	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	5 096		63,25	322 297,03			322 297,03	
4	BI-10-03-02-01	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в 1 слой	м2	364		861,86	313 717,04	97 501,04		216 216,00	
	BI-11-05-02-03	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой	м2	108,78		1 964,74	213 724,42	48 562,66		165 161,76	
7	BI-11-05-02-01	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков	м	155,4		3 517,21	546 573,66	131 811,83		414 761,82	
9	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	38,89		2 051,80	79 794,50	7 291,88		72 502,63	
10	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	38,89		2 051,80	79 794,50	7 291,88		72 502,63	

Итого по разделу	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
Нормативная трудоемкость	711 303,43		
Сметная зарплата	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
Итого	3 605 572,90		
Итого с учетом накладных расходов	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
Всего	711 303,43		
Сметная зарплата	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	**3 605 572,90**	**711 303,43**	**2 894 269,47**
Всего по смете			

Акт выполненных работ
по смете 2-5-1-4 Устройство кровли. Блок 4

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство кровли плоской									
5	BI-11-05-01-02	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя	м2	299,255		3 706,02	1 109 045,57	240 472,34		868 573,23	
7	BI-11-05-02-03	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой	м2	201,6		2 004,94	404 195,56	90 000,29		314 195,27	

Итого по разделу	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
Нормативная трудоемкость	330 472,63		
Сметная зарплата	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
Итого	1 513 241,13		
Итого с учетом накладных расходов	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
Всего	330 472,63		
Сметная зарплата	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	**1 513 241,13**	**330 472,63**	**1 182 768,50**
Всего по смете			

Чистовая отделка

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-8 Чистовая отделка холлов. Подъезд 8

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

16	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	3,8	5 056,54	19 214,87	9 160,70	10 054,17
17	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	4,85	2 713,38	13 159,89	1 299,12	11 860,77
	Итого по разделу					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					10 459,82		
	Итого					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Итого с учетом накладных расходов					32 374,76		
	Всего					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Сметная зарплата					10 459,82		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Всего по смете					**32 374,76**	**10 459,82**	**21 914,94**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-9 Чистовая отделка холлов. Подъезд 9

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

16	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	48,1	5 056,54	243 219,78	115 955,15	127 264,63
18	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	27,2	2 713,38	73 803,94	7 285,79	66 518,14
	Итого по разделу					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					123 240,94		
	Итого					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Итого с учетом накладных расходов					317 023,71		
	Всего					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Сметная зарплата					123 240,94		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Всего по смете					**317 023,71**	**123 240,94**	**193 782,77**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-11 Чистовая отделка холлов. Подъезд 11

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

6	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,76	3 053,72	96 986,15	8 507,23	88 478,91
7	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее [насосная]	м2	42,2	5 056,54	213 386,17	101 731,96	111 654,20
9	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	75,87	3 431,41	260 341,08	182 900,57	77 440,51
10	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	13,931	16 441,48	229 046,26		229 046,26
	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	1,548	14 023,24	21 707,98		21 707,98
12	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	61,911	5 363,87	332 082,56		332 082,56
	Итого по разделу					1 153 550,18	293 139,76	860 410,41
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 153 550,18	293 139,76	860 410,41
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					293 139,76		

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

18	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,37	3 431,41	124 800,38	87 677,52	37 122,86
19	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	6,678	16 441,48	109 796,20		109 796,20
20	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	0,742	14 023,24	10 405,24		10 405,24
21	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	29,678	5 363,87	159 188,93		159 188,93
22	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	28,3	1 711,05	48 422,61	7 580,44	40 842,17
	Итого по разделу					452 613,37	95 257,96	357 355,41
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					452 613,37	95 257,96	357 355,41
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					95 257,96		

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

29	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	16,1	3 431,41	55 245,70	38 812,43	16 433,27
30	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	2,957	16 441,48	48 617,46		48 617,46
31	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	0,329	14 023,24	4 613,65		4 613,65
32	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	13,138	5 363,87	70 470,52		70 470,52
33	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	9,07	1 711,05	15 519,19	2 429,49	13 089,70

Итого по разделу					194 466,52	41 241,92	153 224,60
Сметная прибыль							
Всего стоимость оборудования							
Всего по разделу					194 466,52	41 241,92	153 224,60
Нормативная трудоемкость							
Сметная зарплата					41 241,92		

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

39	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	16,1	3 431,41	55 245,70	38 812,43	16 433,27
40	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	2,957	16 441,48	48 617,46		48 617,46
41	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	0,329	14 023,24	4 613,65		4 613,65
42	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	13,138	5 363,87	70 470,52		70 470,52
43	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	9,07	1 711,05	15 519,19	2 429,49	13 089,70
Итого по разделу						194 466,52	41 241,92	153 224,60
Сметная прибыль								
Всего стоимость оборудования								
Всего по разделу						194 466,52	41 241,92	153 224,60
Нормативная трудоемкость								
Сметная зарплата						41 241,92		

Раздел 5. Лестничная клетка

70	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	44,95	9 563,21	429 866,23	140 468,75	289 397,48
71	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	57,82	1 711,05	98 932,69	15 487,67	83 445,03
72	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	32,9	3 431,41	112 893,39	79 312,36	33 581,03
73	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	6,042	16 441,48	99 339,42		99 339,42
74	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	0,672	14 023,24	9 423,62		9 423,62
75	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	26,847	5 363,87	144 003,82		144 003,82
Итого по разделу						894 459,17	235 268,77	659 190,39
Сметная прибыль								
Всего стоимость оборудования								
Всего по разделу						894 459,17	235 268,77	659 190,39
Нормативная трудоемкость								
Сметная зарплата						235 268,77		
Итого						2 889 555,75	706 150,34	2 183 405,41
Итого с учетом накладных расходов						2 889 555,75		
Всего						2 889 555,75	706 150,34	2 183 405,41
Сметная зарплата						706 150,34		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						2 889 555,75	706 150,34	2 183 405,41
Всего по смете						**2 889 555,75**	**706 150,34**	**2 183 405,41**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-12 Чистовая отделка холлов. Подъезд 12

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживание м: Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

15	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	88,48	3 431,41	303 611,16	213 299,62	90 311,54
16	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	16,247	16 441,48	267 124,73		267 124,73
17	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	1,805	14 023,24	25 311,95		25 311,95
18	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	72,201	5 363,87	387 276,78		387 276,78
	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	68,24	1 711,05	116 761,79	18 278,77	98 483,03
20	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее [Электрощитовая+тех коридоры+пуи]	м2	33,5	5 109,74	171 176,20	80 758,79	90 417,41
Итого по разделу						1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
Сметная прибыль								
Всего стоимость оборудования								
Всего по разделу						1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
Нормативная трудоемкость								
Сметная зарплата						312 337,17		
Итого						1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
Итого с учетом накладных расходов						1 271 262,60		
Всего						1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
Сметная зарплата						312 337,17		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
Всего по смете						**1 271 262,60**	**312 337,17**	**958 925,43**

Встроенный автопаркинг	15 308 570,92	9 198 220,78
Внутренняя отделка и полы	25 154 544,84	8 847 319,56
Устройство кровли	5 118 814,03	4 077 037,97
Чистовая отделка	4 510 216,82	3 358 028,55
Итого по конструктивам	50 092 146,61	25 480 606,86

Уполномоченная компания:

Директор _____ Бодиев А.А.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Даулет Д.
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Искак Д.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Бойко С.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

NE3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Дог. № КТ/Под/01 от 02.03.2017 г.	дата	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 639 101 762**	**1 463 483 716**							**175 618 046**	
в отчетном месяце		**63 921 491**							**7 670 579**	**71 592 070**
Всего возврат стоимости материала УК	**903 385 513**								**96 791 305**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**25 480 607**							**3 057 673**	**28 538 280**
Всего к оплате										**43 053 790**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Бодиев А.А.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:: ТОО "Киелі Тылсым"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания Целиноград"

Реестр субподрядчиков за июль 2019г.

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн Бен Талал №28, №29, №38 (ЖК "Nura Esil" 3-я очередь)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	КОНСТРУКТИВ	Сумма, тенге			Статья СМР	
			без НДС	НДС	с учетом НДС	без Материала	со своим Материалом
1	2	3	4	5	6		7
1	ТОО "Respect Strov Company"	Каркас здания	2 984 863,69	358 184	3 343 047	3 343 047	
2	ТОО "Respect Strov Company"	Каркас здания	3 005 797,48	360 696	3 366 493	3 366 493	
3	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	51 682,74	6 202	57 885	57 885	
4	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	1 606 444,61	192 773	1 799 218	1 799 218	
5	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	2 245 123,53	269 415	2 514 538	2 514 538	
6	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	2 218 463,08	266 216	2 484 679	2 484 679	
7	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	1 973 620,93	236 835	2 210 455	2 210 455	
8	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	2 858 816,89	343 058	3 201 875	3 201 875	
9	ТОО «AST Qurylys-2018»	Каркас здания	3 607 018,13	432 842	4 039 860	4 039 860	
10	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	2 302 759,69	276 331	2 579 091	2 579 091	
11	ТОО «AST Qurylys-2018»	Каркас здания	874 951,54	104 994	979 946	979 946	
12	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	2 662 162,50	319 460	2 981 622	2 981 622	
13	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	294 360,44	35 323	329 684	329 684	
14	ТОО «AST Qurylys-2018»	Каркас здания	147 136,56	17 656	164 793	164 793	
15	ТОО «AST Qurylys-2018»	Каркас здания	697 295,95	83 676	780 971	780 971	
16	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	4 454 047,50	534 486	4 988 533	4 988 533	
17	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	1 421 519,08	170 582	1 592 101	1 592 101	
18	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	92 474,20	11 097	103 571	103 571	
19	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	3 186 848,39	382 422	3 569 270	3 569 270	
	Итого по Конструктиву	**Каркас здания**	**36 685 387**	**4 402 246**	**41 087 633**	**41 087 633**	**0,00**
20	ИП "Акжол"	Устройство полов	359 689,79	43 163	402 853	402 853	
21	ИП "Акжол"	Устройство полов	358 257,65	42 991	401 249	401 249	
22	ИП "Акжол"	Устройство полов	358 257,65	42 991	401 249	401 249	
25	ИП "Акжол"	Устройство полов	463 618,88	55 634	519 253	519 253	
26	[illegible] "Акжол"	Устройство полов	437 175,67	52 461	489 637	489 637	
27	[illegible] "Акжол"	Устройство полов	437 175,67	52 461	489 637	489 637	
28	ИП "Акжол"	Устройство полов	357 708,53	42 925	400 634	400 634	
29	ИП "Акжол"	Устройство полов	369 315,64	44 318	413 634	413 634	
30	ИП "Акжол"	Устройство полов	362 302,28	43 476	405 779	405 779	
31	ИП "Акжол"	Устройство полов	455 382,29	54 646	510 028	510 028	
32	ИП "Акжол"	Устройство полов	395 520,90	47 463	442 983	442 983	
33	ИП "Акжол"	Устройство полов	395 520,90	47 463	442 983	442 983	
	Итого по Конструктиву	**Устройство полов**	**4 749 926**	**569 991**	**5 319 917**	**5 319 917**	**0,00**
34	ИП "Еркен"	Временные инженерные сети	2 258 566	271 028	2 529 594		**2 529 594**
35	ТОО "Maximum NS"	Временные инженерные сети	144 244	17 309	161 553		161 553
	Итого по Конструктиву	**Временные инженерные сети**	**2 402 810**	**288 337**	**2 691 147**		**2 691 147**
35	ТОО "EPA-Constructions"	Устройство кровли	194 185	23 302	217 487	217 487	
	Итого по Конструктиву	**Устройство кровли**	**194 185**	**23 302**	**217 487**	**217 487**	
36	ТОО "Maximum NS"	Подготовительные работы	3 865 924	463 911	4 329 835		4 329 835
	Итого по Конструктиву	**Подготовительные работы**	**3 865 924**	**463 911**	**4 329 835**		**4 329 835**
37	ТОО "Respect Strov Company"	Встроенный автопаркинг	991 922	119 031	1 110 952	1 110 952	
38	ТОО "Эко Строй Group"	Встроенный автопаркинг	11 407 011	1 368 841	12 775 852	12 775 852	
39	ТОО "Эко Строй Group"	Встроенный автопаркинг	948 167	113 780	1 061 947	1 061 947	
	Итого по Конструктиву	**Встроенный автопаркинг**	**13 347 100**	**1 601 652**	**14 948 752**	**14 948 752**	**0,00**
39	ТОО "Heating Systems"	Внутренние сантехнические работы	1 603 085	192 370	1 795 455	1 795 455	
	Итого по Конструктиву	**Внутренние сантехнические работы**	**1 603 085**	**192 370**	**1 795 455**	**1 795 455**	
	Всего за текущий месяц		**62 848 416**	**7 541 810**	**70 390 226**	**63 369 244**	**7 020 982**

Подрядчик

Инженер ПТО_____ Томпишева А.

Инженер ПТО_____ Абдуали А.

ПТ- Виноградова И.В

Генподрядчик:: ТОО "Киелі Тылсым"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания Целиноград"

Реестр субподрядчиков за июль 2019г.

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн Бен Талал №28, №29, №38 (ЖК "Nura Esil" 3-я очередь)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	КОНСТРУКТИВ	Сумма, тенге			Статья СМР	
			без НДС	НДС	с учетом НДС	без Материала	со своим Материалом
1	2	3	4	5	6		7
1	ТОО "Respect Strov Company"	Каркас здания	2 984 863,69	358 184	3 343 047	3 343 047	
2	ТОО "Respect Strov Company"	Каркас здания	3 005 797,48	360 696	3 366 493	3 366 493	
3	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	51 682,74	6 202	57 885	57 885	
4	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	1 606 444,61	192 773	1 799 218	1 799 218	
5	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	2 245 123,53	269 415	2 514 538	2 514 538	
6	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	2 218 463,08	266 216	2 484 679	2 484 679	
7	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	1 973 620,93	236 835	2 210 455	2 210 455	
8	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	2 858 816,89	343 058	3 201 875	3 201 875	
9	ТОО «AST Qurylys-2018»	Каркас здания	3 607 018,13	432 842	4 039 860	4 039 860	
10	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	2 302 759,69	276 331	2 579 091	2 579 091	
11	ТОО «AST Qurylys-2018»	Каркас здания	874 951,54	104 994	979 946	979 946	
12	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	2 662 162,50	319 460	2 981 622	2 981 622	
13	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	294 360,44	35 323	329 684	329 684	
14	ТОО «AST Qurylys-2018»	Каркас здания	147 136,56	17 656	164 793	164 793	
15	ТОО «AST Qurylys-2018»	Каркас здания	697 295,95	83 676	780 971	780 971	
16	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	4 454 047,50	534 486	4 988 533	4 988 533	
17	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	1 421 519,08	170 582	1 592 101	1 592 101	
18	ТОО «Еркен Строй Групп»	Каркас здания	92 474,20	11 097	103 571	103 571	
19	ТОО Аттила Астана	Каркас здания	3 186 848,39	382 422	3 569 270	3 569 270	
	Итого по Конструктиву	**Каркас здания**	**36 685 387**	**4 402 246**	**41 087 633**	**41 087 633**	**0,00**
20	ИП "Акжол"	Устройство полов	359 689,79	43 163	402 853	402 853	
21	ИП "Акжол"	Устройство полов	358 257,65	42 991	401 249	401 249	
22	ИП "Акжол"	Устройство полов	358 257,65	42 991	401 249	401 249	
25	ИП "Акжол"	Устройство полов	463 618,88	55 634	519 253	519 253	
26	ИП "Акжол"	Устройство полов	437 175,67	52 461	489 637	489 637	
27	ИП "Акжол"	Устройство полов	437 175,67	52 461	489 637	489 637	
28	ИП "Акжол"	Устройство полов	357 708,53	42 925	400 634	400 634	
29	ИП "Акжол"	Устройство полов	369 315,64	44 318	413 634	413 634	
30	ИП "Акжол"	Устройство полов	362 302,28	43 476	405 779	405 779	
31	ИП "Акжол"	Устройство полов	455 382,29	54 646	510 028	510 028	
32	ИП "Акжол"	Устройство полов	395 520,90	47 463	442 983	442 983	
33	ИП "Акжол"	Устройство полов	395 520,90	47 463	442 983	442 983	
	Итого по Конструктиву	**Устройство полов**	**4 749 926**	**569 991**	**5 319 917**	**5 319 917**	**0,00**
34	ИП "Еркен"	Временные инженерные сети	2 258 566	271 028	2 529 594		**2 529 594**
35	ТОО "Maximum NS"	Временные инженерные сети	144 244	17 309	161 553		161 553
	Итого по Конструктиву	**Временные инженерные сети**	**2 402 810**	**288 337**	**2 691 147**		**2 691 147**
35	ТОО "EPA-Constructions"	Устройство кровли	194 185	23 302	217 487	217 487	
	Итого по Конструктиву	**Устройство кровли**	**194 185**	**23 302**	**217 487**	**217 487**	
36	ТОО "Maximum NS"	Подготовительные работы	3 865 924	463 911	4 329 835		4 329 835
	Итого по Конструктиву	**Подготовительные работы**	**3 865 924**	**463 911**	**4 329 835**		**4 329 835**
37	ТОО "Respect Strov Company"	Встроенный автопаркинг	991 922	119 031	1 110 952	1 110 952	
38	ТОО "Эко Строй Group"	Встроенный автопаркинг	11 407 011	1 368 841	12 775 852	12 775 852	
39	ТОО "Эко Строй Group"	Встроенный автопаркинг	948 167	113 780	1 061 947	1 061 947	
	Итого по Конструктиву	**Встроенный автопаркинг**	**13 347 100**	**1 601 652**	**14 948 752**	**14 948 752**	**0,00**
39	ТОО "Heating Systems"	Внутренние сантехнические работы	1 603 085	192 370	1 795 455	1 795 455	
	Итого по Конструктиву	**Внутренние сантехнические работы**	**1 603 085**	**192 370**	**1 795 455**	**1 795 455**	
	Всего за текущий месяц		**62 848 416**	**7 541 810**	**70 390 226**	**63 369 244**	**7 020 982**

Подрядчик

Инженер ПТО_____ Томпишева А.

Инженер ПТО_____ Абдуали А.

ФТ - Бимоградова И.В

Форм

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі тылсым"

Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн Бен Талал №28, №29, №38 (ЖК "Nura Esil" 3-я очередь)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2019г.

№ п/п	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ БЕЗ НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
					СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ			
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	17 782 365	12 052 431	17 073 010				709 355	12 052 431
2	1-3	Временные инженерные сети	17 417 239	9 565 754	15 565 785	9 492 788			1 851 454	72 966
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	3 663 732	1 447 514					3 663 732	1 447 514
4	2-2	Сваи и фундаменты	117 264 446	89 928 261	108 296 893	85 051 391			8 967 553	4 876 870
5	2-4	Заполнение проемов	304 964 045	277 779 348	97 157 214	87 201 773			207 806 831	190 577 575
6	2-3	Каркас здания	610 595 034	439 237 014	543 295 490	399 689 617			67 299 544	39 547 397
7	2-5	Устройство кровли	54 364 456	41 357 279	25 634 061	19 798 654	5 118 814	4 077 038	28 730 395	21 558 625
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	171 259 515	71 674 094	136 729 017	56 546 158	25 154 545	8 847 320	34 530 498	15 127 936
9	2-9	Чистовая отделка холлов	54 758 666	42 684 474	4 510 217	3 358 029	4 510 217	3 358 029	50 248 449	39 326 445
10	2-11	Фасад	353 729 312	252 231 917					353 729 312	252 231 917
11	2-12	Прочие работы	59 005 842	48 389 807					59 005 842	48 389 807
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	110 193 098	103 782 384					110 193 098	103 782 384
13	2-14	Встроенный автопаркинг	384 303 970	272 196 822	231 154 980	149 166 608	15 308 571	9 198 221	153 148 990	123 030 214
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	214 468 535	191 301 200	68 645 762	45 151 586			145 822 773	146 149 614
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	67 288 218	42 621 116	20 952 724	9 146 301			46 335 494	33 474 815
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	21 223 147	13 740 852					21 223 147	13 740 852
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	18 566 534	13 865 248					18 566 534	13 865 248
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт								
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	62 160 551	52 599 005	52 750 017	35 697 216			9 410 534	16 901 789
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	34 954 145	25 880 519	3 578 396	3 108 816			31 375 749	22 771 703
	6-3	Наружные слаботочные сети								
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	156 394 338	117 294 051					156 394 338	117 294 051
		Итого	**2 834 357 188**	**2 119 629 090**	**1 325 343 567**	**903 408 937**	**50 092 147**	**25 480 607**	**1 509 013 621**	**2 094 148 483**
22		Накладные расходы	892 970 730		123 091 412		8 836 112		769 879 318	
23		Услуги транспорта и механизмов	265 180 320		201 177 227		4 993 232		64 003 093	
23		Прочие расходы	830 130 950							
24		**Итого по акту**	**4 822 639 188**	**2 119 629 090**	**1 649 612 207**	**903 408 937**	**63 921 491**	**25 480 607**	**3 173 026 982**	**1 216 220 153**
25		**НДС 12%**	578 716 703	254 355 491	197 953 465	108 409 072	7 670 579	3 057 673	380 763 238	145 946 418
26		**Всего по акту с НДС 12%**	5 401 355 891	2 373 984 581	1 847 565 671	1 011 818 009	71 592 070	28 538 280	3 553 790 219	1 362 166 572

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Идрисов Е.Т. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Искак Д. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) **Исмагулов А.Б.** (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) **Виноградова Н.** (ФИО)

Форма 2В

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 3-я очередь
Договор: Дог. № КТ/Под/01 от 02.03.2017 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Встроенный автопаркинг

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14 Встроенный автопаркинг. Гидроизоляция рокариев.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Гидроизоляция цветников									
1	BI-11-05-01-01	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой	м2	173,12		1 886,68	326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Итого по разделу					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					69 557,88				
		Итого					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Итого с учетом накладных расходов					326 622,13				
		Всего					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Сметная зарплата					69 557,88				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					326 622,13	69 557,88		257 064,24	
		Всего по смете					**326 622,13**	**69 557,88**		**257 064,24**	

Номер документа	Дата составления
6	

Отчетный период с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
89	BI-08-01-01-11	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	14,5		31 212,23	452 577,34	122 473,24		330 104,10	
90	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	65,15		369,64	24 082,05	24 082,05			
		Итого по разделу					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					146 555,28				
		Итого					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Итого с учетом накладных расходов					476 659,38				
		Всего					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Сметная зарплата					146 555,28				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					476 659,38	146 555,28		330 104,10	
		Всего по смете					**476 659,38**	**146 555,28**		**330 104,10**	

Номер документа	Дата составления
7	

Отчетный период с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
70	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	10,16		29 289,46	297 580,86	85 815,73		211 765,13	
72	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	96		369,64	35 485,44	35 485,44			
73	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	160,3		5 376,96	861 926,35	801 500,00		60 426,35	
74	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	320,6		369,64	118 506,58	118 506,58			
		Итого по разделу					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					1 041 307,75				
		Итого					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Итого с учетом накладных расходов					1 313 499,24				
		Всего					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Сметная зарплата					1 041 307,75				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 313 499,24	1 041 307,75		272 191,49	
		Всего по смете					**1 313 499,24**	**1 041 307,75**		**272 191,49**	

Номер документа	Дата составления
8	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
102	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) [ВРУ,будка охраны]	м3	39,4		29 289,46	1 154 004,53	332 789,34		821 215,19	
103	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	160,8		369,64	59 438,11	59 438,11			
105	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	132,05		5 376,96	710 027,17	660 250,00		49 777,17	
106	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	264,1		369,64	97 621,92	97 621,92			
		Итого по разделу					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					1 150 099,38				
		Итого					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Итого с учетом накладных расходов					2 021 091,74				
		Всего					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Сметная зарплата					1 150 099,38				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 021 091,74	1 150 099,38		870 992,36	
		Всего по смете					**2 021 091,74**	**1 150 099,38**		**870 992,36**	

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-7 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Фасад

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтаж отделочного материала									
7	BI-14-05-13-05	Облицовка вазона, парапета клинкерным кирпичом (250x60x65мм) толщиной 60мм с расшивкой швов	м2	332		16 689,07	5 540 772,57	1 660 000,00		3 880 772,57	
8	BI-08-05-01-01	Расшивка швов при кладке из одинарного кирпича (250x120x65мм)	м2	283		491,07	138 972,81	138 972,81			
9	BI-08-01-03-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 190мм из пустотелых бетонных камней СКЦ-1 (390x190x188мм)	м3	64		34 583,82	2 213 364,34	504 571,52		1 708 792,82	
10	BI-14-07-01-01	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рваный камень" размером 390x190x90мм	м2	39		7 211,41	281 245,03	195 000,00		86 245,03	
		Итого по разделу					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					2 498 544,33				
		Итого					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Итого с учетом накладных расходов					8 174 354,74				
		Всего					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Сметная зарплата					2 498 544,33				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					8 174 354,74	2 498 544,33		5 675 810,41	
		Всего по смете					**8 174 354,74**	**2 498 544,33**		**5 675 810,42**	

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-7 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Фасад

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтаж отделочного материала									
11	BI-14-05-13-05	Облицовка вазона, парапета клинкерным кирпичом (250x60x65мм) толщиной 60мм с расшивкой швов	м2	67,2		16 689,07	1 121 505,77	336 000,00		785 505,77	
12	BI-08-05-01-01	Расшивка швов при кладке из одинарного кирпича (250x120x65мм)	м2	67,2		491,07	32 999,90	32 999,90			
13	BI-14-07-01-01	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рваный камень" размером 390x190x90мм	м2	82,3		7 211,41	593 499,18	411 500,00		181 999,18	
		Итого по разделу					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					780 499,90				
		Итого					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Итого с учетом накладных расходов					1 748 004,85				
		Всего					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Сметная зарплата					780 499,90				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 748 004,85	780 499,90		967 504,95	
		Всего по смете					**1 748 004,85**	**780 499,90**		**967 504,95**	

Номер документа	Дата составления
3	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-14-7 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Фасад

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтаж отделочного материала									
7	BI-14-05-13-05	Облицовка вазона, парапета клинкерным кирпичом (250x60x65мм) толщиной 60мм с расшивкой швов	м2	68,8		16 689,07	1 148 208,29	344 000,00		804 208,29	
8	BI-08-05-01-01	Расшивка швов при кладке из одинарного кирпича (250x120x65мм)	м2	68,8		491,07	33 785,62	33 785,62			
10	BI-14-07-01-01	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рванный камень" размером 390x190x90мм	м2	9,2		7 211,41	66 344,93	46 000,00		20 344,93	
		Итого по разделу					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					423 785,62				
		Итого					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Итого с учетом накладных расходов					1 248 338,84				
		Всего					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Сметная зарплата					423 785,62				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 248 338,84	423 785,62		824 553,22	
		Всего по смете					**1 248 338,84**	**423 785,62**		**824 553,22**	

Внутренняя отделка и полы

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Подъезд 1

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка офисных помещений									
1	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	196		1 715,60	336 257,60	219 449,44		116 808,16	
2	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	59,72		1 515,17	90 485,95	66 864,90		23 621,05	
		Подраздел Отделка санузлов									
4	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	48,6		1 395,22	67 807,69	38 185,51		29 622,19	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
8	BI-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	129,75		1 431,65	185 756,59	112 141,63		73 614,96	
9	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	201,6		552,79	111 442,46	86 399,71		25 042,75	
15	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	71,85		1 202,62	86 408,25	62 099,24		24 309,01	
		Итого по разделу					878 158,54	585 140,42		293 018,12	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					878 158,54	585 140,42		293 018,12	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					585 140,42				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка жилых комнат									
16	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	231,92		1 636,45	379 526,41	259 666,91		119 859,50	
17	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	131,52		1 505,36	197 984,95	147 255,05		50 729,89	
18	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	126,91		1 515,42	192 321,95	152 972,24		39 349,71	
		Подраздел Отделка санузлов									
20	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	77,21		1 395,22	107 724,94	60 664,67		47 060,27	
21	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	14,4		1 515,42	21 822,05	17 357,18		4 464,86	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
27	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	100,25		552,79	55 417,20	42 964,14		12 453,06	
	BI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,97		581,14	19 160,19	16 573,36		2 586,83	
29	BI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	100,25		1 352,50	135 588,53	86 645,07		48 943,45	
		Итого по разделу					1 109 546,20	784 098,63		325 447,58	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									

	Всего по разделу				1 109 546,20	784 098,63	325 447,58
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				784 098,63		

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

30	ВI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	254,9	1 636,45	417 132,12	285 396,24	131 735,89
31	ВI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	201,37	1 505,36	303 134,34	225 461,91	77 672,44
32	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	158,33	1 515,42	239 936,45	190 844,65	49 091,80

Подраздел Отделка санузлов

34	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	91,5	1 395,22	127 662,63	71 892,47	55 770,17
35	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,2	1 515,42	23 034,38	18 321,47	4 712,91

Подраздел Отделка лифтового холла

41	ВI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	35,1	552,79	19 402,93	15 042,81	4 360,12
42	ВI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	35,1	1 352,50	47 472,89	30 336,58	17 136,31

	Итого по разделу				1 177 775,75	837 296,11	340 479,64
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу				1 177 775,75	837 296,11	340 479,64
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				837 296,11		

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

43	ВI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	254,9	1 636,45	417 132,12	285 396,24	131 735,89
44	ВI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	201,2	1 505,36	302 878,43	225 271,57	77 606,86
45	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	158,3	1 515,42	239 890,99	190 808,49	49 082,50

Подраздел Отделка санузлов

47	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	90,9	1 395,22	126 825,50	71 421,04	55 404,46
48	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	14,7	1 515,42	22 276,67	17 718,79	4 557,88

Подраздел Отделка лифтового холла

54	ВI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	35,1	1 352,50	47 472,89	30 336,58	17 136,31
55	ВI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	35,1	552,79	19 402,93	15 042,81	4 360,12

	Итого по разделу				1 175 879,53	835 995,51	339 884,03
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу				1 175 879,53	835 995,51	339 884,03
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				835 995,51		

Раздел 6. Лестничная клетка

58	ВI-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	178,08	1 362,31	242 600,88	153 912,76	88 688,11
60	ВI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	16,9	581,14	9 821,27	8 495,29	1 325,97
61	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	32,08	1 515,42	48 614,67	38 667,95	9 946,72

	Итого по разделу				301 036,82	201 076,00	99 960,81
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу				301 036,82	201 076,00	99 960,81
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				201 076,00		
	Итого				4 642 396,85	3 243 606,68	1 398 790,17
	Итого с учетом накладных расходов				4 642 396,85		
	Всего				4 642 396,85	3 243 606,68	1 398 790,17
	Сметная зарплата				3 243 606,68		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)				4 642 396,85	3 243 606,68	1 398 790,17
	Всего по смете				**4 642 396,85**	**3 243 606,68**	**1 398 790,17**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-б-1-2 Внутренняя отделка. Подъезд 2

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Отделка офисных помещений

1	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	104,76	1 515,17	158 729,21	117 293,49	41 435,72
	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	229,13	1 715,60	393 095,43	256 543,11	136 552,31

Подраздел Отделка санузлов

4	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,6	1 395,22	25 951,09	14 614,21	11 336,89

Подраздел Отделка лифтового холла

8	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	186,3	1 431,65	266 716,40	161 017,23	105 699,17
9	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	69,2	1 202,62	83 221,30	59 808,87	23 412,44
10	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	255,5	552,79	141 237,85	109 499,64	31 738,21
	Итого по разделу					1 068 951,27	718 776,54	350 174,74
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 068 951,27	718 776,54	350 174,74
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					718 776,54		

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

16	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	328,7	1 705,79	560 693,17	368 025,67	192 667,51
17	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	224,7	1 505,36	338 254,39	251 583,11	86 671,28
18	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	177,4	1 515,42	268 835,51	213 830,86	55 004,64

Подраздел Отделка санузлов

20	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	100,2	1 395,22	139 801,04	78 728,14	61 072,90
21	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,8	1 489,74	26 517,37	21 455,41	5 061,96

Подраздел Отделка лифтового холла

27	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	40,1	552,79	22 166,88	17 185,66	4 981,22
28	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	40,1	1 421,84	57 015,78	34 658,03	22 357,76
	Итого по разделу					1 413 284,15	985 466,88	427 817,28
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 413 284,15	985 466,88	427 817,28
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					985 466,88		

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

29	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	328,7	1 705,79	560 693,17	368 025,67	192 667,51
30	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	224,7	1 505,36	338 254,39	251 583,11	86 671,28
31	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	177,4	1 515,42	268 835,51	213 830,86	55 004,64

Подраздел Отделка санузлов

33	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	100,2	1 395,22	139 801,04	78 728,14	61 072,90
34	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,5	1 515,42	26 519,85	21 093,80	5 426,05

Подраздел Отделка лифтового холла

41	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	40,5	552,79	22 388,00	17 357,09	5 030,91
42	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	40,5	1 421,84	57 584,52	35 003,75	22 580,78
	Итого по разделу					1 414 076,48	985 622,41	428 454,07
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 414 076,48	985 622,41	428 454,07
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					985 622,41		

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

43	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	328,7	1 705,79	560 693,17	368 025,67	192 667,51

		машинного нанесения						
44	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	224,7	1 505,36	338 254,39	251 583,11	86 671,28
45	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	177,4	1 515,42	268 835,51	213 830,86	55 004,64

Подраздел Отделка санузлов

47	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	100,2	1 395,22	139 801,04	78 728,14	61 072,90
48	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,5	1 515,42	26 519,85	21 093,80	5 426,05

Подраздел Отделка лифтового холла

54	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	40,5	552,79	22 388,00	17 357,09	5 030,91
55	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	40,5	1 352,50	54 776,41	35 003,75	19 772,67
	Итого по разделу					1 411 268,37	985 622,41	425 645,96
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 411 268,37	985 622,41	425 645,96
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					985 622,41		

Раздел 6. Лестничная клетка

59	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	175,9	1 362,31	239 631,03	152 028,61	87 602,42
60	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	16,6	581,14	9 646,92	8 344,49	1 302,44
61	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	32,08	1 515,42	48 614,67	38 667,95	9 946,72
	Итого по разделу					297 892,63	199 041,05	98 851,58
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					297 892,63	199 041,05	98 851,58
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					199 041,05		
	Итого					5 605 472,91	3 874 529,28	1 730 943,63
	Итого с учетом накладных расходов					5 605 472,91		
	Всего					5 605 472,91	3 874 529,28	1 730 943,63
	Сметная зарплата					3 874 529,28		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					5 605 472,91	3 874 529,28	1 730 943,63
	Всего по смете					**5 605 472,91**	**3 874 529,28**	**1 730 943,63**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Подъезд 3

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Отделка офисных помещений

	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	226,59	1 738,00	393 813,42	253 699,23	140 114,19
2	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	26,8	1 531,97	41 056,80	30 006,35	11 050,44

Подраздел Отделка лифтового холла

8	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	151,2	1 431,65	216 465,48	130 680,65	85 784,83
9	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	45,2	1 202,62	54 358,42	39 065,91	15 292,52
10	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	196,4	552,79	108 567,96	84 171,15	24 396,81
	Итого по разделу					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					537 623,28		
	Итого					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Итого с учетом накладных расходов					814 262,08		
	Всего					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Сметная зарплата					537 623,28		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					814 262,08	537 623,28	276 638,79
	Всего по смете					**814 262,08**	**537 623,28**	**276 638,79**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-1-10 Внутренняя отделка. Подъезд 10

Номер	Обоснование сметной	Наименование работ	Единица	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых

п/п	стоимости	затрат	измерения		Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		обслуживание м / Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка лифтового холла									
	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	13,47		1 431,65	19 284,33	11 641,99			7 642,34
12	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	13,47		552,79	7 446,08	5 772,84			1 673,24
14	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	2,53		502,57	1 271,50	1 073,00			198,50
	Итого по разделу						28 001,91	18 487,82			9 514,09
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						28 001,91	18 487,82			9 514,09
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						18 487,82				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
29	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55		502,57	30 430,61	25 679,86			4 750,75
30	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3		1 515,42	27 732,19	22 058,09			5 674,10
31	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7		728,99	18 734,91	15 007,00			3 727,91
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
34	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,228		970,71	14 781,97	12 019,31			2 762,66
36	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5		728,99	3 644,93	2 919,65			725,28
	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81		1 515,42	2 742,91	2 181,70			561,21
		Подраздел Отделка санузлов									
38	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,59		1 395,22	166 854,36	93 963,06			72 891,30
39	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,74		1 515,42	31 429,81	24 999,17			6 430,64
		Подраздел Отделка жилых комнат									
46	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	247,54		1 705,79	422 251,26	277 155,69			145 095,57
47	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	275,8		1 505,36	415 178,29	308 796,71			106 381,58
48	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	167,18		1 515,42	253 347,92	201 512,08			51 835,83
50	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85,19		728,99	62 102,23	49 745,00			12 357,24
52	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	1,8		502,57	904,63	763,40			141,23
		Подраздел Отделка лифтового холла									
56	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	50,29		1 352,50	68 017,43	43 465,14			24 552,28
58	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	50,29		552,79	27 799,81	21 552,79			6 247,02
	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,3		502,57	13 217,59	11 154,09			2 063,50
62	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,3		581,14	15 283,98	13 220,48			2 063,50
	Итого по разделу						1 574 454,82	1 126 193,22			448 261,60
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						1 574 454,82	1 126 193,22			448 261,60
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 126 193,22				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
68	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55		502,57	30 430,61	25 679,86			4 750,75
69	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3		1 515,42	27 732,19	22 058,09			5 674,10
70	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7		728,99	18 734,91	15 007,00			3 727,91
		Подраздел Отделка санузлов									
73	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	138,6		1 395,22	193 377,49	108 899,41			84 478,09
74	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25		1 515,42	35 233,52	28 024,62			7 208,90
		Подраздел Отделка лифтового холла									
[illegible]	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	34,14		1 352,50	46 174,49	29 506,86			16 667,63
83	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	34,14		552,79	18 872,25	14 631,38			4 240,87
84	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,9		581,14	6 915,57	5 981,89			933,67

80	ВI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,23	970,71	14 783,91	12 020,89	2 763,03
82	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,61	728,99	4 089,61	3 275,85	813,76
[illegible]	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81	1 515,42	2 742,91	2 181,70	561,21

Подраздел Отделка жилых комнат

84	ВI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	271,23	1 705,79	462 661,42	303 679,96	158 981,46
85	ВI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	292,81	1 505,36	440 784,46	327 841,79	112 942,67
86	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	185,93	1 515,42	281 762,04	224 112,58	57 649,46
88	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	91,86	728,99	66 964,56	53 639,81	13 324,75
90	ВI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,41	502,57	2 718,90	2 294,44	424,47
	Итого по разделу					1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					1 178 836,12		

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Отделка балконов

103	ВI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55	502,57	30 430,61	25 679,86	4 750,75
104	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3	1 515,42	27 732,19	22 058,09	5 674,10
105	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7	728,99	18 734,91	15 007,00	3 727,91

Подраздел Отделка жилых комнат

108	ВI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	271,23	1 705,79	462 661,42	303 679,96	158 981,46
109	ВI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	292,81	1 505,36	440 784,46	327 841,79	112 942,67
110	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	185,93	1 515,42	281 762,04	224 112,58	57 649,46
112	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	91,86	728,99	66 964,56	53 639,81	13 324,75
114	ВI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,41	502,57	2 718,90	2 294,44	424,47

Подраздел Отделка технических и служебных помещений

116	ВI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,23	970,71	14 783,91	12 020,89	2 763,03
118	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,61	728,99	4 089,61	3 275,85	813,76
119	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81	1 515,42	2 742,91	2 181,70	561,21

Подраздел Отделка лифтового холла

126	ВI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	34,14	1 352,50	46 174,49	29 506,86	16 667,63
127	ВI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	34,14	552,79	18 872,25	14 631,38	4 240,87
128	ВI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,9	512,50	6 098,75	5 981,89	116,86

Подраздел Отделка санузлов

124	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	138,6	1 395,22	193 377,49	108 899,41	84 478,09
125	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25	1 515,42	35 233,52	28 024,62	7 208,90
	Итого по разделу					1 653 162,03	1 178 836,12	474 325,91
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 653 162,03	1 178 836,12	474 325,91
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					1 178 836,12		

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Отделка балконов

136	ВI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55	502,57	30 430,61	25 679,86	4 750,75
137	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3	1 515,42	27 732,19	22 058,09	5 674,10
138	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7	728,99	18 734,91	15 007,00	3 727,91

Подраздел Отделка жилых комнат

[illegible]	ВI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	271,23	1 705,79	462 661,42	303 679,96	158 981,46
142	ВI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	292,81	1 505,36	440 784,46	327 841,79	112 942,67
143	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	185,93	1 515,42	281 762,04	224 112,58	57 649,46

		железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм					
145	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	91,86	728,99	66 964,56	53 639,81	13 324,75
147	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,41	502,57	2 718,90	2 294,44	424,47

Подраздел Отделка технических и служебных помещений

149	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,23	970,71	14 783,91	12 020,89	2 763,03
151	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,61	728,99	4 089,61	3 275,85	813,76
152	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81	1 515,42	2 742,91	2 181,70	561,21

Подраздел Отделка лифтового холла

160	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	34,14	1 352,50	46 174,49	29 506,86	16 667,63
161	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	34,14	552,79	18 872,25	14 631,38	4 240,87
162	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,9	581,14	6 915,57	5 981,89	933,67

Подраздел Отделка санузлов

157	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	138,6	1 395,22	193 377,49	108 899,41	84 478,09
158	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25	1 515,42	35 233,52	28 024,62	7 208,90

	Итого по разделу					1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					1 178 836,12		

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел Отделка балконов

170	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,55	502,57	30 430,61	25 679,86	4 750,75
171	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	18,3	1 515,42	27 732,19	22 058,09	5 674,10
172	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,7	728,99	18 734,91	15 007,00	3 727,91

Подраздел Отделка жилых комнат

175	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	271,23	1 705,79	462 661,42	303 679,96	158 981,46
176	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	292,81	1 505,36	440 784,46	327 841,79	112 942,67
177	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	185,93	1 515,42	281 762,04	224 112,58	57 649,46
179	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	91,86	728,99	66 964,56	53 639,81	13 324,75
181	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,41	502,57	2 718,90	2 294,44	424,47

Подраздел Отделка технических и служебных помещений

183	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	15,23	970,71	14 783,91	12 020,89	2 763,03
185	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,61	728,99	4 089,61	3 275,85	813,76
[illegible]	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,81	1 515,42	2 742,91	2 181,70	561,21

Подраздел Отделка лифтового холла

194	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	34,14	1 352,50	46 174,49	29 506,86	16 667,63
195	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	34,14	552,79	18 872,25	14 631,38	4 240,87
197	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,9	581,14	6 915,57	5 981,89	933,67

Подраздел Отделка санузлов

200	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	138,6	1 395,22	193 377,49	108 899,41	84 478,09
201	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25	1 515,42	35 233,52	28 024,62	7 208,90

	Итого по разделу					1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 653 978,84	1 178 836,12	475 142,72
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					1 178 836,12		

Раздел 7. Лестничная клетка

204	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	407,8	1 358,73	554 091,73	350 997,54	203 094,19
[illegible]	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	407,8	552,79	225 427,76	174 770,85	50 656,92
206	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	60,11	1 489,74	89 548,27	72 454,19	17 094,08
207	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	9	502,57	4 523,13	3 816,99	706,14

208	ВІ-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	Стр40Б3 16	581,14	23 739,57	20 534,48	3 205,09
	Итого по разделу					897 330,46	622 574,04	274 756,42
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					897 330,46	622 574,04	274 756,42
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					622 574,04		
	Итого					9 114 885,74	6 482 599,56	2 632 286,18
	Итого с учетом накладных расходов					9 114 885,74		
	Всего					9 114 885,74	6 482 599,56	2 632 286,18
	Сметная зарплата					6 482 599,56		
	Всего по смете					**9 114 885,74**	**6 482 599,56**	**2 632 286,18**

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-2-1 Устройство полов. Подъезд 1

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Квартиры									
22	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	124		2 540,69	315 045,61	135 625,00		179 420,61	
		Подраздел Санузлы									
25	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	13,1		824,14	10 796,23	1 169,70		9 626,54	
26	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	13,1		2 197,63	28 788,95	13 626,36		15 162,60	
		Подраздел Лоджии									
	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	12,68		266,57	3 380,11	2 264,27		1 115,84	
29	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	12,68		2 197,63	27 865,95	13 189,48		14 676,47	
		Подраздел МОПы									
32	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	57,7		2 197,63	126 803,25	60 018,39		66 784,87	
	Итого по разделу						512 680,10	225 893,19		286 786,91	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						512 680,10	225 893,19		286 786,91	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						225 893,19				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Квартиры									
35	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	155,18		2 540,69	394 264,34	169 728,13		224 536,21	
		Подраздел Санузлы									
37	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	13,96		824,14	11 504,99	1 246,49		10 258,51	
38	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	13,96		2 197,63	30 678,91	14 520,91		16 158,00	
		Подраздел Лоджии									
39	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	16,37		266,57	4 363,75	2 923,19		1 440,56	
40	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,37		2 197,63	35 975,20	17 027,75		18 947,46	
		Подраздел МОПы									
	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	19,12		2 197,63	42 018,69	19 888,24		22 130,44	
	Итого по разделу						518 805,88	225 334,71		293 471,18	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						518 805,88	225 334,71		293 471,18	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						225 334,71				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Квартиры									
46	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	155,18		2 540,69	394 264,34	169 728,13		224 536,21	
		Подраздел Санузлы									
48	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	13,96		824,14	11 504,99	1 246,49		10 258,51	
49	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	13,96		2 197,63	30 678,91	14 520,91		16 158,00	
		Подраздел Лоджии									
50	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,37		2 197,63	35 975,20	17 027,75		18 947,46	
51	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	16,37		266,57	4 363,75	2 923,19		1 440,56	
		Подраздел МОПы									
55	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	19,12		2 197,63	42 018,69	19 888,24		22 130,44	
	Итого по разделу						518 805,88	225 334,71		293 471,18	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						518 805,88	225 334,71		293 471,18	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						225 334,71				
		Раздел 8. Лестничная клетка									
83	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием	м2	17		2 197,63	37 359,71	17 683,06		19 676,65	

Итого по разделу	37 359,71	17 683,06	19 676,65
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	37 359,71	17 683,06	19 676,65
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	17 683,06		
Итого	1 587 651,58	694 245,66	893 405,92
Итого с учетом накладных расходов	1 587 651,58		
Всего	1 587 651,58	694 245,66	893 405,92
Сметная зарплата	694 245,66		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 587 651,58	694 245,66	893 405,92
Всего по смете	**1 587 651,58**	**694 245,66**	**893 405,92**

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-2-2 Устройство полов. Подъезд 2

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Квартиры									
23	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	179		2 540,69	454 783,58	195 781,25		259 002,33	
		Подраздел Санузлы									
26	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	16,53		824,14	13 623,03	1 475,96		12 147,07	
27	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,53		2 197,63	36 326,82	17 194,18		19 132,65	
		Подраздел Лоджии									
	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	15,93		2 197,63	35 008,25	16 570,07		18 438,18	
30	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	15,93		266,57	4 246,46	2 844,62		1 401,84	
		Подраздел МОПы									
33	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	17,27		2 197,63	37 953,07	17 963,91		19 989,16	
		Итого по разделу					581 941,22	251 829,99		330 111,23	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					581 941,22	251 829,99		330 111,23	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					251 829,99				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Квартиры									
36	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	179,59		2 540,69	456 282,59	196 426,56		259 856,03	
		Подраздел Санузлы									
39	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,53		2 197,63	36 326,82	17 194,18		19 132,65	
40	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	16,53		824,14	13 623,03	1 475,96		12 147,07	
		Подраздел Лоджии									
55	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	15,93		2 197,63	35 008,25	16 570,07		18 438,18	
56	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	15,93		266,57	4 246,46	2 844,62		1 401,84	
		Подраздел МОПы									
	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	17,27		2 197,63	37 953,07	17 963,91		19 989,16	
		Итого по разделу					583 440,22	252 475,30		330 964,92	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					583 440,22	252 475,30		330 964,92	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					252 475,30				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Квартиры									
64	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	179,59		2 540,69	456 282,59	196 426,56		259 856,03	
		Подраздел Санузлы									
66	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,53		2 197,63	36 326,82	17 194,18		19 132,65	
67	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	16,53		824,14	13 623,03	1 475,96		12 147,07	
		Подраздел Лоджии									
70	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	15,93		2 197,63	35 008,25	16 570,07		18 438,18	
71	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	15,93		266,57	4 246,46	2 844,62		1 401,84	
		Подраздел МОПы									
78	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	17,27		2 197,63	37 953,07	17 963,91		19 989,16	
		Итого по разделу					583 440,22	252 475,30		330 964,92	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					583 440,22	252 475,30		330 964,92	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					252 475,30				
		Раздел 8. Лестничная клетка									
115	ВІ-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием	м2	17		2 197,63	37 359,71	17 683,06		19 676,65	

Итого по разделу	37 359,71	17 683,06	19 676,65
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	37 359,71	17 683,06	19 676,65
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	17 683,06		
Итого	1 786 181,37	774 463,64	1 011 717,73
Итого с учетом накладных расходов	1 786 181,37		
Всего	1 786 181,37	774 463,64	1 011 717,73
Сметная зарплата	774 463,64		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 786 181,37	774 463,64	1 011 717,73
Всего по смете	**1 786 181,37**	**774 463,64**	**1 011 717,73**

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-6-2-3 Устройство полов. Подъезд 3

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Квартиры									
25	ВI-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	139,31		2 540,69	353 943,58	152 370,31		201 573,27	
		Подраздел Санузлы									
30	ВI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	13,64		824,14	11 241,27	1 217,92		10 023,35	
31	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	13,64		2 197,63	29 975,67	14 188,06		15 787,62	
		Подраздел Лоджии									
	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	12,68		2 197,63	27 865,95	13 189,48		14 676,47	
35	ВI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	12,68		266,57	3 380,11	2 264,27		1 115,84	
		Подраздел МОПы									
39	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	39,15		2 197,63	86 037,21	40 723,05		45 314,17	
		Итого по разделу					512 443,79	223 953,08		288 490,71	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					512 443,79	223 953,08		288 490,71	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					223 953,08				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Квартиры									
43	ВI-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	154		2 540,69	391 266,32	168 437,50		222 828,82	
		Подраздел Санузлы									
48	ВI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	14,18		824,14	11 686,31	1 266,13		10 420,17	
49	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	14,18		2 197,63	31 162,39	14 749,75		16 412,64	
		Подраздел Лоджии									
51	ВI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	16,58		266,57	4 419,73	2 960,69		1 459,04	
52	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,58		2 197,63	36 436,71	17 246,18		19 190,52	
		Подраздел МОПы									
	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	19,15		2 197,63	42 084,61	19 919,45		22 165,17	
		Итого по разделу					517 056,07	224 579,71		292 476,36	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					517 056,07	224 579,71		292 476,36	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					224 579,71				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Квартиры									
60	ВI-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	154		2 540,69	391 266,32	168 437,50		222 828,82	
		Подраздел Санузлы									
64	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	14,18		2 197,63	31 162,39	14 749,75		16 412,64	
65	ВI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	14,18		824,14	11 686,31	1 266,13		10 420,17	
		Подраздел Лоджии									
67	ВI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки [Лоджии]	м2	16,58		266,57	4 419,73	2 960,69		1 459,04	
68	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	16,58		2 197,63	36 436,71	17 246,18		19 190,52	
		Подраздел МОПы									
72	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	19,15		2 197,63	42 084,61	19 919,45		22 165,17	
		Итого по разделу					517 056,07	224 579,71		292 476,36	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					517 056,07	224 579,71		292 476,36	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					224 579,71				
		Раздел 8. Лестничная клетка									
114	ВI-10-05-04-13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием	м2	26		2 197,63	57 138,38	27 044,68		30 093,70	

Итого по разделу	57 138,38	27 044,68	30 093,70
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	57 138,38	27 044,68	30 093,70
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	27 044,68		
Итого	1 603 694,31	700 157,17	903 537,14
Итого с учетом накладных расходов	1 603 694,31		
Всего	1 603 694,31	700 157,17	903 537,14
Сметная зарплата	700 157,17		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 603 694,31	700 157,17	903 537,14
Всего по смете	**1 603 694,31**	**700 157,17**	**903 537,14**

Устройство кровли

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-5-1-3 Устройство кровли. Блок 3

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство кровли плоской											
1	BI-11-02-02-01	Утепление покрытий керамзитом	м3	81,9		16 573,07	1 357 334,43	142 593,63		1 214 740,80	
2	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	364		1 902,03	692 337,32	276 250,52		416 086,80	
3	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	5 096		63,25	322 297,03			322 297,03	
4	BI-10-03-02-01	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в 1 слой	м2	364		861,86	313 717,04	97 501,04		216 216,00	
	BI-11-05-02-03	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой	м2	108,78		1 964,74	213 724,42	48 562,66		165 161,76	
7	BI-11-05-02-01	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков	м	155,4		3 517,21	546 573,66	131 811,83		414 761,82	
9	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	38,89		2 051,80	79 794,50	7 291,88		72 502,63	
10	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	38,89		2 051,80	79 794,50	7 291,88		72 502,63	

Итого по разделу	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	711 303,43		
Итого	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
Итого с учетом накладных расходов	3 605 572,90		
Всего	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
Сметная зарплата	711 303,43		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	3 605 572,90	711 303,43	2 894 269,47
Всего по смете	**3 605 572,90**	**711 303,43**	**2 894 269,47**

Акт выполненных работ
по смете 2-5-1-4 Устройство кровли. Блок 4

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство кровли плоской											
5	BI-11-05-01-02	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя	м2	299,255		3 706,02	1 109 045,57	240 472,34		868 573,23	
7	BI-11-05-02-03	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой	м2	201,6		2 004,94	404 195,56	90 000,29		314 195,27	

Итого по разделу	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	330 472,63		
Итого	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
Итого с учетом накладных расходов	1 513 241,13		
Всего	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
Сметная зарплата	330 472,63		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 513 241,13	330 472,63	1 182 768,50
Всего по смете	**1 513 241,13**	**330 472,63**	**1 182 768,50**

Чистовая отделка

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-8 Чистовая отделка холлов. Подъезд 8

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

16	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	3,8	5 056,54	19 214,87	9 160,70	10 054,17
17	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	4,85	2 713,38	13 159,89	1 299,12	11 860,77
	Итого по разделу					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					10 459,82		
	Итого					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Итого с учетом накладных расходов					32 374,76		
	Всего					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Сметная зарплата					10 459,82		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					32 374,76	10 459,82	21 914,94
	Всего по смете					**32 374,76**	**10 459,82**	**21 914,94**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-9 Чистовая отделка холлов. Подъезд 9

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

16	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	48,1	5 056,54	243 219,78	115 955,15	127 264,63
18	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	27,2	2 713,38	73 803,94	7 285,79	66 518,14
	Итого по разделу					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					123 240,94		
	Итого					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Итого с учетом накладных расходов					317 023,71		
	Всего					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Сметная зарплата					123 240,94		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					317 023,71	123 240,94	193 782,77
	Всего по смете					**317 023,71**	**123 240,94**	**193 782,77**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-11 Чистовая отделка холлов. Подъезд 11

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

6	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,76	3 053,72	96 986,15	8 507,23	88 478,91
7	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее [насосная]	м2	42,2	5 056,54	213 386,17	101 731,96	111 654,20
9	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	75,87	3 431,41	260 341,08	182 900,57	77 440,51
10	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	13,931	16 441,48	229 046,26		229 046,26
	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	1,548	14 023,24	21 707,98		21 707,98
12	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	61,911	5 363,87	332 082,56		332 082,56
	Итого по разделу					1 153 550,18	293 139,76	860 410,41
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 153 550,18	293 139,76	860 410,41
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					293 139,76		

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

18	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,37	3 431,41	124 800,38	87 677,52	37 122,86
19	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	6,678	16 441,48	109 796,20		109 796,20
20	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	0,742	14 023,24	10 405,24		10 405,24
21	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	29,678	5 363,87	159 188,93		159 188,93
22	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	28,3	1 711,05	48 422,61	7 580,44	40 842,17
	Итого по разделу					452 613,37	95 257,96	357 355,41
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					452 613,37	95 257,96	357 355,41
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					95 257,96		

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	16,1	3 431,41	55 245,70	38 812,43	16 433,27
30	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	2,957	16 441,48	48 617,46		48 617,46
31	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	0,329	14 023,24	4 613,65		4 613,65
32	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	13,138	5 363,87	70 470,52		70 470,52
33	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	9,07	1 711,05	15 519,19	2 429,49	13 089,70

	Итого по разделу				194 466,52	41 241,92	153 224,60
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу				194 466,52	41 241,92	153 224,60
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				41 241,92		

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

39	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	16,1	3 431,41	55 245,70	38 812,43	16 433,27
40	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	2,957	16 441,48	48 617,46		48 617,46
41	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	0,329	14 023,24	4 613,65		4 613,65
42	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	13,138	5 363,87	70 470,52		70 470,52
43	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	9,07	1 711,05	15 519,19	2 429,49	13 089,70
	Итого по разделу					194 466,52	41 241,92	153 224,60
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					194 466,52	41 241,92	153 224,60
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					41 241,92		

Раздел 5. Лестничная клетка

70	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	44,95	9 563,21	429 866,23	140 468,75	289 397,48
71	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	57,82	1 711,05	98 932,69	15 487,67	83 445,03
72	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	32,9	3 431,41	112 893,39	79 312,36	33 581,03
73	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	6,042	16 441,48	99 339,42		99 339,42
74	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	0,672	14 023,24	9 423,62		9 423,62
75	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	26,847	5 363,87	144 003,82		144 003,82
	Итого по разделу					894 459,17	235 268,77	659 190,39
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					894 459,17	235 268,77	659 190,39
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					235 268,77		
	Итого					2 889 555,75	706 150,34	2 183 405,41
	Итого с учетом накладных расходов					2 889 555,75		
	Всего					2 889 555,75	706 150,34	2 183 405,41
	Сметная зарплата					706 150,34		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 889 555,75	706 150,34	2 183 405,41
	Всего по смете					**2 889 555,75**	**706 150,34**	**2 183 405,41**

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-12 Чистовая отделка холлов. Подъезд 12

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

15	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	88,48	3 431,41	303 611,16	213 299,62	90 311,54
16	1-1-6893	Керамогранит напольный глянцевый черный размер 600 мм 70 мм 10 мм	м2	16,247	16 441,48	267 124,73		267 124,73
17	1-1-6892	Керамогранит напольный матовый белый размер 70 мм 70 мм 10 мм	м2	1,805	14 023,24	25 311,95		25 311,95
18	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	72,201	5 363,87	387 276,78		387 276,78
	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	68,24	1 711,05	116 761,79	18 278,77	98 483,03
[illegible]	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее [Электрощитовая+тех коридоры+пуи]	м2	33,5	5 109,74	171 176,20	80 758,79	90 417,41
	Итого по разделу					1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					312 337,17		
	Итого					1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
	Итого с учетом накладных расходов					1 271 262,60		
	Всего					1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
	Сметная зарплата					312 337,17		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 271 262,60	312 337,17	958 925,43
	Всего по смете					**1 271 262,60**	**312 337,17**	**958 925,43**

Встроенный автопаркинг	15 308 570,92	9 198 220,78
Внутренняя отделка и полы	25 154 544,84	8 847 319,56
Устройство кровли	5 118 814,03	4 077 037,97
Чистовая отделка	4 510 216,82	3 358 028,55
Итого по конструктивам	50 092 146,61	25 480 606,86

Уполномоченная компания:

Директор _____ Бодиев А.А.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Даулет Д.
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Исак Д.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Бойко С.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н.
(подпись) (ФИО)