**Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"**
**Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"**
**Наименование строительства и его адрес:**

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за апрель 2019 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дог. № КТ/Под/01 от 02.03.2017 г. | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге** | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце (за март) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **551 253 658** | **492 190 766** | | | | | | | **59 062 892** | |
| **в отчетном месяце** | | **184 815 314** | | | | | | | **22 177 838** | **206 993 152** |
| **Всего возврат стоимости материала УК** | **286 402 411** | | | | | | | | **30 685 973** | |
| **Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце** | | **94 927 738** | | | | | | | **11 391 329** | **106 319 067** |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | **100 674 085** |

**Уполномоченная компания:**

Директор _____ Пугачев В.Н.
(подпись) (ФИО)

**Генподрядчик:**

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Форма

Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн Бен Талал №28, №29, №38 (ЖК "Nura Esil" 3-я очередь)

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2019г.

| № П/П | НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ | ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ БЕЗ НДС | | ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС | | | | ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК | СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | | В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК |
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Глава 1. Подготовка территории строительства** | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1 | Подготовительные работы | **17 782 365** | 12 052 431 | 7 828 118 | | | | 9 954 247 | 12 052 431 |
| 2 | 1-3 | Временные инженерные сети | **14 076 413** | 9 565 754 | 13 162 974 | 9 492 788 | | | 913 439 | 72 966 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | | | |
| 3 | 2-1 | Земляные работы | **3 663 732** | 1 447 514 | | | | | 3 663 732 | 1 447 514 |
| 4 | 2-2 | Сваи и фундаменты | **117 264 446** | 89 928 261 | 107 746 558 | 84 659 361 | 2 782 573 | 2 310 793,28 | 9 517 888 | 5 268 900 |
| 5 | 2-4 | Заполнение проемов | **304 964 045** | 277 779 348 | | | | | 304 964 045 | 277 779 348 |
| 6 | 2-3 | Каркас здания | **610 595 034** | 439 237 014 | 172 875 445 | 124 638 867 | 105 120 091 | 77 885 545,77 | 437 719 589 | 314 598 147 |
| 7 | 2-5 | Устройство кровли | **54 364 456** | 41 357 279 | | | | | 54 364 456 | 41 357 279 |
| 8 | 2-6 | Внутренняя отделка и полы | **171 259 515** | 71 674 094 | | | | | 171 259 515 | 71 674 094 |
| 9 | 2-9 | Чистовая отделка холлов | **54 758 666** | 42 684 474 | | | | | 54 758 666 | 42 684 474 |
| 10 | 2-11 | Фасад | **353 729 312** | 252 231 917 | | | | | 353 729 312 | 252 231 917 |
| 11 | 2-12 | Прочие работы | **59 005 842** | 48 389 807 | | | | | 59 005 842 | 48 389 807 |
| 12 | 2-13 | Устройство лифтов и пусконаладочные работы | **110 193 098** | 103 782 384 | | | | | 110 193 098 | 103 782 384 |
| 13 | 2-14 | Встроенный автопаркинг | **384 303 970** | 272 196 822 | 54 545 092 | 31 671 919 | 20 805 314 | 9 477 896 | 329 758 878 | 240 524 903 |
| 14 | 2-15 | Внутренние сантехнические работы | **214 468 535** | 191 301 200 | | | | | 214 468 535 | 191 301 200 |
| 15 | 2-16 | Внутренние электромонтажные сети | **67 288 218** | 42 621 116 | | | | | 67 288 218 | 42 621 116 |
| 16 | 2-17 | Внутренние слаботочные сети | **21 223 147** | 13 740 852 | | | | | 21 223 147 | 13 740 852 |
| | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | |
| 17 | 4-1 | Наружные сети электроснабжения | **18 566 534** | 13 865 248 | | | | | 18 566 534 | 13 865 248 |
| 18 | 4-2 | Трансформаторная подстанция и распределительный пункт | | | | | | | | |
| | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | | | | |
| 19 | 6-1 | Наружные сети теплоснабжения | **62 160 551** | 52 599 005 | 7 654 516 | 5 253 503 | 7 654 516 | 5 253 503 | 54 506 035 | 47 345 502 |
| 20 | 6-2 | Наружные сети водопровода и канализации | **34 954 145** | 25 880 519 | | | | | 34 954 145 | 25 880 519 |
| | 6-3 | Наружные слаботочные сети | | | | | | | | |
| | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | | |
| 21 | 7-1 | Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы) | **156 394 338** | 117 294 051 | | | | | 156 394 338 | 117 294 051 |
| | | **Итого** | **2 831 016 362** | **2 119 629 090** | **363 812 704** | **255 716 439** | **136 362 493** | **94 927 738** | **2 467 203 658** | **2 024 701 352** |
| 22 | | Накладные расходы | **892 970 730** | | **39 138 169** | | **11 063 269** | | **853 832 561** | |
| 23 | | Услуги транспорта и механизмов | **265 180 320** | | **89 239 894** | | **37 389 552** | | **175 940 426** | |
| 23 | | Прочие расходы | **830 130 950** | | | | | | | |
| 24 | | **Итого по акту** | **4 819 298 362** | **2 119 629 090** | **492 190 766** | **255 716 439** | **184 815 314** | **94 927 738** | **4 327 107 596** | **1 863 912 651** |
| 25 | | **НДС 12%** | **578 315 803** | **254 355 491** | **59 062 892** | **30 685 973** | **22 177 838** | **11 391 329** | **519 252 912** | **223 669 518** |
| 26 | | **Всего по акту с НДС 12%** | **5 397 614 165** | **2 373 984 581** | **551 253 658** | **286 402 411** | **206 993 152** | **106 319 067** | **4 846 360 508** | **2 087 582 169** |

**Уполномоченная компания:**

Директор _____ (подпись) Путачев В.Н. (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Жунусов Д. К. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Абдуэлі А. А. (ФИО)

**Генподрядчик:**

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н. (ФИО)

**Форма 2В**

**Уполномоченная компания:** **ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"**
**Генподрядчик:** **ТОО "Киелі Тылсым"**
**Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 3-я очередь**
**Договор:** **Дог. № КТ/Под/01 от 02.03.2017 г.**

# Акт выполненных работ
## за апрель 2019 года

## Наружные сети теплоснабжения

**Акт выполненных работ**
по смете 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения за 02.07.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием / Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-32 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «HITACHI» с ковшом | 1м3 грунта | 310 | | 182,62 | 56 612,20 | 1 615,10 | 54 997,10<br>8 100,30 | | |
| 2 | Е1-163-8 | Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением | 1м3 грунта | 54 | | 1 573,22 | 101 944,44 | 101 944,44 | | | |
| 3 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 1м3 грунта | 364 | | 11,67 | 4 247,88 | 542,36 | 3 665,48<br>1 266,72 | 43,68 | |
| 4 | П9-7-2 | Грунт растительного слоя (земля, | т | 921,4 | | 71,05 | 65 465,47 | | 65 465,47<br>45 830,44 | | |
| 5 | П9-7-1 | Грунт растительного слоя (земля, | т | 921,4 | | 93,09 | 85 773,13 | | 85 773,13<br>60 038,42 | | |
| 6 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под | 1м3 | 22 | | 2 709,68 | 59 612,96 | 10 491,14 | 10 401,82<br>3 892,24 | 38 720,00 | |
| 9 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | т | 921,4 | | 237,67 | 218 989,14 | | 218 989,14<br>43 803,36 | | |
| 12 | 30-8-92 | Песок природный | м3 | 22 | | 1 600,00 | 35 200,00 | | | 35 200,00 | |
| | | Итого по разделу | | | | | 627 852,02 | 114 593,76 | 439 296,40<br>162 925,02 | 73 961,86 | |
| | | Накладные расходы | | | | | | | | | |
| | | Итого с учетом накладных расходов | | | | | 627 852,02 | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | 627 852,02 | 114 593,76 | 439 296,40<br>162 925,02 | 73 961,86 | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 277 518,78 | | | | |
| | | **Раздел 2. Монтаж ЖБИ** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Монтаж колодцев, камер** | | | | | | | | | |
| 43 | Е23-13-6 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев | 1м3 конструкций | 4,66 | | 12 325,16 | 57 435,25 | 26 997,66 | 24 369,98<br>9 119,11 | 6 067,60 | |
| 44 | 30-13-9100 | Кольцо железобетонное стеновое КС | шт | 1 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 16 000,00 | |
| 45 | 30-13-9110 | Кольцо железобетонное стеновое КС | шт | 1 | | 15 268,00 | 15 268,00 | | | 15 268,00 | |
| 46 | 30-18-9940 | Плиты перекрытий колодцев 1ПП15-1 | шт | 1 | | 20 892,00 | 20 892,00 | | | 20 892,00 | |
| 48 | 30-18-9980 | Плиты днища для круглых колодцев | шт | 1 | | 21 141,00 | 21 141,00 | | | 21 141,00 | |
| 51 | 12-6-50 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для | шт | 2 | | 18 500,00 | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 52 | 30-1-4 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса | м3 | 0,3 | | 12 938,00 | 3 881,40 | | | 3 881,40 | |
| 67 | 1-1-103 | Гидроизол | м2 | 45 | | 600,00 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | |
| 68 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и | 1м2 поверхности | 66,7 | | 488,84 | 32 605,63 | 7 803,90 | 789,73<br>298,15 | 24 012,00 | |
| | | Итого по разделу | | | | | 231 223,44 | 34 801,61 | 25 159,83<br>9 417,19 | 171 262,00 | |
| | | Накладные расходы | | | | | | | | | |
| | | Итого с учетом накладных расходов | | | | | 231 223,44 | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | 231 223,44 | 34 801,61 | 25 159,83<br>9 417,19 | 171 262,00 | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 44 218,81 | | | | |
| | | **Раздел 3. Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий** | | | | | | | | | |
| 69 | Е24-204-7 | Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами | км | 0,164 | | 1 106 156,57 | 181 409,68 | 114 072,96 | 54 106,92<br>13 595,10 | 13 229,79 | |
| 70 | 8-6-509 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219 6 2 ППУ ПЭ ГОСТ | м | 164 | | 24 814,00 | 4 069 496,00 | | | 4 069 496,00 | |
| 84 | Е24-205-7 | Установка фасонных изделий стальных предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из | шт | 2 | | 22 596,63 | 45 193,26 | 30 758,36 | 10 617,70<br>2 708,02 | 3 817,20 | |
| 88 | 8-6-9721 | Тройниковое ответвление нестандартное Ст 219-89-2-ППУ-ПЭ с | шт | 1 | | 82 229,00 | 82 229,00 | | | 82 229,00 | |
| 89 | 8-6-9863 | Тройниковое ответвление стандартное Ст 219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ с | шт | 1 | | 67 891,00 | 67 891,00 | | | 67 891,00 | |
| 132 | Е24-13-2 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для | 1комплект | 2 | | 3 800,08 | 7 600,16 | 3 113,88 | 3 975,04<br>958,24 | 511,24 | |
| 133 | 9-4-9828 | Кран шаровый с МЗИ Ст89х4.0-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-НП-МЗИ, А=1.025 | шт | 2 | | 224 187,00 | 448 374,00 | | | 448 374,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Е13-45-2 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов | 1м2 | 0,5 | 181,40 | 90,70 | 22,73 | 0,17<br>0,08 | 67,80 |
| 160 | Е13-44-9 | Обеспыливание | 1м2 | 0,5 | 182,93 | 91,47 | 17,46 | 74,02<br>27,94 | |
| 161 | Ц39-1-4 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов, диаметр | стык | 10 | 206,21 | 2 062,10 | 2 026,20 | | 35,80 |

Подраздел Контроль качества сварных соединиений

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Е25-122-5 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом | 1стык | 14 | 6 562,47 | 91 874,58 | 14 564,06 | 58 964,92<br>22 254,54 | 18 345,60 |
| 166 | Е25-122-7 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное | 1стык | 2 | 4 182,97 | 8 365,94 | 1 312,56 | 5 562,96<br>2 099,56 | 1 490,44 |
| 167 | Ц39-3-11 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости | стык | 2 | 248,76 | 497,52 | 293,54 | 203,98<br>13,82 | |
| 171 | Ц39-3-28 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости | стык | 14 | 654,79 | 9 167,06 | 5 473,72 | 3 693,34<br>393,12 | |

Подраздел Изоляция стыков

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Е22-48-1 | Заделка битумом и прядью концов | 1футляр | 10 | 9 517,79 | 95 177,90 | 40 983,10 | 17 370,40<br>288,50 | 36 824,40 |
| 187 | 1-1-457 | Пакля пропитанная | кг | 9,8 | 900,00 | 8 820,00 | | | 8 820,00 |
| 188 | Е26-28-3 | Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного | 1м3 изоляции | 0,127 | 76 687,94 | 9 739,37 | 1 287,47 | 1 304,70<br>811,12 | 7 147,20 |
| 196 | 8-6-9919 | Комплект изоляции стыка с термоусаживаемой муфтой КЗС (Т), | шт | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| | Итого по разделу | | | | | 5 378 079,70 | 213 926,03 | 155 874,16<br>43 150,08 | 5 008 279,51 |
| | Всего по смете | | | | | 6 909 716,78 | 363 321,40 | 620 330,39<br>215 492,29 | 5 253 503,37 |
| | Скидка (надбавка) %, 44,97 % | | | | | 744 799,17 | | | |
| | **С учетом скидки (надбавки)** | | | | | **7 654 515,95** | **363 321,40** | **620 330,39**<br>**215 492,29** | **5 253 503,37** |

| | |
|---|---|
| **Наружные сети теплоснабжения** | **7 654 515,95** |
| **ИТОГО по конструктивам:** | **7 654 515,95** |

**Уполномоченная компания:**

Директор _____ Пугачев В.Н.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Кунаков Р.
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдуалі А.Ә.
(подпись) (ФИО)

**Генподрядчик**

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Бойко С.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н.
(подпись) (ФИО)

"Астана Құрылыс Монтаж НС"

"Киелі тылсым"

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 3-я очередь
Договор: _Дог. № КТ/Под/01 от 02.03.2017 г._____

Форма 2В

# Акт выполненных работ
за апрель 2019 года

## Каркас здания

**Акт выполненных работ**
по смете 2-3-2-3 Каркас здания. Блок 3 за 19.12.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел. Кладка наружных стен с перемычками** | | | | | | | | | |
| 27 | BI-07-01-02-01 | Изготовление закладных деталей до 20кг | т | 0,05269 | | 116 071,43 | 6 115,80 | 6 115,80 | | | |
| 28 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,014 | | 191 429,00 | 2 680,01 | | | 2 680,01 | |
| 29 | 1-1-4485 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм 70 мм 6 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ | т | 0,039 | | 165 179,00 | 6 441,98 | | | 6 441,98 | |
| | | **Подраздел. Горизонтальные конструкции - ПМ** | | | | | | | | | |
| 45 | BI-06-03-01-10 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8) | шт | 1 | | 32 924,50 | 32 924,50 | 1 250,00 | | 31 674,50 | |
| 46 | BI-06-03-01-11 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-12-8) | шт | 4 | | 18 755,50 | 75 022,00 | 5 000,00 | | 70 022,00 | |
| 47 | BI-06-03-01-12 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8) | шт | 1 | | 24 446,50 | 24 446,50 | 1 250,00 | | 23 196,50 | |
| 48 | BI-06-03-01-20 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8) | шт | 1 | | 27 615,50 | 27 615,50 | 1 250,00 | | 26 365,50 | |
| 49 | BI-06-03-02-02 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8) | шт | 4 | | 33 224,50 | 132 898,00 | 5 000,00 | | 127 898,00 | |
| 50 | BI-06-03-02-09 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8) | шт | 3 | | 26 745,50 | 80 236,50 | 3 750,00 | | 76 486,50 | |
| 51 | BI-06-03-02-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8) | шт | 10 | | 40 104,50 | 401 045,00 | 12 500,00 | | 388 545,00 | |
| 52 | BI-06-03-02-37 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8) | шт | 3 | | 32 059,50 | 96 178,50 | 3 750,00 | | 92 428,50 | |
| 53 | BI-06-03-02-38 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8) | шт | 2 | | 44 606,50 | 89 213,00 | 2 500,00 | | 86 713,00 | |
| 54 | BI-06-03-02-30 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-15-8) | шт | 1 | | 32 021,50 | 32 021,50 | 1 250,00 | | 30 771,50 | |
| 55 | BI-06-03-02-29 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК51-12-8) | шт | 2 | | 30 396,50 | 60 793,00 | 2 500,00 | | 58 293,00 | |
| 56 | BI-06-03-02-64 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8) | шт | 4 | | 53 624,50 | 214 498,00 | 5 000,00 | | 209 498,00 | |
| 57 | BI-06-03-02-65 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8) | шт | 2 | | 72 776,50 | 145 553,00 | 2 500,00 | | 143 053,00 | |
| 58 | BI-06-03-02-51 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8) | шт | 6 | | 36 808,50 | 220 851,00 | 7 500,00 | | 213 351,00 | |
| 59 | BI-06-03-02-52 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8) | шт | 3 | | 46 124,50 | 138 373,50 | 3 750,00 | | 134 623,50 | |
| 60 | BI-06-03-02-01 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 | шт | 2 | | 2 448,53 | 4 897,06 | 2 500,00 | | 2 397,06 | |
| 61 | 30-13-9193 | Плита монолитная МП-3 размер 4600х1800х220мм | шт | 2 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | | 1 791 804,35 | 67 365,80 | | 1 724 438,55 | |
| | | Накладные расходы | | | | | | | | | |
| | | Итого с учетом накладных расходов | | | | | 1 791 804,35 | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | 1 791 804,35 | 67 365,80 | | 1 724 438,55 | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 67 365,80 | | | | |
| | | **Раздел 2. Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел. Кладка наружных стен с перемычками** | | | | | | | | | |
| 64 | BI-08-05-01-03 | Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250х120х88мм) | м2 | 34,25 | | 369,64 | 12 660,17 | 12 660,17 | | | |
| 65 | BI-08-01-01-09 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 44,46 | | 11 387,93 | 506 307,37 | 375 528,28 | | 130 779,09 | |
| 66 | 30-6-9991 | Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150 | 1000шт | 11,904 | | 54 000,00 | 642 816,00 | | | 642 816,00 | |
| 67 | 1-3-9977 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Стандарт, плотность 90кг/м3, толщина 50мм | м3 | 3,97 | | 11 800,00 | 46 846,00 | | | 46 846,00 | |
| 68 | BI-08-01-01-09 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 94,2 | | 27 263,93 | 2 568 262,21 | 795 653,71 | | 1 772 608,50 | |
| 70 | BI-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 5,46 | | 27 292,43 | 149 016,67 | 46 117,51 | | 102 899,16 | |
| 72 | BI-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 7,23 | | 27 362,68 | 197 832,18 | 61 067,69 | | 136 764,49 | |
| 73 | BI-06-02-01-15 | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | 22 | | 2 294,27 | 50 473,94 | 7 857,08 | | 42 616,86 | |
| 74 | BI-06-02-01-16 | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | 7 | | 2 651,27 | 18 558,89 | 2 499,98 | | 16 058,91 | |
| 75 | BI-06-02-01-24 | Укладка перемычек 5ПБ30-37П | шт | 1 | | 13 790,27 | 13 790,27 | 357,14 | | 13 433,13 | |
| 76 | BI-06-02-01-17 | Укладка перемычек 3ПБ18-37П | шт | 12 | | 3 069,27 | 36 831,24 | 4 285,68 | | 32 545,56 | |
| 77 | BI-06-02-01-19 | Укладка перемычек 3ПБ21-8П | шт | 2 | | 3 213,27 | 6 426,54 | 714,28 | | 5 712,26 | |
| 78 | BI-06-02-01-20 | Укладка перемычек 3ПБ25-8П | шт | 20 | | 3 704,27 | 74 085,40 | 7 142,80 | | 66 942,60 | |
| 79 | BI-06-02-01-21 | Укладка перемычек 3ПБ27-8П | шт | 4 | | 5 159,27 | 20 637,08 | 1 428,56 | | 19 208,52 | |
| 80 | BI-06-02-01-22 | Укладка перемычек 3ПБ30-8П | шт | 2 | | 5 925,98 | 11 851,96 | 714,28 | | 11 137,68 | |
| 81 | BI-06-02-01-27 | Укладка перемычек 5ПБ21-27П | шт | 2 | | 6 981,27 | 13 962,54 | 714,28 | | 13 248,26 | |
| 82 | BI-06-02-01-28 | Укладка перемычек 5ПБ25-37П | шт | 5 | | 8 690,27 | 43 451,35 | 1 785,70 | | 41 665,65 | |
| 83 | BI-06-02-01-32 | Укладка перемычек 5ПБ27-37П | шт | 8 | | 10 479,56 | 83 836,48 | 2 857,12 | | 80 979,36 | |
| | | **Подраздел. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ВІ-08-01-01-09 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 20,09 | 27 263,93 | 547 732,35 | 169 688,78 | 378 043,58 |
| 93 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 33 | 27 292,43 | 900 650,19 | 278 732,19 | 621 918,00 |
| | Итого по разделу | | | | | 5 946 028,40 | 1 769 805,22 | 4 176 223,18 |
| | **Всего по смете** | | | | | **7 737 832,75** | **1 837 171,02** | **5 900 661,72** |

**Акт № 2 по смете 2-3-2-2 на Каркас здания. Блок 2**

Стоимость 19 190,688 тыс. тенге
Основание сметь
Смета составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.02.2019

| № | Обоснование сметной стоим | Наименование работ | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу без НДС | Стоимость материал всего без НДС | Стоимость работы за единицу без НДС | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Кладка наружных стен с перемычками** | | | | | | | | | |
| 1 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 192,925 | | | | 10 135,71 | 1 955 431,85 | 5 585 798,04 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 42,82935 | 13 250 | 567 488,89 | | | 567 488,89 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 56,71995 | 54 000 | 3 062 877,3 | | | 3 062 877,3 |
| 2 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 46,8 | | | | 10 135,71 | 474 351,23 | 1 355 010,23 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 10,3896 | 13 250 | 137 662,2 | | | 137 662,2 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 13,7592 | 54 000 | 742 996,8 | | | 742 996,8 |
| 3 | 1-3-9977 | Плиты тепло-звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой | м3 | 1 | 4,18 | 4,18 | 7 800 | 32 604 | | | 32 604 |
| 4 | 30-6-9991 | Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150 | 1000ш | 1 | 12,53 | 12,53 | 54 000 | 676 620 | | | 676 620 |
| 5 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 12,82 | | | | 10 135,71 | 129 939,8 | 371 545,52 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 2,76912 | 13 250 | 36 690,84 | | | 36 690,84 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 3,79472 | 54 000 | 204 914,88 | | | 204 914,88 |
| 6 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого | м3 | | 10,2 | | | | 10 135,71 | 103 384,24 | 296 329,99 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,205 | | 2,091 | 13 250 | 27 705,75 | | | 27 705,75 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,3 | | 3,06 | 54 000 | 165 240 | | | 165 240 |
| 8 | -08-05-01- | Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича | м2 | | 330 | | | | 369,64 | 121 981,2 | 121 981,2 |
| 9 | -06-02-01- | Укладка перемычек 2ПБ13-1П | шт | | 10 | | | | 357,14 | 3 671,4 | 14 602,65 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 10 | 1 070 | 10 700 | | | 10 700 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,025 | 13 250 | 331,25 | | | 331,25 |
| 10 | -06-02-01- | Укладка перемычек 2ПБ10-1П | шт | | 3 | | | | 357,14 | 1 071,42 | 4 380,8 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 3 | 1 070 | 3 210 | | | 3 210 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0075 | 13 250 | 99,38 | | | 99,38 |
| 11 | -06-02-01- | Укладка перемычек 2ПБ16-2П | шт | | 14 | | | | 357,14 | 4 999,96 | 24 783,71 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 14 | 1 380 | 19 320 | | | 19 320 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,035 | 13 250 | 463,75 | | | 463,75 |
| 12 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | | 66 | | | | 357,14 | 23 571,24 | 151 421,49 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 66 | 1 904 | 125 664 | | | 125 664 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,165 | 13 250 | 2 186,25 | | | 2 186,25 |
| 13 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | | 31 | | | | 357,14 | 11 071,34 | 82 189,22 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 31 | 2 261 | 70 091 | | | 70 091 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0775 | 13 250 | 1 026,88 | | | 1 026,88 |
| 14 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ18-8П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 28 562,12 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 3 180 | 25 440 | | | 25 440 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 250 | 265 | | | 265 |
| 15 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ31-27П | шт | | 2 | | | | 357,14 | 714,28 | 26 250,53 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 2 | 12 735 | 25 470 | | | 25 470 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,005 | 13 250 | 66,25 | | | 66,25 |
| 16 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ21-8П | шт | | 1 | | | | 357,14 | 357,14 | 3 213,27 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 1 | 2 823 | 2 823 | | | 2 823 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0025 | 13 250 | 33,13 | | | 33,13 |
| 17 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ25-8П | шт | | 20 | | | | 357,14 | 7 142,8 | 74 085,3 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 20 | 3 314 | 66 280 | | | 66 280 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,05 | 13 250 | 662,5 | | | 662,5 |
| 18 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ27-8П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 41 274,12 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 4 769 | 38 152 | | | 38 152 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 250 | 265 | | | 265 |
| 19 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ30-8П | шт | | 9 | | | | 357,14 | 3 214,26 | 53 333,78 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 9 | 5 535,71 | 49 821,39 | | | 49 821,39 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0225 | 13 250 | 298,13 | | | 298,13 |
| 20 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ34-4П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 36 810,12 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 4 211 | 33 688 | | | 33 688 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 250 | 265 | | | 265 |
| 21 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ21-27П | шт | | 1 | | | | 357,14 | 357,14 | 6 981,27 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 1 | 6 591 | 6 591 | | | 6 591 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0025 | 13 250 | 33,13 | | | 33,13 |
| 22 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ25-37П | шт | | 12 | | | | 357,14 | 4 285,68 | 104 283,18 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 12 | 8 300 | 99 600 | | | 99 600 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,03 | 13 250 | 397,5 | | | 397,5 |
| 23 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ27-37П | шт | | 2 | | | | 357,14 | 714,28 | 20 959,11 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 2 | 10 089,29 | 20 178,58 | | | 20 178,58 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,005 | 13 250 | 66,25 | | | 66,25 |
| 24 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ30-37П | шт | | 3 | | | | 357,14 | 1 071,42 | 41 370,8 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 3 | 13 400 | 40 200 | | | 40 200 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0075 | 13 250 | 99,38 | | | 99,38 |
| 25 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ18-37П | шт | | 5 | | | | 357,14 | 1 785,7 | 15 346,33 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 5 | 2 679 | 13 395 | | | 13 395 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0125 | 13 250 | 165,63 | | | 165,63 |
| 26 | -07-01-03- | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций | т | | 0,82 | | | | 169 642,86 | 139 107,15 | 139 107,15 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1-1-4873 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 27У из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 5,878049 | 0,629 | 0,629 | 366 071 | 230 258,66 | | | 230 258,66 |
| 28 | 1-1-8939 | Лист стальной горячекатаный 14,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 | т | 0,568293 | 0,0699 | 0,0699 | 228 571 | 15 977,11 | | | 15 977,11 |
| 29 | 1-1-4870 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 1,536585 | 0,113 | 0,113 | 392 857 | 44 392,84 | | | 44 392,84 |
| 30 | 1-1-4485 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм 70 мм 6 мм ГОСТ | т | 0,126016 | 0,0155 | 0,0155 | 165 179 | 2 560,27 | | | 2 560,27 |
| 31 | -07-01-02- | Изготовление закладных деталей | т | | 0,256 | | | | 116 071,43 | 29 714,29 | 29 714,29 |
| 32 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,065789 | 0,028 | 0,028 | 191 429 | 5 360,01 | | | 5 360,01 |
| 33 | 1-1-4485 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм 70 мм 6 мм ГОСТ | т | 0,940789 | 0,231 | 0,231 | 165 179 | 38 156,35 | | | 38 156,35 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *6 648 854,28* | | *3 026 409,18* | *9 675 263,46* |

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 84,625 | | | | 10 135,71 | 857 734,46 | 2 450 165,4 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 18,78675 | 13 250 | 248 924,44 | | | 248 924,44 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 24,87975 | 54 000 | 1 343 506,5 | | | 1 343 506,5 |
| 39 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 100 | | | | 10 135,71 | 1 013 571 | 2 898 171 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 21,6 | 13 250 | 286 200 | | | 286 200 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 29,6 | 54 000 | 1 598 400 | | | 1 598 400 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *3 477 030,94* | | *1 871 305,46* | *5 348 336,4* |

**Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 6 | | | | 1 250 | 7 500 | 236 307 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 6 | 37 260 | 223 560 | | | 223 560 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,396 | 13 250 | 5 247 | | | 5 247 |
| 45 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 3 | | | | 1 250 | 3 750 | 148 033,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 3 | 47 220 | 141 660 | | | 141 660 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,198 | 13 250 | 2 623,5 | | | 2 623,5 |
| 46 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 6 | | | | 1 250 | 7 500 | 271 347 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 6 | 43 100 | 258 600 | | | 258 600 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,396 | 13 250 | 5 247 | | | 5 247 |
| 47 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 5 | | | | 1 250 | 6 250 | 265 552,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 5 | 50 986 | 254 930 | | | 254 930 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,33 | 13 250 | 4 372,5 | | | 4 372,5 |
| 48 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 4 | | | | 1 250 | 5 000 | 240 898 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 4 | 58 100 | 232 400 | | | 232 400 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,264 | 13 250 | 3 498 | | | 3 498 |
| 49 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 6 | | | | 1 250 | 7 500 | 160 473 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 6 | 24 621 | 147 726 | | | 147 726 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,396 | 13 250 | 5 247 | | | 5 247 |
| 50 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 122 449 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 59 100 | 118 200 | | | 118 200 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 250 | 1 749 | | | 1 749 |
| 51 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 5 | | | | 1 250 | 6 250 | 235 802,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 5 | 45 036 | 225 180 | | | 225 180 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,33 | 13 250 | 4 372,5 | | | 4 372,5 |
| 52 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 11 | | | | 1 250 | 13 750 | 477 669,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 11 | 41 300 | 454 300 | | | 454 300 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,726 | 13 250 | 9 619,5 | | | 9 619,5 |
| 53 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 3 | | | | 1 250 | 3 750 | 56 266,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 3 | 16 631 | 49 893 | | | 49 893 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,198 | 13 250 | 2 623,5 | | | 2 623,5 |
| 54 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 6 | | | | 1 250 | 7 500 | 240 627 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 6 | 37 980 | 227 880 | | | 227 880 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,396 | 13 250 | 5 247 | | | 5 247 |
| 55 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 4 | | | | 1 250 | 5 000 | 146 898 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 4 | 34 600 | 138 400 | | | 138 400 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,264 | 13 250 | 3 498 | | | 3 498 |
| 56 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 48 893 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 22 322 | 44 644 | | | 44 644 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 250 | 1 749 | | | 1 749 |
| 57 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 89 213 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 42 482 | 84 964 | | | 84 964 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 250 | 1 749 | | | 1 749 |
| 58 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 3 | | | | 1 250 | 3 750 | 96 178,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 3 | 29 935 | 89 805 | | | 89 805 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,198 | 13 250 | 2 623,5 | | | 2 623,5 |
| 59 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 4 249 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 250 | 1 749 | | | 1 749 |
| 60 | 10-13-819 | Плита монолитная МП-2 размер 4300x1450x220мм | шт | 0,666667 | 2 | 2 | 186 608,19 | 373 216,38 | | | 373 216,38 |
| 61 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 46 124,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| 62 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 24 446,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 22 322 | 22 322 | | | 22 322 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| 63 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 55 231 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 25 491 | 50 982 | | | 50 982 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 250 | 1 749 | | | 1 749 |
| 64 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 4 | | | | 1 250 | 5 000 | 132 898 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 4 | 31 100 | 124 400 | | | 124 400 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,264 | 13 250 | 3 498 | | | 3 498 |
| 65 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 64 043 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 29 897 | 59 794 | | | 59 794 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 250 | 1 749 | | | 1 749 |
| 66 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 30 396,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 28 272 | 28 272 | | | 28 272 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗД | 3 465 962,88 | | 101 250 | 3 567 212,88 |
| **ИТОГО** | **13 591 848,1** | | | **18 590 812,74** |

**Акт № 2 по смете 2-3-2-6 на Каркас здания. Блок 6**

Стоимость 10 357,252 тыс. тенге
Основание сметы
Смета составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.02.2019

| № | Обоснование сметной стоим | Наименование работ | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу без НДС | Стоимость материал всего без НДС | Стоимость работы за единицу без НДС | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Кладка наружных стен с перемычками** | | | | | | | | | |
| 2 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 28,971 | | | | 8 446,43 | 244 701,52 | 790 688,98 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 6,257736 | 13 250 | 82 915 | | | 82 915 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 8,575416 | 54 000 | 463 072,46 | | | 463 072,46 |
| 4 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого | м3 | | 25,36 | | | | 8 446,43 | 214 201,46 | 693 917,56 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,205 | | 5,1988 | 13 250 | 68 884,1 | | | 68 884,1 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,3 | | 7,608 | 54 000 | 410 832 | | | 410 832 |
| 6 | -08-05-01- | Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича | м2 | | 270 | | | | 369,64 | 99 802,8 | 99 802,8 |
| 7 | -06-02-01- | Укладка перемычек 2ПБ10-1П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 11 682,12 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 1 070 | 8 560 | | | 8 560 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 250 | 265 | | | 265 |
| 9 | -06-02-01- | Укладка перемычек 2ПБ16-2П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 14 162,12 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 1 380 | 11 040 | | | 11 040 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 250 | 265 | | | 265 |
| 10 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | | 30 | | | | 357,14 | 10 714,2 | 68 827,95 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 30 | 1 904 | 57 120 | | | 57 120 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,075 | 13 250 | 993,75 | | | 993,75 |
| 11 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | | 10 | | | | 357,14 | 3 571,4 | 26 512,65 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 10 | 2 261 | 22 610 | | | 22 610 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,025 | 13 250 | 331,25 | | | 331,25 |
| 14 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ21-8П | шт | | 10 | | | | 357,14 | 3 571,4 | 32 132,65 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 10 | 2 823 | 28 230 | | | 28 230 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,025 | 13 250 | 331,25 | | | 331,25 |
| 15 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ25-8П | шт | | 5 | | | | 357,14 | 1 785,7 | 18 621,33 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 5 | 3 314 | 16 570 | | | 16 570 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0125 | 13 250 | 165,63 | | | 165,63 |
| 16 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ27-8П | шт | | 3 | | | | 357,14 | 1 071,42 | 15 477,8 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 3 | 4 769 | 14 307 | | | 14 307 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0075 | 13 250 | 99,38 | | | 99,38 |
| 19 | -06-02-01- | Укладка перемычек 5ПБ21-27П | шт | | 6 | | | | 357,14 | 2 142,84 | 41 887,59 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 6 | 6 591 | 39 546 | | | 39 546 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,015 | 13 250 | 198,75 | | | 198,75 |
| 20 | -06-02-01- | Укладка перемычек 5ПБ25-37П | шт | | 3 | | | | 357,14 | 1 071,42 | 26 070,8 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 3 | 8 300 | 24 900 | | | 24 900 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0075 | 13 250 | 99,38 | | | 99,38 |
| 21 | -06-02-01- | Укладка перемычек 5ПБ27-37П | шт | | 3 | | | | 357,14 | 1 071,42 | 31 438,67 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 3 | 10 089,29 | 30 267,87 | | | 30 267,87 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0075 | 13 250 | 99,38 | | | 99,38 |
| 22 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ34-20П | шт | | 2 | | | | 357,14 | 714,28 | 33 038,53 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 2 | 16 129 | 32 258 | | | 32 258 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,005 | 13 250 | 66,25 | | | 66,25 |
| 25 | -07-01-02- | Изготовление закладных деталей | т | | 0,09936 | | | | 98 214,29 | 9 758,57 | 9 758,57 |
| 26 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,065789 | 0,028 | 0,028 | 191 429 | 5 360,01 | | | 5 360,01 |
| 27 | 1-1-4485 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм 70 мм 6 мм ГОСТ | т | 0,940789 | 0,072 | 0,072 | 165 179 | 11 892,89 | | | 11 892,89 |
| 28 | -07-01-03- | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций | т | | 0,34348 | | | | 169 642,86 | 58 268,93 | 58 268,93 |
| 29 | 1-1-4485 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм 70 мм 6 мм ГОСТ | т | 0,940789 | 0,072 | 0,072 | 165 179 | 11 892,89 | | | 11 892,89 |
| 30 | 1-1-4873 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 27У из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 5,878049 | 0,275 | 0,275 | 366 071 | 100 669,53 | | | 100 669,53 |
| | ИТОГО ПО РАЗД | | | | | | | 1 443 842,77 | | 658 161,6 | 2 102 004,37 |
| | | **Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 34 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 58,03 | | | | 8 446,43 | 490 146,33 | 1 582 125,86 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 12,88266 | 13 250 | 170 695,25 | | | 170 695,25 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 17,06082 | 54 000 | 921 284,28 | | | 921 284,28 |
| 36 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 116,929 | | | | 8 446,43 | 987 632,61 | 3 191 276,55 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 25,256664 | 13 250 | 334 650,8 | | | 334 650,8 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 34,610984 | 54 000 | 1 868 993,14 | | | 1 868 993,14 |
| | ИТОГО ПО РАЗД | | | | | | | 3 295 623,47 | | 1 477 778,94 | 4 773 402,41 |
| | | **Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ** | | | | | | | | | |
| 42 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 6 | | | | 1 250 | 7 500 | 122 511 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 6 | 18 294 | 109 764 | | | 109 764 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,396 | 13 250 | 5 247 | | | 5 247 |
| 43 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 4 | | | | 1 250 | 5 000 | 131 698 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 4 | 30 800 | 123 200 | | | 123 200 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,264 | 13 250 | 3 498 | | | 3 498 |
| 44 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 4 | | | | 1 250 | 5 000 | 75 022 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 4 | 16 631 | 66 524 | | | 66 524 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,264 | 13 250 | 3 498 | | | 3 498 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 21 477,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 19 353 | 19 353 | | | 19 353 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| 46 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 71 849 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 33 800 | 67 600 | | | 67 600 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 250 | 1 749 | | | 1 749 |
| 47 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 46 024,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 42 900 | 42 900 | | | 42 900 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| 48 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 3 | | | | 1 250 | 3 750 | 110 173,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 3 | 34 600 | 103 800 | | | 103 800 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,198 | 13 250 | 2 623,5 | | | 2 623,5 |
| 49 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 14 | | | | 1 250 | 17 500 | 657 629 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 14 | 44 849 | 627 886 | | | 627 886 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,924 | 13 250 | 12 243 | | | 12 243 |
| 50 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 3 | | | | 1 250 | 3 750 | 101 167,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 3 | 31 598 | 94 794 | | | 94 794 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,198 | 13 250 | 2 623,5 | | | 2 623,5 |
| 51 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 7 | | | | 1 250 | 8 750 | 257 659,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 7 | 34 684 | 242 788 | | | 242 788 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,462 | 13 250 | 6 121,5 | | | 6 121,5 |
| 52 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 8 | | | | 1 250 | 10 000 | 368 996 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 8 | 44 000 | 352 000 | | | 352 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,528 | 13 250 | 6 996 | | | 6 996 |
| 53 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 7 | | | | 1 250 | 8 750 | 339 853,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 7 | 46 426 | 324 982 | | | 324 982 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,462 | 13 250 | 6 121,5 | | | 6 121,5 |
| 54 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 3 | | | | 1 250 | 3 750 | 132 373,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 3 | 42 000 | 126 000 | | | 126 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,198 | 13 250 | 2 623,5 | | | 2 623,5 |
| 55 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 5 | | | | 1 250 | 6 250 | 265 552,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 5 | 50 986 | 254 930 | | | 254 930 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,33 | 13 250 | 4 372,5 | | | 4 372,5 |
| 56 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 47 160,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 45 036 | 45 036 | | | 45 036 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| 57 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 32 924,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 30 800 | 30 800 | | | 30 800 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| 58 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 4 | | | | 1 250 | 5 000 | 140 898 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 4 | 33 100 | 132 400 | | | 132 400 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,264 | 13 250 | 3 498 | | | 3 498 |
| 59 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 40 104,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 37 980 | 37 980 | | | 37 980 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| 60 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 4 | | | | 1 250 | 5 000 | 150 898 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 4 | 35 600 | 142 400 | | | 142 400 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,264 | 13 250 | 3 498 | | | 3 498 |
| 61 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 33 910,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 31 786 | 31 786 | | | 31 786 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| 62 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 36 924,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 34 800 | 34 800 | | | 34 800 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| 63 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 1 | | | | 1 250 | 1 250 | 29 424,5 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 1 | 27 300 | 27 300 | | | 27 300 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,066 | 13 250 | 874,5 | | | 874,5 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *3 110 732* | | *102 500* | *3 213 232* |
| | **ИТОГО** | | | | | | | **7 850 198,24** | | | **10 088 638,78** |

**Акт № 3 по смете 2-3-2-2 на Каркас здания. Блок 2**

Стоимость 11 395,381 тыс. тенге
Основание сметы
Смета составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.02.2019

| № | Обоснование сметной стоим | Наименование работ | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу без НДС | Стоимость материал всего без НДС | Стоимость работы за единицу без НДС | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2. Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Кладка наружных стен с перемычками** | | | | | | | | | |
| 105 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 152,811 | | | | 9 954,71 | 1 521 189,19 | 4 396 710,19 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 33,924042 | 13 250 | 449 493,56 | | | 449 493,56 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 44,926434 | 54 000 | 2 426 027,44 | | | 2 426 027,44 |
| 106 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 46 | | | | 9 954,71 | 457 916,66 | 1 323 521,66 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 10,212 | 13 250 | 135 309 | | | 135 309 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 13,524 | 54 000 | 730 296 | | | 730 296 |
| 107 | 1-3-8977 | Плиты тепло-звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой | м3 | 1 | 4,18 | 4,18 | 7 800 | 32 604 | | | 32 604 |
| 108 | 30-6-8991 | Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150 | 1000ш | 1 | 12,53 | 12,53 | 54 000 | 676 620 | | | 676 620 |
| 109 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 10,131 | | | | 9 954,71 | 100 851,17 | 291 779,99 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 2,188296 | 13 250 | 28 994,92 | | | 28 994,92 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 2,998776 | 54 000 | 161 933,9 | | | 161 933,9 |
| 110 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого | м3 | | 2,437 | | | | 9 954,71 | 24 259,63 | 70 358,63 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,205 | | 0,499585 | 13 250 | 6 619,5 | | | 6 619,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,3 | | 0,7311 | 54 000 | 39 479,4 | | | | 39 479,4 |
| 111 | -08-06-01- | Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича | м2 | | 54,822 | | | | 369,64 | 20 264,4 | | 20 264,4 |
| 112 | -07-01-02- | Изготовление закладных деталей | т | | 0,2607 | | | | 116 071,43 | 30 259,82 | | 30 259,82 |
| 113 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,107403 | 0,028 | 0,028 | 191 429 | 5 360,01 | | | | 5 360,01 |
| 114 | 1-1-4485 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм 70 мм 6 мм ГОСТ | т | 0,901419 | 0,235 | 0,235 | 165 179 | 38 817,07 | | | | 38 817,07 |
| 116 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | | 38 | | | | 357,14 | 13 571,32 | | 87 182,07 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 38 | 1 904 | 72 352 | | | | 72 352 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,095 | 13 250 | 1 258,75 | | | | 1 258,75 |
| 117 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | | 25 | | | | 357,14 | 8 928,5 | | 66 281,63 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 25 | 2 261 | 56 525 | | | | 56 525 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0625 | 13 250 | 828,13 | | | | 828,13 |
| 118 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ18-37П | шт | | 12 | | | | 357,14 | 4 285,68 | | 36 831,18 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 12 | 2 679 | 32 148 | | | | 32 148 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,03 | 13 250 | 397,5 | | | | 397,5 |
| 119 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ25-8П | шт | | 28 | | | | 357,14 | 9 999,92 | | 103 719,42 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 28 | 3 314 | 92 792 | | | | 92 792 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,07 | 13 250 | 927,5 | | | | 927,5 |
| 120 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ27-8П | шт | | 18 | | | | 357,14 | 6 428,52 | | 92 866,77 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 18 | 4 769 | 85 842 | | | | 85 842 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,045 | 13 250 | 596,25 | | | | 596,25 |
| 121 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ30-8П | шт | | 4 | | | | 357,14 | 1 428,56 | | 23 703,9 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 4 | 5 535,71 | 22 142,84 | | | | 22 142,84 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,01 | 13 250 | 132,5 | | | | 132,5 |
| 122 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ25-37П | шт | | 11 | | | | 357,14 | 3 928,54 | | 95 592,92 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 11 | 8 300 | 91 300 | | | | 91 300 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0275 | 13 250 | 364,38 | | | | 364,38 |
| 123 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ27-37П | шт | | 13 | | | | 357,14 | 4 642,82 | | 136 234,22 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 13 | 10 089,29 | 131 160,77 | | | | 131 160,77 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0325 | 13 250 | 430,63 | | | | 430,63 |
| 124 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ30-37П | шт | | 3 | | | | 357,14 | 1 071,42 | | 41 370,8 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 3 | 13 400 | 40 200 | | | | 40 200 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0075 | 13 250 | 99,38 | | | | 99,38 |
| 125 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ34-20П | шт | | 2 | | | | 357,14 | 714,28 | | 33 038,53 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 2 | 16 129 | 32 258 | | | | 32 258 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,005 | 13 250 | 66,25 | | | | 66,25 |
| 126 | -06-01-01- | Укладка балок (прогонов) ПРГ | шт | | 5 | | | | 357,14 | 1 785,7 | | 53 296,33 |
| | 30-13- | Прогон железобетонный | шт | 1 | | 5 | 10 269 | 51 345 | | | | 51 345 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0125 | 13 250 | 165,63 | | | | 165,63 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *5 444 887,31* | | *2 211 526,13* | | *7 656 413,44* |

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 36,413 | | | | 9 954,71 | 362 480,86 | | 1 047 692,49 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 8,083686 | 13 250 | 107 108,84 | | | | 107 108,84 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 10,705422 | 54 000 | 578 092,79 | | | | 578 092,79 |
| 132 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 79,426 | | | | 9 954,71 | 790 662,8 | | 2 287 525,19 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 17,156016 | 13 250 | 227 317,21 | | | | 227 317,21 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 23,510096 | 54 000 | 1 269 545,18 | | | | 1 269 545,18 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *2 182 064,02* | | *1 153 143,66* | | *3 335 207,68* |
| | **ИТОГО** | | | | | | | **7 626 951,33** | | | | **10 991 621,12** |

**Акт № 5 по смете 2-3-2-1 на Каркас здания. Блок 1.**

Стоимость 17 657,782 тыс. тенге
Основание сметы
Смета составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.02.2019

| № | Обоснование сметной стоим | Наименование работ | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу без НДС | Стоимость материал всего без НДС | Стоимость работы за единицу без НДС | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 2. Второй этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 130,23 | | | | 10 135,71 | 1 319 973,51 | | 3 770 576,54 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 28,91106 | 13 250 | 383 071,55 | | | | 383 071,55 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 38,28762 | 54 000 | 2 067 531,48 | | | | 2 067 531,48 |
| 44 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 13,98 | | | | 10 135,71 | 141 697,23 | | 404 765,88 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 3,10356 | 13 250 | 41 122,17 | | | | 41 122,17 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 4,11012 | 54 000 | 221 946,48 | | | | 221 946,48 |
| 45 | 1-3-9977 | Плиты тепло-звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой | м3 | 1 | 1,248 | 1,248 | 7 800 | 9 734,4 | | | | 9 734,4 |
| 46 | 30-6-9991 | Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150 | 1000ш | 1 | 3,743 | 3,743 | 54 000 | 202 122 | | | | 202 122 |
| 47 | -07-01-01- | Армирование кладки | т | | 0,82 | | | | 129 464,29 | 106 160,72 | | 285 535,72 |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки | т | 1 | | 0,82 | 218 750 | 179 375 | | | | 179 375 |
| 48 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 13,16 | | | | 10 135,71 | 133 385,94 | | 381 399,3 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 2,84256 | 13 250 | 37 663,92 | | | | 37 663,92 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 3,89536 | 54 000 | 210 349,44 | | | | 210 349,44 |
| 49 | -01-01-05- | Монтаж настилов в лифтовых шахтах (2600x1800мм по внутренним размерам шахты) для монтажа лифтового | шт | | 2 | | | | 14 000 | 28 000 | | 28 000 |
| 50 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого | м3 | | 8,73 | | | | 10 135,71 | 88 484,75 | | 253 623,61 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,205 | | 1,78965 | 13 250 | 23 712,86 | | | | 23 712,86 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,3 | | 2,619 | 54 000 | 141 426 | | | | 141 426 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 18 354,12 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 1 904 | 15 232 | | | 15 232 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 250 | 265 | | | 265 |
| 52 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | | 36 | | | | 357,14 | 12 857,04 | 126 625,92 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 36 | 3 125,46 | 112 516,56 | | | 112 516,56 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,09 | 13 914,68 | 1 252,32 | | | 1 252,32 |
| 53 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ21-27П | шт | | 4 | | | | 357,14 | 1 428,56 | 34 184,83 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 4 | 8 154,28 | 32 617,12 | | | 32 617,12 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,01 | 13 914,68 | 139,15 | | | 139,15 |
| 54 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ21-8П | шт | | 4 | | | | 357,14 | 1 428,56 | 15 672,35 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 4 | 3 526,16 | 14 104,64 | | | 14 104,64 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,01 | 13 914,68 | 139,15 | | | 139,15 |
| 55 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ25-8П | шт | | 16 | | | | 357,14 | 5 714,24 | 59 294,83 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 16 | 3 314 | 53 024 | | | 53 024 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,04 | 13 914,68 | 556,59 | | | 556,59 |
| 56 | -06-02-01- | Укладка перемычек 3ПБ27-8П | шт | | 24 | | | | 357,14 | 8 571,36 | 123 862,24 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 24 | 4 769 | 114 456 | | | 114 456 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,06 | 13 914,68 | 834,88 | | | 834,88 |
| 57 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ30-37П | шт | | 2 | | | | 357,14 | 714,28 | 31 507,45 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 2 | 15 361,8 | 30 723,6 | | | 30 723,6 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,005 | 13 914,68 | 69,57 | | | 69,57 |
| 58 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ25-37П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 80 535,41 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 9 675 | 77 400 | | | 77 400 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 914,68 | 278,29 | | | 278,29 |
| 59 | -06-02-01- | Укладка перемычек 5ПБ27-37П | шт | | 16 | | | | 357,14 | 5 714,24 | 240 269,07 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 16 | 14 624,89 | 233 998,24 | | | 233 998,24 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,04 | 13 914,68 | 556,59 | | | 556,59 |
| 60 | -08-05-01- | Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича | м2 | | 56,82 | | | | 369,64 | 21 002,94 | 21 002,94 |
| 61 | -07-01-03- | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций | т | | 1,078 | | | | 169 642,86 | 182 875 | 182 875 |
| 62 | 1-1-4489 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 6 мм ГОСТ | т | 0,035336 | 0,217 | 0,217 | 219 643 | 47 662,53 | | | 47 662,53 |
| 63 | 1-1-4873 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 27У из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,571429 | 0,648 | 0,648 | 366 071 | 238 625,71 | | | 238 625,71 |
| 64 | 1-1-4888 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ | т | 0,204082 | 0,223 | 0,223 | 292 850 | 66 501,72 | | | 66 501,72 |
| 65 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля | т | 1 | 0,1 | 0,1 | 200 890 | 19 466,32 | | | 19 466,32 |
| 66 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля | т | 1 | 0,094 | 0,094 | 192 580 | 16 784,62 | | | 16 784,62 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *4 595 259,9* | | *2 063 722,61* | *6 658 982,51* |

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 61,29 | | | | 10 135,71 | 621 217,67 | 1 774 542,25 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 13,60638 | 13 250 | 180 284,54 | | | 180 284,54 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 18,01926 | 54 000 | 973 040,04 | | | 973 040,04 |
| 68 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 85,65 | | | | 10 135,71 | 868 123,56 | 2 482 283,46 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 18,5004 | 13 250 | 245 130,3 | | | 245 130,3 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 25,3524 | 54 000 | 1 369 029,6 | | | 1 369 029,6 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *2 767 484,48* | | *1 489 341,23* | *4 256 825,71* |

**Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 12 | | | | 1 250 | 15 000 | 531 267,96 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 12 | 42 077,21 | 504 926,52 | | | 504 926,52 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,792 | 14 320 | 11 341,44 | | | 11 341,44 |
| 126 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 24 | | | | 1 250 | 30 000 | 773 219,28 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 24 | 30 022,35 | 720 536,4 | | | 720 536,4 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 1,584 | 14 320 | 22 682,88 | | | 22 682,88 |
| 127 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 66 336,74 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 31 000 | 62 000 | | | 62 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 914,68 | 1 836,74 | | | 1 836,74 |
| 128 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 89 092,74 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 42 378 | 84 756 | | | 84 756 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 914,68 | 1 836,74 | | | 1 836,74 |
| 129 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 98 680,94 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 47 172,1 | 94 344,2 | | | 94 344,2 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 914,68 | 1 836,74 | | | 1 836,74 |
| 130 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 22 | | | | 1 250 | 27 500 | 1 338 385,84 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 22 | 58 640,6 | 1 290 093,2 | | | 1 290 093,2 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 1,452 | 14 320 | 20 792,64 | | | 20 792,64 |
| 131 | -06-05-02- | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных | шт | | 38 | | | | 625 | 23 750 | 137 207,27 |
| | 30-13- | Ступени основные ГОСТ | шт | 1 | | 38 | 2 950 | 112 100 | | | 112 100 |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0035 | | 0,133 | 10 205 | 1 357,27 | | | 1 357,27 |
| 132 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - | шт | | 8 | | | | 1 250 | 10 000 | 14 536,8 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0428 | | 0,3424 | 13 250 | 4 536,8 | | | 4 536,8 |
| 133 | 10-13-919 | Плита монолитная МП-2 размер 4300х1450х220мм | шт | 0,75 | 6 | 6 | 186 608,19 | 1 119 649,14 | | | 1 119 649,14 |
| 134 | 10-13-919 | Плита монолитная МП-3 размер 3420х1890х220мм | шт | 1 | 2 | 2 | 148 161,2 | 296 322,4 | | | 296 322,4 |
| 135 | -06-03-01- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - | шт | | 8 | | | | 1 250 | 10 000 | 14 536,8 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0428 | | 0,3424 | 13 250 | 4 536,8 | | | 4 536,8 |
| 136 | 10-13-998 | Плита монолитная МП-7 | шт | 1 | 8 | 8 | 227 690 | 1 821 520 | | | 1 821 520 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *6 177 005,91* | | *123 750* | *6 300 755,91* |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО** | **13 539 750,29** | **17 216 564,13** |

**Акт № 6 по смете 2-3-2-4 на Каркас здания. Блок 4**

Стоимость 10 891,118 тыс. тенге
Основание сметы
Смета составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.02.2019

| № | Обоснование сметн | Наименование работ | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу | Стоимость материал | Стоимость работы за | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | ой стоим | | | | | | без НДС | всего без НДС | единицу без НДС | | без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 3. Третий этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | -08-05-01- | Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича | м2 | | 56,32 | | | | 369,64 | 20 818,12 | 20 818,12 |
| 123 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 138,458 | | | | 10 135,71 | 1 403 370,14 | 4 008 803,56 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 30,737676 | 13 250 | 407 274,21 | | | 407 274,21 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 40,706652 | 54 000 | 2 198 159,21 | | | 2 198 159,21 |
| 124 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 21,22 | | | | 10 135,71 | 215 079,77 | 614 387,12 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 4,71084 | 13 250 | 62 418,63 | | | 62 418,63 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 6,23868 | 54 000 | 336 888,72 | | | 336 888,72 |
| 125 | 1-3-8977 | Плиты тепло-звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой | м3 | 1 | 4,375 | 4,375 | 7 800 | 34 125 | | | 34 125 |
| 126 | 30-6-9991 | Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150 | 1000ш | 1 | 13,124 | 13,124 | 54 000 | 708 696 | | | 708 696 |
| 127 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 18,634 | | | | 10 135,71 | 188 868,82 | 540 045,19 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 4,024944 | 13 250 | 53 330,51 | | | 53 330,51 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 5,515664 | 54 000 | 297 845,86 | | | 297 845,86 |
| 128 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого | м3 | | 14,32 | | | | 10 135,71 | 145 143,37 | 416 024,07 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,205 | | 2,9356 | 13 250 | 38 896,7 | | | 38 896,7 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,3 | | 4,296 | 54 000 | 231 984 | | | 231 984 |
| 144 | -07-01-02- | Изготовление закладных деталей | т | | 0,2607 | | | | 116 071,43 | 30 259,82 | 30 259,82 |
| 145 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,107403 | 0,028 | 0,028 | 191 429 | 5 360,01 | | | 5 360,01 |
| 146 | 1-1-4485 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм 70 мм 6 мм ГОСТ | т | 0,901419 | 0,235 | 0,235 | 165 179 | 38 817,07 | | | 38 817,07 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *4 413 795,92* | | *2 003 540,04* | *6 417 335,96* |

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 54,342 | | | | 10 135,71 | 550 794,75 | 1 573 375,33 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 12,063924 | 13 250 | 159 846,99 | | | 159 846,99 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 15,976548 | 54 000 | 862 733,59 | | | 862 733,59 |
| 152 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 85,896 | | | | 10 135,71 | 870 616,95 | 2 489 412,96 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 18,553536 | 13 250 | 245 834,35 | | | 245 834,35 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 25,425216 | 54 000 | 1 372 961,66 | | | 1 372 961,66 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *2 641 376,59* | | *1 421 411,7* | *4 062 788,29* |
| | **ИТОГО** | | | | | | | **7 055 172,51** | | | **10 480 124,25** |

**Акт № 7 по смете 2-3-2-4 на Каркас здания. Блок 4**

Стоимость 4 063,725 тыс. тенге
Основание сметы
Смета составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.04.2019

| № | Обоснование сметной стоим | Наименование работ | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу без НДС | Стоимость материал всего без НДС | Стоимость работы за единицу без НДС | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 2. Второй этаж**

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого | м3 | | 9,1 | | | | 8 446,43 | 76 862,51 | 249 000,39 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,205 | | 1,8655 | 13 250 | 24 717,88 | | | 24 717,88 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,3 | | 2,73 | 54 000 | 147 420 | | | 147 420 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *172 137,88* | | *76 862,51* | *249 000,39* |

**Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 22 | | | | 1 250 | 27 500 | 1 038 285,52 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 22 | 45 036 | 990 792 | | | 990 792 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 1,452 | 13 769,64 | 19 993,52 | | | 19 993,52 |
| 112 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 8 | | | | 1 250 | 10 000 | 214 528,96 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 8 | 24 621 | 196 968 | | | 196 968 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,528 | 14 320 | 7 560,96 | | | 7 560,96 |
| 113 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 24 | | | | 1 250 | 30 000 | 811 034,89 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 24 | 31 598 | 758 352 | | | 758 352 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 1,584 | 14 320 | 22 682,88 | | | 22 682,88 |
| 114 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 12 | | | | 1 250 | 15 000 | 564 529,44 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 12 | 44 849 | 538 188 | | | 538 188 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,792 | 14 320 | 11 341,44 | | | 11 341,44 |
| 115 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 106 362,24 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 50 986 | 101 972 | | | 101 972 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 14 320 | 1 890,24 | | | 1 890,24 |
| 116 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 92 317,59 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 44 000 | 88 000 | | | 88 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 769,64 | 1 817,59 | | | 1 817,59 |
| 117 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 68 623,59 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 32 153 | 64 306 | | | 64 306 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 769,64 | 1 817,59 | | | 1 817,59 |
| 118 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - | шт | | 4 | | | | 1 250 | 5 000 | 8 460,9 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0653 | | 0,2612 | 13 250 | 3 460,9 | | | 3 460,9 |
| 119 | 30-13-918 | Монолитный участок МУ-6 размер 6060х1600х220мм | шт | 1 | 2 | 2 | 46 103 | 92 206 | | | 92 206 |
| 120 | 30-13-819 | Монолитный участок МУ-5 размер 7000х1800х220мм | шт | 1 | 2 | 2 | 68 257 | 136 514 | | | 136 514 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗД | | | | | | | 3 037 863,12 | | 95 000 | 3 132 863,12 |

**Раздел 3. Третий этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ13-37П | шт | | 23 | | | | 357,14 | 8 214,22 | 63 798,18 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 23 | 2 382,27 | 54 792,21 | | | 54 792,21 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0575 | 13 769,64 | 791,75 | | | 791,75 |
| 131 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ16-37П | шт | | 36 | | | | 357,14 | 12 857,04 | 125 293,55 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 36 | 3 116,59 | 112 197,24 | | | 112 197,24 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,09 | 13 769,64 | 1 239,27 | | | 1 239,27 |
| 132 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ21-8П | шт | | 12 | | | | 357,14 | 4 285,68 | 48 410,45 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 12 | 3 642,64 | 43 711,68 | | | 43 711,68 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,03 | 13 769,64 | 413,09 | | | 413,09 |
| 133 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ27-8П | шт | | 32 | | | | 357,14 | 11 428,48 | 157 748,61 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 32 | 4 538,08 | 145 218,56 | | | 145 218,56 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,08 | 13 769,64 | 1 101,57 | | | 1 101,57 |
| 134 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ25-8П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 35 934,51 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 4 100,25 | 32 802 | | | 32 802 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 769,64 | 275,39 | | | 275,39 |
| 135 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ30-8П | шт | | 4 | | | | 357,14 | 1 428,56 | 21 109,38 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 4 | 4 885,78 | 19 543,12 | | | 19 543,12 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,01 | 13 769,64 | 137,7 | | | 137,7 |
| 136 | 06-02-01- | Укладка перемычек 5ПБ25-37П | шт | | 4 | | | | 357,14 | 1 428,56 | 40 431,5 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 4 | 9 716,31 | 38 865,24 | | | 38 865,24 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,01 | 13 769,64 | 137,7 | | | 137,7 |
| 137 | 06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ27-37П | шт | | 16 | | | | 357,14 | 5 714,24 | 161 725,99 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 16 | 9 716,31 | 155 460,96 | | | 155 460,96 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,04 | 13 769,64 | 550,79 | | | 550,79 |
| | ИТОГО ПО РАЗД | | | | | | | 607 238,27 | | 48 213,9 | 655 452,17 |
| | ИТОГО | | | | | | | 3 817 239,27 | | | 4 037 315,68 |

**Акт № 8 по смете 2-3-2-1 на Каркас здания. Блок 1.**

имость 11 308,274 тыс. тенге
ование сметы
мета составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.02.2019

| № | Обоснование сметной стоим | Наименование работ | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу без НДС | Стоимость материал всего без НДС | Стоимость работы за единицу без НДС | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 3. Третий этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 152,811 | | | | 10 135,71 | 1 548 847,98 | 4 424 368,98 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 33,924042 | 13 250 | 449 493,56 | | | 449 493,56 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000і | 0,294 | | 44,926434 | 54 000 | 2 426 027,44 | | | 2 426 027,44 |
| 138 | 08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 13,98 | | | | 10 135,71 | 141 697,23 | 404 765,88 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 3,10356 | 13 250 | 41 122,17 | | | 41 122,17 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000і | 0,294 | | 4,11012 | 54 000 | 221 946,48 | | | 221 946,48 |
| 139 | 1-3-9977 | Плиты тепло-звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой | м3 | 0,08927 | 1,248 | 1,248 | 7 800 | 9 734,4 | | | 9 734,4 |
| 140 | 30-6-9991 | Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150 | 1000ш | 0,26774 | 3,743 | 3,743 | 54 000 | 202 122 | | | 202 122 |
| 141 | 08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 18,688 | | | | 10 135,71 | 189 416,15 | 541 610,2 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 4,036608 | 13 250 | 53 485,06 | | | 53 485,06 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000і | 0,296 | | 5,531648 | 54 000 | 298 708,99 | | | 298 708,99 |
| 143 | 07-01-01- | Армирование кладки | т | | 0,82 | | | | 129 464,29 | 106 160,72 | 106 160,72 |
| 144 | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 1 | 0,82 | 0,82 | 232 000 | 190 240 | | | 190 240 |
| 145 | 08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого | м3 | | 8,98 | | | | 10 135,71 | 91 018,68 | 260 886,61 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,205 | | 1,8409 | 13 250 | 24 391,93 | | | 24 391,93 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000і | 0,3 | | 2,694 | 54 000 | 145 476 | | | 145 476 |
| 146 | 08-05-01- | Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича | м2 | | 56,82 | | | | 369,64 | 21 002,94 | 21 002,94 |
| 147 | 01-01-05- | Монтаж настилов в лифтовых шахтах (2600x1800мм по внутренним размерам шахты) для монтажа лифтового | шт | | 2 | | | | 14 000 | 28 000 | 28 000 |
| 148 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ13-37П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 18 354,12 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 1 904 | 15 232 | | | 15 232 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 250 | 265 | | | 265 |
| 149 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ16-37П | шт | | 36 | | | | 357,14 | 12 857,04 | 95 445,54 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 36 | 2 261 | 81 396 | | | 81 396 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,09 | 13 250 | 1 192,5 | | | 1 192,5 |
| 150 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ21-8П | шт | | 4 | | | | 357,14 | 1 428,56 | 12 853,06 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 4 | 2 823 | 11 292 | | | 11 292 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,01 | 13 250 | 132,5 | | | 132,5 |
| 151 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ25-8П | шт | | 16 | | | | 357,14 | 5 714,24 | 59 268,24 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 16 | 3 314 | 53 024 | | | 53 024 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,04 | 13 250 | 530 | | | 530 |
| 152 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ27-8П | шт | | 24 | | | | 357,14 | 8 571,36 | 123 822,36 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 24 | 4 769 | 114 456 | | | 114 456 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,06 | 13 250 | 795 | | | 795 |
| 153 | 06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ30-8П | шт | | 2 | | | | 357,14 | 714,28 | 11 851,95 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 2 | 5 535,71 | 11 071,42 | | | 11 071,42 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,005 | 13 250 | 66,25 | | | 66,25 |
| 154 | 06-02-01- | Укладка перемычек 5ПБ21-27П | шт | | 4 | | | | 357,14 | 1 428,56 | 25 133,06 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 4 | 5 893 | 23 572 | | | 23 572 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,01 | 13 250 | 132,5 | | | 132,5 |
| 155 | 06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ25-37П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | 69 622,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 8 300 | 66 400 | | | 66 400 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 250 | 265 | | | 265 |
| 156 | -06-02-01- | Укладка перемычек БПБ27-37П | шт | | 12 | | | | 357,14 | 4 285,68 | 125 754,66 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 12 | 10 089,29 | 121 071,48 | | | 121 071,48 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,03 | 13 250 | 397,5 | | | 397,5 |
| 157 | -07-01-03- | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций | т | | 0,8148 | | | | 169 642,86 | 138 225 | 138 225 |
| 158 | 1-1-4973 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 27У из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,571429 | 0,612 | 0,612 | 366 071 | 224 035,45 | | | 224 035,45 |
| 159 | 1-1-4489 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 6 мм ГОСТ | т | 0,036336 | 0,211 | 0,211 | 219 643 | 46 344,67 | | | 46 344,67 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *4 834 419,3* | | *2 305 082,66* | *7 139 501,96* |

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 45,469 | | | | 10 135,71 | 460 860,6 | 1 316 473,5 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 10,094118 | 13 250 | 133 747,06 | | | 133 747,06 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 13,367886 | 54 000 | 721 865,84 | | | 721 865,84 |
| 164 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 83,462 | | | | 10 135,71 | 845 946,63 | 2 418 871,48 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 18,027792 | 13 250 | 238 868,24 | | | 238 868,24 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 24,704752 | 54 000 | 1 334 056,61 | | | 1 334 056,61 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *2 428 537,75* | | *1 306 807,23* | *3 735 344,98* |
| | **ИТОГО** | | | | | | | **7 262 957,05** | | | **10 874 846,94** |

## Акт № 8 по смете 2-3-2-4 на Каркас здания. Блок 4

Стоимость 15 107,166 тыс. тенге
Основание сметы
Смета составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.04.2019

| № | Обоснование сметной стоим | Наименование работ | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу без НДС | Стоимость материал всего без НДС | Стоимость работы за единицу без НДС | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 3. Третий этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | -07-01-02- | Изготовление закладных деталей | т | | 0,0936 | | | | 116 071,43 | 10 864,29 | 10 864,29 |
| 143 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,107403 | 0,0945 | 0,0945 | 183 928 | 17 381,2 | | | 17 381,2 |
| 147 | -07-01-03- | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций | т | | 0,80072 | | | | 169 642,86 | 135 836,43 | 135 836,43 |
| 148 | 1-1-4891 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ | т | 1 | 0,606 | 0,606 | 383 929 | 232 660,97 | | | 232 660,97 |
| 149 | 1-1-4501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм 100 мм 8 мм | т | 1 | 0,203 | 0,203 | 214 286 | 43 500,06 | | | 43 500,06 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *293 542,23* | | *146 700,72* | *440 242,95* |

**Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 22 | | | | 1 250 | 27 500 | 1 037 531 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 22 | 45 036 | 990 792 | | | 990 792 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 1,452 | 13 250 | 19 239 | | | 19 239 |
| 159 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 92 249 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 44 000 | 88 000 | | | 88 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 250 | 1 749 | | | 1 749 |
| 160 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 68 555 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 32 153 | 64 306 | | | 64 306 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 13 250 | 1 749 | | | 1 749 |
| 161 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 2 | | | | 1 250 | 2 500 | 106 362,24 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 2 | 50 986 | 101 972 | | | 101 972 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,132 | 14 320 | 1 890,24 | | | 1 890,24 |
| 162 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 24 | | | | 1 250 | 30 000 | 811 034,88 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 24 | 31 598 | 758 352 | | | 758 352 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 1,584 | 14 320 | 22 682,88 | | | 22 682,88 |
| 163 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 12 | | | | 1 250 | 15 000 | 564 629,44 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 12 | 44 849 | 538 188 | | | 538 188 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,792 | 14 320 | 11 341,44 | | | 11 341,44 |
| 164 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- | шт | | 8 | | | | 1 250 | 10 000 | 214 529,96 |
| | 30-13- | Плиты перекрытия | шт | 1 | | 8 | 24 621 | 196 968 | | | 196 968 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,066 | | 0,528 | 14 320 | 7 560,96 | | | 7 560,96 |
| 165 | -06-03-02- | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны - | шт | | 4 | | | | 1 250 | 5 000 | 10 073,6 |
| | 1-1- | Электроды, d=6 мм, Э42 | кг | 0,5 | | 2 | 290 | 580 | | | 580 |
| | 1-1- | Краска перхлорвиниловая | кг | 0,09 | | 0,36 | 560 | 201,6 | | | 201,6 |
| | 2-1-259 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием | т | 0,00106 | | 0,00424 | 130 099 | 551,62 | | | 551,62 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0653 | | 0,2612 | 14 320 | 3 740,38 | | | 3 740,38 |
| 166 | 10-13-918 | Монолитный участок МУ-6 размер 6050x1600x220мм | шт | 1 | 2 | 2 | 46 103 | 92 206 | | | 92 206 |
| 167 | 10-13-918 | Монолитный участок МУ-6 размер 7000x1800x220мм | шт | 1 | 2 | 2 | 68 257 | 136 514 | | | 136 514 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *3 038 584,12* | | *95 000* | *3 133 584,12* |

**Раздел 4. Четвертый этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | -08-05-01- | Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича | м2 | | 56,32 | | | | 369,64 | 20 818,12 | 20 818,12 |
| 170 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 134,058 | | | | 10 135,71 | 1 358 773,01 | 3 881 409,43 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 29,760876 | 13 250 | 394 331,61 | | | 394 331,61 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 39,413052 | 54 000 | 2 128 304,81 | | | 2 128 304,81 |
| 171 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 21,22 | | | | 10 135,71 | 215 079,77 | 614 387,12 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 4,71084 | 13 250 | 62 418,63 | | | 62 418,63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 6,23868 | 54 000 | 336 888,72 | | | | 336 888,72 |
| 172 | 1-3-9977 | Плиты тепло-звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой | м3 | 1 | 4,375 | 4,375 | 7 800 | 34 125 | | | | 34 125 |
| 173 | 30-6-9991 | Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм, М-150 | 1000ш | 1 | 13,124 | 13,124 | 54 000 | 708 696 | | | | 708 696 |
| 174 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 18,634 | | | | 10 135,71 | 188 868,82 | | 540 045,19 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 4,024944 | 13 250 | 53 330,51 | | | | 53 330,51 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 5,515664 | 54 000 | 297 845,86 | | | | 297 845,86 |
| 175 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого | м3 | | 14,32 | | | | 10 135,71 | 145 143,37 | | 416 024,07 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,205 | | 2,9356 | 13 250 | 38 896,7 | | | | 38 896,7 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,3 | | 4,296 | 54 000 | 231 984 | | | | 231 984 |
| 177 | -06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ30-8П | шт | | 4 | | | | 357,14 | 1 428,56 | | 23 703,9 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 4 | 5 535,71 | 22 142,84 | | | | 22 142,84 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,01 | 13 250 | 132,5 | | | | 132,5 |
| 178 | -06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ13-37П | шт | | 23 | | | | 357,14 | 8 214,22 | | 52 768,1 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 23 | 1 904 | 43 792 | | | | 43 792 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,0575 | 13 250 | 761,88 | | | | 761,88 |
| 179 | -06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ16-37П | шт | | 36 | | | | 357,14 | 12 857,04 | | 95 445,54 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 36 | 2 261 | 81 396 | | | | 81 396 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,09 | 13 250 | 1 192,5 | | | | 1 192,5 |
| 180 | -06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ21-8П | шт | | 12 | | | | 357,14 | 4 285,68 | | 38 559,18 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 12 | 2 823 | 33 876 | | | | 33 876 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,03 | 13 250 | 397,5 | | | | 397,5 |
| 181 | -06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ27-8П | шт | | 32 | | | | 357,14 | 11 428,48 | | 165 096,48 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 32 | 4 769 | 152 608 | | | | 152 608 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,08 | 13 250 | 1 060 | | | | 1 060 |
| 182 | -06-02-01- | Укладка перемычек ЗПБ26-8П | шт | | 8 | | | | 357,14 | 2 857,12 | | 29 634,12 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 8 | 3 314 | 26 512 | | | | 26 512 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,02 | 13 250 | 265 | | | | 265 |
| 183 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ26-37П | шт | | 4 | | | | 357,14 | 1 428,56 | | 34 761,06 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 4 | 8 300 | 33 200 | | | | 33 200 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,01 | 13 250 | 132,5 | | | | 132,5 |
| 184 | -06-02-01- | Укладка перемычек 6ПБ27-37П | шт | | 16 | | | | 357,14 | 5 714,24 | | 167 672,88 |
| | 30-13- | Перемычки | шт | 1 | | 16 | 10 089,29 | 161 428,64 | | | | 161 428,64 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,0025 | | 0,04 | 13 250 | 530 | | | | 530 |
| 185 | -07-01-02- | Изготовление закладных деталей | т | | 0,2607 | | | | 116 071,43 | 30 259,82 | | 30 259,82 |
| 186 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,107403 | 0,028 | 0,028 | 183 928 | 5 149,98 | | | | 5 149,98 |
| 187 | 1-1-4485 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм 70 мм 6 мм ГОСТ | т | 0,901419 | 0,235 | 0,235 | 165 179 | 38 817,07 | | | | 38 817,07 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *4 890 216,25* | | *2 007 156,81* | | *6 897 373,06* |

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | | 58,742 | | | | 10 135,71 | 595 391,88 | | 1 700 769,46 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,222 | | 13,040724 | 13 250 | 172 789,59 | | | | 172 789,59 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,294 | | 17,270148 | 54 000 | 932 587,99 | | | | 932 587,99 |
| 197 | -08-01-01- | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | | 85,896 | | | | 10 135,71 | 870 616,95 | | 2 489 412,96 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,216 | | 18,553536 | 13 250 | 245 834,35 | | | | 245 834,35 |
| | 30-6- | Кирпич керамический | 1000 | 0,296 | | 25,425216 | 54 000 | 1 372 961,66 | | | | 1 372 961,66 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *2 724 173,59* | | *1 466 008,83* | | *4 190 182,42* |
| | **ИТОГО** | | | | | | | **10 946 516,19** | | | | **14 661 382,55** |

**Акт № 9 по смете 2-3-2-4 на Каркас здания. Блок 4**

Стоимость 458,556 тыс. тенге
Основание сметы
Смета составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.02.2019

| № | Обоснование сметной стоим | Наименование работ | Ед. изм. | Норма расхода | Объем работы | Объем материала | Стоимость материала за единицу без НДС | Стоимость материал всего без НДС | Стоимость работы за единицу без НДС | Стоимость работы всего без НДС | Общая стоимость (работа+ материал) без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 2. Второй этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | -07-01-02- | Изготовление закладных деталей | т | | 0,0936 | | | | 116 071,43 | 10 864,29 | | 10 864,29 |
| 96 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,107403 | 0,0945 | 0,0945 | 191 429 | 18 090,04 | | | | 18 090,04 |
| 97 | -07-01-03- | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций | т | | 0,80072 | | | | 169 642,86 | 135 836,43 | | 135 836,43 |
| 98 | 1-1-4891 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ | т | 1 | 0,606 | 0,606 | 383 929 | 232 660,97 | | | | 232 660,97 |
| 99 | 1-1-4501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм 100 мм 8 мм | т | 1 | 0,203 | 0,203 | 214 286 | 43 500,06 | | | | 43 500,06 |
| | *ИТОГО ПО РАЗД* | | | | | | | *294 251,07* | | *146 700,72* | | *440 951,79* |
| | **ИТОГО** | | | | | | | **294 251,07** | | | | **440 951,79** |

## Встроенный автопаркинг

**Акт выполненных работ**

по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Каркас здания за 09.12.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 1. Первый этаж**

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BI-05-01-01-02 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период | м3 | 41,38 | 38 350,25 | 1 586 933,35 | 890 409,05 | 696 524,30 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BI-05-01-01-02 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период | м3 | 446,8 | 21 517,86 | 9 614 179,85 | 9 614 179,85 | |
| 16 | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 337,11 | 16 732,00 | 5 640 524,52 | | 5 640 524,52 |
| 18 | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) | м3 | 112,37 | 14 500,00 | 1 629 365,00 | | 1 629 365,00 |
| | Итого по разделу | | | | | 18 471 002,80 | 10 504 588,89 | 7 966 413,90 |
| | **Всего по смете** | | | | | **18 471 002,80** | **10 504 588,89** | **7 966 413,90** |

**Акт выполненных работ**
по смете 2-14-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы.Земляные работы за 09.12.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 1. Обратная засыпка | | | | | | | | | |
| 3 | BI-02-04-01- | Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом | м3 | 427,43 | | 1 204,28 | 514 745,40 | 91 589,70 | | 423 155,70 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 514 745,40 | 91 589,70 | | 423 155,70 | |
| | **Всего по смете** | | | | | | **514 745,40** | **91 589,70** | | **423 155,70** | |

**Акт выполненных работ**
по смете 2-14-2 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Сваи и фундаменты за 08.12.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Устройство основания под фундамент | | | | | | | | | |
| 8 | BI-04-01-02- | Устройство щебеночной подготовки под | м3 | 13,03 | | 5 755,29 | 74 991,43 | 17 450,95 | | 57 540,48 | |
| 10 | BI-04-01-01- | Устройство бетонной подготовки под фундаменты | м3 | 8,25 | | 16 832,88 | 138 871,26 | 29 464,30 | | 109 406,96 | |
| | | Подраздел Устройство ростверка | | | | | | | | | |
| 17 | BI-04-02-01-06 | Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой | м3 | 46 | | 31 300,43 | 1 439 819,78 | 636 607,34 | | 803 212,44 | |
| | | Подраздел Гидроизоляция фундамента | | | | | | | | | |
| 31 | BI-04-04-02-02 | Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя | м2 | 118,76 | | 1 396,79 | 165 882,78 | 47 716,58 | | 118 166,20 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 1 819 565,34 | 731 239,17 | | 1 088 326,17 | |
| | **Всего по смете** | | | | | | **1 819 565,34** | **731 239,17** | | **1 088 326,17** | |

## Сваи и фундаменты

**Акт выполненных работ**
по смете 2-2-1-2 Сваи и фундаменты. Блок 2 за 24.08.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Устройство ростверка | | | | | | | | | |
| 37 | BI-04-03-02- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 5 | | 6 606,02 | 33 030,10 | 4 017,85 | | 29 012,25 | |
| 38 | BI-04-03-02- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 20 | | 7 860,02 | 157 200,40 | 16 071,40 | | 141 129,00 | |
| 39 | BI-04-03-02- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 2 | | 8 273,51 | 16 547,02 | 1 607,14 | | 14 939,88 | |
| 40 | BI-04-03-01- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 18 | | 5 584,16 | 100 514,88 | 9 642,78 | | 90 872,10 | 18,00 |
| 41 | BI-04-03-02- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 16 | | 7 558,65 | 120 938,40 | 12 857,12 | | 108 081,28 | |
| 42 | BI-04-03-01- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 31 | | 5 015,16 | 155 469,96 | 16 607,01 | | 138 862,95 | |
| 43 | BI-04-03-02- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 25 | | 9 124,65 | 228 116,25 | 20 089,25 | | 208 027,00 | |
| 44 | BI-04-03-01- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 3 | | 6 695,16 | 20 085,48 | 1 607,13 | | 18 478,35 | |
| 45 | BI-04-03-02- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 2 | | 8 627,65 | 17 255,30 | 1 607,14 | | 15 648,16 | |
| 46 | BI-04-03-02- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 14 | | 14 210,90 | 198 952,60 | 11 249,98 | | 187 702,62 | |
| 47 | BI-04-03-02- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 25 | | 15 756,55 | 393 913,75 | 20 089,25 | | 373 824,50 | |
| 48 | BI-04-03-02- | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 5 | | 15 686,55 | 78 432,75 | 4 017,85 | | 74 414,90 | |
| 49 | BI-08-01-01-14 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из одинарного пустотелого кирпича | м3 | 18,85 | | 31 343,18 | 590 818,94 | 159 215,21 | | 431 603,74 | |
| | | Подраздел Гидроизоляция фундамента | | | | | | | | | |
| 54 | BI-04-04-02-02 | Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя | м2 | 316,6 | | 1 396,79 | 442 223,71 | 127 206,71 | | 315 017,00 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 553 499,10 | 405 885,82 | | 2 147 613,28 | 18,00 |
| | **Всего по смете** | | | | | | **2 553 499,10** | **405 885,82** | | **2 147 613,28** | |

**Акт выполненных работ**
по смете 2-2-1-6 Сваи и фундаменты. Блок 6 за 27.08.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | | |

Подраздел Гидроизоляция фундамента

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | BI-04-04-02-02 | Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя | м2 | 164 | 1 396,79 | 229 073,56 | 65 893,56 | 163 180,00 |
| | Итого по разделу | | | | | 229 073,56 | 65 893,56 | 163 180,00 |
| | **Всего по смете** | | | | | **229 073,56** | **65 893,56** | **163 180,00** |

| | |
|---|---|
| **Каркас** | **105 120 090,73** |
| **Встроенный автопаркинг** | **20 805 313,54** |
| **Сваи и фундаменты** | **2 782 572,66** |
| **ИТОГО по конструктивам:** | **125 925 404,27** |

**Уполномоченная компания:**

Директор _____ (подпись) Пугачев В.Н. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Даулет Д. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Абдуәлі А.Ә. (ФИО)

**Генподрядчик**

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Бойко С. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н. (ФИО)

"Астана Құрылыс Монтаж ЖС" ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН