Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №АКМ/Под/NE-4/235 от 12.12.2019	дата	Источник финансирования наименован	код	Организационно-правовая форма наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**471 349 712**	**420 847 957**							**50 501 755**	
в отчетном месяце		**113 317 017**							**13 598 042**	**126 915 058**
Всего возврат стоимости материала УК	**237 662 580**								**25 463 848**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**47 291 004**							**5 674 921**	**52 965 925**
Всего к оплате										**73 949 133,64**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Бодиев А.А.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Т[illegible]м"

[illegible]рма 2Б

Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн Бен Талал №28, №29, №38 (ЖК "Nura Esil" 4-я очередь)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2020 г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ БЕЗ НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	71 325 585	40 125 265	37 082 293		2 151 817		34 243 291	40 125 265
2	1-3	Временные инженерные сети	17 035 899	5 100 000	508 092				16 527 807	5 100 000
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	19 584 000	12 956 651	8 332 486				11 251 514	12 956 651
4	2-2	Сваи и фундаменты	175 623 005	120 635 440	159 399 117	120 635 440			16 223 888	
5	2-4	Заполнение проемов	330 076 327	296 433 001					330 076 327	296 433 001
6	2-3	Каркас здания	836 847 982	531 186 394	170 835 933	74 844 420	33 443 063,67	19 583 171,09	666 012 048	456 341 974
7	2-5	Устройство кровли	69 114 075	47 778 521	13 893 666	11 507 582			55 220 409	36 270 939
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	267 237 244	112 190 738	23 658 405	9 901 302			243 578 839	102 289 436
9	2-9	Чистовая отделка холлов	74 813 010	52 369 107					74 813 010	52 369 107
10	2-11	Фасад	452 494 553	310 449 225	13 478 229				439 016 324	310 449 225
11	2-12	Прочие работы								
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	108 255 550	96 895 550					108 255 550	96 895 550
13	2-14	Встроенный автопаркинг	443 011 929	284 221 873	62 416 283	38 040 686	44 195 484	27 707 833	380 595 646	246 181 187
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	244 203 201	199 952 168					244 203 201	199 952 168
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	94 846 361	63 503 046					94 846 361	63 503 046
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	49 226 659	36 226 659					49 226 659	36 226 659
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	63 600 001	54 621 055					63 600 001	54 621 055
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	60 166 666	60 092 213					60 166 666	60 092 213
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	59 000 000	35 774 989					59 000 000	35 774 989
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	53 438 062	24 544 044	4 729 547	160 560			48 708 516	24 383 484
	6-3	Наружные слаботочные сети	2 500 000	1 500 000					2 500 000	1 500 000
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	251 000 000	119 540 000					251 000 000	119 540 000
		Итого	**3 743 400 108**	**2 506 095 939**	**494 334 051**	**255 089 991**	**79 790 364**	**47 291 004**	**3 249 066 057**	**2 458 804 935**
22		Накладные расходы	262 424 765		116 322 314		10 903 909		146 102 451	
23		Услуги транспорта и механизмов	139 372 780		152 079 210		22 622 744		-12 706 430	
23		Прочие расходы	943 128 240							
24		**Итого по акту**	**5 088 325 893**	**2 506 095 939**	**762 735 575**	**255 089 991**	**113 317 017**	**47 291 004**	**4 325 590 318**	**2 251 005 949**
25		**НДС 12%**	**610 599 107**	**300 731 513**	**91 528 269**	**30 610 799**	**13 598 042**	**5 674 921**	**519 070 838**	**270 120 714**
26		**Всего по акту с НДС 12%**	**5 698 925 000**	**2 806 827 452**	**854 263 844**	**285 700 790**	**126 915 058**	**52 965 925**	**4 844 661 156**	**2 521 126 662**

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Идрисов Е.Т. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Искак Д.А. (ФИО)

"Астана Құрылыс Монтаж НС" Товарищество с ограниченной ответственностью Город Астана Республика Казахстан

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) **Исмагулов А.Б.** (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) **Бапсанов А.М.** (ФИО)

"Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью Город Астана Республика Казахстан

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тұлсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 4-я очередь
Договор: №АКМ/Под/NE-4/235 от 12.12.2019.

Форма 2В

Каркас

Акт приемки выполненных работ за Июль месяц 2020 года

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Накладные расходы: Сметная прибыль	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 3												
Каркас здания												
Железобетонный каркас												
1 этаж												
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия												
1 528	71-600104-0201-00	Установка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	55		30 156,699	1 589 869,16	351 116,15		1 589 869,16		1 940 985,31
		Материалы собственные										
	23-070200-2203-00	Заглушка торцевая пластиковая для плит пустотных ж/б плит перекрытий	шт	816	14,8363636	90,000				73 440		
	21-040108-3901-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формирования ПБ 54.8-8 СТ РК 949-92	шт	7	0,1272727	21 867,000				153 069		
	21-040108-3902-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формирования ПБ 25.8-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0181818	10 968,000				10 968		
	21-020401-2805-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,5915	0,0653	14 570,001				52 328,16		
	21-040108-2016-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0181818	14 625,000				14 625		
	21-040108-2021-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0181818	18 875,000				18 875		
	21-040108-2025-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 34.12-8 СТ РК 949-92	шт	2	0,0363636	18 938,000				37 876		
	21-040108-2027-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0181818	20 063,000				20 063		
	21-040108-2029-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 38.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0181818	20 907,000				20 907		
	21-040108-2034-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 43.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0181818	23 438,000				23 438		
	21-040108-2045-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.12-8 СТ РК 949-92	шт	40	0,7272727	29 157,000				1 166 280		
		Затраты труда										
	02-600104-0201-00	Затраты труда рабочих по установке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.-ч	204,62	2,66	1714,287		351 116,15				
1 529	71-670112-0101-00	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	172		1232,140	211 928,08	211 928,08				211 928,08
		Затраты труда										
	02-670112-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	чел.-ч	40,248	0,234	1 144,690		211 928,08				
Горизонтальные конструкции - ригели, прогоны												
1 531	71-590101-0403-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли	м3	33		43 372,200	1 696 460,4	1 178 571,6		517 888,8		1 696 460,4
		Материалы собственные										
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	33,198	1,006	15 600,000				517 888,8		
		Затраты труда										
	02-590101-0403-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	396	12	2 978,191		1 178 571,6				
	Каркас здания						3 849 373,76	1 741 615,80		2 107 757,96		3 849 373,76
	Блок 3						3 849 373,76	1 741 615,80		2 107 757,96		3 849 373,76
	ИТОГО:						3 849 373,76	1 741 615,80		2 107 757,96		3 849 373,76

Акт приемки выполненных работ за Июль месяц 2020 года

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Накладные расходы: Сметная прибыль	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 2												
Каркас здания												
Железобетонный каркас												
1 этаж												
Вертикальные конструкции - диафрагмы жёсткости												
1 219	71-600106-0203-00	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 15м2	шт	1		33 919,640		33 919,64				33 919,64
		Затраты труда										
	02-600106-0202-00	Затраты труда рабочих по установке панелей стеновых внутренних площадью до 15м2	чел.-ч	18,52	2,44	1 737,686		33 919,64				
Вертикальные конструкции - стены												
1 222	71-600106-0203-00	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 15м2	шт	8		33 919,640		271 357,12				271 357,12
		Затраты труда										
	02-600106-0202-00	Затраты труда рабочих по установке панелей стеновых внутренних площадью до 15м2	чел.-ч	19,52	2,44	13 901,492		271 357,12				
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия												
1 227	71-600104-0201-00	Установка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	94		35 055,553	3 295 221,99	600 089,4		2 695 132,57		3 295 221,99
		Материалы собственные										
	23-070200-2203-00	Заглушка торцевая пластиковая для плит пустотных ж/б плит перекрытий	шт	1 392	14,8085106	90,000				125 280		
	21-040108-3901-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формирования ПБ 54.8-8 СТ РК 949-92	шт	13	0,1382979	21 867,000				284 271		
	21-040108-3902-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формирования ПБ 25.8-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0106383	10 968,000				10 968		
	21-020401-2805-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,1382	0,0653	14 569,999				89 433,57		
	21-040108-2016-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0106383	14 625,000				14 625		
	21-040108-2019-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 28.12-8 СТ РК 949-92	шт	2	0,0212766	15 798,000				31 596		
	21-040108-2021-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-8 СТ РК 949-92	шт	3	0,0319149	18 875,000				50 625		
	21-040108-2025-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 34.12-8 СТ РК 949-92	шт	6	0,0638298	18 938,000				113 628		
	21-040108-2027-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0106383	20 063,000				20 063		
	21-040108-2029-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 38.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0106383	20 907,000				20 907		
	21-040108-2034-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 43.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0106383	23 438,000				23 438		
	21-040108-2045-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.12-8 СТ РК 949-92	шт	64	0,6808511	29 157,000				1 866 048		
	21-040108-2059-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	шт	1	0,0106383	44 250,000				44 250		
		Затраты труда										
	02-600104-0201-00	Затраты труда рабочих по установке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.-ч	250,04	2,66	2399,974		600 089,4				
Горизонтальные конструкции - ригели, прогоны												
1 230	71-590101-0403-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли	м3	57		35 714,290	2 035 714,5	2 035 714,5				2 035 714,5
		Затраты труда										
	02-590101-0403-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	684	12	2 978,191		2 035 714,5				
	Каркас здания						5 636 213,28	2 641 080,7		2 695 132,57		5 636 213,28
	Блок 2						5 636 213,28	2 641 080,7		2 695 132,57		5 636 213,28
	ИТОГО:						5 636 213,28	2 641 080,7		2 695 132,57		5 636 213,28

Акт приемки выполненных работ за Июль месяц 2020 года

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата механизмов	Материалы	Накладные расходы: Сметная прибыль	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 1												
Каркас здания												
Железобетонный каркас												
1 этаж												
Горизонтальные конструкции - ригели, прогоны												
531	71-600106-0203-00	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 15м2	шт	8		33 919,640	271 357,12	271 357,12				271 357,12
		Затраты труда										
	02-600106-0203-00	Затраты труда рабочих по установке панелей стеновых внутренних площадью до 15м2	чел.-ч	22,24	2,78	12 201,309		271 357,12				
793	71-590101-0403-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	м3	48		36 380,276	1 782 633,5	1 750 000,2		32 633,3		1 782 633,5
		Материалы собственные										
	21-050301-2412-00	Прокат арматурный сварниевый периодическою профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,003089	0,0000632	2 052 097,451				6 359,45		
	21-050301-2413-00	Прокат арматурный сварниевый периодическою профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,000946	0,0000193	2 782 505,285				2 632,25		
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	0,503007	0,0102654	159 555,000				48 674,06		
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2581-2014	т	0,003175	0,0000648	375 247,244				1 191,41		
	21-050301-2403-00	Прокат арматурный сварниевый периодическою профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 6 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00027	0,0000055	220 000,000				58,4		
	21-050301-2404-00	Прокат арматурный сварниевый периодическою профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,000251	0,0000051	1 478 924,303				371,21		
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный сварниевый периодическою профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,000889	0,0000181	697 772,779				887,02		
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный сварниевый периодическою профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,000799	0,0000163	827 722,153				881,35		
	21-050301-2407-00	Прокат арматурный сварниевый периодическою профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,000673	0,0000137	2 023 372,957				1 361,73		
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный сварниевый периодическою профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,000457	0,0000093	2 033 479,212				929,3		
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный сварниевый периодическою профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,001269	0,0000259	2 039 133,176				2 587,66		
		Затраты труда										
	02-590101-0403-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	588	12	2 976,191		1 750 000,2				
2 этаж												
Вертикальные конструкции - лестничные марши												
805	71-600105-0106-00	Установка лестничных маршей ЛМ30-12 [ЗЛПФ 39.12.17]	шт	4		49 368,650	197 474,60	13 571,44		183 903,16		197 474,60
		Материалы собственные										
	21-040110-6912-00	Марши лестничные ЗЛМФ 39.12.17 серии 1.251.1-4 в 1	шт	4	1	45 784,015				183 136,06		
	21-020401-2806-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,04838	0,011595	16 539,457				767,1		
		Затраты труда										
	02-600105-0101-00	Затраты труда рабочих по установке лестничных маршей	чел.-ч	8,64	2,16	1570,769		13 571,44				
Вертикальные конструкции - стены												
809	71-600106-0202-00	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2	шт	8,00000		188 659,115	1 509 272,92	271 357,12		1 237 915,8		1 509 272,92
		Материалы собственные										
	21-040104-0901-00	Панель шахты лифта ПШ-1.33	шт	1,99998	0,2499972	144 374,944				288 747		
	21-040104-0902-00	Панель шахты лифта ПШ-1.33п	шт	1,99998	0,2499972	148 258,983				296 517		
	21-040104-0907-00	Панель шахты лифта ПШ-2.33	шт	3,99999	0,4999981	162 798,982				651 198,3		
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,09999	0,0124987	14 536,454				1 453,5		
		Затраты труда										
	02-600106-0202-00	Затраты труда рабочих по установке панелей стеновых внутренних площадью до 10м2	чел.-ч	19,5200244	2,44	13 901,474		271 357,12				
Горизонтальные конструкции - лестничные площадки												
812	71-600105-0301-00	Установка лестничных площадок	шт	4		28 880,040	115 520,16	3 821,48		111 698,68		115 520,16
		Материалы собственные										
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02799	0,0069975	14 533,782				406,8		
	21-040110-8909-00	Площадки лестничные ПЛФ 27.12-5, размерами 2950 мм х 1240 мм х 330 мм серии 1.252.1-4 в 1	шт	4	1	27 822,970				111 291,88		
		Затраты труда										
	02-600105-0301-00	Затраты труда рабочих по установке лестничных площадок	чел.-ч	9,48	2,37	403,110		3 821,48				
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия												
814	71-600104-0201-00	Установка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	71,00000		35 370,881	2 511 332,5	453 259,0		2 058 073,5		2 511 332,5
		Материалы собственные										
	23-070202-2203-00	Заглушка торцевая пластиковая для плит пустотных ж/б плит перекрытий	шт	1 104,00015	15,5492957	90,000				99 360		
	21-040108-3901-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного армирования ПБ 54.6-8 СТ РК 949-92	шт	3,99999	0,0563379	21 866,980				87 467,7		
	21-020401-2805-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,63629	0,0652898	14 569,990				67 550,7		
	21-040108-2021-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного армирования ПБ 30.12-8 СТ РК 949-92	шт	7,99998	0,1126758	16 875,005				134 999,7		
	21-040108-2025-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного армирования ПБ 34.12-8 СТ РК 949-92	шт	7,99998	0,1126758	18 937,997				151 503,8		
	21-040108-2045-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного армирования ПБ 54.12-8 СТ РК 949-92	шт	48,99999	0,6901406	29 157,000				1 428 592,7		
	21-040108-2059-00	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного армирования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	шт	1,99998	0,0281687	44 248,992				88 499,1		
		Затраты труда										
	02-600104-0201-00	Затраты труда рабочих по установке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.-ч	188,8600268	2,66	469,920		453 259,0				
Каркас здания							6 322 324,24	2 783 366,40		3 558 957,84		6 322 324,24
Блок 1							6 322 324,24	2 783 366,40		3 558 957,84		6 322 324,24
ИТОГО:							6 322 324,24	2 783 366,40		3 558 957,84		6 322 324,24

Акт приемки выполненных работ
за Июль месяц 2020 года

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата механизмов	Материалы	Накладные расходы: Сметная прибыль	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 2												
Каркас здания												
Железобетонный каркас												
1 этаж												
Вертикальные конструкции - лестничные марши												
1 219	71-600105-0106-00	Установка лестничных маршей ЛМ30-12 [ЗЛПФ 39.12.17]	шт	4		47 493,718	13 571,44	13 571,44				13 571,44
		Затраты труда										
	02-600105-0101-00	Затраты труда рабочих по установке лестничных маршей	чел.-ч	8,64	2,16	1570,769		13 571,44				
Горизонтальные конструкции - лестничные площадки												
1 225	71-600105-0301-00	Установка лестничных площадок	шт	4		28 880,130	3 821,48	3 821,48				3 821,48
		Затраты труда										
	02-600105-0301-00	Затраты труда рабочих по установке лестничных площадок	чел.-ч	9,48	2,37	403,110		3 821,48				
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия												
1 228	71-670112-0101-00	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	256		267,957	68 571,51	315 427,64				68 571,51
		Затраты труда										
	02-670112-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	чел.-ч	59,904	0,234	5 265,556		315 427,64				
Горизонтальные конструкции - ригели, прогоны												
1 230	71-590101-0403-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли	м3	54,8		43 372,200	2 817 152,37	1 957 143,09		860 009,28		2 817 152,37
		Материалы собственные										
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	55,1288	1,006	15 600,000				860 009,28		
		Затраты труда										
	02-590101-0403-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	657,6	12	2 976,191		1 957 143,09				
2 этаж												
Вертикальные конструкции - диафрагмы жёсткости												
1 241	71-600106-0202-00	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2	шт	15		215 850,781	3 404 382,29	508 794,60		2 895 587,69		3 404 382,29

		Материалы собственные										
		Затраты труда										
	02-600106-0202-00	*Затраты труда рабочих по установке панелей стеновых внутренних площадью до 10м2*	чел.-ч	36,6	2,44	13 901,492		508 794,60				
Вертикальные конструкции - лестничные марши												
1 244	71-600105-0106-00	Установка лестничных маршей ЛМ30-12 [ДЛПФ 38.12.17]	шт	4		47 493,718	197 474,90	13 571,44		183 903,48		197 474,90
		Материалы собственные										
	21-040110-9912-00	*Марши лестничные 2/ЛМ 39.12.17 серии 1.251.1-4 в.1*	шт	4	1	45 784,000				183 136		
	21-020401-2806-00	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98*	м3	0,0464	0,0116	16 540,086				767,46		
		Затраты труда										
	02-600105-0101-00	*Затраты труда рабочих по установке лестничных маршей*	чел.-ч	8,64	2,16	1570,789		13 571,44				
Вертикальные конструкции - стены												
1 248	71-600106-0202-00	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2	шт	8		177 352,065	1 509 280,82	271 357,12		1 237 923,7		1 509 280,82
		Материалы собственные										
	02-600106-0202-00	*Затраты труда рабочих по установке панелей стеновых внутренних площадью до 10м2*	чел.-ч	19,52	2,44	13 901,492		271 357,12				
Горизонтальные конструкции - лестничные площадки												
1 251	71-600105-0301-00	Установка лестничных площадок	шт	4		28 880,130	115 520,52	3 821,48		111 698,04		115 520,52
		Материалы собственные										
	21-020401-2804-00	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98*	м3	0,028	0,007	14 537,143				407,04		
	21-040110-9909-00	*Площадки лестничные ПЛ9 27.12-5, размерами 2660 мм х 1240 мм х 330 мм серии 1.252.1-4 в.1*	шт	4	1	27 823,000				111 292		
		Затраты труда										
	02-600105-0301-00	*Затраты труда рабочих по установке лестничных площадок*	чел.-ч	9,48	2,37	403,110		3 821,48				
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия												
1 253	71-600104-0201-00	Установка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	91		30 078,925	3 204 370,94	580 937,83		2 623 433,31		3 204 370,94
		Материалы собственные										
		Затраты труда										
	02-600104-0201-00	*Затраты труда рабочих по установке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2*	чел.-ч	242,06	2,66	2399,974		580 937,83				
	Каркас здания						11 581 002,60	3 669 446,12		7 912 556,48		11 581 002,60
	Блок 3						11 581 002,60	3 669 446,12		7 912 556,48		11 581 002,60
	ИТОГО:						11 581 002,60	3 669 446,12		7 912 556,48		11 581 002,60

Акт приемки выполненных работ
за Июль месяц 2020 года

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Накладные расходы: Сметная прибыль	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 4												
Каркас здания												
Железобетонный каркас												
1 этаж												
Вертикальные конструкции - лестничные марши												
1 756	71-600105-0106-00	Установка лестничных маршей ЛМ30-12 [ДЛПФ 38.12.17]	шт	6		47 493,717	296 212,3	20 357,16		275 855,18		296 212,3
		Материалы собственные										
	21-040110-9912-00	*Марши лестничные 2/ЛМ 39.12.17 серии 1.251.1-4 в.1*	шт	6	1	45 784,000				274 704		
	21-020401-2806-00	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98*	м3	0,0696	0,0116	16 539,943				1 151,18		
		Затраты труда										
	02-600105-0101-00	*Затраты труда рабочих по установке лестничных маршей*	чел.-ч	12,96	2,16	1570,789		20 357,16				
Вертикальные конструкции - стены												
1 511	71-600106-0203-00	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 15м2	шт	8		33 919,640	271 357,12	271 357,12		271 357,12		271 357,12
		Материалы собственные										
		Затраты труда										
	02-600106-0203-00	*Затраты труда рабочих по установке панелей стеновых внутренних площадью до 15м2*	чел.-ч	22,24	2,78	12 201,308		271 357,12				
Горизонтальные конструкции - лестничные площадки												
1 762	71-600105-0301-00	Установка лестничных площадок	шт	4		28 880,130	115 520,52	3 821,48		111 698,04		115 520,52
		Материалы собственные										
	21-040110-9909-00	*Площадки лестничные ПЛ9 27.12-5, размерами 2660 мм х 1240 мм х 330 мм серии 1.252.1-4 в.1*	шт	4	1	27 823,000				111 292		
	21-020401-2804-00	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98*	м3	0,028	0,007	14 537,143				407,04		
		Затраты труда										
	02-600105-0301-00	*Затраты труда рабочих по установке лестничных площадок*	чел.-ч	9,48	2,37	403,110		3 821,48				
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия												
1 764	71-600104-0201-00	Установка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	шт	77		29 912,408	2 690 869,03	491 562,61		2 199 306,42		2 690 869,03
		Материалы собственные										
		Затраты труда										
	02-600104-0201-00	*Затраты труда рабочих по установке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2*	чел.-ч	204,82	2,66	2399,974		491 562,61				
1 765	71-670112-0101-00	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием	м2	256		267,857	315 427,84	315 427,84				315 427,84
		Затраты труда										
	02-670112-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству инвентарных лесов с транспортировкой и складированием*	чел.-ч	59,904	0,234	1 144,690		315 427,84				
Горизонтальные конструкции - ригели, прогоны												
1 767	71-590101-0403-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли	м3	46		43 372,200	2 364 762,9	1 642 857,3		721 905,6		2 364 762,9
		Материалы собственные										
	21-020101-1001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010*	м3	46,276	1,006	15 600,000				721 905,6		
		Затраты труда										
	02-590101-0403-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в зимний период*	чел.-ч	552	12	2 306,550		1 642 857,3				
	Каркас здания						6 054 149,79	2 745 383,95		3 308 766,34		6 054 149,79
	Блок 4						6 054 149,79	2 745 383,95		3 308 766,34		6 054 149,79
	ИТОГО:						6 054 149,79	2 745 383,95		3 308 766,34		6 054 149,79

Паркинг

Акт приемки выполненных работ
за Июль месяц 2020 года

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Накладные расходы: Сметная прибыль	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Паркинг 1												
Встроенный автопаркинг												
Сваи и фундаменты паркинга												
Ростверк												
677	71-590101-0115-00	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой Подрядчика	м3	71,8		30 052,596	1 761 184,69	852 625,46		908 559,23		1 761 184,69
		Материалы собственные										
	21-020101-3001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010*	м3	48,000725	1,0152809	20 189,680				968 559,23		
		Затраты труда										
	02-590101-0115-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой Подрядчика*	чел.час	234,068	3,26	3 642,640		852 625,46				
Основание под фундамент												
688	71-590101-0101-00	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	10,3		17 023,185	181 901,49	36 785,68		145 115,81		181 901,49
		Материалы собственные										
	21-020101-0301-00	*Бетон тяжелый класса В7,5 (М100) ГОСТ 7473-2010*	м3	10,506	1,02	13 812,680				145 115,81		
		Затраты труда										
	02-590101-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству бетонной подготовки под фундаменты*	чел.-ч	12,905	1,25	2 845,500		36 785,68				
690	71-590101-0201-00	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты механизированным способом	м3	12,7		5 571,286	50 600,43	17 008,93		33 591,5		50 600,43
		Материалы собственные										
	21-010201-0703-00	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004*	м3	14,605	1,15	2 300,000				33 591,5		
		Затраты труда										
	02-590101-0201-00	*Затраты труда рабочих по устройству щебеночной подготовки под фундаменты механизированным способом*	чел.-ч	10,795	0,85	1 575,630		17 008,93				
Гидроизоляция фундамента												
2 550	71-580102-0202-00	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	160		1 592,142	83 142,66	64 285,66		18 856,9		83 142,66
		Материалы собственные										
	21-100501-0102-00	*Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000*	кг	48	0,3	392,850				18 856,8		
		Затраты труда										
	02-580102-0202-00	*Затраты труда рабочих по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя*	чел.-ч	33,92	0,212	1 895,220		64 285,66				
Полы паркинга												
1 этаж												
Бетонный пол												
714	71-560104-0101-00	Устройство пола пневмотрамбованным трамбованием	м3	1 836		267,857	491 785,96	491 785,96				491 785,96

		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	[illegible]		[illegible]		[illegible]					[illegible]
		Затраты труда											
	02-560104-0101-00	Затраты труда рабочих по уплотнению грунта пневматическими трамбовками	чел.-ч	198,288	0,108	2 490,160		491 765,96					
715	71-640101-0101-00	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	217,6		6 417,686	982 091,12	291 428,72		690 662,40			982 091,12
		Материалы собственные											
	21-010201-0603-00	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	300,288	1,38	2 300,000				690 662,40			
		Затраты труда											
	02-640101-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	чел.-ч	705,024	3,24	413,360		291 428,72					
716	71-640105-1001-00	Устройство бетонных полов с использованием оборудования Подрядчика	м3	326,4		40 818,627	12 959 777,83	2 691 147,42		10 278 630,41			12 959 777,83
		Материалы собственные											
	21-020101-0601-00	Бетон тяжелый класса В15 (М200) ГОСТ 7473-2010	м3	332,928	1,02	14 416,890				4 800 452,21			
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный сварнвенный периодическаю профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	37,12036	0,0830893	201 995,040				5 478 178,20			
		Затраты труда											
	02-640105-1001-00	Затраты труда рабочих по устройству бетонных полов с использованием оборудования Подрядчика	чел.-ч	968,992	3,03	2 710,990		2 691 147,42					
718	71-610101-0201-00	Изготовление сеток арматурных плоских	т	35,4		293 305,744	10 382 846,0	3 160 715,3		7 222 131			10 382 846,0
		Материалы собственные											
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный сварнвенный периодическаю профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	35,754	1,01	201 995,040				7 222 131			
		Затраты труда											
	02-610101-0201-00	Затраты труда рабочих по изготовлению сеток арматурных плоских	чел.-ч	446,748	12,62	7 074,940		3 160 715,3					
722	71-650101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	2 176		92 178,571	588 763,17	388 571,17		200 192			588 763,17
		Материалы собственные											
	21-130810-0123-00	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,200 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	2,9	1,15	60 000,000				200 192			
		Затраты труда											
	02-650101-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	чел.-ч	75,072	0,0345	5 175,980		388 571,17					
Железобетонный каркас													
1 этаж													
Вертикальные конструкции - колонны													
727	71-590101-0209-00	Устройство монолитных железобетонных колонн, пилонов с опалубкой Подрядчика	м3	50,2		41 347,278	2 094 901,49	1 274 722,48		820 179,01			2 094 901,49
		Материалы собственные											
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	51,4048	1,024	15 955,300				820 179,01			
		Затраты труда											
	02-590101-0209-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных колонн, пилонов с опалубкой Подрядчика	чел.-ч	371,48	7,4	3 431,470		1 274 722,48					
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия													
2 629	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	275		42 290,121	14 618 488,71	7 228 573,28		7 389 915			14 618 488,71
		Материалы собственные											
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	289,9	1,024	15 955,300				4 146 463			
	21-050309-0442-00	Каркас плоский сварной КР-1	т	10,7	0,039	301 744,690				3 243 454			
		Затраты труда											
	02-590101-0409-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	чел.-ч	874,5	3,18	8 265,950		7 228 573,28					

Встроенный автопаркинг	44 195 483,50	16 487 650,28	27 707 833,24		44 195 483,50
Паркинг 1	44 195 483,50	16 487 650,28	27 707 833,24		44 195 483,50
ИТОГО:	44 195 483,50	16 487 650,28	27 707 833,24		44 195 483,50

Каркас	33 443 063,67	19 583 171,09
Встроенный автопаркинг	44 195 483,50	27 707 833,24
Итого по конструктивам	77 638 547,17	47 291 004,33

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Хисметов Н.Г. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Искак Д. А. (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Бойко С.А. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Балсанов А.М. (ФИО)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Астана Құрылыс Монтаж НС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 4-я очередь
Договор: №АКМ/Под/NE-4/235 от 12.12.2019.

Подготовительные работы

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма расхода	Объем	Стоимость материала: За единицу	Стоимость материала: Всего	Стоимость работ: За единицу	Стоимость работ: Всего	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	8	7	6	7	14
Жилые здания										
Весь проект										
Подготовительные работы										
Работы по подготовке территории участка										
Временные здания и сооружения										
Временное Модульное здание-офис										
7	71-650102-0104-00	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2		60		12 764,79	187,499	11 249,94	24 014,73
		Материалы Подрядчика								
	21-110203-0111-00	Маты теплоизоляционные минеральные на основе стекловолокна, толщиной 50 мм, KNAUF TR 044 ECO+pl	м3	0,0515	3,09	4 131	12 764,79			12 764,79
8	71-650106-0101-00	Устройство кровли из металлочерепицы	м2		23		217 593,36	862,136	22 586,13	240 182,49
		Материалы Подрядчика								
	21-100502-1832-00	Клей Point 96, прозрачный (любые мозаики), 280 мл	шт	0,304347826087	7	1 259	8 813			8 813
	21-100502-0129-00	Герметик силиконовый Tytan Professional, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	0,260869565217	6	1 035	6 210			6 210
	53-010202-0201-00	Насадка для кровельных саморезов 6 мм	шт	0,260869565217	6	290	1 740			1 740
	21-100101-8903-00	Металлочерепица	м2	1	23	1 412,72	32 446,56			32 446,56
	21-100102-0103-00	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,173913043478	50	718,75	35 937,5			35 937,5
	21-100102-0112-00	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,130434782609	26	1 293,75	33 637,5			33 637,5
	21-100102-0301-00	Заглушка конька плоскую простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт	0,173913043478	4	821,43	3 285,72			3 285,72
	21-130208-0107-00	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 70 мм	1000 шт	0,108695652174	2,5	27 768	69 420			69 420
	21-130208-0311-00	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3 мм х 35 мм	1000 шт	0,086956521739	2	2 770	5 540			5 540
	21-130208-0320-00	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3,5 мм х 40 мм	1000 шт	0,065217391304	1,5	2 980	4 470			4 470
	21-130208-0340-00	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 4,5 мм х 40 мм	1000 шт	0,041739130435	0,96	6 161	5 914,56			5 914,56
	21-130309-0002-00	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,521739130435	12	848,21	10 178,52			10 178,52
13	71-660104-0701-00	Облицовка стен декоративными панелями из ПВХ	м2		250,68		412 513,73	1 071,432	268 586,57	681 100,3
		Материалы Подрядчика								
	22-070202-0201-00	Профиль угловой наружный из ПВХ, размер 20х20 мм	м	0,61	152,915	201	30 735,67			30 735,67
	22-070202-0103-00	Панель декоративная из ПВХ, толщина 8 мм	м2	1,06	265,721	1 428	379 917,88			379 917,88
	21-090206-0501-00	Уголок из ПВХ, размерами 50х50 мм	м	0,103717891336	26	110	2 860			2 860
14	71-640106-0102-00	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м		59,4		11 555	89,286	5 303,59	16 858,59
		Материалы Подрядчика								
	22-060401-0202-00	Угол внутренний из ПВХ, размер 54 мм	шт	0,740740740741	44	80	3 520			3 520
	22-060401-0401-00	Плинтус из ПВХ, размер 55х22 мм ГОСТ 19111-2001	м	1,01	59,994	133,93	8 035			8 035
15	71-650108-0101-00	Устройство водосточной системы скатной кровли	м		35		103 328,64	1 370,540	47 968,9	151 297,74
		Материалы Подрядчика								
	21-100302-0101-00	Угол желоба водосточного пластикового 90° диаметром 120 мм	шт	0,114285714286	4	930	3 720			3 720
	21-100302-0201-00	Колено трубы водосточной системы из ПВХ 45° диаметром 85 мм	шт	0,114285714286	4	671	2 684			2 684
	21-100302-0301-00	Воронка водосточной системы из ПВХ диаметром 120х85 мм	шт	0,114285714286	4	1 348,21	5 392,84			5 392,84
	21-100302-0401-00	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	0,685714285714	24	684	16 416			16 416
	21-100302-0501-00	Желоб пластиковый водосточной системы диаметром 120 мм	м	1,114285714286	29	580	22 620			22 620
	21-100302-0601-00	Соединитель желоба водосточного пластикового диаметром 120 мм	шт	0,285714285714	10	587	5 870			5 870
	21-100302-0801-00	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт	0,114285714286	4	637	2 548			2 548
	21-100302-1501-00	Кронштейн желоба пластиковый для водосточной системы	шт	1,714285714286	60	195	11 700			11 700
	21-100302-1502-00	Хомут универсальный для водосточной системы	шт	0,342857142857	12	309	3 708			3 708
	21-130211-0445-00	Заклепка для крепления декоративных панелей, диаметр 3/2,3, матовое покрытие, размер 16х16х4,8 мм	шт	28,571428571429	1 000	28,57	28 570			28 570
20	73-080201-0701-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м		210		32 126,83	634,237	133 189,67	165 316,5
		Материалы Подрядчика								
	23-070202-1113-00	Коробка распределительная открытой установки размерами 70х70х40 мм, IP55	шт	0,019047619048	4	103,57	414,28			414,28
	23-060128-0203-00	Кабель силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,000428571429	0,09	95 535	8 598,15			8 598,15
	23-060128-0205-00	Кабель силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,000571428571	0,12	145 000	17 400			17 400
	23-061710-0106-00	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	0,380952380952	80	71,43	5 714,4			5 714,4
21	71-210202-0202-00	Выключатели одноклавишные в двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт		17		25 148,75	153,015	2 601,26	27 748,01
		Материалы Подрядчика								
	23-070204-5145-00	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С типа IEK	шт	0,233294117647	4	1 162	4 648			4 648
	23-070220-2701-00	Розетка штепсельная однофазная для открытой установки с заземляющим контактом, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54	шт	0,705882352941	12	290	3 480			3 480
	23-070204-5147-00	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С типа IEK	шт	0,233294117647	4	1 039,29	4 157,16			4 157,16
	23-061710-0105-00	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 10 мм	м	4,705882352941	80	100	8 000			8 000
	23-070201-1002-00	Щиты распределительные пластиковые ЩРн-П-6	шт	0,058823529412	1	960,71	960,71			960,71
	23-070204-0848-00	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	0,117647058824	2	1 501,79	3 003,58			3 003,58
	23-070219-1601-00	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 6 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	0,294117647059	5	179,46	897,3			897,3
22	73-080305-0319-00	Светильник, Монтаж в подвесных потолках	шт		12		128 028	1 963,322	23 559,86	151 587,86
		Материалы Подрядчика								
	23-070106-1861-00	Светильник светодиодный потолочный LED R30 36W, 6000K, IP23 типа Tekzan	шт	1	12	10 669	128 028			128 028
Итого стоимость материалов							1 440 367,3			
Итого стоимость СМР								711 449,42		
Всего по смете										2 151 816,70

Подготовительные работы	2 151 816,70
Итого по конструктивам	2 151 816,70

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Боджев А.А. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Назар Л.А. (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ (подпись) Исматулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Бойко С.А. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Байсанов А.М. (ФИО)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Астана Құрылыс Монтаж НС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН