Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№АКМ/Под/NE-4/235 от 12.12.2019	дата	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 671 060 128**	**3 277 732 257**							**393 327 871**	
в отчетном месяце		**316 826 727**							**38 019 207**	**354 845 935**
Всего возврат стоимости материала УК	**2 550 342 088**								**273 250 938**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**42 891 259**							**5 146 951**	**48 038 210**
Всего к оплате										**306 807 724,75**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Бодиев А.А.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

2Б

Уполномоченная компания: Т[illegible]тана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Ты[illegible]"

Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн Бен Талал №28, №29, №38 (ЖК "Nura Esil" 4-я очередь)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2019г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ БЕЗ НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	71 325 585	40 125 265	32 557 146		32 557 146		38 768 439	40 125 265
2	1-3	Временные инженерные сети	17 035 899	5 100 000	508 092		508 092		16 527 807	5 100 000
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	19 584 000	12 956 651	8 332 486		8 332 486		11 251 514	12 956 651
4	2-2	Сваи и фундаменты	175 623 005	105 075 589	49 858 862	31 383 677	49 858 862	31 383 676,64	125 764 142	73 691 912
5	2-4	Заполнение проемов	330 076 327	296 433 001					330 076 327	296 433 001
6	2-3	Каркас здания	836 847 982	531 186 394	73 680 263		73 680 263,44		763 167 718	531 186 394
7	2-5	Устройство кровли	69 114 075	47 778 521	13 893 666	11 507 582	13 893 666	11 507 582	55 220 409	36 270 939
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	267 237 244	112 190 738	9 963 007		9 963 007		257 274 237	112 190 738
9	2-9	Чистовая отделка холлов	74 813 010	52 369 107					74 813 010	52 369 107
10	2-11	Фасад	452 494 553	310 449 225	13 478 229		13 478 229		439 016 324	310 449 225
11	2-12	Прочие работы								
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	108 255 550	96 895 550					108 255 550	96 895 550
13	2-14	Встроенный автопаркинг	443 011 929	284 221 873					443 011 929	284 221 873
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	244 203 201	199 952 168					244 203 201	199 952 168
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	94 846 361	63 503 046					94 846 361	63 503 046
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	49 226 659	36 226 659					49 226 659	36 226 659
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	63 600 001	54 621 055					63 600 001	54 621 055
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	60 166 666	60 092 213					60 166 666	60 092 213
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	59 000 000	35 774 989					59 000 000	35 774 989
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	53 438 062	24 544 044	3 138 263		3 138 263		50 299 799	24 544 044
	6-3	Наружные слаботочные сети	2 500 000	1 500 000					2 500 000	1 500 000
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	251 000 000	119 540 000					251 000 000	119 540 000
		Итого	**3 743 400 108**	**2 490 536 088**	**205 410 015**	**42 891 259**	**205 410 015**	**42 891 259**	**3 537 990 093**	**2 447 644 829**
22		Накладные расходы	262 424 765		59 490 689		59 490 689		202 934 076	
23		Услуги транспорта и механизмов	139 372 780		51 926 023		51 926 023		87 446 757	
23		Прочие расходы	943 128 240							
24		**Итого по акту**	**5 088 325 893**	**2 490 536 088**	**316 826 727**	**42 891 259**	**316 826 727**	**42 891 259**	**4 771 499 166**	**2 447 644 829**
25		**НДС 12%**	**610 599 107**	**298 864 331**	**38 019 207**	**5 146 951**	**38 019 207**	**5 146 951**	**572 579 900**	**293 717 379**
26		**Всего по акту с НДС 12%**	**5 698 925 000**	**2 789 400 419**	**354 845 935**	**48 038 210**	**354 845 935**	**48 038 210**	**5 344 079 066**	**2 741 362 209**

Уполномоченная компания:

Директор (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Финансовый менеджер (подпись) Идрисов Е.Т. (ФИО)

Сметчик (подпись) Искак Д. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО (подпись) Виноградова Н. (ФИО)

Форма 2В

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 4-я очередь
Договор: №АКМ/Под/NE-4/235 от 12.12.2019.

Акт выполненных работ
за декабрь 2019 года
Каркас

Акт выполненных работ
по смете 2-3-1-6 Каркас здания. Блок F (аркос)

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Вертикальные конструкции - КМ									
1	ВІ-06-07-01-01	Установка железобетонных колонн заводского изготовления сечением 400х400мм, высотой до 9 000мм в фундаментные стаканы	шт	45	16 964,29	763 393,05	763 393,05				
2	30-13-9971	Колонны железобетонные 2КН 4.91-1.01 [Колонны железобетонные 2КН 4.91(33)-1.01]	шт	4	170 326,89	681307,56				681 307,56	
3	30-13-9969	Колонны железобетонные 2КН 4.99-1.01	шт	2	189 526,90	379053,8				379 053,80	
4	30-13-9971	Колонны железобетонные 2КН 4.91-1.01	шт	39	170 326,89	6642748,71				6 642 748,71	
5	1-1-9965	Шайба	шт	98	250,89	24587,22				24587,22	
6	1-1-8581	Гайка шестигранная М20 ГОСТ 5915-70	кг	3,2	68,75	220,00				220,00	
7	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	2,07	37 073,93	76 743,04	41 658,75			35 084,29	
		Подраздел Вертикальные конструкции - ПШ									
8	ВІ-06-06-02-02	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2 [Монтаж ПШЛ]	шт	16	22 611,61	361 785,76	361 785,76				
9	30-13-9843	Панель шахты лифта ПШЛ-2.45	шт	4	135 443,88	541775,52				541 775,52	
10	30-13-9842	Панель шахты лифта ПШЛ-1.45п	шт	2	101 843,88	203687,76				203 687,76	
11	30-13-9838	Панель шахты лифта ПШЛ-2п	шт	4	29 843,88	119375,52				119 375,52	
12	30-13-9839	Панель шахты лифта ПШЛ-1п	шт	4	32 243,87	128975,48				128 975,48	
13	30-13-9844	Панель шахты лифта ПШЛ-1.45	шт	2	143 843,88	287687,76				287 687,76	
14	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	0,755	37 073,93	27 990,82	15 194,38			12 796,44	
15	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12	178 771,65	21 452,60				21 452,60	
16	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,06	183 035,71	10 982,14				10 982,14	
17	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	8	37 073,93	296 591,46	161 000,00			135 591,46	
		Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ									
18	ВІ-06-06-02-02	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2 [Монтаж ДЖМ]	шт	8	22 611,61	180 892,88	180 892,88				
19	30-13-9923	Диафрагма жесткости Д29.45А	шт	2	172 835,72	345 671,44				345 671,44	
20	30-13-9922	Диафрагма жесткости Д29.45Б	шт	1	172 835,71	172 835,71				172 835,71	
21	30-13-9921	Диафрагма жесткости Д29.45В	шт	1	219 235,71	219 235,71				219 235,71	
22	30-13-9920	Диафрагма жесткости Д29.45Г	шт	1	215 217,86	215 217,86				215 217,86	
23	30-13-9919	Диафрагма жесткости Д29.45Д	шт	1	215 217,86	215 217,86				215 217,86	
24	30-13-9918	Диафрагма жесткости ДП29.45А	шт	1	215 217,86	215 217,86				215 217,86	
25	30-13-9917	Диафрагма жесткости ДП29.45Б	шт	1	215 217,86	215 217,86				215 217,86	
26	1-1-9979	Регулировочная пластина	шт	32	303,57	9 714,24				9 714,24	
27	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	0,6	37 073,93	22 244,36	12 075,00			10 169,36	
28	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07	178 771,65	12 514,02				12 514,02	
29	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,02	183 035,75	3 660,72				3 660,72	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
30	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8) [Монтаж плит перекрытий]	шт	81	1 250,00	101 250,00	101 250,00				
31	30-13-9507	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ25-12-8	шт	4	13 765,88	55 063,52				55 063,52	
32	30-13-8904	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ30-12-8	шт	18	16 313,75	293 647,50				293 647,50	
33	30-13-8914	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ63-12-8	шт	7	37 284,91	260 994,37				260 994,37	
34	30-17-9996	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ 36-12-8, размеры 3580х1195х220мм, вес 1440 кг	шт	3	19342,51	58 027,53				58027,53	
35	30-13-8910	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ52-12-8	шт	8	27 218,78	217 750,24				217 750,24	
36	30-13-8913	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ60-12-8	шт	29	31 028,52	899 827,08				899 827,08	
37	30-17-9997	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ 34-12-8, размеры 3380х1195х220мм, вес 1260 кг	шт	12	18300,6	219 607,20				219 607,20	
38	1-1-5662	Заглушка на водоотлив	шт	199	634,37	126 239,63				126 239,63	
39	ВІ-06-05-03-01	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т	шт	5	955,36	4 776,80	4 776,80				
40	30-13-9901	Площадка лестничная 2ЛП27.15-4к	шт	4	68628	274512				274512	
41	30-13-9552	Плиты перекрытия многопустотные ПК27-12-8	шт	1	16 754,46	16754,46				16 754,46	
42	2-1-9830	Закладная деталь МН 523 100х63х5мм	шт	20	6869,64	137392,8				137 392,80	
43	2-1-9822	Закладная деталь МН 105-3 100х100х6мм	шт	22	1982,14	43607,08				43 607,08	
44	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	39,4	37 073,93	1 460 712,92	792 925,00			667 787,92	
45	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10816	178 771,65	19 335,94				19 335,94	
46	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20311	176 274,50	35 803,11				35 803,11	
47	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02259	183 040,00	4 134,87				4 134,87	
48	1-2-50	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, I сорта	м3	1	55 000,00	55 000,00				55 000,00	
49	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	1 770	182,94	323 803,80				323 803,80	
50	4-1-9970	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А500 СП, d=10мм	т	0,48	186 607,14	89 571,43				89 571,43	
51	4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	т	1,07	177 678,57	190 116,07				190 116,07	

		класса А-III, d=25 мм						
52	4-1-27a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	0,88	199 000,00	175 120,00		175 120,00
53	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,25	177 678,58	44 419,65		44 419,65
54	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	1,57	177 127,42	278 090,05		278 090,05
55	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	1,13	186 880,02	211 174,42		211 174,42
56	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,41	176 274,49	72 272,54		72 272,54
57	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,8	178 771,65	143 017,32		143 017,32
58	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	1,17	182 609,35	213 652,94		213 652,94
59	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,61	183 035,71	111 651,78		111 651,78
60	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,3	190 038,12	57 011,44		57 011,44

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

61	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4	1 517,86	6 071,44	6 071,44	
62	30-13-9916	Марши лестничные железобетонные 1ЛМ 33.12.17-4	шт	4	79 268,00	317 072,00		317 072,00
63	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	16	625,00	10 000,00	10 000,00	
64	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	16	3 338,39	53 414,24		53 414,24
65	BI-07-01-03-03	Изготовление металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,11	72 321,43	7 955,36	7 955,36	
66	1-1-4508	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 120 мм 120 мм 12 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,07	594642,86	41625,0002		41625,0002
67	1-1-9038	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм 63 мм 8 мм ГОСТ 8510-86	т	0,02	562 500,00	11250		11250
68	1-1-9037	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм 63 мм 6 мм ГОСТ 8510-86	т	0,02	551 785,50	11035,71		11035,71
	Итого по разделу					19 048 760,95	2 458 978,42	16 589 782,53
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					19 048 760,95	2 458 978,42	16 589 782,53
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					2 458 978,42		

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

69	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4	1 517,86	6 071,44	6 071,44	
70	30-13-9916	Марши лестничные железобетонные 1ЛМ 33.12.17-4	шт	4	79 268,00	317 072,00		317 072,00

Подраздел Устройство перегородок из гипсокартона

71	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	138	3 317,04	457 751,11	250 617,66	207 133,45
72	1-1-7370	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 15 мм СТ РК EN 520-2012, типа Gyproc Стронг	м2	579,6	566,00	328 053,60		328 053,60
73	1-1-7371	Однокомпонентный универсальный акриловый герметик Basf MasterSeal 10 WB, 310мл	кг	3,036	1 227,10	3 725,48		3 725,48
74	BI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением [влагостойкий ГКЛВ]	м2	72	3 317,04	238 826,66	130 757,04	108 069,62
75	1-1-7369	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 15 мм СТ РК EN 520-2012, типа Gyproc Аква Стронг	м2	302,4	625,00	189 000,00		189 000,00
76	1-1-7371	Однокомпонентный универсальный акриловый герметик Basf MasterSeal 10 WB, 310мл	кг	1,584	1 227,10	1 943,73		1 943,73

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

77	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8) [Монтаж плит перекрытий]	шт	80	1 250,00	100 000,00	100 000,00	
78	30-13-9507	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ25-12-8	шт	4	13 765,88	55 063,52		55 063,52
79	30-13-8904	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ30-12-8	шт	17	16 313,75	277 333,75		277 333,75
80	30-13-8914	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ63-12-8	шт	7	37 284,91	260 994,37		260 994,37
81	30-17-9996	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ 36-12-8, размеры 3580х1195х220мм, вес 1440 кг	шт	3	19342,51	58 027,53		58 027,53
82	30-13-8910	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ52-12-8	шт	8	27 218,78	217 750,24		217 750,24
83	30-13-8913	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ60-12-8	шт	29	42 756,00	1 239 924,00		1 239 924,00
84	30-17-9997	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ 34-12-8, размеры 3380х1195х220мм, вес 1260 кг	шт	12	18300,6	219 607,20		219 607,20
85	1-1-5662	Заглушка на водоотлив	шт	199	634,37	126 239,63		126 239,63
86	BI-06-05-03-01	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т	шт	3	955,36	2 866,08	2 866,08	
87	2-1-9830	Закладная деталь МН 523 100х63х5мм	шт	12	6869,64	82 435,68		82 435,68
88	30-13-9901	Площадка лестничная 2ЛП27.15-4к	шт	3	68628	205 884,00		205 884,00
89	2-1-9830	Закладная деталь МН 523 100х63х5мм	шт	16	6869,64	109 914,24		109 914,24
90	2-1-9934	Закладные изделия МН-2, 024-КЖ.И-МН2	шт	12	11 701,79	140 421,48		140 421,48
91	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	37,5	37 073,93	1 390 272,45	754 687,50	635 584,95
92	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1008	178 771,65	18 020,18		18 020,18
93	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20323	176 274,49	35 824,26		35 824,26
94	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02189	183 040,00	4 006,75		4 006,75
95	1-2-50	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, I сорта	м3	1	55 000,00	55 000,00		55 000,00
96	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	1 770	183,04	323 980,80		323 980,80
97	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,3	190 038,12	57 011,44		57 011,44
98	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,61	183 035,71	111 651,78		111 651,78
99	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	1,17	182 609,35	213 652,94		213 652,94
100	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,8	178 771,65	143 017,32		143 017,32
101	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,41	176 274,49	72 272,54		72 272,54
102	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	1,13	186 880,02	211 174,42		211 174,42
103	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	1,57	177 127,42	278 090,05		278 090,05
104	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,25	177 678,58	44 419,65		44 419,65
105	4-1-27a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	0,88	199 000,00	175 120,00		175 120,00

106	4-1-28a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	1,07	177 678,57	190 116,07		190 116,07
107	4-1-9970	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А500 СП, d=10мм	т	0,48	186 607,14	89 571,43		89 571,43

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

108	ВІ-06-06-02-02	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2 [Монтаж ДЖМ]	шт	8	22 611,61	180 892,88	180 892,88	
109	30-13-9924	Диафрагма жесткости Д29.31Г	шт	1	148817,86	148817,86		148817,86
110	30-13-9930	Диафрагма жесткости Д29.31Б	шт	2	148817,86	297635,72		297635,72
111	30-13-9931	Диафрагма жесткости Д29.31А	шт	2	148817,86	297635,72		297635,72
112	30-13-9929	Диафрагма жесткости Д29.31В	шт	1	148817,86	148817,86		148817,86
113	30-13-9915	Диафрагма жесткости Д 29.31Д	шт	1	148817,86	148817,86		148817,86
114	30-13-9914	Диафрагма жесткости Д 29.31 Е	шт	1	148817,86	148817,86		148817,86
115	1-1-9979	Регулировочная пластина	шт	32	303,57	9714,24		9714,24
116	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	0,39	37 073,93	14 458,83	7 848,75	6 610,08

Подраздел Вертикальные конструкции - ПШ

117	ВІ-06-06-02-02	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2 [Монтаж ПШЛ]	шт	8	22 611,61	180 892,88	180 892,88	
118	30-13-9835	Панель шахты лифта ПШЛ-2.33	шт	4	101217,86	404871,44		404871,44
119	30-13-9836	Панель шахты лифта ПШЛ-1.33п	шт	2	64930,87	129861,74		129861,74
120	30-13-9837	Панель шахты лифта ПШЛ-1.33	шт	2	106017,86	212035,72		212035,72
121	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	0,47	37 073,93	17 424,75	9 458,75	7 966,00
122	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	3,45	37 073,93	127 905,07	69 431,25	58 473,82

Подраздел Вертикальные конструкции - МС

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

123	ВІ-18-01-01-01	Монтаж стеновых панелей из ЛСТК	м2	409,44	4 910,71	2 010 641,10	2 010 641,10	
124	2-1-282	Закладные детали	т	0,3445	220 000,00	75 790,00		75 790,00
125	ВІ-18-01-02-01	Заделка вертикальных швов стеновых панелей шириной до 300мм	мп	102,6	1 160,86	119 104,24	91 607,44	27 496,80
126	1-1-7512	Герметик двухкомпонентный полиуретановый Super Flex 240	кг	138,51	703,46	97 436,24		97 436,24
127	ВІ-18-01-02-02	Заделка горизонтальных швов стеновых панелей шириной до 300мм	мп	95,97	535,71	51 412,09	51 412,09	
	Итого по разделу					12 875 091,91	3 847 184,86	9 027 907,05
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					12 875 091,91	3 847 184,86	9 027 907,05
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					3 847 184,86		

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

128	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4	1 517,86	6 071,44	6 071,44	
129	30-13-9916	Марши лестничные железобетонные 1ЛМ 33.12.17-4	шт	4	79 268,00	317 072,00		317 072,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

130	ВІ-06-05-03-01	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т	шт	3	955,36	2 866,08	2 866,08	
131	2-1-9934	Закладные изделия МН-2, 024-КЖ.И-МН2	шт	33	11 701,79	386 159,07		386 159,07
132	30-13-9901	Площадка лестничная 2ЛП27.15-4к	шт	3	68628	205 884,00		205 884,00
133	2-1-9830	Закладная деталь МН 523 100х63х5мм	шт	4	6869,64	27 478,56		27 478,56
134	3-1-9680	Деталь закладная 152-208-195мм, Алпроф	шт	1	15 230,00	15 230,00		15 230,00
135	2-1-9820	Закладная деталь МН 105-1 100х100х6мм	шт	2	3833,04	7 666,08		7 666,08
136	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8) [Монтаж плит перекрытий]	шт	79	1 250,00	98 750,00	98 750,00	
137	30-13-9507	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ25-12-8	шт	4	13 765,88	55 063,52		55 063,52
138	30-13-8904	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ30-12-8	шт	16	16 313,75	261 020,00		261 020,00
139	30-13-8914	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ63-12-8	шт	7	37 284,91	260 994,37		260 994,37
140	30-17-9996	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ 36-12-8, размеры 3580х1195х220мм, вес 1440 кг	шт	3	19342,51	58 027,53		58 027,53
141	30-13-8910	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ52-12-8	шт	8	27 218,78	217 750,24		217 750,24
142	30-13-8913	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ60-12-8	шт	29	31 028,52	899 827,08		899 827,08
143	30-17-9997	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ 34-12-8, размеры 3380х1195х220мм, вес 1260 кг	шт	12	18300,6	219 607,20		219 607,20
144	1-1-5662	Заглушка на водоотлив	шт	199	634,37	126 239,63		126 239,63
145	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	38	37 073,93	1 408 809,42	764 750,00	644 059,42
146	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,09362	178 771,65	16 736,60		16 736,60
147	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20323	176 274,50	35 824,27		35 824,27
148	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02119	183 040,00	3 878,62		3 878,62
149	1-2-50	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, I сорта	м3	1	55 000,00	55 000,00		55 000,00
150	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	1 770	213,00	377 010,00		377 010,00
151	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,3	190 038,12	57 011,44		57 011,44
152	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,61	183 035,71	111 651,78		111 651,78
153	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	1,17	182 609,35	213 652,94		213 652,94
154	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,8	178 771,65	143 017,32		143 017,32
155	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,41	176 274,49	72 272,54		72 272,54
156	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	1,13	186 880,02	211 174,42		211 174,42
157	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	т	1,57	177 127,42	278 090,05		278 090,05

		класса A-III, d=18 мм						
158	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-II, d=22 мм	т	0,25	177 678,58	44 419,65		44 419,65
159	4-1-27a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-II, d=20 мм	т	0,88	199 000,00	175 120,00		175 120,00
160	4-1-28a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25 мм	т	1,07	177 678,57	190 116,07		190 116,07
161	4-1-9970	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A500 СП, d=10мм	т	0,48	186 607,14	89 571,43		89 571,43

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

162	BI-06-06-02-02	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2 [Монтаж ПШЛ]	шт	8	22 611,61	180 892,88	180 892,88	
163	30-13-9837	Панель шахты лифта ПШЛ-1.33	шт	2	106017,86	212035,72		212035,72
164	30-13-9836	Панель шахты лифта ПШЛ-1.33п	шт	2	64930,87	129861,74		129861,74
165	30-13-9835	Панель шахты лифта ПШЛ-2.33	шт	4	101217,86	404871,44		404871,44
166	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	0,3	37 073,93	11 122,18	6 037,50	5 084,68
167	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	2,62	37 073,93	97 133,70	52 727,50	44 406,20

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

168	BI-06-06-02-02	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2 [Монтаж ДЖМ]	шт	8	22 611,61	180 892,88	180 892,88	
169	30-13-9932	Диафрагма жесткости Д29.30Е	шт	1	146417,86	146417,86		146417,86
170	30-13-9960	Диафрагма жесткости Д29.30А	шт	2	146418,86	292837,72		292837,72
171	30-13-9959	Диафрагма жесткости Д29.30Б	шт	2	146419,86	292839,72		292839,72
172	30-13-9958	Диафрагма жесткости Д29.30В	шт	1	146420,86	146420,86		146420,86
173	30-13-9957	Диафрагма жесткости Д29.30Г	шт	1	146421,86	146421,86		146421,86
174	30-13-9933	Диафрагма жесткости Д29.30Д	шт	1	146422,86	146422,86		146422,86
175	1-1-9979	Регулировочная пластина	шт	32	303,57	9714,24		9 714,24
176	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	0,4	37 073,93	14 829,57	8 050,00	6 779,57

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

177	BI-06-07-02-01	Установка железобетонных колонн заводского изготовления сечением 400х400мм, высотой до 9 000мм на нижестоящие колонны при помощи кондуктора	шт	45	19 642,86	883 928,70	883 928,70	
178	30-13-9967	Колонны железобетонные 1КВ 4.55-1.02	шт	3	104884,62	314653,86		314653,86
179	30-13-9966	Колонны железобетонные 1КВ 4.55-1.11	шт	5	104884,62	524423,1		524423,1
180	30-13-9965	Колонны железобетонные 1КВ 4.55-1.22	шт	6	104885,62	629313,72		629313,72
181	30-13-9972	Колонны железобетонные 2КВ 4.80-1.01А	шт	2	104886,62	209773,24		209773,24
182	30-13-9962	Колонны железобетонные 1КВ 4.55-1.02А	шт	1	104887,62	104887,62		104887,62
183	30-13-9963	Колонны железобетонные 1КВ 4.55-1.01А	шт	1	101284,62	101284,62		101284,62
184	30-13-9964	Колонны железобетонные 2КВ 4.80-1.01	шт	4	149284,615	597138,46		597138,46
185	30-13-9968	Колонны железобетонные 1КВ 4.55-1.01	шт	23	104884,61	2412346,03		2412346,03
186	1-1-8583	Гайка шестигранная М24 ГОСТ 5915-70	шт	360	160,71	57855,6		57 855,60
187	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	2,07	37 073,93	76 743,04	41 658,75	35 084,29
188	1-1-9965	Шайба	шт	98	250,89	24587,22		24587,22

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

189	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	713,02	2 852,47	2 033 869,94	882 362,25	1 151 507,69
190	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,31	29 289,46	67 658,64	19 511,25	48 147,39

Подраздел Вертикальные конструкции - МС

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

191	BI-18-01-01-01	Монтаж стеновых панелей из ЛСТК	м2	379,25	4 910,71	1 862 386,77	1 862 386,77	
192	2-1-282	Закладные детали	т	0,0672	220 000,00	14 784,00		14 784,00
193	BI-18-01-02-01	Заделка вертикальных швов стеновых панелей шириной до 300мм	мп	98,4	1 160,86	114 228,62	87 857,42	26 371,20
194	1-1-7512	Герметик двухкомпонентный полиуретановый Super Flex 240	кг	132,84	703,46	93 447,63		93 447,63
195	BI-18-01-02-02	Заделка горизонтальных швов стеновых панелей шириной до 300мм	мп	95,97	535,71	51 412,09	51 412,09	
	Итого по разделу					19 236 501,47	5 130 155,51	14 106 345,96
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					19 236 501,47	5 130 155,51	14 106 345,96
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					5 130 155,51		

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

196	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	1	1 517,86	1 517,86	1 517,86	
197	30-13-9916	Марши лестничные железобетонные 1ЛМ 33.12.17-4	шт	1	79 268,00	79 268,00		79 268,00
198	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	1,02	37 073,93	37 815,41	20 527,50	17 287,91

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

199	BI-06-05-03-01	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т	шт	1	955,36	955,36	955,36	
200	30-13-9901	Площадка лестничная 2ЛП27.15-4к	шт	0,875	68628	60049,5		60049,5
201	2-1-9820	Закладная деталь МН 105-1 100х100х6мм	шт	28	3833,04	107325,12		107325,12
202	2-1-9820	Закладная деталь МН 105-1 100х100х6мм	шт	12	3833,04	45996,48		45996,48
203	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8) [Монтаж плит перекрытий]	шт	84	1 250,00	105 000,00	105 000,00	
204	30-13-9507	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ25-12-8	шт	9	13 765,88	123 892,92		123 892,92
205	30-13-8904	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ30-12-8	шт	16	16 313,75	261 020,00		261 020,00

206	30-13-8914	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ63-12-8	шт	Стр. 5 кл 14	37 284,91	260 994,37		260 994,37
207	30-17-9996	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ 36-12-8, размеры 3580х1195х220мм, вес 1440 кг	шт	3	19342,51	58 027,53		58 027,53
208	30-13-8910	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ52-12-8	шт	8	27 218,78	217 750,24		217 750,24
209	30-13-8913	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ60-12-8	шт	29	31 028,52	899 827,08		899 827,08
210	30-17-9997	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ 34-12-8, размеры 3380х1195х220мм, вес 1260 кг	шт	12	18300,6	219 607,20		219 607,20
211	1-1-5662	Заглушка на водоотлив	шт	199	634,37	126 239,63		126 239,63
212	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	39,8	37 073,93	1 475 542,49	800 975,00	674 567,49
213	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10142	178 771,65	18 131,02		18 131,02
214	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20323	176 274,50	35 824,27		35 824,27
215	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02071	183 040,00	3 790,76		3 790,76
216	1-2-50	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, I сорта	м3	1	55 000,00	55 000,00		55 000,00
217	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	1 770	213,00	377 010,00		377 010,00
218	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,3	190 038,12	57 011,44		57 011,44
219	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,61	183 035,71	111 651,78		111 651,78
220	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	1,17	182 609,35	213 652,94		213 652,94
221	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,8	178 771,65	143 017,32		143 017,32
222	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,41	176 274,49	72 272,54		72 272,54
223	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	1,13	186 880,02	211 174,42		211 174,42
224	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	1,57	177 127,42	278 090,05		278 090,05
225	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,25	177 678,58	44 419,65		44 419,65
226	4-1-27а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	0,88	199 000,00	175 120,00		175 120,00
227	4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	1,07	177 678,57	190 116,07		190 116,07
228	4-1-9970	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А500 СП, d=10мм	т	0,48	186 607,14	89 571,43		89 571,43

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

229	BI-06-06-02-02	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2 [Монтаж ПШЛ]	шт	8	22 611,61	180 892,88	180 892,88	
230	30-13-9853	Панель шахты лифта ПШЛ-2.36	шт	4	105443,88	421775,52		421775,52
231	30-13-9854	Панель шахты лифта ПШЛ-1.36	шт	2	115043,88	230087,76		230087,76
232	30-13-9845	Панель шахты лифта ПШЛ-1.36п	шт	2	55043,88	110087,76		110087,76
233	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	0,3	37 073,93	11 122,18	6 037,50	5 084,68
234	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	2,9	37 073,93	107 514,40	58 362,50	49 151,90

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

235	BI-06-06-02-02	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2 [Монтаж ДЖМ]	шт	8	22 611,61	180 892,88	180 892,88	
236	30-13-9928	Диафрагма жесткости Д29.33	шт	4	1604035,72	6416142,88		6416142,88
237	30-13-9927	Диафрагма жесткости Д29.33А	шт	1	164035,71	164035,71		164035,71
238	30-13-9926	Диафрагма жесткости Д29.33Б	шт	1	164035,71	164035,71		164035,71
239	30-13-9925	Диафрагма жесткости Д29.33В	шт	1	164035,71	164035,71		164035,71
240	30-13-9924	Диафрагма жесткости Д29.31Г	шт	1	148817,86	148817,86		148817,86
241	1-1-9979	Регулировочная пластина	шт	32	303,57	9714,24		9714,24
242	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	0,3	37 073,93	11 122,18	6 037,50	5 084,68

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

243	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	806,05	2 852,47	2 299 235,46	997 486,88	1 301 748,59
244	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,71	29 289,46	79 374,42	22 889,83	56 484,60
	Итого по разделу					16 855 570,42	2 381 575,69	14 473 994,75
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					16 855 570,42	2 381 575,68	14 473 994,75
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					2 381 575,68		

Раздел 5. Парапет

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

245	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8) [Монтаж плит перекрытий]	шт	4	1 250,00	5 000,00	5 000,00	
246	30-13-9512	Плиты перекрытия многопустотные безопалубочного формирования ПБ44-12-8	шт	2	29 100,00	58 200,00		58 200,00
247	30-13-9581	Плиты перекрытия многопустотные ПК58-12-8	шт	2	36 450,90	72 901,80		72 901,80
248	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	29,2	37 073,93	1 082 558,81	587 650,00	494 908,81
249	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0102	178 771,65	1 823,47		1 823,47
250	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,00084	183 040,00	153,75		153,75

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

251	BI-06-06-02-02	Установка панелей стеновых внутренних площадью до 10м2 [Монтаж ПШЛ]	шт	8	22 611,61	180 892,88	180 892,88	
252	30-13-9841	Панель шахты лифта ПШЛ-1д	шт	4	41843,88	167375,52		167375,52
253	30-13-9840	Панель шахты лифта ПШЛ-2д	шт	2	41844,88	83689,76		83689,76
254	30-13-9912	Панель шахты лифта ПШЛ 2.1д, размеры 1760х1330х140мм	шт	2	41845,88	83691,76		83691,76
255	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	0,2	37 073,93	7 414,79	4 025,00	3 389,79
256	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	3,7	37 073,93	137 173,55	74 462,50	62 711,05
257	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8) [Монтаж плит перекрытий]	шт	2	1 250,00	2 500,00	2 500,00	
258	30-13-9834	Плита перекрытия ПЛ1	шт	2	40 000,00	80 000,00		80 000,00

Итого по разделу	1 963 376,09	854 530,38	1 108 845,71
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	1 963 376,09	854 530,38	1 108 845,71
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	854 530,38		
Итого	69 979 300,85	14 672 424,85	55 306 876,01
Итого с учетом накладных расходов	69 979 300,85		
Всего	69 979 300,85	14 672 424,84	55 306 876,01
Сметная зарплата	14 672 424,84		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	69 979 300,85	14 672 424,84	55 306 876,01
Всего по смете	69 979 300,85	14 672 424,84	55 306 876,01
Скидка (надбавка) %, 14,33255 %	2 102 932,63		
С учетом скидки (надбавки)	**72 082 233,48**	**14 672 424,84**	**55 306 876,01**

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете 2-3-1-6 Каркас. Блок F

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Технические отверстия									
1	BI-15-04-02-05	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром 132мм	шт	189		2 276,79	430 313,31	430 313,31			
	Итог по разделу						430 313,31	430 313,31			
	Итого по смете						430 313,31	430 313,31			
	Всего						**430 313,31**				

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-1 каркас F блока

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Парапет									
1	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	63		8 446,43	532 125,09	532 125,09			
3	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м2	4		1 160,71	4 642,84	4 642,84			
4	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	25		8 446,43	211 160,75	211 160,75			
6	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,39601		169 642,86	67 180,27	67 180,27			
7	1-1-4478	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 4 мм ГОСТ	т	0,39997	1						
	Итог по разделу						815 108,95	815 108,95			
	Итого по смете						815 108,95	815 108,95			
	Всего						**815 108,95**				

Внутренняя отделка и полы

Акт выполненных работ
по смете 2-6-1 Устройство полов. Блок F

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
1	BI-02-05-02-01	Уплотнение грунта вручную	м3	323,58		267,86	86 674,14	86 674,14			
2	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты механизированным способом	м3	64,7		5 755,29	372 367,26	86 652,06		285 715,20	
3	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	539,3		214,49	115 674,46	81 860,35		33 814,11	
4	BI-10-06-10-07	Устройство бетонных полов с использованием оборудования Подрядчика	м3	539,3		17 408,29	9 388 290,80	625 970,90		8 762 319,89	
	Итого по разделу						9 963 006,66	881 157,45		9 081 849,20	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						9 963 006,66	881 157,45		9 081 849,20	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						881 157,45				
	Итого						9 963 006,66	881 157,45		9 081 849,20	
	Итого с учетом накладных расходов						9 963 006,66				
	Всего						9 963 006,66	881 157,45		9 081 849,20	
	Сметная зарплата						881 157,45				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						9 963 006,66	881 157,45		9 081 849,20	
	Всего по смете						**9 963 006,66**	**881 157,45**		**9 081 849,20**	

Подготовительные работы

Акт выполненных работ
по смете 1-1-1 Подготовительные работы

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	ВІ-01-01-01-08 Демонтаж МДС81-37.2004 п.3.2.1	Демонтаж. Устройство временных дорог из сборных железобетонных дорожных плит По тех. частям: К2=0.3, К3=0.3, К4=0.3, К6=0.3, К7=0.3. Состав работ: 1. Укладка сборных плит на готовое основание с его частичным выравниванием	шт	100		321,43	32 142,90	32 142,90
	ВІ-005	Работы по устройству временных дорог из сборных железобетонных дорожных плит (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	30	0,3	1 071,43		32 142,9
	Итого по разделу						32 142,90	32 142,90
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу						32 142,90	32 142,90
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата						32 142,90	

Раздел 2. Устройство временного ограждения строительной площадки

7	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,589		126 785,71	201 462,49	201 462,49	
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,589	1	126 785,71		201 462,49	
8	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	1,60489		220 536,00	353 936,02		353 936,02
9	ВІ-01-01-02-03 Демонтаж МДС81-37.2004 п.3.2.1	Демонтаж. Устройство временного ограждения из профилированного листа По тех. частям: К2=0.3, К3=0.3, К4=0.3, К6=0.3, К7=0.3. Состав работ: 1. Установка (электросварка) лаг для крепления профилированного листа 2. Укладка, разметка, резка и крепление листов профилированных оцинкованных шурупами-саморезами	м2	1 526,076		72,32	110 367,34	110 367,34	
	ВІ-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	457,8228	0,3	241,07		110 367,34	
10	ВІ-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа Состав работ: 1. Установка (электросварка) лаг для крепления профилированного листа 2. Укладка, разметка, резка и крепление листов профилированных оцинкованных шурупами-саморезами	м2	4 322,668		272,14	1 176 383,84	1 042 065,57	134 318,26
	ВІ-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4 322,668	1	241,07		1 042 065,57	
	1-1-1052а	Электроды, d=4 мм, Э46 (расх. на ед.=0,0037)	кг	15,993872	0,0037	290,00			4 638,22
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х35мм (расх. на ед.=10)	шт	43 226,68	10	3,00			129 680,04
11	1-1-8870	Приварные петли для распашных ворот	шт	6		1 200,00	7 200,00		7 200,00
12	1-1-8795	Лист профилированный (профнастил) оцинкованный толщиной 0,5мм ГОСТ 24045-94	т	21,48366		258 036,00	5 543 557,69		5 543 557,69
	Итого по разделу						7 392 907,39	1 353 895,41	6 039 011,98
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						7 392 907,39	1 353 895,41	6 039 011,98
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						1 353 895,41		

Раздел 4. Временные здания и сооружения

30	ВІ-07-01-03-02	Изготовление металлических конструкций сложных из тонколистовой стали толщиной металла до 1мм	т	3,48		190 178,57	661 821,42	661 821,42	
	ВІ-446	Работы по изготовлению металлических конструкций сложных из тонколистовой стали толщиной металла до 1мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,48	1	190 178,57		661 821,42	
31	1-1-4498	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 8 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,33445		144 643,00	48 375,85		48 375,85
32	1-1-4512	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм 125 мм 12 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,694					
33	1-1-4886	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,66259		275 000,00	182 212,25		182 212,25
34	1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,8075		383 929,00	693 951,67		693 951,67
35	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,08587		383 929,00	32 967,98		32 967,98
	Итого по разделу						1 619 329,18	661 821,42	957 507,75
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						1 619 329,18	661 821,42	957 507,75
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						661 821,42		
	Итого						9 044 379,46	2 047 859,73	6 996 519,73
	Итого с учетом накладных расходов						9 044 379,46		
	Всего						9 044 379,46	2 047 859,73	6 996 519,73
	Сметная зарплата						2 047 859,73		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						9 044 379,46	2 047 859,73	6 996 519,73
	Всего по смете						9 044 379,46	2 047 859,73	6 996 519,73
	Скидка (надбавка) %, 33,9481 %						695 209,47		
	С учетом скидки (надбавки)						**9 739 588,93**	**2 047 859,73**	**6 996 519,73**

Акт выполненных работ
по смете 1-1-1 Подготовительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Устройство временных дорог

1	ВІ-01-01-01-08	Устройство временных дорог из сборных железобетонных дорожных плит Состав работ: 1. Укладка сборных плит на готовое основание с его частичным выравниванием	шт	175		1 071,43	187 500,25	187 500,25			
	ВІ-005	Работы по устройству временных дорог из сборных железобетонных дорожных плит (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	175	1	1 071,43		187 500,25			

3	ВI-01-01-01-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 20см Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м2	Стр. 896 14		644,86	641 635,70	266 520,70	375 115,00
	ВI-003	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	995	1	267,86		266 520,7	
	30-8-92	Песок природный (расх. на ед.=0,22)	м3	218,9	0,22	1 600,00			350 240
	31-1-1	Вода (расх. на ед.=0,01)	м3	9,95	0,01	2 500,00			24 875
4	ВI-01-01-01-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы толщиной 80см Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м2	995		1 972,31	1 962 448,45	408 656,45	1 553 792,00
	ВI-002	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	995	1	410,71		408 656,45	
	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные (расх. на ед.=0,976)	м3	971,12	0,976	1 600,00			1 553 792
5	ВI-01-01-01-03	Добавлять или исключать на каждые 10см изменения толщины слоя (к калькуляции ВI-01-01-01-02) Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м2	-5 970		164,51	-982 124,70		-982 124,70
	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные (расх. на ед.=0,122)	м3	-728,34	0,122	1 205,00			-877 649,7
	31-1-1	Вода (расх. на ед.=0,007)	м3	-41,79	0,007	2 500,00			-104 475
	Итого по разделу						1 809 459,70	862 677,40	946 782,30
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						1 809 459,70	862 677,40	946 782,30
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						862 677,40		

Раздел 3. Устройство пункта мойки колес

13	ВI-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Очистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3	1,2		669,64	803,57	803,57	
	ВI-023	Работы по доработке грунта вручную после механизированной разработки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,2	1	669,64		803,57	
14	ВI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров	м3	5,3		6 122,14	32 447,34	7 098,24	25 349,11
	ВI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,3	1	1 339,29		7 098,24	
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм (расх. на ед.=1,15)	м3	6,095	1,15	4 159,00			25 349,11
15	ВI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Устройство изоляции полиэтиленовой пленкой	м2	9,5		151,79	1 442,01	1 442,01	
	ВI-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов (расх. на ед.=1)	чел.час	9,5	1	151,79		1 442,01	
16	1-1-9092	Пленка полиэтиленовая 200мкр	м2	10,45		120,00	1 254,00		1 254,00
17	ВI-04-02-01-01	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период Состав работ: 1. Разбивка осей 2. Изготовление и установка арматурного каркаса 3. Установка и расклейка опалубки 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением 5. Уход за бетоном 6. Демонтаж опалубки 7. Затраты и материалы, включенные в расценки: опалубка; вибратор; ТМО; теплогенератор (пушка); сварочный аппарат; виброрейка; станки для загиба арматуры; станки гильотина - электрические; станки вытяжные - электрические; леса строительные; шлифовальная машина; компрессорная станция; фанера на заделки; фанера ламинированная; масло опалубочное; вязальная проволока ОК 1,2; пропан-бутан; смесь техническая; баллоны для кислорода и пропана; кислород; электроды; круг отрезной по металлу; диск отрезной; диск шлифовальный; фиксаторы (опора); буры всех диаметров; гильотина; кругляк (струпцины); полога; дюбеля разные; фиксаторы (звездочка); заглушки ST; конусы SK; гвозди разных типов и размеров; труба ПХВ всех диаметров (для тяжа); труба ПВХ всех диаметров (для градусника); полиэтиленовая пленка; опилки (зимой); провод АС, АППВ, ПНСВ; скотч; ветошь; валик; пульпа; ткань техническая; солярка для продувки и прогрева; контейнеры или вагончики для своих рабочих; коллективная защита (временные ограждения, уловители по всему периметру плиты, ремни безопасности и т.д.); прочие расходные материалы; транспортные расходы; заготовительско-складские расходы; накладные расходы	м3	19,1		26 176,07	499 962,92	200 959,31	299 003,60
	ВI-041	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	19,1	1	10 521,43		200 959,31	
	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) (расх. на ед.=1,001)	м3	19,1191	1,001	15 639,00			299 003,6
19	ВI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Уход за бетоном	м3	5,35		16 810,33	89 935,27	19 107,15	70 828,12
	ВI-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,35	1	3 571,43		19 107,15	
	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) (расх. на ед.=1,025)	м3	5,48375	1,025	12 916,00			70 828,12
20	ВI-04-03-02-10	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 24-4-6 Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Подъем и подача блоков к месту установки	шт	12		13 389,16	160 669,87	9 642,84	151 027,03

		3. Укладка блоков на цементном растворе 4. Заполнение бетоном вертикальных каналов 5. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов 6. Установка арматурной вязочной сетки								
	BI-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	803,57		9 642,84		
	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) (расх. на ед.=0,0047)	м3	0,0564	0,0047	12 916,00				728,46
	30-13-9947	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 24-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	12	1	12 142,00				145 704
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0295)	м3	0,354	0,0295	12 979,00				4 594,57
21	BI-02-04-02-01	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом, с разбивкой комьев 2. Послойное трамбование 3. Поливка водой при необходимости	м3	4,2		580,36	2 437,51	2 437,51		
	BI-028	Работы по обратной засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4,2	1	580,36		2 437,51		
22	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8) [Монтаж стеновых колец ф1.5 М] Состав работ: 1. Подъем и подача к месту установки 2. Установка и сварка монтажных элементов изделий 3. Заделка швов между плитами бетоном	шт	3		1 250,00	3 750,00	3 750,00		
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
23	30-13-9102	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-6	шт	3		14 100,00	42 300,00			42 300,00
24	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8) [Монтаж крышки ф1.5 М] Состав работ: 1. Подъем и подача к месту установки 2. Установка и сварка монтажных элементов изделий 3. Заделка швов между плитами бетоном	шт	1		1 250,00	1 250,00	1 250,00		
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
25	30-13-9220	Плиты перекрытия для круглых колодцев КЦП-15	шт	1		14 000,00	14 000,00			14 000,00
26	BI-16-01-05-01 Демонтаж МДС81-37.2004 п.3.2.1	Демонтаж. Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной) По тех. частям: К2=0.3, К3=0.3, К4=0.3, К6=0.3, К7=0.3. Состав работ: 1. Устройство подготовки из отсева толщиной 4см 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение швов песком	м2	25,92		585,27	15 170,12	15 170,12		
	BI-262	Работы по устройству покрытий из брусчатки (плитки тротуарной) (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,776	0,3	1 950,89		15 170,12		
27	BI-02-02-02-04	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2-х метров без креплений с откосами Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3	9,07		669,64	6 073,63	6 073,63		
	BI-021	Работы по разработке грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2-х метров без креплений с откосами (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	9,07	1	669,64		6 073,63		
28	BI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Уход за бетоном	м3	1,5		16 810,33	25 215,50	5 357,15		19 858,35
	BI-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,5	1	3 571,43		5 357,15		
	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) (расх. на ед.=1,025)	м3	1,5375	1,025	12 916,00				19 858,35
29	BI-04-03-01-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-3 Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Подъем и подача блоков к месту установки 3. Укладка блоков на цементном растворе 4. Заполнение бетоном вертикальных каналов 5. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов 6. Установка арматурной вязочной сетки	шт	16		535,71	8 571,36	8 571,36		
	BI-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	16	1	535,71		8 571,36		
	Итого по разделу						905 283,09	281 662,89		623 620,20
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						905 283,09	281 662,89		623 620,20
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						281 662,89			
	Итого						2 714 742,79	1 144 340,29		1 570 402,50
	Итого с учетом накладных расходов						2 714 742,79			
	Всего						**2 714 742,79**	**1 144 340,29**		**1 570 402,50**

Акт выполненных работ
по смете 1-1-1 Подготовительные работы Ах Сеним

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживание м.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство временного ограждения строительной площадки									
2	BI-01-01-02-02	Монтаж стоек забора Состав работ: 1. Установка (заглубление) опорных столбов в подготовленные ямы на глубину 1м 2. Бетонирование опорных столбов (0,2х0,2х0,6м)	шт	57		669,64	38 169,48	38 169,48			
	BI-007	Работы по монтажу стоек забора (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	57	1	669,64		38 169,48			
4	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	7,20216		14 233,99	102 515,47			102 515,47	
5	BI-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа Состав работ: 1. Установка (электросварка) лаг для крепления профилированного листа 2. Укладка, разметка, резка и крепление листов профилированных оцинкованных шурупами-саморезами	м2	550,077		482,14	265 214,12	265 214,12			
	BI-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	550,077	1	482,14		265 214,12			

7	ВІ-01-01-02-11	Изготовление и монтаж козырька из профилированного листа для временного ограждения Состав работ: 1. Разметка места 2. Установка (электросварка) лаг для крепления козырька из профилированного листа 3. Снятие размеров, резка, сборка и монтаж козырька из профилированного листа с обрамлением из металлического уголка 4. Уборка территории 5. Затраты и материалы, включенные в расценки: мелкий строительный инвентарь, сварочный аппарат, инструменты для разметки, перфоратор, шуруповерт, электроды, биты, набор сверл	м2	143,517	1	932,14	133 777,94	133 777,94	
	ВІ-695	Работы по изготовлению и монтажу козырька из профилированного листа для временного ограждения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	143,517	1	932,14		133 777,94	
9	ВІ-01-01-02-02	Монтаж стоек забора Состав работ: 1. Установка (заглубление) опорных столбов в подготовленные ямы на глубину 1м 2. Бетонирование опорных столбов (0,2х0,2х0,6м)	шт	114		669,64	76 338,96	76 338,96	
	ВІ-007	Работы по монтажу стоек забора (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	114	1	669,64		76 338,96	
10	1-1-8981	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 80х80х5мм	т	3,95161		235 714,29	931 450,95		931 450,95
11	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	14,40431		14 233,99	205 030,80		205 030,80
12	ВІ-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа Состав работ: 1. Установка (электросварка) лаг для крепления профилированного листа 2. Укладка, разметка, резка и крепление листов профилированных оцинкованных шурупами-саморезами	м2	728,504		482,14	351 240,92	351 240,92	
	ВІ-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	728,504	1	482,14		351 240,92	
13	1-1-8796	Лист профилированный (профнастил) оцинкованный толщиной 0,6мм ГОСТ 24045-94	т	5,12867		300 000,00	1 538 601,00		1 538 601,00
14	ВІ-01-01-02-08	Бурение ям глубиной до 1м под стойки и столбы ямобуром Состав работ: 1. Разметка мест бурения 2. Бурение ям ямобуром 3. Зачистка дна и стенок вручную 4. Затраты и материалы, включенные в расценки: ямобур, лопата штыковая, инструменты для разметки	шт	171		714,29	122 143,59	122 143,59	
	ВІ-692	Работы по бурению ям глубиной до 1м под стойки и столбы ямобуром (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	171	1	714,29		122 143,59	
15	ВІ-01-01-02-05	Изготовление и монтаж въездных распашных ворот на проект размером 2,5х6м Состав работ: 1. Изготовление каркаса ворот из стальных уголков 2. Установка навесных петель на стойки и каркас ворот 3. Обшивка створок ворот стальным листом	шт	3		62 500,00	187 500,00	187 500,00	
	ВІ-010	Работы по изготовлению и монтажу въездных распашных ворот на проект размером 2,5х6м (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	62 500,00		187 500	
16	1-1-8870	Приварные петли для распашных ворот	шт	12		2 142,85	25 714,20		25 714,20
17	1-1-8795	Лист профилированный (профнастил) оцинкованный толщиной 0,5мм ГОСТ 24045-94	т	0,25186		292 857,16	73 759,00		73 759,00
18	1-1-4485	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм 70 мм 6 мм ГОСТ	т	0,6867		219 643,00	150 828,85		150 828,85
	Итого по разделу						4 202 285,29	1 174 385,01	3 027 900,28
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						4 202 285,29	1 174 385,01	3 027 900,28
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						1 174 385,01		
	Итого						4 202 285,29	1 174 385,01	3 027 900,28
	Итого с учетом накладных расходов						4 202 285,29		
	Всего						4 202 285,29	1 174 385,01	3 027 900,28
	Сметная зарплата						1 174 385,01		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						4 202 285,29	1 174 385,01	3 027 900,28
	Всего по смете						**4 202 285,29**	**1 174 385,01**	**3 027 900,28**

Акт выполненных работ

по смете 1-1-1 Подготовительные работы. Мойка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство пункта мойки колес									
1	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	4,686		169 642,86	794 946,44	794 946,44			
2	1-1-4888	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	1,638		386 607,00	633 262,27			633 262,27	
3	1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм 100 мм 7 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,84		220 536,00	185 250,24			185 250,24	
4	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	1,014		220 536,00	223 623,50			223 623,50	
5	1-1-8984	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 100х100х4мм	т	0,647		242 857,00	157 128,48			157 128,48	
6	8-6-527	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159 4,5 ППУ ОЦ ГОСТ 30732 2006	м	7,95		12 141,94	96 528,42			96 528,42	
7	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,12		202 679,00	24 321,48			24 321,48	
8	8-6-9603	Отвод Ст 159 4,5 90°-1 ППУ ПЭ-200 ГОСТ 30732 2006	шт	4		4 900,00	19 600,00			19 600,00	
9	1-1-8989	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 120х120х4мм [120*60*4]	т	0,382		250 000,00	95 500,00			95 500,00	
10	1-1-8963	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 40х40х2,5мм	т	0,078		225 000,00	17 550,00			17 550,00	
11	1-1-8984	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 100х100х4мм	т	0,283		242 857,00	68 728,53			68 728,53	
12	1-1-8974	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 60х60х2,5мм	т	0,066		225 000,00	14 850,00			14 850,00	
13	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм	т	0,042		225 000,00	9 450,00			9 450,00	
14	1-1-8943	Лист стальной горячекатаный 8,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,13		202 679,00	26 348,27			26 348,27	
15	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,012		202 679,00	2 432,15			2 432,15	
16	1-1-8931	Лист стальной горячекатаный 2,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,28		216 071,00	60 499,88			60 499,88	

17	1-1-7669	Ролик для откатных ворот весом до 400 кг	шт	1	23 000,00	92 000,00		92 000,00
18	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,273	169 642,86	215 955,36	215 955,36	
	Итого по разделу					2 737 975,02	1 010 901,80	1 727 073,22
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					2 737 975,02	1 010 901,80	1 727 073,22
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					1 010 901,80		
	Итого					2 737 975,02	1 010 901,80	1 727 073,22
	Итого с учетом накладных расходов					2 737 975,02		
	Всего					2 737 975,02	1 010 901,80	1 727 073,22
	Сметная зарплата					1 010 901,80		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 737 975,02	1 010 901,80	1 727 073,22
	Всего по смете					2 737 975,02	1 010 901,80	1 727 073,22
	Скидка (надбавка) %, 25,4238 %					257 009,65		
	С учетом скидки (надбавки)					**2 994 984,67**	**1 010 901,80**	**1 727 073,22**

Акт выполненных работ
по смете 1-1 Подготовительные работы

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Устройство временного ограждения строительной площадки										
1	BI-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа	м2	2 827,11		482,14	1 363 062,82	1 363 062,82			
2	1-1-8981	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 80х80х5мм	т	16,929		228 571,00	3 869 478,46			3 869 478,46	
3	1-1-8797	Лист профилированный (профнастил) оцинкованный толщиной 0,7мм ГОСТ 24045-94	т	17,104		312 500,00	5 345 000,00			5 345 000,00	
	Итого по разделу						10 577 541,27	1 363 062,82		9 214 478,46	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						10 577 541,27	1 363 062,82		9 214 478,46	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 363 062,82				
	Итого						10 577 541,27	1 363 062,82		9 214 478,46	
	Итого с учетом накладных расходов						10 577 541,27				
	Всего						10 577 541,27	1 363 062,82		9 214 478,46	
	Сметная зарплата						1 363 062,82				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						10 577 541,27	1 363 062,82		9 214 478,46	
	Всего по смете						**10 577 541,27**	**1 363 062,82**		**9 214 478,46**	

Сваи и фундаменты

Акт выполненных работ
по смете 2-2-1 Сваи и фундаменты

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Забивка пробных свай										
1	BI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	54		700,00	37 800,00	37 800,00			
2	30-13-9996	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С9-30	шт	6		30 167,00	181 002,00			181 002,00	
	Итого по разделу						218 802,00	37 800,00		181 002,00	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						218 802,00	37 800,00		181 002,00	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						37 800,00				
	Раздел 2. Забивка основных свай										
3	BI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	1 725		700,00	1 207 500,00	1 207 500,00			
4	30-13-9997	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С10-30	шт	159		33 498,00	5 326 182,00			5 326 182,00	
5	30-13-9996	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С9-30	шт	15		30 167,00	452 505,00			452 505,00	
6	BI-03-04-01-01	Мобилизация сваебойной установки	услуга	1		120 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Итого по разделу						7 106 187,00	1 327 500,00		5 778 687,00	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						7 106 187,00	1 327 500,00		5 778 687,00	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 327 500,00				
	Итого						7 324 989,00	1 365 300,00		5 959 689,00	
	Итого с учетом накладных расходов						7 324 989,00				
	Всего						7 324 989,00	1 365 300,00		5 959 689,00	
	Сметная зарплата						1 365 300,00				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						7 324 989,00	1 365 300,00		5 959 689,00	
	Всего по смете						7 324 989,00	1 365 300,00		5 959 689,00	
	Скидка (надбавка) %, 26,60221 %						363 199,97				
	С учетом скидки (надбавки)						**7 688 188,97**	**1 365 300,00**		**5 959 689,00**	

Акт выполненных работ
по смете 2-2-1 Сваи и фундаменты

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Фундаменты										
1	BI-04-02-01-05	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	92,83		10 679,46	991 374,27	991 374,27			

2	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,60728	14	167 800,00	101 918,36		101 918,36
3	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,05144		151 780,00	7 807,56		7 807,56
4	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3408		166 000,00	56 572,80		56 572,80
5	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	0,44477		183 030,00	81 406,25		81 406,25
6	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7051		166 000,00	117 046,60		117 046,60
7	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19652		166 000,00	32 622,32		32 622,32
8	4-1-31	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=12 мм	т	0,02568		167 800,00	4 309,10		4 309,10
9	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,51666		167 800,00	86 695,55		86 695,55
10	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,82072		191 964,00	157 548,69		157 548,69
11	30-1-9913	Бетон сульфатостойкий класса В20 (М-250)	м3	92,92283		12 545,00	1 165 716,90		1 165 716,90
	Итого по разделу						2 803 018,42	991 374,27	1 811 644,15
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						2 803 018,42	991 374,27	1 811 644,15
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						991 374,27		
	Итого						2 803 018,42	991 374,27	1 811 644,15
	Итого с учетом накладных расходов						2 803 018,42		
	Всего						2 803 018,42	991 374,27	1 811 644,15
	Сметная зарплата						991 374,27		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						2 803 018,42	991 374,27	1 811 644,15
	Всего по смете						2 803 018,42	991 374,27	1 811 644,15
	Скидка (надбавка) %, 150,81525 %						1 495 143,59		
	С учетом скидки (надбавки)						**4 298 162,01**	**991 374,27**	**1 811 644,15**

Фасад

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1 Фасад НЕ4 за 09.10.2019.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Монтаж отделочного материала									
1	ВI-14-05-10-03	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе без утепления (на панели ЛСТК)	м2	1 148		5 089,29	5 842 504,92	5 842 504,92			
2	ВI-18-01-02-02	Заделка горизонтальных швов стеновых панелей шириной до 300мм	мп	219,13		535,71	117 390,13	117 390,13			
3	ВI-18-01-02-01	Заделка вертикальных швов стеновых панелей шириной до 300мм	мп	423,54		892,86	378 161,92	378 161,92			
	Итог по разделу						6 338 056,97	6 338 056,97			
	Итого по смете						**6 338 056,97**	**6 338 056,97**			

Акт выполненных работ
по смете 1-1 Фасад

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Фасад									
1	ВI-18-01-01-01	Монтаж стеновых панелей из ЛСТК	м2	1 454		4 910,71	7 140 172,34	7 140 172,34			
	ВI-719	Работы по монтажу стеновых панелей из ЛСТК (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1 454	1	4 910,71		7 140 172,34			
	Итого по разделу						7 140 172,34	7 140 172,34			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						7 140 172,34	7 140 172,34			
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						7 140 172,34				
	Итого						7 140 172,34	7 140 172,34			
	Итого с учетом накладных расходов						7 140 172,34				
	Всего						7 140 172,34	7 140 172,34			
	Сметная зарплата						7 140 172,34				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						7 140 172,34	7 140 172,34			
	Всего по смете						**7 140 172,34**	**7 140 172,34**			

Земляные работы

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете 2-1-1 Земляные работы

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Разработка котлована и доработка грунта									
1	ВI-02-02-01-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах с погрузкой и вывозом на расстояние до 2км в ЗИМНИЙ период с учетом механизмов подрядчика	м3	6 349		625,00	3 968 125	3 968 125			
	Итог по разделу						3 968 125	3 968 125			
	Итого по смете						3 968 125	3 968 125			
	Скидка (надбавка), 76%						3 015 775				
	Всего с учетом скидки (надбавки)						6 983 900				
	Всего						**6 983 900**				

Земляные работы	6 983 900,00	
Подготовительные работы	30 229 142,95	
Сваи фундаменты	11 986 350,98	
Внутренняя отделка и полы	9 963 006,66	
Каркас	73 327 655,74	
Фасад	13 478 229,31	
Итого по конструктивам	145 968 285,64	

Уполномоченная компания:

Директор _____ Бодиев А.А.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Даулет Д.
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Исак Д.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Бойко С.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 4-я очередь
Договор: № KLT/Под/NE-4/1066 от 01.12.2019

Форма 2В

Акт выполненных работ
за декабрь 2019 года

Временные инженерные сет

Акт выполненных работ
по смете 1-3-1 Временные инженерные сети. СКС

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Видеонаблюдение									
1	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	940		131,34	123 460,73	65 272,85	58 187,88 12 250,08		
2	16-6-9783	Кабель типа "витая пара" экранированный UTP cat.5e F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC Cat.5e [внутренняя прокладка]	км	0,42		62 500,00	26 250,00			26 250,00	
3	16-6-9783	Кабель типа "витая пара" экранированный UTP cat.5e F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC Cat.5e [наружняя прокладка]	км	0,52		62 500,00	32 500,00			32 500,00	
4	18-3-9053	Кабельный канал магистральный 40х25мм серия Ecoline, артикул CKK11-040-025-1-K01, IEK	м	96		155,00	14 880,00			14 880,00	
5	18-1-8120	Розетка RJ 45 1-порт cat 5E Krone	шт	9		1 241,00	11 169,00			11 169,00	
6	1-4-9946	Коннектор RJ45	шт	16		16,70	267,20			267,20	
8	8-4-9622	Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой d=20мм	м	300		41,07	12 321,00			12 321,00	
9	31-1-9999	Прочие материалы	тенге	2 404		2,08	5 000,32			5 000,32	
		Итого по разделу					225 848,25	65 272,85	58 187,88 12 250,08	102 387,52	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					225 848,25	65 272,85	58 187,88 12 250,08	102 387,52	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					77 522,93				
		Итого					225 848,25	65 272,85	58 187,88 12 250,08	102 387,52	
		Итого с учетом накладных расходов					225 848,25				
		Всего					225 848,25	65 272,85	58 187,88 12 250,08	102 387,52	
		Сметная зарплата					77 522,93				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					225 848,25	65 272,85	58 187,88 12 250,08	102 387,52	
		Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %					77 522,93				
		Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 6 %					12 059,02				
		Всего по смете					315 430,20	65 272,85	58 187,88 12 250,08	102 387,52	
		Скидка (надбавка) %, 5,21 %					11 099,52				
		С учетом скидки (надбавки)					**326 529,72**	**65 272,85**	**58 187,88** **12 250,08**	**102 387,52**	

Временные инженерные сети	326 529,72
Итого по конструктивам	326 529,72

Уполномоченная компания:

Директор _____ Бодиев А.А.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Кожакенов А.
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Исмагулова А.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Бойко С.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н.
(подпись) (ФИО)

"Астана Құрылыс Монтаж НС" Товарищество с ограниченной ответственностью Город Астана Республика Казахстан

"Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью Город Астана Республика Казахстан

Управляющая компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Кинелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 4-я очередь
Договор: №АКМ/Под/NE-4/235 от 12.12.2019.

Форма 2В

Каркас

Акт выполненных работ
за декабрь 2019 года

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. / Обслуж. мех	Стоимость подрядных, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Блок 6													
Каркас здания													
Железобетонный каркас													
2 этаж													
Пробивка технических отверстий													
1 026	71-490103-1002-00	Сверление отверстий в горизонтальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 80мм	шт	4		1 968,750	7 875	7 875					7 875
		Затраты труда											
	02-490103-1002-00	Затраты труда рабочих по сверлению отверстий в горизонтальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 80мм	чел.-ч	2,932	0,733	2 683,880		7 875					
1 028	71-490103-0503-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 100мм	шт	2		2 142,860	4 285,72	4 285,72					4 285,72
		Затраты труда											
	02-490103-0503-00	Затраты труда рабочих по сверлению отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 100мм	чел.-ч	2,216	1,108	1 933,949		4 285,72					
1 029	71-490103-0504-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	шт	3		2 366,073	7 098,22	7 098,22					7 098,22
		Затраты труда											
	02-490103-0504-00	Затраты труда рабочих по сверлению отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	чел.-ч	4,503	1,501	1 576,331		7 098,22					
1 030	71-490103-0502-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 80мм	шт	5		2 053,576	10 267,88	10 267,88					10 267,88
		Затраты труда											
	02-490103-0502-00	Затраты труда рабочих по сверлению отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 80мм	чел.-ч	4,69	0,938	2 099,771		10 267,88					
3 этаж													
Пробивка технических отверстий													
1 039	71-490103-0504-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	шт	3		2 366,070	7 098,21	7 098,21					7 098,21
		Затраты труда											
	02-490103-0504-00	Затраты труда рабочих по сверлению отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	чел.-ч	4,503	1,501	1 576,329		7 098,21					
1 040	71-490103-0502-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 80мм	шт	4		2 053,575	8 214,3	8 214,3					8 214,3
		Затраты труда											
	02-490103-0502-00	Затраты труда рабочих по сверлению отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 80мм	чел.-ч	3,912	0,978	2 099,770		8 214,3					
4 этаж													
Пробивка технических отверстий													
1 049	71-490103-0504-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	шт	1		2 366,070	2 366,07	2 366,07					2 366,07
		Затраты труда											
	02-490103-0504-00	Затраты труда рабочих по сверлению отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	чел.-ч	1,501	1,501	1 576,329		2 366,07					
Кладка стен и перегородок													
Будка выхода на кровлю													
Пробивка технических отверстий													
1 084	71-490103-0503-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 100мм	шт	137		2 142,861	293 571,95	293 571,95					293 571,95
		Затраты труда											
	02-490103-0503-00	Затраты труда рабочих по сверлению отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 100мм	чел.-ч	151,798	1,108	1 933,890		293 571,95					
1 085	71-490103-0504-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	шт	5		2 366,072	11 830,35	11 830,35					11 830,35
		Затраты труда											
	02-490103-0504-00	Затраты труда рабочих по сверлению отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	чел.-ч	7,505	1,501	1 576,329		11 830,35					

Затраты труда рабочих (ЗП)		352 607,70
Итого прямые расходы	352 607,70	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	352 607,70	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	352 607,70	
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%		
Всего по смете	352 607,70	

Устройство кровли

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. / Обслуж. мех	Стоимость подрядных, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Блок 6													
Кровля													
Кровля будки выхода на кровлю													
Покрытие кровли													
1 089	71-450101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	30,83		178,571	5 505,35	5 505,35					5 505,35
		Материалы собственные											
	21-130610-0156-00	Пленка полиэтиленная, толщина 0,15 мм типа Технониколь	м2	37,612	1,220012974376								
		Затраты труда											
	02-450101-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	чел.-ч	1,063835	0,0345	5 175,977		5 505,35					
1 090	71-450102-0108-00	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	30,83		187,499	5 780,59	5 780,59					5 780,59
		Материалы собственные											
	21-110102-0062-00	Плиты минераловатные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Технофлэт 45, толщиной 100 мм, типа Технониколь	м3	3,175	0,102964103639								
		Затраты труда											
	02-450102-0101-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.-ч	7,95414	0,258	726,740		5 780,59					
1 091	71-450102-0108-00	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	30,83		187,499	5 780,59	5 780,59					5 780,59
		Материалы собственные											
	21-110102-0062-00	Плиты минераловатные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Технофлэт 45, толщиной 100 мм, типа Технониколь	м3	3,175	0,102964103639								
		Затраты труда											
	02-450102-0101-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.-ч	7,95414	0,258	726,740		5 780,59					
1 092	71-450102-0201-00	Утепление покрытий керамзитом	м3	10,8		1 741,067	18 803,52	18 803,52					18 803,52
		Материалы собственные											
	21-010302-0402-00	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм ГОСТ 9757-90	м3	11,124	1,02								
		Затраты труда											
	02-450102-0201-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий керамзитом	чел.-ч	29,268	2,71	642,460		18 803,52					
1 093	71-450104-0101-00	Устройство огрунтовочного слоя кровли битумным праймером	м2	30,83		160,714	4 954,82	4 954,82					4 954,82

		Материалы собственные												
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	10,79	0,3499378203									
		Затраты труда												
	02-450104-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству вручную нижнего слоя кровли битумным праймером	чел.-ч	0,66324	0,028	5 739,794		4 954,82						
1 094	71-450105-0102-00	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя	м2	30,83		803,571	24 774,09	24 774,09						24 774,09
		Материалы собственные												
	21-100403-2008-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Технэласт, модифицированные СБС-полимером, марки ЭПП-4.2, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	35,454	1,1499378203									
	21-100403-1907-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Технэласт, модифицированные СБС-полимером, марки ЭПП-4.0, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	35,454	1,1499378203									
	21-130701-1002-00	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	20,716	0,6720077964625									
		Затраты труда												
	02-450105-0103-00	Затраты труда рабочих по устройству кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя	чел.-ч	3,91541	0,127	6 327,330		24 774,09						
1 095	71-450105-0201-00	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике в 1 слой	м2	17		482,143	8 196,43	8 196,43						8 196,43
		Материалы собственные												
	21-100403-1907-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Технэласт, модифицированные СБС-полимером, марки ЭПП-4.0, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	19,55	1,15									
	21-020104-0103-00	Бетон мелкозернистый класса В7,5 (расходомер М100) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-91)	м3	0,087	0,00511764706									
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	5,95	0,35									
	21-130701-1002-00	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	5,712	0,336									
		Затраты труда												
	02-450105-0201-00	Затраты труда рабочих по устройству примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике в 1 слой	чел.-ч	1,785	0,105	4 591,838		8 196,43						
1 096	71-450105-0202-00	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой	м2	23		446,429	10 267,86	10 267,86						10 267,86
		Материалы собственные												
	21-100403-2009-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Технэласт, модифицированные СБС-полимером, марки ЭКП-4.2, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	26,45	1,15									
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	8,05	0,35									
	21-130701-1002-00	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	7,728	0,336									
		Затраты труда												
	02-450105-0202-00	Затраты труда рабочих по устройству примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой	чел.-ч	1,725	0,075	5 952,383		10 267,86						
1 097	71-440104-0205-00	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	30,83		401,784	12 387,01	12 387,01						12 387,01
		Материалы собственные												
	21-020104-0106-00	Бетон мелкозернистый класса В15 (расходомер М200) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-91)	м3	1,256	0,0408041128									
		Затраты труда												
	02-440104-0209-00	Затраты труда рабочих по устройству цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм с оборудованием Подрядчика	чел.-ч	11,516058	0,3736	1 075,440		12 387,01						
1 098	71-440104-0213-00	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 80мм	м2	30,83		580,357	17 892,41	17 892,41						17 892,41
		Материалы собственные												
	21-020104-0108-00	Бетон мелкозернистый класса В15 (расходомер М200) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-91)	м3	2,516	0,0816662575									
		Затраты труда												
	02-440104-0213-00	Затраты труда рабочих по устройству цементно-песчаных стяжек толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	чел.-ч	12,903304	0,4188	1 418,880		17 892,41						
Кровля плоская														
Покрытие кровли														
1 101	71-450101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	590		178,571	105 357,07	105 357,07						105 357,07
		Материалы собственные												
	21-130810-0156-00	Пленка полиэтиленная, толщина 0,15 мм типа Технониколь	м2	719,8	1,22									
		Затраты труда												
	02-450101-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	чел.-ч	30,355	0,0345	5 175,990		105 357,07						
1 102	71-450102-0109-00	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	590		187,499	110 624,36	110 624,36						110 624,36
		Материалы собственные												
	21-110102-0862-00	Плиты гидрофобизированные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Технофас 45, толщиной 100 мм, типа Технониколь	м3	60,77	0,103									
		Затраты труда												
	02-450102-0101-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.-ч	152,22	0,258	726,740		110 624,36						
1 103	71-450102-0105-00	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	590		187,499	110 624,36	110 624,36						110 624,36
		Материалы собственные												
	21-110102-0862-00	Плиты гидрофобизированные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Технофас 45, толщиной 100 мм, типа Технониколь	м3	60,77	0,103									
		Затраты труда												
	02-450102-0101-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.-ч	152,22	0,258	726,740		110 624,36						
1 104	71-450104-0101-00	Устройство огрунтовочного слоя кровли битумным праймером	м2	590		160,714	94 821,5	94 821,5						94 821,5
		Материалы собственные												
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	206,5	0,35									
		Затраты труда												
	02-450104-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству вручную нижнего слоя кровли битумным праймером	чел.-ч	16,52	0,028	5 739,500		94 821,5						
1 105	71-450105-0102-00	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя	м2	590		803,571	474 106,84	474 106,84						474 106,84
		Материалы собственные												
	21-100403-2008-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Технэласт, модифицированные СБС-полимером, марки ЭКП-4.2, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	678,5	1,15									
	21-100403-1907-00	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы Технэласт, модифицированные СБС-полимером, марки ЭПП-4.0, типа Технониколь ГОСТ 30547-97	м2	678,5	1,15									
	21-130701-1002-00	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	396,48	0,672									
		Затраты труда												
	02-450105-0103-00	Затраты труда рабочих по устройству кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя	чел.-ч	74,93	0,127	6 327,330		474 106,84						
1 106	71-450102-0201-00	Утепление покрытий керамзитом	м3	206,5		1 741,067	359 530,25	359 530,25						359 530,25
		Материалы собственные												
	21-010302-0402-00	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-02	м3	212,695	1,03									
		Затраты труда												
	02-450102-0201-00	Затраты труда рабочих по утеплению покрытий керамзитом	чел.-ч	559,615	2,71	642,460		359 530,25						
1 107	71-450105-0201-00	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике в 1 слой	м2	132		482,143	63 642,87	63 642,87						63 642,87
		Материалы собственные												
	21-020104-0103-00	Бетон мелкозернистый класса В7,5 (расходомер М100) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-91)	м3	0,673	0,00509494948									
	21-100403-9903-00	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	151,8	1,15									
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	46,2	0,35									
	21-130701-1002-00	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	44,352	0,336									
		Затраты труда												
	02-450105-0201-00	Затраты труда рабочих по устройству примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике в 1 слой	чел.-ч	13,86	0,105	4 591,838		63 642,87						
1 108	71-450105-0202-00	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой	м2	176		446,429	78 571,46	78 571,46						78 571,46
		Материалы собственные												
	21-100403-9903-00	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	202,4	1,15									
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	61,6	0,35									
	21-130701-1002-00	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	59,136	0,336									
		Затраты труда												
	02-450105-0202-00	Затраты труда рабочих по устройству примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике на каждый последующий слой	чел.-ч	13,2	0,075	5 952,383		78 571,46						
1 109	71-440104-0205-00	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	590		401,784	237 052,79	237 052,79						237 052,79
		Материалы собственные												
	21-020401-2005-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	24,072	0,0408									
		Затраты труда												
	02-440104-0205-00	Затраты труда рабочих по устройству цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм с оборудованием Подрядчика	чел.-ч	320,424	0,3736	1 075,440		237 052,79						
1 110	71-450107-0101-00	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	590		499,998	294 998,58	294 998,58						294 998,58
		Материалы собственные												
	21-100103-9903-00	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	678,5	1,15									
	21-130308-0202-00	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размером 4,8 мм х 35 мм	1000 шт	4,189	0,0071									
	21-130211-0414-00	Заклепка вытяжная стеклопрозрачная алюминиевая молочная, стальной стержень 4,8х8 мм	шт	1 767,7	3,03									
		Затраты труда												

	02-450107-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству кровельных покрытий из профилированных оцинкованных листов	чел.-ч	334.117	0.5663	552.920		204 996.54						
1 111	71-640104-0213-00	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 50мм	м2	590		580,357	342 410,63	342 410,63						342 410,63
		Материалы собственные												
	21-020104-0106-00	Бетон мелкозернистый класса В15 (расстояние М200) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-91)	м3	46.144	0.0818									
		Затраты труда												
	02-640104-0213-00	Затраты труда рабочих по устройству цементно-песчаных стяжек толщиной 50мм с оборудованием Подрезчиков	чел.-ч	241.192	0.4088	1 419,660		342 410,63						

Затраты труда рабочих (ЗП)	2 386 083,38	
Материалы		11 507 582,25
Итого прямые расходы:	2 386 083,38	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	2 386 083,38	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**2 386 083,38**	**11 507 582,25**

Сваи фундаменты

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Блок 1													
Сваи и фундаменты													
Забивка свай													
71	71-570102-0104-00	Погружение железобетонных свай С7-30 дизель-молотом на экскаваторе	шт	5		4 900,004	24 500,02	24 500,02					24 500,02
		Материалы собственные											
	21-041204-0125-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С70.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	5	1								
		Затраты труда											
	02-570102-0104-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С7-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	14.1	2.82	1 737,590		24 500,02					
72	71-570102-0105-00	Погружение железобетонных свай С8-30 дизель-молотом на экскаваторе	шт	13		5 599,999	72 799,99	72 799,99					72 799,99
		Материалы собственные											
	21-041204-0130-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С80.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	13	1								
		Затраты труда											
	02-570102-0105-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С8-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	41.88	3.22	1 739,130		72 799,99					
73	71-570102-0106-00	Погружение железобетонных свай С9-30 дизель-молотом на экскаваторе [Пробные сваи]	шт	130		1 356,922	176 399,82	176 399,82					176 399,82
		Материалы собственные											
	21-041204-0136-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С90.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	130	1								
		Затраты труда											
	02-570102-0106-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С9-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	82.16	0.6394923076923	2 121,210		176 399,82					
74	71-570102-0107-00	Погружение железобетонных свай С10-30 дизель-молотом на экскаваторе [Пробные сваи]	шт	73		18 315,050	1 336 998,66	1 336 998,66					1 336 998,66
		Материалы собственные											
	21-041204-0141-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С100.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	219.825	3.011301369863								
		Затраты труда											
	02-570102-0107-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С10-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	630.3	8.634246575342	2 121,210		1 336 998,66					
Блок 3													
Сваи и фундаменты													
Забивка свай													
457	71-570102-0104-00	Погружение железобетонных свай С7-30 дизель-молотом на экскаваторе	шт	19		4 900,004	93 100,07	93 100,07					93 100,07
		Материалы собственные											
	21-041204-0125-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С70.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	27.541	1.451631579947								
		Затраты труда											
	02-570102-0104-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С7-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	53.58	2.82	1 737,590		93 100,07					
458	71-570102-0105-00	Погружение железобетонных свай С8-30 дизель-молотом на экскаваторе	шт	102		5 599,999	571 199,98	571 199,98					571 199,98
		Материалы собственные											
	21-041204-0130-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С80.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	204.065	2.000637254902								
		Затраты труда											
	02-570102-0105-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С8-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	328.44	3.22	1 739,130		571 199,98					
459	71-570102-0106-00	Погружение железобетонных свай С9-30 дизель-молотом на экскаваторе [Пробные сваи]	шт	63		6 299,994	396 899,6	396 899,6					396 899,6
		Материалы собственные											
	21-041204-0136-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С90.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	63	1								
		Затраты труда											
	02-570102-0106-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С9-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	187.11	2.97	2 121,210		396 899,6					
460	71-570102-0107-00	Погружение железобетонных свай С10-30 дизель-молотом на экскаваторе [Пробные сваи]	шт	1		6 999,990	6 999,99	6 999,99					6 999,99
		Материалы собственные											
	21-041204-0141-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С100.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	1	1								
		Затраты труда											
	02-570102-0107-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С10-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	3.3	3.3	2 121,209		6 999,99					
Блок 4													
Сваи и фундаменты													
Забивка свай													
641	71-570102-0104-00	Погружение железобетонных свай С7-30 дизель-молотом на экскаваторе	шт	10		4 900,004	49 000,04	49 000,04					49 000,04
		Материалы собственные											
	21-041204-0125-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С70.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	15.296	1.5296								
		Затраты труда											
	02-570102-0104-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С7-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	28.2	2.82	1 737,590		49 000,04					
642	71-570102-0105-00	Погружение железобетонных свай С8-30 дизель-молотом на экскаваторе	шт	87		5 599,999	487 199,99	487 199,99					487 199,99
		Материалы собственные											
	21-041204-0130-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С80.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	132.156	1.519024492759								
		Затраты труда											
	02-570102-0105-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С8-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	280.14	3.22	1 739,130		487 199,99					
643	71-570102-0106-00	Погружение железобетонных свай С9-30 дизель-молотом на экскаваторе [Пробные сваи]	шт	96		6 299,994	604 799,4	604 799,4					604 799,4
		Материалы собственные											
	21-041204-0136-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С90.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	147.755	1.539114583333								
		Затраты труда											
	02-570102-0106-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С9-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	285.12	2.97	2 121,210		604 799,4					
644	71-570102-0107-00	Погружение железобетонных свай С10-30 дизель-молотом на экскаваторе [Пробные сваи]	шт	34		6 999,993	237 999,76	237 999,76					237 999,76
		Материалы собственные											
	21-041204-0141-00	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С100.30-8 ГОСТ 19804-2012	шт	50.173	1.475847058824								
		Затраты труда											
	02-570102-0107-00	Затраты труда рабочих по погружению железобетонных свай С10-30 дизель-молотом на экскаваторе	чел.-ч	112.2	3.3	2 121,210		237 999,76					

Затраты труда рабочих (ЗП)	4 057 897,08	
Материалы		28 292 298,14
Итого прямые расходы:	4 057 897,08	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	4 057 897,08	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	4 057 897,08	
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%		
Всего по смете	4 057 897,08	28 292 298,14

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мага Ей (4 очередь)													
Блок 1													
Сваи и фундаменты													
Гидроизоляция фундамента													
52	71-080102-0202-00	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	250,26		401,767	100 551,12	100 551,12					100 551,12
		Материалы собственные											
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	т	75.078	0.3								
	21-100501-1404-00	Мастика гидроизоляционная битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	625.65	2.5								

		Затраты труда													
	02-560102-0202-00	Затраты труда рабочих по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, щебню, бетону стен фундаментов в 2 слоя	чел.-ч	52,05512	0,212	1 895,220		100 551,12							
53	71-580102-0301-00	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки наклеп по выравненной поверхности бутовой кладки, щебню, бетону стен фундаментов	м2	313,29		151,786	47 552,99	47 552,99							47 552,99
		Материалы собственные													
	21-120810-0101-00	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,383	0,001219317565										
		Затраты труда													
	02-560102-0301-00	Затраты труда рабочих по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки наклеп по выравненной поверхности бутовой кладки, щебню, бетону стен фундаментов	чел.-ч	10,806505	0,0345	4 399,560		47 552,99							
Срубка оголовков															
55	71-570102-0301-00	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	221,00001		669,638	147 990,05	147 990,05							147 990,05
		Затраты труда													
	02-570102-0301-00	Затраты труда рабочих по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	чел.-ч	267,410012	1,20999999548	552,420		147 990,05							
Фундамент															
57	71-590101-0102-00	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	102,744		13 768,750	1 414 856,45	1 414 856,45							1 414 856,45
		Материалы собственные													
	21-020101-0901-00	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	103,38	1,00599548921										
		Затраты труда													
	02-590101-0103-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	369,6784	3,6	3 824,653		1 414 856,45							
58	71-590101-0106-00	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	41,0565		13 768,750	565 296,69	565 296,69							565 296,69
		Материалы собственные													
	21-020101-0901-00	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	41,303	1,006003921425										
		Затраты труда													
	02-590101-0106-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	195,016375	4,75	2 896,884		565 296,69							
Основания под фундамент															
65	71-580101-0101-00	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	24,5478		3 571,425	87 670,63	87 670,63							87 670,63
		Материалы собственные													
	21-020101-0301-00	Бетон тяжелый класса В7,5 (М100) ГОСТ 7473-2010	м3	25,039	1,020009939791										
		Затраты труда													
	02-580101-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству бетонной подготовки под фундаменты	чел.-ч	32,13953	1,25	2 645,500		87 670,63							
66	71-580101-0201-00	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты механизированным способом	м3	50,19081		1 339,285	67 219,82	67 219,82							67 219,82
		Материалы собственные													
	21-010201-0703-00	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	57,719	1,149991402809										
		Затраты труда													
	02-580101-0201-00	Затраты труда рабочих по устройству щебеночной подготовки под фундаменты механизированным способом	чел.-ч	42,862188	0,850000009962	1 575,630		67 219,82							

Затраты труда рабочих (ЗП)	2 430 937,75	
Материалы		3091378,5
Итого прямые расходы:	2 430 937,75	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	2 430 937,75	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	2 430 937,75	
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%		
Всего по смете	2 430 937,75	3 091 378,50

Подготовительные работы

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих на занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мга Ей (4 очередь)													
Весь проект													
Подготовительные работы													
Работы по подготовке территории участка													
Устройство временного ограждения строительной площадки													
12	71-550101-0110-00	Изготовление и монтаж козырька из профнированного листа для временного ограждения	м2	357,956333		932,145	333 669,07	333 669,07					333 669,07
		Материалы собственные											
	21-130211-0621-00	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х41 мм	1000 шт	3,905	0,010909090919								
	21-050201-0124-00	Уголки стальной горячекатаной равнополочной из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	3,966	0,010800139831								
	21-100103-9901-00	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	428,55	1,200000001117								
		Затраты труда											
	02-550101-0110-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу козырька из профилированного листа для временного ограждения	чел.-ч	178,979167	0,500000001397	1 864,290		333 669,07					
13	71-550101-0109-00	Изготовление и монтаж планшета из профнированного листа для временного ограждения	м2	976,25		1 944,640	1 800 829,8	1 800 829,8					1 800 829,8
		Материалы собственные											
	21-130211-0621-00	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х41 мм	1000 шт	10,65	0,010909090909								
	21-050201-0124-00	Уголки стальной горячекатаной равнополочной из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	6,495	0,009828661178								
	21-100103-9901-00	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1 065	1,090909090909								
		Затраты труда											
	02-550101-0109-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения	чел.-ч	732,1875	0,75	2 459,520		1 800 829,8					
14	71-660102-0104-00	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	138,453333		267,857	37 085,7	37 085,7					37 085,7
		Материалы собственные											
	22-040101-0503-00	Грунтовка алкидная ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,027	0,000195011557								
		Затраты труда											
	02-660102-0104-00	Затраты труда рабочих по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза	чел.-ч	8,168747	0,059000000255	4 539,950		37 085,7					
15	71-550101-0108-00	Изготовление и монтаж стоек для временного ограждения	шт	108,166667		803,572	86 919,74	86 919,74					86 919,75
		Материалы собственные											
	21-050206-1024-00	Трубы стальные электросварные профильные квадратные размерами 80 х 80 х 4 мм ГОСТ 8639-82	т	0,793	0,007331278968								
	21-020101-0601-00	Бетон тяжелый класса В15 (М200) ГОСТ 7473-2010	м3	10,82	0,09818181879								
		Затраты труда											
	02-550101-0108-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу стоек для временного ограждения	чел.-ч	34,256363	0,316666995942	2 537,320		86 919,74					
16	71-550101-0108-00	Демонтаж. Изготовление и монтаж стоек для временного ограждения	шт	99,833333		120,534	10 828,13	10 828,13					10 828,13
		Затраты труда											
	02-550101-0108-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу стоек для временного ограждения	чел.-ч	4,267522	0,047504994481	2 537,320		10 828,13					
17	71-550101-0103-00	Демонтаж. Устройство временного ограждения из профнированного листа	м2	811,25		72,321	58 670,81	58 670,81					58 670,81
		Затраты труда											
	02-550101-0103-00	Затраты труда рабочих по устройству временного ограждения из профилированного листа	чел.-ч	45,024375	0,0555	1 303,090		58 670,81					

Затраты труда рабочих (ЗП)	2 328 003,25	
Материалы		
Итого прямые расходы:	2 328 003,25	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	2 328 003,25	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	2 328 003,25	

Земляные работы

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих на занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мга Ей (4 очередь)													
Паркинг 1													
Встроенный автопаркинг													
Земляные работы паркинга													
Разработка котлована и доработка грунта													
174	71-560102-0101-00	Разработка грунта механизированным способом с погрузкой на автомобили-самосвалы в ЛЕТНИЙ период	м3	2 250		446,429	970 982,1	970 982,1					1 004 464,24
		Затраты труда											
	02-560102-0101-00	Затраты труда рабочих по разработке грунта механизированным способом с погрузкой на автомобили-самосвалы в ЛЕТНИЙ период	чел.-ч	15,0075	0,00667	64 659,790		970 982,1					
Блок 5													
Земляные работы													
Разработка котлована и доработка грунта													
144	71-560102-0101-00	Разработка грунта механизированным способом с погрузкой на автомобили-самосвалы в ЛЕТНИЙ период	м3	1 250,00001		446,429	539 434,5	539 434,5					558 035,69
		Затраты труда											
	02-560102-0101-00	Затраты труда рабочих по разработке грунта механизированным способом с погрузкой на автомобили-самосвалы в ЛЕТНИЙ период	чел.-ч	8,3375	0,006666999947	64 659,790		539 434,5					

Затраты труда рабочих (ЗП)		1 510 416,60
Итого прямые расходы:	1 510 416,60	
Накладные расходы (НР)	1 510 416,60	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	1 510 416,60	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	1 510 416,60	
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%		
Всего по смете	1 510 416,60	

Каркас	352 607,70	
Устройство кровли	13 893 665,63	11 507 582,25
Сваи фундаменты	37 872 511,47	31 383 676,64
Подготовительные работы	2 328 003,25	
Земляные работы	1 348 586,25	
Итого по конструктивам	55 795 374,30	42 891 258,89

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Даулет Д. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Исак Д. (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Бойко С. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н. (ФИО)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСІГІ "Астана Құрылыс Монтаж НС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 4-я очередь
Договор: №АКМ/Под/NE-4/235 от 12.12.2019

Форма 2В

Акт выполненных работ
за декабрь 2019 года

Временные инженерные сети

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. / Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Весь проект													
Подготовительные работы													
Временные слаботочные сети													
Видеонаблюдение													
6	73-101001-0101-00	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	шт	1		77 048,100	78 101,26	1 548,6	805,27 141,57	5,68	74 547		77 048,1
		Материалы поставщика											
	23-080501-1880-00	IP видеокамера модели DS-2CD2443G0-IW, ткани Hikvision	шт	2	2	25 892,000					51 784		
	23-080505-0715-00	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 2000 ГБ	шт	1	1	22 763,000					22 763		
		Машины и механизмы											
	34-030302-0101-00	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11	0,11	16,000				1,68			
	24-030302-0501-00	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,33	0,33	16,000				3,68			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,67	2,67	580,000		1 548,6					
7	73-100408-0623-00	Устройство видеоконтроля. Монтаж оборудования	шт	1		81 485,690	80 765,32	1 175,5	811,26 199,11	47,32 15,6	79 558		81 485,69
		Материалы поставщика											
	23-080502-0325-00	Видеорегистратор 4-канальный модели DS-7604NI-K1/4P, ткани Hikvision	шт	1	1	39 779,000					39 779		
	23-080505-3801-00	Монитор 19" K202HQLAb разрешением 1366x768 мм, ткани Acer	шт	1	1	39 779,000					39 779		
		Машины и механизмы											
	31-050501-0101-00	Автовышка, 5 m	маш.-ч	0,01	0,01	4 732,000				47,32			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	1 550,000				15,5			
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2	2	580,000		1 160					
8	73-080201-0701-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	35		657,958	17 344,44	7 343,41	4 478,87 1 205,26	13 173,77 4 906,41	1 735,67		23 028,67
		Материалы поставщика											
	23-060406-0112-00	Кабель UTP 4x2x0.52 PVC/PE CAT5E	км	0,035	0,001	36 219,143					1 267,67		
	23-061710-0102-00	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	15	0,428571428571	31,200					468		
		Машины и механизмы											
	31-050102-0302-00	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 m	маш.-ч	0,084	0,0024	5 630,952				473			
	31-050401-0103-00	Домкраты гидравлические, до 50 m	маш.-ч	1,218	0,0348	15,000				18,27			
	31-050402-0308-00	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,218	0,0348	3 941,002				4 800,14			
	31-050602-1101-00	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,624	0,0464	4 652,001				7 554,85			
	33-010201-0102-00	Автомобили бортовые, до 8 m	маш.-ч	0,084	0,0024	3 867,024				326,51			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,01	0,086	1 630,037				4 906,41			
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,2	0,12	580,000		2 436					

Затраты труда рабочих (ЗП)		5 144,60	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ			13 225,75
Затраты труда машинистов (ЗТМ)			4 921,91
Материалы			155 540,67
Итого прямые расходы:	174 211,02		
Накладные расходы (НР)		5 896,40	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	180 106,42		
Сметная прибыль (СП)		1 455,94	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	181 562,36		
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%			
Всего по смете	181 562,36		

Временные инженерные сети	181 562,36
Итого по конструктивам	181 562,36

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Боднев А.А. (ФИО)

Техадзор _____ (подпись) Кожакенов А. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Искак Д. (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Бойко С. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н. (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тұлсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 4-я очередь
Договор: №АКМ/Под/NE-4/235 от 12.12.2019.

Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих на занятых обслуживанием механизмов, чел-час: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Весь проект													
Наружные сети канализации													
Бытовая канализация													
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта													
1 263	71-010101-0332-00	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	898,53531		238,238	178 658,92	41 092,54	25 137,21 12 268,52	169 008,47 33 441,09			214 065,63
		Машины и механизмы											
	31-010201-0904-00	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	15,104379	0,016810000468	11 188,369				169 008,47			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,104379	0,016810000468	2 214,000				33 441,09			
	01-010101-0120-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	7,152341	0,007958999925	1 069,783		7 651,45					
1 264	71-010205-0302-00	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,7897		3 264,273	52 922,77	52 922,77	32 710,37 5 180,04	169 008,47 33 441,09			90 713,17
		Затраты труда											
	01-010101-0128-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел.-ч	42,799138	1,54	1 234,268		52 922,77					
1 265	71-230101-0101-00	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	9,035		2 570,658	12 276,94	11 293,06	9 623,74 1 325,21	1 474,03 490,15			23 225,88
		Машины и механизмы											
	31-050501-0101-00	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,316225	0,035	4 661,333				1 474,03			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,316225	0,035	1 550,004				490,15			
	01-010101-0125-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	8,2157	1,02	1 172,229		10 802,91					
1 266	71-010104-0501-00	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	824,189		44,323	36 460,78	9 798,93	5 977,35 2 093,18	28 460,78 9 798,93			36 530,3
		Машины и механизмы											
	31-010101-0104-00	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,425895	0,005370000085	6 430,514				28 460,78			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,425895	0,005370000085	2 214,000				9 798,93			
1 267	71-010205-0501-00	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 [засыпка колодцев и труб]	м3	82,599		1 551,021	74 600,77	74 600,77	48 196,35 7 315,68	28 460,78 9 798,93			128 112,8
		Затраты труда											
	01-010101-0117-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел.-ч	73,100115	0,885	1 020,529		74 600,77					
1 268	71-560105-0110-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км	т	181,707		1 367,659	248 513,17	248 513,17		28 460,78 9 798,93			248 513,18
		Затраты труда											
	02-560105-0110-00	Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 10 км	чел.-ч	5,645514	0,032169999854	42 513,486		248 513,17					
1 269	71-010201-0501-00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	871,968		277,041	153 905,33	119 802,41	73 859,37 13 905,86	69 580,94 35 478,12			241 570,35
		Машины и механизмы											
	31-060102-0102-00	Компрессоры передвижные с дизелем.мотором внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	22,869108	0,026250000573	2 980,811				68 226,1			
	34-030402-0101-00	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	91,55643	0,105	14,776				1 352,84			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,869108	0,026250000573	1 550,000				35 478,12			
	01-010101-0110-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел.-ч	94,172328	0,108	895,425		84 324,29					
Монтаж ЖБИ													
1 271	71-230601-0106-00	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	6,657		42 280,050	156 657,87	127 864,87	108 734,59 16 066,03	52 372,37 23 579,67			281 458,29
		Машины и механизмы											
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,648893	1,149	5 189,330				39 692,93			
	32-010201-0101-00	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,406077	0,061	712,205				289,21			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,267108	0,644	2 890,194				12 390,52			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,936001	1,793	1 975,506				35 579,67			
	01-010101-0125-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	74,29212	11,16	1 403,720		104 285,3					
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий													
1 278	71-220501-0106-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,068		1 074 623,971	41 431,59	32 282,44	37 470,99 4 171,84	13 653,11 4 503,96			73 074,43
		Машины и механизмы											
	31-050104-0101-00	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02108	0,31	4 633,776				97,68			
	31-060101-0101-00	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,23664	3,48	1 653,871				438,7			
	31-060202-0201-00	Аппараты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,0192	44,4	4 178,650				12 616,18			
	32-040109-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/кв.см) до 10 МПа (100 кгс/кв.см)	маш.-ч	2,38	35	63,941				152,46			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1156	1,7	2 890,052				334,08			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,29252	49,89	1 327,615				4 503,96			
	01-010101-0126-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел.-ч	19,449	286	1 428,346		27 778,48					
Ливневая канализация													
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта													
1 289	71-010101-0332-00	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	445,289		238,238	87 547,71	20 364,31	12 457,3 6 079,93	83 755,87 16 572,47			106 084,95
		Машины и механизмы											
	31-010201-0904-00	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	7,485308	0,016809999798	11 188,369				83 755,87			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,485308	0,016809999798	2 214,000				16 572,47			
	01-010101-0120-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	3,5445	0,007958999912	1 069,781		3 791,94					
1 290	71-010205-0302-00	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,78		3 264,273	26 193,08	26 193,08	16 220 2 568,61	83 755,87 16 572,47			44 981,68
		Затраты труда											
	01-010101-0128-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел.-ч	21,2212	1,54	1 234,268		26 193,08					
1 291	71-230101-0101-00	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	5,122		2 570,658	6 958,88	6 402,11	5 455,76 751,27	835,64 277,87			13 196,91
		Машины и механизмы											
	31-050501-0101-00	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,17927	0,035	4 661,349				835,64			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17927	0,035	1 550,008				277,87			
	01-010101-0125-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	5,22444	1,02	1 172,229		6 124,24					
1 292	71-010104-0501-00	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	395,045		44,323	13 641,64	4 696,76	2 865,02 1 002,81	13 641,64 4 696,76			17 509,47
		Машины и механизмы											
	31-010101-0104-00	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,121392	0,005370000886	6 430,514				13 641,64			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,121392	0,005370000886	2 213,999				4 696,76			
1 293	71-010205-0501-00	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 [засыпка колодцев и труб]	м3	56,236		1 551,021	50 790,55	50 790,55	31 451,93 4 990,75	13 641,64 4 696,76			87 223,23
		Затраты труда											
	01-010101-0117-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел.-ч	49,76886	0,885	1 020,529		50 790,55					
1 294	71-010201-0501-00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	416,814		277,041	73 569,23	57 267,51	35 305,84 6 599,43	33 260,83 19 859,12			115 474,58
		Машины и механизмы											
	31-060102-0102-00	Компрессоры передвижные с дизелем.мотором внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	10,941368	0,0262500012	2 980,811				32 614,15			
	34-030402-0101-00	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	42,76547	0,105	14,776				646,68			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,941368	0,0262500012	1 550,000				19 859,12			
	01-010101-0110-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел.-ч	45,015912	0,108	895,425		40 308,39					
1 295	71-560105-0110-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км	т	80,737		1 367,659	110 420,66	110 420,66		33 260,83 19 859,12			110 420,67
		Затраты труда											
	02-560105-0110-00	Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 10 км	чел.-ч	2,597309	0,032169999408	42 513,486		110 420,66					
Монтаж ЖБИ													
1 296	71-230601-0106-00	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	2,564		42 280,050	60 808,69	49 632,43	42 206,73 6 236,24	20 329,01 9 192,75			109 251,65
		Машины и механизмы											
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,969016	1,149	5 189,329				15 407,2			
	32-010201-0101-00	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,157624	0,061	712,201				112,26			
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,656096	0,644	2 890,188				4 809,52			

		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	4,633112	1,793	1 975,508				8 192,75				
	01-010101-0135-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)*	чел.-ч	28,63744	11,18	1 403,720		40 479,69						
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий														
1 304	71-220501-0107-00	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км	0,0354		1 137 313,277	22 961,19	17 631,53	15 001,08 3 296,62	7 994,41 2 664,75				40 260,89
		Машины и механизмы												
	31-050104-0101-00	*Краны на пневмоходу, до 16 т*	маш.-ч	0,016284	0,46	4 633,997				75,46				
	31-060101-0101-00	*Электростанции передвижные, до 4 кВт*	маш.-ч	0,143724	4,06	1 853,901				266,42				
	31-060202-0201-00	*Аппараты для сварки полиэтиленовых труб*	маш.-ч	1,74622	49,3	4 178,654				7 297,67				
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/кв2) до 10 МПа (100 кгс/кв2)*	маш.-ч	1,239	35	69,935				86,65				
	33-012201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,094518	2,67	2 890,243				273,18				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	1,999746	56,49	1 332,544				2 664,75				
	01-010101-0136-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)*	чел.-ч	10,4784	296	1 428,346		14 966,78						

Затраты труда рабочих (ЗП)	903 864,36	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		404 367,10
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		157 615,64
Итого прямые расходы:	1 398 221,46	
Накладные расходы (НР)		490 673,63
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	1 888 895,09	
Сметная прибыль (СП)		92 743,02
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**1 981 638,11**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На один измерение: Норма расхода	На один измерение: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Весь проект													
Наружные сети канализация													
Бытовая канализация													
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта													
1 258	71-560105-0110-00	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км [для врезки]**	т	94,42727		1 388,392	131 102,11	131 102,11					131 102,11
		Состав работы: *1. Затраты и материалы, включенные в расценки: заработосчительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль.*											
		Затраты труда											
	02-560105-0110-00	*Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 10 км*	чел.-ч	3,037725	0,03216997078	43 157,992		131 102,11					
1 259	71-010101-0332-00	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 [на врезку]**	м3	339,9128		341,219	67 642,98	15 589,05	8 509,32 4 641,14	64 904,58 12 650,65			81 993,44
		Состав работы: *1. 1. Разработка грунта экскаватором.* *2. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.* *3. 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора по забою в забое.*											
		Машины и механизмы											
	31-010201-0904-00	*Экскаваторы на пневмоходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3*	маш.-ч	5,713934	0,01680999506	11 359,001				64 904,58			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	5,713934	0,01680999506	2 214,000				12 650,65			
	01-010101-0120-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)*	чел.-ч	2,70706	0,00796000328	1 086,001		2 936,4					
1 260	71-010104-0501-00	**Траншея в котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 [засыпка траншея для врезки]**	м3	285,9543		44,846	10 024,23	3 399,76	2 073,85 725,89	10 024,23 3 399,76			12 823,96
		Состав работы: *1. 1. Перемещение грунта с засыпкой траншеи и котлована.*											
		Машины и механизмы											
	31-010101-0104-00	*Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)*	маш.-ч	1,535575	0,00537000143	6 527,998				10 024,23			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	1,535575	0,00537000143	2 213,998				3 399,76			
1 261	71-230101-0101-00	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство [на врезку]**	м3	4,6575		2 591,257	6 424,65	5 905,94	4 960,99 683,14	771,38 252,67			12 068,79
		Состав работы: *1. 1. Планировка дна траншеи.* *2. 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением.*											
		Машины и механизмы											
	31-050501-0101-00	*Автопогрузчики, 5 т*	маш.-ч	0,163013	0,035000107354	4 732,015				771,38			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	0,163013	0,035000107354	1 549,999				252,67			
	01-010101-0125-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)*	чел.-ч	4,75065	1,02	1 189,999		5 653,27					
1 262	71-010205-0302-00	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами [на врезку]**	м3	10,5128		3 293,089	20 285,71	20 285,71	12 374,28 1 959,6	771,38 252,67			34 619,59
		Состав работы: *1. 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.* *2. 2. Зачистка дна и поверхности откоса.* *3. 3. Относка грунта от бровки.*											
		Затраты труда											
	01-010101-0138-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)*	чел.-ч	16,189712	1,54	1 252,000		20 285,71					
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий													
1 273	71-220501-0107-00	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка [на футляр]**	км	0,0161		1 147 145,963	10 601,11	8 122,05	6 822,52 1 045,42	3 890,99 1 211,83			18 469,05
		Состав работы: *1. 1. Торцовка концов труб.* *2. 2. Сварка труб в плети.* *3. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею.* *4. 4. Гидравлические испытания.* *5. 5. Прокладка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.*											
		Машины и механизмы											
	31-050104-0101-00	*Краны на пневмоходу, до 16 т*	маш.-ч	0,007406	0,46	4 704,294				34,84			
	31-060101-0101-00	*Электростанции передвижные, до 4 кВт*	маш.-ч	0,065368	4,06	1 882,018				123,02			
	31-060202-0201-00	*Аппараты для сварки полиэтиленовых труб*	маш.-ч	0,79373	49,3	4 241,997				3 367			
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/кв2) до 10 МПа (100 кгс/кв2)*	маш.-ч	0,5635	35	71,003				40,01			
	33-012201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,042987	2,67	2 933,910				126,12			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	0,909489	56,49	1 322,539				1 211,83			
	01-010101-0136-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)*	чел.-ч	4,7656	296	1 450,000		6 910,12					
1 274	71-220301-0110-00	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием [футляр]**	км	0,0161		3 573 849,689	34 221,95	23 681,08	20 060,11 3 296,92	16 103,01 5 792,14			57 538,98
		Состав работы: *1. 1. Сварка труб в звенья.* *2. 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею.* *3. 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее.* *4. 4. Гидравлические испытания трубопроводов.*											
		Машины и механизмы											
	31-010101-0402-00	*Бульдозеры при сооружении межкарстовых трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)*	маш.-ч	0,026565	1,65	6 574,064				174,64			
	31-060101-0101-00	*Электростанции передвижные, до 4 кВт*	маш.-ч	0,741566	46,06	1 882,004				1 395,83			
	31-060103-0701-00	*Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры и пределах 80-500 °С*	маш.-ч	0,39606	24,6	163,990				64,93			
	31-060201-0501-00	*Аппараты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)*	маш.-ч	1,848602	114,82	5 736,002				10 609,12			
	32-040102-0101-00	*Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм. 6,3 т*	маш.-ч	0,50393	31,3	7 455,996				3 757,2			
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/кв2) до 10 МПа (100 кгс/кв2)*	маш.-ч	0,68425	42,5	70,997				48,58			
	33-012201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,008211	0,51	2 933,989				24,09			
	34-030202-0101-00	*Машины шлифовальные электрические*	маш.-ч	1,0626	66	27,000				28,69			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	2,126874	194,34	1 841,602				5 792,14			
	01-010101-0145-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)*	чел.-ч	10,6562	662	1 700,000		18 118,94					
Ливневая канализация													
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта													
1 284	71-010104-0501-00	**Траншея в котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 [засыпка траншея для врезки]**	м3	285,9543		44,846	10 024,23	3 399,76	2 073,85 725,89	10 024,23 3 399,76			12 823,96
		Состав работы: *1. 1. Перемещение грунта с засыпкой траншеи и котлована.*											
		Машины и механизмы											
	31-010101-0104-00	*Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)*	маш.-ч	1,535575	0,00537000143	6 527,998				10 024,23			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	1,535575	0,00537000143	2 213,998				3 399,76			
1 285	71-230101-0101-00	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство [на врезку]**	м3	4,6575		2 591,257	6 424,65	5 905,94	4 960,99 683,14	771,38 252,67			12 068,79
		Состав работы: *1. 1. Планировка дна траншеи.* *2. 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением.*											
		Машины и механизмы											
	31-050501-0101-00	*Автопогрузчики, 5 т*	маш.-ч	0,163013	0,035000107354	4 732,015				771,38			
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	0,163013	0,035000107354	1 549,999				252,67			
	01-010101-0125-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)*	чел.-ч	4,75065	1,02	1 189,999		5 653,27					
1 286	71-010101-0332-00	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 [на врезку]**	м3	339,9128		38,818	2 938,4	15 589,05	9 509,32 746,98	771,38 12 650,65			13 194,58

		Состав работы: *1. 1. Разработка грунта немыкает.* *2. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.* *3. 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.*												
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	**Затраты труда машинистов**	чел.-ч	5,713934	0,016809999506	2 214,000				12 650,65				
	01-010101-0120-00	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)**	чел.-ч	2,705706	0,007960000329	1 086,001		2 938,4						
1 287	71-010205-0302-00	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами [кл врезку]**	м3	10,5128		3 293,089	20 285,71	20 285,71	12 374,28 1 959,6	771,38 12 650,65				34 619,59
		Состав работы: *1. 1. Разработка грунта с выборсыванием на бровку.* *2. 2. Зачистка дна и поверхности стенок.* *3. 3. Отвозка грунта от бровки.*												
		Затраты труда												
	01-010101-0128-00	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)**	чел.-ч	16,189712	1,54	1 253,000		20 285,71						
1 288	71-560105-0110-00	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км [для врезки]**	т	94,42727		1 388,392	131 102,11	131 102,11		771,38 12 650,65				131 102,11
		Состав работы: *1. 2.Грунты и материалы, включенные в расценку: транспортно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль.*												
		Затраты труда												
	02-560105-0110-00	**Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 10 км**	чел.-ч	3,037725	0,03216999708	43 157,992		131 102,11						
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий														
1 300	71-220301-0211-00	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,03369		5 456 402,790	109 497,62	76 099,19	63 923,33 10 405,29	53 312,81 19 914,38				183 926,31
		Состав работы: *1. 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею.* *2. 4. Пневматическое испытание трубопровода.* *3. 1. Сварка труб в звенья.* *4. 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее.*												
		Машины и механизмы												
	31-010101-0402-00	*Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)*	маш.-ч	0,31707	9,459999127041	6 574,001				2 085,18				
	31-060101-0101-00	*Электростанции передвижные, до 4 кВт*	маш.-ч	1,749322	51,93000890472	1 682,000				2 943,6				
	31-060102-0102-00	*Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин*	маш.-ч	3,321834	9,6	3 026,000				10 051,87				
	31-060103-0701-00	*Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С*	маш.-ч	1,185888	35,2	163,995				194,48				
	31-060201-0501-00	*Аппараты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)*	маш.-ч	4,382395	9999999999999	5 738,999				25 150,58				
	32-040102-0102-00	*Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т*	маш.-ч	1,445301	42,9	8 579,998				12 400,68				
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,017856	0,5300089472	2 934,028				52,39				
	34-030202-0101-00	*Машины шлифовальные электрические*	маш.-ч	2,779425	82,5	27,002				75,03				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	**Затраты труда машинистов**	чел.-ч	11,235615	333,5	1 772,433				19 914,38				
	01-010101-0145-00	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)**	чел.-ч	33,04969	981	1 700,000		56 184,81						
1 301	71-220501-0108-00	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка [врезка в КХпр.з-1]**	км	0,03999		1 212 840,210	28 005,52	21 131,66	17 750,6 2 745,36	10 261,96 3 386,1				48 501,48
		Состав работы: *1. 1. Торцовка концов труб.* *2. 2. Сварка труб в плети.* *3. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею.* *4. 4. Гидравлическое испытание.* *5. 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.*												
		Машины и механизмы												
	31-050104-0101-00	*Краны на пневмоходу, до 16 т*	маш.-ч	0,024784	0,6200000125	4 703,991				116,63				
	31-060101-0101-00	*Электростанции передвижные, до 4 кВт*	маш.-ч	0,162354	4,059999997499	1 682,002				205,06				
	31-060202-0201-00	*Аппараты для сварки полиэтиленовых труб*	маш.-ч	2,179455	54,5	4 242,001				9 245,25				
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/кв.см) до 10 МПа (100 кгс/кв.см)*	маш.-ч	1,39965	35	71,003				99,38				
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,168758	4,2200000125	2 934,024				495,14				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	**Затраты труда машинистов**	чел.-ч	2,535368	63,4	1 336,336				3 388,1				
	01-010101-0136-00	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)**	чел.-ч	12,23694	306	1 450,000		17 743,56						
Наружные сети водопровода														
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта														
1 313	71-560105-0110-00	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км [для врезки]**	т	94,42727		1 388,392	131 102,11	131 102,11						131 102,11
		Состав работы: *1. 2.Грунты и материалы, включенные в расценку: транспортно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль.*												
		Затраты труда												
	02-560105-0110-00	**Затраты труда рабочих по перевозке грунта автомобилями-самосвалами на 10 км**	чел.-ч	3,037725	0,03216999708	43 157,992		131 102,11						
1 314	71-010101-0333-00	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 [кл врезку]**	м3	338,9128		241,219	67 842,98	15 589,05	9 509,32 4 641,14	64 904,58 12 650,65				91 993,44
		Состав работы: *1. 1. Разработка грунта немыкает.* *2. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.* *3. 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.*												
		Машины и механизмы												
	31-010201-0904-00	*Экскаваторы на пневмоходу гусеничном ходу гусеничном производства типа "HITACHI", 0,5 м3*	маш.-ч	5,713934	0,016809999506	11 358,001				64 904,58				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	**Затраты труда машинистов**	чел.-ч	5,713934	0,016809999506	2 214,000				12 650,65				
	01-010101-0120-00	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)**	чел.-ч	2,705706	0,007960000329	1 086,001		2 938,4						
1 315	71-010104-0501-00	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 [засыпка траншеи для врезки]**	м3	265,9543		44,846	10 024,23	3 399,78	3 073,85 725,98	10 024,23 3 399,78				12 823,96
		Состав работы: *1. 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.*												
		Машины и механизмы												
	31-010101-0104-00	*Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)*	маш.-ч	1,535575	0,00537000143	6 527,998				10 024,23				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	**Затраты труда машинистов**	чел.-ч	1,535575	0,00537000143	2 213,998				3 399,78				
1 316	71-230101-0101-00	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство [кл врезку]**	м3	4,6575		2 591,257	6 434,65	5 905,94	4 960,99 683,14	771,38 252,67				12 068,78
		Состав работы: *1. 1. Планировка дна траншеи.* *2. 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением.*												
		Машины и механизмы												
	31-050501-0101-00	*Автокраны-стрелы, 5 т*	маш.-ч	0,163013	0,035000107354	4 732,015				771,38				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	**Затраты труда машинистов**	чел.-ч	0,163013	0,035000107354	1 549,999				252,67				
	01-010101-0125-00	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)**	чел.-ч	4,75065	1,02	1 189,999		5 653,27						
1 317	71-010205-0302-00	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами [кл врезку]**	м3	10,5128		3 293,089	20 285,71	20 285,71	12 374,28 1 959,6	771,38 252,67				34 619,59
		Состав работы: *1. 1. Разработка грунта с выборсыванием на бровку.* *2. 2. Зачистка дна и поверхности стенок.* *3. 3. Отвозка грунта от бровки.*												
		Затраты труда												
	01-010101-0128-00	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)**	чел.-ч	16,189712	1,54	1 253,000		20 285,71						
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий														
1 342	71-220501-0106-00	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка [на футляр]**	км	0,0474		1 083 960,970	29 316,09	22 796,31	19 148,9 2 906,02	9 681,31 3 139,53				51 375,01
		Состав работы: *1. 1. Торцовка концов труб.* *2. 2. Сварка труб в плети.* *3. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею.* *4. 4. Гидравлическое испытание.* *5. 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.*												
		Машины и механизмы												
	31-050104-0101-00	*Краны на пневмоходу, до 16 т*	маш.-ч	0,014694	0,31	4 703,991				69,12				
	31-060101-0101-00	*Электростанции передвижные, до 4 кВт*	маш.-ч	0,164952	3,48	1 682,002				208,44				
	31-060202-0201-00	*Аппараты для сварки полиэтиленовых труб*	маш.-ч	2,10456	44,4	4 241,998				8 927,54				
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/кв.см) до 10 МПа (100 кгс/кв.см)*	маш.-ч	1,659	35	71,001				117,79				
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,08058	1,7	2 933,979				236,42				
		Затраты труда												
	01-010102-0100-00	**Затраты труда машинистов**	чел.-ч	2,364795	49,89	1 327,617				3 139,53				
	01-010101-0136-00	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)**	чел.-ч	12,5564	298	1 450,000		19 656,78						
1 343	71-220301-0110-00	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием [футляр]**	км	0,0134		3 573 849,254	28 482,87	19 876,17	16 695,98 2 710,73	13 402,51 4 795,81				47 889,58
		Состав работы: *1. 1. Сварка труб в звенья.* *2. 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею.* *3. 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее.* *4. 4. Гидравлическое испытание трубопровода.*												
		Машины и механизмы												
	31-010101-0402-00	*Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)*	маш.-ч	0,02211	1,65	6 573,948				145,35				
	31-060101-0101-00	*Электростанции передвижные, до 4 кВт*	маш.-ч	0,617204	46,06	1 882,003				1 161,58				
	31-060103-0701-00	*Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С*	маш.-ч	0,32964	24,6	163,997				54,06				
	31-060201-0501-00	*Аппараты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)*	маш.-ч	1,536588	114,62	5 739,002				8 820,96				
	32-040102-0101-00	*Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т*	маш.-ч	0,41942	31,3	7 456,011				3 127,2				
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/кв.см) до 10 МПа (100 кгс/кв.см)*	маш.-ч	0,5695	42,5	70,992				40,42				
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,006834	0,51	2 933,980				20,05				
	34-030202-0101-00	*Машины шлифовальные электрические*	маш.-ч	0,8944	66	27,001				23,68				

		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.604156	194.34	1 841.589				4 795.81			
	01-010101-0145-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел.-ч	8.4709	662	1 700.000		15 080.36					

Затраты труда рабочих (ЗП)		613 633.04		
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ			268 628.58	
Затраты труда машинистов (ЗТМ)			87 121.13	
Итого прямые расходы:	882 261,62			
Накладные расходы (НР)		231 156.76		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	1 113 418,38			
Сметная прибыль (СП)		43 206.71		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**1 156 625,09**			

Наружные сети водопровода и канализации	3 138 263,20	
Итого по конструктивам	3 138 263,20	0,00

Уполномоченная компания

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Кунаков Р. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Исак Д. (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Бойко С. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н. (ФИО)

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Астана Құрылыс Монтаж НС" ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН