Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Расширение и реконстукция водозаборного сооружения водозаборного сооружения в населенном пункте Кармакшы, Кармакшинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма ТОО "ПроектДизайнКурылыс"	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№3/01	10.01.2023г						

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**104 058 224**									
Всего к оплате		**92 909 128**							**11 149 095**	**104 058 224**

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение и реконстукция водозаборного сооружения водозаборного сооружения в населенном пункте Карма кшы, Кармакшинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪ ЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО СТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ, IIIА,IIIВ,IVF)-2009**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/01 от 10.01.2023г**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 ОБщестроительные рабо ты** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 53. #Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаватора ми "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	397,7	288,62	288,62	114784	114785	0	17919	143319	
						0	53,64	0	21333		10616		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Р азработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях, разработанных механизированным способом, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,3	2234,23	0	27481	0	0	23084	54610	
						2234,23	0	27481	0		4045		
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перем ещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	101,37	19,08	19,08	1934	1934	0	691	2835	
						0	8,12	0	823		210		
4	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, паз ух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,63	972	0	7416	0	0	6230	14738	
						972	0	7416	0		1092		
5	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	101,37	174,7	79,98	17709	8108	0	11409	31447	
						94,72	39,27	9602	3981		2329		
			Итого по разделу: 53. #Земляные работы									246949	
			Раздел: 54. #Подвал										
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бет онная. Устройство	м3	10,5	24910,33	1130,18	261558	11867	234836	14871	298543	
						1414,8	271,22	14855	2848		22114		
7	7	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские дни ща прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	84,7	14207,19	3270,26	1203349	276991	127384	759345	2119710	
						9432,99	1239,76	798974	105008		157016		
8	8	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Пове рхности плоские и криволинейные. Изоляция матами м инераловатными прошивными безобкладочными и в обкл адках из стеклоткани или металлической сетки, плит ами минераловатными на синтетическом связующем мар ки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штап ельного волокна на синтетическом связующем	м3 изол яции	6,1152	25099	1615,34	153485	9878	14728	112178	286916	
						21075,2	762,96	128879	4666		21253		
			Итого по разделу: 54. #Подвал									2705169	
			Раздел: 55. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
9	9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебено чное. Устройство	м3 основания	0,049	6240,91	1816,86	306	89	169	74	410	
						976,65	831,2	48	41		30		
10	10	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фу ндаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3. Устройство	м3	0,6	29808,34	667,98	17885	400	14498	2639	22166	
						4977,45	258,88	2986	155		1642		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щит металлический. Монтаж	т конструкций	0,0428	53374,34	28091,18	2284	1203	57	1249	3816	
						23940	10808,4	1025	463		283		
12	12	Е11-130301-0406	Поверхности металлические . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2412	96,7	2,67	120	3	55	53	187	
						50,12	0,3	62	0		14		
13	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эм алями ПФ-115	м2	1,2412	164,5	3,79	204	5	127	62	287	
						58,58	0,6	73	1		21		
14	14	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	!	0,02173	1025839,94	1445,94	22292	32	16344	4981	29455	
						272250	634,71	5916	14		2182		
15	15	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общ его назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств о	м3	0,11	30125,83	1048,3	3314	116	2666	485	4103	
						4842,26	406,97	533	45		304		
16	16	Е12-190101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	6	529,24	0	3175	0	0	2667	6309	
						529,24	0	3175	0		467		
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /МН1,МН2,МН3,МН4,МН5,МН6,МН7,МН8/. Установка	!п2 каркас	0,28426	1025839,94	1445,94	291605	411	213804	65159	385305	
						272250	634,71	77390	180		28541		
18	18	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетон ные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметр ом более 3 м. Устройство+РМ1	м3	3,9	39497,94	4075,52	154042	15895	113032	24384	192700	
						6439,95	1003,32	25116	3913		14274		
19	19	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перек рытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 , приведенной толщиной до 200 мм. Устройство+БМ1	м 3	9,5	44112,86	2720,41	419072	25844	293629	88704	548398	
						10484,17	631,59	99600	6000		40622		
			Итого по разделу: 55. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									1193136	
			Раздел: 56. Стены и перегородки										
20	20	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 пове рхности	15,3	1152,6	12,62	17635	193	10124	6223	25767	
						478,26	5,98	7317	91		1909		
21	21	Е11-080201-0502 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	мз кладки	52,3	29185,74	2418,02	1526414	126462	1026531	342329	2018242	
						7139,98	652,26	373421	34113		149499		
22	22	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычет ом проемов)	29,1	4971,67	273,84	144676	7969	71443	56588	217365	
						2242,76	72,26	65264	2103		16101		
23	23	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0482	77193,82	2407,42	3721	116	0	3061	7325	
						74786,4	807,84	3605	39		543		
			Итого по разделу: 56. Стены и перегородки									2268699	
			Раздел: 57. Перемычки										
24	24	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемыч ки. Устройство	м3	0,09	57084,03	4457,02	5138	401	3231	1341	6997	
						16728,7	1009,86	1506	91		518		
			Итого по разделу: 57. Перемычки									6997	
			Раздел: 58. Перекрытие на отм:+2,85										
25	25	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перек рытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство н а высоте от опорной площади более 6 м	мз	4,5	59771,56	1889,56	268972	8503	170824	77088	373745	
						19921,2	472,33	89645	2125		27685		
26	26	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство+ПМ1	м3	2,2	45863,73	4824,75	100900	10615	65783	22591	133370	
						11137,5	1087,14	24502	2392		9879		
27	27	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство+ПМ2	м3	3,0	43803,73	4824,75	174282	18334	113626	39021	230367	
						11137,5	1087,14	42322	4131		17064		
28	28	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,88	39497,94	4075,52	192750	19888	141434	30511	241122	
						6439,95	1003,32	31427	4896		17861		
29	29	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекр ытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	мз	15	59771,56	1889,56	896573	28343	569412	256958	1245814	
						19921,2	472,33	298818	7085		92283		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-070512-0111	Опорные подушки ОП-1 масс ой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2070,81	59,67	8283	238	2380	4807	14137	
						1416,25	14,36	5665	57		1047		
31	31	Е11-090301-0601 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и моно рельсы для тельферов прямолинейных по металлически м опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 2 5 м	м рельса в одну нитку	19	4317,01	2720,78	82023	51695	2398	41459	133361	
						1470	1127,67	27930	21426		9879		
32	32	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. М онтаж(балок поддерживающих монорельсы иподвесок)	т конструкций	0,7911	33449,89	10616,76	26462	8399	3551	14403	44134	
						18344,1	3329,83	14512	2634		3269		
33	33	Е11-130301-0406	Поверхност и металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за о дин раз	м2	40,104	96,7	2,67	3878	107	1761	1699	6023	
						50,12	0,3	2010	12		446		
34	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,104	164,5	3,79	6597	152	4096	1994	9278	
						58,58	0,6	2349	24		687		
			Итого по разделу: 58. Перекрытие на отм:+2,85									2431351	
			Раздел: 59. Кровля										
35	35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,032	16942,68	1529,72	542	48	1	431	1051	
						15381,6	671,04	492	21		78		
36	36	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно -песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	85	726,77	111,03	61775	9438	30692	20255	88592	
						254,66	29,02	21646	2467		6562		
37	37	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выр авнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлят ь на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01 01-1701	м2 стяжки	85	102,18	8,22	8685	698	7587	496	9915	
						4,7	2,24	399	190		734		
38	38	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеенная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	85	791,39	26,59	67268	2260	45917	16368	90327	
						224,6	4,64	19091	394		6691		
39	39	Е11-120101-1303	Утепление покрытий плита ми из минеральной ваты или перлита на битумной мас тике в один слой	м2	85	1001,69	54,19	85144	4606	30080	43363	138788	
						593,62	13,7	50458	1164		10281		
40	40	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Пароизоляция из полиэтиленовой пле нки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	85	198,69	0,63	16889	53	13164	3105	21594	
						43,19	0,3	3671	25		1600		
41	41	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песч аные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	85	726,77	111,03	61775	9438	30692	20255	88592	
						254,66	29,02	21646	2467		6562		
42	42	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, доба влять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 111 2-0101-1701	м2 стяжки	85	715,29	57,57	60800	4893	53110	3471	69413	
						32,9	15,71	2796	1335		5142		
43	43	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора п од водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка г отовой эмульсией битумной	м2 кровли	85	308,34	1,26	26209	107	23005	2644	31161	
						36,43	0,6	3097	51		2308		
44	44	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битум но-полимерных материалов.Устройство	м2 кровли	85	1449	15,56	123165	1322	108163	11899	145869	
						160,93	5,72	13679	486		10805		
45	45	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские д вухслойные из наплавляемых битумно-полимерных мате риалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212+3слоя	м2 кровли	85	775,48	7,36	65916	626	59097	5397	77018	
						72,86	2,73	6193	232		5705		
46	46	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кр овель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. У стройство с одним фартуком	м примыканий	14	3092,08	52,98	43289	742	34315	7018	54332	
						588	8,76	8232	123		4025		
47	47	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные по доконники, пояски, балконы и другое) с водосточным и трубами. Устройство с изготовлением элементов тр уб	м2 фасада (без вычета проемов)с учетом сливов и ад поколем	108,2	469,64	0,95	50815	103	32560	15289	71392	
						167,77	0,45	18153	49		5288		
48	48	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные под оконники, пояски, балконы и другое) без водосточны х труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов) с учетом сливов над поколем	76,4	178,18	0,32	13613	24	8901	3947	18965	
						61,35	0,15	4687	11		1405		
49	49	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парап еты, свесы и тому подобное) из листовой оцинковани ой стали. Устройство	м2 покрытия	8	4024,67	14,64	32197	117	22345	8205	43634	
						1216,94	4,04	9736	32		3232		
50	50	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м ж елобов	24,6	8209,49	157,58	201953	3876	174978	20492	240241	
						939	52,66	23099	1295		17796		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из п олосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строите льным основаниям	м	23	576,19 231,84	22,44 6,9	13252 5332	516 159	7404	4612 1429	19293	
52	52	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющ ий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Мо нтаж по строительным основаниям	м	3,6	317,39 260,82	27,69 9,08	1143 939	100 33	104	816 157	2116	
53	53	Е11-160401-0212 Изм. и доп. вып. 6	Трубопровод ы отопления и водоснабжения из стальных электросва рных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопро вода	2,6	5030,97 4286,43	455,64 130,66	13081 11145	1185 340	751	9647 1818	24546	
54	54	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных э лектросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,81	2683,04 2445,18	148 35,31	2173 1981	120 29	73	1688 309	4170	
55	55	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парап еты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованн ой стали. Устройство(зонты)	м2 покрытия	5	4024,67 1216,94	14,64 4,04	20123 6085	73 20	13965	5128 2020	27271	
56	56	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	! стальных элементов	0,0862	802481,95 68832,4	6924,87 1540,88	69174 5933	597 133	62644	5096 5942	80212	
57	57	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,9	29821,9 7214,37	2979,79 801,86	26840 6493	2682 722	17665	6060 2632	35532	
58	58	Е11-070107-0103	Изделия монт ажные массой до 20 кг. Установка	! стальных элемен тов	0,0318	802481,95 68832,4	6924,87 1540,88	25519 2189	220 49	23110	1880 2192	29591	
59	59	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элемента! каркаса из брусьев. Уста новка	мз древесины в конструкции	0,1	114461 27202,5	1191,66 538,56	11446 2720	119 54	8607	2330 1102	14878	
60	60	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытая кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройств о	м2 кровли	2,55	861,82 764,5	22,62 8,91	2198 1949	58 23	190	1657 308	4163	
61	61	Е11-070107-0101	Накладки арматур ные стыковые. Установка	! стальных элементов	0,0109	304063,48 274040	12159,72 1600,72	3314 2987	132 17	195	2524 467	6305	
62	62	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кр овель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устр ойство без фар!уков	м примыканий	10	1998,4 323,4	53,13 5,96	19984 3234	532 60	16219	2767 1820	24571	
63	63	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Ш!ука!урка улучшенная цеме нтно-известковым раствором по камню	м2 ошшукашурив аемой поверхности	7,2	1342,96 914,06	34,23 30,05	9669 6581	246 216	2842	5710 1230	16609	
64	64	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подгош овленной поверхности, поливинилацеташная	м2 окраши ваемой поверхности	7,2	176,26 88	1,62 0,75	1269 634	11 5	624	537 144	1950	
			Итого по разделу: 59. Кровля									1482091	
			Раздел: 60. Проемы										
65	65	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные пл ощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей п оворошных (ошкидных, поворошно-ошкидных) двухствор чашых	м2	10,8	3218,71 1446,84	196,83 92,47	34762 15626	2126 999	17010	13965 3898	52625	
66	66	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Устано143вка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,8	1279,99 265,3	5,7 2,74	9984 2069	44 21	7870	1756 939	12679	
67	67	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из один кованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,8	2340,4 510,64	5,78 1,28	18255 3983	45 10	14227	3354 1729	23338	
68	68	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установ ка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	12,8	2967,44 1258,6	567,88 158,72	37983 16110	7269 2032	14604	15239 4258	57480	
69	69	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дв ерные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и пере городках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,68	1865,32 1268,87	86,91 38,64	3134 2132	146 65	856	1845 398	5377	
			Итого по разделу: 60. Проемы									151499	
			Раздел: 61. ЛЕСТНИЦА										
70	70	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволиней ные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,86916	80548,42 41876,1	26851,7 9416,8	70009 36397	23339 8185	10274	37449 8597	116055	
71	71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огр унтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,20564	96,7 50,12	2,67 0,3	2437 1263	68 8	1107	1068 280	3785	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверх ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,20564	164,5	3,79	4146	95	2574	1253	5831	
						58,58	0,6	1477	15		432		
			Итого по разделу: 61. ЛЕСТНИЦА									125671	
			Раздел: 62. Полы										
73	73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки	31	830,73	32,03	25753	993	12752	10500	39153	
						387,33	15,9	12007	493		2900		
74	74	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит ок многоцветных или одноцветных на клее из сухих с месей. Устройство	м2 покрытия	31	3643,13	86,01	112937	2666	64632	39336	164455	
						1472,21	38,37	45639	1189		12182		
75	75	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 м м. Устройство	м2 стяжки	3,5	830,73	32,03	2908	112	1440	1185	4420	
						387,33	15,9	1356	56		327		
76	76	Е11-110101-0401	Гидроизоляция ок леечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхност и	3,5	1750,45	87,14	6127	305	3167	2270	9069	
						758,37	13,71	2654	48		672		
77	77	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой повер хности	3,5	1095,46	43,44	3834	152	2081	1368	5618	
						457,57	7,82	1601	27		416		
78	78	Е11-110101-2803 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит ок керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	3,5	4327,46	45,28	15146	158	8678	5327	22111	
						1802,64	9,21	6309	32		1638		
79	79	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57	850,76	31,38	48493	1788	24841	19127	73030	
						383,57	15,9	21863	906		5410		
80	80	Е11-110101-1104 К=15	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1 111-0101-1103	м2 стяжки	57	1781,96	81,29	101572	4633	92997	5199	115313	
						69,15	39,44	3942	2248		8542		
81	81	Е11-110101-1101	Устройство цемен тных стяжек толщиной 20 мм	м2	57	861,96	32,03	49132	1825	25228	19307	73914	
						387,33	15,9	22078	906		5475		
82	82	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	57	3646,75	82,79	207865	4719	124539	67867	297791	
						1379,06	38,37	78606	2187		22059		
83	83	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	850,76	31,38	11911	440	6101	4698	17938	
						383,57	15,9	5370	223		1329		
84	84	Е11-110101-1104 К=20	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1 111-0101-1103	м2 стяжки	12	2375,94	108,39	28511	1301	26104	1459	32368	
						92,2	52,58	1106	631		2398		
85	85	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	902,27	32,03	12632	449	6761	4742	18764	
						387,33	15,9	5423	223		1390		
86	86	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111 -0101-1101	м2 стяжки	14	261,51	10,84	3661	152	3375	175	4143	
						9,58	5,26	134	74		307		
87	87	Е11-110101-4702 Изм. и доп. вып. 15	Полы. Тонкослойные защитные покрыт ия из полиуретановой эмали. Устройство	м2	12	3034,8	6,93	36418	83	30079	5256	45008	
						521,25	0,15	6255	2		3334		
			Итого по разделу: 62. Полы									923095	
			Раздел: 63. Отделочные работы										
88	88	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравни вание бетонных поверхностей (однослойное оштукатур ивание) цементно-известковым раствором	м2 оштукату риваемой поверхности	133	750,09	7,24	99762	963	19438	67083	180193	
						596,7	3,76	79361	500		13348		
89	89	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионными составами улучшенная по штука турке	м2 окрашиваемой поверхности	133	869,05	5,53	115584	735	26869	74198	204965	
						661,5	2,64	87980	351		15183		
90	90	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементн о-известковым или цементным раствором по камню и б етону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	347	1316,95	81,57	456982	28305	118546	279926	795861	
						893,75	66,61	310131	23114		58953		
91	91	Е11-150204-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	11,3	3502,64	49,75	39580	562	10214	24440	69142	
						2548,96	25,79	28803	291		5122		
92	92	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливин илацетатными водоэмульсионными составами улучшенна я по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	240,3	717	5,21	172295	1252	44525	106778	301399	
						526,5	2,49	126518	598		22326		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откос ы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Об лицовка гладкая без установки плиток туалетного га рнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетон у	м2 поверхности облицовки	59	3731,31	37,9	220147	2236	120650	82627	326996	
						1648,5	18,72	97262	1104		24222		
94	94	Е11-150201-0601 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококач ественная декоративным раствором по камню	м откосо в	8,5	995,15	0,82	8459	7	1255	6046	15665	
						846,72	0	7197	0		1160		
95	95	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном ра створе	м2 поверхности облицовки	29,28	7318,18	34,85	214276	1021	98704	96637	335786	
						3912,3	16,79	114552	492		24873		
96	96	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	143,6	4119,44	25,98	591552	3731	194647	331143	996511	
						2737,98	7,27	393174	1044		73816		
97	97	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная це ментно-известковым раствором по камню	м2 оштукатур иваемой поверхности	143,6	1342,96	34,23	192849	4915	56675	113882	331270	
						914,06	30,05	131259	4315		24539		
98	98	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	152,1	176,26	1,62	26809	246	13178	11339	41200	
						88	0,75	13385	114		3052		
			Итого по разделу: 63. Отделочные работы									3598988	
			Раздел: 64. Крыльцо										
99	99	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м 2 площади уплотнения	4,8	255,43	34,49	1226	165	665	385	1740	
						82,33	13,16	395	63		129		
100	100	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Ус тройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег о слоя	0,48	7614,32	1072,14	3655	514	1491	1566	5639	
						3435,51	448,8	1649	215		418		
101	101	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстил ающие бетонные В12,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,48	28381,69	7,2	13623	3	11601	1696	16545	
						4205,34	0	2019	0		1226		
102	102	Е11-110101-1503	Покрытия цементн ые, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	4,8	958,43	97,98	4600	471	2725	1332	6407	
						292,67	37,66	1405	181		475		
103	103	Е11-110101-1504 К=2	Покрытия цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101 -1503	м2 покрытия	4,8	272,49	9,42	1308	45	1157	108	1529	
						21,98	4,76	106	23		113		
104	104	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	4,8	167,78	4,04	805	20	79	600	1517	
						147,3	1,4	707	7		112		
			Итого по разделу: 64. Крыльцо									33377	
			Раздел: 65. Отмостка										
105	105	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство	м3 п одстилающего слоя	4,5	28381,69	7,2	127718	32	108761	15896	155103	
						4205,34	0	18924	0		11489		
106	106	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	29,28	1675	3,21	49044	94	42946	5073	58446	
						205,06	1,18	6004	35		4329		
			Итого по разделу: 65. Отмостка									213549	
			ИТОГО:					10487423	892144	5422346	3753844	15380571	
								4172934	295920		1139304		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,6 %**		**246089**					
			Итого с временными									**15626663**	
			Зимние удорожания			**2,34 %**		**365664**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15992327**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**319847**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16312174**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**23556902**	
			НДС			**12 %**		**2826828**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			скидка									**54997416**	
			Итого с НДС									**54997416**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение и реконстукция водозаборного сооружения водозаборного сооружения в населенном пункте Карма кшы,Кармакшинского района,Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪ ЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО СТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ)-2009**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/01 от 10.01.2023г**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦ ИЯ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 66. Вентиляция										
1	1	Е11-200801-0103	**Дефлекторы,диаметр патрубка 500 мм.Установка**		2	18395,09	159,06	36790	318	24772	9892	50417	
				дефлектор		5849,97	38,15	11700	76		3735		
	1.1	261-302-0132	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	2	12059				24118			
2	2	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт,диаметр патрубка до 560 мм.Уста новка**		2	4715,36	22,79	9431	46	604	7390	18167	
				узел		4390,76	7,85	8782	16		1346		
	2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				297,89			Казахстан 100%
	2.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,68	446				303,28			
3	3	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормал ьные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаме тр от 500 до 560 мм.Прокладка**		3,925	7589,76	43,31	29790	170	23078	5537	38153	
				м2 поверхности возд уховодов		1666,58	12,81	6541	50		2826		
	3.1	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	3,925	5736				22513,8			
	3.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2014	338				68,06			
4	4	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (но рмальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,д иаметр до 200 мм.Прокладка**		8,7	6760,15	57,83	58813	503	40008	15549	80311	
				м2 поверхности воздухо водов		2103,72	23,92	18302	208		5949		
	4.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	8,7	4426				38506,2			
	4.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,4359	338				147,32			
				м2 экранирования		10693,98	792,88	10694	793		2539		
	5.1	214-401-0201	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	2,42	417				1009,14			
	5.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,006	485363				2912,18			Казахстан 100%
	5.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,014	336976				4717,66			
			Раздел: 67. Отопление										
7	7	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	**Электропечь.Монтаж оборудования**		8	3198,63	90,63	25589	725	0	21130	50457	
				шт.		3108	36,33	24864	291		3738		
8	8	Ц13-110201-0101	**Прибор,масса до 1,5 кг.Установка**		8	1655,77	0	13246	0	441	10756	25922	
			Итого по разделу: 67. Отопление									76379	
								101250	1573		24683		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными									338547	
			Зимние удорожания			2,34 %		7922					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6929					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**353398**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**371086**	
			НДС			**12 %**		**44530**					
			скидка									**866361**	
			Итого с НДС									**866361**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение и реконстукция водозаборного сооружения водозаборного населенном пункте Кармакшы,Кармакшинского района,Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ)-2009**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/01 от 10.01.2023г**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Технологическая часть										
1	1	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	15	3267,13	40,35	49007	605	38685	8371	61968	
						647,77	16,61	9717	249		4590		
2	2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	1	2119,12	22,9	2119	23	1592	431	2754	
						504,15	9,28	504	9		204		
3	3	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	9	1760,53	22,9	15845	207	11101	3882	21305	
						504,15	9,28	4537	84		1578		
4	4	Е11-160601-0201	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром 65мм.Установка	шт.	2	1603,99	63,08	3208	126	607	2129	5764	
						1237,5	29,92	2475	60		427		
5	5	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	1	21546,34	0	21546	0	21098	377	23677	
						448,8	0	449	0		1754		
6	6	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	760,77	2,49	761	3	70	578	1446	
						688	0,66	688	1		107		
8	8	Е11-161401-0103 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные массой до30 кг.Установка на стене или в нише	шт.	1	3137,97	59,93	3138	60	39	2575	6170	
						3038,75	26,33	3039	26		457		
9	9	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметр ом 50 мм.Установка	фильтр	1	33163,85	127,64	33164	128	31690	1169	37080	
						2024,07	130,09	2024	130		343		
11	11	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	10	880,28	3,54	8803	36	65	7320	17413	
						870,24	1,18	8702	12		1290		
12	12	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	м	4	911,51	1,46	3646	6	10	3051	7233	
						907,54	0,51	3630	2		536		
13	13	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм.Установка		1	10932,62	38,78	10933	39	10206	594	12449	
14	14	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		1	4004,66	200,53	4005	200	534	2830	7382	
15	15	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2741,64	75,79	2742	76	332	1992	5113	
						2333,76	37,22	2334	37		379		
			ИТОГО:					163845	1959	116112	39100	219181	
								45774	772		16236		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			Итого с временными									222687	
			Зимние удорожания			2,34 %		5211					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									232456	
			НДС			12 %		29291					
			скидка									545617	
			Итого с НДС									545617	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение и реконстукция водозаборного сооружения водозаборного сооружения в населенном пункте Карма кшы, Кармакшинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪ ЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО СТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ, IIIА,IIIВ,IVг)-2009**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/01 от 10.01.2023г**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильник ом, или с трехполюсным рубильником и тремя предохр анителями, или с тремя блоками "предохранитель-вык лючатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колон не	шт.	1	5928,88	118,76	5929	118	2702	2641	9256	
						3108	36,33	3108	36		686		
2	2	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1750,14	178,14	1750	178	18	1366	3365	
						1554	72,66	1554	73		249		
3	3	515-301-0253 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 810 3-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фиде р, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А Г ОСТ 30011.1-2012	шт.	1	88860		88860				88860	
										88860			
			Отпускная цена			88860		88860					
			Сметная стоимость оборудования					*88860*					
4	4	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильник ом, или с двухполюсным рубильником и двумя предохр анителями, или с двумя блоками "предохранитель-вык лючатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9861,77	118,27	9862	118	6636	2641	13503	
						3108	36,33	3108	36		1000		
5	5	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнени я высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на с тене	шт.	4	13201,06	1367	52804	5468	34904	12152	70152	
						3108	508,62	12432	2034		5196		
6	6	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1- 21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количес тво и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	841995		3367980				3367980	
										3367980			
			Отпускная цена			841995		3367980					
7	7	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Устано вка	шт.	5	1566,95	0	7835	0	65	6527	15511	
						1554	0	7770	0		1149		
8	8	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Устано вка	шт.	4	1566,95	0	6268	0	52	5221	12408	
						1554	0	6216	0		919		
11	11	Ц13-080304-0401 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и под ключение	жила	41	254,76	0,88	10445	36	852	8040	19964	
						233,1	0,36	9557	15		1479		
12	12	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильны й в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. За тягивание первого в проложенные трубы и металличес кие рукава	м	30	127,37	3,5	3821	106	673	2593	6927	
						101,43	1,45	3043	44		513		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным кон струкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы м кабеля		451	321,12	130,85	144825	59013	18342	72608	234828	
14	14	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		2	355,59	48,48	711	97	151	418	1219	
				м		231,84	17,08	464	34		90		
				м		289,8	29,06	1449	145		285		
16	16	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 5 0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		13	514,22	34,87	6685	453	769	4720	12317	
				м		420,21	11,99	5463	156		912		
17	17	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаме тром до 48 мм. Прокладка		10	799,1	51,06	7991	511	3278	3597	12515	
18	18	Ц13-080206-2105 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр метал лорукава до 48 мм. Установка		5	2149,25	0	10746	0	3501	6086	18179	
				ввод		1449	0	7245	0		1347		
				ввод		1449	0	2898	0		539		
20	20	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных констр укций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудо вания		50	457,84	73,94	22892	3697	1243	15705	41685	
21	21	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках		140	41,01	9,63	5741	1348	204	3989	10508	
				шт.		29,92	4	4189	560		778		
				!		82593	5667,48	28618	1964		4853		
23	23	Ц13-080206-1601 Изм. и доп. вып. 17	Скобы или конструкции металл ические для труб П-образные. Монтаж оборудования		0,01	736469,77	41429,17	7365	415	3719	2765	10940	
				т		323127	6067,11	3231	61		810		
24	24	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		1	1994,13	85,82	1994	85	117	1535	3811	
	24.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	450				18,45			
	24.2	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	458638				91,73			
				шт.		1538,46	628,21	24615	10051		5786		
26	26	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в све тильнике 1. Установка отдельно на штырях		3	2057,67	673,66	6173	2021	609	4112	11108	
27	27	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монта ж оборудования(СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)		2	1499,86	142,3	3000	284	167	2209	5626	
				шт		1274,28	40,69	2549	81		417		
28	28	Ц13-080305-0309 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монт аж оборудования		1	1224,63	58,29	1225	58	63	932	2330	
				шт.		1103,34	5,81	1103	6		173		
29	29	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель д вух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокла дка по установленным конструкциям и лоткам с устан овкой ответвительных коробок в помещениях с нормал ьной средой		245	384,39	170,72	94176	41827	6198	52897	158839	
				м		72,45	0,36	3985	20		674		
31	31	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, в готовы х бороздах, по основанию пола		50	355,59	48,48	17780	2424	3764	10455	30494	
				м		289,8	29,06	1449	145		285		
33	33	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по с тенам и колоннам с креплением скобами		3	514,22	34,87	1543	105	177	1089	2843	
				шт.		512,82	1,09	4615	10		690		
35	35	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и гер метический. Монтаж оборудования		3	1171,61	16,78	3515	50	294	2672	6682	
				шт.		1056,72	3,63	3170	11		495		
36	36	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного т ипа. Монтаж при открытой проводке		2	573,51	4,27	1147	9	20	942	2256	
				шт.		559,44	1,45	1119	3		167		
37	37	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		30	259,05	2,31	7772	69	504	6050	14928	
				м		239,95	0,13	7198	4		1106		
								353838	54383	3456840	74702		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3456840			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		16135					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20971**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4526375**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**4752926**	
			НДС			**12 %**							
			скидка									**11096478**	
			Итого с НДС									**11096478**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение и реконстукция водозаборного сооружения водозаборного сооружения в населенном пункте Карма кшы, Кармакшинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪ ЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО СТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ, IIIА,IIIВ,IVг)-2009**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/01 от 10.01.2023г**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУ ДОВАНИЕ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Ц13-030108-0101	Кран-штабелер электри ческий, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъем ность 1 т. Монтаж оборудования	!	0,34	270486,09	133680,97	91965	45452	34	52957	156516	
						136704	48719,18	46479	16565		11594		
2	2	ПРАЙС ЛИСТ	КРАН МОСТОВОЙ РУ ЧНОЙ ОБНОБЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ IT, 1 =4,8М	шт	1	841225		841225				841225	
										841225			
			Отпускная цена			841225		841225					
			Сметная стоимость оборудования					*841225*					
3	3	Ц13-070401-0103	Агрегат насосный лопает ный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторны й на общей фундаментной плите или моноблочный, мае са 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	5	49328,23	2888,65	246641	14443	7603	192474	474244	
						44919	908,25	224595	4541		35129		
4	4	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастны й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования(Дренажный насос)	шт.	2	41461,11	939,13	82922	1878	2798	65910	160739	
						39123	108,99	78246	218		11907		
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосная устано вка Wi1o/KSB MOVITEC(B140/170-5,5/2.B150/200-15,2/ 2,Дренажный насос)	к/т	1	9354378,63		9354379				9354379	
										9354379			
			Отпускная цена			9354379		9354379					
			Сметная стоимость оборудования					*9354379*					
6	6	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. М онтаж из готовых узлов в помещениях или на открыты х площадках в пределах цехов		18	3436,89	1600,34	61864	28806	475	34317	103876	
7	7	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 107 05-80	м	18	4528		81504		81504		88024	Казахстан
											6520		
8	8	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давлен ие не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открыт ых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2534,25	1132,98	10137	4532	148	5713	17118	
						1364,35	335,99	5457	1344		1268		
11	11	С1241-102-0160	Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705- 80	м	10	1659		16590		16590		17917	Казахстан
											1327		
12	12	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным тр убопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	1821,9	119,77	43726	2874	2230	32743	82586	
						1609,2	14,96	38621	359		6117		
	12.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0106	211214				2230,42			
				шт.							8433		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубоп роводам диаметром 100 мм. Приварка**		10	1196,33	62,28	11963	623	612	9012	22653	
	14.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	211214				612,52			
15	15	С1241-116-0210	**Фланцы стальные приварные плоские и з углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	2590		25900		25900	2072	27972	
16	16	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 80 мм. Приварка**		8	915,66	46,71	7325	374	372	5527	13880	
	16.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211214				371,74			
17	17	С1241-116-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**		8	2030		16240		16240		17539	
18	18	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубо проводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	12	624,42	31,14	7493	374	253	5767	14321	
						572,16	0	6866	0		1061		
19	19	С1241-116-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	1406		16872		16872		18222	
											1350		
				шт.		8811,44	2275,91	105737	27311		23868		
21	21	С1242-101-0604	**Задвижки чугунные клиновые с обр езиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-20 02**	шт.	12	71801		861612		861612		930541	
											68979		
22	22	Ц13-121101-0109	**Арматура фланцевая с ручным приводе м или без привода водопроводная на условное давлен ие до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монт аж оборудования**		2	10398,4	3589,19	20797	7178	573	13270	36792	
23	23	С1242-101-0602	**Задвижки чугунные клиновые с обрезин енным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	шт	2	31467		62934		62934		67969	
											5035		
				шт.		5221,04	741,54	31326	4449		5909		
25	25	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрез иненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**		6	21534		129204		129204		139540	
26	26	Ц13-121101-0112	**Арматура фланцевая с ручным приводе м или без привода водопроводная на условное давлен ие до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Мон таж оборудования**	шт.	5	15548,97	5922,61	77745	29614	4075	46567	134257	
						8811,44	2275,91	44057	11380		9945		
27	27	С1242-304-0304	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, ма рки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150**	шт.	5	67227		336135		336135		363026	
											26891		
28	28	Ц13-121101-0109	**Арматура фланцевая с ручным приводе м или без привода водопроводная на условное давлен ие до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монт аж оборудования**	шт.	2	10398,4	3589,19	20797	7178	573	13270	36792	
											5872		
30	30	Е11-180501-0203	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Устано вка**		3	3621,33	80,81	10864	242	6045	3876	15919	
31	31	Е11-180501-0207	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Устан овка**	вставка	7	9963,69	303,27	69746	2123	40826	22975	100139	
						3828,14	79,24	26797	555		7418		
33	33	С1242-403-0108	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставк а) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86**	шт.	7	39839		278873		278873		301183	Казахстан
											22310		
34	34	Е11-201301-0101	**Крепежные детали . Установка**	кг изделия	40	740,05	3,12	29602	125	26526	2501	34671	
						73,79	0,63	2952	25		2568		
	34.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,004	19569				78,28			Казахстан 100%
	34.2	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	40	655				26200			
35	35	С1241-114-0136	**Переходы концентрические приварные и з углеродистой и низколегированной стали, наружным и диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		3	1502		4506		4506		4866	
			ИТОГО:					13297775	241721	2154081	664272	14263363	
								706366	84434	10195604	301316		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							10195604			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с зимними удорожаниями									14425155	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		84591					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									15235979	
			НДС			12 %		1828317					
			скидка									35570868	
			Итого с НДС									35570868	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение и реконстукция водозаборного сооружения водозаборного сооружения в населенном пункте Карма кшы, Кармакшинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪ ЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО СТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ, IIНА,IIIВ,IVг)-2009**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/01 от 10.01.2023г**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-6 АВТОМАТИЗАЦИЮ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразоват ель, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	6	4650,83	346,94	27905	2081	2405	20501	52278	
						3903	164,56	23418	987		3872		
2	2	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	4	4650,83	346,94	18603	1388	1604	13667	34852	
						3903	164,56	15612	658		2582		
3	3	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор переп ада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резь бовом соединении**	шт.	4	760,77	2,49	3043	10	281	2314	5786	
						688	0,66	2752	3		429		
	3.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,36	537				193,32			
	3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	483				38,64			
4	4	Ц13-110203-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Рсходомер-счетчик, электромагнитный , диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	1601,1	0	3202	0	600	2186	5819	
						1301	0	2602	0		431		
5	5	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Преобразователь уровнемер первичн ый, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работ ающем при атмосферном давлении**	шт.	4	5745,99	1933,87	22984	7735	1262	14434	40411	
						3496,5	799,26	13986	3197		2993		
6	6	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	19736,16	2251,04	19736	2251	1393	14070	36511	
						16092	658,24	16092	658		2705		
7	7	Е11-210202-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Кабели установочные. Прокладка в полу**	100 шт.	374	162,83	1,2	60898	449	4806	46763	116274	
	7.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2		1,496	1978				2959,09			
8	8	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Кабели одножильные или м ногожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных тру бах и металлических рукавах**	м	20	116,27	1,22	2325	25	223	1746	4397	
						103,88	0,03	2078	1		326		
	8.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,08	1978				158,24			
				шт.		2021,25	14,96	8085	60		1311		
	10.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	206112				115,42			
	10.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711				253,69			
	10.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0044	165361				727,59			
11	11	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка**		16	461,55	4,57	7385	73	0	6148	14616	
	11.1	261-107-0432	Ветошь	кг		90							
	11.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг		5164							
	11.4	261-301-0410	Запорная арматура	шт.									
12	12	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа метр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1938,52	43,72	9693	219	5257	3610	14367	
						843,32	16,31	4217	82		1064		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	5	1026				5130			
				шт.		3028,41	198	9085	594		1492		
			Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									377492	
			ИТОГО:					203694	16335	20102	145835	377492	
								167259	6353		27963		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными									383533	
			Зимние удорожания			2,34 %		8975					
			Итого с зимними удорожаниями									392508	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7850					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									420396	
			НДС			12 %		50448					
			скидка									981484	
			Итого с НДС									981484	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Апимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)