Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **71 от 20.05.2022**

Акт выполненных работ №13

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-02 Наружные тепловые сети**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка ПСП-п1	$м^3$ грунта	36,2691	54,88	54,88	1990	1991	0	411	2593	
						0	15,73	0	571		192		
2	2	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$-п3	$м^3$ грунта	354,1248113	221,94	221,94	78594	78594	0	13053	98977	
						0	51,2	0	18131		7330		
3	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п4	$м^3$ грунта	10,9523138	2990,77	0	32756	0	0	23584	60847	
						2990,77	0	32756	0		4507		
4	5	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$-п5	$м^3$ грунта	81,81	272,77	272,77	22315	22315	0	3707	28104	
						0	62,93	0	5148		2082		
5	5	С3412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км-п6	т·км	1116,7065	44		49135				53066	
											3931		
6	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство-п7	$м^3$ основания	24,543	3410,49	258,39	83704	6341	38876	39804	133389	
						1568,1	70,09	38486	1720		9881		
7	8	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-п8	$м^3$ грунта	354,1248113	37,92	37,92	13428	13428	0	2773	17497	
						0	10,87	0	3849		1296		
8	9	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-п9	$м^3$ грунта	354,1248113	16,76	16,76	5935	5935	0	1225	7734	
						0	4,81	0	1703		574		
9	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-п10	$м^3$ грунта	8,4980138	1301,18	0	11057	0	0	7961	20539	
						1301,18	0	11057	0		1521		
10	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный-п11	$м^3$	57,267	1440		82464		82464		89061	Казахстан
											6597		
11	12	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-п12	$м^3$ уплотненного грунта	274,7691113	245,59	118,76	67481	32632	0	35489	111208	
						126,83	52,56	34849	14442		8238		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									623015	
			Раздел: 2. Трубопроводы, арматура										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	Е11-240108-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная-п13	км труб	0,4384	1334045,59	446229,42	584846	195627	8591	437875	1104539	
						868220,41	140670,72	380628	61670		81818		
13	15	С1241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм-п15	комплект	2	5833		11666		11666		12599	
											933		
14	16	С1241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм-п16	комплект	56	7979		446824		446824		482570	
											35746		
15	17	Е11-240108-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка-п17	шт.	2	21228,4	5363,15	42457	10726	565	34356	82958	
						15582,83	1768,51	31166	3537		6145		
16	19	Е11-240108-0304 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка-п19	шт.	2	29279,54	8617,98	58559	17236	934	45391	112266	
						20194,53	2730,32	40389	5461		8316		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы, арматура									1794932	
			Раздел: 3. Фасонные изделия										
17	21	Е11-240108-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка-п21	шт.	18	25363,31	6281,16	456540	113061	8407	367700	890179	
						18615,12	2019,01	335072	36342		65939		
18	22	С1241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1-п22	шт.	2	48540		97080		97080		104846	Казахстан
											7766		
19	23	С1241-413-0107	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм-п23	шт.	4	14388		57552		57552		62156	Казахстан
											4604		
20	26	С1241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм-п26	шт.	8	45137		361096		361096		389984	Казахстан
											28888		
21	27	С1241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм /нестандартный 97гр./-п27	шт.	2	45137		90274		90274		97496	Казахстан
											7222		
			Итого по разделу: 3. Фасонные изделия									1544661	
			Раздел: 4. Смотровой колодец СК-1										
22	38	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство-п38	$м^3$ основания	0,52	4316,76	1531,38	2245	796	825	876	3371	
						1199,13	612,05	624	318		250		
23	39	Е11-070601-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	1,15	23704,4	4896,27	27260	5630	3810	23379	54690	
						15495,33	1733,46	17820	1993		4051		
24	40	С1221-102-0101 попр. на W4 2%	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-7	$м^3$	0,53	0		0				0	Казахстан
25	41	С1225-203-0703	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	2	21376		42752		42752		46172	Казахстан
											3420		
26	42	С1225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	34780		34780		34780		37562	Казахстан
											2782		
27	43	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	6224		6224		6224		6722	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							498		
28	44	С1212-101-0301	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,62	21498		-13329		-13329		-14395	Казахстан
											-1066		
29	45	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,62	24601		15253		15253		16473	Казахстан
											1220		
30	46	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902		54902		54902		59294	Казахстан
											4392		
			Итого по разделу: 4. Смотровой колодец СК-1									209889	
			Раздел: 5. Отмостка										
31	47	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	2,61	415,76	47,35	1085	124	689	297	1493	
						104,25	16,67	272	44		111		
32	48	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,261	32753,99	12,6	8549	3	7156	1306	10643	
						5322,56	0	1389	0		788		
			Итого по разделу: 5. Отмостка									12136	
			Раздел: 6. Смотровой колодец СК-2										
33	49	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,52	4316,76	1531,38	2245	796	825	876	3371	
						1199,13	612,05	624	318		250		
34	50	Е11-070601-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	1,31	23704,4	4896,27	31053	6414	4340	26632	62300	
						15495,33	1733,46	20299	2271		4615		
35	51	С1221-102-0101 попр. на W4 2%	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-7	$м^3$	0,53	0		0				0	Казахстан
36	52	С1225-203-0703	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	2	21376		42752		42752		46172	Казахстан
											3420		
37	53	С1225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	34780		34780		34780		37562	Казахстан
											2782		
38	54	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12216		12216		12216		13193	Казахстан
											977		
39	55	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6224		6224		6224		6722	Казахстан
											498		
40	56	С1212-101-0301	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,78	21498		-16768		-16768		-18109	Казахстан
											-1341		
41	57	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,78	24601		19189		19189		20724	Казахстан
											1535		
42	58	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902		54902		54902		59294	Казахстан
											4392		
			Итого по разделу: 6. Смотровой колодец СК-2									231229	
			Раздел: 7. Отмостка										
43	59	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	2,61	415,76	47,35	1085	124	689	297	1493	
						104,25	16,67	272	44		111		
44	60	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,261	32753,99	12,6	8549	3	7156	1306	10643	
						5322,56	0	1389	0		788		
			Итого по разделу: 7. Отмостка									12136	
			Раздел: 8. Дренажный колодец ДК-1										
45	61	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$-п61	$м^3$ грунта	30,264	221,94	221,94	6717	6717	0	1116	8459	
						0	51,2	0	1550		626		
46	62	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,936	2990,77	0	2799	0	0	2016	5200	
						2990,77	0	2799	0		385		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	63	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	24,96	37,92	37,92	946	946	0	195	1232	
						0	10,87	0	271		91		
48	64	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,24	1301,18	0	8119	0	0	5846	15082	
						1301,18	0	8119	0		1117		
49	65	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	31,2	245,59	118,76	7662	3705	0	4030	12627	
						126,83	52,56	3957	1640		935		
50	66	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,24	33969,72	13515,13	42122	16759	6218	25881	73443	
						15440,32	5642,65	19146	6997		5440		
51	67	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902		54902		54902	4392	59294	Казахстан
52	68	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6224		6224		6224	498	6722	Казахстан
53	69	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9340		18680		18680	1494	20174	Казахстан
54	70	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	14845		14845		14845	1188	16033	Казахстан
55	71	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12216		12216		12216	977	13193	Казахстан
56	72	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15074		30148		30148	2412	32560	Казахстан
57	73	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19545		19545		19545	1564	21109	Казахстан
58	74	С1261-107-0711	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	15,7	1016		15951		15951	1276	17227	
59	75	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,018	366376,62	1981,38	6595	35	0	5983	13584	
						364395,24	849,58	6559	15		1006		
60	76	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,018	959622		17273		17273	1382	18655	Казахстан
61	77	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,936	190,67	4,64	178	5	105	48	244	
						74,17	0,76	69	1		18		
62	78	С1222-506-0401	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,02667	994397		26521		26521	2122	28643	Казахстан
63	79	Е11-150208-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,4636	2107	91,68	11512	501	3816	6079	18998	
						1316,85	73,88	7195	404		1407		
64	80	Е11-460302-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	946,7	414,92	947	415	0	598	1669	
						531,78	180,02	532	180		124		
			Итого по разделу: 8. Дренажный колодец ДК-1									384148	
			Раздел: 9. Днище										
65	81	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	5,6	423,87	47,35	2374	265	1525	636	3251	
						104,25	16,67	584	93		241		
66	82	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,23	29372,8	1720,35	6756	395	5924	472	7806	
						1894,1	363,04	436	83		578		
67	83	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,14	974,14	35,28	3059	111	1407	1508	4932	
						490,8	20,14	1541	63		365		
68	84	Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	3,14	4428,48	10,68	13905	34	12846	962	16056	
						326,84	2,71	1026	9		1189		
	68.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	7,222	405				2924,91			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	85	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,14	974,14	35,28	3059	111	1407	1508	4932	
						490,8	20,14	1541	63		365		
70	86	Е11-110101-1501 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,79	1457,98	140,57	1152	111	648	408	1685	
						497,69	51,23	393	40		125		
71	87	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02168	377001,56	2095,84	8173	45	7682	424	9285	
						20588,72	898,21	446	19		688		
	71.1	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0217	354275				7680,68			
72	88	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,1	1204,05	29,04	10957	264	6887	3573	15692	
						418,16	4	3805	36		1162		
			Итого по разделу: 9. Днище									63639	
			Раздел: 10. Изоляция внутри колодца Гидротекс										
73	89	Е11-130301-1201 Кзтр и Кзм=1,05 прим.	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	5,4636	74,81	2,74	409	15	0	274	738	
						72,07	0,57	394	3		55		
74	90	С1235-301-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	6,55632	1955		12818		12818	1025	13843	Казахстан
75	91	Е11-070516-0114 Кзтр и Кзм=1,11 прим.	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	14,5696	142,91	0	2082	0	0	2457	4902	
						142,91	0	2082	0		363		
76	92	С1235-301-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	14,5696	1579		23005		23005	1840	24845	Казахстан
77	93	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1,88	1543,65	214,53	2902	404	1747	941	4150	
						400,01	63,57	752	120		307		
78	94	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1,88	1733,84	4,5	3260	9	2735	561	4127	
						274,6	1,57	516	3		306		
	78.1	212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,1342	18729				2514,03			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Изоляция внутри колодца Гидротекс									52605	
			Раздел: 11. Герметичный ввод										
79	95	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка-п95	т фасонных частей	0,014	1925980,76	702859,4	26964	9840	6642	13494	43695	
						748688,23	224921,55	10482	3149		3237		
			Итого по разделу: 11. Герметичный ввод									43695	
			ИТОГО:					3456478	552463	1835413	1147308	4972085	
								1019466	172301		368299		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		74581				5046666	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		45420				5092086	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		101842				5193928	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												5634981	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		743466					
			Итого с НДС									6311179	

5995620

Итого с пониж.коэф.0,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаунин К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Будиенов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)
БИН 050140000110

Эксперт Коптенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 20.05.2022**

Акт выполненных работ №14

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-02 Наружные тепловые сети. По корректировке №18**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы, арматура										
1	1	Е11-240108-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная-п13	км труб	0,099	1334045,59	446229,42	132071	44176	1940	98881	249428	
						868220,41	140670,72	85954	13926		18476		
2	2	С1241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм-п14	м	99	15099		1494801		1494801	119584	1614385	Казахстан
3	3	С1241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм-п16	комплект	8	7979		63832		63832	5107	68939	
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы, арматура									1932752	
			Раздел: 2. Фасонные изделия										
4	4	Е11-240108-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка-п21	шт.	2	25363,31	6281,16	50727	12562	934	40856	98910	
						18615,12	2019,01	37230	4038		7327		
5	5	С1241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм-п26	шт.	2	45137		90274		90274	7222	97496	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Фасонные изделия									196406	
			ИТОГО:					1831705	56738	1651781	139737	2129158	
								123184	17964		157716		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		31937				2161094	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		19450				2180544	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		43611				2224155	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												2412998	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057										
			НДС			12 %		289560					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**2702558**	
												2567430	

Итого с пониж.коэф.0,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004635
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического контроля [illegible] Жукин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Бурлаков М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 050140000110

Эксперт Костенко А.Ю. ИИН 680210019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **71 от 20.05.2022**

Акт выполненных работ №15

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	8	Е11-080201-0101 Кзтр в Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м -цоколь-н8	м³ кладки	2,4624	46750,45	4476,67	115118	11023	80316	24572	150865	
						9656,64	1073,31	23779	2643		11175		
	11	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,9357	72804				68123,58			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									150865	
			ИТОГО:					115118	11023	80316	24572	150865	
								23779	2643		11175		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2263				153128	
			Итого с временными									153128	
			Зимние удорожания			0,9 %		1378				154506	
			Итого с зимними удорожаниями									154506	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3090				157596	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									157596	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,084905									170977	
			НДС			12 %		20517				191494	
			Итого с НДС									191494	

Итого с поэлк.коэф.0.95 181919

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010646094243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г. Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН1[illegible]
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН050140000110

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 20.05.2022**

Акт выполненных работ №16

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	1	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	426,05	3271,47	249,56	1393810	106325	681254	593070	2145831	
						1422,91	123,78	606231	52736		158951		
2	2	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся; глухой	м²	411,25	25501		10487286		10487286	838983	11326269	
3	3	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	14,8	38517		570052		570052	45604	615656	
			Итого по разделу: 1. Проемы									14087756	
			Раздел: 2. Полы. Тип1, сер.2.244-1.6 по типу ТД400										
4	32	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем-п32	м² площади уплотнения	205	410,46	47,35	84144	9706	53066	23300	116040	
						104,25	16,67	21371	3417		8596		
5	33	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство-п33	м³ подстилающего слоя	16,4	30041,81	12,6	492686	207	405189	82053	620718	
						5322,56	0	87290	0		45979		
			Итого по разделу: 2. Полы. Тип1, сер.2.244-1.6 по типу ТД400									736758	
			Раздел: 3. Стены, кровля										
6	89	Е11-090401-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж-п89	м² покрытия	621,24	1683,85	845,1	1046075	525010	63739	431457	1595735	
						736,15	270,38	457326	167971		118203		
7	90	С1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм-п90	м²	621,24	22053		13700206		13700206	1096016	14796222	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Стены, кровля									16391957	
			Раздел: 4. Устройство входной группы (3 шт)										
8	113	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п113	т конструкций	5,3287933	130773,98	29091,69	696868	155024	17157	394060	1178202	
						98462,55	8710,18	524687	46415		87274		
9	114	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже-п114		5,3287933	10846,49	1569,1	57799	8361	6489	29649	94444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		8059,58	4	42948	21		6996		
10	115	Е11-090701-0103 Ктр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-п115	т конструкций	5,3287933	244888,92	55871,67	1304962	297729	36210	742978	2211775	
						182222,04	19846,09	971024	105756		163835		
11	117	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм-п117	т	2,71186	446725		1211456		1211456		1308372	Казахстан
											96916		
12	кор7 п8	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П-№16-кор7	т	0,2487867	518842		129081		129081		139407	
											10326		
13	кор7 п9	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П-№14-кор7	т	2,2666667	518842		1176042		1176042		1270125	
											94083		
14	119	С1214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм-п119	т	0,06024	394960		23792		23792		25695	
											1903		
15	120	С1214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм-п120	т	0,01974	831671		16417		16417		17730	
											1313		
16	121	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм-п121	т	0,00354	403078		1427		1427		1541	
											114		
17	122	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п122	м²	154,5350067	114,41	3,19	17680	493	7379	6809	26449	
						63,47	0,38	9808	59		1960		
18	123	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п123	м²	154,5350067	190,67	4,64	29465	717	17286	7989	40450	
						74,17	0,76	11462	117		2996		
19	124	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100-п124	шт.	36	29		1044		1044		1128	
											84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Устройство входной группы (3 шт)									6315318	
			ИТОГО:					32440292	1103572	28604572	2311365	37531789	
								2732147	376492		2780132		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		562977					
			Итого с временными									38094766	
			Зимние удорожания			0,9 %		342853					
			Итого с зимними удорожаниями									38437619	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		768752					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39206371	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									42535215	
			НДС			12 %		5104226					
			Итого с НДС									47639441	

Итого с пониж.коэф.0,95 45257469

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сып", БИН030640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер(при наличии), индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчаняк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер(при наличии), индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Кудакенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

БИН 050140000110

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №17

за **июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения . По корректировке №13 (работы, неучтенные ПСД)**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Устройство каркаса из профтрубы 160х160х5 под двувольную дверь по оси Ж между осями 11-12										
1	1	Е11-090301-0212 Кзтр и Кзм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,11112	83977,57	42124,16	9332	4680	745	3378	13727	
				т конструкций		35151,21	8904,13	3906	989		1017		
2	2	Е11-090501-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,11112	10846,49	1569,1	1205	174	135	618	1969	
				т		8059,58	4	896	0		146		
3	3	Е11-090701-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,11112	60008,68	12247,52	6668	1361	123	3873	11384	
				т конструкций		46656,85	3861,69	5185	429		843		
4	4	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,11112	446725		49640		49640		53611	Казахстан
				т							3971		
5	5	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,22248	114,41	3,19	369	10	154	142	552	
				м²		63,47	0,38	205	1		41		
6	6	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,22248	190,67	4,64	614	15	360	167	843	
				м²		74,17	0,76	239	2		62		
			ИТОГО:					67828	6240	51157	8178	82086	
								10431	1421		6080		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1231					
			Итого с временными									83317	
			Зимние удорожания			0,9 %		750					
			Итого с зимними удорожаниями									84067	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1681					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									85748	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849087									93028	
			НДС			12 %		11163					
			Итого с НДС									104191	

Итого с понижающ.коэф. 0,95 98981

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН 010540004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчаров Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаудин Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Будникевич М.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 050100000110

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Строительство манежа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №18

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения . По корректировке №12-работы неучтенные ПСД

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж профтрубы 80х80х5 под перекрытие встройки										
1	1	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,482	130773,98 / 98462,55	29091,69 / 8710,18	193807 / 145921	43113 / 12908	4772	109593 / 24272	327672	
2	2	Е11-090701-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,482	244888,92 / 182222,04	55871,67 / 19846,09	362925 / 270053	82802 / 29412	10071	206631 / 45564	615120	
3	3	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,44	437427		629895		629895	50392	680287	Казахстан
4	4	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	403078		16929		16929	1354	18283	
5	5	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	42,978	114,41 / 63,47	3,19 / 0,38	4917 / 2728	137 / 16	2052	1894 / 545	7356	
6	6	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	42,978	190,67 / 74,17	4,64 / 0,76	8195 / 3188	200 / 33	4808	2222 / 833	11250	
			Итого по разделу: 1. Монтаж профтрубы 80х80х5 под перекрытие встройки									1659968	
			ИТОГО:					1216668 / 421890	126252 / 42369	668527	320340 / 122960	1659968	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		24900				1684868	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		15164				1700032	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34001				1734033	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, в ч. 1 кв.49057									1881262	
			НДС			12 %		225751				2107013	
			Итого с НДС										

Итого с поник.коэф.0,95 2001662

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл". БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Каузина С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Ковалевский М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 050140000110

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Эксперт Кастенко А.Ю. БИН 080290019156
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 20.05.2022**

Акт выполненных работ №19

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурные решения. По корректировке №23 (работы, неучтенные ПСД)**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены, кровля-работы неучтенные ПСД										
1	1	Е11-090402-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж с укрупнительной сборкой панелей в карты	$м^2$	13,7	3261,56	1129,19	44683	15470	19273	9649	58679	
						725,61	295,09	9941	4043		4347		
2	2	С1222-502-0105	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	13,7	19275		264068		264068		285193	Казахстан
											21125		
3	3	Е11-090401-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	295,9	1683,85	845,1	498251	250065	30359	205506	760058	
						736,15	270,38	217827	80005		56301		
4	4	С1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	295,9	22053		6525483		6525483		7047522	Казахстан
											522039		
			Итого по разделу: 1. Стены, кровля-работы неучтенные ПСД									8151452	
			Раздел: 2. Стены, кровля. Входные группы-работы неучтенные ПСД										
5	5	Е11-090402-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж с укрупнительной сборкой панелей в карты	$м^2$	96,6	3261,56	1129,19	315067	109080	135893	68033	413748	
						725,61	295,09	70094	28506		30648		
6	6	С1222-502-0105	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	96,6	19275		1861965		1861965		2010922	Казахстан
											148957		
7	7	Е11-090401-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	190	1683,85	845,1	319932	160569	19494	131957	488040	
						736,15	270,38	139869	51372		36151		
8	8	С1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	190	22053		4190070		4190070		4525276	Казахстан
											335206		
			Итого по разделу: 2. Стены, кровля. Входные группы-работы неучтенные ПСД									7437986	
			Раздел: 3. Перегородки из многослойных панелей.Входные группы-работы неучтенные ПСД										
9	9	Е11-090402-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж с укрупнительной сборкой панелей в карты	$м^2$	39,8	3261,56	1129,19	129810	44942	55989	28030	170467	
						725,61	295,09	28879	11745		12627		
10	10	С1222-502-0105	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм		39,8	19275		767145		767145		828517	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							61372		
			Итого по разделу: 3. Перегородки из многослойных панелей.Входные группы-работы неучтенные ПСД									998984	
			ИТОГО:					14916474	580126	13869739	443175	16588422	
								466609	175671		1228773		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		248826					
			Итого с временными									16837247	
			Зимние удорожания			0,9 %		151535					
			Итого с зимними удорожаниями									16988782	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		339776					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17328558	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									18799851	
			НДС			12 %		2255982					
			Итого с НДС									21055833	

Итого с пониж.коэф.0,95 **20003041**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН130740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жукин С.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт Будиков М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 050140000110

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №20

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-03 Конструкции металлические. Корректировка №10-работы неучтенные ПСД**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Монтаж уголка 80х4 на прогоны покрытия в местах стыка кровельных сэндвич панелей										
1	1	Е11-090301-0212 Кутр и Кзм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,691	83977,57	42124,16	58029	29108	4631	21005	85357	
						35151,21	8904,13	24289	6153		6323		
2	2	Е11-090701-0102 Кутр и Кзм=1,11	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,691	66008,68	12247,52	41466	8463	763	24087	70797	
						46656,85	3861,69	32240	2668		5244		
3	3	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,691	541355		374076		374076		404002	
4	4	СССЦ РК 8.04-08. 2022 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,691	7791		5384		5384	25926	5815	
											431		
5	5	Е11-130301-0406 Кутр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	29,039	114,41	3,19	2293	64	957	883	3430	
						63,47	0,38	1272	8		254		
6	6	Е11-130301-1406 Кутр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	29,039	190,67	4,64	3821	93	2242	1636	5246	
						74,17	0,76	1486	15		389		
7	7	Е11-130301-1709 Кутр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами.	м²	29,039	4499,95	51,95	90174	1041	77955	7734	105741	
						557,84	1,52	11179	30		7833		
			Итого по разделу: 1. Доп.работы. Монтаж уголка 80х4 на прогоны покрытия в местах стыка кровельных сэндвич панелей									680388	
			ИТОГО:					575243	38769	466008	54745	680388	
								78466	8874		50400		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		10286				690674	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		6215				696889	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13956				710844	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года: 4.71049957									771096	
			НДС			12 %		92531				863621	
			Итого с НДС										

Итого с поверхкоэф.0,95 920440

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанин Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004623
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора и контроля качества
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 050140000110

Эксперт Костенко К.С. ИИН 680204491558
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №21

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-03 Конструкции металлические.Корректировка №11-работы неучтенные ПСД**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство уголка 50х50х5 на ходовые мостики										
1	1	Е11-490301-0212 Ктр и Ксм=1,11	**Балки, ригели перекрытий, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,588	83977,57	42124,16	49379	24769	3941	17874	72633	
						35151,21	8904,13	20669	5236		5380		
2	2	Е11-490701-0102 Ктр и Ксм=1,11	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,588	60098,68	12247,52	35285	7202	649	28496	68244	
						46656,85	3861,69	27434	2271		4463		
3	3	С1214-201-0202	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,588	541355		318317		318317		343782	
											25465		
4	4	Е11-130301-0406 Ктр и Ксм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	17,052	114,41	3,19	1951	54	814	751	2918	
						63,47	0,38	1082	6		216		
5	5	Е11-130301-1406 Ктр и Ксм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	17,052	190,67	4,64	3251	79	1907	882	4464	
						74,17	0,76	1265	13		331		
6	6	Е11-130301-1709 Ктр и Ксм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м²	17,052	4499,95	51,95	76733	886	66335	6581	89979	
						557,84	1,52	9512	26		6665		
			Итого по разделу: 1. Доп.работы. Устройство уголка 50х50х5 на ходовые мостики									57 4020	
			ИТОГО:					484916	32990	391963	46584	57 4020	
								59962	7552		42520		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8610					
			Итого с временными									582630	
			Зимнее удорожание			0,9 %		5244					
			Итого с зимним удорожанием									587874	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11757					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									599631	
			Итого в текущих ценах 2023 года: 599.63057									650543	
			НДС			12 %		78065					
			Итого с НДС									728608	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95									692278	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004343
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчинин Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Саңа Құрылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
Костенко Ю.Ф. БИН050140000110

Эксперт Костенко Ю.Ф. БИН540802400191 50
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Строительство манежа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №22

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения -работы неучтенные ПСД

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство каркаса под сэндвич панели входной группы-3шт										
1	1	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,45454	130773,98 / 98462,55	29091,69 / 8710,18	59442 / 44755	13223 / 3959	1464	33613 / 7444	100499	
2	2	Е11-090501-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,45454	10846,49 / 8059,58	1569,1 / 4	4930 / 3663	713 / 2	554	2529 / 597	8056	
3	3	Е11-090701-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,45454	244888,92 / 182222,04	55871,67 / 19846,09	111312 / 82827	25396 / 9021	3089	63375 / 13975	188662	
4	4	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,1	518842		51884		51884	4151	56035	
5	5	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,35454	437427		155085		155085	12407	167492	Казахстан
6	6	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	6,59083	114,41 / 63,47	3,19 / 0,38	754 / 418	22 / 3	315	290 / 84	1128	
7	7	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,59083	190,67 / 74,17	4,64 / 0,76	1257 / 489	31 / 5	737	341 / 128	1726	
			Итого по разделу: 1. Устройство каркаса под сэндвич панели входной группы-3шт									523598	
			ИТОГО:					384664	39385	213128	100148	523598	
			В том числе :					132152	12990		38786		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7854				531452	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		4783				536235	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10725				546960	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, м² = 1,0149057									593400	
			НДС			12 %		71208				664608	
			Итого с НДС										

Итого с возвр.ком.№ 0,95 631378

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН 0106400064233
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор Овчинин Г.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаухин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Бунтанова А.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, ад.
БИН 0601400060140

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. ИИН 0102400049150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, ад.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 20.05.2022**

Акт выполненных работ №23

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-04 Водопровод и канализация** . **По корректировке №17**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В2										
1	кор17 п2	Е11-160401-0203 Кзтр и Кзм=1.05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка кор17 п2**	м трубопровода	200	4626,95	82,34	925390	16468	655582	253004	1272666	
						1266,7	24,14	253340	4828		94272		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В2									1272666	
			ИТОГО:					925390	16468	655582	253004	1272666	
								253340	4828		94272		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		19090					
			Итого с временными									1291756	
			Зимние удорожания			0,9 %		11626					
			Итого с зимними удорожаниями									1303382	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26068					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1329450	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к= 1.0849057									1442327	
			НДС			12 %		173079					
			Итого с НДС									1615406	
			Итого с поэкс.коэф.0.95									1534636	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт
(должность, фамилия, инициалы, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН 050130000110

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 20.05.2022**

Акт выполненных работ №24

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация . КНС										
1	176	Ц13-070401-0103 Кзтр к Кзм=1,08	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	64383,63	3963,07	64384	3963	1931	36400	108847	
						58489,56	1182,87	58490	1183		8063		
2	177	Цена	**Канализационная насосная станция КНС 100 SN4-4500 1,1м³/час Н-11м**	компл.	1	7935267,86		7935268				7935268	
										7935268			
			Отпускная цена			7935268		7935268					
			Сметная стоимость оборудования					*7935268*					
			Итого по разделу: 1. Канализация . КНС									8044115	
			ИТОГО:					7999652	3963	1931	36400	8044115	
								58490	1183	7935268	8063		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7935268			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1633					
			Итого с временными									8045748	
			Зимние удорожания			0,9 %		994					
			Итого с зимними удорожаниями									8046742	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2229					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8048971	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,08490574									8732375	
			НДС			12 %		1047885					
			Итого с НДС									9780259	
			Итого с поним.коэф.0,95									9291246	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчинин Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Эксперт [illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 050140000110

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019156
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №