Форма 2В

Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «TechnoVolt Kazakhstan»
(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 09/20 от 01 июня 2020г

Акт № 3

приемки выполненных работ за Ноябрь 2020г.

(локальная смета 2-1-2)

Архитектурная подсветка. (Здание аэропорта неучтенные работы)

Составлен в текущих ценах

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителе	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подсветка здания аэровокзала									
1	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	1871 935	23 –	1871 935	23 –	400 42,8	1 –	1 –
2	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1288,46		1288				
3	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	4295	82	4295	82	1181	3	3

			2738	22	2738	22	42,8	0,02	0,02
4	29-000202-0001(п.	Пускатель КМЭ 2510 25А IP65	1	10099		10099			
		шт							
5	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3031	23	3031	23	800	2	2
		шт.		1869	–	1869	–	42,8	–	–
6	23-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	1	1434,27		1434				
		шт.								
7	13-080206-2001	Прокладка трубы полиэтиноновой диам 20 мм	90	208,74	6,59	18787	593	5073	0,14	12,6
		м		129,26	2,44	11633	220	42,8	0,0022	0,198
8	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	90	25,56		2300				
		м								
9	13-080206-2002	Прокладка трубы полиэтиленовой диам.32 мм	135	229,44	8,38	30975	1131	8715	0,16	21,6
		м		147,72	3,1	19942	419	42,8	0,0028	0,378
10	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	135	59,29		8004				
		м								
11	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	225	87,77	2,35	19749	528	6309	0,07	15,75
		м		64,63	0,88	14541	199	42,8	0,0008	0,18
12	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	192475,42		17323				
		км								
13	23-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	347679,44		5215				
		км								
14	23-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,125	281444,65		35181				

		км							
15	13-080206-1101	Прокладка кабеля от магнитного пускателя до кнопок	4	675,25	20,25	2701	81	705	0,44	1,76
		м кабеля		406,25	5,5	1625	22	42,8	0,005	0,02
16	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,004	122526,96		490				
		км								
17	23-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	17	168,38		2862				
		шт.								
18	13-080205-0903	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий	184	4657,5	1419,07	856980	261108	182963	1,83	336,72
		шт.		1887,19	436,09	347243	80241	42,8	0,4	73,6
19	13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	19	12755,53	1546,26	242355	29379	78773	9	171
		шт.		9795,89	415,84	186122	7901	40,6	0,44	8,36
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1264940**				**565**
										83

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	586 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	292 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 024
- материалы, изделия и конструкции, тенге	385 344
Накладные расходы I уровня, тенге	284 919
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 549 859
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	65 714
Итого, тенге	1 615 573
Сметная прибыль (8 %), тенге	129 246
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 744 819**

Раздел 2 Подсветка здания Вип-зала

2.1 Подсветка здания Вип-зала

20	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	1	1871	23	1871	23	400	1	1
					935	–	935	–	42,8	–	–
21	23-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	1	1308,86		1309				
22	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	1	4295	82	4295	82	1181	3	3
					2738	22	2738	22	42,8	0,02	0,02
23	29-000202-0001(п.	Пускатель КМЭ 2510 25А IP65	*шт*	1	10099		10099				
24	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	1	3031	23	3031	23	800	2	2
					1869	–	1869	–	42,8	–	–
25	23-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	*шт.*	1	1434,27		1434				
26	13-080206-2001	Прокладка трубы полиэтиноновой диам 20 мм	*м*	150	208,73	6,58	31310	987	8454	0,14	21
					129,25	2,43	19388	365	42,8	0,0022	0,33
27	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	*м*	150	25,56		3834				
28	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	*м*	150	87,78	2,35	13167	353	4206	0,07	10,5
					64,63	0,89	9694	133	42,8	0,0008	0,12

29	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,155	192475,42		29834			
30	13-080206-1101	Прокладка кабеля по установленным конструкциям *м кабеля*	6	674,17	19,83	4045	119	1057	0,44	2,64
				406,17	5,5	2437	33	42,8	0,005	0,03
31	23-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,002	347679,44		695				
32	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,004	122526,96		490				
33	23-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм *шт.*	12	168,38		2021				
34	13-080205-0903	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий *шт.*	58	4657,48	1419,07	270134	82306	57673	1,83	106,14
				1887,19	436,09	109457	25293	42,8	0,4	23,2
35	13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *шт.*	6	12755,33	1546,17	76532	9277	24876	9	54
				9795,83	415,83	58775	2495	40,6	0,44	2,64
	2.2 Установка опор									
36	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	1,5	90,67	84	136	126	28	0,00888	0,01332
				6,67	24,67	10	37	59,1	0,0193	0,02895
37	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *опора*	4	18765	6268,5	75060	25074	32766	12	48
				10825	2451,5	43300	9806	61,7	2,34	9,36
38	11-060101-0113	Бетонирование опор, В12,5	1,5	20184,67	719,33	30277	1079	3121	4,9	7,35

		м3		4102	188,67	6153	283	48,5	0,197	0,2955
39	11-330207-0102	Установка светильников	4	3881,5	2117	15526	8468	6203	2,01	8,04
		светильник		1748	765,5	6992	3062	61,7	0,81	3,24

Итого прямые затраты по разделу 2	**575100**	**264**
		39
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	261 748	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	127 917	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 529	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	185 435	
Накладные расходы I уровня, тенге	140 765	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	715 865	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	30 353	
Итого, тенге	746 218	
Сметная прибыль (8 %), тенге	59 697	
Итого по разделу на подряд, тенге	**805 915**	
Итого прямые затраты по смете	**1840040**	**829**
		122
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	848 396	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	420 865	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 553	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	570 779	
Накладные расходы I уровня, тенге	425 684	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 265 724	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	96 067	
Итого, тенге	2 361 791	
Сметная прибыль (8 %), тенге	188 943	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 550 734**	
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	97 948	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	38 141	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 686 823**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 848 033**	

Скидка10%	**284 803**
Итого со скидкой	**2 563 229**
НДС (12 %)	307 588
Всего по акту с учетом НДС	**2 870 817**
Скидка субподряда 35%	**1 004 786**
Всего со скидкой субподряда	**1 866 031**
в том числе НДС	199 932

ЗАКАЗЧИК: **Жанысбееков О.К.**

ПОДРЯДЧИК: **Ыбрай С.Қ**