Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1**	**130940019782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№92/5 от 22.05.2023г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
167	**18.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	376 237 874,82	376 237 874,82	40 311 200,87
				Итого	1	x	376 237 874,82	40 311 200,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3
от 18.08.2023г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г., № 92/3 от 9.12.2022г., 92/4 от 10.02.2023г., 92/5 от 22.05.2023г.

А К Т 21 от 18 августа 2023 года
выполненных объемов работ с 13 июля по 17 августа 2023 г.
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2023	**3 079 399 090,37**
	в т.ч. НДС	329 935 616,83
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**923 819 727,11**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**615 940 025,43**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**1 256 152 196,86**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 13 июля по 17 августа 2023 г.**	**376 237 874,82**
8	**Удержание аванса 30%**	**112 871 362,45**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**263 366 512,37**
10	в т.ч. НДС	28 217 840,61

Сдал:
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»
_____ Нарбаев Е.Е.

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Караганды»
_____ Кокушев Е.Е.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г., 92/3 от 9.12.2022., 92/4 от 10.02.2023., 92/5 от 22.05.2023

АКТ №21
приемки выполненных работ
за август месяц 2023.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	17956,65		93,19	12,20	1673380	219071	--	1003473	2891002
		НР - 69%; СП - 8%				80,99	--	1454309	--		214148	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	17956,65		77,79	1,02	1396875	18278	418114	667870	2229925
		НР - 69%; СП - 8%				53,49	0,41	960483	7445		165180	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	17956,65		84,49	2,43	1517227	43656	642438	576906	2261664
		НР - 69%; СП - 8%				46,29	0,28	831133	4963		167531	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	17956,65		169,48	5,97	3043335	107273	1672007	885896	4243570
		НР - 69%; СП - 8%				70,39	1,11	1264055	19853		314338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7630817**	**388278**	**2732559**	**3134145**	**11626161**
								4509980	**32261**	**--**	**861197**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7630817**				
	Материалы		Тенге					**2732559**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4542241**			
		Накладные расходы	Тенге					**3134146**				
		Сметная прибыль	Тенге					**861197**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11626160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3388**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4542241**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**11626160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3388**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4542241**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1636,898	25460,12	1151,72	41675620	1885248	--	30928389	78412329
		НР - 76% СП - 8%			24308,40	552,80	39790371	904877		5808321	
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	14887,95	11731,00	--	174650541	--	174650541	--	188622585
		СП - 8%			--	--	--	--		13972043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				216326161	1885248	174650541	30928389	267034914
							39790371	904877	--	19780364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216326161				
	Всего заработная плата		Тенге					40695249			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174650541				
		Накладные расходы	Тенге				30928389				
		Сметная прибыль	Тенге				19780364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				267034914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31428
		Сметная заработная плата	Тенге					40695249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				267034914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31428
		Сметная заработная плата	Тенге					40695249			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 1020х11,0									
7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	318	25460,12	1151,72	8096318	366247	--	6008455	15233155
		НР - 76% СП - 8%			24308,40	552,80	7730071	175790		1128382	
8	2111-0207-0142 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77**	м2	3247,15	10462,00	--	33971683	--	33971683	--	36689418
		СП - 8%			--	--	--	--		2717735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42068001	366247	33971683	6008455	51922573
							7730071	175790	--	3846117	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42068001				
	Всего заработная плата		Тенге					7905862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33971683				
		Накладные расходы	Тенге				6008455				
		Сметная прибыль	Тенге				3846117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51922573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6106
		Сметная заработная плата	Тенге					7905862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				51922573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6106
		Сметная заработная плата	Тенге					7905862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**330583648**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**52030422**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2639774**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1112929**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**211354783**		
		- Накладные расходы	Тенге							**40070989**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**24487678**	

Временные здания и сооружения 1,04%	3 438 069,94
Итого с временными зданиями и сооружениями	334 021 717,94
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	14 429 738,21
Итого по сметному расчету	348 451 456,15
Непредвиденные работы и затраты 2%	6 969 029,12
ИТОГО	355 420 485,28
ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698	373 251 859,94
Скидка по договору 10%	37 325 185,99
Итого по договору	335 926 673,95
НДС в текущих ценах -12%	40 311 200,87
ВСЕГО по акту выполненных работ	376 237 874,82

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел ЖКХ,ПТиАД г. Караганды»

_____ **Токмурзин Ж.Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____ **Канапин Д.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____ **Расценки проверены**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**