Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1** — **130940019782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№92/5 от 22.05.2023г. к Договору №92 от 20.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
195	18.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	243 030 854,75	243 030 854,75	26 039 020,15
				Итого	1	x	243 030 854,75	26 039 020,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3
от 18.09.2023г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г., № 92/3 от 9.12.2022г., 92/4 от 10.02.2023г., 92/5 от 22.05.2023г.

А К Т 22 от 18 сентября 2023 года
выполненных объемов работ с 19 августа по 17 сентября 2023 г.
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2023	**3 079 399 090,37**
	в т.ч. НДС	329 935 616,83
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**923 819 727,11**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**879 306 537,80**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**1 499 183 051,61**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 19 августа по 17 сентября 2023 г.**	**243 030 854,75**
8	**Удержание аванса 30%**	**72 909 256,43**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**170 121 598,33**
10	в т.ч. НДС	18 227 314,11

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

_____ Нарбаев Е.Е.

Принял:

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Караганды»

_____ Кокушев Е.Е.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г., 92/3 от 9.12.2022., 92/4 от 10.02.2023., 92/5 от 22.05.2023

АКТ №22
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2		12251,047	93,19	12,20	1141675	149463	--	684626	1972406
		НР - 69%; СП - 8%				80,99	--	992212	--		146104	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2		12251,047	77,79	1,02	953027	12470	285261	455659	1521381
		НР - 69%; СП - 8%				53,49	0,41	655296	5079		112695	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		12251,047	84,49	2,43	1035139	29785	438308	393598	1543036
		НР - 69%; СП - 8%				46,29	0,28	567046	3386		114299	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2		12251,047	169,48	5,97	2076336	73188	1140738	604409	2895204
		НР - 69%; СП - 8%				70,39	1,11	862410	13545		214460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5206177	264906	1864307	2138292	7932027
								3076964	22010	--	587558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5206177				
	Материалы		Тенге					1864307				
	Всего заработная плата		Тенге						3098975			
		Накладные расходы	Тенге					2138292				
		Сметная прибыль	Тенге					587558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7932027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2312
		Сметная заработная плата	Тенге						3098975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7932027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2312
		Сметная заработная плата	Тенге						3098975			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0										
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		623,982	25460,12	1151,72	15886657	718653	--	11789835	29890611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	15168004	344937		2214119	
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	6002,315	11731,00	--	70413157	--	70413157	--	76046210
		СП - 8%			--	--	--	--		5633053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86299814	718653	70413157	11789835	105936821
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15168004	344937	--	7847172	
	Всего заработная плата		Тенге				86299814				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15512941			
	—	Накладные расходы —	Тенге				70413157				
		Сметная прибыль	Тенге			—	11789835			—	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7847172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105936821				
		Сметная заработная плата	Тенге								11980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15512941			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105936821				
		Сметная заработная плата	Тенге								11980
								15512941			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 1020х11,0									
7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	470,944	25460,12	1151,72	11990291	542396	--	8898257	22559632
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	11447895	260338		1671084	
8	2111-0207-0142 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77**	м2	5027,597	10462,00	--	52598720	--	52598720	--	56806617
		СП - 8%			--	--	--	--		4207898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64589011	542396	52598720	8898257	79366249
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11447895	260338	--	5878982	
	Всего заработная плата		Тенге				64589011				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11708233			
		Накладные расходы	Тенге				52598720				
		Сметная прибыль	Тенге				8898257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5878981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79366249				
		Сметная заработная плата	Тенге								9042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11708233			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79366249				
		Сметная заработная плата	Тенге								9042
								11708233			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж изоляции для труб диаметром 820х9,0									
9	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	128,5	25460,12	1151,72	3271625	147996	--	2427945	6155536
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	3123629	71035		455966	
10	2111-0207-0141 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77**	м2	1307,95	10017,00	--	13101735	--	13101735	--	14149874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1048139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**16373361**	**147996**	**13101735**	**2427945**	**20305410**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3123629**	**71035**	--	**1504105**	
	Всего заработная плата		Тенге				**16373361**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3194664**			
		Накладные расходы	Тенге				**13101735**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2427945**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1504104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**20305410**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2467**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**3194664**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**20305410**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2467**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**3194664**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**213540507**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**32816493**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1673950**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**698320**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**137977919**		
		- Накладные расходы	Тенге							**25254329**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15817817**	

Временные здания и сооружения 1,04%	2 220 821,27
Итого с временными зданиями и сооружениями	215 761 328,27
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	9 320 889,38
Итого по сметному расчету	225 082 217,65
Непредвиденные работы и затраты 2%	4 501 644,35
ИТОГО	229 583 862,01
ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698	241 102 038,45
Скидка по договору 10%	24 110 203,84
Итого по договору	216 991 834,60
НДС в текущих ценах -12%	26 039 020,15
ВСЕГО по акту выполненных работ	243 030 854,75

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел ЖКХ,ПТиАД г. Караганды»

_____**Токмурзин Ж.Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____**Кокин С.К**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____**Расценки проверены**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____**Нарбаев Е.Е.**