Форма 3

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган ,область Жетысу,г. Талдыкорган,ул.Абая,241
БИН 160440026702 ,ИИК KZ 68070103KSN7010010 ,
БИК KKMFKZ2A,Комитет казначейства Министерства Финансов РК
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
БИН 000440004393,ИИК KZ848560000000004301
БИК KCJBKZKX,ТФ АО "БанкЦентрКредит"

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь месяц 2023 года
Договор № 69 от 19 апреля 2023 года
Наименование бюджетной программы: 485 045 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполненым работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		485 045 015 422							
	Капитальный ремонт автомобильных дорог в Отенайском сельском округе г. Талдыкорган (общ.7 улиц) на 2023 год	тенге	**478 150 000,16**	**246 114 446,87**	**143445000,05**	**116 111 436,51**	**130 003 010,36**	**39000903,11**	**91 002 107,25**
	на 2024 год	тенге	**383 583 039,11**	**-**	**0**		**-**	**0**	**-**
	Всего по акту:	тенге	**861 733 039,27**	**246 114 446,87**	**0,00**	**116 111 436,51**	**130 003 010,36**	**0,00**	**91 002 107,25**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"
Алтынбеков Н.

Технический надзор
Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
Ивкин В.В.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 , ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган, РК область Жетысу г.Талдыкорган,Абая,241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", РК, Алматинская область г. Талдыкорган, ул. Ярославского ,10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Акт
выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Капитальный ремонт автомобильных дорог в Отенайском сельском округе г. Талдыкорган (общ.7 улиц)
Акт приемки выполненных работ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Земляные работы улица Пушкина (участок 1)													
1	1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	145	70,59	-	10 236	-	10 236	2 181	13 410	
						-	20,89	-	3 029	-	993		

2	2	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	5	70,59	-	353	-	353	75	462
						-	20,89	-	104	-	34	
3	3	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР=72%	м3 грунта	145	177,99	165,49	25 809	23 996	-	4 910	33 177
						12,50	34,53	1 813	5 007	-	2 458	
4	4	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	3000	55,00	-	165 000	-	-	-	178 200
						-	-	-	-	-	13 200	
5	5	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	260	124,48	-	32 365	-	32 365	6 958	42 469
						-	37,17	-	9 664	-	3 146	
6	6	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =5	м3 уплотненного грунта	1300	8,43	-	10 959	-	10 959	2 640	14 687
						-	2,82	-	3 666	-	1 088	
7	7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	260	107,19	-	27 869	-	24 362	6 834	37 479
						13,49	23,02	3 507	5 985	-	2 776	

8	8	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	4,5	124,48 -	- 37,17	560 -	- 167	560 -	120 54	734	
9	9	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =5	м3 уплотненного грунта	22,5	8,43 -	- 2,82	190 -	- 63	190 -	45 19	254	
10	10	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	4,5	107,19 13,49	- 23,02	482 61	- 104	422 -	119 48	649	
11	11	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	925	64,98 35,80	- 6,74	60 107 33 115	- 6 235	26 992 -	28 332 7 075	95 514	

Итого по разделу 2 **417 035,00**

Раздел 3 Земляные работы улица Пушкина (участок 2)

12	1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	2136	70,59 -	- 20,89	150 780 -	- 44 621	150 780 -	32 127 14 633	197 540	
13	2	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	71	70,59	-	5 012	-	5 012	1 068	6 566	

						-	20,89	-	1 483	-	486		
14	3	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР=72%	м3 грунта	2136	177,99	165,49	380 187	353 487	-	72 328	488 716	
						12,50	34,53	26 700	73 756	-	36 201		
15	4	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	5770	55,00	-	317 350	-	-	-	342 738	
						-	-	-	-	-	25 388		
16	5	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	1010	81,50	-	82 315	-	-	-	88 900	
						-	-	-	-	-	6 585		
17	6	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	2470	124,48	-	307 466	-	307 466	66 103	403 455	
						-	37,17	-	91 810	-	29 886		
18	7	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =5	м3 уплотненного грунта	12350	8,43	-	104 111	-	104 111	25 075	139 521	
						-	2,82	-	34 827	-	10 335		

19	8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	2470	107,19 13,49	- 23,02	264 759 33 320	- 56 859	231 439 -	64 929 26 375	356 063	
20	9	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	65	124,48 -	- 37,17	8 091 -	- 2 416	8 091 -	1 740 786	10 617	
21	10	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =5	м3 уплотненного грунта	325	8,43 -	- 2,82	2 740 -	- 917	2 740 -	660 272	3 672	
22	11	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	65	107,19 13,49	- 23,02	6 967 877	- 1 496	6 091 -	1 709 694	9 370	
23	12	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	9700	64,98 35,80	- 6,74	630 306 347 260	- 65 378	283 046 -	297 099 74 192	1 001 597	
Итого по разделу 3								**3 048 755,00**					
Раздел 4 Дорожная одежда улица Пушкина (участок 1)													
24	1	1127-0401-0102	Устройство нижнего слоя основания толщ.15см НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	138	9 219,81 201,31	1 347,41 339,66	1 272 334 27 781	185 943 46 873	1 058 610 -	80 626 108 237	1 461 197	
25	2	1127-0403-0101	Устройство верхнего слоя основания толщ. 15см НР=108%	м2 основания	662	353,23	304,48	233 838	201 566	616	107 009	368 115	

						47,82	101,85	31 657	67 425	-	27 268	
26	3	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	125,38	7 703,00	-	965 802	-	965 802	-	1 043 066
						-	-	-	-	-	77 264	
27	4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	9,74	7 874,00	-	76 693	-	76 693	-	82 828
						-	-	-	-	-	6 135	
28	5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,423	161 843,09	-	68 460	-	68 460	597	74 582
						-	1 308,48	-	553	-	5 525	
29	6	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	588	247,47	-	145 512	-	126 820	41 970	202 481
						31,79	34,30	18 693	20 168	-	14 999	
30	7	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108% Коб =4	м2 покрытия	2352	2,82	-	6 633	-	47	7 113	14 846
						2,80	-	6 586	-	-	1 100	
31	8	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	1 т	83,6	16 630,00	-	1 390 268	-	1 390 268	-	1 501 489

						-	-	-	-	-	111 221		
32	9	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,123	161 843,09	-	19 907	-	19 907	174	21 687	
						-	1 308,48	-	161	-	1 606		
33	10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	588	257,81	-	151 592	-	132 900	41 436	208 470	
						31,79	33,46	18 693	19 674	-	15 442		
34	11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	57,4	21 765,00	-	1 249 311	-	1 249 311	-	1 349 256	
						-	-	-	-	-	99 945		
35	12	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см НР=108%	м2 покрытия обочин	228	7 924,91	209,84	1 806 879	47 844	1 748 564	26 848	1 980 425	
						45,93	63,10	10 472	14 387	-	146 698		
Итого по разделу 4								**8 308 442,00**					
Раздел 5 Дорожная одежда улица Пушкина (участок 2)													
36	1	1127-0401-0102	Устройство нижнего слоя основания толщ.15см НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	1600	9 219,81	1 347,41	14 751 696	2 155 856	12 273 744	934 796	16 941 411	
						201,31	339,66	322 096	543 456	-	1 254 919		
37	2	1127-0403-0101	Устройство верхнего слоя основания толщ. 15см НР=108%	м2 основания	8445	353,23	304,48	2 983 027	2 571 334	7 854	1 365 080	4 695 956	
						47,82	101,85	403 840	860 123	-	347 849		

38	3	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	1595,9	7 703,00	-	12 293 218	-	12 293 218	-	13 276 675	
						-	-	-	-	-	983 457		
39	4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	126,3	7 874,00	-	994 486	-	994 486	-	1 074 045	
						-	-	-	-	-	79 559		
40	5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	5,4	161 843,09	-	873 953	-	873 953	7 631	952 111	
						-	1 308,48	-	7 066	-	70 527		
41	6	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	7500	247,47	-	1 856 025	-	1 617 600	535 329	2 582 662	
						31,79	34,30	238 425	257 250	-	191 308		
42	7	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108% Коб =4	м2 покрытия	30000	2,82	-	84 600	-	600	90 720	189 346	
						2,80	-	84 000	-	-	14 026		
43	8	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	1 т	1067,2	16 630,00	-	17 747 536	-	17 747 536	-	19 167 339	
						-	-	-	-	-	1 419 803		

44	9	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	1,57	161 843,09 -	- 1 308,48	254 094 -	- 2 054	254 094 -	2 218 20 505	276 817	
45	10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	7500	257,81 31,79	- 33,46	1 933 575 238 425	- 250 950	1 695 150 -	528 525 196 968	2 659 068	
46	11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	732	21 765,00 -	- -	15 931 980 -	- -	15 931 980 -	- 1 274 558	17 206 538	
47	12	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см НР=108%	м2 покрытия обочин	1764	7 924,91 45,93	209,84 63,10	13 979 541 81 021	370 158 111 308	13 528 363 -	207 715 1 134 981	15 322 237	

Итого по разделу 5	**94 344 205,00**
Итого	**106 118 437,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1928342,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5910184,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2609035,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85261791,00
- накладные расходы, тенге	4592839,00
перевозка грузов, тенге	564665,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	7860624,00
Всего	**106 118 437,00**
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8%	3310895,23

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,89%)	973921,06
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 208 065**
Итого по сметному расчету	**112 611 318**
Итого в текущих ценах	**122 183 280**
НДС (12%)	14661993,65
Итого	**136 845 274,07**

Итого с учетом тендерной скидки **130 003 010,36**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

_____ Алтынбеков Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____ Ивкин В.В.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ Болсамбеков Н.К.

Авторский надзор
Главный инженер ТОО "Икар-Строй"

_____ Мухамедкалиев А.А.