ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"**

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН110840016453
ИИК KZ 20070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Поз .44)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь от 17 ноября 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№75 доп согл№1	07.06.2021г 15.11.2021г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за нояб) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жил Дом Карагал поз44	102080321,42	91071715,55	90574524,55	90574524,55	0	497191			10928605,87	102000321,42
минус аванс 30%										30600096,43
Итого к оплате										**71400224,99**

М.П. **Заказчик:** И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО" **Д.У.Айтбаев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Т.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Руководитель ТОО "Восток Инжиниринг" **А.Ю.Бартаков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453
ИИК KZ 20070103KSN182700
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 44)

Договор:№75 от 07.06.2021г доп соглашение №1 от 15.11.2021г

АКТ №2

приемки выполненных работ за ноябрьот 17 ноября 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5224,419	167,28	157,83	873941	824570	--	193082	1152385
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	41,88	49371	218799		85362	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	98,76	4251,74	--	419902	--	--	302330	780010
		НР - 72%; СП - 8%			4251,74	--	419902	--		57779	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1824,08	19,21	19,21	35041	35041	--	10559	49248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,04	--	14666		3648	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	781,75	173,54	79,80	135665	62384	--	74630	227118
		НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	73281	30371		16824	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	781,75	875,26	--	684235	--	--	492649	1271035
		НР - 72%; СП - 8%			875,26	--	684235	--		94151	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	1810,25	4667,93	1818,08	8450120	3291180	3409424	3011452	12378498
		НР - 93%; СП - 8%			966,45	822,32	1749516	1488605		916926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10598904**	**4213175**	**3409424**	**4084702**	**15858294**
							2976305	**1752441**	**--**	**1174690**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	93,62	20656,49	1114,76	1933861	104364	1698434	142127	2242067
		НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	131063	25120		166079	
8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1012,41	28653,95	1714,90	29009546	1736182	25028031	2441408	33967031
		НР - 91%; СП - 8%			2217,81	432,17	2245333	437533		2516076	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	50,84735	225164,00	--	11448993	--	11448993	--	12364912
		СП - 8%			--	--	--	--		915919	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	27,7845	225164,00	--	6256069	--	6256069	--	6756555
		СП - 8%			--	--	--	--		500486	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(отдельные стержни)	т	1,51031	240026,00	--	362514	--	362514	--	391515
		СП - 8%			--	--	--	--		29001	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КП1-КП3-1;КР1-КР3)	т	13,3749	259489,00	--	3470639	--	3470639	--	3748290
		СП - 8%			--	--	--	--		277651	
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	309	1984,06	1057,29	613075	326703	148626	266844	950312
		НР - 118%; СП - 8%			445,78	286,06	137746	88393		70393	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	364	2282,60	1036,74	830866	377373	265807	341949	1266641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			515,62	280,50	187686	102102		93825	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	69	2928,57	1320,68	202071	91127	56805	92978	318652
		НР - 118%; СП - 8%			784,63	357,32	54139	24655		23604	
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	140	4745,56	2316,32	664378	324285	172766	300976	1042583
		НР - 118%; СП - 8%			1195,19	626,70	167327	87738		77228	
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	80,508	26977,00	–	2171864	–	2171864	–	2345613
		СП - 8%			–	–	–	–		173749	
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	96,1868	28381,00	–	2729878	–	2729878	–	2948268
		СП - 8%			–	–	–	–		218390	
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	154,008	27603,00	–	4251083	–	4251083	–	4591170
		СП - 8%			–	–	–	–		340087	
20	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5	м3	19,82	23263,34	1364,12	461079	27037	363450	70319	573910
		НР - 91%; СП - 8%			3561,66	337,10	70592	6681		42512	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м	м2 стяжки	147,5	957,30	30,35	141202	4477	80172	55342	212268
		НР - 94%; СП - 8%			383,41	15,74	56553	2322		15724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**64547118**	**2991548**	**58505131**	**3711943**	**73719787**
							3050439	**774544**	**–**	**5460724**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75146022**				
	Материалы		Тенге				**61914555**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8553729**			
		Накладные расходы	Тенге				**7796645**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6635414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**89578081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**8553729**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**89578081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**8553729**			

ИТОГО ПО АКТУ **89578081**

В том числе

- Зарплата ,тенге **8553729**

- Оборудование,тенге **0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- СМР	**89578081**
Временные здания и сооружения (0,9%)	**806203**
Итого	**90384284**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	**1536533**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска	**514673**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1838416**
Итого по акту в текущих ценах 3кв2020г	**94273906**
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2021 К=1,050036	**98990995,16**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,92	**91071715,55**
НДС 12%	**10928605,87**
ИТОГО ПО АКТУ	**102000321,42**

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Д.У Айтбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Ж.Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзораТОО ПИИ"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____ **Р.Л.Алиев**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО"Восток Инжиниринг"

_____ **А.Ю.Бартаков**