ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"**

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН110840016453
ИИК KZ 20070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Поз .44)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь от 15 декабря2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№75 доп согл№1 доп согл№2	07.06.2021г 15.11.2021г 21.12.2021г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жил Дом Карагал поз44	254280000,00	55803571,43	55643048,43	38075529,41	17567519,02	160523			6696428,57	62500000,00
минус аванс 30%										18750000,00
Итого к оплате										**43750000,00**

М.П. **Заказчик:** И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО" **Д.У Айтбаев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Руководитель ТОО "Восток Инжиниринг" **А.Ю.Бартаков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453
ИИК KZ 20070103KSN182700
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 44)

Договор:№75 от 07.06.2021г доп соглашение №1от 15.11.2021г доп соглашение №2 от 21.12.2021г

АКТ №4

приемки выполненных работ за декабрь от 15 декабря 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		На Подземную часть									
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие на отм.-0,32									
53	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	27	3115,12	770,91	84108	20815	42217	30617	123904
		НР - 118%; СП - 8%			780,59	180,41	21076	4871		9178	
54	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	47	4189,17	908,39	196891	42694	109724	64060	281827
		НР - 118%; СП - 8%			946,23	208,83	44473	9815		20876	
55	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6	6595,86	1557,95	39575	9348	6045	31299	76544
		НР - 118%; СП - 8%			4030,35	390,42	24182	2343		5670	
		Плита балконная ПБ1;ПБ2-6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,32	49465,08	1860,72	213689	8039	120534	79293	316420
		ПБ3-6шт			19702,80	467,28	85116	2019		23439	
87	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,62	49465,08	1860,72	228529	8597	128905	84799	338394
		ПБ6-ПБ7			19702,80	467,28	91027	2159		25066	
95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,96	49465,08	1860,72	96952	3647	54688	35975	143562
		Вход в техподполье			19702,80	467,28	38617	916		10634	
114	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	2,46	26977,00	--	66363	--	66363	--	71672
					--	--	--	--		5309	
115	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	2,208	27603,00	--	60947	--	60947	--	65823
					--	--	--	--		4876	
120	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84									
		СП - 8%	м	10,8	3276,00	--	35381	--	35381	--	38211
					--	--	--	--		2830	
		ИТОГО по разделу	**Тенге**				**1022435**	**93140**	**624804**	**326043**	**1456356**
							304491	**22123**		**107878**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	
Материалы	Тенге	**1022435**
Всего заработная плата	Тенге	**624804**
Накладные расходы	Тенге	**326614**
Сметная прибыль	Тенге	**326043**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**107878**
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
Сметная заработная плата	Тенге	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**326614**
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	**1456356**
Сметная заработная плата	Тенге	
		326614

Локальная смета №2-1-2

Надземная часть

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи)									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	64,7772	31468,92 7122,64	2024,55 488,40	2038469 461385	131145 31637	1445939	458510 199758	2696737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2038469** **461385**	**131145** **31637**	**1445939** **--**	**458510** **199758**	**2696737**
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
		Плита балконная									
		ПБ1/ПБ2-54шт									
121	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	38,88	49465,08 19702,80	1860,72 467,28	1923202 766045	72345 18168	1084812	713634 210947	2847782
		ПБ3-38шт									
129	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	29,26	49465,08 19702,80	1860,72 467,28	1447348 576504	54445 13673	816399	537061 158753	2143161
		ПБ4/ПБ5-28шт									
137	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	19,6	49465,08 19702,80	1860,72 467,28	969516 386175	36470 9159	546871	359754 106342	1435611
168	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
		СП - 8%	т	0,36846	108311,00 --	-- --	39908 --	-- --	39908	-- 3193	43101
180	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
		СП - 8%	т	0,94493	108311,00 --	-- --	102346 --	-- --	102346	-- 8188	110534
		Крепление балконов									
183	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	3,32129	276682,00 --	-- --	918941 --	-- --	918941	-- 73515	992456
		Плиты ПМ1,ПМ2									
186	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,463	259489,00 --	-- --	120143 --	-- --	120143	-- 9611	129754
187	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,00864	281111,00 --	-- --	2429 --	-- --	2429	-- 194	2623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,2792	259489,00	--	72449	--	72449	--	78245
					--	--	--	--		5796	
		Итого по разделу 4					**5596282**	**163260**	**3704298**	**1610449**	**7783267**
							1728724	**41000**		**576539**	
		Раздел5 Кровля									
		Чердак									
213	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180									
		СП - 8%	м3	71,630112	30631,00	--	2194102	--	2194102	--	2369630
					--	--	--	--		175528	
		ИТОГО по разделу5					**2194102**		**2194102**		**2369630**
										175528	
		Раздел 6 Лестницы									
235	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015 прим	Балки лобовые Б1,Б2,Б3									
		СП - 8%	т	3,13052	533551,00	--	1670292	--	1670292	--	1803915
					--	--	--	--		133623	
239	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры									
		СП - 8%	т	3,74904	506633,00	--	1899387	--	1899387	--	2051338
					--	--	--	--		151951	
242	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%	м2	72,6	6756,00	--	490486	--	490486	--	529725
					--	--	--	--		39239	
243	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%	м2	121	6756,00	--	817476	--	817476	--	882874
					--	--	--	--		65398	
245	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,3985	243102,00	--	96876	--	96876	--	104626
					--	--	--	--		7750	
246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,25952	240026,00	--	62292	--	62292	--	67275
					--	--	--	--		4983	
247	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)									
		СП - 8%	т	0,2016	276682,00	--	55779	--	55779	--	60241
					--	--	--	--		4462	
248	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1)									
		СП - 8%	т	0,144	243229,00	--	35025	--	35025	--	37827
					--	--	--	--		2802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05346	259489,00	--	13872	--	13872	--	14982
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
250	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,03048	259489,00	--	7909	--	7909	--	8542
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
251	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,006	281111,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
255	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	410,4	3276,00	--	1344470	--	1344470	--	1452028
		СП - 8%			--	--	--	--		107558	
		ИТОГО по разделу6					**6495551**		**6495551**		**7015195**
		Раздел 9 Разные работы								**519644**	
		Машинное помещение лифта									
311	5110-0101-1802 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	8245057,00	--	16490114	--		--	16490114
					--	--	--	--	16490114	--	
		Крыльцо №1,2									
317	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,41	26977,00	--	172923	--	172923	--	186757
		СП - 8%			--	--	--	--		13834	
318	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,202	27603,00	--	60782	--	60782	--	65645
		СП - 8%			--	--	--	--		4863	
		ИТОГО по разделу 8					**16723819**		**233705**		**16742516**
									16490114	**18697**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		
Материалы	Тенге	**33048223**	
Оборудование		**14073595**	
Всего заработная плата	Тенге	**16490114**	
Накладные расходы	Тенге		**2262746**
Сметная прибыль	Тенге	**2068959**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**1490166**	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	**36607348**	
Сметная заработная плата	Тенге		
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		**2262746**
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	**36607348**	
Сметная заработная плата	Тенге		
			2262746

Локальная смета №2-1-5
на Отопление и вентиляцию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"УЗПА"	Шаровой кран ф20мм КШТ 60.100.020.А	шт	288	20848,07	--	6004244	--	6004244	--	6484584
		СП - 8%			--	--	--	--		480340	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"УЗПА"	Шаровой кран ф25мм КШТ 60.100.025.А20	шт	4	22097,57	--	88390	--	88390	--	95461
		СП - 8%			--	--	--	--		7071	
26	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1395	537,00	--	749115	--	749115	--	809044
		СП - 8%			--	--	--	--		59929	
		Итого по разделу					6841749		6841749		7389089
										547340	

Стоимость общестроительных работ		Тенге			
Материалы		Тенге		6841749	
Оборудование		Тенге		6841749	
Всего заработная плата		Тенге		0	
	Накладные расходы	Тенге			
	Сметная прибыль	Тенге		0	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		547340	
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			
	Сметная заработная плата	Тенге			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		7389089	0
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч		0	
	Сметная заработная плата	Тенге			0

Локальная смета №2-1-6

На электрооборудование и электроосвещение

ПРОВОДА И КАБЕЛИ

95	2306-0142-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	2936546,00	--	359433	--	359433	--	388188
		СП - 8%			--	--	--	--		28755	
96	2306-0145-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	1170735,00	--	895612	--	895612	--	967261
		СП - 8%			--	--	--	--		71649	
97	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	746767,00	--	761702	--	761702	--	822638
		СП - 8%			--	--	--	--		60936	
98	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6018	497909,00	--	299642	--	299642	--	323613
		СП - 8%			--	--	--	--		23971	
99	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,242	321259,00	--	2326558	--	2326558	--	2512683
		СП - 8%			--	--	--	--		186125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
100	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,339	199496,00	--	267125	--	267125	--	288495
		СП - 8%			--	--	--	--		21370	
101	2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,2163	35930,00	--	7772	--	7772	--	8394
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
102	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1902762,00	--	19408	--	19408	--	20961
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
103	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1155301,00	--	11784	--	11784	--	12727
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
104	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	799295,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
105	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	365167,00	--	37247	--	37247	--	40227
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
106	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	228482,00	--	23305	--	23305	--	25169
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	
107	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,579	206752,00	--	1360221	--	1360221	--	1469039
		СП - 8%			--	--	--	--		108818	
108	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	153817,00	--	251029	--	251029	--	271111
		СП - 8%			--	--	--	--		20082	
109	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	294845,00	--	300742	--	300742	--	324801
		СП - 8%			--	--	--	--		24059	
110	2306-0142-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	3765177,00	--	23043	--	23043	--	24886
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБЫ									
119	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2223,6	90,00	--	200124	--	200124	--	216134
		СП - 8%			--	--	--	--		16010	
120	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	438,6	71,00	--	31141	--	31141	--	33632
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	
121	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4080	29,00	--	118320	--	118320	--	127786
		СП - 8%			--	--	--	--		9466	
122	2301-0101-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	3213,00	--	6426	--	6426	--	6940
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
132	Ценовое предложение ТОО "VEARA"	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения НС, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема 2м, грузоподъемность 250кг, IP54, ПТУ-001 из нержавеющей стали, 960x1250/960x1040	шт	2	847550,00	--	1695100	--		--	1695100
		ИТОГО по Смете					--	--	1695100	--	
							8999810		**7304710**		**9584187**
									1695100	**584377**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		
Материалы	Тенге	8999810	
Оборудование		**7304710**	
Всего заработная плата		**1695100**	
Накладные расходы	Тенге		
Сметная прибыль	Тенге	**0**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**584377**	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		
Сметная заработная плата	Тенге		
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**9584187**	**0**
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	**0**	
Сметная заработная плата	Тенге		
Локальная смета №2-1-8			**0**
на Подкрановые пути			

1	1146-0801-0102 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м	4	148768,36	48118,21	595073	192473	310379	140609	794537
		НР - 84%; СП - 8%			23055,36	18792,67	92221	75171		58855	
2	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров	путь	2	2704,64	460,16	5409	921		4169	10344
		НР - 84%; СП - 8%			2244,48	236,8	4489	474		766	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**600482**	**193394**	**310379**	**144778**	**804881**
							96710	**75645**		**59621**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**600482**
оборудование		**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				310379				
	Всего заработная плата		Тенге					172355			
		Накладные расходы	Тенге				144778				
		Сметная прибыль	Тенге				59621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				804881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					172355			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				804881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

ИТОГО ПО АКТУ 55841861

В том числе

- Зарплата ,тенге 2761715

- Оборудование,тенге 18185214

- СМР 37656647

Временные здания и сооружения (0,9%) 338910

Итого 37995557

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%) 645924

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска 166167

Непредвиденные работы и затраты 2% 772830

Итого по акту в текущих ценах 3кв2020г 57765692

ИТОГО по акту в текущих ценах на 2021 К=1,050036 60656055,90

Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,92 55803571,43

НДС 12% 6696428,57

ИТОГО ПО АКТУ 62500000,00

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____Д.У Айтбаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____Ж.Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзораТОО ПИИ"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____Р.Л.Алиев

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО"Восток Инжиниринг"

_____А.Ю.Бартаков