ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"**

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН110840016453
ИИК KZ 20070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Поз .44)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель от 13 апреля2022года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№75	07.06.2021г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп согл№1	15.11.2021г				
		доп согл№2	21.12.2021г				
		доп согл№4	18.03.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жил Дом Карагал поз44	271 896 635,94	15 729 139,23	15 539 981,25	15 539 981,25	0,00	189 157,98			1 887 496,71	17 616 635,94
Итого к оплате										**17 616 635,94**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО" _____ **С.М.Аманбеков**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Р.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Руководитель ТОО "Восток Инжиниринг" _____ **А.Ю.Бартаков**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453
ИИК KZ 20070103KSN182700
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 44)

Договор:№75 от 07.06.2021г доп соглашение №1от 15.11.2021г доп соглашение №2 от 21.12.2021г.доп соглашение №4 от 18.03.2022г

АКТ №5

приемки выполненных работ за апрель от 13апреля 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		На Подземную часть									
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие на отм.-0,32									
77	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов (МС5,МС15)	0,10068	769564,02 68106,50	6192,28 1524,40	77480 6857	623 153	70000	8272 6860	92612
78	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,10068	108311,00 --	-- --	10905 --	-- --	10905	-- 872	11777
		Плита балконная ПБ1;ПБ2-6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2481	749291,86 50083,00	6023,68 1509,60	185899 12426	1495 375	171978	15104 16080	217083
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1968	769564,02 68106,50	6192,28 1524,40	151450 13403	1219 300	136828	16170 13410	181030
		ПБ3-6шт									
92	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2481	749291,86 50083,00	6023,68 1509,60	185899 12426	1495 375	171978	15104 16080	217083
93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2214	769564,02 68106,50	6192,28 1524,40	170381 15079	1371 338	153931	18191 15086	203658
		ПБ6-ПБ7									
100	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1106	749291,86 50083,00	6023,68 1509,60	82872 5539	666 167	76667	6733 7168	96774
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0738	769564,02 68106,50	6192,28 1524,40	56794 5026	457 113	51311	6064 5029	67886
103	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,7	37301,27 11022,00	4717,65 1075,52	212617 62825	26890 6130	122902	62750 22029	297396
		Монолитные участки									
104	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ2,УМ3,УМ4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,98	34901,60 10369,23	2662,35 624,84	69105 20531	5271 1237	43303	19809 7113	96027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01312	243102,00	--	3189	--	3189	--	3444
					--	--	--	--		255	
		СП - 8%									
106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13828	240026,00	--	33191	--	33191	--	35846
					--	--	--	--		2655	
		СП - 8%									
		ИТОГО по разделу	**Тенге**				**1239782**	**39487**	**1046183**	**168197**	**1520616**
							154112	**9188**		**112637**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**1239782**	
Материалы	Тенге	**1046183**	
Всего заработная плата	Тенге		**163300**
Накладные расходы	Тенге	**168197**	
Сметная прибыль	Тенге	**112637**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**163300**
Сметная заработная плата	Тенге		
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**1520616**	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**163300**
Сметная заработная плата	Тенге		

Локальная смета №2-1-2

Надземная часть

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи)	м3 кладки	150,219	31468,92	2024,55	4727230	304126	3353148	1063290	6253762
					7122,64	488,40	1069956	73367		463242	
		НР- 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича керамического М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этаж)	м3 кладки	116,61	32768,01	1604,60	3821078	187112	2844250	778879	4967954
		НР- 93%; СП - 8%			6772,28	409,81	789716	47788		367997	
16	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 прим	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	51,911	16674,07	1766,85	865568	91719	--	623159	1607825
		НР- 76%; СП - 8%			14907,22	888,00	773849	46097		119098	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,6	76299,41	2302,61	122079	3684	--	111297	252046
		НР- 93%; СП - 8%			73996,80	799,20	118395	1279		18670	
51	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	310	666,50	244,79	206615	75885	71715	91239	321682
		НР- 118%; СП - 8%			190,37	59,05	59015	18306		23828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9742570	662526	6269113	2667864	13403269
							2810931	186837	--	992835	
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
93	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	97	3115,12	770,91	302167	74778	151672	109996	445136
		НР- 118%; СП - 8%			780,59	180,41	75717	17500		32973	
		Итого по разделу 4					302167	74778	151672	109996	445136
							75717	17500		32973	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	10044737	
Материалы	Тенге	6420785	
Всего заработная плата	Тенге		3090985
Накладные расходы	Тенге	2777860	
Сметная прибыль	Тенге	1025808	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		
Сметная заработная плата	Тенге		3090985
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	13848405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3090985			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ИТОГО ПО АКТУ	**15369021**
В том числе	**3254285**
- Зарплата ,тенге	**0**
- Оборудование,тенге	

- СМР	**15369021**
Временные здания и сооружения (0,9%)	**138321**
Итого	**15507342**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	**263625**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцио	**195809**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**315419**
Итого по акту в текущих ценах 3кв2020г	**16282195**
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2021 К=1,050036	**17096890,47**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,92	**15729139,23**
НДС 12%	**1887496,71**
ИТОГО ПО АКТУ	**17616635,94**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

С.М.Аманбеков

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

Ж.Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Р.Л.Алиев

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО "Восток Инжиниринг"

А.Ю.Бартаков