Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей массивов 28 дачных массивов в городе Тараз"

С П Р А В К А №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№310	27.09.2022 г.						
		доп.согл.№310/6	18.05.2023 г.						

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	816 704 210,00	66 357 727,68							7 962 927,32	74 320 655,00
удержание аванса 30%	245 011 263,00	19 907 318,30							2 388 878,20	22 296 196,50
Итого к оплате:	571 692 947,00	46 450 409,38							5 574 049,12	**52 024 458,50**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководителя **Алтаев Г.С**

Технический надзор:
ТОО "Техконтроль Строй"

Шекеев Б.К

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
ТОО "Мелиоратор"

Әлімсейіт Д.

Форма 2

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей массивов 28 дачных массивов в городе Тараз"
Наименование объекта: Водопроводные сети
Договор: Доп.Соглашение №310/6 от 18.05.2023 года к договору №310 от 27.09.2022года

Акт №9 приемки выполненных работ
сентябрь месяц 2023 г.

Локальная смета № 2-1

на Водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковые сети. Земляные работы										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1000		170,32	163,90	170320	163900	--	24523	210431
						6,42	27,64	6420	27640		15587	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10		2219,45	--	22194	--	--	15980	41228
						2219,45	--	22194	--		3054	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	500		878,80	--	439400	--	--	316368	816229
						878,80	--	439400	--		60461	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5000		19,03	19,03	95150	95150	--	29052	134138
						--	8,07	--	40350		9936	
6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5000		8,41	8,41	42050	42050	--	12852	59294
						--	3,57	--	17850		4392	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13000		173,82	79,75	2259660	1036750	--	1245629	3785712
						94,07	39,01	1222910	507130		280423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13000	94,16	80,63	1224080	1048190	37700	269194	1612735
					10,63	18,13	138190	235690		119462	
9	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	200	42,97	42,97	8594	8594	--	2311	11778
					--	16,05	--	3210		872	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
12	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	701954,14	254921,80	1014324	368362	30904	725074	1878550
					425646,00	81203,82	615058	117340		139152	
13	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1459,45	10004,00	--	14600338	--	14600338	--	15768365
					--	--	--	--		1168027	
24	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,983	386465,97	109673,25	2312226	656175	13658	1827412	4470809
					274510,00	34009,30	1642393	203478		331171	
25	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1978,14	1590,00	--	3145243	--	3145243	--	3396862
					--	--	--	--		251619	
30	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	8	321932,53	76494,45	2575460	611955	5145	2124983	5076478
					244795,00	23510,91	1958360	188087		376035	
31	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	8080	134,00	--	1082720	--	1082720	--	1169338
					--	--	--	--		86618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28991759	4031126	18915708	6593378	38431947
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6044925	1340775	--	2846809	
	Материалы		Тенге				10163458				
	Всего заработная плата		Тенге				87406				
		Накладные расходы	Тенге					7385700			
		Сметная прибыль	Тенге				6593378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1340545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18097381				
		Сметная заработная плата	Тенге								5960
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7385700			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18828301				
		Сметная прибыль	Тенге				18828301				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1506264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20334565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38431946				
		Сметная заработная плата	Тенге								5960
								7385700			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Водозаборные колодцы									
		Водозаборный колодец на 2 абонента /2 шт/									
224	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0008	2172272,77 1079060,00	994266,09 343191,01	1738 863	796 275	79	1126 229	3094
225	С1241-102-0245 241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	0,8032	21740,00 --	-- --	17462 --	-- --	17462	-- 1397	18859
226	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	24096,86 11455,98	9914,28 4187,75	69399 32993	28553 12061	7853	44603 9120	123123
229	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16469,00 --	-- --	65876 --	-- --	65876	-- 5270	71146
230	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2311,00 --	-- --	4622 --	-- --	4622	-- 370	4992
231	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3732,00 --	-- --	7464 --	-- --	7464	-- 597	8061
232	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00 --	-- --	75740 --	-- --	75740	-- 6059	81799
234	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,564	20187,14 4176,06	7,68 --	11386 2355	4 --	9027	2214 1088	14688
235	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	908,16 310,37	20,27 2,97	50857 17381	1135 166	32341	16319 5374	72550
		Водозаборный колодец на 3 абонента /2 шт/									
258	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0008	2172272,77 1079060,00	994266,09 343191,01	1738 863	796 275	79	1126 229	3094
259	С1241-102-0245 241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	0,8032	21740,00 --	-- --	17462 --	-- --	17462	-- 1397	18859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	24096,86 11455,98	9914,28 4187,75	69399 32993	28553 12061	7853	44603 9120	123123
263	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16469,00 --	-- --	65876 --	-- --	65876	-- 5270	71146
264	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2311,00 --	-- --	4622 --	-- --	4622	-- 370	4992
265	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3732,00 --	-- --	7464 --	-- --	7464	-- 597	8061
266	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00 --	-- --	75740 --	-- --	75740	-- 6059	81799
268	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,564	20187,14 4176,06	7,68 --	11386 2355	4 --	9027	2214 1088	14688
269	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	908,16 310,37	20,27 2,97	50857 17381	1135 166	32341	16319 5374	72550
		Водозаборный колодец на 4 абонента /4 шт/									
292	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0016	2172272,77 1079060,00	994266,09 343191,01	3476 1726	1591 549	159	2253 458	6187
293	С1241-102-0245 241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	1,6064	21740,00 --	-- --	34923 --	-- --	34923	-- 2794	37717
294	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76	24096,86 11455,98	9914,28 4187,75	138798 65986	57106 24121	15706	89207 18240	246245
297	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16469,00 --	-- --	131752 --	-- --	131752	-- 10540	142292
298	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2311,00 --	-- --	9244 --	-- --	9244	-- 740	9984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3732,00	--	14928	--	14928	--	16122
					--	--	--	--		1194	
300	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	18935,00	--	151480	--	151480	--	163598
					--	--	--	--		12118	
302	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,128	20187,14	7,68	22771	9	18051	4428	29375
					4176,06	--	4711	--		2176	
303	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	112	908,16	20,27	101714	2271	64682	32637	145100
					310,37	2,97	34761	333		10748	
		Водозаборный колодец на 5 абонента /7 шт/									
326	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0028	2172272,77	994266,09	6082	2784	277	3942	10826
					1079060,00	343191,01	3021	961		802	
327	С1241-102-0245 241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	2,8112	21740,00	--	61115	--	61115	--	66004
					--	--	--	--		4889	
328	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,08	24096,86	9914,28	242896	99936	27484	156112	430929
					11455,98	4187,75	115476	42213		31921	
331	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	16469,00	--	230566	--	230566	--	249011
					--	--	--	--		18445	
332	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	7	2311,00	--	16177	--	16177	--	17471
					--	--	--	--		1294	
333	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	7	3732,00	--	26124	--	26124	--	28214
					--	--	--	--		2090	
334	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	14	18935,00	--	265090	--	265090	--	286297
					--	--	--	--		21207	
336	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,974	20187,14	7,68	39849	15	31590	7749	51406
					4176,06	--	8244	--		3808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	196	908,16	20,27	177999	3973	113193	57116	253924
					310,37	2,97	60833	582		18809	
		Водозаборный колодец на 6 абонента /23 шт/									
360	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0092	2172272,77	994266,09	19985	9147	911	12954	35574
					1079060,00	343191,01	9927	3157		2635	
361	С1241-102-0245 241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	9,2368	21740,00	--	200808	--	200808	--	216873
					--	--	--	--		16065	
362	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,12	24096,86	9914,28	798088	328361	90305	512939	1415909
					11455,98	4187,75	379422	138698		104882	
365	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	16469,00	--	757574	--	757574	--	818180
					--	--	--	--		60606	
366	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	23	2311,00	--	53153	--	53153	--	57405
					--	--	--	--		4252	
367	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	23	3732,00	--	85836	--	85836	--	92703
					--	--	--	--		6867	
368	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	46	18935,00	--	871010	--	871010	--	940691
					--	--	--	--		69681	
370	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	6,486	20187,14	7,68	130934	50	103798	25461	168906
					4176,06	--	27086	--		12512	
371	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	644	908,16	20,27	584855	13054	371923	187666	834322
					310,37	2,97	199878	1913		61802	
		Водозаборный колодец на 2 абонента /1 шт/									
394	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0004	1638045,54	728772,53	655	292	34	426	1167
					821520,00	253921,74	329	102		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,4016	16654,00	--	6688	--	6688	--	7223
					--	--	--	--		535	
396	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	24096,86	9914,28	34699	14276	3926	22302	61561
					11455,98	4187,75	16497	6030		4560	
399	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16469,00	--	32938	--	32938	--	35573
					--	--	--	--		2635	
400	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2311,00	--	2311	--	2311	--	2496
					--	--	--	--		185	
401	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3732,00	--	3732	--	3732	--	4031
					--	--	--	--		299	
402	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
					--	--	--	--		3030	
404	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,282	20187,14	7,68	5693	2	4513	1107	7344
					4176,06	--	1178	--		544	
405	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28	908,16	20,27	25428	567	16171	8159	36274
					310,37	2,97	8690	83		2687	
		Водозаборный колодец на 3 абонента /4 шт/									
428	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0016	1638045,54	728772,53	2621	1166	141	1703	4670
					821520,00	253921,74	1314	406		346	
429	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,6064	16654,00	--	26753	--	26753	--	28893
					--	--	--	--		2140	
430	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76	24096,86	9914,28	138798	57106	15706	89207	246245
					11455,98	4187,75	65986	24121		18240	
433	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16469,00	--	131752	--	131752	--	142292
					--	--	--	--		10540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2311,00	--	9244	--	9244	--	9984
					--	--	--	--		740	
435	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3732,00	--	14928	--	14928	--	16122
					--	--	--	--		1194	
436	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	18935,00	--	151480	--	151480	--	163598
					--	--	--	--		12118	
438	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,128	20187,14	7,68	22771	9	18051	4428	29375
					4176,06	--	4711	--		2176	
439	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	112	908,16	20,27	101714	2271	64682	32637	145100
					310,37	2,97	34761	333		10748	
		Водозаборный колодец на 4 абонента /4 шт/									
462	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0016	1638045,54	728772,53	2621	1166	141	1703	4670
					821520,00	253921,74	1314	406		346	
463	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,6064	16654,00	--	26753	--	26753	--	28893
					--	--	--	--		2140	
464	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76	24096,86	9914,28	138798	57106	15706	89207	246245
					11455,98	4187,75	65986	24121		18240	
467	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16469,00	--	131752	--	131752	--	142292
					--	--	--	--		10540	
468	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2311,00	--	9244	--	9244	--	9984
					--	--	--	--		740	
469	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3732,00	--	14928	--	14928	--	16122
					--	--	--	--		1194	
470	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	18935,00	--	151480	--	151480	--	163598
					--	--	--	--		12118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,128	20187,14	7,68	22771	9	18051	4428	29375
					4176,06	--	4711	--		2176	
473	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	112	908,16	20,27	101714	2271	64682	32637	145100
					310,37	2,97	34761	333		10748	
		Водозаборный колодец на 3 абонента /4 шт/									
496	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0016	1638045,54	728772,53	2621	1166	141	1703	4670
					821520,00	253921,74	1314	406		346	
497	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1,6064	13682,00	--	21979	--	21979	--	23737
					--	--	--	--		1758	
498	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76	24096,86	9914,28	138798	57106	15706	89207	246245
					11455,98	4187,75	65986	24121		18240	
501	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16469,00	--	131752	--	131752	--	142292
					--	--	--	--		10540	
502	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2311,00	--	9244	--	9244	--	9984
					--	--	--	--		740	
503	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3732,00	--	14928	--	14928	--	16122
					--	--	--	--		1194	
504	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	18935,00	--	151480	--	151480	--	163598
					--	--	--	--		12118	
506	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,128	20187,14	7,68	22771	9	18051	4428	29375
					4176,06	--	4711	--		2176	
507	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	112	908,16	20,27	101714	2271	64682	32637	145100
					310,37	2,97	34761	333		10748	
		Водозаборный колодец на 6 абонента /2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0008	1638045,54	728772,53	1310	583	70	852	2335
					821520,00	253921,74	657	203		173	
531	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,8032	13682,00	--	10989	--	10989	--	11868
					--	--	--	--		879	
532	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	24096,86	9914,28	69399	28553	7853	44603	123123
					11455,98	4187,75	32993	12061		9120	
535	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16469,00	--	65876	--	65876	--	71146
					--	--	--	--		5270	
536	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2311,00	--	4622	--	4622	--	4992
					--	--	--	--		370	
537	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3732,00	--	7464	--	7464	--	8061
					--	--	--	--		597	
538	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	--	75740	--	75740	--	81799
					--	--	--	--		6059	
540	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,564	20187,14	7,68	11386	4	9027	2214	14688
					4176,06	--	2355	--		1088	
541	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	908,16	20,27	50857	1135	32341	16319	72550
					310,37	2,97	17381	166		5374	
		Водозаборный колодец на 2 абонента /7 шт/									
564	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0028	1638045,54	728772,53	4587	2041	246	2981	8174
					821520,00	253921,74	2300	711		605	
565	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,8112	11031,00	--	31010	--	31010	--	33491
					--	--	--	--		2481	
566	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,08	24096,86	9914,28	242896	99936	27484	156112	430929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11455,98	4187,75	115476	42213		31921	
569	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	16469,00	--	230566	--	230566	--	249011
					--	--	--	--		18445	
570	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	7	2311,00	--	16177	--	16177	--	17471
					--	--	--	--		1294	
571	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	7	3732,00	--	26124	--	26124	--	28214
					--	--	--	--		2090	
572	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	14	18935,00	--	265090	--	265090	--	286297
					--	--	--	--		21207	
574	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,974	20187,14	7,68	39849	15	31590	7749	51406
					4176,06	--	8244	--		3808	
575	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	196	908,16	20,27	177999	3973	113193	57116	253924
					310,37	2,97	60833	582		18809	
		Водозаборный колодец на 3 абонента /29 шт/									
598	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0116	1638045,54	728772,53	19001	8453	1018	12350	33860
					821520,00	253921,74	9530	2945		2508	
599	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	11,6464	11031,00	--	128471	--	128471	--	138749
					--	--	--	--		10278	
600	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,76	24096,86	9914,28	1006285	414020	113863	646749	1785277
					11455,98	4187,75	478402	174880		132243	
604	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	29	2311,00	--	67019	--	67019	--	72381
					--	--	--	--		5362	
605	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	29	3732,00	--	108228	--	108228	--	116886
					--	--	--	--		8658	
606	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	58	18935,00	--	1098230	--	1098230	--	1186088
					--	--	--	--		87858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	8,178	20187,14 4176,06	7,68 --	165090 34152	63 --	130875	32103 15775	212968
		Водозаборный колодец на 4 абонента /57 шт/									
632	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,002	1638045,54 821520,00	728772,53 253921,74	3276 1643	1458 508	175	2129 432	5838
633	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,008	11031,00 --	-- --	22150 --	-- --	22150	-- 1772	23922
634	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2	24096,86 11455,98	9914,28 4187,75	173497 82483	71383 30152	19631	111509 22800	307806
638	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	2311,00 --	-- --	11555 --	-- --	11555	-- 924	12479
639	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	5	3732,00 --	-- --	18660 --	-- --	18660	-- 1493	20153
640	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	57	18935,00 --	-- --	1079295 --	-- --	1079295	-- 86344	1165639
642	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,41	20187,14 4176,06	7,68 --	28464 5888	11 --	22565	5535 2720	36719
643	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	140	908,16 310,37	20,27 2,97	127142 43452	2838 416	80852	40797 13435	181374
		Водозаборный колодец на 5 абонента /14 шт/									
1006	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0056	707137,92 534640,00	138309,68 54795,00	3960 2994	775 307	191	3268 578	7806
1007	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	5,6224	6442,00 --	-- --	36220 --	-- --	36220	-- 2898	39118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1008	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,16	24096,86	9914,28	485793	199872	54968	312224	861858
					11455,98	4187,75	230953	84425		63841	
1011	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	28	16469,00	--	461132	--	461132	--	498023
					--	--	--	--		36891	
1012	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	14	2311,00	--	32354	--	32354	--	34942
					--	--	--	--		2588	
1013	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	14	3732,00	--	52248	--	52248	--	56428
					--	--	--	--		4180	
1014	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	28	18935,00	--	530180	--	530180	--	572594
					--	--	--	--		42414	
1016	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	3,948	20187,14	7,68	79699	30	63182	15498	102813
					4176,06	--	16487	--		7616	
1017	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	392	908,16	20,27	355999	7946	226388	114231	507849
					310,37	2,97	121665	1164		37618	
		Водозаборный колодец на 6 абонента /21 шт/									
1040	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0084	707137,92	138309,68	5940	1162	287	4902	11709
					534640,00	54795,00	4491	460		867	
1041	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	8,4336	6442,00	--	54329	--	54329	--	58675
					--	--	--	--		4346	
1042	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,24	24096,86	9914,28	728689	299808	82452	468336	1292787
					11455,98	4187,75	346429	126638		95762	
1045	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42	16469,00	--	691698	--	691698	--	747034
					--	--	--	--		55336	
1046	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	21	2311,00	--	48531	--	48531	--	52413
					--	--	--	--		3882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1047	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	21	3732,00	--	78372	--	78372	--	84642
					--	--	--	--		6270	
1048	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	42	18935,00	--	795270	--	795270	--	858892
					--	--	--	--		63622	
1050	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	5,922	20187,14	7,68	119548	45	94772	23247	154218
					4176,06	--	24731	--		11424	
1051	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	588	908,16	20,27	533998	11918	339582	171347	761772
					310,37	2,97	182498	1746		56428	
		Прочие работы									
1060	Ц13-390201-0514 1339-0201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	120	1913,09	64,20	229571	7704	15947	125611	383597
					1716,00	--	205920	--		28415	
1062	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	498	1297,46	36,38	646135	18117	29820	364901	1091918
					1201,20	--	598198	--		80883	
1063	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	748,23	21,40	11972	342	648	6699	20165
					686,40	--	10982	--		1494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19101680	1958251	13137027	4386289	25367010
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4006402	797903	--	1879033	
		Материалы	Тенге				887678				
		Всего заработная плата	Тенге				46414				
		Накладные расходы	Тенге					815100			
		Сметная прибыль	Тенге				497211				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				110792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1495681				
		Сметная заработная плата	Тенге								475
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					815100			
		Материалы	Тенге				11741715				
		Всего заработная плата	Тенге				2709668				
		Местные материалы	Тенге					3989205			
		Накладные расходы	Тенге				3908657				
		Сметная прибыль	Тенге				3889078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1250460				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				16881253				
			чел.-ч								2822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3989205			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6472287				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6472287				
		Сметная прибыль	Тенге				517781				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6990068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25367002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3297
		Сметная заработная плата	Тенге					4804305			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								63798948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10051327				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5989377			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2138678			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32052733		
		- Накладные расходы	Тенге							10979667	
		- Сметная прибыль	Тенге							4725842	
		ИТОГО:									63 798 948
		Временные здания и сооружения		1,3%							829 386
		Итого с временными									64 628 334
		Доп.затраты в зимнее время		0,91%							588 118
		Итого с зимними удорожаниями									65 216 452
		Непредвиденные работы и затраты		2%							1 304 329
		Итого с непредвиденными затратами									66 520 781
		в том числе в текущих ценах на 2022 год к=1,0500514									69 850 239
		с понижающим коэф. К=0,95									66 357 727
		НДС 12%		12%							7 962 927
		ИТОГО по акту									74 320 655

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области "

Руководитель _____ Алтаев Г.С.

Главный специалист _____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Техконтроль Строй"

_____ Шекеев Б.К.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора _____ Ормсейіт Д.