Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство аульного клуба на 100 мест в ауле Каукей Казалинского района, Кызылординской области

ф3

4. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		7	31.01.2022						
		Доп.соглашение							
		07/3.	24.02.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в смету	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	322 069 943,16									
В отчётном месяце:										
в т.ч.:										
СМР	63 284 756	56 504 246							6 780 510	63 284 756

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт _____ Карабаев К.М.
ТОО "Прикаспийское управление строительство-Шымкент"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство аульного клуба на 100 мест в ауле Каукей Казалинского района, Кызылординской области
Наименование объекта - Строительство аульного клуба на 100 мест в ауле Каукей Казалинского района, Кызылординской области
Договор №07 от 31.01.2022г. Доп.соглашение №07/3 от24.02.2023г.

4. Акт выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. КЛУБ										
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ ИЗ ПРОФ.НАСТИЛА-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АС 49-55)										
160	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций		2,2099	62591,91	25875,67	138322	57182	12523	59634	213793
						31050,00	8058,90	68617	17809		15837	
161	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		1,67484	98678,03	22209,48	165270	37198	4960	92464	278353
						73506,50	6504,91	123112	10895		20619	
162	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		1,42932	82464,52	14546,55	117868	20792	3913	68550	201332
						65180,10	4327,04	93163	6185		14913	
163	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		3,59462	33691,17	10616,76	121107	38163	17004	53758	188854
						18344,10	3329,83	65940	11969		13989	
166	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические**	м2		258,35172	164,50	3,79	42499	979	26386	10550	57292
						58,58	0,60	15134	155		4244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,0002	0,046503	508438,00				23644		
167	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2		258,35172	6341,08	105,17	1638229	27171	1401824	151598	1933013
						809,88	40,54	209234	10474		143186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

167.1	147635 С	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	1,55011	904338,00				1401824		
169	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		198	861,82	22,62	170640	4479	14790	140884	336446
						764,50	8,91	151371	1764		24922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	3,96	1090,00				4316		
169.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	8,4348	1015,00				8561		
170	С1224-102-1005 224-102-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		227,7	3829,00	--	871863	--	871863	--	941612
						--	--	--	--		69749	
171	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		28,3	5436,80	14,64	153861	414	119008	31789	200503
						1216,94	4,04	34439	114		14852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,16131	733106,00				118257		
					УСТРОЙСТВО ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА АС-11							
172	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков		4,5408	720,79	24,39	3273	110	113	2789	6547
						671,70	10,86	3050	49		485	
173	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		4,84352	68867,00	--	333559	--	333559	--	360244
						--	--	--	--		26685	
175	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		4,84352	8283,81	46,13	40123	223	28053	10751	54944
						2445,88	20,52	11847	99		4070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	272117 С	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	47,466496	591,00				28053		
176	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		151,36	368,33	13,04	55750	1974	40110	13055	74309
						90,29	3,46	13666	524		5504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

176.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	166,496	175,00				29137		
176.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	75,68	145,00				10974		
177	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		151,36	1005,91	54,19	152255	8203	54202	84570	255771
						593,62	13,70	89850	2074		18946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	304,2336	145,00				44114		
178	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3		22,704	55748,00	--	1265703	--	1265703	--	1366959
						--	--	--	--		101256	
179	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		151,36	368,33	13,04	55750	1974	40110	13055	74309
						90,29	3,46	13666	524		5504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	166,496	175,00				29137		
179.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	75,68	145,00				10974		
180	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		151,36	3392,22	15,44	513446	2337	303888	187341	756850
						1369,06	6,18	207221	935		56063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	269,4208	85,00				22901		
180.2	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,03	155,9008	516,00				80445		
180.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	13,6224	836,00				11388		
180.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	433,404224	322,00				139556		
181	С1232-101-0201 232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2		155,9008	510,00	--	79509	--	79509	--	85870
						--	--	--	--		6361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5919027	201199	4617518	920788	7387001
								1100310	63570	--	547185	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5376460				
	Материалы		Тенге					2028483				
	Всего заработная плата		Тенге						766190			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2550634					
		Накладные расходы	Тенге				646382					
		Сметная прибыль	Тенге				481827					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6504669					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									555
		Сметная заработная плата	Тенге					766190				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				542567					
	Материалы		Тенге				38400					
	Всего заработная плата		Тенге					397690				
		Накладные расходы	Тенге				274406					
		Сметная прибыль	Тенге				65358					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				882331					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									294
		Сметная заработная плата	Тенге					397690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7387000					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									849
		Сметная заработная плата	Тенге					1163880				

РАЗДЕЛ 7. Кровля. Кровля из металлочерепицы /АС-63/

182	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	380		795,62	26,59	302336	10104	206884	80142	413077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				224,60	4,64	85348	1763		30598	
182.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	418	175,00				73150		
182.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	744,8	145,00				107996		
183	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из	утепляемого	425,6		1005,91	54,19	428115	23064	152406	237797	719185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				593,62	13,70	252645	5831		53273	
183.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	855,456	145,00				124041		
184	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	52,60416		50750,00	--	2669661	--	2669661	--	2883234
						--	--	--	--		213573	
185	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	380		834,77	111,03	317213	42192	178250	99175	449698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				254,66	29,02	96771	11028		33311	
185.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	11,628	6552,00				76187		
185.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	5,814	17502,00				101757		
186	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	118,16		603,12	26,59	71265	3142	41584	24920	103880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				224,60	4,64	26539	548		7695	

186.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	231,5936	145,00				33581		
187	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2		129,976	238,00	--	30934	--	30934	--	33409
						--	--	--	--		2475	
188	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,стойки,мауэрлат,лежень,кобылка. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		7,95	114403,34	1548,76	909507	12313	688293	192660	1190340
						26276,90	649,67	208901	5165		88173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,3021	216199,00				65314		
36.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	1,272	69870,00				88875		
36.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	6,5985	69663,00				459671		
189	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		7,94	114461,00	1191,66	908820	9462	683370	198238	1195622
						27202,50	538,56	215988	4276		88565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	7,3842	70707,00				522115		
189.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до	м3	0,12	0,9528	69663,00				66375		
190	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		3,84	97092,81	1447,62	372836	5559	288001	73542	482088
						20644,80	634,71	79276	2437		35710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,02	3,9168	70372,00				275633		
191	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		19,73	8953,90	63,97	176660	1262	155746	18196	210444
						996,06	28,64	19652	565		15588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,132191	1148617,00				151837		

192	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной /Коньковая и карнизная обрешетка/. Устройство по фермам	м2 покрытия		44,055	3490,41	65,73	153770	2896	134539	15817	183154
						370,78	28,14	16335	1240		13567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	131599 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,042	1,85031	60737,00				112382		
193	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		44,055	312,21	2,97	13754	131	11961	1549	16527
						37,73	1,33	1662	59		1224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0002	0,010133	1148617,00				11639		
194	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		465	3169,02	104,56	1473594	48620	409567	947449	2614726
						2183,67	31,03	1015407	14429		193683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	2,511	69870,00				175444		
194.2	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0004	0,186	733106,00				136358		
194.3	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001	0,04929	1589156,00				78329		
195	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		514,29	3462,00	--	1780472	--	1780472	--	1922910
						--	--	--	--		142438	
196	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Обрешетка под металлочерепицу/	м3		3,43	51175,00	--	175530	--	175530	--	189572
						--	--	--	--		14042	
197	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		3,43	312,21	2,97	1071	11	931	121	1287
						37,73	1,33	129	5		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

39.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0002	0,000789	1148617,00				906		
198	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	29,4		2891,61	9,15	85013	270	41529	34614	129198
						1469,88	1,82	43214	54		9570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	64,68	266,00				17205		
198.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	147	26,00				3822		
198.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	76,44	73,00				5580		
198.4	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	9,1728	1015,00				9310		
199	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) ГОСТ 18124-2012	м2	32,34		1345,00	--	43497	--	43497	--	46977
						--	--	--	--		3480	
200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,25328		991388,95	6924,87	251099	1754	231911	21032	293902
						68832,40	1540,88	17434	390		21771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,25328	907312,00				229804		
201	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /УЗЕЛ-Е/	м2 покрытия	34,3		5436,80	14,64	186482	503	144238	38529	243012
						1216,94	4,04	41741	139		18001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,19551	733106,00				143330		
202	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Снегодержатели для кровли, из стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40		816,00	--	32640	--	32640	--	35251
						--	--	--	--		2611	
					ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ							
203	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	84,1		109,83	24,62	9237	2070	588	6605	17110
						78,23	7,14	6579	600		1267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	147674 С	Резина прессованная	кг	0,0052	0,43732	1143,00				500		

204	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Ограждения	т		0,43894	645236,00	--	283220	--	283220	--	305878
						--	--	--	--		22658	
205	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		12,72926	82,26	1,90	1047	24	650	260	1411
						29,29	0,30	373	4		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	9Е-05	0,001146	508438,00				582		
		Слуховое окно, 3шт										
206	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		3	9084,46	923,50	27253	2771	1646	21632	52796
						7612,16	399,63	22836	1199		3911	
207	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,555	69663,00	--	38663	--	38663	--	41756
						--	--	--	--		3093	
208	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,165	68365,00	--	11280	--	11280	--	12182
						--	--	--	--		902	
209	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,012	69870,00	--	838	--	838	--	905
						--	--	--	--		67	
210	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,129	68867,00	--	8884	--	8884	--	9595
						--	--	--	--		711	
211	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов,	в конструкции		0,861	8283,81	46,13	7132	40	4986	1911	9767
						2445,88	20,52	2106	18		723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	272117 С	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	8,4378	591,00				4987		
212	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		17,43	2162,97	104,56	37701	1823	2936	30804	73986

						1889,96	31,03	32942	541		5480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001	0,001848	1589156,00				2936		
213	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2		19,27758	2021,00	--	38960	--	38960	--	42077
						--	--	--	--		3117	
214	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		13,95	5436,80	14,64	75843	204	58663	15670	98834
						1216,94	4,04	16976	56		7321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,079515	733106,00				58293		
215	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		6	295,00	--	1770	--	1770	--	1912
						--	--	--	--		142	
216	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.		3	1488,00	--	4464	--	4464	--	4821
						--	--	--	--		357	
217	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		3	827,00	--	2481	--	2481	--	2679
						--	--	--	--		198	
218	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		9,48	945,83	2,76	8966	27	2004	5558	15686
						731,50	1,32	6935	13		1162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	0,86268	568,00				490		
218.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,38	3,6024	88,00				317		
218.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	2,44584	483,00				1181		
		Водосточная система (АР-59)										
219	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов		68	898,87	12,29	61123	836	36619	22029	89804
						348,06	4,06	23668	276		6652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0017	0,11492	309881,00				35612		
220	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м		68	1638,00	--	111384	--	111384	--	120295

						--	--	--	--		8911	
221	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.		28	1023,00	--	28644	--	28644	--	30936
						--	--	--	--		2292	
222	С1224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного	шт.		12	4133,00	--	49596	--	49596	--	53564
						--	--	--	--		3968	
223	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.		36	805,00	--	28980	--	28980	--	31298
						--	--	--	--		2318	
224	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая	шт.		12	1918,00	--	23016	--	23016	--	24857
						--	--	--	--		1841	
225	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		50,5	1631,79	94,27	82405	4761	2837	70123	164730
						1481,32	28,00	74807	1414		12202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,005656	309881,00				1753		
225.2	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,039	1,9695	551,00				1085		
226	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая	м		50	2135,00	--	106750	--	106750	--	115290
						--	--	--	--		8540	
227	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.		34	1047,00	--	35598	--	35598	--	38446
						--	--	--	--		2848	
228	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		24	2006,00	--	48144	--	48144	--	51996
						--	--	--	--		3852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					11517648	173839	9035545	2158373	14770104
								2308264	52050	--	1094081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11513184				
	Материалы		Тенге					3480146				
	Всего заработная плата		Тенге						2360314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5550942				
		Накладные расходы	Тенге					2158373				
		Сметная прибыль	Тенге					1093724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14765281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1827
		Сметная заработная плата	Тенге						2360314			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4464				

		Сметная прибыль	Тенге					357				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					14770102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1827
		Сметная заработная плата	Тенге						2360314			
		РАЗДЕЛ 9. Решетка МР-1, 22шт /АС-14/										
283	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций		0,29392	65865,05	2614,89	19359	769	1442	11942	33805
						58343,20	540,68	17148	159		2504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,00097	647579,00				628		
283.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,44088	332,00				146		
283.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000176	651547,00				115		
283.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0019	0,00057	552079,00				315		
284	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т		0,29392	868671,00	--	255320	--	255320	--	275746
						--	--	--	--		20426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					274679	769	256762	11942	309551
								17148	159	--	22930	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					274679				
	Материалы		Тенге					1442				
	Всего заработная плата		Тенге						17307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					255320				
		Накладные расходы	Тенге					11942				
		Сметная прибыль	Тенге					22930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					309551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						17307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					309551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						17307			
		РАЗДЕЛ 10.Полы /АС-15/										
		Узел 376										
292	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2		126,531	3092,00	--	391234	--	391234	--	422533
						--	--	--	--		31299	
300	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2		23,4396	2276,00	--	53349	--	53349	--	57617
						--	--	--	--		4268	

305	С1233-102-0102 233-102-0102 РСНБ РК 2015	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2		154,3872	2584,00	--	398937	--	398937	--	430852
						--	--	--	--		31915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					843520	--	843520	--	911002
								--	--	--	67482	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					843520				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					843520				
		Сметная прибыль	Тенге					67482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					911002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					911002				

РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛКА. Внутренняя отделка (АС-15)

Потолок

309	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		103,784	750,09	7,24	77847	751	15168	49855	137918
						596,70	3,76	61928	390		10216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007	0,726488	20878,00				15168		
310	Е11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних	отделываемой		197,684	870,32	5,01	172048	990	53685	94170	287516
						593,74	1,72	117373	340		21297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	543,433316	86,00				46735		
312	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		24,71	113,36	0,87	2801	21	168	2098	5291
						105,71	0,42	2612	10		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002	0,004201	23420,00				98		
312.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,39536	88,00				35		

Стены

313	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		249,86	1316,95	81,57	329053	20381	85360	191964	562699
						893,75	66,61	223312	16643		41681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	3,772886	20878,00				78770		

313.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	6,921122	891,00				6167		
314	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		459,72	624,47	5,01	287081	2303	124846	128578	448912
						347,89	1,72	159932	791		33253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1263,77028	86,00				108684		
316	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		109,95	113,36	0,87	12464	95	746	9335	23543
						105,71	0,42	11623	46		1744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002	0,018691	23420,00				438		
316.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,7592	88,00				155		
317	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		100	4933,51	22,12	493351	2212	211139	224871	775680
						2800,00	10,89	280000	1089		57458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	100	1781,00				178100		
					Откосы							
318	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		8,928	3502,64	49,75	31272	444	8071	18390	53635
						2548,96	25,79	22757	230		3973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,043	0,383904	20536,00				7884		
319	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		--	717,00	5,21	--	--	--	--	--
						526,50	2,49	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1405917	27197	499183	719261	2295194
								879537	19539	--	170014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1405917				
	Материалы		Тенге					499181				

	Всего заработная плата		Тенге						899076			
		Накладные расходы	Тенге					719261				
		Сметная прибыль	Тенге					170014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2295192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									654
		Сметная заработная плата	Тенге						899076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2295192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									654
		Сметная заработная плата	Тенге						899076			

РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛКА. Наружная отделка (АС-5)

320	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	535		4119,44	25,98	2203900	13899	725182	1174967	3649176
						2737,98	7,27	1464819	3889		270309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	146309 С	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	1,15	615,25	381,00				234410		
320.2	249627 С	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции**	кг	10,6	5671	64,00				362944		
322	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Установка анкерных болтов**	т	0,2772		469215,69	4719,48	130067	1308	62858	55805	200742
						237739,09	1923,32	65901	533		14870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	279851 С	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,47	0,130284	386515,00				50357		
323	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	32,1		13881,35	2411,49	445591	77408	141599	230151	729801
						7058,70	650,76	226584	20889		54059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	102641 С	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,24	7,704	18376,00				141569		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					2779558	92615	929639	1460923	4579719
								1757304	25311	--	339238	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2779558				
	Материалы		Тенге					929637				
	Всего заработная плата		Тенге						1782615			
		Накладные расходы	Тенге					1460923				
		Сметная прибыль	Тенге					339238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4579719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1218
		Сметная заработная плата	Тенге						1782615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					4579719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1218

		Сметная заработная плата	Тенге					1782615				
		РАЗДЕЛ 13. Проемы (АС-16)										
		Двери наружные										
331	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56		3227,27	52,25	24398	395	4216	13771	41222
						2617,35	22,50	19787	170		3053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,8144	1712,00				3106		
331.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	3,180492	314,00				999		
332	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15		2935,83	55,20	9248	173	1405	5344	15760
						2434,95	23,96	7670	75		1167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,567	1712,00				971		
332.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	1,228815	314,00				386		
333	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,56		40727,00	--	307896	--	307896	--	332528
						--	--	--	--		24632	
334	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,15		53571,00	--	168749	--	168749	--	182249
						--	--	--	--		13500	
		Двери внутренние										
337	С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,4		14016,00	--	117734	--	117734	--	127153
						--	--	--	--		9419	
338	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	17,22		9918,00	--	170788	--	170788	--	184451
						--	--	--	--		13663	

339	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной	м2	6,3	8550,00	--	53865	--	53865	--	58174
					--	--	--	--		4309	
		Витражи									
342	С1223-301-0201 223-301-0201 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	27,258	68041,00	--	1854662	--	1854662	--	2003035
					--	--	--	--		148373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				2707340	568	2679315	19115	2944572
							27457	245	--	218116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				342387				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342387				
		Сметная прибыль	Тенге				27391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				369778				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2364953				
	Материалы		Тенге				5620				
	Всего заработная плата		Тенге					27702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2331307				
		Накладные расходы	Тенге				19115				
		Сметная прибыль	Тенге				190725				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2574793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2944571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27702			
		РАЗДЕЛ 14. Фрагменты санузлов /АС-18,19/									
		Фрагмент санузла для МГН /АС-18/									
344	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	7,8	7108,00	--	55442	--	55442	--	59877
					--	--	--	--		4435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				55442	--	55442	--	59877
							--	--	--	4435	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55442				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55442				
		Сметная прибыль	Тенге				4435				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				59877				
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца КР-1 (АС-72)									

349	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0539	450224,00 --	-- --	24267 --	-- --	24267	-- 1941	26208
352	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	2,244	3092,00 --	-- --	6938 --	-- --	6938	-- 555	7493
354	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,03472	645236,00 --	-- --	22403 --	-- --	22403	-- 1792	24195
359	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04158	450224,00 --	-- --	18720 --	-- --	18720	-- 1498	20218
362	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	4,08	3092,00 --	-- --	12615 --	-- --	12615	-- 1009	13624
364	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,06909	645236,00 --	-- --	44579 --	-- --	44579	-- 3566	48145
368	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2572	373950,00 --	-- --	96180 --	-- --	96180	-- 7694	103874
369	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14546	392348,00 --	-- --	57071 --	-- --	57071	-- 4566	61637
		Стойки монолитные Ст-1, 6шт. (АС-74)									
371	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13584	373950,00 --	-- --	50797 --	-- --	50797	-- 4064	54861
372	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08526	392348,00 --	-- --	33452 --	-- --	33452	-- 2676	36128
373	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,024	505069,00 --	-- --	12122 --	-- --	12122	-- 970	13092
		Балка БМ-1, 2шт. (АС-74)									

375	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14552	373950,00	--	54417	--	54417	--	58770
					--	--	--	--		4353	
376	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07968	386515,00	--	30798	--	30798	--	33262
					--	--	--	--		2464	
377	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,008	505069,00	--	4041	--	4041	--	4364
					--	--	--	--		323	
		Балка БМ-2, 3шт. (АС-74)									
379	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0552	373950,00	--	20642	--	20642	--	22293
					--	--	--	--		1651	
380	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02988	386515,00	--	11549	--	11549	--	12473
					--	--	--	--		924	
381	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,012	505069,00	--	6061	--	6061	--	6546
					--	--	--	--		485	
				Дополнительные арматуры							
382	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	386515,00	--	8813	--	8813	--	9518
					--	--	--	--		705	
383	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	392348,00	--	5768	--	5768	--	6229
					--	--	--	--		461	
		Навес и парапет монолитный (АС-75)									
385	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,64	419679,00	--	268595	--	268595	--	290083
					--	--	--	--		21488	

386	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,1159	386515,00	--	44797	--	44797	--	48381
					--	--	--	--		3584	
387	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,53748	386515,00	--	207744	--	207744	--	224364
					--	--	--	--		16620	
388	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	392348,00	--	3578	--	3578	--	3864
					--	--	--	--		286	
392	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03328	415244,00	--	13819	--	13819	--	14925
					--	--	--	--		1106	
394	С1235-103-0306 235-103-0306 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	36,16	771,00	--	27879	--	27879	--	30109
					--	--	--	--		2230	
395	С1235-103-0308 235-103-0308 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	36,8	789,00	--	29035	--	29035	--	31358
					--	--	--	--		2323	
399	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97/Костыль К1/	т	0,02144	505069,00	--	10829	--	10829	--	11695
					--	--	--	--		866	
		Водосточная система (АР-75)									
401	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,6	2135,00	--	7686	--	7686	--	8301
					--	--	--	--		615	

403	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	20	2135,00	--	42700	--	42700	--	46116
					--	--	--	--		3416	
404	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого	шт.	6	1047,00	--	6282	--	6282	--	6785
					--	--	--	--		503	
405	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2006,00	--	4012	--	4012	--	4333
					--	--	--	--		321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1188189	--	1188189	--	1283244
							--	--	--	95055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1188189				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1188189				
		Сметная прибыль	Тенге				95055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1283244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1283244				

РАЗДЕЛ 16. Крыльца КР-2 (АС-76)

409	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04312	450224,00	--	19414	--	19414	--	20967
					--	--	--	--		1553	
412	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	2,244	3092,00	--	6938	--	6938	--	7493
					--	--	--	--		555	
414	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,03472	645236,00	--	22403	--	22403	--	24195
					--	--	--	--		1792	
419	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной	т	0,04158	450224,00	--	18720	--	18720	--	20218
					--	--	--	--		1498	
422	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	4,08	3092,00	--	12615	--	12615	--	13624
					--	--	--	--		1009	
424	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,06909	645236,00	--	44579	--	44579	--	48145
					--	--	--	--		3566	
428	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического	т	0,2572	373950,00	--	96180	--	96180	--	103874
					--	--	--	--		7694	
429	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14546	392348,00	--	57071	--	57071	--	61637
					--	--	--	--		4566	

		Стойки монолитные Ст-1, 6шт. (АС-78)									
431	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13584	373950,00	--	50797	--	50797	--	54861
					--	--	--	--		4064	
432	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08526	392348,00	--	33452	--	33452	--	36128
					--	--	--	--		2676	
433	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,024	505069,00	--	12122	--	12122	--	13092
					--	--	--	--		970	
		Балка БМ-1, 2шт. (АС-78)									
435	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14552	373950,00	--	54417	--	54417	--	58770
					--	--	--	--		4353	
436	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07968	386515,00	--	30798	--	30798	--	33262
					--	--	--	--		2464	
437	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,008	505069,00	--	4041	--	4041	--	4364
					--	--	--	--		323	
		Балка БМ-2, 3шт. (АС-78)									
439	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0552	373950,00	--	20642	--	20642	--	22293
					--	--	--	--		1651	
440	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02988	386515,00	--	11549	--	11549	--	12473
					--	--	--	--		924	
441	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,012	505069,00	--	6061	--	6061	--	6546
					--	--	--	--		485	
		Дополнительные арматуры									

442	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	386515,00	--	8813	--	8813	--	9518
					--	--	--	--		705	
443	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	392348,00	--	5768	--	5768	--	6229
					--	--	--	--		461	
		Навес и парапет монолитный (АС-79)									
445	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4984	419679,00	--	209168	--	209168	--	225901
					--	--	--	--		16733	
446	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,09394	386515,00	--	36309	--	36309	--	39214
					--	--	--	--		2905	
447	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50673	386515,00	--	195859	--	195859	--	211528
					--	--	--	--		15669	
448	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,0084	392348,00	--	3296	--	3296	--	3560
					--	--	--	--		264	
452	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали	т	0,02912	415244,00	--	12092	--	12092	--	13059
					--	--	--	--		967	
454	С1235-103-0306 235-103-0306 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	31,64	771,00	--	24394	--	24394	--	26346
					--	--	--	--		1952	
455	С1235-103-0308 235-103-0308 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	32,2	789,00	--	25406	--	25406	--	27438
					--	--	--	--		2032	

459	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97/Костыль К1/	т	0,02144	505069,00	--	10829	--	10829	--	11695
					--	--	--	--		866	
		Водосточная система (АР-79)									
461	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,6	2135,00	--	7686	--	7686	--	8301
					--	--	--	--		615	
463	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	20	2135,00	--	42700	--	42700	--	46116
					--	--	--	--		3416	
464	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1047,00	--	6282	--	6282	--	6785
					--	--	--	--		503	
465	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2006,00	--	4012	--	4012	--	4333
					--	--	--	--		321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1094413	--	1094413	--	1181965
							--	--	--	87552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1094413				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1094413				
		Сметная прибыль	Тенге				87552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1181965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1181965				

РАЗДЕЛ 17. Крыльца КР-3 (АС-80)

469	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной	т	0,04774	450224,00	--	21494	--	21494	--	23213
					--	--	--	--		1719	
472	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,632	3092,00	--	5046	--	5046	--	5450
					--	--	--	--		404	
474	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,02502	645236,00	--	16144	--	16144	--	17436
					--	--	--	--		1292	

478	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19858	818975,00	--	162632	--	162632	--	175643
					--	--	--	--		13011	
482	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04	68867,00	--	2755	--	2755	--	2975
					--	--	--	--		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				208071	--	208071	--	224717
							--	--	--	16646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45439				
		Сметная прибыль	Тенге				3635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49074				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162632				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162632				
		Сметная прибыль	Тенге				13011				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				224717				

РАЗДЕЛ 18. Крыльца КР-4 (АС-82)

487	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01848	450224,00	--	8320	--	8320	--	8986
					--	--	--	--		666	
490	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	3092,00	--	3154	--	3154	--	3406
					--	--	--	--		252	
492	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,02187	645236,00	--	14111	--	14111	--	15240
					--	--	--	--		1129	
496	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06234	818975,00	--	51055	--	51055	--	55139
					--	--	--	--		4084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				76640	--	76640	--	82771
							--	--	--	6131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25585				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25585				
		Сметная прибыль	Тенге				2047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27632				

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				51055				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51055				36029717
		Сметная прибыль	Тенге				4084				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				55139				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				82771				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36029711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6090020				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					496187			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160874			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21484238		
		- Накладные расходы	Тенге							5290402	
		- Сметная прибыль	Тенге							2668865	

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ.

РАЗДЕЛ 1.Фундамент под модульную котельную

Земляные работы

1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Растительный слой/**	**м3 грунта**		**100,768**	**27,61**	**27,61**	**2782**	**2782**	**--**	**852**	**3925**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,75**	**--**	**1184**		**291**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,5542							
1.2	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	0,554224		5020,00		2782			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,554224		2137,00		1184			
2	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3 с учетом вьезда и выезда**	**м3**		**111,4045**	**201,64**	**193,30**	**22464**	**21535**	**--**	**3550**	**28095**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,34**	**35,92**	**929**	**4002**		**2081**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,00796	0,8868	1048,00		929				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	1,8727							
2.3	2439 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	1,87271		11499,00		21534			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	1,87271		2137,00		4002			
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	**м3 грунта**		**3,4455**	**2234,23**	**--**	**7698**	**--**	**--**	**5543**	**14300**
		НР - 72%; СП - 8%				**2234,23**	**--**	**7698**	**--**		**1059**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	6,3673	1209,00		7698				
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**		**101**	**514,80**	**513,02**	**51995**	**51815**	**8**	**11933**	**69042**
		НР - 72%; СП - 8%				**1,70**	**162,39**	**172**	**16401**		**5114**	

		Обратная засыпка										
		Фундаментная плита /АС-3/										
10	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,25**		**23915,83**	**1130,18**	**125558**	**5934**	**112196**	**8055**	**144302**
		НР - 91%; СП - 8%				**1414,80**	**271,22**	**7428**	**1424**		**10689**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	7,0875	1048,00		7428				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,9518							
10.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,945		6216,00		5874			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,945		1496,00		1414			
10.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,52		15,00		38			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,006825		3154,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,006825		1496,00		10			
10.6	**100771 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**5,355**	**19253,00**				**103100**		
10.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,3125	6931,00				9097		
10.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0105	21,00				0		
					Крыльцо							
15	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012 /СГ-3/**	**т**	**0,01296**		**450224,00**	**--**	**5835**	**--**	**5835**	**--**	**6302**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**467**	
		Фундамент монолитный Фм-1 /АС-4/										
17	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,55**		**23915,83**	**1130,18**	**13154**	**621**	**11755**	**844**	**15118**
		НР - 91%; СП - 8%				**1414,80**	**271,22**	**778**	**149**		**1120**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,7425	1048,00		778				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0997							
17.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,099		6216,00		615			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,099		1496,00		148			
17.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,264		15,00		4			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000715		3154,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000715		1496,00		1			
17.6	**100771 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,561**	**19253,00**				**10801**		
17.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1375	6931,00				953		
17.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0011	21,00				0		
19	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1784**		**419679,00**	**--**	**74871**	**--**	**74871**	**--**	**80861**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5990**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**304357**	**82687**	**204665**	**30777**	**361945**
								17005	**23160**	**--**	**26811**	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				304357				
		Материалы	Тенге				123959				
		Всего заработная плата	Тенге					40165			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80706				
		Накладные расходы	Тенге				30777				
		Сметная прибыль	Тенге				26811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				361945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					40165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				361945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					40165			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								361945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17005				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82687			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23160			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						204665		
		- Накладные расходы	Тенге							30777	
		- Сметная прибыль	Тенге							26811	

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. КЛУБ

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	34	3267,13	40,35	111082	1372	87686	22137	143877
		НР - 98%; СП - 8%			647,77	16,61	22024	565		10658	
2	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	28	1590,56	14,84	44536	415	306	42942	94476
		НР - 98%; СП - 8%			1564,82	0,11	43815	3		6998	
3	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	27,72	143,00	--	3964	--	3964	--	4281
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
4	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	16	16,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
5	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм**	шт.	5	181,00	--	905	--	905	--	977
		СП - 8%			--	--	--	--		72	

6	С1241-209-2012 241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм СП - 8%	шт.	2	194,00 --	-- --	388 --	-- --	388	-- 31	419
7	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	258,00 --	-- --	258 --	-- --	258	-- 21	279
8	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	12	28,00 --	-- --	336 --	-- --	336	-- 27	363
9	С1241-211-1105 241-211-1105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная СП - 8%	шт.	2	131,00 --	-- --	262 --	-- --	262	-- 21	283
10	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная СП - 8%	шт.	14	12,00 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181
11	С1241-211-1305 241-211-1305 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровый полипропиленовая PP-R диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	2	2153,00 --	-- --	4306 --	-- --	4306	-- 344	4650
12	С1241-224-0101 241-224-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровый полипропиленовая PP-R диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	14	939,00 --	-- --	13146 --	-- --	13146	-- 1052	14198
14	С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором СП - 8%	шт.	6	8762,00 --	-- --	52572 --	-- --	52572	-- 4206	56778
16	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм СП - 8%	м	34	431,00 --	-- --	14654 --	-- --	14654	-- 1172	15826

17	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	28	218,00	--	6104	--	6104	--	6592
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонные упоры. Устройство	м3	0,288	25154,11	1130,18	7244	325	6512	442	8301
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	407	78		615	
22	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	43667,00	--	43667	--		--	43667
					--	--	--	--	43667	--	
23	513-106-0101 513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	33750,00	--	33750	--		--	33750
					--	--	--	--	33750	--	
		Водомерный узел /ВК-7/									
25	С1244-301-0506 244-301-0506 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	39026,00	--	39026	--	39026	--	42148
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
26	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3185,00	--	3185	--	3185	--	3440
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
27	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Патрубок/	м трубопровода	0,362	2887,55	22,90	1045	8	854	182	1325
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	183	3		98	
28	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /Патрубок/	м трубопровода	0,2	1760,53	22,90	352	5	246	101	489
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	101	2		36	
29	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р/	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927

		СП - 8%			--	--	--	--		69	
30	С1241-507-0305 241-507-0305 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм**	10 шт.	0,2	2630,00	--	526	--	526	--	568
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
31	С1241-511-0107 241-511-0107 РСНБ РК 2015	**Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм**	10 шт.	0,1	3314,00	--	331	--	331	--	358
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
32	С1242-301-1205 242-301-1205 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	2	3032,00	--	6064	--	6064	--	6549
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
34	С1245-405-0607 245-405-0607 РСНБ РК 2015	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40**	шт.	2	19383,00	--	38766	--	38766	--	41867
		СП - 8%			--	--	--	--		3101	
35	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /Футляр/**	м трубопровода	0,4	20567,78	237,70	8227	95	6965	1169	10147
		НР - 98%; СП - 8%			2916,54	65,12	1167	26		752	
36	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /Футляр/**	м трубопровода	0,65	16487,02	148,00	10717	96	9032	1580	13281
		НР - 98%; СП - 8%			2445,18	35,31	1589	23		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				446695	2316	297676	68553	550273
							69286	700	77417	35026	
	Стоимость оборудования		Тенге				77417				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				77417				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28002				
	Материалы		Тенге				6511				
	Всего заработная плата		Тенге					485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20758				
		Накладные расходы	Тенге				442				
		Сметная прибыль	Тенге				2275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30719				
		Сметная заработная плата	Тенге					485			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				341276				
	Материалы		Тенге				105089				
	Всего заработная плата		Тенге					69501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165317				
		Накладные расходы	Тенге				68111				

		Сметная прибыль	Тенге				32751					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				442138					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге					69501				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				550274					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге					69986				

РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3

43	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	17		1590,56	14,84	27040	252	186	26072	57361
		НР - 98%; СП - 8%				1564,82	0,11	26602	2		4249	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	1,046	17,782	1496,00		26602				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,001							
43.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00051		5224,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00051		2137,00		1			
43.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00051		3154,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00051		1496,00		1			
43.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	1,5011		19,00		29			
43.6	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	3,4306		64,00		220			
43.7	**181697 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**0,96**	**16,32**	**7,00**				**114**		
43.8	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,005**	**0,085**	**836,00**				**71**		
44	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.	12		16,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
45	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	4		28,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
46	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	8		12,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
47	С1241-224-0101 241-224-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентиль шаровый полипропиленовая PP-R диаметром 20 мм**	шт.	8		939,00	--	7512	--	7512	--	8113
		СП - 8%				--	--	--	--		601	

49	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	17	218,00	--	3706	--	3706	--	4002
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
52	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /Футляр/**	м трубопровода	3,9	16487,02	148,00	64299	577	54186	9480	79682
		НР - 98%; СП - 8%			2445,18	35,31	9536	138		5902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				102957	829	65990	35552	149590
							36138	140	--	11080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3706				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3706				
		Сметная прибыль	Тенге				296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4002				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99251				
	Материалы		Тенге				54371				
	Всего заработная плата		Тенге					36278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7912				
		Накладные расходы	Тенге				35552				
		Сметная прибыль	Тенге				10784				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				145587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				149589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36278			

РАЗДЕЛ 3. Канализация хоз.бытовая, К1

62	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	47,904	700,00	--	33533	--	33533	--	36216
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
63	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	11,976	256,00	--	3066	--	3066	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
64	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	130,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	

65	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	228,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
66	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	69,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
67	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	431,00	--	3879	--	3879	--	4189
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
68	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	130,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
69	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	514,00	--	514	--	514	--	555
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
70	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	320,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
71	С1241-212-0601 241-212-0601 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100x100 мм	шт.	1	1235,00	--	1235	--	1235	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
72	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	515,00	--	515	--	515	--	556
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
73	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
74	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм	шт.	48	177,00	--	8496	--	8496	--	9176

		СП - 8%				--	--	--	--		680	
75	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	12		44,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
76	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой диаметром 100 мм**	шт.	4		642,00	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
77	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	6		642,00	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
78	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	1		209,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
80	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм**	м	48		1555,00	--	74640	--	74640	--	80611
		СП - 8%				--	--	--	--		5971	
81	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	м	12		431,00	--	5172	--	5172	--	5586
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонные упоры. Устройство**	м3	0,288		25154,11	1130,18	7244	325	6512	442	8301
		НР - 91%; СП - 8%				1414,80	271,22	407	78		615	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3888	1048,00		407				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0522							
82.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,05184		6216,00		322			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,05184		1496,00		78			
82.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,13824		15,00		2			
82.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000374		3154,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000374		1496,00		1			
82.6	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,29376**	**20467,00**				**6012**		
82.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,072	6931,00				499		
82.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,000576	21,00				0		

83	**Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1**		**10933,69**	**38,78**	**10934**	**39**	**10207**	**693**	**12557**
		НР - 98%; СП - 8%				**688,16**	**18,72**	**688**	**19**		**930**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,46	0,46	1496,00		688				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,013							
83.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,003		2415,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,003		1252,00		4			
83.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01		3154,00		32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1496,00		15			
83.5	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	193235,00				39		
83.6	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00007	1358578,00				95		
83.7	**245424 С**	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм**	**комплект**	**1**	**1**	**10073,00**				**10073**		
84	**Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /Футляр/**	**м трубопровода**	**5,46**		**25418,96**	**317,77**	**138788**	**1735**	**118475**	**18701**	**170088**
		НР - 98%; СП - 8%				**3402,63**	**92,43**	**18578**	**505**		**12599**	
85	**Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /Футляр/**	**м трубопровода**	**0,12**		**20659,83**	**237,70**	**2479**	**29**	**2100**	**351**	**3056**
		НР - 98%; СП - 8%				**2916,54**	**65,12**	**350**	**8**		**226**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**302040**	**2128**	**279889**	**20187**	**348003**
								20023	**610**	**--**	**25776**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**87056**				
	Материалы		Тенге					**6511**				
	Всего заработная плата		Тенге						**485**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**79812**				
		Накладные расходы	Тенге					**442**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**94498**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**485**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**214984**				
	Материалы		Тенге					**130782**				
	Всего заработная плата		Тенге						**20148**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**62783**				
		Накладные расходы	Тенге					**19745**				
		Сметная прибыль	Тенге					**18776**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**253505**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20148**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**348003**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20633**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1047866**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				125447				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5273			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1450			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						643552		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						77417		
		- Накладные расходы	Тенге							124292	
		- Сметная прибыль	Тенге							71882	
		Силовое электрооборудования Актового зал. КЛУБ									
2	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
4	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"**	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
5	С1247-204-0217 247-204-0217 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА**	шт.	10	8688,00	--	86880	--	86880	--	93830
		СП - 8%			--	--	--	--		6950	
7	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	33	476,00	--	15708	--	15708	--	16965
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
8	С1247-202-0605 247-202-0605 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для стен типа У-198**	шт.	11	229,00	--	2519	--	2519	--	2721
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
9	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	192	143,80	1,30	27610	250	3894	16904	48075
		НР - 72%; СП - 8%			122,22	0,06	23466	12		3561	
10	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,192	364508,00	--	69986	--	69986	--	75585
		СП - 8%			--	--	--	--		5599	

11	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	192	322,76	2,33	61970	447	2519	42499	112827
		НР - 72%; СП - 8%			307,31	0,12	59004	23		8358	
12	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	193,92	45,00	--	8726	--	8726	--	9424
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								380849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82470				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						210067		
		- Накладные расходы	Тенге							59403	
		- Сметная прибыль	Тенге							28212	
		Силовое электрооборудования. КЛУБ									
3	С1247-201-0821 247-201-0821 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	98181,00	--	98181	--	98181	--	106035
		СП - 8%			--	--	--	--		7854	
5	С1247-204-1844 247-204-1844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
6	С1247-204-1841 247-204-1841 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 32А 10 кА "С"	шт.	4	11452,00	--	45808	--	45808	--	49473
		СП - 8%			--	--	--	--		3665	
7	С1247-204-1843 247-204-1843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
13	С1247-204-3413 247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	2	18426,00	--	36852	--	36852	--	39800
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
15	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	

18	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
19	С1247-204-1838 247-204-1838 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
20	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
21	С1247-204-1841 247-204-1841 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
22	С1247-204-1843 247-204-1843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
26	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
29	С1247-204-1841 247-204-1841 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
30	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609,00	--	41481	--	41481	--	44799
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
32	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
34	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
35	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707

		СП - 8%				--	--	--	--		126	
37	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	28		476,00	--	13328	--	13328	--	14394
		СП - 8%				--	--	--	--		1066	
38	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	46		1202,00	--	55292	--	55292	--	59715
		СП - 8%				--	--	--	--		4423	
39	С1247-202-0605 247-202-0605 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для стен типа У-198**	шт.	32		229,00	--	7328	--	7328	--	7914
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
40	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	578		143,80	1,30	83116	752	11721	50888	144724
		НР - 72%; СП - 8%				122,22	0,06	70643	35		10720	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0873	50,4594	1400,00		70643				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,0173							
40.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	6,647		16,00		106			
40.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,01156		5224,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,01156		2137,00		25			
40.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00578		3154,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00578		1496,00		9			
40.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	12,6004		19,00		239			
40.7	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0048	2,7744		117,00		325			
40.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0032	1,8496	448,00				829		
40.9	147838 С	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,006069	76280,00				463		
40.10	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,00034	0,19652	951,00				187		
40.11	**286295 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**2,312**	**3991,00**				**9227**		
40.12	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,0021**	**1,2138**	**836,00**				**1015**		
41	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,053		233523,00	--	12377	--	12377	--	13367
		СП - 8%				--	--	--	--		990	

42	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км		0,289	364508,00	--	105343	--	105343	--	113770
		СП - 8%				--	--	--	--		8427	
43	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км		0,011	611828,00	--	6730	--	6730	--	7268
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
44	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км		0,028	939402,00	--	26303	--	26303	--	28407
		СП - 8%				--	--	--	--		2104	
45	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	км		0,172	1351471,00	--	232453	--	232453	--	251049
		СП - 8%				--	--	--	--		18596	
46	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км		0,025	2268189,00	--	56705	--	56705	--	61241
		СП - 8%				--	--	--	--		4536	
47	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		578	322,76	2,33	186555	1346	7584	127940	339655
		НР - 72%; СП - 8%				307,31	0,12	177625	69		25160	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2235	129,183	1375,00		177625				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0347							
47.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00022	0,12716		16,00		2			
47.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,02312		5224,00		121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02312		2137,00		49			
47.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,01156		3154,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,01156		1496,00		17			
47.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00042	0,24276		19,00		5			
47.7	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,032	18,496		64,00		1184			

47.8	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	2,1E-05	0,012138	512,00				6		
47.9	**181698 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0,97**	**560,66**	**10,00**				**5607**		
47.10	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,0041**	**2,354772**	**836,00**				**1969**		
48	**С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**		**53,53**	**32,00**	**--**	**1713**	**--**	**1713**	**--**	**1850**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**137**	
49	**С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**		**530,25**	**45,00**	**--**	**23861**	**--**	**23861**	**--**	**25770**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1909**	
50	**С1243-902-0607 243-902-0607 РСНБ РК 2015**	**Наконечник медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки ТМЛ-6-6-4**	**100 шт.**		**0,1**	**434,00**	**--**	**43**	**--**	**43**	**--**	**46**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
51	**С1243-902-0602 243-902-0602 РСНБ РК 2015**	**Наконечник медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки ТМЛ-10-8-5**	**100 шт.**		**0,6**	**120,00**	**--**	**72**	**--**	**72**	**--**	**78**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
53	**С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2015**	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**		**1**	**5976,00**	**--**	**5976**	**--**	**5976**	**--**	**6454**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**478**	
54	**Прайс-лист ТОО "ТОО «ЭлектроПромСнаб Kz»"**	**TDM Пакетный выключатель ПВ2-16 2П 16А 220В IP56**	**шт.**		**1**	**2325,89**	**--**	**2326**	**--**	**2326**	**--**	**2512**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**186**	
		Заземление и молниезащита										
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение										
		ЩО-1,2,3										
61	**С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	**шт.**		**4**	**2769,00**	**--**	**11076**	**--**	**11076**	**--**	**11962**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**886**	
63	**С1247-204-0681 247-204-0681 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**		**4**	**3510,00**	**--**	**14040**	**--**	**14040**	**--**	**15163**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1123**	
64	**С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**		**15**	**622,00**	**--**	**9330**	**--**	**9330**	**--**	**10076**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**746**	

70	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки /РОНДО/, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	23		345,00	--	7935	--	7935	--	8570
		СП - 8%				--	--	--	--		635	
72	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки /РОНДО/, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5		368,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
74	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами /РОНДО/, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	7		476,00	--	3332	--	3332	--	3599
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
75	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная У-145**	шт.	26		479,00	--	12454	--	12454	--	13450
		СП - 8%				--	--	--	--		996	
76	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	641		143,80	1,30	92176	833	13000	56435	160500
		НР - 72%; СП - 8%				122,22	0,06	78343	38		11889	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0873	55,9593	1400,00		78343				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,0192							
76.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	7,3715		16,00		118			
76.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,01282		5224,00		67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,01282		2137,00		27			
76.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00641		3154,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00641		1496,00		10			
76.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	13,9738		19,00		266			
76.7	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0048	3,0768		117,00		360			
76.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0032	2,0512	448,00				919		
76.9	147838 С	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	1,1E-05	0,006731	76280,00				513		
76.10	242795 С	Скимы соединительные	100 шт.	0,00034	0,21794	951,00				207		
76.11	**286295 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**2,564**	**3991,00**				**10233**		

76.12	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,3461	836,00				1125		
77	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,392	233523,00	--	91541	--	91541	--	98864
		СП - 8%				--	--	--	--		7323	
78	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,221	364508,00	--	80556	--	80556	--	87001
		СП - 8%				--	--	--	--		6445	
79	С1243-107-0701 243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км		0,012	314487,00	--	3774	--	3774	--	4076
		СП - 8%				--	--	--	--		302	
80	С1243-107-0702 243-107-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км		0,016	496762,00	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%				--	--	--	--		636	
81	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		581,68	322,76	2,33	187743	1355	7632	128755	341818
		НР - 72%; СП - 8%				307,31	0,12	178756	70		25320	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2235	143,2635	1375,00		196986				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0385							
81.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00022	0,14102		16,00		2			
81.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,02564		5224,00		134			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02564		2137,00		55			
81.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,01282		3154,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,01282		1496,00		19			
81.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00042	0,26922		19,00		5			
81.7	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,032	20,512		64,00		1313			
81.8	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	2,1E-05	0,013461	512,00				7		
81.9	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	621,77	10,00				6218		
81.10	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0041	2,611434	836,00				2183		

82	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	395,92	32,00	--	12669	--	12669	--	13683
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
83	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	251,49	45,00	--	11317	--	11317	--	12222
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				566877	2327	1196733	377148	2235193
							275329	115	--	168147	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				243826				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243826				
		Сметная прибыль	Тенге				19506				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				263332				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299065				
	Материалы		Тенге				21409				
	Всего заработная плата		Тенге					275444			
		Накладные расходы	Тенге				198320				
		Сметная прибыль	Тенге				39791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					275444			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				23986				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23986				
		Сметная прибыль	Тенге				1919				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				826413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					275444			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2235193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				523597				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1196733		
		- Накладные расходы	Тенге							377148	
		- Сметная прибыль	Тенге							168147	

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛ 3. Маф

19	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	130	70349,00	7049,00	9145370	916370	5837910	2373930	12440870

		НР - 18261 Тенге; СП - 7089 Тенге				**18393,00**	**2463,00**	**2391090**	**320190**		**921570**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	12,37	1608,1	1496,00		2391090				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	162,5							
20	**У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**2**		**353883,00**	**2513,00**	**707766**	**5026**	**593762**	**77404**	**847984**
		НР - 38702 Тенге; СП - 31407 Тенге				**54489,00**	**917,00**	**108978**	**1834**		**62814**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	43,96	87,92	1496,00		108978				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	1,12							
21	**У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**1**		**160395,00**	**1151,00**	**160395**	**1151**	**132628**	**19092**	**193846**
		НР - 19092 Тенге; СП - 14359 Тенге				**26616,00**	**368,00**	**26616**	**368**		**14359**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	21,72	21,72	1496,00		26616				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,23							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**10013531**	**922547**	**6564300**	**2470426**	**13482700**
								2526684	**322392**	**--**	**998743**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10013531**				
	Материалы		Тенге					**6564300**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2849076**			
		Накладные расходы	Тенге					**2470426**				
		Сметная прибыль	Тенге					**998743**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13482700**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1881**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2849076**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**13482700**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1881**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2849076**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13482700**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2526684**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**922547**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**322392**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6564300**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2470426**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**998743**	

в т.ч. Ст-сть оборудования

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ 53 538 264 77417

ИТОГО	**Тенге**	**53 538 264**	**77417**
Временные здания и сооружения -1,5%		801 913	
ИТОГО	Тенге	**54 340 177**	
Удорожание строительства в зимнее время - 2,2%		1 193 781	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	**Тенге**	**55 533 958**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		1 109 131	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	56 643 089	
в том числе в текущих ценах на 2022г. 100%	К=1,0500514	59 478 155	
С понижающим коэффициентом К= 0,95		56 504 247	
НДС 12%		6 780 510	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**63 284 756**	

ЗАКАЗЧИК : _____ **Каражанов Б.**
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт _____ **Карабаев К.М.**
ТОО "Прикаспийское управление строительство-Шымкент"