Заказчик **ТОО "Монолит-Дизайн-2030"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сервисные сети города Каратау.Подключение водопроводных сетей к жилым домам и объектам соцкультуры**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: К2 переливной трубопровод				
1	**33**	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**2620736,82**	**5241**
			Накладные расходы			***946538,94***	***1893***
			Сметная прибыль			***194128,65***	***388***
2	**34**	**2301-0201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**15726,96**	**31580**
			Сметная прибыль			***1164,96***	***2339***
3	**35**	**1122-0601-1008 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,002**	**4978654,14**	**9957**
			Накладные расходы			***347238,56***	***694***
			Сметная прибыль			***368789,20***	***738***
			Раздел: К3 Спускной трубопровод				
4	**36**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,003**	**665902,51**	**1998**
			Накладные расходы			***271547,32***	***815***
			Сметная прибыль			***49326,11***	***148***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	37	2301-0501-1206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 90x5,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,030	1111,32	3367
			Сметная прибыль			*82,32*	*249*
6	38	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,000	1949030,54	390
			Накладные расходы			*705352,33*	*141*
			Сметная прибыль			*144372,63*	*29*
7	39	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,201	8041,68	1615
			Сметная прибыль			*595,68*	*120*
8	40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф219	футляр	1,000	11681,92	11682
			Накладные расходы			*2601,22*	*2601*
			Сметная прибыль			*865,33*	*865*
9	41	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,000	3528177,00	706
			Накладные расходы			*281358,61*	*56*
			Сметная прибыль			*261346,44*	*52*
10	42	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,650	45706,69	75416
			Накладные расходы			*14476,15*	*23886*
			Сметная прибыль			*3385,68*	*5586*
11	43	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	21737,16	21737
			Сметная прибыль			*1610,16*	*1610*
12	44	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,000	10723,32	21447
			Сметная прибыль			*794,32*	*1589*
13	45	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,000	17197,92	17198
			Сметная прибыль			*1273,92*	*1274*
14	46	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	19298,52	19299
			Сметная прибыль			*1429,52*	*1430*
15	47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1728,00	1728
			Сметная прибыль			*128,00*	*128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	48	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	3171,96	3172
			Сметная прибыль			*234,96*	*235*
17	49	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стеныприямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,074	31409,94	2334
			Накладные расходы			*6833,80*	*508*
			Сметная прибыль			*2326,66*	*173*
18	50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,273	827027,74	226142
			Накладные расходы			*73356,42*	*20059*
			Сметная прибыль			*61261,31*	*16751*
19	51	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,026	594964,44	15410
			Сметная прибыль			*44071,44*	*1141*
20	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,353	18081,60	6383
			Накладные расходы			*1355,70*	*479*
			Сметная прибыль			*1339,38*	*473*
21	53	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	4741,20	4741
			Сметная прибыль			*351,20*	*351*
22	54	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,980	60043,07	299014
			Накладные расходы			*20857,76*	*103872*
			Сметная прибыль			*4447,63*	*22149*
23	55	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	10217,88	61307
			Сметная прибыль			*756,88*	*4541*
24	56	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18,000	6636,60	119459
			Сметная прибыль			*491,60*	*8849*
25	57	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	8702,64	52216
			Сметная прибыль			*644,64*	*3868*
26	58	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	1728,00	10368
			Сметная прибыль			*128,00*	*768*
27	59	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	3171,96	19032

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*234,96*	*1410*
28	60	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,446	31409,94	14001
			Накладные расходы			*6833,80*	*3046*
			Сметная прибыль			*2326,66*	*1037*
29	61	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6,000	4741,20	28447
			Сметная прибыль			*351,20*	*2107*
30	62	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,097	594964,44	57831
			Сметная прибыль			*44071,44*	*4284*
31	63	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	14,000	5604,64	78465
			Накладные расходы			*1091,69*	*15284*
			Сметная прибыль			*415,16*	*5812*
32	64	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,000	4325,86	30281
			Накладные расходы			*1070,75*	*7495*
			Сметная прибыль			*320,43*	*2243*
			ИТОГО:				1251962
			В том числе :				
			Накладные расходы				180828
			Сметная прибыль				92738
			Итого с временными		1,04 %	13020,40	1 264 982
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	17077,26	1 282 060
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	25641,19	1 307 701
			Итого с НДС		12 %	156924,10	1 464 625
			Конкурсная скидка		7,5%	0,08	109 847
			Итого с учетом конкурсной скидки				1 354 778

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Монолит-Дизайн-2030"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Монолит-Дизайн-2030"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сервисные сети города Каратау.Подключение водопроводных сетей к жилым домам и объектам соцкультуры**

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Санфаянс				
1	1	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10,000	5887,09	58871
			Накладные расходы			*2568,93*	*25689*
			Сметная прибыль			*436,08*	*4361*
2	2	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	10,000	10459,80	104598
			Сметная прибыль			*774,80*	*7748*
3	3	2303-0102-1247 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10,000	5839,56	58396
			Сметная прибыль			*432,56*	*4326*
4	4	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	10,000	834,84	8348
			Сметная прибыль			*61,84*	*618*
5	5	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6,000	7032,65	42196
			Накладные расходы			*2915,67*	*17494*
			Сметная прибыль			*520,94*	*3126*
6	6	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6,000	17665,56	105993
			Сметная прибыль			*1308,56*	*7851*
7	7	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,000	17335,76	34672
			Накладные расходы			*1058,95*	*2118*
			Сметная прибыль			*1284,13*	*2568*
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				
8	8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	2697,39	8092
			Накладные расходы			*744,11*	*2232*
			Сметная прибыль			*199,81*	*599*
9	9	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,500	18908,78	28363
			Накладные расходы			*2580,85*	*3871*
			Сметная прибыль			*1400,65*	*2101*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,500	2573,21	3860
			Накладные расходы			*1106,84*	*1660*
			Сметная прибыль			*190,61*	*286*
11	11	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра	сальник	1,000	5491,18	5491
			Накладные расходы			*2143,26*	*2143*
			Сметная прибыль			*406,75*	*407*
12	12	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	2577,77	7733
			Накладные расходы			*444,64*	*1334*
			Сметная прибыль			*190,95*	*573*
13	13	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2977,81	11911
			Накладные расходы			*444,64*	*1779*
			Сметная прибыль			*220,58*	*882*
14	14	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3881,48	23289
			Накладные расходы			*444,64*	*2668*
			Сметная прибыль			*287,52*	*1725*
15	15	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	4501,72	13505
			Накладные расходы			*575,36*	*1726*
			Сметная прибыль			*333,46*	*1000*
16	16	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	4668,81	37351
			Накладные расходы			*1764,28*	*14114*
			Сметная прибыль			*345,84*	*2767*
17	17	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	3961,34	15845
			Накладные расходы			*1596,38*	*6386*
			Сметная прибыль			*293,43*	*1174*
18	18	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,000	3496,21	31466
			Накладные расходы			*1462,97*	*13167*
			Сметная прибыль			*258,98*	*2331*
19	19	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40,000	3166,15	126646
			Накладные расходы			*1355,25*	*54210*
			Сметная прибыль			*234,53*	*9381*
20	20	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, DN 20, типа PilsA	шт.	14,000	1489,32	20850

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*110,32*	*1544*
21	21	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, DN 25, типа PilsA	шт.	4,000	2075,76	8303
			Сметная прибыль			*153,76*	*615*
22	22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	11,000	973,58	10709
			Накладные расходы			*257,15*	*2829*
			Сметная прибыль			*72,12*	*793*
23	23	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,600	477,36	3151
			Сметная прибыль			*35,36*	*233*
24	24	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3,300	359,64	1187
			Сметная прибыль			*26,64*	*88*
25	25	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	289,44	637
			Сметная прибыль			*21,44*	*47*
26	26	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	33915,80	33916
			Накладные расходы			*10235,69*	*10236*
			Сметная прибыль			*2512,28*	*2512*
27	27	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,000	20353,68	20354
			Сметная прибыль			*1507,68*	*1508*
28	28	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра	шт.	1,000	1539,00	1539
			Сметная прибыль			*114,00*	*114*
29	29	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МТП-1М-1МПа-2,5	комплект	1,000	4691,52	4692
			Сметная прибыль			*347,52*	*348*
30	30	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры к манометру	шт.	1,000	624,24	624
			Сметная прибыль			*46,24*	*46*
31	31	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	919,08	919
			Сметная прибыль			*68,08*	*68*
32	32	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	2499,12	7497

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*185,12*	*555*
33	33	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Вставки, диаметр 32 мм. Установка**	вставка	1,000	3266,84	3267
			Накладные расходы			*1331,67*	*1332*
			Сметная прибыль			*241,99*	*242*
34	34	2305-1206-1503 РСНБ РК 2015	**Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 1 1/4, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86**	шт.	1,000	25174,80	25175
			Сметная прибыль			*1864,80*	*1865*
35	35	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,800	500,04	400
			Сметная прибыль			*37,04*	*30*
36	36	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,850	1181,52	1004
			Сметная прибыль			*87,52*	*74*
37	37	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	3,500	1780,92	6233
			Сметная прибыль			*131,92*	*462*
38	38	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1,000	6102,16	6102
			Накладные расходы			*1010,77*	*1011*
			Сметная прибыль			*452,01*	*452*
39	39	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Пробка Ц-15**	шт.	1,000	300,24	300
			Сметная прибыль			*22,24*	*22*
40	40	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,003	1125288,97	3376
			Накладные расходы			*222861,53*	*669*
			Сметная прибыль			*83354,74*	*250*
41	41	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,002	4197630,45	6296
			Накладные расходы			*294189,07*	*441*
			Сметная прибыль			*310935,59*	*466*
42	42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1,000	23876,39	23876
			Накладные расходы			*388,67*	*389*
			Сметная прибыль			*1768,62*	*1769*
43	43	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм (длина рукава 5 м). Установка**	кран	2,000	7417,19	14834
			Накладные расходы			*388,67*	*777*
			Сметная прибыль			*549,42*	*1099*
44	44	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	**Элементы крепления /полосовая сталь 90х5мм/**	м	8,000	602,64	4821
			Сметная прибыль			*44,64*	*357*
45	45	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1,000	17912,95	17913
			Накладные расходы			*1014,11*	*1014*
			Сметная прибыль			*1326,89*	*1327*
46	46	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	9,600	1164,53	11179

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*335,21*	*3218*
			Сметная прибыль			*86,26*	*828*
47	47	2302-0401-0912 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 50x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4066,20	4066
			Сметная прибыль			*301,20*	*301*
48	48	2302-0401-0904 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	386,64	1547
			Сметная прибыль			*28,64*	*115*
49	49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,540	1607,77	2476
			Накладные расходы			*605,58*	*933*
			Сметная прибыль			*119,09*	*183*
50	50	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	36,72	147
			Сметная прибыль			*2,72*	*11*
51	51	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	18,36	73
			Сметная прибыль			*1,36*	*5*
52	52	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	11,88	59
			Сметная прибыль			*0,88*	*4*
53	53	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	9,72	272
			Сметная прибыль			*0,72*	*20*
54	54	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	345,60	1382
			Сметная прибыль			*25,60*	*102*
55	55	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	217,08	3039
			Сметная прибыль			*16,08*	*225*
56	56	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	454,68	4092
			Сметная прибыль			*33,68*	*303*
57	57	2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	279,72	2238
			Сметная прибыль			*20,72*	*166*
58	58	2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	666,36	1333
			Сметная прибыль			*49,36*	*99*
59	59	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	428,76	858
			Сметная прибыль			*31,76*	*64*
60	60	2302-0301-0505 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1251,72	3755
			Сметная прибыль			*92,72*	*278*
61	61	2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	731,16	3656
			Сметная прибыль			*54,16*	*271*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4				
62	62	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	5,000	22277,49	111387
			Накладные расходы			*10074,92*	*50375*
			Сметная прибыль			*1650,18*	*8251*
63	63	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2,000	25275,00	50550
64	64	5104-0106-0144 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5+1 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3,000	58389,00	175167
65	65	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	5,000	2585,52	12928
			Сметная прибыль			*191,52*	*958*
66	66	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	3154,39	37853
			Накладные расходы			*1355,25*	*16263*
			Сметная прибыль			*233,66*	*2804*
67	67	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, DN 20, типа PilsA	шт.	5,000	1489,32	7447
			Сметная прибыль			*110,32*	*552*
68	68	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6,000	1164,53	6987
			Накладные расходы			*335,21*	*2011*
			Сметная прибыль			*86,26*	*518*
69	69	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /полосовая сталь 90х5мм/	м	5,000	602,64	3013
			Сметная прибыль			*44,64*	*223*
70	70	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	9,72	97
			Сметная прибыль			*0,72*	*7*
71	71	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	345,60	1037
			Сметная прибыль			*25,60*	*77*
72	72	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	217,08	2171
			Сметная прибыль			*16,08*	*161*
			Раздел: Бытовая канализация К1				
73	73	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11,000	3148,64	34635
			Накладные расходы			*754,52*	*8300*
			Сметная прибыль			*233,23*	*2566*
74	74	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,000	2256,98	31598
			Накладные расходы			*786,24*	*11007*
			Сметная прибыль			*167,18*	*2341*
75	75	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	29,000	12147,35	352273
			Накладные расходы			*1015,20*	*29441*
			Сметная прибыль			*899,80*	*26094*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	11,000	8508,57	93594
			Накладные расходы			*918,81*	*10107*
			Сметная прибыль			*630,26*	*6933*
77	77	2302-0402-1507 РСНБ РК 2015	Гофра 100/450	шт.	6,000	20995,20	125971
			Сметная прибыль			*1555,20*	*9331*
78	78	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	432,00	864
			Сметная прибыль			*32,00*	*64*
79	79	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	159,84	639
			Сметная прибыль			*11,84*	*47*
80	80	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	103,68	415
			Сметная прибыль			*7,68*	*31*
81	81	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка ф100	шт.	5,000	710,64	3553
			Сметная прибыль			*52,64*	*263*
82	82	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка ф50	шт.	2,000	281,88	564
			Сметная прибыль			*20,88*	*42*
83	83	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	17912,95	17913
			Накладные расходы			*1014,11*	*1014*
			Сметная прибыль			*1326,89*	*1327*
84	84	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /полосовая сталь 90x5мм/	м	10,000	602,64	6026
			Сметная прибыль			*44,64*	*446*
85	85	2304-0105-1101 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки ф100мм	шт.	7,000	2124,36	14871
			Сметная прибыль			*157,36*	*1102*
86	86	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 45°,DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	93,96	376
			Сметная прибыль			*6,96*	*28*
87	87	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 45°,DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7,000	304,56	2132
			Сметная прибыль			*22,56*	*158*
88	88	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	13,000	99,36	1292
			Сметная прибыль			*7,36*	*96*
89	89	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10,000	357,48	3575
			Сметная прибыль			*26,48*	*265*
90	90	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,000	189,00	567
			Сметная прибыль			*14,00*	*42*
91	91	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	543,24	2173
			Сметная прибыль			*40,24*	*161*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	**92**	**2302-0403-0703 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**9,000**	**159,84**	**1439**
			Сметная прибыль			***11,84***	***107***
			ИТОГО:				**2 097 881**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**301 956**
			Сметная прибыль				**138 679**
			Итого с временными		**1,04 %**	**19 471**	**2 117 352**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**25 537**	**2 142 889**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 181 232**
			Итого с НДС		**12 %**	**261 748**	**2 442 980**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-183224**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**2 259 756**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Монолит-Дизайн-2030"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Заказчик ТОО "Монолит-Дизайн-2030"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Анкор 2005"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Сервисные сети города Каратау.Подключение водопроводных сетей к жилым домам и объектам соцкультуры

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14723,24	14723
			Накладные расходы			*2208,24*	*2208*
			Сметная прибыль			*1090,61*	*1091*
2	2	5108-0401-0770 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ШР	шт.	1,000	29958,00	29958
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7157,50	7158
			Накладные расходы			*1896,55*	*1897*
			Сметная прибыль			*530,19*	*530*
4	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,000	3898,18	42880
			Накладные расходы			*936,72*	*10304*
			Сметная прибыль			*288,75*	*3176*
5	5	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2002,32	2002
			Сметная прибыль			*148,32*	*148*
6	6	2307-0204-0406 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 4Р С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	8393,76	16788
			Сметная прибыль			*621,76*	*1244*
7	7	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5936,76	5937
			Сметная прибыль			*439,76*	*440*
8	8	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	665,28	5322
			Сметная прибыль			*49,28*	*394*
9	9	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 2Р С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4480,92	4481
			Сметная прибыль			*331,92*	*332*
10	10	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	10031,37	10031
			Накладные расходы			*2740,39*	*2740*
			Сметная прибыль			*743,06*	*743*

по порядку	ер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный без теплового реле со встроенной кнопкой модели ПМЛ-112002, 10А, IP54	шт.	1,000	10426,32	10426
			Сметная прибыль			*772,32*	*772*
12	12	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный . Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	11,000	3242,59	35668
			Накладные расходы			*1117,98*	*12298*
			Сметная прибыль			*240,19*	*2642*
13	13	СТ	Светильник IP65 потолочный, светодиодный 15W V1-UO-00086-21000-6501550	шт	7,000	16373,51	114615
			Сметная прибыль			*1212,85*	*8490*
14	14	СТ	Светильник IP65 встроенный потолочный, светодиодный 40W V1-AO-00070-01000-2003665	шт	4,000	16804,32	67217
			Сметная прибыль			*1244,76*	*4979*
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	210,000	486,00	102060
			Накладные расходы			*128,09*	*26898*
			Сметная прибыль			*36,00*	*7560*
16	16	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	30,000	327,70	9831
			Накладные расходы			*79,74*	*2392*
			Сметная прибыль			*24,27*	*728*
17	17	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	119521,44	2438
			Сметная прибыль			*8853,44*	*181*
18	18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	176034,60	14364
			Сметная прибыль			*13039,60*	*1064*
19	19	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	238356,00	4862
			Сметная прибыль			*17656,00*	*360*
20	20	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	276507,00	11281
			Сметная прибыль			*20482,00*	*836*
21	21	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,061	452444,40	27690
			Сметная прибыль			*33514,40*	*2051*
22	22	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,020	264985,56	5406
			Сметная прибыль			*19628,56*	*400*
23	23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200,000	673,95	134789
			Накладные расходы			*205,29*	*41059*
			Сметная прибыль			*49,92*	*9984*
24	24	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5,000	749,13	3746
			Накладные расходы			*250,48*	*1252*
			Сметная прибыль			*55,49*	*277*
25	25	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5,000	430,72	2154

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*131,57*	*658*
			Сметная прибыль			*31,91*	*160*
26	26	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 25 мм	м	204,000	84,24	17185
			Сметная прибыль			*6,24*	*1273*
27	27	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм	м	5,150	341,28	1758
			Сметная прибыль			*25,28*	*130*
28	28	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,100	47,52	242
			Сметная прибыль			*3,52*	*18*
29	29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80,000	744,42	59554
			Накладные расходы			*134,11*	*10729*
			Сметная прибыль			*55,14*	*4411*
30	30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,000	3996,50	63944
			Накладные расходы			*677,48*	*10840*
			Сметная прибыль			*296,04*	*4737*
31	31	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20,000	591,36	11827
			Накладные расходы			*159,21*	*3184*
			Сметная прибыль			*43,80*	*876*
32	32	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	758,39	3034
			Накладные расходы			*287,61*	*1150*
			Сметная прибыль			*56,18*	*225*
33	33	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,000	758,39	1517
			Накладные расходы			*287,61*	*575*
			Сметная прибыль			*56,18*	*112*
34	34	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	382,32	1529
			Сметная прибыль			*28,32*	*113*
35	35	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,000	385,56	771
			Сметная прибыль			*28,56*	*57*
36	36	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,000	965,29	4826
			Накладные расходы			*356,81*	*1784*
			Сметная прибыль			*71,50*	*358*
37	37	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5,000	895,45	4477
			Накладные расходы			*337,03*	*1685*
			Сметная прибыль			*66,33*	*332*
38	38	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,000	402,84	2014

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,84*	*149*
39	39	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,000	456,84	2284
			Сметная прибыль			*33,84*	*169*
40	40	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	50,000	1175,02	58751
			Накладные расходы			*410,83*	*20542*
			Сметная прибыль			*87,04*	*4352*
41	41	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	50,000	676,08	33804
			Сметная прибыль			*50,08*	*2504*
42	42	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	11,000	597,24	6570
			Сметная прибыль			*44,24*	*487*
43	43	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,168	257,39	2360
			Накладные расходы			*41,65*	*382*
			Сметная прибыль			*19,07*	*175*
44	44	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,800	338,31	1624
			Накладные расходы			*45,96*	*221*
			Сметная прибыль			*25,06*	*120*
45	45	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м3	0,432	4499,52	1944
			Накладные расходы			*1744,00*	*753*
			Сметная прибыль			*333,30*	*144*
46	46	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,256	1153,44	9523
			Сметная прибыль			*85,44*	*705*
47	47	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4,800	23,77	114
			Накладные расходы			*5,90*	*28*
			Сметная прибыль			*1,76*	*8*
48	48	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	80,000	733,97	58718
			Накладные расходы			*172,44*	*13795*
			Сметная прибыль			*54,37*	*4349*
49	49	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	4,800	1710,72	8211
			Сметная прибыль			*126,72*	*608*
50	50	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	9,312	38,93	363
			Накладные расходы			*7,86*	*73*
			Сметная прибыль			*2,88*	*27*
51	51	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,288	1451,63	418
			Накладные расходы			*562,65*	*162*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*107,53*	*31*
52	**52**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками**	**м3**	**9,312**	**256,94**	**2393**
			Накладные расходы			*85,25*	*794*
			Сметная прибыль			*19,03*	*177*
			ИТОГО:				**1045582**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**168404**
			Сметная прибыль				**75231**
			Итого с временными		**1,04 %**	**10562,00**	**1056144**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**13854,00**	**1069998**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1090799**
			Итого с НДС		**12 %**	**130896,00**	**1221695**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-91627**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**1 130 068**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Монолит-Дизайн-2030"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"