Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" , РК, 141208, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Ауэзова, 126, тел.: 8 (7187) 348659, 348430**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прометрой-Энерго", РК, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел: +7 (727) 330-06-44 индекс 050031**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ячеек КРУ типа КХП на ПС 220кВ ЭПК в филиале Северные МЭС**

(наименование, адрес)

Объект: **ПС 220кВ ЭПК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №736443/2022/1 от 07.09.2022г.

Акт выполненных работ № 2

за **Апрель 2023 (месяц, год)**

Составлен(а) в ценах на 2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электротехнические решения										
1	1	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования		7	56877,73	8504,18	398144	59529	7823	253931	704240,60	
				шт.		47256	3127,04	330792	21889		52166		
2	2	п.1 Прайс лист ТОО"Сименс"	Комплектное распределительное устройство с вакуумным выключателем и воздушной изоляцией, Uном.сети 10кВ, Iном.сборн.шин 2500А, максимально выдерживаемый ток (4с) 40кА ток откл. кз25кВ NXAirS (в ком-те 15 шт)(в комплекте с шинными мостами)		1	308162169,55		308162169,55				308162169,55	Китай
				к-т						308162169,55			
			Отпускная цена			308162169,55		308162169,55					
			Сметная стоимость оборудования					*308162169,55*					
			Итого по разделу: 1. Электротехнические решения					308560314	59529	7823	253931	308866410,15	
								330792	21889	308162170	52166		
			Раздел: 2. Ремонтные работы АР работы										
1	1	Е11-060101-0101	Подушка бетонная. Устройство		0,95	26321,09	1118,59	25005	1063	22656	1395	28512,06	
				м3		1354,05	259,62	1286	247		2112		
2	2	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		2,8	34508,48	1326,27	96624	3714	82243	10565	115764,36	
				м3		3809,7	336,88	10667	943		8575		
3	3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,5	898,01	20,26	11225	253	7235	3508	15911,98	
				м2 поверхности		298,92	2,86	3737	36		1179		
4	4	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,59	95195,61	21976,65	56165	12966	1697	31171	94322,82	
				т конструкций		70342,5	6224,77	41502	3673		6987		
5	5	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,26	344112		89469		89469		96626,65	Казахстан
				т							7158		
6	6	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,33	424901		140217		140217		151434,72	Казахстан
				т							11217		
7	7	Е11-070107-0103	ЗД-1.Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,082	81032,33	6869,25	6645	563	682	6514	14211,04	
				т стальных элементов		65843,4	1474,96	5399	121		1053		
8	8	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,020898	344112		7191		7191		7766,55	Казахстан
				т							575		
9	9	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,061074	424901		25950		25950		28026,43	Казахстан
				т							2076		
10	10	Е11-070107-0104	Кр-1.Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		1,831	61337,65	6679,09	112309	12229	11425	107769	237683,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		48418,8	1460,64	88655	2674		17606		
11	11	С1214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм		1,692	418030		707307		707307		763891,30	Казахстан
				т							56585		
12	12	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,13536	464522		62878		62878		67907,92	Казахстан
				т							5030		
13	13	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,02808	344112		9663		9663		10435,67	Казахстан
				т							773		
14	18	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,1925	49013,43	9030,41	9435	1738	3081	3488	13956,58	
				т конструкций		23977,8	2279,81	4616	439		1034		
15	19	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П		0,1115	425147		47404		47404		51196,20	Казахстан
				т							3792		
16	20	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0115	344112		3957		3957		4273,87	Казахстан
				т							317		
17	21	Е11-150203-0402 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное		133,5	1844,23	100,25	246205	13383	68514	140070	417177,04	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1230,77	80,75	164308	10780		30902		
18	22	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		40,328	1537,38	83,89	61999	3383	17254	35231	105008,75	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1025,64	66,37	41362	2677		7778		
19	23	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		40,328	1218,36	19,32	49134	779	19193	23534	78481,60	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		723,13	6,33	29162	255		5813		
20	28	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		190	813,59	31,35	154582	5957	78212	68906	241366,78	
				м2 стяжки		370,6	15,21	70414	2890		17879		
21	29	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1140	112,54	5,31	128296	6053	117021	7608	146776,28	
				м2 стяжки		4,58	2,52	5221	2873		10872		
22	33	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		2,55	1751	195,92	4465	500	1266	2635	7668,13	
				м2		1058,6	89,58	2699	228		568		
23	34	С1223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный		2,55	34679		88431		88431		95505,97	
				м2							7075		
24	37	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		1	5262		5262		5262		5682,96	Казахстан
				шт.							421		
25	38	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ		1	522		522		522		563,76	
				шт.							42		
26	39	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка		1	1362,41	2,04	1362	2	0	939	2485,15	Казахстан
				шт.		1360,37	0	1360	0		184		
27	40	С1223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг		1	4094		4094		4094		4421,52	Казахстан
				комплект							328		
			ИТОГО:Раздел: 2. Ремонтные работы АР работы					2155796	62584	1622824	443333	2807060,07	
								470387	27836		207931		
			Раздел: 3. Демонтажные работы АР работы										
1	1	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж		1	55391,49	13185,99	55391	13186	0	31699	94057,57	
				т конструкций		42205,5	3734,86	42206	3735		6967		
2	2	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		40	1959,32	627,14	78373	25086	0	46906	135301,40	
				м2		1332,18	296,51	53287	11860		10022		
3	4	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		40,328	228,88	0	9230	0	0	7753	18342,40	
				м2		228,88	0	9230	0		1359		
4	5	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей		2,55	752,71	117,55	1919	300	0	1581	3780,50	
				м2		635,16	53,75	1620	137		280		
5	7	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Демонтаж оборудования		11	33456,11	5102,51	368017	56128	0	239420	656032,38	
				шт.		28353,6	1876,22	311890	20638		48595		
			ИТОГО: Раздел: 3. Демонтажные работы АР работы					512930	94698		327359	907514,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								418233	36370		67223		
			В том числе :										
			СМР									4 418 814,92	
			Оборудование									308 162 169,55	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ									506 919,98	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									88 376,30	
			Итого по смете									313 176 280,75	
			Итого в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514									328 851 192,05	
			НДС									39 462 143,05	
			Всегос НДС									368 313 335,10	

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Директор _____ **Ермекбаев С.С.**
(подпись) **(ФИО)**

М.П.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЭнергоСервисСтрой"

Директор _____ **Оралов М.А.**
(подпись) **(ФИО)**

М.П.

Заказчик:

Директор Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

Амренов А.М.
(подпись) **(ФИО)**

М.П.

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amir Construction"

Директор _____ **Ташев Б.А.**
(подпись) **(ФИО)**

М.П.

Дата подписания _____ **2023 г.**

ТОО "Amir Construction" Эксперт по техническому надзору Ф.И.О. подпись №4

Инженер СКС Арисалиев
Инженер СК Тулеуов
Инженер ПТДС Кубанов Н.Н.
Вед. инж. СКС Мамыкубаев А.
Вед. инж. СКС Шишишева С.

Заказчик	Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC". "Северные межсистемные электрические сети" , РК, 141208, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Ауэзова, 126, тел.: 8 (7187) 348659, 348430 (организация, адрес, телефон, факс)	ИИН/БИН	980 141 004 122
Подрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго", РК, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел: +7 (727) 330-06-44 индекс 050031 (организация, адрес, телефон, факс)	ИИН/БИН	031 040 000 364
Стройка	Реконструкция ячеек КРУ типа КХП на ПС 220кВ ЭПК в филиале Северные МЭС (наименование, адрес)		
Объект	ПС 220кВ ЭПК (наименование)		

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ
строительно-монтажных работ и затрат
за Апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
980141004122	031040000364	736443/2022/1	07.09.2022г.	собственные средства			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце СМР	оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ячеек КРУ типа КХП на ПС 220кВ ЭПК в филиале Северные МЭС	371 864 998,41	328 851 192,05	328 318 900,01	4 732 782,45	323 586 117,56	532 292,04			39 462 143,05	368 313 335,10

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Директор _____ **Ермекбаев С.С.**
(подпись) (ФИО)

М.П.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЭнергоСервисСтрой"

Директор _____ **Оралов М.А.**
(подпись) (ФИО)

М.П.

Заказчик:

Директор Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC". "Северные межсистемные электрические сети"

Амренов А.М.
(подпись) (ФИО)

М.П.

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amir Construction"

Директор _____ **Ташев Б.А.**
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата подписания _____ **2023 г.**

Исполнитель СКС Ермагамбетов
Вед. инж СКС Шинишева С.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

2314285756

Орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісі

Осы акт "Промстрой-Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (жеткізуші) Жеткізушінің төменде қол қойған өкілдерінің атынан 07.09.2022 жылғы № 736443/2022/1 жұмыстардың сатып алу туралы шартқа сәйкес орындаған, ал Тапсырыс берушінің төменде қол қойған өкілдері атынан "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Солтүстік жүйеаралық электр тораптары" филиалы (Тапсырыс беруші) тауарды (ларды) сатып алу туралы шартқа сәйкес:

Орындалған жұмыс жөнінде мәліметтер:

№	Жеткізу орны	Келісім-шарт пәнінің атауы	Қосымша сипаттама	ҚР ҚҚС қоспағанда сома	ҚР ҚҚС қосқанда сома	Айналым күні/Айналым мерзімі	Ескерту
195-2 Р	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г.Экибастуз, Ауэзова 126	Электр станцияларын және ұқсас объектілерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	«"Солтүстік ЖЭТ" филиалында "ЭПК" 220кВ-ҚСда КХII типті ЖТҚ ұяшықтарын қайта құру»	328851192.05	368313335.10	Акт бекітілген күннен бастап	-

368313335.10 (үш жүз алпыс сегіз миллион үш жүз он үш мың үш жүз отыз бес) тенге, с учетом НДС РК Келісім-шартқа сәйкес осы акт бойынша баға жұмыстардың

Жеткізушінің аталуы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Промстрой-Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	031040000364	KZ618560000000090560 KCJBKZKX	"Банк ЦентрКредит" АҚ	Алматы қ., Әуезов ауданы, Толе би, 302
Бекітілді:				
Директор	Ермекбаев Сейдуали Сейтхалович	"Промстрой-Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі		21.04.2023

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы шарттың құны	Аванстық төлемдер сомасы	Шарттың әрекет ету басынан бастап төлем сомасы	Бұрын актіленген сомалар	Жеткізу мерзімін өткізіп алу немесе міндеттерді тиісті түрде орындамау (жартылай орындау) үшін айыпақының (айыппұл, өсімпұл) сомасы	Мерзімі өткен күндердің саны
485253216.00	0	0	3551663.31	0	0

Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізімі (болған жағдайда құжаттар жеткізуші/тапсырыс беруші қоса береді)

Компанияның атауы	Құжаттың атауы	Құжатқа қол қою күні
"Промстрой-Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Справка КС 3.pdf	21.04.2023 17:40:32
"Промстрой-Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	форма 2В.pdf	21.04.2023 17:40:32

Тапсырыс берушінің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Солтүстік жүйеаралық электр тораптары" филиалы	980141004122	HSBKKZKX	АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	Республика Казахстан, 141208, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова 126

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

2314285756

Акт приема-передачи выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" (Поставщик), в соответствии с договором о закупках работ от 07.09.2022 года № 736443/2022/1 в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе:

№	Место поставки	Наименование предмета договора	Дополнительная характеристика	Сумма без учета НДС РК	Сумма с учетом НДС РК	Дата оборота/Период оборота	Примечание
195-2 Р	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Ауэзова 126	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	«Реконструкция ячеек КРУ типа КХII на ПС 220кВ «ЭПК» в филиале «Северные МЭС»	328851192.05	368313335.10	С даты утверждения акта	-

Стоимость работ по данному акту согласно Договору составляет 368313335.10 (триста шестьдесят восемь миллионов триста тринадцать тысяч триста тридцать пять тенге 10 тиын) тенге, с учетом НДС РК

Наименование поставщика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"	031040000364	KZ618560000000090560 KCJBKZKX	АО "Банк ЦентрКредит"	г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, строение 302
Утверждено:				
Директор	Ермекбаев Сейдуали Сейтхалович	Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"		21.04.2023

Информация по договору

Общая стоимость договора	Сумма авансовых платежей	Сумма оплаты с начала действия Договора	Ранее заактированные суммы	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	Количество просроченных дней
485253216.00	0	0	3551663.31	0	0

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование компании	Наименование документа	Дата подписания документа
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"	Справка КС 3.pdf	21.04.2023 17:40:32
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"	форма 2В.pdf	21.04.2023 17:40:32

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению	980141004122	HSBKKZKX	АО «Народный	Республика Казахстан, 141208, Павлодарская

электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"			сберегательный банк Казахстана»	область, г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова 126