Заказчик: Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" , РК, 141208, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Ауэзова, 126, тел.: 8 (7187) 348659, 348430 (организация, адрес, телефон, факс) — ИИН/БИН: 980 141 004 122

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго", РК, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел: +7 (727) 330-06-44 индекс 050031 (организация, адрес, телефон, факс) — ИИН/БИН: 031 040 000 364

Стройка: Реконструкция ячеек КРУ типа КХП на ПС 220кВ ЭПК в филиале Северные МЭС (наименование, адрес)

Объект: ПС 220кВ ЭПК (наименование)

СПРАВКА № 3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ
строительно-монтажных работ и затрат
за Июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
980141004122	031040000364	736443/2022/1	07.09.2022г.	собственные средства			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце СМР	из них: оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ячеек КРУ типа КХП на ПС 220кВ ЭПК в филиале Северные МЭС	485 253 216,00	101 239 479,99	100 618 677,55	52 764 286,66	47 854 390,89	620 802,44			12 148 737,60	113 388 217,59

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Директор _____ Ермекбаев С.С.
(подпись) (ФИО)

М.П.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЭнергоСервисСтрой"

Директор _____ Оралов М.А.
(подпись) (ФИО)

М.П.

Заказчик:

Директор Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

_____ Амренов А.М.
(подпись) (ФИО)

М.П.

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amir Construction"

Директор _____ Ташев Б.А.
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата подписания _____ 2023 г.

Исполнитель СКС Ермекбаев А.Б.
Вед. инж. СКС Мамбетсадыков Н.Ж.
Вед. инж. СКС Шаймерденов С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" , РК, 141208, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Ауэзова, 126, тел.: 8 (7187) 348659, 348430**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прометрой-Энерго", РК, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел: +7 (727) 330-06-44 индекс 050031**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ячеек КРУ типа КХП на ПС 220кВ ЭПК в филиале Северные МЭС**

(наименование, адрес)

Объект : **ПС 220кВ ЭПК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №736443/2022/1 от 07.09.2022г.

Акт выполненных работ № 3

за **Июнь 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электротехнические решения										
1	1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования		8	56877,73	8504,18	455021,84	68033,44	8940,40	290206,31	804846,40	
				шт.		47256,00	3127,04	378048,00	25016,32		59618,25		
2	3	1308-0103-0105 РСНБ РК 2015	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	2069,12	488,18	12414,72	2929,08	893,64	6853,98	20810,20	
				шт.		1432,00	154,57	8592,00	927,42		1541,50		
3	4	261-404-0116 РСНБ РК 2015	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85		6	12465,00		74790,00		74790,00		80773,20	Казахстан
				шт.							5983,20		
4	5	1308-0201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		300	1738,88	1169,86	521664,00	350958,00	33234,00	182913,12	760943,29	
				м кабеля		458,24	388,58	137472,00	116574,00		56366,17		
5	6	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		600	1383,47	914,69	830082,00	548814,00	66468,00	285253,92	1204562,79	
				м кабеля		358,00	302,31	214800,00	181386,00		89226,87		
6	7	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		6392	777,90	466,64	4972336,80	2982762,88	708105,76	1794415,38	7308092,35	
				м кабеля		200,48	150,76	1281468,16	963657,92		541340,17		
7	8	СТП.2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ 3х240/50 (мк)-10		303	12943,75		3921956,25		3921956,25		4235712,75	
				м							313756,50		
8	9	СТП.3	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ 3х95/35 (мк)-10		606	8765,18		5311699,08		5311699,08		5736635,00	
				м							424935,93		
9	10	СТП.4	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 6 мм2 марки NYCY СТ АО 24х1,5 (ок)-10 ГОСТ 16442-80		606	4337,50		2628525,00		2628525,00		2838807,00	Казахстан
				м							210282,00		
10	11	СТП.6	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 4 мм2 марки NYCY СТ АО 5х2,5 (ок)-10 ГОСТ 16442-80		181,8	1568,75		285198,75		285198,75		308014,65	Казахстан
				м							22815,90		
11	12	СТП.6	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 4 мм2 марки NYCY СТ АО 10х2,5 (ок)-10 ГОСТ 16442-80		636,3	2960,71		1883899,77		1883899,77		2034611,75	Казахстан
				м							150711,98		
12	13	СТП.7	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 2,5 мм2 марки NYCY СТ АО 10х1,5 (мк)-10 ГОСТ 16442-80		30,3	1930,36		58489,91		58489,91		63169,10	Казахстан
				м							4679,19		
13	14	СТП.8	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 2,5 мм2 марки NYCY СТ АО 7х1,5 (ок)-10 ГОСТ 16442-80		393,9	1416,96		558140,54		558140,54		602791,78	Казахстан
				м							44651,24		
14	15	СТП.9	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 4 мм2 марки NYCY СТ АО 5х4 (ок)-10 ГОСТ 16442-80		2252,3	2437,50		5489981,25		5489981,25		5929179,75	Казахстан
				м							439198,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	СТП.20	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 1,5 мм2 марки NYCY CT AO 5x1,5 (ок)-10 ГОСТ 16442-80		30,3	1079,46		32707,64		32707,64		35324,25	Казахстан
				м							2616,61		
16	17	СТП.21	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 1,5 мм2 марки NYCY CT AO 4x1,5 (ок)-10 ГОСТ 16442-80		1414	914,29		1292806,06		1292806,06		1396230,54	Казахстан
				м							103424,48		
17	18	С п.22 ТОО"Интеркоммерц Казахстан"	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 6 мм2 марки NYCY CT AO 2x6 (ок)-10 ГОСТ 16442-80		686,8	1797,32		1234399,38		1234399,38		1333151,33	Казахстан
				м							98751,95		
18	19	СТП.6	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 4 мм2 марки NYCY CT AO 2x2,5 (ок)-10 ГОСТ 16442-80		40,4	833,04		33654,82		33654,82		36347,21	Казахстан
				м							2692,39		
19	20	СТП.24	Кабели типа RS-485 Belden		183,82	7285,71		1339259,21		1339259,21		1446399,95	Казахстан
				м							107140,74		
20	21	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,434	424981,00		184407,16		184407,16		199159,73	Казахстан
				т							14752,57		
21	22	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		6	41027,86	32379,99	246167,16	194279,94	335,22	83025,91	355528,51	
				шт.		8592,00	10626,96	51552,00	63761,76		26335,45		
22	23	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		3	59269,27	46325,40	177807,81	138976,20	167,61	60659,99	257545,23	
				шт.		12888,00	15195,33	38664,00	45585,99		19077,42		
23	24	243-903-3002 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLT-12D/3XI-H1-L12A, напряжение 10 кВ		6	112300,00		673800,00		673800,00		727704,00	Казахстан
				шт.							53904,00		
24	25	243-903-3003 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLT-12D/3XI-H1-L12B, напряжение 10 кВ		3	116311,00		348933,00		348933,00		376847,64	Казахстан
				шт.							27914,64		
25	26	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		4	41027,86	32379,99	164111,44	129519,96	223,48	55350,60	237019,01	
				шт.		8592,00	10626,96	34368,00	42507,84		17556,96		
26	27	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		3	59269,27	46325,40	177807,81	138976,20	167,61	60659,99	257545,23	
				шт.		12888,00	15195,33	38664,00	45585,99		19077,42		
27	28	243-903-3202 РСНБ РК 2015	Муфта концевая наружной установки типа POLT для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H1-L12A, напряжение 10 кВ		4	140374,00		561496,00		561496,00		606415,68	Казахстан
				шт.							44919,68		
28	29	243-903-3203 РСНБ РК 2015	Муфта концевая наружной установки типа POLT для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H1-L12B, напряжение 10 кВ		3	144385,00		433155,00		433155,00		467807,40	Казахстан
				шт.							34652,40		
29	30	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		24	2071,61	821,57	49718,64	19717,68	3234,96	28866,07	84871,48	
				шт.		1115,25	555,24	26766,00	13325,76		6286,78		
30	31	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		6	1135,51	16,65	6813,06	99,90	646,20	4383,24	12092,01	
				шт.		1011,16	3,48	6066,96	20,88		895,70		
31	32	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		570	777,90	466,64	443403,00	265984,80	63144,60	144148,90	634556,05	
				м кабеля		200,48	150,76	114273,60	85933,20		47004,15		
32	33	247-102-0153 РСНБ РК 2015	прим.Светильник светодиодный LB/S ECO LED 75 5000K		21	67375,00		1414875,00		1414875,00		1528065,00	Казахстан
				шт.							113190,00		
33	34	247-102-0149 РСНБ РК 2015	прим.Светильник светодиодный настенный TN LED 100 4000K		3	10713,00		32139,00		32139,00		34710,12	Казахстан
				шт.							2571,12		
34	35	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		3	345,00		1035,00		1035,00		1117,80	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							82,80		
35	36	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы		2	595,00		1190,00		1190,00		1285,20	Казахстан
				шт.							95,20		
36	37	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		3	368,00		1104,00		1104,00		1192,32	Казахстан
				шт.							88,32		
37	38	243-106-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66		0,5757	638202,00		367412,89		367412,89		396805,92	Казахстан
				км							29393,03		
38	39	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44		5	330,00		1650,00		1650,00		1782,00	Казахстан
				шт.							132,00		
39	40	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		3	77,00		231,00		231,00		249,48	Казахстан
				шт.							18,48		
40	41	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания KIT LED K 20W-3		3	12078,00		36234,00		36234,00		39132,72	Казахстан
				шт.							2898,72		
41	42	214-214-0111 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 8,0 мм		20	5740,00		114800,00		114800,00		123984,00	Казахстан
				10 м							9184,00		
42	43	261-102-0320 РСНБ РК 2015	Растяжки с талрепами		6	3043,75		18262,50		18262,50		19723,50	Казахстан
				шт.							1461,00		
43	44	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим для соединения стальных канатов		18	1722,00		30996,00		30996,00		33475,68	Казахстан
				шт.							2479,68		
44	45	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрытно из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола		60	660,53	59,84	39631,80	3590,40	25230,60	8609,76	52100,88	
				м		180,18	19,12	10810,80	1147,20		3859,32		
45	46	1п.25 Прайс лист ТОО"Сименс"	Комплект коммуникационного оборудования СМиУ SICAM SAS (включая программное обеспечение/программный проект, разрабатываемый для интеграции в существующую систему СМиУ объекта/		1	45573379,06		45573379,06				45873379,45	Китай
				к-т						45573379,06			
			ИТОГО по акту					82037587,35	4844642,48	29278020,29	3005347,17	88 200 499,33	
								2341545,52	1585430,28	45573379,06	3157564,41		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							45 573 379,45			
			Раздел: 2. Ремонтные работы АР работы										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка бетонная. Устройство		0,95	26321,09	1118,59	25005,04	1062,66	22656,03	1395,02	28512,06	
				м3		1354,05	259,62	1286,35	246,64		2112,00		
2	2	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		2,8	34508,48	1326,27	96623,74	3713,55	82243,03	10565,49	115764,37	
				м3		3809,70	336,88	10667,16	943,26		8575,14		
3	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,5	898,01	20,26	11225,12	253,25	7235,38	3508,19	15911,99	
				м2 поверхности		298,92	2,86	3736,50	35,75		1178,67		
4	4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, сортосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,59	95195,61	21976,65	56165,41	12966,22	1697,11	31170,54	94322,82	
				т конструкций		70342,50	6224,77	41502,07	3672,61		6986,88		
5	5	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,26	344112,00		89469,12		89469,12		96626,65	Казахстан
				т							7157,53		
6	6	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,33	424901,00		140217,33		140217,33		151434,71	Казахстан
				т							11217,39		
7	7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	ЗД-1.Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,082	81032,33	6869,25	6644,65	563,28	682,21	6513,72	14211,05	
				1 стальных элементов		65843,40	1474,96	5399,16	120,95		1052,67		
8	8	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,020898	344112,00		7191,25		7191,25		7766,56	Казахстан
				т							575,30		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,061074	424901,00		25950,40		25950,40		28026,44	Казахстан
				т							2076,03		
10	10	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Кр-1.Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		1,831	61337,65	6679,09	112309,24	12229,41	11425,00	107768,52	237683,97	
				т стальных элементов		48418,80	1460,64	88654,82	2674,43		17606,22		
11	11	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм		1,692	418030,00		707306,76		707306,76		763891,30	Казахстан
				т							56584,54		
12	12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,13536	464522,00		62877,70		62877,70		67907,91	Казахстан
				т							5030,22		
13	13	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,02808	344112,00		9662,66		9662,66		10435,69	Казахстан
				т							773,01		
14	14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	КР-2.Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,35	81032,33	6869,25	28361,32	2404,24	2911,89	27802,48	60656,91	Казахстан
				т стальных элементов		65843,40	1474,96	23045,19	516,24		4493,10		
15	15	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм		0,31418	418030,00		131336,67		131336,67		141843,60	Казахстан
				т							10506,93		
16	16	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,03588	464522,00		16667,05		16667,05		18000,41	Казахстан
				т							1333,36		
17	17	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,01794	344112,00		6173,37		6173,37		6667,24	Казахстан
				т							493,87		
18	18	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,1925	49013,43	9030,41	9435,09	1738,35	3081,00	3487,67	13956,56	
				т конструкций		23977,80	2279,81	4615,73	438,86		1033,82		
19	19	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П		0,1115	425147,00		47403,89		47403,89		51196,20	Казахстан
				т							3792,31		
20	20	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0115	344112,00		3957,29		3957,29		4273,88	Казахстан
				т							316,58		
21	21	1115-0203-0402 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное		133,5	1844,23	100,25	246204,70	13383,37	68513,54	140070,34	417177,05	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1230,77	80,75	164307,79	10780,12		30902,00		
22	24	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		6,7	1647,94	22,19	11041,20	148,67	3623,09	5854,46	18247,31	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1084,99	7,26	7269,43	48,64		1351,65		
23	25	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		276,68	342,10	0,86	94652,23	237,95	22281,04	57797,35	164645,54	
				м2 окрашиваемой поверхности		260,71	0,41	72133,24	113,44		12195,97		
24	26	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		276,68	168,70	0,36	46675,92	99,61	8687,75	30348,48	83186,35	
				м2 окрашиваемой поверхности		136,94	0,17	37888,56	47,04		6161,95		
25	27	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		126,6	867,57	3,65	109834,36	462,09	31400,60	62549,52	186174,59	
				м2 окрашиваемой поверхности		615,89	1,70	77971,67	215,22		13790,71		
26	28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,9	813,59	31,35	11308,90	435,77	5721,80	5040,99	17657,89	
				м2 стяжки		370,60	15,21	5151,34	211,42		1307,99		
27	29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		83,4	112,54	5,31	9385,84	442,86	8561,01	556,61	10737,84	
				м2 стяжки		4,58	2,52	381,97	210,17		795,40		
28	30	1111-0101-4704 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство		203,9	5176,06	14,31	1055398,63	2917,81	993839,18	59855,31	1200154,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		287,60	3,82	58641,64	778,90		88900,32		
29	31	1111-0101-4705 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4704		203,9	3733,45	5,51	761250,45	1123,49	747350,59	12343,29	835481,24	
				м2		62,66	1,74	12776,37	354,79		61887,50		
30	32	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности		203,9	983,43	2,72	200521,38	554,61	46646,20	122863,62	349255,79	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		751,94	1,27	153320,57	258,95		25870,80		
31	35	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах		6,64	3008,64	55,14	19977,37	366,13	3153,67	11460,78	33953,20	
				м2		2478,55	22,93	16457,57	152,26		2515,05		
32	36	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный		6,64	60468,00		401507,52		401507,52		433628,12	Казахстан
				м2							32120,60		
33	37	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		2	5262,00		10524,00		10524,00		11365,92	Казахстан
				шт.							841,92		
34	38	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5099-2016 врезной ШВ		2	522,00		1044,00		1044,00		1127,52	Казахстан
				шт.							83,52		
35	39	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка		2	1362,41	2,04	2724,82	4,08		1877,31	4970,30	
				шт.		1360,37	0,00	2720,74	0,00		368,17		
36	41	223-502-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг		2	10218,00		20436,00		20436,00		22070,88	Казахстан
				комплект							1634,88		
37	42	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,055796	95195,61	21976,65	5311,53	1226,21	160,49	2947,78	8920,06	
				т конструкций		70342,50	6224,77	3924,83	347,32		660,75		
38	43	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,055796	424901,00		23707,78		23707,78		25604,40	Казахстан
				т							1896,62		
39	44	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из штучных материалов на растворе		0,6	63463,13	908,47	38077,88	545,09	32844,46	3745,97	45169,76	
				м3 изоляции		7813,89	400,96	4688,33	240,58		3345,91		
40	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,5	94,51	2,66	614,32	17,28	285,41	216,31	897,08	
				м2		47,94	0,29	311,61	1,88		66,45		
41	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,5	80,99	1,89	526,43	12,28	331,96	127,02	705,72	
				м2		28,03	0,29	182,20	1,88		52,28		
			ИТОГО по акту					4664708,36	56908,26	3810765,23	705866,77	5 800 221,13	
								797034,84	22411,35	0,00	429646,01		
			Раздел: 3. Демонтажные работы АР работы										
1	1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж		3,741	55391,49	13185,99	207219,56	49328,79		118585,39	351869,34	
				т конструкций		42205,50	3734,86	157890,78	13972,11		26064,40		
2	2	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия		13,91	1959,32	627,14	27254,14	8723,51		16311,66	47051,06	
				м2		1332,18	296,51	18530,62	4124,45		3485,26		
3	3	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		1,9714	891,00		1756,52				1897,03	
				т							140,52		
4	6	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в бетонных стенах		6,64	1520,21	33,08	10094,19	219,65		6876,48	18328,32	
				м2		1487,13	13,76	9874,54	91,37		1357,65		
5	7	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Демонтаж оборудования		7	33456,11	5102,51	234192,77	35717,57		152358,29	417475,14	
				шт.		28353,60	1876,22	198475,20	13133,54		30924,09		
			ИТОГО по акту					480517,18	93989,52	0,00	294131,82	836 620,89	
								384771,14	31321,47	0,00	61971,92		
			В том числе :										
			СМР									49 263 962,51	
			Оборудование									45 573 379,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ									**591 211,48**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									985 279,25	
			Итого по смете									**96 413 832,69**	
			Итого в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514									101 239 479,99	
			НДС									12 148 737,60	
			Всегос НДС									113 388 217,59	

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Директор _____ **Ермекбаев С.С.**
(подпись) (ФИО)

М.П.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЭнергоСервисСтрой"

Директор _____ **Оралов М.А.**
(подпись) (ФИО)

М.П.

Заказчик:

Директор Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

Амренов А.М.
(подпись) (ФИО)

М.П.

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amir Construction"

Директор _____ **Ташев Б.А.**
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата подписания _____ **2023 г.**

Amir Construction
Эксперт
№4

Нач-к СН Турлыбеков Б.Ж.
Начальник ПТО Кудасенов Н.М.
Инженер СКС Приезбетов А.Б.
Вед.инж СКС Жаксыбаев А.Ж.
Вед. инж. СКС Шишлиева С.М.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

2490326012

Орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісі

Осы акт "Промстрой-Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (жеткізуші) Жеткізушінің төменде қол қойған өкілдерінің атынан 21.06.2023 жылғы № 736443/2023/1-2 жұмыстардың сатып алу туралы шартқа сәйкес орындаған, ал Тапсырыс берушінің төменде қол қойған өкілдері атынан "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Солтүстік жүйеаралық электр тораптары" филиалы (Тапсырыс беруші) тауарды (ларды) сатып алу туралы шартқа сәйкес:

Орындалған жұмыс жөнінде мәліметтер:

№	Жеткізу орны	Келісім-шарт пәнінің атауы	Қосымша сипаттама	ҚР ҚҚС қоспағанда сома	ҚР ҚҚС қосқанда сома	Айналым күні/Айналым мерзімі	Ескерту
195-2 Р	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г.Экибастуз, Ауэзова 126	Электр станцияларын және ұқсас объектілерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	«"Солтүстік ЖЭТ" филиалында "ЭПК" 220кВ-ҚСда КХІІ типті ЖТҚ ұяшықтарын қайта құру»	101239479.99	113388217.59	Акт бекітілген күннен бастап	-

113388217.59 (бір жүз он үш миллион үш жүз сексен сегіз мың екі жүз он жеті) тенге, с учетом НДС РК Келісім-шартқа сәйкес осы акт бойынша баға жұмыстардың

Жеткізушінің аталуы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Промстрой-Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	031040000364	KZ618560000000090560 KCJBKZKX	"Банк ЦентрКредит" АҚ	Алматы қ., Әуезов ауданы, Толе би, 302

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы шарттың құны	Аванстық төлемдер сомасы	Шарттың әрекет ету басынан бастап төлем сомасы	Бұрын актіленген сомалар	Жеткізу мерзімін өткізіп алу немесе міндеттерді тиісті түрде орындамау (жартылай орындау) үшін айыпақының (айыппұл, өсімпұл) сомасы	Мерзімі өткен күндердің саны
485253216.00	0	0	371864998.41	0	0

Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізімі (болған жағдайда құжаттар жеткізуші/тапсырыс беруші қоса береді)

Компанияның атауы	Құжаттың атауы	Құжатқа қол қою күні
"Промстрой-Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	АВР и справка КС июнь.pdf	

Тапсырыс берушінің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Солтүстік жүйеаралық электр тораптары" филиалы	980141004122	HSBKKZKX	АО “Народный Банк Казахстана”	Республика Казахстан, 141208, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова 126

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

2490326012

Акт приема-передачи выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) о закупках работ от 21.06.2023 года № 736443/2023/1-2 в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе:

№	Место поставки	Наименование предмета договора	Дополнительная характеристика	Сумма без учета НДС РК	Сумма с учетом НДС РК	Дата оборота/Период оборота	Примечание
195-2 Р	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Ауэзова 126	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	«Реконструкция ячеек КРУ типа КХII на ПС 220кВ «ЭПК» в филиале «Северные МЭС»	101239479.99	113388217.59	С даты утверждения акта	-

Стоимость работ по данному акту согласно Договору составляет 113388217.59 (сто тринадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести семнадцать тенге 59 тиын) тенге, с учетом НДС РК

Наименование поставщика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"	031040000364	KZ618560000000090560 KCJBKZKX	АО "Банк ЦентрКредит"	г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, строение 302

Информация по договору

Общая стоимость договора	Сумма авансовых платежей	Сумма оплаты с начала действия Договора	Ранее заактированные суммы	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	Количество просроченных дней
485253216.00	0	0	371864998.41	0	0

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование компании	Наименование документа	Дата подписания документа
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"	АВР и справка КС июнь.pdf	

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"	980141004122	HSBKKZKX	АО “Народный Банк Казахстана”	Республика Казахстан, 141208, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова 126