Форма КС-3
Утверждены приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от
19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Технический надзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"
Авторский надзор: ТОО "КокшеСтройПроект"
Подрядчик: ТОО"Элком"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения в г. Кокшетау (на участке площадью 38,6 га) севернее м-на Коктем. Прокладка КЛ-10 кВ до ТП-10/0,4кВ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		54	06.12.2022 г.	МБ	004-015-431		

	Наименование	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Строительно-монтажные работы в сметном	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходом с	Сумма, требуемая перечислению за выполненный			Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС)
									Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство сетей электроснабжения в г. Кокшетау (на участке площадью 38,6 га) севернее м-на Коктем. Прокладка КЛ-10 кВ до ТП-	объект	102 167 066,46						26 528 066,46	23 685 773,63	2 842 292,83	102 167 066,46

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель

Садвакасов Ш.Н.

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Эксперт технического надзора

Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

Иманбердиева Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Технический надзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Авторский надзор: ТОО "КокшеСтройПроект"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения в г. Кокшетау (на участке площадью 38,6 га) севернее м-на Коктем. Прокладка КЛ-10 кВ до ТП-10/0,4кВ

АКТ № 3

выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Прокладка КЛ- 10кВ от колодца К73 до РУ- 10 кВ существующей ТП- 10/0,4 кВ. Длина траншеи 117м											
1	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1286	855,18	437,54	1099761	562676	70807	487883	1714649
		НР - 72%; СП - 8%			362,58	164,34	466278	211341		127005	
2	243-129-0438 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПунг 1х630/95 (мк)-10	км	1,2866169	14402491,00	--	18530488	--	18530488	--	20012927
		СП - 8%			--	--	--	--		1482439	
3	1308-0201-2005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая или соеденительная для 1-жтльного кабеля с изоляцией из сшитого полижтилена на напряжение 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	24	8315,59	113,76	199574	2730	3469	140075	366821
		НР - 72%; СП - 8%			8057,28	48,91	193375	1174		27172	
4	243-903-1205 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10HH2-1-500/630-A-M (POLT - 12F/ 1X630 "Raychem")	шт.	12	37474,00	--	449688	--	449688	--	485663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35975	
5	243-903-1005 РСНБ РК 2022 прим.	**Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10НН-1-500/630-А-М**	**шт.**	**12**	**57398,00**	--	**688776**	--	**688776**	--	**743878**
		СП - 8%			--	--	--	--		55102	
6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**117**	**317,67**	**196,81**	**37167**	**23026**	--	**17309**	**58834**
		НР - 72%; СП - 8%			**120,86**	**84,61**	**14141**	**9899**		**4358**	
7	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**117**	**1311,64**	**828,20**	**153462**	**96900**	--	**70718**	**242115**
		НР - 72%; СП - 8%			**483,44**	**356,05**	**56562**	**41658**		**17935**	
8	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,936**	**105939,00**	--	**99159**	--	**99159**	--	**107092**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7933**	
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прокладка в траншее ленты сигнальной**	**км**	**1,05**	**38281,41**	**24856,42**	**40195**	**26099**	--	**12827**	**57263**
		НР - 61%; СП - 8%			**13424,99**	**6600,93**	**14096**	**6931**		**4242**	
10	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**1050**	**40,00**	--	**42000**	--	**42000**	--	**45360**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3360**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**23834603**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**744452**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**711431**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**271003**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**19884387**		
		- Накладные расходы	тенге							**728812**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1765521**	
		Строительно-монтажные работы								23 834 603	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1%								238 346	
		Итого:								24 072 949	
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затараты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,57%								377 945	
		Итого:								24 450 894	
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%								489 018	
		Итого:								24 939 912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%								2 992 789	
		Всего по сметному расчету								27 932 701,54	
		Итого с понижающим коэффициентом								**26 528 066,46**	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

_____Садвакасов Ш.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"Элком"

_____Иманбердиева Р.Т.

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Эксперт технического надзора

_____Ерниязов А.М.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтрой-Проект"
Директор

_____Середкин Е.И.

Зам.руководителя
ГУ "Отдела строительства г.Кокшетау"

_____Кожагельдинов Р.Е.