Форма КС-3

Утверждены приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от
19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Технический надзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Авторский надзор: ТОО "КокшеСтройПроект"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения в г. Кокшетау (на участке площадью 38,6 га) севернее м-на Коктем. Прокладка КЛ-10 кВ до ТП-10/0,4кВ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		54	06.12.2022 г.	МБ	004-015-431		

	Наименование	Ед.изм.	Стоимость ед работ	Строительно-монтажные работы в сметном	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходом с	Сумма, требуемая перечислению за выполненный			Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС)
									Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство сетей электроснабжения в г. Кокшетау (на участке площадью 38,6 га) севернее м-на Коктем. Прокладка КЛ-10 кВ до ТП-10/0,4кВ	объект	102 175 066,46						64 370 000	57 473 214	6 896 786	64 370 000

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Садвакасов Ш.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"Элком"

Исанбердиева Р.Т.

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Эксперт технического надзора

Ернияз А.М.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Технический надзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Авторский надзор: ТОО "КокшеСтройПроект"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения в г. Кокшетау (на участке площадью 38,6 га) севернее м-на Коктем. Прокладка КЛ-10 кВ до ТП-10/0,4кВ

АКТ № 1

выполненных работ за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка КЛ- 10кВ от колодца К13 до РУ- 10 кВ существующей ТП- 10/0,4 кВ. Длина траншеи 75м									
1	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	66	255,91	255,91	16890	16891	--	2978	21457
		НР - 72%, СП - 8%			--	62,66	--	4136		1589	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	6,6	1923,03	--	12692	--	--	9138	23577
		НР - 72%, СП - 8%			1923,03	--	12692	--		1746	
3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	60,225	65,79	65,79	3962	3962	--	846	5192
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,50	--	1174		385	
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Разравнивание вытесненного песком и трубой грунта	м^3 грунта	30	1923,03	--	57691	--	--	41537	107167
		НР - 72%, СП - 8%			1923,03	--	57691	--		7938	
5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	59,4	301,28	144,80	17896	8601	--	9459	29543
		НР - 72%, СП - 8%			156,48	64,68	9295	3842		2188	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели									
	Изм. и доп. вып. 26		м кабеля	75	340,44	219,58	25533	16468	--	11954	40487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			120,86	100,51	9065	7538		2999	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	30	5584,00	--	167520	--	167520	--	180922
					--	--	--	--		13402	
		СП - 8%									
8	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1140	855,18	437,54	974905	498796	62768	432493	1519985
					362,58	164,34	413341	187348		112586	
		НР - 72%, СП - 8%									
9	243-129-0438 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПунг 1х630/95 (мк)-10	км	1,1628	14402491,00	--	16747217	--	16747217	--	18086994
					--	--	--	--		1339777	
		СП - 8%									
10	1308-0201-2005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Муфта концевая или соеденительная для 1-жтльного кабеля с изоляцией из сшитого полижтилена на напряжение 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	57	8315,59	113,76	473989	6484	8240	332678	871200
					8057,28	48,91	459265	2788		64533	
		НР - 72%, СП - 8%									
11	243-903-1205 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-1-500/630-А-М (POLT - 12F/ 1X630 "Raychem"	шт.	24	37474,00	--	899376	--	899376	--	971326
					--	--	--	--		71950	
		СП - 8%									
12	243-903-1005 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10НН-1-500/630-А-М	шт.	33	57398,00	--	1894134	--	1894134	--	2045665
					--	--	--	--		151531	
		СП - 8%									
13	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	75	317,67	196,81	23825	14761	--	11096	37714
					120,86	84,61	9065	6346		2794	
		НР - 72%, СП - 8%									
14	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	75	1311,64	828,20	98373	62115	--	45332	155202
					483,44	356,05	36258	26704		11497	
		НР - 72%, СП - 8%									
15	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,6	105939,00	--	63563	--	63563	--	68648
					--	--	--	--		5085	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,3	Прокладка в траншее ленты сигнальной	км	0,54	38281,41	24856,42	20672	13423	--	6597	29450
		НР - 61%, СП - 8%			13424,99	6600,93	7249	3565		2181	
17	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	540	40,00	--	21600	--	21600	--	23328
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21519838	641501	19864418	904108	24217857
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка КЛ- 10кВ от колодца К34 до РУ- 10 кВ существующей ТП- 10/0,4 кВ. Длина траншеи 53м									
18	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	46,64	255,91	255,91	11936	11935	--	2104	15163
		НР - 72%, СП - 8%			--	62,66	--	2922		1123	
19	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4,664	1923,03	--	8969	--	--	6458	16661
		НР - 72%, СП - 8%			1923,03	--	8969	--		1234	
20	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	42,559	65,79	65,79	2800	2800	--	598	3669
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,50	--	830		272	
21	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Разравнивание вытесненного песком и трубой грунта	$м^3$ грунта	25,216	1923,03	--	48491	--	--	34914	90077
		НР - 72%, СП - 8%			1923,03	--	48491	--		6672	
22	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	41,976	301,28	144,80	12647	6078	--	6684	20878
		НР - 72%, СП - 8%			156,48	64,68	6568	2715		1546	
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	53	340,44	219,58	18043	11638	--	8448	28610
		НР - 72%, СП - 8%			120,86	100,51	6406	5327		2119	
24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	25	5584,00	--	139600	--	139600	--	150768
		СП - 8%			--	--	--	--		11168	
25	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	233877,68	--	5613	--	186	4124	10516
		НР - 76%, СП - 8%			226121,28	--	5427	--		779	
26	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	24,48	1670,00	--	40882	--	40882	--	44153
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	1049,54	508,80	25189	12212	1374	11602	39734
		НР - 72%; СП - 8%			483,44	187,98	11603	4512		2943	
28	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	335	855,18	437,54	286485	146576	18445	127092	446662
		НР - 72%; СП - 8%			362,58	164,34	121464	55054		33085	
29	243-129-0438 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПунг 1х630/95 (мк)-10	км	0,5659265	14402491,00	--	8150751	--	8150751	--	8802811
		СП - 8%			--	--	--	--		652060	
30	1308-0201-2005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Муфта концевая или соеденительная для 1-жтльного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	18	8315,59	113,76	149681	2047	2603	105056	275116
		НР - 72%; СП - 8%			8057,28	48,91	145031	880		20379	
31	243-903-1205 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-1-500/630-А-М (POLT - 12F/ 1X630 "Raychem"	шт.	6	37474,00	--	224844	--	224844	--	242832
		СП - 8%			--	--	--	--		17988	
32	243-903-1005 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10НН-1-500/630-А-М	шт.	12	57398,00	--	688776	--	688776	--	743878
		СП - 8%			--	--	--	--		55102	
33	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	53	317,67	196,81	16837	10431	--	7841	26652
		НР - 72%; СП - 8%			120,86	84,61	6406	4484		1974	
34	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	53	1311,64	828,20	69517	43895	--	32035	109676
		НР - 72%; СП - 8%			483,44	356,05	25622	18871		8124	
35	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,424	105939,00	--	44918	--	44918	--	48511
		СП - 8%			--	--	--	--		3593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9945979	247612	9312379	346956	11116367
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка КЛ- 10кВ от колодца К42 до РУ- 10 кВ существующей ТП- 10/0,4 кВ. Длина траншеи 53м									
36	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	46,64	255,91	255,91	11936	11935	--	2104	15163
		НР - 72%, СП - 8%			--	62,66	--	2922		1123	
37	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	4,664	1923,03	--	8969	--	--	6458	16661
		НР - 72%, СП - 8%			1923,03	--	8969	--		1234	
38	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	42,559	65,79	65,79	2800	2800	--	598	3669
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,50	--	830		272	
39	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Разравнивание вытесненного песком и трубой грунта	м^3 грунта	26	1923,03	--	49999	--	--	35999	92878
		НР - 72%, СП - 8%			1923,03	--	49999	--		6880	
40	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	41,976	301,28	144,80	12647	6078	--	6684	20878
		НР - 72%, СП - 8%			156,48	64,68	6568	2715		1546	
41	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	53	340,44	219,58	18043	11638	--	8448	28610
		НР - 72%, СП - 8%			120,86	100,51	6406	5327		2119	
42	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	26	5584,00	--	145184	--	145184	--	156799
		СП - 8%			--	--	--	--		11615	
43	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1134	855,18	437,54	969774	496171	62437	430217	1511985
		НР - 72%, СП - 8%			362,58	164,34	411166	186362		111994	
44	243-129-0438 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПунг 1х630/95 (мк)-10	км	1,15668	14402491,00	--	16659073	--	16659073	--	17991799
		СП - 8%			--	--	--	--		1332726	
45	1308-0201-2005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Муфта концевая или соединительная для 1-жтльного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	36	8315,59	113,76	299361	4096	5203	210113	550231
		НР - 72%, СП - 8%			8057,28	48,91	290062	1761		40758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	243-903-1205 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-1-500/630-А-М (POLT - 12F/ 1X630 "Raychem"	шт.	18	37474,00	--	674532	--	674532	--	728495
					--	--	--	--		53963	
		СП - 8%									
47	243-903-1005 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10НН-1-500/630-А-М	шт.	18	57398,00	--	1033164	--	1033164	--	1115817
					--	--	--	--		82653	
		СП - 8%									
48	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	53	317,67	196,81	16837	10431	--	7841	26652
					120,86	84,61	6406	4484		1974	
		НР - 72%, СП - 8%									
49	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	53	1311,64	828,20	69517	43895	--	32035	109676
					483,44	356,05	25622	18871		8124	
		НР - 72%, СП - 8%									
50	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,504	105939,00	--	53393	--	53393	--	57664
					--	--	--	--		4271	
		СП - 8%									
51	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,3	Прокладка в траншее ленты сигнальной	км	0,57	38281,41	24856,42	21820	14169	--	6963	31086
					13424,99	6600,93	7652	3763		2303	
		НР - 61%, СП - 8%									
52	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	570	40,00	--	22800	--	22800	--	24624
					--	--	--	--		1824	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20069849	601213	18655786	747460	22482687
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								57816911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2212758				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1490326			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					566071			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						47832584		
		- Накладные расходы	тенге							1998524	
		- Сметная прибыль	тенге							4282720	
		Строительно-монтажные работы								57 816 911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1%								578 169	
		Итого:								58 395 080	
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затараты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,57%								916 803	
		Итого:								59 311 883	
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%								1 186 238	
		Итого:								60 498 121	
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%								7 259 774	
		Всего по сметному расчету								67 757 895	
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95								**64 370 000**	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Садвакасов Ш.Н.

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Эксперт технического надзора

Ернияз А.М.

Зам. руководителя
ГУ „Отдел строительства г. Кокшетау"
Тогжанов Р.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Элком"

Иманбердиева Р.Т.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтрой-Проект"
Директор

Середкин Е.И.

расчетам заместитель