Форма КС-3

Утверждены приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от
19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Технический надзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"
Авторский надзор: ТОО "КокшеСтройПроект"
Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения в г. Кокшетау (на участке площадью 38,6 га) севернее м-на Коктем. Прокладка КЛ-10 кВ до ТП-10/0,4кВ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		54	06.12.2022 г.	МБ	004-015-431		

	Наименование	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Строительно-монтажные работы в сметном	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходом с	Сумма, требуемая перечислению за выполненный			Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС)
									Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство сетей электроснабжения в г. Кокшетау (на участке площадью 38,6 га) севернее м-на Коктем. Прокладка КЛ-10 кВ до ТП-10/0,4кВ	объект	102 175 066,46						11 269 000	10 061 607	1 207 393	75 639 000

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Садвакасов Ш.Н.

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Инженер технического надзора
_____ Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"Элком"
_____ Ыманбердиева Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Технический надзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"

Авторский надзор: ТОО "КокшеСтройПроект"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения в г. Кокшетау (на участке площадью 38,6 га) севернее м-на Коктем. Прокладка КЛ-10 кВ до ТП-10/0,4кВ

Договор № 54 от 06.12.2022г.

АКТ № 2

выполненных работ за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка КЛ- 10кВ от колодца К34 до РУ- 10 кВ существующей ТП- 10/0,4 кВ. Длина траншеи 53м									
28	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	445	855,18	437,54	380555	194705	24502	168824	593327
		НР - 72%; СП - 8%			362,58	164,34	161348	73131		43948	
29	243-129-0438 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПуг 1х630/95 (мк)-10	км	0,2296735	14402491,00	--	3307871	--	3307871	--	3572501
		СП - 8%			--	--	--	--		264630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3688426	194705	3332373	168824	4165828
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка КЛ- 10кВ от колодца К73 до РУ- 10 кВ существующей ТП- 10/0,4 кВ. Длина траншеи 117м									
53	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	102,96	255,91	255,91	26348	26348	--	4646	33473
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,66	--	6451		2479	
54	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	10,296	1923,03	--	19800	--	--	14256	36780
		НР - 72%; СП - 8%			1923,03	--	19800	--		2724	
55	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	93,951	65,79	65,79	6181	6181	--	1319	8100
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,50	--	1832		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Разравнивание вытесненного песком и трубой грунта**	$м^3$ грунта	46	1923,03	--	88459	--	--	63691	164322
		НР - 72%; СП - 8%			1923,03	--	88459	--		12172	
57	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	92,664	301,28	144,80	27918	13418	--	14756	46088
		НР - 72%; СП - 8%			156,48	64,68	14500	5994		3414	
58	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	117	340,44	219,58	39831	25691	--	18649	63158
		НР - 72%; СП - 8%			120,86	100,51	14141	11760		4679	
59	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	46	5584,00	--	256864	--	256864	--	277413
		СП - 8%			--	--	--	--		20549	
60	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	287	855,18	437,54	245437	125574	15803	108882	382663
		НР - 72%; СП - 8%			362,58	164,34	104060	47166		28344	
61	243-129-0438 РСНБ РК 2022 прим.	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПунг 1х630/95 (мк)-10**	км	0,3178431	14402491,00	--	4577732	--	4577732	--	4943951
		СП - 8%			--	--	--	--		366219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5288570	197212	4850399	226199	5955948
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10121777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				402308				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					391917			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					146334			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8182771		
		- Накладные расходы	тенге							395023	
		- Сметная прибыль	тенге							749758	
		Строительно-монтажные работы								10 121 777	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1%								101 218	
		Итого:								10 222 995	
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затараты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,57%								160 501	
		Итого:								10 383 496	
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%								207 670	
		Итого:								10 591 166	
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%								1 270 940	
		Всего по сметному расчету								11 862 106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95								11 269 000	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

_____ Садвакасов Ш.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Элком"

_____ Иманбердиева Р.Т.

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Эксперт технического надзора

_____ Ерниязов А.М.

Авторский надзор:
ТОО "КокшеСтрой-Проект"
Директор

_____ Середкин Е.И.

Зам. руководителя

ГУ «Отдела строительства г.Кокшетау»

_____ Кожагельдинов Р.Е.