Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №61 от 2023-08-29, доп.соглашение №050340003330/230056/01 от 2023-09-21

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги «KF-30«Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-«М-38 Омск-Майкапчагай» км 106-124

СПРАВКА от 25.09.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	357 142 857,14	357 142 857,14
	Итого	357 142 857,14	357 142 857,14
	НДС 12%	42 857 142,86	42 857 142,86
	Итого	**400 000 000,00**	**400 000 000,00**
	Удержание 30%	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**
	Удержание 5%	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**
	Всего к оплате	**260 000 000,00**	**260 000 000,00**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н. С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №61 от 2023-08-29, доп.соглашение №050340003330/230056/01 от 2023-09-21

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги «KF-30«Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-«М-38 Омск-Майкапчагай» км 106-124

Акт №1 от 25 сентября 2023г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**325 621 552**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 734 202**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 255 722**
		машины и механизмы	Тенге			**41 055 786**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 136 172**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**273 831 564**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 349**
		Раздел 1. Кромочность, ИТОГО:	Тенге			**4 030 230**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**354 459**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**173 599**
		машины и механизмы	Тенге			**403 911**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**90 834**

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 271 860**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**101**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**4 030 230**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**354 459**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**173 599**
		машины и механизмы	Тенге			**403 911**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**90 834**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 271 860**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**101**
1	**1127-0301-0402 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**115,27129**	**34963**	**4 030 230**
		из них:				
1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,6279	4898	3 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6279	2398	1 506
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24675	0	0
1.3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1,01	27920	28 199
1.4	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,00074	184210	136
1.5	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	973152	49
1.6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,0935	12176	1 138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0935	2866	268
1.7	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,14875	15552	2 313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14875	3426	510
1.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0045	11600	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	2398	11
		Раздел 2. Колейность, ИТОГО:	Тенге			**344 850**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**39 325**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**19 360**

		машины и механизмы	Тенге			**305 525**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**42 955**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**24**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**344 850**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**39 325**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**19 360**
		машины и механизмы	Тенге			**305 525**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**42 955**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**24**
2	**1220-0101-0501**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**605**	**570**	**344 850**
		из них:				
2.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,0168	3862	65
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0168	1906	32
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229	0	0
2.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0053	33	0
2.4	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,0056	59206	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	4094	23
2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0018	11600	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0018	2398	4
2.6	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,0001	14237	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2007	0
2.7	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0056	9444	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	2866	16
2.8	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,0028	6944	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028	2398	7
2.9	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,0071	11043	78

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0071	2866	20
		Раздел 3. Просадки, ИТОГО:	Тенге			**1 879 995**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**260 291**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**128 369**
		машины и механизмы	Тенге			**291 226**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**65 095**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 328 479**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**90**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**1 879 995**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**260 291**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**128 369**
		машины и механизмы	Тенге			**291 226**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**65 095**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 328 479**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**90**
3	**1220-0201-0301**	**Место просадки. Ремонт щебнем**	**м3**	**16,45**	**20114**	**330 875**
		из них:				
3.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,18	4067	8 866
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,18	2007	4 375
3.2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,25	8904	11 130
3.3	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,44	269	118
4	**1220-0201-0510**	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением фрезы, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь до 25 м2**	**м2**	**235**	**6592**	**1 549 120**
		из них:				
4.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,1219	3994	487
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1219	1971	240
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1072	0	0

4.3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,166	27920	4 635
4.4	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,0013	184210	239
4.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,005	9693	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005	2866	14
4.6	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0019	7447	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0019	2398	5
4.7	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,0063	8965	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0063	2398	15
4.8	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,01	12176	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2866	29
4.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,004	167	1
4.10	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,0072	59206	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0072	4094	29
4.11	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0017	9444	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0017	2866	5
4.12	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,0535	6944	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0535	2398	128
4.13	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0216	8133	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0216	2398	52
4.14	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0019	83	0
		Раздел 4. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:	Тенге			**319 366 476**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 080 127**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 934 394**
		машины и механизмы	Тенге			**40 055 124**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 937 288**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**269 231 225**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 134**

		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**319 366 476**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 080 127**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 934 394**
		машины и механизмы	Тенге			**40 055 124**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 937 288**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**269 231 225**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 134**
5	**7101-0901-0102**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум жидкий, без введения добавок**	**т**	**62,985**	**3710**	**233 674**
		из них:				
5.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,29	3960	1 148
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,29	1939	562
5.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,15	17082	2 562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	3426	514
6	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**54,217**	**195108**	**10 578 112**
		из них:				
6.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	1,03	184210	189 736
6.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	18524	5 372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	5732	1 662
7	**1127-0301-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**9122,8990**	**33822**	**308 554 690**
		из них:				
7.1	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,21965	4994	1 097
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,21965	2445	537
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,227	0	0
7.3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1,01	27920	28 199
7.4	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,00074	184210	136
7.5	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	973152	49
7.6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,045875	12176	559

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,045875	2866	131
7.7	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,14875	15552	2 313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14875	3426	510
7.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,027875	50816	1 416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,027875	3426	95
7.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0045	11600	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	2398	11

Всего по акту	**325 621 552**
Сметная прибыль (5)%	**16 281 078**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**6 512 431**
Итого	**348 415 060**

Всего по акту с учетом К-1,079 **375 939 850**

Всего по акту с учетом Кдог=0,95 **357 142 857,14**

НДС (12%) **42 857 142,86**

Всего по акту с учетом НДС(12%) **400 000 000,00**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

SANA 2023.2Д от 04.04.2023 г.

Заказ 6б

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-М38-Омск-Майкапчагай" км 106-124 акт сентябрь 2023г

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Средний ремонт а/д "Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-М38-Омск-Майкапчагай" км 106-124

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		2169		
2		Средневзешенный разряд работы		8		
		Итого ФОТ				**10 734 202**
		Машины и механизмы				
1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	7,238	269	1 947
2	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,175	9693 2866	11 389
3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,4465	7447 2398	3 325
4	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	1,4805	8965 2398	13 273
5	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	431,6408574	12176 2866	5 255 659

6	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	1374,177832	15552 3426	21 371 214
7	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	9,44775	17082 3426	161 386
8	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	15,72284272	18524 5732	291 250
9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,94	167	157
10	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	5,08	59206 4094	300 766
11	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	254,3008099	50816 3426	12 922 550
12	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	42,66076634	11600 2398	494 865
13	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,0605	14237 2007	861
14	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	3,7875	9444 2866	35 769
15	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	14,2665	6944 2398	99 067
16	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,076	8133 2398	41 283
17	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	4,2955	11043 2866	47 435
18	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,4465	83	37
		Итого по машинам и механизмам		**2172,243358**		**41 052 234**

Материальные ресурсы

1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,563	8904	183 089
2	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	9369,562	27920	261 598 171
3	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	62,985	184210	11 602 457
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,207	33	106
5	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,462	973152	449 507

Итого по материалам **273 833 329**