	Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53 Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 27» июля 2023 г.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района Павлодарской области, БИН 060140004630, 140000, Павлодарская область, Баянаульский район с. Баянаул, ул. Каныша Сатпаева,49 тел. 8 7184 092868

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от июля 2023 года, ТОО «ЭЛКОМ», руководитель – ИманбердиевоаРайхан Тулегеновна), Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Акмаржан, ул. Жаппасбай батыра, 1 БИН 940240001079, 8 7242-70-40-90

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефоны

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 27 июля 2023 года, ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ», Джуматаев Ерсин Александрович, аттестат №KZ88VJE00073885 от 24.04.2022 г., аттестат № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022 г., аттестат № KZ45VJE00073883 от 22.04.2022г., БИН 070340002940, 87182228296

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 27 июля 2023 года, ТОО «Сахлстрой», эксперт авторского надзора Кабдышева Алия Болатовна, БИН 130940024663,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект электроосвещения улиц в с.Аксан Баянаульского района Павлодарской области выполнен на основании технического задания на
проектирование и в соответствии с техническими условиями: ТУ-ГПП-2021-01867, ТУ-ГПП-2021-01868, ТУ-ГПП-2021-01869, выданными АО "ПРЭК" от 17.08.2021г.
Район по ветру - III; район по гололѐду - II.
Электроснабжение проектируемых линий наружного освещения осуществляется от РУ-0,4кВ существующих трансформаторных подстанций с установкой шкафов управления наружным освещением. Шкафы управления наружным освещением устанавливаются возле
существующих трансформаторных подстанций на подставках. Проектом предусматривается:
- монтаж автоматических выключателей в РУ-0,4кВ существующих трансформаторных подстанциях;
- установка шкафов управления наружным освещением;
- установка железобетонных опор освещения;
- установка консольных светильников со светодиодными модулями;
- монтаж воздушных линий освещения.
Проектируемые воздушные линии наружного освещения улиц выполняются самонесущими изолированными проводами марки СИП-4 на железобетонных опорах марки СВ110-3,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 23061,777 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20425,783 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 165,09 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 21908,68887 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 19404,49385 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
156,835 тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).
10. Класс энергоэффективности здания –
11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Строительство линий освещения в с. Аксан Баянаульского района Павлодарской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Руководитель Махамбетов Руслан Амантаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, дата, место печати (при наличии)

2) Аккредитованная организация ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ» Свидетельство об аккредитации №KZ28VWC00016484 от 20.09.2021 г. директор Шайпранов Даулет Тасбулатович

наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

место печати (при наличии)

Джуматаев Ерсин Александрович, аттестат №KZ88VJE00073885 от 24.04.2022 г. в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии, должность), подпись, дата

место печати (при наличии)

2) Организация __ТОО «Сахлстрой» Кабдышева Алия Болатовна – директор_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата,

место печати (при наличии)

3) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): Иманбердиева Райхан Тулегеновна

_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя.

место печати (при наличии)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство линий освещения в с. Аксан Баянаульского района Павлодарской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, с. Аксан

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «_____» _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 05.01.2023г. № 4877

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» № 128 от 22.06.2023 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Сахлстрой», рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района Павлодарской области, от 23.11.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2023 год

месяц, год

окончание работ июль 2023 год

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стойки железобетонные	шт	89	89	88	88
Фундамент ОП-2 под опоры линий электропередачи	шт	-	-	10	10
Провод изолированный для воздушных линий электропередачи (СИП4 4х16)	км	2,04	2,04	2,04	2,04
Консольный светильник ДКУ-LED-01-60W	шт	65	65	77	77
Шкаф управления наружным освещением	шт	3	3	3	3
Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02-3Ф 10-100А	шт	3	3	2	2
Кабель АВВГнг-1кВ 3х2,5мм²	км	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989
Кабель АВВГнг-1кВ 4х16мм²	км	0,0306	0,0306	0,0306	0,0306
Кабель АВБбШв-1кВ 4х16мм²	км	0,1275	0,1275	0,1275	0,1275
Устройство контура заземления опор	шт	23	23	23	23

Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» июля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЭЛКОМ», Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Акмаржан, ул. Жаппасбай батыра, 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Иманбердиевой Райхан Тулегеновны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **« Строительство линий освещения в с. Аксан Баянаульского района Павлодарской области» расположенного в Павлодарской области, Баянаульский район, с. Аксан**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района Павлодарской области, Руководитель Махамбетов Руслан Амантаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Сахлстрой», рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ ««Отдел реального сектора экономики Баянаульского района Павлодарской области» № 1-18-28 от 23.11.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	Эт.				
Мощность объекта	Количество мест				
Площадь застройки	м2				
Строительный объем	м3				
Общая площадь	м2				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект электроосвещения улиц в с.Аксан Баянаульского района Павлодарской области выполнен на основании технического задания на
проектирование и в соответствии с техническими условиями: ТУ-ГПП-2021-01867, ТУ-ГПП-2021-01868, ТУ-ГПП-2021-01869, выданными АО "ПРЭК" от 17.08.2021г.
Район по ветру - III; район по гололѐду - II.
Электроснабжение проектируемых линий наружного освещения осуществляется от РУ-0,4кВ существующих трансформаторных подстанций с установкой шкафов управления наружным освещением. Шкафы управления наружным освещением устанавливаются возле
существующих трансформаторных подстанций на подставках. Проектом предусматривается:
- монтаж автоматических выключателей в РУ-0,4кВ существующих трансформаторных подстанциях;
- установка шкафов управления наружным освещением;
- установка железобетонных опор освещения;
- установка консольных светильников со светодиодными модулями;
- монтаж воздушных линий освещения.
Проектируемые воздушные линии наружного освещения улиц выполняются самонесущими изолированными проводами марки СИП-4 на железобетонных опорах марки СВ110-3,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: июнь 2023 г.;

месяц, год

окончание работ: июль 2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство линий освещения в с. Аксан Баянаульского района Павлодарской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Иманбердиева Райхан Тулегеновна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Места печати (при наличии)

Протокол № 1

Технического совещания по объекту: **«Строительство линий освещения в с. Аксан Баянаульского района Павлодарской области»**

с. Баянаул **« 26 » июля 2023г.**

Присутствовали:

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района»

Махамбетов Р.А.

Подрядчик:

Руководитель ТОО «"ЭЛКОМ» Иманбердиева Р.Т.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Сахлстрой» Кабдышева А.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в проектно-сметную документацию объекта: Строительство линий освещения в с. Аксан Баянаульского района Павлодарской области по следующим видам работ:

Наружное электроосвещение

1. В связи с трудностями в дальнейшей эксплуатации подземного кабеля, заказчик предложил прокладку подземного кабеля выполнить воздушным кабелем.
2. Установить светильники LED ДКУ-110, вместо «Жарык – 120», так как они отсутствуют в производстве.
3. Установить железобетонные фундаменты ОП-2 под промежуточные в количестве 10штук.
4. Установить счетчики «Меркурий» - 2шт.

РЕШИЛИ:

ТОО ««ЭЛКОМ» предоставить корректировочную смету по изменению работ и материалов, согласно ниже представленной таблицы. Все изменения выполнить в пределах сметной стоимости строительства. Так же необходимо согласовать корректировочную смету с проектной организацией ТОО «Сахлстрой» и утвердить заказчиком.

№ п/п	Шифр норм, код реурса	Наименование работ и затрат	Единица изерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	-17,1
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	-2,85

3	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	-2,85
4	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	-95
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	-11,4
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	-11,4
7	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	-112,86
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	-5,7
	1.2 Железобетонные элементы			
9	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Светильник консольный светодиодный "Жарык-120"	шт	-41
10	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	-4
11	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	-8
12	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	-5
13	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	-10,4
14	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	-16
15	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	-4
16	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	-4
17	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	-4
18	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	-2
19	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	-0,002
20	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	-4
21	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	-4
22	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	-4
23	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм Кронштейн для установки светильника КС-2	шт.	-4
24	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	-4

25	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Светильник консольный светодиодный "Жарык-120"	шт	-4
26	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	-8
27	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	-4
28	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Корпус для предохранителя CV29.25(25A)	шт	-4
29	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Плавкая вставка CVV10.25(25A)	шт	-4
30	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Светильник консольный светодиодный "Жарык-120"	шт	-10
31	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	-4
32	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	-8
33	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	-4
34	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	-10,4
35	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	-8
36	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	-4
37	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	-4
38	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	-4
39	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	-4
40	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	-2
41	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	-0,002
42	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	-4
43	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	-4
44	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	-4
45	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	-4

46	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм Кронштейн для установки светильника КС-2	шт.	-4
47	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	-4
48	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Светильник консольный светодиодный "Жарык-120"	шт	-8
49	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	-8
50	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	-4
51	290-000-0001 (пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Корпус для предохранителя CV29.25(25A)	шт	-4
52	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Плавкая вставка CVV10.25(25A)	шт	-4
53	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Светильник консольный светодиодный "Жарык-120"	шт	-2
		Никзовольтное комплектное оборудование		
54	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	-1
55	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	-1
56	247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400В, 5(60)А, ЖКИ, класс точности 1	шт	-3
		Подставка под ШУНО		
57	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	-0,3
58	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкции	-0,11658
59	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	-0,1212728
60	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-8,024064
61	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	-8,024064
	1.4 Кабельно-проводниковая продукция			
53	1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР=72 %	м кабеля	-95
54	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	-15

55	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	-15
	Раздел 2 Добавить			
56	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	15
57	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	15
58	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	15
59	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	39
60	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	30
61	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	15
62	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	15
63	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	15
64	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	7,5
65	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0075
66	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм Кронштейн для установки светильника КС-2	шт.	15
67	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	30
68	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	15
69	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Корпус для предохранителя CV29.25(25A)	шт	15
70	(пл)ТОО "Компания Балхаш" Казахстан	Плавкая вставка CVV10.25(25A)	шт	15
71	1133-0203-0201	Фундамент для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	10
72	225-204-0114	Фундамент ОП-2 под опоры линий электропередачи ц/о=182000/1,12/1,05	шт.	10
73	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	11
74	247-103-0236	Светильник уличный светодиодный LED ДКУ 110, мощность 120 Вт, IP67(прим.)	шт.	77

75	247-301-0210	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02-3Ф 10-100А	шт.	2
76	247-306-0305	Кронштейн гутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960мм, длина вылета 1500мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15, толщиной 3,2мм	шт	4
	2.3 Кабельно-проводниковая продукция			
77	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,25
78	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,25
79	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	107,1955

Заказчик:

Руководитель ГУ«Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» **Махамбетов Р.АҚ.**

Подрядчик:

Директор ТОО «ЭЛКОМ» **Иманбердиева Р.Т.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Сахлстрой» **Кабдышева А.Б.**

Акт

о приеме-передачи материалов

с. Баянаул «____» _____ 2023г.

Мы нижеподписавшиеся, ТОО «ЭЛКОМ» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иманбердиевой Р. Т., с одной стороны и ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Махамбетова Р.А., с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт приема-передачи удостоверяет то, ТОО «ЭЛКОМ» передало, а ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» приняло:

- Шкаф управления наружным освещением - 1шт.

- Светильник уличный светодиодный ДКУ LED-01 мощность 60Вт, I65 – 1шт.

2. Стороны совместно при приеме-передачи оборудования осмотрели их и пришли к соглашению, что передаваемое оборудование находится в отличном состоянии и отвечаетвсем требованиям.

3. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому оборудованию.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Передал: Подрядчик

ТОО «ЭЛКОМ» Иманбердиева Р.Т.

Принял: Заказчик

ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» Махамбетов Р.А.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	Эт.				
Мощность объекта	Количество мест				
Площадь застройки	м2				
Строительный объем	м3				
Общая площадь	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	- -	- -	- -	- -	- -
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект электроосвещения улиц в с.Аксан Баянаульского района Павлодарской области выполнен на основании технического задания на
проектирование и в соответствии с техническими условиями: ТУ-ГПП-2021-01867, ТУ-ГПП-2021-01868, ТУ-ГПП-2021-01869, выданными АО "ПРЭК" от 17.08.2021г.
Район по ветру - III; район по гололѐду - II.
Электроснабжение проектируемых линий наружного освещения осуществляется от РУ-0,4кВ существующих трансформаторных подстанций с установкой шкафов управления наружным освещением. Шкафы управления наружным освещением устанавливаются возле
существующих трансформаторных подстанций на подставках. Проектом предусматривается:
- монтаж автоматических выключателей в РУ-0,4кВ существующих трансформаторных подстанциях;
- установка шкафов управления наружным освещением;
- установка железобетонных опор освещения;
- установка консольных светильников со светодиодными модулями;
- монтаж воздушных линий освещения.
Проектируемые воздушные линии наружного освещения улиц выполняются самонесущими изолированными проводами марки СИП-4 на железобетонных опорах марки СВ110-3,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц; фактически, месяц: 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	Эт.				
Мощность объекта	Количество мест				
Площадь застройки	м2				
Строительный объем	м3				
Общая площадь	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	- -	- -	- -	- -	- -
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект электроосвещения улиц в с.Аксан Баянаульского района Павлодарской области выполнен на основании технического задания на
проектирование и в соответствии с техническими условиями: ТУ-ГПП-2021-01867, ТУ-ГПП-2021-01868, ТУ-ГПП-2021-01869, выданными АО "ПРЭК" от 17.08.2021г.
Район по ветру - III; район по гололѐду - II.
Электроснабжение проектируемых линий наружного освещения осуществляется от РУ-0,4кВ существующих трансформаторных подстанций с установкой шкафов управления наружным освещением. Шкафы управления наружным освещением устанавливаются возле
существующих трансформаторных подстанций на подставках. Проектом предусматривается:
- монтаж автоматических выключателей в РУ-0,4кВ существующих трансформаторных подстанциях;
- установка шкафов управления наружным освещением;
- установка железобетонных опор освещения;
- установка консольных светильников со светодиодными модулями;
- монтаж воздушных линий освещения.
Проектируемые воздушные линии наружного освещения улиц выполняются самонесущими изолированными проводами марки СИП-4 на железобетонных опорах марки СВ110-3,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

«Строительство линий освещения в
с. Аксан Баянаульского района
Павлодарской области»

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 27» июля 2023 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление капитальный строительством-ПВ», директор Шайпранов Даулет Тасбулатович, РК, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Академика Сатпаева 136, офис 302, БИН 070340002940, тел.8(718)2 22-82-96;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта технического надзора Джуматаева Ерсина Александровича, приказ № 20/1 от 27.04.2023г, аттестат №KZ88VJE00073885 от 24.04.2022 г., аттестат № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022 г., аттестат № KZ45VJE00073883 от 22.04.2022 г.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договор № 20 от 08.03.2023 год**

№ договора и дата

по объекту: **« Строительство линий освещения в с. Аксан Баянаульского района Павлодарской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» в лице руководителя Махамбетова Руслана Амантаевича;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью « ЭЛКОМ» лицензия ГСЛ № 20014510 от 01.10.2020г;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Иманбердиевой Райхан Тулегеновны;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023года;**

месяц, год

окончание работ **июль 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;

фактически: **1 месяц**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 23061,777 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20425,783 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 165,09 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 21908,68887 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 19404,49385 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 156,835 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

Товарищество с ограниченной ответственностью « Сахлстрой »

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) приказом **Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» № 1-18-28 от 23.11.2021 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление капитальный строительством-ПВ», директор – Шайпранов Даулет Тасбулатович;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

эксперт технического надзора Джуматаев Ерсин Александрович, приказ № 20/1 от 27.04.2023г, аттестат №KZ88VJE00073885 от 24.04.2022 г., аттестат № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022 г., аттестат № KZ45VJE00073883 от 22.04.2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БАЯНАУЫЛ
АУДАНЫ
«БАЯНАУЫЛ АУДАНЫНЫҢ
ЭКОНОМИКАНЫҢ НАҚТЫ СЕКТОР
БӨЛІМІ» ММ

40300,Баянауыл а., Қ.Сәтбаев көшесі, 45,
тел./факс: 8(71840) 9-28-33,
e-mail: otdel-stroitelstva@mail.ru

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН
ГУ «ОТДЕЛ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ БАЯНАУЛЬСКОГО
РАЙОНА»

140300, с. Баянаул, ул, К. Сатпаева 45,
тел./факс: 8(71840) 9-28-33 ,
e-mail: otdel-stroitelstva@mail.ru

№ 1-13/622
От 18 августа 2023 года

ТОО "ЭЛКОМ"

На Ваше заявление от 18.08.2023 г, о проведении регистрации акта ввода на строительство линий освещения по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, Аксанский с/о, с. Аксан «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» сообщает следующее:

Ваше заявление рассмотрено и проведена регистрация в журнале учета актов ввода объектов в эксплуатацию за номером 79.

Согласно ст.91 Кодекса Республики Казахстан «Административного процедурно-процессуального» Вы имеете право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц либо решение принятое по обращению.

Руководитель отдела реального сектора экономики Баянаульского района **Р. Махамбетов**

Совет
87184092833