Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

**Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2023 год**

**Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2022 года, №2 от 22.12.2022 года, №79/3 от 02.02.2023 года,№79/4 от 17.04.2023 года**

**к договору № 79 от 20.06.2022 года**

**Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432/268 002 032 432/268 002 011 432**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма удерженного аванса | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области» | Тенге | **268 002 015 432** | | | | | | | |
| | | | **2022 год** | 96 827 611,20 | 96 827 611,20 | | | | | |
| | | | **268 002 032 432** | | | | | | | |
| | | | **2022 год** | 290 482 833,59 | 290 482 833,59 | | | | | |
| | | | **2023 год** | 1 459 324 306,45 | 747 469 257,70 | 390 134 325,61 | 633 145 661,69 | 114 323 596,01 | 34 297 078,80 | 80 026 517,21 |
| | | | **268 002 011 432** | | | | | | | |
| | | | **2023 год** | 969 251 000,00 | 654 199 627,61 | 243 112 333,67 | 654 199 627,61 | | | |
| | | | **2024 год** | 7 610 641 925,53 | | | | | | |
| | Всего | Тенге | | **10 426 527 676,77** | **1 788 979 330,10** | **633 246 659,28** | **1 287 345 289,30** | **114 323 596,01** | **34 297 078,80** | **80 026 517,21** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель отдела автомобильных дорог

**Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель заказчика**

**Алипбаев М.С.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алматыдорпроект"

**Кан В.А.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "RTA Proffi"

**Розиев Р.М.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

**Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**Ф2**

Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

**Наименование объекта:** «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»

# А К Т выполненных работ
## за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1 на Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1101-0203-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | $м^3$ грунта | 15483 | | 12,96 | 12,96 | 200660 | 200660 | -- | 30811 | 250051 |
| | | | | | | | -- | 2,77 | -- | 42888 | | 18580 | |
| 2 | 6 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | 46918 | | 134,44 | 134,44 | 6307656 | 6307656 | -- | 1355930 | 8276804 |
| | | | | | | | -- | 40,14 | -- | 1883289 | | 613218 | |
| 3 | 7 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | 46918 | | 63,75 | 63,75 | 2991023 | 2991023 | -- | 720191 | 4008205 |
| | | | | | | | -- | 21,32 | -- | 1000292 | | 296991 | |
| 4 | 8 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 46918 | | 115,51 | 97,84 | 5419498 | 4590457 | 145446 | 1332002 | 7291526 |
| | | | | | | | 14,57 | 24,86 | 683595 | 1166381 | | 540026 | |
| 5 | 12 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 2728 | | 98,38 | 98,38 | 268381 | 268380 | -- | 57206 | 351640 |
| | | | | | | | -- | 29,12 | -- | 79439 | | 26052 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м³ грунта | 2728 | 280,97 | 280,97 | 766486 | 766486 | -- | 163353 | 1004231 |
| | | | | | | -- | 83,16 | -- | 226860 | | 74393 | |
| 7 | 14 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | м³ грунта недобора | 302 | 1289,15 | 532,52 | 389323 | 160821 | 1178 | 193479 | 629425 |
| | | | | | | 752,73 | 137,08 | 227324 | 41398 | | 46623 | |
| 8 | 15 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м³ грунта | 2453 | 98,38 | 98,38 | 241326 | 241326 | -- | 51439 | 316192 |
| | | | | | | -- | 29,12 | -- | 71431 | | 23426 | |
| 9 | 16 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м³ грунта | 2453 | 632,17 | 632,17 | 1550713 | 1550713 | -- | 330444 | 2031648 |
| | | | | | | -- | 187,10 | -- | 458956 | | 150492 | |
| 10 | 17 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | м³ грунта недобора | 272 | 1289,15 | 532,52 | 350649 | 144846 | 1060 | 174260 | 566900 |
| | | | | | | 752,73 | 137,08 | 204743 | 37286 | | 41991 | |
| 11 | 18 | 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ | м³ грунта | 13330 | 179,36 | 171,79 | 2390869 | 2289961 | 6132 | 461485 | 3080563 |
| | | | | | | 7,11 | 40,97 | 94776 | 546130 | | 228210 | |
| 12 | 19 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 24660,5 | 212,00 | -- | 5228026 | -- | | -- | 5646268 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 418242 | |
| 13 | 20 | 1101-0102-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | м³ грунта | 13330 | 15,15 | 14,69 | 201950 | 195818 | 6132 | 29993 | 250471 |
| | | | | | | -- | 3,12 | -- | 41590 | | 18529 | |
| 14 | 21 | 1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ | м³ грунта | 27797 | 296,60 | 281,90 | 8244590 | 7835974 | 21126 | 1624457 | 10658481 |
| | | | | | | 13,94 | 67,23 | 387490 | 1868792 | | 789435 | |
| 15 | 22 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1542733,5 | 24,00 | -- | 37025604 | -- | | -- | 39987652 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2962048 | |
| 16 | 23 | 1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4 | м³ грунта | 27797 | 17,37 | 16,61 | 482834 | 461708 | 21126 | 70326 | 597358 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | 3,52 | -- | 97845 | | 44197 | |
| 17 | 24 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | 35470 | 134,44 | 134,44 | 4768587 | 4768587 | -- | 1025083 | 6257263 |
| | | | | | | -- | 40,14 | -- | 1423766 | | 463593 | |
| 18 | 25 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | 35470 | 63,75 | 63,75 | 2261213 | 2261212 | -- | 544465 | 3030203 |
| | | | | | | -- | 21,32 | -- | 756220 | | 224525 | |
| 19 | 26 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 35470 | 115,51 | 97,84 | 4097140 | 3470385 | 109957 | 1006993 | 5512393 |
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 516798 | 881784 | | 408260 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 83186528 | 38506013 | 312157 | 9171917 | 99747274 |
| | | | | | | | | 2114726 | 10624347 | -- | 7388831 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 83186528 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 312158 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12739073 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 42253630 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9171917 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7388831 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 99747276 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6107 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12739073 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 99747276 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6107 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12739073 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 99747276 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2114726 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 38506013 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 10624347 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 312158 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 42253630 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 9171917 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7388831 | |
| | | | **Итого по СМР** | Тенге | | | | **99 747 276,00** | | | | |
| | | | **Итого по оборудованию** | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 1 296 714,59 | | | | |
| | | | **Итого по главам 1-8** | Тенге | | | | **101 043 990,59** | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | | | 1 030 648,70 | | | | |
| | | | **Итого по главам 1-9** | Тенге | | | | **102 074 639,29** | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | Тенге | | | | | - | | | | |
| | | | **ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года** | Тенге | | | | | **102 074 639,29** | | | | |
| | | | **ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года К=1** | | | | | | **102 074 639,29** | | | | |
| | | | НДС 12%: | Тенге | | | | | **12 248 956,72** | | | | |
| | | | **Всего по сметному расчету.** | Тенге | | | | | **114 323 596,01** | | | | |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель отдела автомобильных дорог

**Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель заказчика**

**Алипбаев М.С.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

**Грачев М.В.**

**Эксперт авторского надзора**
ТОО "Алматыдорпроект"

**Кан В.А.**

**Эксперт технического надзора**
ТОО "RTA Proffi"

**Розиев Р.М.**