Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНА",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, улица Бейбітшілік, здание 11** — **130740015861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г** — **980140004365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №2023/124 от 11.07.2023 г.

Номер документа	Дата составления
43	**25.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Инженерные сети к VIP -городку "Саранда" в г.Нур-Султан (электроснабжение)" Корректировка			услуга	1	131 748 287,49	131 748 287,49	14 115 887,95
				Итого	1	x	131 748 287,49	14 115 887,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель / _____ / Сауданов Е.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
Адрес: г.Астана, Бейбитшилик, 11
БИН 130740015861, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ22070102KSN6201000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г
БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Договор подряда (контракт) № 2023/124 от 11.07.2023 года

Наименование стройки: "Инженерные сети к VIP-городку "Саранда" в г. Нур-Султан (электроснабжение)". Корректировка

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2023/124	11.07.2023			ТОО "НКО"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**131 748 287,49**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №1	**131 748 287,49**	**117 632 399,54**							14 115 887,95	**131 748 287,49**
Всего выполнено										**131 748 287,49**
Итого к оплате с НДС										**131 748 287,49**
К оплате за текущий месяц: Сто тридцать один миллион семьсот сорок восемь тысяч двести восемьдесят семь тенге 49 тиын										

Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Заместитель руководителя _____ Сыздыков Е.А.

Подрядчик:

ТОО «НКО»

Директор _____ Абдулдин А.А.

Технадзор:

ТОО "АДС Сана"

Эксперт _____ Башанов Д.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"**

БИН 130740015861, г.Астана, Бейбитшилик, 11, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ22070102KSN6201000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НКО"**

БИН 980140004365, ВКО, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 11Г, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534, АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Инженерные сети к VIP-городку "Саранда" в г. Нур-Султан (электроснабжение)". Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/124 от 11.07.2023 года**

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-1. Вынос ВЛ 110 кВ в кабельном исполнении из зоны строительства VIP-городка. КЛ-110 кВ										
1	1	Е11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	7	24629,02 / 2612,68	22016,34 / 2113,84	172403 / 18289	154114 / 14797	0	32755 / 16413	221570	
2	2	Е11-221401-0801 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	3213	4776,11 / 1468,31	1601,36 / 708,55	15345638 / 4717676	5145170 / 2276571	5482792	6924305 / 1781596	24051538	
3	3	С1241-207-0408	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	2867,42	13600		38996912		38996912		42116665	
4	4	Е11-010101-0356 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	56	205,37 / 0	205,37 / 48,9	11501 / 0	11501 / 2738	0	3119753 / 1972 / 1078	14550	
5	29	С1241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	364,14	2149		782537		782537		845140	
			Локальная смета №02-02-1. Вынос ВЛ 10 кВ в кабельном исполнении из зоны строительства VIP-городка. КЛ-10 кВ										
6	1	Е11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	4	24629,02 / 2612,68	22016,34 / 2113,84	98516 / 10451	88065 / 8455	0	62603 / 18717 / 9379	126612	
7	2	Е11-221401-0801 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	96	4776,11 / 1468,31	1601,36 / 708,55	458507 / 140958	153731 / 68021	163818	206889 / 53232	718627	
8	3	С1241-207-0408	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	96,384	13600		1310823		1310823		1415688	
9	36	Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	150,4	2267,87 / 2267,87	0 / 0	341087 / 341087	0 / 0	0	104866 / 245583 / 46933	633603	
10	37	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	150,4	1405,52 / 1405,52	0 / 0	211390 / 211390	0 / 0	0	152201 / 29087	392679	
11	38	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	150,4	280,18 / 150,47	129,71 / 62,42	42139 / 22631	19508 / 9388	0	23054 / 5215	70408	
12	39	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		18,4	6558,62	240,41	120679	4424	81992	35436	168604	

13	42	Ц13-080201-0205 Kтр и Kэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м3 основания		1862,11	83,22	34263	1531		12489		
					470	1049,92	558,01	493464	262265	24553	227501	778642	
				м кабеля		439,67	232,61	206647	109327		57677		
14	43	Ц13-080201-0401 Kтр и Kэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		470	352,43	213,59	165644	100387	0	79881	265167	
				м кабеля		138,84	97,21	65257	45689		19642		
15	44	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		2,663	60681		161594		161594		174521	Казахстан
				1000 шт.							12927		
16	49	С1243-101-0311 прим.	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10		0,4982	7317749		3645702		3645702		3937359	
				км							291656		
			Локальная смета №02-03-1. Канал сборных ж/б элементов для кабельной линии напряжением 110 кВ										
17	1	Е11-010101-0362 Kтр и Kэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		3187,8	222,35	222,35	708807	708807	0	139526	916200	
				м3 грунта		0	60,79	0	193786		67867		
18	5	Е11-010205-0302 Kтр и Kэм=1,12 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		159,39	3551,71	0	566107	0	0	407597	1051600	
				м3 грунта		3551,71	0	566107	0		77896		
19	9	Е11-110101-1303 Kтр и Kэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1593,9	3368,53	252,4	5369099	402300	4229621	821828	6686201	
				м2 покрытия		462,5	86,02	737177	137107		495274		
20	10	Е11-070601-0101 Kтр и Kэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		172,2	17945,31	4119,01	3090182	709294	1105405	1821139	5304226	
				м3 сборных конструкций		7406,99	1555,49	1275483	267855		392906		
21	11	С1225-203-0107 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)		186,87305	126223		23587677		23587677		25474691	
				м3							1887014		
			Камера №1 (лист 19)										
22	14	Е11-110101-1303 Kтр и Kэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		13,69	3368,53	252,4	46115	3456	36328	7059	57428	
				м2 покрытия		462,5	86,02	6332	1178		4254		
23	15	Е11-060101-0101 Kтр и Kэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетоном кл В7,5 (толщ. 100мм)		1,55	31123,44	1812,14	48241	2809	41948	3779	56182	
				м3		2248,34	431,09	3485	668		4162		
24	16	Е11-110101-1101 Kтр и Kэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,69	1126,59	38,34	15423	524	6922	7806	25087	
				м2 стяжки		582,64	23,92	7976	327		1858		
25	17	Е11-110101-0401 Kтр и Kэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (Гидроизол ГИ-Г, 2слоя)		13,69	2539,71	120,3	34769	1647	17505	14945	53691	
				м2 изолируемой поверхности		1140,76	20,62	15617	282		3977		
26	18	Е11-110101-0402 Kтр и Kэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (Гидроизол ГИ-Г, до 2слоя)		13,69	1574,75	59,71	21558	817	11318	9009	33012	
				м2 изолируемой поверхности		688,3	11,76	9423	161		2445		
27	19	Е11-110101-1101 Kтр и Kэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,69	1126,59	38,34	15423	524	6922	7806	25087	
				м2 стяжки		582,64	23,92	7976	327		1858		
28	22	Е11-070601-0202 Kтр и Kэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		4,107	31592,25	1760,32	129749	7230	53994	83534	230346	
				м3 конструкции		16685,22	551,64	68526	2266		17063		
29	23	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		4,107	26321		108101		108101		116749	Казахстан
				м3							8648		
30	24	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,07486	391464		420769		420769		454431	Казахстан
				т							33662		
31	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0443	408502		18097		18097		19545	Казахстан
				т							1448		
			Камера №2 (лист 21)										
32	38	Е11-110101-1303 Kтр и Kэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		13,69	3368,53	252,4	46115	3456	36328	7059	57428	
				м2 покрытия		462,5	86,02	6332	1178		4254		
33	39	Е11-060101-0101 Kтр и Kэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетоном кл В7,5 (толщ. 100мм)		1,55	31123,44	1812,14	48241	2809	41948	3779	56182	
				м3		2248,34	431,09	3485	668		4162		

34	40	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,69	1126,59 582,64	38,34 23,92	15423 7976	524 327	6922	7806 1858	25087	
35	41	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (Гидроизол ГИ-Г, 2слоя)	м2 изолируемой поверхности	13,69	2539,71 1140,76	120,3 20,62	34769 15617	1647 282	17505	14945 3977	53691	
36	42	Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (Гидроизол ГИ-Г, до 2слоя)	м2 изолируемой поверхности	13,69	1574,75 688,3	59,71 11,76	21558 9423	817 161	11318	9009 2445	33012	
37	43	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,69	1126,59 582,64	38,34 23,92	15423 7976	524 327	6922	7806 1858	25087	
38	46	Е11-070601-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	4,107	31592,25 16685,22	1760,32 551,64	129749 68526	7229 2266	53994	83534 17063	230346	
39	47	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,107	26321		108100		108100	8648	116748	Казахстан
40	48	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,22761	391464		480565		480565	38445	519010	Казахстан
41	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05045	408502		20609		20609	1649	22258	Казахстан
			Камера №3 (лист 23)										
42	62	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,69	3368,53 462,5	252,4 86,02	46115 6332	3456 1178	36328	7059 4254	57428	
43	63	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетоном кл В7,5 (толщ. 100мм)	м3	1,55	31123,44 2248,34	1812,14 431,09	48241 3485	2809 668	41948	3779 4162	56182	
44	64	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,69	1126,59 582,64	38,34 23,92	15423 7976	524 327	6922	7806 1858	25087	
45	65	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (Гидроизол ГИ-Г, 2слоя)	м2 изолируемой поверхности	13,69	2539,71 1140,76	120,3 20,62	34769 15617	1647 282	17505	14945 3977	53691	
46	66	Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (Гидроизол ГИ-Г, до 2слоя)	м2 изолируемой поверхности	13,69	1574,75 688,3	59,71 11,76	21558 9423	817 161	11318	9009 2445	33012	
47	67	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,69	1126,59 582,64	38,34 23,92	15423 7976	524 327	6922	7806 1858	25087	
48	70	Е11-070601-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	4,107	31592,25 16685,22	1760,32 551,64	129749 68526	7230 2266	53994	83534 17063	230346	
49	71	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,107	26321		108100		108100	8648	116748	Казахстан
50	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,08542	391464		424903		424903	33992	458895	Казахстан
51	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04505	408502		18403		18403	1472	19875	Казахстан
			Камера №4 (лист 25)										
52	96	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,09334	391464		428003		428003	34240	462243	Казахстан
53	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04595	408502		18771		18771	1502	20273	Казахстан
			Камера №5 (лист 27)										
54	120	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,09598	391464		429037		429037	34323	463360	Казахстан
55	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04595	408502		18771		18771	1502	20273	Казахстан
			Камера №6 (лист 29)										

58	144	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,09334	391464	428003	428003	1502	462243	Казахстан
59	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04595	408502	18771	18771	34240	20273	Казахстан
			ИТОГО:	т					1502		
										120 099 714	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего								
			Временные здания и сооружения					-			
			Итого с временными			1,3%	1 561 296				
			Зимние удорожания							121 661 010	
			Итого с зимними удорожаниями			0,79%	961 122				
			Непредвиденные работы и затраты							122 622 132	
						2 %	2 452 443				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								
			Итого в текущих ценах 2022 года							125 074 574,89	
			Итого с понижающим коэффициентом, к = 0,94							125 074 574,89	
			НДС			0,940498096				117 632 399,54	
			Итого с НДС			12 %	14 115 887,95				
										131 748 287,49	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "НКО"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдулдин А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сыздыков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС Сапа"**

Башанов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "АстанаСтройПроект-М"

Максимов М.В

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР