Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
Наименование стройки - Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209
Наименование объекта - Строительство моста на 142 км

Акт №9
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Основание: Договор №73 от 25.06.2021г
Составлен(а) в ценах на 1 кв. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1.02-05												
Перильное и барьерное ограждение												
Перильное ограждение												
1	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных сварных перил**	т		1,981	92462,42	184,42	183168	365	21601	135432	344088
		НР - 84%; СП - 8%				81374,00	13,54	161202	27	-	25488	
2	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т		1,981	654028,08	-	1295630	-	1295630	-	1399280
		СП - 8%				-	-	-	-	-	103650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1478798	365	1317231	135432,00	1743368
								161202	27	-	129138,00	
		Итого по смете										1743368,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					161202				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					365				
		в том чсиле зарплата машинистов	Тенге						27			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1317231				
		Накладные расходы	Тенге					135432				
		Сметная прибыль	Тенге					129138				
Локальная смета 1.02-07												
Сопряжение моста с насыпью												
22	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" в один слой**	м2		75,2	118,35	7,82	8900	588	425	7418	17623
		НР - 92%; СП - 8%				104,88	2,34	7887	176		1305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					8900	588	425	7418,00	17623
								7887	176	-	1305,00	
		Итого по смете										17623,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					7887				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					588				
		в том чсиле зарплата машинистов	Тенге						176			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					425				
		Накладные расходы	Тенге					7418				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					1305				
		Локальная смета 2.02-02										
		Дорожная одежда										
		Новая дорожная одежда										
3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия		2544,2	191,74	146,19	487825	371937	-	235725	781462
		НР - 108%; СП - 8%				45,55	40,24	115888	102379	-	57884	
		Установка бортового камня										
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		485	850,71	31,87	412594	15457	20355	413393	892067
		НР - 108%; СП - 8%				776,87	12,35	376782	5990	-	66079	
13	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3		17,34	33622,67	-	583017	-	583017	-	629658
		СП - 8%				-	-	-	-		46641	
		Устройство тротуаров										
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		596	850,71	31,87	507023	18995	25013	508005	1096231
		НР - 108%; СП - 8%				776,87	12,35	463015	7361	-	81202	
20	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3		6,12	33622,67	-	205771	-	205771	-	222232
		СП - 8%				-	-	-	-		16462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2196230	406388	834156	1157123,00	3621650
								955685	115729	-	268268,39	
		Итого по смете										3621650,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					955685				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					406388				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	115729			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					834156				
		Накладные расходы	Тенге					1157123				
		Сметная прибыль	Тенге					268268				
		Локальная смета 2.02-06										
		Пересечения и примыкания										
		Пересечения и примыкания ПК 8+32,81 слева										
		Устройство дорожной одежды										
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, отсева дробления. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		427	1191,32	1046,89	508694	447022	-	174461	737808
		НР - 108%; СП - 8%				48,53	9,04	20722	3860	-	54652	
14	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия		1795	191,74	146,19	344173	262411	-	166310	551326
		НР - 108%; СП - 8%				48,53	9,04	87111	16227	-	40839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пересечения и примыкания ПК 12 +23,52 слева									
		Земляное полотно									
27	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	320	207,39	197,88	66365	63322	55	14871	87734
		НР - 72%; СП - 8%			9,34	55,21	2989	17667	-	6499	
28	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне курьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	601,6	42,00	-	25267	-	-	-	27289
		СП - 8%			-	-	-	-		2021	
29	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	320	21,28	17,96	6810	5747	56	2360	9905
		НР - 72%; СП - 8%			3,15	7,09	1008	2269	-	734	
30	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	320	69,14	69,14	22125	22125	-	6146	30533
		НР - 72%; СП - 8%			-	26,68	-	8538	-	2262	
31	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	320	47,01	47,01	15043	15043	-	3264	19770
		НР - 72%; СП - 8%			-	14,17	-	4534	-	1464	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	320	79,45	69,76	25424	22323	-	6038	33977
		НР - 72%; СП - 8%			9,69	16,52	3101	5286	-	2517	
33	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.**	**м2 спланированной площади**	1065	47,82	22,12	50928	23558	-	23413	80287
		НР - 72%; СП - 8%			25,70	4,84	27371	5155	-	5947	
		Устройство дорожной одежды									
34	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, отсева дробления. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	107	1191,32	1046,89	127471	112017	-	43718	184884
		НР - 108%; СП - 8%			48,53	9,04	5193	967	-	13695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1192300	973568	111	440581,00	1763513
							147494	64503	-	130630,00	
		Итого по смете									1763513,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				147494				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				973568				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				-	64503			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				111				
		Накладные расходы	Тенге				440581				
		Сметная прибыль	Тенге				130630				
		Локальная смета 2.02-07									
		Обстановка дороги									
		Автобусная остановка									
		Установка автопавильонов									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта		22	235,06	235,06	5171	5171	-	922	6581
		НР - 72%; СП - 8%				-	58,22	-	1281	-	487	
30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,2	7776,79	1758,80	9332	2111	6160	1826	12051
		НР - 93%; СП - 8%				884,00	752,36	1061	903	-	893	
		в том числе:										
30.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,38	4464,34				6161		
38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		4,62	7776,79	1758,80	35929	8126	23719	7031	46396
		НР - 93%; СП - 8%				884,00	752,36	4084	3476	-	3437	
		в том числе:										
38.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,313	4464,34				23719		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					50432	15408	29879	9779,00	65028
								5145	5660	-	4817,00	
		Итого по смете										65028,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					5145				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15408				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	5660			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					29879				
		Накладные расходы	Тенге					9779				
		Сметная прибыль	Тенге					4817				
		Локальная смета 2.02-08										
		Укрепительные работы										
1	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 лс) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		4302	198,39	198,39	853474	853474	-	188497	1125327
		НР - 72%; СП - 8%				-	60,86	-	261820	-	83356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					853474	853474	-	188497,00	1125313
								-	261820	-	83356,00	
		Итого по смете										1125313,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					-				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					853474				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	261820			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					-				
		Накладные расходы	Тенге					188497				
		Сметная прибыль	Тенге					83356				
		Протокол замены №1 (на включение)										
		ОТДЕЛ 3. Укрепительные работы.										
		РАЗДЕЛ 9. Укрепление откосов монолитным бетоном В25 F300 W6 сульфатостойкий толщиной 20 см.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1130-0507-0103 РСНБ РК 2015	**Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности В25 F300 W6. Приготовление**	**м3 бетона**		**989,252**	7846,54	7846,54	7762205	7762205	-	3154861	11793247
		НР - 84%; СП - 8%				-	3795,99	-	3755191	-	876181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9.	Тенге					7762205	7762205	-	3154861	11793247
								-	3755191	-	876181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11793247				
	Всего заработная плата		Тенге						3755191			
		Накладные расходы	Тенге					3154861				
		Сметная прибыль	Тенге					876181				
РАЗДЕЛ 10. Укрепление горизонтальных поверхностей монолитным бетоном В25 F300 W6 сульфатостойкий.												
75	1130-0507-0103 РСНБ РК 2015	**Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности В25 F300 W6. Приготовление**	**м3 бетона**		**800,132**	7846,54	7846,54	6278268	6278268	-	2551323	9535959
		НР - 84%; СП - 8%				-	3795,99	-	3037293	-	706367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9.	Тенге					6278268	6278268	-	2551323	9535959
								-	3037293	-	706367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9535959				
	Всего заработная плата		Тенге						3037293			
		Накладные расходы	Тенге					2551323				
		Сметная прибыль	Тенге					706367				
Протокол замены №3 (на исключение и включение)												
РАЗДЕЛ 2. Автобусная остановка.												
Установка автопавильонов.												
ИСКЛЮЧИТЬ												
31	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт.сборных конструкций**		48	-3676,55	-1862,75	-176474	-89412	-32101	-105620	-304661
		НР - 118%; СП - 8%				-1145,01	-719,74	-54961	-34548		-22568	
32	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого класса бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6-Т**	**м3**		19,548	-27567,00	-	-538880	-	-538880	-	-581990
		СП - 8%				--	-	--	-		-43110	
33	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,3 м3 и более из тяжелого класса бетона В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**		3,04	-30361,00	-	-92297	-	-92297	-	-99681
		СП - 8%				--	-	--	-		-7384	
34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16	**Монолитные заделки бетон В7,5, F200 W6**	**м3**		0,432	-6802,69	-1012,34	-2939	-437	-608	-1869	-5192
		НР - 91%; СП - 8%				-4385,22	-368,49	-1894	-159		-385	
35	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 F200 W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		0,88128	-29668,13	-	-26146	-	-26146	-	-28238
		СП - 8%				-	-	-	-		-2092	
36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**		0,864	-29292,67	-1012,34	-25309	-875	-20645	-3738	-31370
		НР - 91%; СП - 8%				-4385,22	-368,49	-3789	-318		-2324	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:										
36,1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,88		-22049,00		-19431			
37	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 F200 W6 ГОСТ 7473-2010	м3		0,88128	-29668,13	-	-26146	-	-26146	-	-28238
		СП - 8%				-	-	-	-		-2092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					-888191	-90724	-736823	-111227,00	-1079370
								-60644	-35025	-	-79955,00	
		Итого по смете										-1079370,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					-60644				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-90724				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	-35025			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					-736823				
		Накладные расходы	Тенге					-111227				
		Сметная прибыль	Тенге					-79955				
		РАЗДЕЛ 2. Автобусная остановка.										
		Установка автопавильонов.										
		ВКЛЮЧИТЬ										
6	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,6868	59480,80	--	40851	--	231	34120	80969
		СП - 8%				59144,80	--	40621	--		5998	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 2591-2014	т		0,6868	227924,10	--	156538	--	156538	--	169831
		СП - 8%				--	--	--	--		13293	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,6868	20250,71	1362,41	13908	936	198	11870	27840
		СП - 8%				18600,30	387,00	12775	266		2062	
9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле		22,59	9697,11	3496,13	219058	78978	65828	--	236583
		СП - 8%				3286,95	841,05	74252	18999		17525	
10	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		22,59	36941,75	--	834514	--	834514	--	889839
		СП - 8%				--	--	--	--		55325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1264870	79913	1057309	45990,00	1405063
								127648	19265	-	94203,00	
		Итого по смете										1405063,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					127648				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79913				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	19265			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1057309				
		Накладные расходы	Тенге					45990				
		Сметная прибыль	Тенге					94203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**31 070 764**				
		Скидка Подрядчика	**Тенге**				**325 694**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**30 745 070**				
		Стоимость строительства в текущих ценах, коэффициент перехода к договорной стоимости	**Тенге**	**1,0515252906**			**32 329 219**				
		НДС 12%		**12%**			**3 879 506**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**36 208 725**				

Расчет составил_____ **Расчет проверил**_____ **Работы принял**_____

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Фоменко Андрей Сергеевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Абильмажинов Мирхат Байбитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам (аттестат №KZ49VJE00060716 от 28.12.2020г. ИИН 721002300221

_____ Ташенов Марат Джамбулатович

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - ТОО "ИПК Дортранскома"

_____ Жумабеков Азиман Туганбаевич

Место печати (при наличии)