Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;**	**130941004472**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50**	**080940002042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №7 от 07.09.2023

Номер документа	Дата составления
137	29.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 28.09.23-29.09.23г			Работа	1	365 797 125,45	365 797 125,45
				Итого	1	x	365 797 125,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 28.09.2023г. по 29.09.2023г. от 29.09.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3. **ПК167+20 - ПК180+00, ПК209+40 - ПК226+10, ПК259+18-ПК259+68**	м3	8546,18	5205,97	44 491 156,69
343-ВКЛ(1).	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (проектн.карьер Приуральное+фрез.мат) Расход материалов на 1 м3:обогащ.(70/30)ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 по Заявке №1 ПК289+53 - пк290+03, пк306+50-пк307+00, пк316+80-пк317+66	м^3	553,5735	4845,79	2 682 500,93
343-ВКЛ(2).	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (карьер Пойма) Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 по Заявке №1 ПК317+66-ПК317+80	м^3	34,760	11080,19	385 147,40
344-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком.(замена карьера ПГС в смеси-262139,3м2) Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) по Заявке №1. **ПК230+00 - ПК253+00, ПК259+18 - ПК259+68, ПК289+53 - ПК290+03, ПК305+80 - ПК308+80**	м^2	28350,00	3153,74	89 408 529,00
345-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера ПГС в смеси-247403,9м2) Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), площадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 по Заявке №1. **ПК241+00 - ПК270+00, ПК289+53 - ПК290+03, ПК305+80 - ПК308+80**	м^2	31200	5754,35	179 535 720,00
348	*Устройство присыпных обочин ПК297+80-ПК341+58,708*		*4,378708*		
366.	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 м^3 с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км. Резерв №3. g - 1.87 ПК300+00-ПК320+00	м^3	3286	571,35	1 877 456,10
367.	То же, до 3 км ПК297+80- пк300+00, пк320+00-пк330+00	м^3	2207,46	660,42	1 457 850,73
368.	То же, до 4 км пк330+00-пк340+00	м^3	1442,28	854,28	1 232 110,96
369.	То же, до 5 км пк340+00-пк341+58,708	м^3	266,41	919,77	245 035,93
371.	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м^2	6924,18	387,97	2 686 374,11
372.	Планировка обочин земляного полотна мех. способом в грунте II группы	м^2	22516,79	96,4	2 170 618,56
374.	**Итого по гл.3**				**326 172 500,41**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376.	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**	**0**		
1061.	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип III на ПК 207+22,0***	***шт.***	***0***		0,00
1062.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную.тело/оголовки	м3	67	399,25	26 749,75
1070.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	308	477,36	147 026,88
1083.	Монолитный бетон лотка B20, F300, W6	м3	1,2	65377,90	78 453,48
1093.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 214+39.0***	***шт.***	***0***		
1094.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	100,5	399,25	40 124,63
1100.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	256	463,81	117 967,36
1101.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	145,8	6737,78	982 368,32
1102.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	14,2	7700,90	109 352,78
1105.	Монолитный бетон лотка под изоляцию B20, F300, W6	м3	2,2	65377,90	143 831,38
1106.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 234+29,0***	***шт.***	***0***		
1117.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22159,03	1 107,95
1118.	Разборка сущ. землполотна экскаватором емк. ковша 0,5м3, грунт II группы	м3	315	351,62	110 760,30
1119.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (15 шт)блок №12, с транспортировкой 6 шт на свалку, расстояние до 3,5 км, с транспортировкой 9 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	5,25	57004,95	299 275,99
1120.	Демонтаж сущ. оголовков(2шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 3,5 км	м3	2,02	12848,01	25 952,98
1121.	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 3,5 км	м3	3,92	12848,01	50 364,20
1122.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (32шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 3,5 км	м3	5,44	12848,01	69 893,17
1123.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	36,7	100,89	3 702,66
1124.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	94	300,47	28 244,18
1125.	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	9	4875,57	43 880,13
1126.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	83,4	399,25	33 297,45
1127.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	315	463,81	145 155,15
1128.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	26,6	22884,42	608 725,57
1129.	Устройство монолитного фундамента, бетон B20, F300, W6 , тело	м3	11	65432,47	719 757,17
1130.	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.100-1шт, бетон B25, F300,W6 Вес - 2,4 т	м^3	0,95	187030,24	177 678,73
1131.	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.200-9 шт, бетон B25, F300, W6, Вес - 4,8 т	м^3	17,1	181435,85	3 102 553,04
1132.	Монтаж портальной стенки СТ 12 (2шт) , бетон B20, F300, W6,Вес - 3,9 т	м^3	3,14	146937,24	461 382,93
1133.	Монтаж откосных крыльев блок СТ 6 (4шт), бетон B20, F300, W6, Вес - 4,2 т	м^3	6,68	151063,72	1 009 105,65
1134.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	150,5	6737,78	1 014 035,89
1148.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	14,9	7700,90	114 743,41
	Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 259+43.0	***шт.***	***0***		

1160.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	0	22880,60	0,00
1161.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 ,тело/оголовки	м3	53,4	65377,90	3 491 179,86
1162.	Монтаж ж/б звеньев (18 шт) блок ЗП19.100,бетон В27,5, F300, W6,вес-9,1 т	м3	65,16	186863,16	12 176 003,51
1163.	Монтаж блока (2шт)оголовка №107, бетон В22,5, F300, W6,вес-9,9 т	м3	7,92	193544,54	1 532 872,76
1164.	Монтаж откосных крыльев (4шт)блок №58, бетон В15, F300, W6, вес-6,5т	м3	10,36	146408,36	1 516 790,61
1165.	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок №59, бетон В15, F300, W6, вес-2,8т	м3	4,52	145818,66	659 100,34
1166.	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	266,3	6737,78	1 794 270,81
1167.	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	57	7700,90	438 951,30
1181	***Устройство ж/б трубы*** *d-2х1,5м* ***на фун-те тип 111на ПК 289+78,0***	***шт.***	*0*		
1191.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	97	399,25	38 727,25
1192.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	336	477,36	160 392,96
1194.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	м3	43,7	65377,9	2 857 014,23
1195.	Монтаж ж/б звеньев (18шт) блок ЗКП 6.200, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	м3	34,2	203901,84	6 973 442,93
1196.	Монтаж портальной стенки(4шт) СТ 12, бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	м3	0	143650,17	0,00
1197.	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок СТ 6, бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	м3	6,68	147776,64	987 147,96
1198.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	215,1	6737,78	1 449 296,48
1199.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	20	7700,90	154 018,00
1213.	***Устройство ж/б трубы*** *d-2х1,5 м* ***на фун-те тип 111на ПК 306+71,0***	***шт.***	*0*		
1223.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	$м^3$	118	399,25	47 111,50
1224.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	$м^3$	715	477,36	341 312,40
1324.	**Итого по трубам на основной дороге:**				**44 646 378,34**
1325.	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**	**0**		
1825.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826.	*Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+50; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10*	*шт.*	*0*		
1850.	*Устройство дорожной одежды (примыкание,полосы торможения(накопления) остановочные полосы на обочине)*				
1851-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания)из ПГС Н-15см(замена карьера ПГС -5641,65м3). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 по Заявке №1. Включаем взятые ранее по ф.2: 301,5(от11.07.23)+959,7 (от25.07.23)=589,65 (от18.08.23)+1234,8 (от31.08.23)= 3085,65 **ПК245+90 (Уширение)**	$м^3$	217,80	11080,19	2 413 265,38
1852-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком(замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-33605м2). Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3. Трансп. ПЦПС 15км.Состав №2 по Заявке №1. Включаем взятые ранее по ф.2: 1814(от11.07.23)-6398 (от25.07.23)+3931 (от18.08.23)+2020 (от31.08.23)=14163 **ПК245+90 (Уширение)**	$м^2$	1452	3153,74	4 579 230,48
1958.	**Итого по гл.5**				**6 992 495,86**
2637.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**377 811 374,62**
	в том числе НДС				*40 479 790,14*
	Минус ранее запроцентованные материалы				-12 014 249,17
	ИТОГО по объекту				**365 797 125,45**
	в том числе НДС 12%				39 192 549,00

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО ф.АО "НК "КазАвтоЖол"

Нисипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

Муратов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 28.09.2023г. по 29.09.2023г.** **от 29.09.2023г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**							
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	0,00	-0,88236	-46 054,63		0,000000
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	1,000	116 580,76	*100*	0
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	4,000	5 427 836,97	*100*	0
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	0,00	1,000	21 814 002,51		0
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	10,00	88040475,95	9,000	88 067 733,80	*100*	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	140382,04	16775653,98	176572,003360	21 100 354,00	*125,8*	0,000
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14,000	1 765 176,67	*167*	0
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	75,00	2179243,50	83,000	2 411 696,14	*111*	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	22,00	10889,56	28,000	13 859,44	*127*	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,000	0,00		0
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0,00	0,00	0,000	0,00		0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0,00	0,00	0,000	0,00		0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	4216,00	4960839,72	0,000	0,00	*0*	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,000	0,00		0
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,000	0,00	*0*	0,0000
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	174048,30	53915343,57	235339,0950	72 951 177,45	*135*	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	174048,30	22448111,37	235339,1000	31 856 731,03	*142*	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	17 798 592,91		0
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	23,00	29681448,48	25,900	61 092 949,45	*206*	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	20,00	6854833,14	22,000	7 651 326,64	*112*	0
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	23,00	273033936,10	26,100	309 834 162,27	*113*	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	207000,00	126390060,00	204300,000	124 741 494,00	*99*	0,00

25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,
28.	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**766 597 619,41**			**0,**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	22,60 603133,40	982311345,36	28,117988 787 460,03	1 112 705 109,31	113	0,000000 0,00	0,
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	202061,300	71 647 550,90		0,00	0,
34.	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**1 184 352 660,21**			**0,**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	22,60 63570,09	330943997,06	25,175908 69 599,07	389 416 381,61	118	3,2000000 9134,5135	47 558 8
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	22,60 237300,00	557213622,00	21,805908 228 962,87	695 021 201,63	125	2,7000000 28350,0000	89 408 5
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	22,60 216960,00	1182798662,40	20,685908 198 585,48	1 135 757 070,43	96	3,2500000 31200,0000	179 535
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	24,69 222210,00	1609013721,60	11,642000 104 247,00	754 848 357,12	47	0,0000000 0,0000	0,0
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	28,40 56264,20	0,00	0,000000 0,00	0,00		0,0000000 0,0000	0,0
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	0,00 0,00	92727396,24	14,328708 28 604,33	44 958 265,34	48	4,378708 7202,1500	9 669 44
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	0,00 0,00	0,00	0,000000 0,00	0,00		0,000000 0,0000	0,0
43.	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**3 020 001 276,13**			**326 172 5**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	14,00	330418693,68	0,000	357 441 811,25	108	0	44 646 37
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,000	21 834 424,12		0	0
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,000	77 581 904,07		0	0,00
50.	Мост	шт.	0,00	0,00	0,000	18 435 463,58		0	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**475 293 603,02**			**44 646 37**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	12,00	689584898,18	0,000	340 141 062,53	49	0	6 992 495
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	425992749,18	0,000	141 490 742,81		0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**481 631 805,34**			**6 992 495**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								

57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	(
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,(
61.	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,(
62.	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,(
63.	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,(
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,(
65.	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,(
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,(
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,0
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,0
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,0
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,0
70.	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,0**
71.	**Глава 7. Прочие**								
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге				0,00			0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**5 927 876 964,12**			**377 811 3**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*635 129 674,73*			*40 479 7*
	Заготовка материалов			*-616 507 222,79*		*-170 878 622,51*			*-12 014 2*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**5 756 998 341,60**			**365 797 1**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*616 821 250,89*			*39 192 5*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Насипов М.Р.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 29.09.2023г.

приемки выполненных работ за период с 28.09.2023г. по 29.09.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строит на конец отчетного пери	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 90
2-ИСКЛ.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0,000000	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1,0	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 81
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4,0	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 38
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1,0	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11,0	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 23
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,30	25 547 666,01	0,00	0,00	194298,30	25 547 66
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0,00	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15,00	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105,00	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34,00	16 829,32	0	0,00	34	16 829,3
10-ИСКЛ.	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251,00	1 472 059,86	0	0,00	1251	1 472 059,
14-ИСКЛ.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,94	353 896,2
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329,00	88 191 682,59	0,000	0,00	286329,00	88 191 682,
17-ИСКЛ.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0,00	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329,00	39 712 603,68	0,00	0,00	286329,00	39 712 603,
18-ИСКЛ.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0,00	0,00	0	0
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в приемные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0,00	0,00	0	0,00
20.	**Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге**	шт	4	20 532 346,63	0	17 798 592,91	0	0,00	0	17 798 59
21.	**Устройство временных грунтовых дорог**	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	0,00	0,00	33,9	75 897 57
21-ИСКЛ.	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0,00	0,00	0	0
22.	**Устройство труб на объездной дороге**	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567
22-ИСКЛ.	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0,0	0,00
23.	**Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля**	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34,0	420 432 82
23-ИСКЛ.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00
24.	**Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки**	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276300,00	168 703 25
24-ИСКЛ.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге**	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ИСКЛ.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	**Разборка насыпи объездной дороги**	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ИСКЛ.	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0,00	0,00	0	0
27.	**Разборка труб на объездной дороге**	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ.	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28.	**Планировка поверхности объездной дороги**	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-ИСКЛ.	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 056 227 670,60**		**0,00**		**1 056 227 67**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0,000000	0,00	33,917988	1 353 152 03
		м3	1025105		963789,00		0,00		963789,00	
31-ИСКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0,00		0,00	
31-ВКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,3
		м3	1015		1015		0,00		1015,00	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32-ИСКЛ.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	**Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)**	м2	1909615	199 763 069,29	202061,30	91 815 227,31	0,00	0,00	202061,30	91 815 227,
33-ИСКЛ.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 445 577 034,22**		**0,00**		**1 445 577 03**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			**длина без учета моста**				**длина без учета моста**		
36.	**Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см**	км	34,78835	502 345 233,598	21,709000	314 365 601,21	3,000000	44 491 156,69	24,709000	358 856 757,
		м3	96494,07		60385,5965		8546,180		68 931,777	
36-ИСКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,40207	-98 820 469,60	0	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		м3	-18982,1435		0		0,000000		0,000000	
36-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,519708	114 502 688,29	6,066908	111 435 039,96	0,200000	3 067 648,33	6,266908	114 502 688,
		м3	16791,6835		16203,35		588,334		16791,6835	

37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9,000000	221 899 230,00	0,000000	0,00	9,000000	221 899 2
		м2	365904,08		94500,00		0		94500	
37-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	15,905908	526 715 168,63	2,700000	89 408 529,00	18,605908	616 123 6
		м2	262139,3		167012,87		28350,00		195362,87	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,200000	429 157 036,80	0,000000	0,00	8,200000	429 157 0
		м2	334594,56		78720,00		0		78720	
38-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	15,035908	830 614 412,84	3,250000	179 535 720,00	18,285908	1 010 150 1
		м2	247403,9		144345,48		31200		175545,48	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	15,1320	982 286 910,72	0,000000	0,00	15,132000	982 286 91
		м2	313721,55		135657,00		0		135657	
39-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0	
40-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	9,9500	35 288 818,95	4,378708	9 669 446,39	14,328708	44 958 26
		м3	70112,00		21402,181		7202,15		28604,33	
41-ИСКЛ.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м3	-1702		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
42-ИСКЛ.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-5294,16		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**3 451 762 219,11**		**326 172 500,41**		**3 777 934 7**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	401 557 528,95	0	44 646 378,34	0	446 203 90
45-ИСКЛ.	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	21834424,12	0	0,00	0	21 834 424
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	78731436,23	0	0,00	0	78 731 436,
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	18435463,58	0	0,00	0	18 435 463,
51.	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**520 558 852,88**		**44 646 378,34**		**565 205 231**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	190 376 232,15	0	0,00	0	190 376 232
53-ИСКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9		0	0,00	0,00	0,00	0,00
53-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8		268383179		6 992 495,86		275 375 674
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	116693277,59	0	0,00	0	116 693 277
54-ИСКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9		0		0,00		0,00

54-ВКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4		24797465,22		0,00		24 797 4
55.	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**600 250 153,95**		**6 992 495,86**		**607 242 6**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-ВКЛ.	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62-ВКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ.	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-ИСКЛ.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
69-ИСКЛ.	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00

69-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,0
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0,00	0,00	0	0,00	0	0,0
70-ИСКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,0
70-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,0
70 .	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,0**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,0
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,0**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**7 074 375 930,75**		**377 811 374,62**		**7 452 187**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*757 968 849,72*		*40 479 790,14*		*798 448 6*
	Заготовка материалов			*0,00*		*457 642 849,44*		*-12 014 249,17*		*445 628 6*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**7 532 018 780,19**		**365 797 125,45**		**7 897 815**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*807 002 012,16*		*39 192 549,16*		*846 194 5*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насилов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — Кенж

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №18 от 29.09.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 28.09.2023г. по 29.09.2023г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		214-5-2-08/98 Доп соглашение №7	26.06.2023г 07.09.2023г.	НФ	105	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	из графы							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 756 998 341,60	0,00							616 821 250,89	
В том числе за период с 28.09.2023г. по 29.09.2023г	365 797 125,45	326 604 376,30							39 192 549,16	365 797 125,45
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	229 739 138,00	97 981 373,21							11 757 764,79	109 739 138,00
Удержание предоплаты за материалы	1 110 835 022,65	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**4 816 424 180,95**	**228 623 203,08**							**27 434 784,37**	**256 057 987,45**

Заказчик

И.о Директора Насипов М.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись