Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог (асфальт) по улице Аубакирова селського округа Кызылжарма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	10.03.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог (асфальт) по улице Аубакирова селського округа Кызылжарма	18 631,357	12 796,571	18 631,357	14 332,160					1 535,589	14 332,160

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 931240001000

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог (асфальт) по улице Аубакирова селського округа Кызылжарма

Договор: №27 от 10.03.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июнь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Средний ремонт дорог (асфальт) по улице Аубакирова селського округа Кызылжарма	16 405 861,00	--	--	16 405 861,00
		Всего по главе	**16 405 861,00**	**--**	**--**	**16 405 861,00**
2		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,779999984	12 796 571,32	-	-	12 796 571,32
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 535 588,56	1 535 588,56
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**12 796 571,32**	**-**	**1 535 588,56**	**14 332 159,88**

КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог (асфальт) по улице Аубакирова селського округа Кызылжарма

Договор: №27 от 10.03.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,268**	**192381,58**	**3059,34**	**436321**	**6939**	**429382**	**3461**	**474965**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1413,16**	**--**	**3205**		**35183**	
2	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**3240**	**1992,33**	**244,08**	**6455149**	**790820**	**5553100**	**246596**	**7237901**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,33**	**36,14**	**111229**	**117094**		**536155**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**3240**	**862,16**	**0,09**	**2793398**	**292**	**2753902**	**42347**	**3062610**
		НР - 108%; СП - 8%			**12,10**	**--**	**39204**	**--**		**226865**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	$м^2$ покрытия обочин	540	276,45	226,63	149283	122380	119	68661	235381
		НР - 108%; СП - 8%			49,60	68,13	26784	36790		17437	
5	С1211-601-101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	54	1443,00	--	77922	--	77922	--	84156
		СП - 8%			--	--	--	--		6234	
6	Е11-460101-0501 1146-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты железобетонные под оборудование. Наращивание при объеме в одном месте до 10 $м^3$**	$м^3$	0,3	44841,83	3537,89	13453	1061	8629	3548	18361
		НР - 84%; СП - 8%			12544,83	1534,39	3763	460		1360	
		Обустройство дороги									
7	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,54	48049,16	12929,55	25947	6982	16586	5030	33455
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	2379	2278		2478	
8	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4	15829,86	1158,41	63319	4634	36843	25341	95753
		НР - 108%; СП - 8%			5460,48	405,51	21842	1622		7093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,108	24107,65	1651,33	2604	178	2218	226	3056
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	208	40		226	
10	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	2	6873,00	--	13746	--	13746	--	14846
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
11	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	2	7636,00	--	15272	--	15272	--	16494
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
12	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,016	1693483,23	1225662,92	27096	19611	--	12325	42574
		НР - 99%; СП - 8%			467820,31	310247,50	7485	4964		3154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1241-201-0116 241-201-0116 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х41,5 мм	м	16	40383,00	--	646128	--	646128	--	697818
		СП - 8%			--	--	--	--		51690	
		Перевозка материалов									
14	С3412-102-0221 412-102-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	239024,5727	17,00	--	4063418	--		--	4388491
		СП - 8%			--	--	--	--		325073	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16405861**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				212894				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					952897			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166453			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9553848		
		- Перевозка грузов	Тенге				4063418				
		- Накладные расходы	Тенге							407535	
		- Сметная прибыль	Тенге							1215270	
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,779999984	Тенге								12 796 571,32
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 535 588,56
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								14 332 159,88

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"