Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж.
Субподрядчик: ТОО «Кызылординский кирпичный завод»г.Кызылорда, Южная промышленная зона, дом № 6/н.
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	код
		№82/21	26.05.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль 2021 г) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе	10 767 133	9 613 512							1 153 621	10 767 133

Подрядчик: ТОО «Кызылординский кирпичный завод»
(должность)
БИН 050240011655

Субподрядчик: _____ (должность)

_____ (подпись)
Жанысбеков О.К.
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
Жанзаков Д.А.
(расшифровка подписи)

Форма по приложению 33
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Подрядчик: ТОО "TOLAGA1-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж. тел.+7 727 237 77 33 | БИН 010140002665
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «Кызылординский кирпичный завод»г.Кызылорда, Южная промышленная зона, дом № 6/н. | БИН 200240025043
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе

Объект: Автомобильная дорога
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №82/21 от 26.05.2021
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1Автомобильная дорога работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Подготовка территории										
1	1	ССЦИРК 8.03-04-2014, стр.84, глава 4, табл.1601-0204-20,п.5	Разбивка геодезической сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда при длине сторон сетки и расстояния между знаками по разбивочной линии 100м:II категория сложности	км хода	1,974	69930 0	0 0	138042 0	0 0	138042	0 0	138042	
2	2	ССЦИРК 8.03-04-2014, стр.84, глава 4, табл.1601-0204-20,п.23	Разбивка геодезической сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда при длине сторон сети и расстояния между знаками по разбивочной линии 100м:II категория сложности	км хода	1,974	18679 0	0 0	36872 0	0 0	36872	0 0	36872	
			Итого по разделу: 10. Подготовка территории										
			Раздел: 13. Дорожная одежда по типу I (S=10420м2)										
3	12	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	812	2736,9 1537,6	1199,3 492,25	2222364 1248531	973833 399706	0	0 0	2222364	
4	13	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1924,44	220		423377				423377	
5	14	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1924,44	205		394510				394510	
6	15	Е11-010105-0106	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	4672,8	199,41 3,8	195,61 54,74	931814 17766	914049 255780	0	0 0	931814	
7	16	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	6413,76	294		1885645				1885645	
8	17	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6413,76	114		731169				731169	
9	18	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3894	60,67 0	60,67 23	236251 0	236251 89564	0	0 0	236251	
10	19	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3894	32,7 0	32,7 12,48	127334 0	127334 48597	0	0 0	127334	
11	20	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15576	6,75 0	6,75 1,77	105131 0	105131 27494	0	0 0	105131	
12	21	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, доесвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2150,14999	1195,12 133,2	1055,9 224,63	2569685< 286460	2270341 482998	12944	0 0	2569685	
13	22	СТ123-010641-0101	Смеси песчано-гравийные природные I ОСТ 23735-2014 (материал Генподрядчика)	м3	2623,182988	0	0	0	0	0	0	0	
			Итого по разделу: 13. Дорожная одежда по типу I (S=10420м2)									9 627 280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					9802194	4626940	187858			
			В том числе:					1552697	1304139				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		125 155					
			Итого с временными									9 927 350	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		195 049					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 122 399	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10 627 517	
			Итого со скидкой									9 613 512	
			НДС			9,54%		1 014 005					
			Итого с НДС			12 %		1 153 621				10 767 133	

Сдал (Подрядчик)

БИН 050240011655 ТОО «Кызылординский кирпичный завод»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жанзаков Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

БИН 010140002665 ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жапыбеков О.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)