Договор	номер	268
	дата	30.09.2022
	номер	268/3
	дата	27.03.2023

Номер п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Оплата выполненных работ за текущий месяц		
		с начала строительства по отчетный месяц	из гр.5				удержание в счет погашения аванса	удержание по договору 10% до сдачи объекта Гос.комиссии	Всего к оплате за отчетный месяц (гр.4 - гр.10 - гр11)
			в отчетном месяце	строительно-монтажных работ	стоимость оборудования	прочие затраты			
	1	3	4	5	6	7	9	10	11
	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 41, пятно 5»	**86 706 474**	**41 706 474**	**34 025 271**	-		-	-	**41 706 474**
1	Удержания 5%	4 335 324	41 706 474	34 025 271					**2 085 324**
	в том числе НДС 12%	520 239	5 004 777	4 083 033	-	-	-	-	**250 239**
	Итого с к оплате НДС:	**87 226 713**	**46 711 251**	**38 108 304**	-	-	-	-	**39 621 150**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
Бабакулов Е.Н.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Егембердиев Т.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Мылтыкбай Ж.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шалхар Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 41, пятно 5»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 41, пятно 5»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №267/3 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за **март 2023 (месяц, год) на 02-01-02 МАФ,покрытие и озеленение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. На участке									
1	**2**	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,78995**	**190719,66**	**5627,76**	**150659**	**4446**	**137968**	**8905**	**172329**
				т битума		**10438,32**	**0**	**8246**	**0**		**12765**	
	2 1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8057	171229				137967,6		
2	**3**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,78995**	**2108,01**	**2108,01**	**1665**	**1665**	**0**	**879**	**2748**
				т		**0**	**1030,66**	**0**	**814**		**204**	
3	**6**	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,282125**	**190719,66**	**5627,76**	**53807**	**1588**	**49274**	**3181**	**61547**
				т битума		**10438,32**	**0**	**2945**	**0**		**4559**	
	6 1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2878	171229				49274,14		
4	**7**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,282125**	**2108,01**	**2108,01**	**595**	**595**	**0**	**314**	**982**
				т		**0**	**1030,66**	**0**	**291**		**73**	
5	**8**	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**1128,5**	**1716,79**	**209,57**	**1937398**	**236499**	**1672640**	**62645**	**2160046**
				м2 покрытия		**25,04**	**26,36**	**28258**	**29747**		**160003**	
6	**12**	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,05992**	**190719,66**	**5627,76**	**11428**	**337**	**10465**	**676**	**13072**
				т битума		**10438,32**	**0**	**625**	**0**		**968**	
	12 1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0611	171229				10465,24		
7	**23**	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(10см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		**145,9**	**1231,01**	**257,47**	**564049**	**117973**	**428825**	**58324**	**672163**
				м2 основания		**37,65**	**80,21**	**17251**	**36752**		**49790**	
	23 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	86,5998	4553				394288,89		
	23 2	217-603-0104	Вода техническая	м3	13,746	29				398,63		
8	**24**	**Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		**145,6**	**337,58**	**50,74**	**-154679**	**-23249**	**-131430**	**-8091**	**-175792**
				м2 основания		**0**	**16,35**	**0**	**-7492**		**-13022**	
	24 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	28,8666	4553				131429,63		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	25	**Е11-270601-0301**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**145,9**	**1231,38**	**0,65**	**564218**	**298**	**556786**	**7843**	**617826**
	25.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2601	15,57 441876	0,28	7134	128	556785,85	45765	
10	26	**Е11-270601-0401 К=0,5**	**Покрытия однослойные бетонное, толщиной слоя 20 см(10см). Устройство**	**м2 покрытия**	**145,9**	**1935,09**	**30,89**	**886656**	**14154**	**864720**	**11765**	**970295**
	26.1	261-101-0201	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	46,7364	16,99 17879	6,79	7783	3111	835600,1	71874	
11	27	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=2**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм.(20см) Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**145,9**	**24745,85**	**52,37**	**11338548**	**23996**	**10644884**	**732214**	**13036423**
	27.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	934,728	1461,52 7980	18,13	669668	8307	7459129,44	965661	
	27.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	934,728	3373				3152837,54		
	30.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	61,38	2138				131230,44		
	30.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,79	29				80,91		
	31.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	105,462	4553				480168,49		
	31.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	16,74	29				485,46		
	32.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	35,154	4553				160056,16		
12	33	**Е11-270601-0301**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**558**	**1231,38**	**0,65**	**687110**	**362**	**678059**	**9552**	**752395**
	33.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,5345	15,57 441876	0,28	8688	156	678058,72	55733	
13	38	**У86-010302-0303 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**90689**	**203**	**272067**	**609**	**252333**	**16770**	**311943**
14	39	**У86-010303-0201 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**3**	6375 **20017**	55 **0**	19125 **60051**	165 **0**	**60051**	23106 **0**	**64854**
15	40	**У86-010307-0201 0**	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	**комплект**	**1**	0 **42066**	0 **650**	0 **42066**	0 **650**	**40112**	4803 **1107**	**46627**
16	41	**У86-010307-0301 0**	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	**шт.**	**1**	1304 **45559**	202 **2355**	1304 **45559**	202 **2355**	**39016**	3454 **3535**	**53022**
17	42	**У86-010302-0301 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**1**	4188 **50127**	736 **203**	4188 **50127**	736 **203**	**43549**	3928 **5590**	**60174**
18	43	**У86-010303-0201 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**1**	6375 **20017**	55 **0**	6375 **20017**	55 **0**	**20017**	4457 **0**	**21618**
19	44	**У86-010216-0112 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**1**	0 **151407**	0 **1213**	0 **151407**	0 **1213**	**142532**	1601 **6254**	**170274**
20	46	**У86-010216-0109 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	7662 **223621**	355 **2460**	7662 **223621**	355 **2460**	**210464**	12613 **8686**	**250892**
21	47	**У86-010216-0108 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	10697 **217127**	749 **2699**	10697 **217127**	749 **2699**	**199664**	18585 **12180**	**247652**
22	48	**У86-010216-0106 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	14764 **229154**	796 **3362**	14764 **229154**	796 **3362**	**215207**	18345 **8574**	**256746**
23	49	**У86-010216-0105 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	10585 **208840**	1058 **2378**	10585 **208840**	1058 **2378**	**195565**	19018 **8807**	**235059**
						10897	723	10897	723		17412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	50	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	195463 10346	2468 752	195463 10346	2468 752	182649	8379 16307	220149
25	51	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.1	Двойные брусья разновысотные	шт	1	287000		287000		287000	22960	309960
26	52	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.2	Тройной турник	шт	1	212000		212000		212000	16960	228960
27	53	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.3	Шведская стенка+2лежака	шт	1	640000		640000		640000	51200	691200
28	54	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.4	Шведская стенка+брусья	шт	1	485000		485000		485000	38800	523800
29	55	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.5	Гимнастический комплекс	шт	1	495000		495000		495000	39600	534600
30	56	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,03	707		728			58	786
31	57	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,03	707		728			58	786
32	58	С3411-101-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	535,6	56		29994			2399	32393
33	59	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	50127 6375	203 55	200508 25500	812 220	174196	22360 17828	240696
34	60	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	20017 0	0 0	80068 0	0 0	80068	0 6404	86472
35	61	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	81832 8109	2807 905	81832 8109	2807 905	70916	6782 7089	95703
36	62	У86-010209-0106 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	2	225093 19192	4243 1298	450186 38384	8486 2596	403316	30782 38478	519446
37	63	У86-010602-0305 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16	секция	32	63760 15289	6187 2140	2040320 489248	197984 68480	1353088	502688 203456	2746464
38	64	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	96192 12295	167 60	192384 24590	334 120	167460	29032 17714	239130
39	65	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	50127 6375	203 55	200508 25500	812 220	174196	22360 17828	240696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	66	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	20017	0	80068	0	80068	0	86472
						0	0	0	0		6404	
41	67	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.6	Спортивно- игровой комплекс КЛ -07	шт	1	2310000		2310000		2310000		2494800
											184800	
42	68	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.7	Детский игровой комплекс КЛ -01	шт	1	1001000		1001000		1001000		1081080
											80080	
43	69	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.8	Качеля с ударопоглощающим сиденьем	шт	2	170500		341000		341000		368280
											27280	
44	70	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.9	Карусель с пластиковыми лошадками	шт	2	275000		550000		550000		594000
											44000	
45	71	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.10	Песочница из пластика1,8х1,8	шт	1	121000		121000		121000		130680
											9680	
46	72	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.11	Пластиковые качалки на пружинках	шт	3	110500		331500		331500		358020
											26520	
47	73	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.12	Качалка балансир с пластиковыми лошадками	шт	2	198000		396000		396000		427680
											31680	
48	74	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,059	707		1456				1572
											116	
49	75	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,059	707		1456				1572
											116	
50	76	С3411-101-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	1070,68	56		59958				64755
											4797	
51	77	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	2	36806	271	73612	542	68568	4804	84690
						2251	45	4502	90		6274	
52	78	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	20017	0	40034	0	40034	0	43236
						0	0	0	0		3202	
53	79	У86-010106-0304 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	2	286171	4251	572342	8502	540220	19428	639112
						11810	1331	23620	2662		47342	
54	80	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	2	36806	271	73612	542	68568	4804	84690
						2251	45	4502	90		6274	
55	81	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	20017	0	40034	0	40034	0	43236
						0	0	0	0		3202	
			Итого по разделу: 1. На участке									33218011
			Раздел: 2. Вне участке									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	90	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**27,5**	**2875,07**	**1127,28**	**79064**	**31000**	**43704**	**12652**	**96187**
			м3 материала основания в плотном теле			**158,54**	**267,47**	**4360**	**7355**		**7337**	
	90.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	33,55	1301				43648,55		
	90.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,925	29				55,83		
57	91	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,077**	**190719,66**	**5627,76**	**14685**	**433**	**13448**	**868**	**16797**
				т битума		**10438,32**	**0**	**804**	**0**		**1244**	
	91.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0785	171229				13448,33		
58	92	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,077**	**2108,01**	**2108,01**	**162**	**162**	**0**	**86**	**268**
				т		**0**	**1030,66**	**0**	**79**		**20**	
59	93	**Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см (6см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**110**	**1557,08**	**198,1**	**171279**	**21791**	**146733**	**6184**	**191660**
				м2 покрытия		**25,04**	**27,01**	**2754**	**2971**		**14197**	
	93.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,648	13761				146527,13		
	93.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0012	171229				203,42		
	93.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,11	29				3,19		
60	94	**Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		**110**	**670,37**	**0,08**	**73741**	**9**	**72764**	**1045**	**80769**
				м2 покрытия		**8,8**	**0**	**968**	**0**		**5983**	
	94.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,28	13761				72658,08		
	94.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	171229				105,48		
61	95	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,0275**	**190719,66**	**5627,76**	**5245**	**155**	**4803**	**310**	**5999**
				т битума		**10438,32**	**0**	**287**	**0**		**444**	
	95.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0281	171229				4802,97		
62	96	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,0275**	**2108,01**	**2108,01**	**58**	**58**	**0**	**31**	**96**
				т		**0**	**1030,66**	**0**	**28**		**7**	
63	97	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**110**	**1716,79**	**209,57**	**188847**	**23053**	**163040**	**6106**	**210549**
				м2 покрытия		**25,04**	**26,36**	**2754**	**2900**		**15596**	
	97.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,736	15167				162832,91		
	97.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0012	171229				203,42		
	97.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,11	29				3,19		
64	98	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**40,4**	**1909,67**	**33,05**	**77151**	**1335**	**41356**	**37807**	**124155**
			м бортового камня			**852,96**	**13,54**	**34460**	**547**		**9197**	
	98.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3836	15850				37780,06		
65	99	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		**1,818**	**41142**		**74796**		**74796**		**80780**
				м3							**5984**	
			Итого по разделу: 2. Вне участке									**807260**
			ИТОГО:					**46679959**	**2060702**	**41083974**	**3890691**	**34025271**
								3440962	**482635**		**4045660**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**340253**				
			Итого с временными									**34365524**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**402077**				
			Итого с зимними удорожаниями									**34767600**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**695352**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35462952**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**37237923**
			НДС			**12 %**		**4468551**				
			Итого с НДС									**41706474**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
_____Бабакулов Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
_____Мылтыкбай Ж.С.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
_____Егембердиев Т.