Форма № КС-3

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 1**

наименование, адрес

Объект **Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 1**

Наименование объекта, Наименование марки чертежей

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за апреля 2023 года

Договор	номер	**№276 от**
	дата	**30.09.2022**
Д/с	номер	**№276/3 от**
	дата	**10.04.2023**

Номер п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Оплата выполненных работ за текущий месяц		
		с начала строительства по отчетный месяц	из гр.5				удержание в счет погашения аванса	удержание по договору 5% до сдачи объекта Гос.комиссии	Всего к оплате за отчетный месяц (гр.4 - гр.10 - гр11)
			в отчетном месяце	строительно-монтажных работ	стоимость оборудования	прочие затраты			
	1	3	4	5	6	7	9	10	11
	Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 1	**34 408 073**	**14 007 073**	**11 427 350**	-		-	-	**14 007 073**
1	Удержания 5%	1 720 404	14 007 073	11 427 350					700 354
	в том числе НДС 12%	206 448	1 680 849	1 371 282	-		-	-	1 680 849
	Итого с к оплате НДС:	**34 201 625**	**12 326 224**	**10 056 068**	-		-	-	**13 306 719**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
Бабакулов Е.Н.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Егембердиев Т.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Мыктыбаев Ж.С.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Наименование и местонахождение объекта строительства: Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 1
Договор №276 от 30.09.2022г.
Дополнительное соглашение №276/3 от 10.04.2023г.

Акт №3
выполненных работ за апрель 2023 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге, с начала строительства: %	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Итого	за отчетный период: %	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																
1	04-01	Кабельные сети 0,4 кВ	1 630 528			1 630 528	100%	1 630 528			1 630 528	0%				-
		Всего по главе	**1 630 528**	-	-	**1 630 528**	100%	**1 630 528**	-	-	**1 630 528**	0%	-	-	-	-
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																
2	05-01	Телефонизация	2 260 533			2 260 533	100%	2 260 533			2 260 533	0%				-
		Всего по главе	**2 260 533**	-	-	**2 260 533**	100%	**2 260 533**	-	-	**2 260 533**	0%	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения																
1	06-01	Тепловые сети	3 509 714			3 509 714	100%	3 509 714			3 509 714	0%				-
2	06-02	Газоснабжение	8 495 608	1 091 514		9 587 122	88%	8 400 005			8 400 005	24%	2 289 233			2 289 233
3	06-03	Канализационные сети	1 428 643			1 428 643	100%	1 428 643			1 428 643	0%				-
4	06-04	Водопроводные сети	959 782			959 782	100%	959 782			959 782	0%				-
		Всего по главе	**14 393 747**	**1 091 514**	-	**15 485 261**	92%	**14 298 144**	-	-	**14 298 144**	15%	**2 289 233**	-	-	**2 289 233**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																
1	07-01	Благоустройство	9 881 832			9 881 832	100%	9 881 832			9 881 832	92%	9 138 117			9 138 117
		Всего по главе	**9 881 832**	-	-	**9 881 832**	100%	**9 881 832**	-	-	**9 881 832**	92%	**9 138 117**	-	-	**9 138 117**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**28 166 640**	**1 091 514**	-	**29 258 154**	96%	**28 071 037**	-	-	**28 071 037**	39%	**11 427 350**	-	-	**11 427 350**
Глава 8. Временные здания и сооружения																
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	281 666			281 666	100%	280 710			280 710	41%	114 274			114 274
		Всего по главе	**281 666**			**281 666**	100%	**280 710**			**280 710**	41%	**114 274**			**114 274**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**28 448 306**	**1 091 514**		**29 539 820**	96%	**28 351 747**	-		**28 351 747**	39%	**11 541 624**	-		**11 541 624**
Глава 9. Прочие работы и затраты																
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	332 845			332 845	100%	331 715			331 715	41%	135 037			135 037
		Всего по главе	**332 845**			**332 845**	100%	**331 715**			**331 715**	41%	**135 037**			**135 037**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**28 781 152**	**1 091 514**		**29 872 666**	96%	**28 683 463**	-		**28 683 463**	39%	**11 676 660**	-		**11 676 660**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	575 623			575 623	100%	573 669			573 669	41%	233 533			233 533
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**29 356 775**	**1 091 514**		**30 448 289**	96%	**29 257 132**	-		**29 257 132**	39%	**11 910 194**	-		**11 910 194**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	30 826 122	1 146 146	-	31 972 268		30 721 494	-	-	30 721 494		12 506 316	-	-	12 506 316
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %			3 836 672	3 836 672	96% 1			3 686 579	3 686 579	39% 0			1 500 758	1 500 758
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**30 826 122**	**1 146 146**	**3 836 672**	**35 808 940**	1	**30 721 494**	-	**3 686 579**	**34 408 073**	0	**12 506 316**	-	**1 500 758**	**14 007 073**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
Бабасулов Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Мыктыкбай Ж.С.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Етембердиев Т.