Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО «IT-Invest company»
Договор: № 55 от 14 апреля 2023 года.
Электроснабжение и освещение улиц н. п. Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№ 55	2023-04-14						

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 951 844,35**	**4 421 289,60**							**530 554,75**	**4 951 844,35**

М.П. Заказчик:

Руководитель ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.

М.П. Подрядчик:

Руководитель ТОО «IT-Invest company»

Мамбеталиев А.С

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО «IT-Invest company»
Договор: № 55 от 14 апреля 2023 года.
Электроснабжение и освещение улиц н. п. Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.(Альбом 1. Электроснабжение 10 кВ)										
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	Ц13-080401-0413 1308-0401-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель силовой, масса 1 м до 6 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля		20	1519,32	35,06	30386	701	4140	18591	52895
		НР - 72%; СП - 8%				1277,26	13,79	25545	276		3918	
2	С1243-101-0306 243-101-0306 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10**	км		0,02	3795212,00	--	75904	--	75904	--	81976
		СП - 8%				--	--	--	--		6072	
3	С1243-903-0822 243-903-0822 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ**	шт.		2	55676,00	--	111352	--	111352	--	120260
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--		8908	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					217642	701	191396	18591	255131
	Материалы		Тенге					25545	276	--	18898	
	Всего заработная плата		Тенге					30386				
		Накладные расходы	Тенге					4140				
		Сметная прибыль	Тенге						25821			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					18591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3918				
		Сметная заработная плата	Тенге					52895				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						25821			14
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					187256				
		Сметная прибыль	Тенге					187256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					202236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					255131				
		Сметная заработная плата	Тенге						25821			14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Альбом 2. Электроснабжение 0,4кВ									
		Кабельно проводниковая продукция									
4	С1243-113-0921 243-113-0921 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1**	км	0,121	4910255,00	--	594141	--	594141	--	641672
		СП - 8%			--	--	--	--		47531	
5	С1243-113-0920 243-113-0920 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1**	км	0,05	4090180,00	--	204509	--	204509	--	220870
		СП - 8%			--	--	--	--		16361	
6	С1247-301-0120 247-301-0120 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	115	26551,00	--	3053365	--	3053365	--	3297634
		СП - 8%			--	--	--	--		244269	
7	С1252-207-3954 252-207-3954 РСНБ РК 2022	**Корпус для предохранителя**	шт.	121	3233,00	--	391193	--	391193	--	422488
		СП - 8%			--	--	--	--		31295	
8	С1261-401-0422 261-401-0422 РСНБ РК 2022	**Скобы предохранительные**	шт.	121	572,00	--	69212	--	69212	--	74749
		СП - 8%			--	--	--	--		5537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4312420	--	4312420	--	4657413
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	344993	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4312420				
		Сметная прибыль	Тенге				4312420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				344993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4657413				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4657413				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4912544
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					276			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4503816		
		- Накладные расходы	Тенге							18591	
		- Сметная прибыль	Тенге							363891	
		НДС 12%									589 505
		Всего к оплате									5 502 049
		итог с понижающим коэф k=0,90									4 951 844,35

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

М.П. Подрядчик:
ТОО «IT-Invest company»

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**