"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик ТОО "Общежитие"

Генподрядчик - оператор ТОО " Уста плюс"

Подрядчик ТОО "Лисаковскрудстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт дома 3,5 микрорайона г.Лисаковска

Договор подряда № 4/1 от 08 мая 2015г.

Акт №35
приемки выполненных работ за август 2015 год

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-1-3изменение №15								
		Раздел 1 Тепловой пункт Добавить:								
1	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания приямок	0,34	1119,49	0,09	381	–	334	6,67	2
		м3 грунта		960,75	0,03	327	–	102	0,0002	–
2	Е6-13-1	Устройство бетонного приямки	0,2	6488,87	108,25	1298	22	115	3,519	1
		м3		564,08	40,9	113	8	95	0,19975	–
3	Е68-6-2	Установка металлической решётки на приямок из арматуры А-3 d12	0,25	1602,54	43,03	401	11	461	9,61	2
		м2		1535,2	–	384	–	120	–	–
4	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей и решёток ИТП	0,07	17023,18	1416,44	1192	99	869	94,415	7
		т конструкций		14826,38	497,81	1038	35	81	2,4375	–
5	99-1-4(пл)	стоимость двери из металла	1	29331		29331				
		шт								

17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз+решётки, двери, уголка	3,1	21,35	0,03	66	–	17	0,03393	–
	м2		6,68	–	21	–	81	–	–
7 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,1	20,98	0,03	65	–	12	0,0245	–
	м2		4,78	–	15	–	81	–	–
8 Е9-40-1	Монтаж стального уголка по периметру приямка	2	27,72	0,53	55	1	41	0,1472	–
	м		25,21	0,2	50	–	81	0,001	–
9 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3+2,61*0,12	0,3132	10461,83	154,03	3277	48	663	14,63	5
	м3		2295	58,5	719	18	90	0,28	–
10 Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	102,5	25,7	–	2634	–	2502	0,178	18
	м2		25,7	–	2634	–	95	–	–
11 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску+ИТП	18,1	204,45	2,06	3701	37	499	0,1771	3
	м2 окрашиваемой поверхности		28,21	0,79	511	14	95	0,00375	–
12 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску+ИТП	33,4	200,98	1,49	6713	50	831	0,1587	5
	м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	856	19	95	0,00275	–
13 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску+ при входеИТП	25	204,45	2,06	5111	52	689	0,1771	4
	м2 окрашиваемой поверхности		28,21	0,79	705	20	95	0,00375	–

	0-1 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску+при входе ИТП	77,5	200,98	1,49	15576	115	1928	0,1587	12
	м2 окрашиваемой поверхности								
			25,62	0,56	1986	43	95	0,00275	–
15 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3	27,1	27,1	81	81	51	–	–
	т								
			–	18,97	–	57	90	0,03984	–
16 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3	84,26	84,26	253	253	46	–	–
	т								
			–	16,85	–	51	90	0,03539	–
17 99-1-2(пл)	Утилизация мусора на ТБО	3	909		2727				
	тн								
18 Е26-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	411,69	121,71	2470	730	1487	1,265	8
	м трубопровода								
			229,77	45,56	1379	273	90	0,2225	1
19 1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,441	10300		4542				
	м3								
20 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками+141,1*0,05	7,055	2744,25	–	19361	–	4782	3,726	26
	м3 подстилающего слоя								
			610,65	–	4308	–	111	–	–
	Пожарный трубопровод.Добавить								
21 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	91,4	642,28	17,65	58704	1613	12825	0,63595	58
	м трубопровода								
			115,4	6,61	10548	604	115	0,03225	3
22 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	11	227		2497				
	шт								
23 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,028	147100		4119				
	т								

	3-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
	шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
25 9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	5210		5210				
	шт								
26 Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	5265,14	79,88	5265	80	1369	6,486	6
	врезка		1159,2	30,94	1159	31	115	0,15	–
27 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	71,4	12,59	–	899	–	1010	0,05762	4
	м трубопровода		12,29	–	878	–	115	–	–
28 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз+трубы	14,3	21,35	0,03	305	–	78	0,03393	–
	м2		6,68	–	96	–	81	–	–
29 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,3	20,98	0,03	300	–	55	0,0245	–
	м2		4,78	–	68	–	81	–	–
30 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз+кронштейны	4,5	21,35	0,03	96	–	24	0,03393	–
	м2		6,68	–	30	–	81	–	–
31 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,5	20,98	0,03	94	–	18	0,0245	–
	м2		4,78	–	22	–	81	–	–
Раздел 5 Козырьки									
32 Е12-15-4	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики в один слой	11,6	74,62	0,53	866	6	215	0,10695	1
	м2 изолируемой поверхности		17,16	0,2	199	2	107	0,001	–

	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	8,4	88,72	4,09	745	34	217	0,14226	1
	м2 кровли		23,25	0,98	195	8	107	0,004	–
34 99-1-2(пл)	бикрост ТПП	9,66	117		1130				
	м2								
35 99-1-3(пл)	бикрост Унифлекс	9,66	215		2077				
	м2								
36 E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	4,64	598,34	1,55	2776	7	878	1,1178	5
	м2 покрытия		176,21	0,59	818	3	107	0,00288	–
Раздел 4 Пандус									
37 99-1-5(пл)	Установка пандуса (пандус+монтажные работы)	1	254204		254204				
	работа								
	Всего прямые затраты				**439043**	**3288**			**170**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**29351** 406405	**1206**			**4**
	Накладные расходы, тенге				32375				
	- заработная плата, тенге				4856				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28285				
	Всего				**499703**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				7196				
	- сметная заработная плата, тенге				1015				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				11152				
	- сметная заработная плата, тенге				5130				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5069				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2028				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**525148**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1342803**
- материалы, тенге	1039178
- сметная заработная плата, тенге	124411
- нормативная трудоемкость, чел-ч	227
Налог (2 %)	26856
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1369659**
НДС (12 %)	164359
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1534018**

Директор ТОО "Общежитие" Кистанов В.А

КГУ " Отдел жилищной инспекции акимата г. Лисаковска" Бабенов Д.Б

Директор ТОО "Уста плюс" Шандер В.В.

Технический надзор Ревенко В.И.

Директор ТОО " Лисаковскрудстрой" Дроздов И.Ю.