Заказчик ТОО "Общежитие"

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Генподрядчик - оператор ТОО " Уста плюс"

Подрядчик ТОО "Лисаковскрудстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт дома 3,5 микрорайона г.Лисаковска

Договор подряда № 4/1 от 08 мая 2015г.

Акт №36
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 год

Капитальный ремонт подъездов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Ц0110-667-2-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	5	3215,64	0,64	16078	3	-	15,2	76
				2862	-	14310	-	-	-	-
		шт								
2	Ц0110-669-3-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	5	431,74	0,64	2159	3	-	2	10
				374,4	-	1872	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0110-668-4-	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт 17	88,9	-	1511	-	-	0,4	7
				71,2	-	1210	-	-	-	-
4	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт 260	160,74	0,64	41792	166	-	0,8	208
				138,8	-	36088	-	-	-	-
5	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт 406	67,1	-	27243	-	-	0,4	162
				57,6	-	23386	-	-	-	-
6	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт 1	872,54	0,64	873	1	-	4,4	4
				792,8	-	793	-	-	-	-
7	Ц0108-410-1-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм/кабель канал 12х12	шт 500	19,56	0,48	9780	240	-	0,06	28
				9,28	0,08	4640	40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная:	4	320,2	122	1281	488	-	0,8	3
		кабели в пластмассовой оболочке		159,2	28,8	637	115	-	0,17	1
		коробка								
9	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	5	298,6	42	1493	210	-	0,8	4
				101,6	8,12	508	41	-	0,05	-
		шт								
10	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	500	4,06	0,04	2030	20	-	0,02	10
				2,92	-	1460	-	-	-	-
		м								
11	Ц0108-403-3-	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2630	22,54	5,92	59280	15570	-	0,06	168
				10,52	1,72	27668	4524	-	0,01	26
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163520	16701			681
			Тенге			112571	4719			27
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			163520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34248	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117291	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			163520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117291	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117291	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы не учтенные ценником								
12	Прайс-лист -Пульт приемный Гранит на 24 лкча		5	6633,41	-	33167	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс-лист -Блок АКБ 7 А/ч 12В		5	872,82	-	4364	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист -Извещатель ручной ИП-513-10		17	593,52	-	10090	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс-лист -Извещатель дымовой ИП-212-141		260	418,95	-	108928	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Прайс-лист -Извещатель тепловой ИП-103-5		406	72,97	-	29625	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист -Световой оповещатель Маяк-12КП		1	530,67	-	531	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист-Кабель-канал 12х12		500	41,9	-	20948	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс-лист-Коробка КРТП-15		4	139,65	-	559	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист-Кабель КСПВ 2х0,5		2000	9,78	-	19551	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист-Кабель КСПВ 4х0,5		1000	16,06	-	16060	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист-Кабель КСПВ 20х0,5		100	34,21	-	3421	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист-Кабель ШВВП 2х0,75		30	28,28	-	848	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист-Резисторы и конденсаторы		120	6,98	-	838	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-лист-Щиток предохранительный		5	181,55	-	908	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			249837	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			186704	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			186704	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63133	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63133	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63133	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			249837	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			413356	16701			681
			----			---	---			---
			Тенге			112571	4719			27
	Стоимость оборудования -		Тенге			186704	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			186704	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			163520	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34248	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117291	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			163520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117291	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63133	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63133	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			413356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117291	-		-

Итого в базовых ценах 2001 года **413356**

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге **1057100**

Налог (2 %)	21143
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1078243**
НДС(12%)	129389
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1207632**

Директор ТОО "Общежитие" Кистанов В.А.

КГУ " Отдел жилищной инспекции акимата г. Лисаковска" Бабенов Д.Б.

Директор ТОО "Уста плюс" Шандер В.В.

Технический надзор Ревенко В.И.

Директор ТОО " Лисаковскрудстрой" Дроздов И.Ю.