Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"
Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 32 от 17.06.2022		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 32/4	12.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	529 994 273,82							3 768 583,17	
в т.ч. За отчетный месяц	35 173 442,96	31 404 859,78						3 768 583,17	**35173442,96**

Заказчик :

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

_____ Аман Д.С.

Техналзор:

ТОО " Нурэлем Курылыс"

_____ Калырбекулы Г.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ Домбаев Х. У.

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис"

_____ Дарменкулова М. Е.

Заказчик: *КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта: ***Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области***

Акт № 8
приемки выполненных работ за сентябрь 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		ПЕРЕГОРОДКИ										
198	Е11-150405-0109 1115-0405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1494,26		727,66	3,97	1087313,23	5932,21	246493,13	670229,40	1898146,00
		НР - 80%; СП - 8%				558,73	1,94	834887,89	2898,86		140603,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1087313,23	5932,21	246493,13	670229,40	1898146,00
								834887,89	2898,86	--	140603,41	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1087313,23				
		Материалы	Тенге					246493,13				
		Всего заработная плата	Тенге						837786,75			
		Накладные расходы	Тенге					670229,40				
		Сметная прибыль	Тенге					140603,41				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1898146,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									632,82
		Сметная заработная плата	Тенге						837786,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1898146,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									632,82
		Сметная заработная плата	Тенге						837786,75			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ										
		ТИП I										
208	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	541,8		1587,32	19,47	860009,98	10548,85	581118,43	256423,43	1205748,08
		НР - 94%; СП - 8%				495,28	8,21	268342,70	4448,18		89314,67	
209	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия толщиной 60мм из брусков.Устройство**	м2 покрытия	146,286		6477,29	62,34	947536,84	9119,47	837599,98	98932,11	1130186,47
		НР - 94%; СП - 8%				689,18	30,28	100817,39	4429,54		83717,52	
210	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные.Устройство**	м плинтусов	88,1		385,87	2,18	33995,15	192,06	26335,73	7107,10	44390,43
		НР - 94%; СП - 8%				84,76	1,06	7467,36	93,39		3288,18	

Страниц - 50
Страниц - 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	Е11-150403-0503 1115-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.1.24	Полы.Окраска /в спортзале с разметкой поля/ высококачественная масляными составами по дереву.При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.	м2 окрашиваемой поверхности	541,8	1213,12	4,52	657268,42	2448,94	139047,55	413575,44	1156511,37
		НР - 80%; СП - 8%			951,96	2,21	515771,93	1197,38		85667,51	
		ТИП III									
227	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	194,7	1514,11	12,93	294797,22	2517,47	238766,46	51122,42	373593,21
		НР - 94%; СП - 8%			274,85	4,48	53513,29	872,26		27673,57	
		ТИП IV									
237	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	мплинтусов	99,8	170,43	1,09	17008,91	108,78	3157,67	12967,63	32374,67
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,53	13742,46	52,89		2398,12	
		ТИП V									
244	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	49,96	2858,12	21,21	142791,68	1059,65	121655,10	19365,42	175129,66
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	20076,93	524,58		12972,57	
245	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на клее КН-2	м плинтусов	85,4	329,47	0,82	28136,74	70,03	17709,40	9767,98	40937,10
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	10357,31	34,16		3032,38	
		ТИП VI									
256	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	236,3	335,31	1,63	79233,75	385,17	6129,62	68531,30	159586,26
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	72718,96	186,68		11821,20	
		ТИП VII									
266	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	46,8	329,47	0,82	15419,20	38,38	9704,92	5352,95	22433,92
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	5675,90	18,72		1661,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3076197,89**	**26488,80**	**1981224,86**	**943145,78**	**4340891,16**
							1068484,23	**11857,78**	**–**	**321547,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3076197,89**				
	Материалы		Тенге				**1981224,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1080342,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**943145,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**321547,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4340891,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**880,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1080342,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4340891,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**880,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1080342,00**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ									
58	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,05**	**58785,49**	**--**	**2939,27**	**--**	**86,17**	**2824,57**	**6224,95**
		НР - 99%; СП - 8%			**57062,00**	**--**	**2853,10**	**--**		**461,11**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2939,27**	**--**	**86,17**	**2824,57**	**6224,95**
							2853,10	**--**	**--**	**461,11**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2939,27**				
	Материалы		Тенге				**86,17**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2853,10**			
		Накладные расходы	Тенге				**2824,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**461,11**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6224,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2853,10**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6224,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2853,10**			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
77	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**148,7**	**86,70**	**1,10**	**12892,29**	**163,57**	**249,82**	**12229,33**	**27131,35**
		НР - 98%; СП - 8%			**83,92**	**--**	**12478,90**	**--**		**2009,73**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**12892,29**	**163,57**	**249,82**	**12229,33**	**27131,35**
							12478,90	**--**	**--**	**2009,73**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12892,29**				
	Материалы		Тенге				**249,82**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12478,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**12229,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2009,73**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27131,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12478,90**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**27131,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12478,90**			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ Т4									
85	**Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**6**	**10542,96**	**27,70**	**63257,76**	**166,20**	**43390,44**	**19384,95**	**89254,13**
		НР - 98%; СП - 8%			**3283,52**	**13,24**	**19701,12**	**79,44**		**6611,42**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**63257,76**	**166,20**	**43390,44**	**19384,95**	**89254,13**
							19701,12	**79,44**	**--**	**6611,42**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**63257,76**				
	Материалы		Тенге				**43390,44**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19780,56**			
		Накладные расходы	Тенге				**19384,95**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6611,42**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**89254,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,94
		Сметная заработная плата	Тенге					19780,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				89254,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,94
		Сметная заработная плата	Тенге					19780,56			
РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1											
96	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	16	2886,75	88,35	46188,00	1413,60	3465,60	41165,17	94341,43
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	43,53	41308,80	696,48		6988,25	
99	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	12	3602,78	175,87	43233,36	2110,44	6384,36	35067,97	84565,43
		НР - 98%; СП - 8%			2894,88	87,09	34738,56	1045,08		6264,11	
101	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	3	1485,20	62,78	4455,60	188,34	690,48	3596,21	8695,95
		НР - 98%; СП - 8%			1192,26	30,94	3576,78	92,82		644,14	
103	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	4	1787,49	218,70	7149,96	874,80	1032,12	5559,85	13726,60
		НР - 98%; СП - 8%			1310,76	107,57	5243,04	430,28		1016,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**101026,92**	**4587,18**	**11572,56**	**85389,20**	**201329,41**
							84867,18	**2264,66**	**--**	**14913,29**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				101026,92				
		Материалы	Тенге				11572,56				
		Всего заработная плата	Тенге					87131,84			
		Накладные расходы	Тенге				85389,20				
		Сметная прибыль	Тенге				14913,29				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				201329,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66,42
		Сметная заработная плата	Тенге					87131,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				201329,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66,42
		Сметная заработная плата	Тенге					87131,84			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4											
Отопление и вентиляция											
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ											
10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	4,4	1129,59	16,19	4970,19	71,24	1921,92	2941,38	8544,49
		НР - 98%; СП - 8%			676,60	5,54	2977,03	24,38		632,93	
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	71,67	89,50	2,41	6414,46	172,72	3063,89	2205,57	9309,64
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	3177,85	18,63		689,60	
15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	143,24	890,60	1,03	127569,54	147,53	18880,47	86891,68	231618,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	108541,54	73,05		17156,90	
16	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	52	981,02	2,24	51013,04	116,48	19248,32	31044,83	88622,50
		НР - 98%; СП - 8%			608,62	0,58	31648,24	30,16		6564,63	
18	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2200,10	113,24	8800,40	452,96	1191,48	7116,64	17190,41
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	7155,96	105,92		1273,36	
19	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	15712,00	--	62848,00	--	62848,00	--	67875,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5027,84	
20	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	14	2172,88	86,02	30420,32	1204,28	4170,18	24726,60	59558,67
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	25045,86	185,36		4411,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				292035,95	2165,21	111324,26	154926,70	482719,66
							178546,48	437,50	--	35757,01	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133984,00				
	Материалы		Тенге				21944,35				
	Всего заработная плата		Тенге					111811,07			
		Накладные расходы	Тенге				89097,25				
		Сметная прибыль	Тенге				17846,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240927,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,71
		Сметная заработная плата	Тенге					111811,07			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				158051,95				
	Материалы		Тенге				26531,90				
	Всего заработная плата		Тенге					67172,91			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62848,00				
	Сдача и испытание		Тенге				88,78				
		Накладные расходы	Тенге				65829,45				
		Сметная прибыль	Тенге				17910,51				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				241791,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,40
		Сметная заработная плата	Тенге					67172,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				482719,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146,11
		Сметная заработная плата	Тенге					178983,98			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		СИСТЕМА П1									
24	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Агрегаты воздушно-отопительные,масса до 0,25 т.Установка**	агрега	1	10604,16	816,86	10604,16	816,86	715,30	9110,47	21291,80
		НР - 98%; СП - 8%			9072,00	224,40	9072,00	224,40		1577,17	
34	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205**	т	0,03302	655,00	--	21,63	--	21,63	--	23,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	т	0,01716	655,00	--	11,24	--	11,24	--	12,14
		СП - 8%			--	--	--	--		0,90	
36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установ ка	решетка	27	1692,64	31,98	45701,16	863,54	8587,89	35892,58	88121,24
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	36249,73	375,35		6527,50	
37	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2233,08	106,34	2233,08	106,35	382,63	1742,30	4293,41
		НР - 98%; СП - 8%			1744,10	33,76	1744,10	33,76		318,03	
38	С123-050306-1957 2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	Решетки,размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	6648,00	--	6648,00	--	6648,00	--	7179,84
		СП - 8%			--	--	--	--		531,84	
		СИСТЕМА П2									
39	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные,масса до 0,25 т.Установка	агрега	1	10604,16	816,86	10604,16	816,86	715,30	9110,47	21291,80
		НР - 98%; СП - 8%			9072,00	224,40	9072,00	224,40		1577,17	
44	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	1786,64	31,98	16079,72	287,85	3708,63	11964,19	30287,43
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	12083,24	125,12		2243,51	
45	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,01485	655,00	--	9,73	--	9,73	--	10,51
		СП - 8%			--	--	--	--		0,78	
46	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	т	0,00594	655,00	--	3,89	--	3,89	--	4,20
		СП - 8%			--	--	--	--		0,31	
47	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2233,08	106,34	2233,08	106,35	382,63	1742,30	4293,41
		НР - 98%; СП - 8%			1744,10	33,76	1744,10	33,76		318,03	
48	С123-050306-1957 2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	Решетки,размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	6648,00	--	6648,00	--	6648,00	--	7179,84
		СП - 8%			--	--	--	--		531,84	
		СИСТЕМА В1									
49	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные,масса до 0,25 т.Установка	агрега	1	10604,16	816,86	10604,16	816,86	715,30	9110,47	21291,80
		НР - 98%; СП - 8%			9072,00	224,40	9072,00	224,40		1577,17	
56	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установ ка	решетка	21	1692,64	31,98	35545,35	671,64	6679,48	27916,45	68538,74
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	28194,23	291,94		5076,94	
62	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,02928	655,00	--	19,18	--	19,18	--	20,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	т	0,01848	655,00	--	12,10	--	12,10	--	13,07
		СП - 8%			--	--	--	--		0,97	
		СИСТЕМА В2									
64	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.21 Кзтр=1.16	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка.Установка на высоте от пола свыше 3 до 6 м,применен коэффицие нт к затратам труда - 1,16	вентилятор	1	9003,59	168,97	9003,59	168,97	737,36	7968,40	18329,75
		НР - 98%; СП - 8%			8097,26	33,76	8097,26	33,76		1357,76	
72	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установк а	решетка	9	1786,64	31,98	16079,72	287,85	3708,63	11964,19	30287,43
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	12083,24	125,12		2243,51	
73	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепленияводуховодов: хомуты СТД 2 05	т	0,01155	655,00	--	7,57	--	7,57	--	8,18
		СП - 8%			--	--	--	--		0,61	
74	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	т	0,00462	655,00	--	3,03	--	3,03	--	3,27
		СП - 8%			--	--	--	--		0,24	
		СИСТЕМА В3									
76	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.21 Кзтр=1.16	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка.Установка на высоте от пола свыше 3 до 6 м,применен коэффицие нт к затратам труда - 1,16	вентилятор	1	9003,59	168,97	9003,59	168,97	737,36	7968,40	18329,75
		НР - 98%; СП - 8%			8097,26	33,76	8097,26	33,76		1357,76	
83	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установ ка	решетка	16	1692,64	31,98	27082,17	511,73	5089,12	21269,68	52219,99
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	21481,32	222,43		3868,15	
88	С123-050310-0303 2305-0310-0303 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением,с кольцом,модели УП 4-13 диаметром 315 мм	шт.	1	66068,00	--	66068,00	--	66068,00	--	71353,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5285,44	
89	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 2 05	т	0,00827	655,00	--	5,42	--	5,42	--	5,85
		СП - 8%			--	--	--	--		0,43	
90	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	т	0,0099	655,00	--	6,48	--	6,48	--	7,00
		СП - 8%			--	--	--	--		0,52	
91	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка	м2	0,59346	7146,23	28,58	4241,00	16,96	96,41	4053,17	8957,70
		НР - 98%; СП - 8%			6955,20	13,90	4127,63	8,25		663,53	
92	С123-050307-0504 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77,ВР280-46	шт.	2	4928,00	--	9856,00	--	9856,00	--	10644,48
		СП - 8%			--	--	--	--		788,48	
		СИСТЕМА В4									
93	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.21 Кзтр=1.16	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка.Установка на высоте от пола свыше 3 до 6 м,применен коэффицие нт к затратам труда - 1,16	вентилятор	1	9003,59	168,97	9003,59	168,97	737,36	7968,40	18329,75
		НР - 98%; СП - 8%			8097,26	33,76	8097,26	33,76		1357,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установ ка	решетка	4	1692,64	31,98	6770,54	127,93	1272,28	5317,42	13055,00
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	5370,33	55,61		967,04	
101	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0028	655,00	--	1,83	--	1,83	--	1,98
		СП - 8%			--	--	--	--		0,15	
102	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	т	0,00264	655,00	--	1,73	--	1,73	--	1,87
		СП - 8%			--	--	--	--		0,14	
104	С123-050310-0301 2305-0310-0301 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением,с кольцом,модели УП 4-11 диаметром 200 мм	шт.	1	52911,00	--	52911,00	--	52911,00	--	57143,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4232,88	
		СИСТЕМА В5-6									
106	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.21 Кзтр=1.16	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка.Установка на высоте от пола свыше 3 до 6 м,применен коэффицие нт к затратам труда - 1,16	вентилятор	1	9003,59	168,97	9003,59	168,97	737,36	7968,40	18329,75
		НР - 98%; СП - 8%			8097,26	33,76	8097,26	33,76		1357,76	
109	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установ ка	решетка	4	1692,64	31,98	6770,54	127,93	1272,28	5317,42	13055,00
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	5370,33	55,61		967,04	
111	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0028	655,00	--	1,83	--	1,83	--	1,98
		СП - 8%			--	--	--	--		0,15	
112	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	т	0,00264	655,00	--	1,73	--	1,73	--	1,87
		СП - 8%			--	--	--	--		0,14	
114	С123-050310-0301 2305-0310-0301 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением,с кольцом,модели УП 4-11 диаметром 200 мм	шт.	1	52911,00	--	52911,00	--	52911,00	--	57143,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4232,88	
		СИСТЕМА В7									
116	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.21 Кзтр=1.16	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка.Установка на высоте от пола свыше 3 до 6 м,применен коэффицие нт к затратам труда - 1,16	вентилятор	1	9003,59	168,97	9003,59	168,97	737,36	7968,40	18329,75
		НР - 98%; СП - 8%			8097,26	33,76	8097,26	33,76		1357,76	
119	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установ ка	решетка	2	1692,64	31,98	3385,27	63,96	636,15	2658,71	6527,50
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	2685,16	27,80		483,52	
120	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0028	655,00	--	1,83	--	1,83	--	1,98
		СП - 8%			--	--	--	--		0,15	
121	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	т	0,00264	655,00	--	1,73	--	1,73	--	1,87
		СП - 8%			--	--	--	--		0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С123-050310-0301 2305-0310-0301 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода с ручным управлением,с кольцом,модели УП 4-11 диаметром 200 мм**	шт.	1	52911,00	--	52911,00	--	52911,00	--	57143,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4232,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				491016,01	6467,52	285712,78	197011,82	743070,06
							198835,71	2196,75	--	55042,22	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				491016,01				
	Материалы		Тенге				37648,81				
	Всего заработная плата		Тенге					201032,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248063,95				
	Сдача и испытание		Тенге				9776,36				
		Накладные расходы	Тенге				197011,82				
		Сметная прибыль	Тенге				55042,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				743070,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171,59
		Сметная заработная плата	Тенге					201032,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				743070,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171,59
		Сметная заработная плата	Тенге					201032,46			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС									
125	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	129	420,33	18,12	54222,57	2337,48	1158,42	50599,61	113207,95
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	50726,67	905,58		8385,77	
127	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,6	419,76	18,12	1930,90	83,35	38,69	1804,33	4034,04
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1808,86	32,29		298,82	
129	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	419,44	18,12	1258,32	54,36	24,27	1176,73	2629,86
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1179,69	21,06		194,80	
131	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	136,6	86,70	1,10	11843,22	150,26	229,49	11234,20	24923,62
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	11463,47	--		1846,19	
132	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	12	2172,88	86,02	26074,56	1032,24	3574,44	21194,22	51050,29
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	21467,88	158,88		3781,50	
133	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	1036,00	--	6216,00	--	6216,00	--	6713,28
		СП - 8%			--	--	--	--		497,28	
134	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	10149,00	--	60894,00	--	60894,00	--	65765,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4871,52	
135	Е11-202601-0901 1120-2601-0901 РСНБ РК 2015	**Камеры воздушные,производительность до 10 тыс м3/час.Установка**	камера	3	9025,35	433,06	27076,04	1299,18	3130,50	22654,66	53709,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			7548,79	156,88	22646,36	470,64		3978,46	
136	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Летекс" Астана	**Воздушная завеса КЭВ 60 п 314 W**	шт	3	226827,96	--	680483,88	--	680483,88	--	734922,59
		СП - 8%			--	--	--	--		54438,71	
137	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	6,5	537,00	--	3490,50	--	3490,50	--	3769,74
		СП - 8%			--	--	--	--		279,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				873489,99	4956,87	759240,19	108663,75	1060726,00
							109292,93	1588,45	--	78572,30	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				873489,99				
	Материалы		Тенге				8155,81				
	Всего заработная плата		Тенге					110881,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				751084,38				
	Сдача и испытание		Тенге				1140,26				
		Накладные расходы	Тенге				108663,75				
		Сметная прибыль	Тенге				78572,29				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1060726,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,27
		Сметная заработная плата	Тенге					110881,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1060726,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,27
		Сметная заработная плата	Тенге					110881,38			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК									
138	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	67,2	421,13	18,12	28299,94	1217,66	657,22	26358,86	59031,51
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	26425,06	471,74		4372,70	
140	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,6	420,33	18,12	1513,19	65,23	32,33	1412,08	3159,29
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1415,63	25,27		234,02	
142	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,8	419,76	18,12	1595,09	68,86	31,96	1490,53	3332,47
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1494,27	26,68		246,85	
144	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	74,6	86,70	1,10	6467,82	82,06	125,33	6135,22	13611,29
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	6260,43	--		1008,24	
145	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2200,10	113,24	8800,40	452,96	1191,48	7116,64	17190,41
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	7155,96	105,92		1273,36	
146	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	12776,00	--	25552,00	--	25552,00	--	27596,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2044,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	15712,00	--	31424,00	--	31424,00	--	33937,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2513,92	
148	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	4	537,00	--	2148,00	--	2148,00	--	2319,84
		СП - 8%			--	--	--	--		171,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**105800,44**	**1886,77**	**61162,32**	**42513,34**	**160178,88**
							42751,35	**629,61**	--	**11865,10**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**105800,44**				
	Материалы		Тенге				**2038,32**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43380,96**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59124,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**42513,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11865,09**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**160178,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43380,96**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**160178,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43380,96**			
		РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
149	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	8	477,72	--	3821,78	--	547,04	3209,25	7593,51
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3274,74	--		562,48	
150	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	8	1715,00	--	13720,00	--	13720,00	--	14817,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1097,60	
151	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2508,11	--	5016,21	--	4393,06	610,69	6077,05
		НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	623,15	--		450,15	
152	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2200,10	113,24	13200,60	679,44	1787,22	10674,96	25785,61
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	10733,94	158,88		1910,05	
155	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	шт.	2	17760,80	400,71	35521,59	801,42	25427,92	9236,21	48338,43
		НР - 98%; СП - 8%			4646,12	66,23	9292,25	132,46		3580,62	
157	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2172,88	86,02	13037,28	516,12	1787,22	10597,11	25525,14
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10733,94	79,44		1890,75	
161	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	419,76	18,12	839,52	36,24	16,82	784,49	1753,93
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786,46	14,04		129,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	974,00	--	1948,00	--	1948,00	--	2103,84
		СП - 8%			--	--	--	--		155,84	
163	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	4335,68	68,73	13007,04	206,19	9866,79	2945,94	17229,22
		НР - 98%; СП - 8%			978,02	24,00	2934,06	72,00		1276,24	
164	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	5333,75	68,73	5333,75	68,73	4287,00	981,98	6820,99
		НР - 98%; СП - 8%			978,02	24,00	978,02	24,00		505,26	
165	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2	86,70	1,10	173,40	2,20	3,36	164,48	364,91
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	167,84	--		27,03	
166	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4	90,28	1,10	361,12	4,40	21,04	328,97	745,29
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	335,68	--		55,21	
167	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 133 мм. Установка**	шт.	2	21118,26	212,72	42236,53	425,43	23100,86	18465,84	65558,56
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	18710,24	132,46		4856,19	
168	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2	89,50	2,41	179,00	4,82	85,50	61,55	259,79
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	88,68	0,52		19,24	
169	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	2	124,95	3,10	249,90	6,20	204,76	27,42	299,51
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	38,94	0,80		22,19	
170	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,09	73838,50	1128,92	6645,46	101,60	4449,16	1628,19	8935,55
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	2094,70	47,66		661,89	
171	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	3	540,50	27,30	1621,50	81,90	455,49	838,11	2656,37
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	1084,11	18,66		196,77	
172	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00345	373181,00	--	1287,47	--	1287,47	--	1390,47
		СП - 8%			--	--	--	--		103,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				158200,15	2934,69	93388,71	60555,19	236255,77
							61876,75	680,92	--	17500,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9983,33				
	Материалы		Тенге				5194,92				
	Всего заработная плата		Тенге					3374,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1287,47				
		Накладные расходы	Тенге				2555,27				
		Сметная прибыль	Тенге				1003,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13541,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,79
		Сметная заработная плата	Тенге					3374,07			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				148216,82				
	Материалы		Тенге				71238,33				
	Всего заработная плата		Тенге					59183,60			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15668,00				
	Сдача и испытание		Тенге				964,87				
		Накладные расходы	Тенге				57999,92				
		Сметная прибыль	Тенге				16497,34				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				222714,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,35
		Сметная заработная плата	Тенге					59183,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				236255,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,14
		Сметная заработная плата	Тенге					62557,67			
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМ П-3, П-4									
173	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	809,35	39,35	29136,60	1416,60	864,00	26827,97	60441,74
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	26856,00	519,48		4477,17	
174	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	488,00	--	5856,00	--	5856,00	--	6324,48
		СП - 8%			--	--	--	--		468,48	
175	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	24	619,00	--	14856,00	--	14856,00	--	16044,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1188,48	
176	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	36	86,70	1,10	3121,20	39,60	60,48	2960,70	6568,45
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	3021,12	--		486,55	
178	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2172,88	86,02	8691,52	344,08	1191,48	7064,74	17016,76
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	7155,96	52,96		1260,50	
180	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,5	89,50	2,41	671,25	18,07	320,63	230,81	974,22
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	332,55	1,95		72,16	
181	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	7,5	124,95	3,10	937,12	23,25	767,85	102,83	1123,14
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	146,02	3,00		83,20	
182	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,6	73838,50	1128,92	44303,10	677,35	29661,11	10854,62	59570,34
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	13964,64	317,76		4412,62	
183	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	24	540,50	27,30	12972,00	655,20	3643,92	6704,84	21250,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	8672,88	149,28		1574,15	
184	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0276	373181,00	--	10299,80	--	10299,80	--	11123,78
		СП - 8%			--	--	--	--		823,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				130844,59	3174,15	67521,27	54746,51	200438,39
							60149,17	1044,43	--	14847,29	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69183,27				
		Материалы	Тенге				34393,50				
		Всего заработная плата	Тенге					23588,08			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10299,80				
		Накладные расходы	Тенге				17893,09				
		Сметная прибыль	Тенге				6966,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94042,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,65
		Сметная заработная плата	Тенге					23588,08			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				61661,32				
		Материалы	Тенге				2115,96				
		Всего заработная плата	Тенге					37605,52			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20712,00				
		Накладные расходы	Тенге				36853,41				
		Сметная прибыль	Тенге				7881,18				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				106395,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,01
		Сметная заработная плата	Тенге					37605,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				200438,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47,66
		Сметная заработная плата	Тенге					61193,60			
		РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
185	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Агрегаты воздушно-отопительные,масса до 0,25 т.Установка**	агрега	1	10604,16	816,86	10604,16	816,86	715,30	9110,47	21291,80
		НР - 98%; СП - 8%			9072,00	224,40	9072,00	224,40		1577,17	
187	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1524,82	53,15	1524,82	53,15	129,09	1329,35	3082,51
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	1342,58	13,90		228,33	
188	С123-050306-0641 2305-0306-0641 РСНБ РК 2015	**Наружная решетка АРН 1000х500 Арктос**	шт.	1	19462,00	--	19462,00	--	19462,00	--	21018,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1556,96	
189	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	1	42042,42	319,66	42042,42	319,66	38728,16	3016,45	48663,58
		НР - 98%; СП - 8%			2994,60	83,41	2994,60	83,41		3604,71	
190	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2966	4887,04	35,24	6336,53	45,69	5127,12	1155,11	8090,97
		НР - 98%; СП - 8%			897,52	11,54	1163,72	14,96		599,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	5178,77	41,93	56966,50	461,20	37744,40	18564,86	81573,87
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	18760,90	182,84		6042,51	
192	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,8	5499,86	41,93	323391,68	2465,27	234154,54	85994,23	442136,78
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	86771,87	977,34		32750,87	
193	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5178,77	41,93	6214,53	50,32	4117,57	2025,26	8898,97
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	2046,64	19,95		659,18	
194	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,86	5499,86	41,93	10229,74	77,99	7406,93	2720,23	13985,96
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	2744,82	30,92		1036,00	
195	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,78	5121,08	39,07	19357,67	147,68	15012,61	4170,72	25410,66
		НР - 98%; СП - 8%			1110,42	15,47	4197,38	58,46		1882,27	
196	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Заглушка из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	5178,77	41,93	1242,91	10,06	823,52	405,05	1779,80
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	409,33	3,99		131,84	
197	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	13	1524,82	53,15	19822,71	690,97	1678,17	17281,61	40072,67
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	17453,57	180,73		2968,35	
198	С123-050306-0319 2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевая для прямоугольных воздуховодов АМН 300х150 Арктос	шт.	13	2106,00	--	27378,00	--	27378,00	--	29568,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2190,24	
199	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	256,23	537,00	--	137595,51	--	137595,51	--	148603,15
		СП - 8%			--	--	--	--		11007,64	
200	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1	73838,50	1128,92	73838,50	1128,92	49435,18	18091,04	99283,90
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	23274,40	529,60		7354,36	
201	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4	540,50	27,30	2162,00	109,20	607,32	1117,47	3541,83
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	1445,48	24,88		262,36	
202	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0046	373181,00	--	1716,63	--	1716,63	--	1853,96
		СП - 8%			--	--	--	--		137,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				759886,31	6376,97	581832,05	164981,85	998857,61
							171677,29	2345,38	--	73989,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77717,13				
	Материалы		Тенге				50042,50				
	Всего заработная плата		Тенге					25274,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1716,63				
		Накладные расходы	Тенге				19208,51				
		Сметная прибыль	Тенге				7754,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104679,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,50
		Сметная заработная плата	Тенге					25274,36			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				682169,18				
	Материалы		Тенге				345637,41				
	Всего заработная плата		Тенге					148748,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184435,51				
	Сдача и испытание		Тенге				7242,69				
		Накладные расходы	Тенге				145773,34				
		Сметная прибыль	Тенге				66235,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				894177,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127,68
		Сметная заработная плата	Тенге					148748,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				998857,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148,18
		Сметная заработная плата	Тенге					174022,67			
		РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
203	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Агрегаты воздушно-отопительные,масса до 0,25 т.Установка**	агрега	1	10604,16	816,86	10604,16	816,86	715,30	9110,47	21291,80
		НР - 98%; СП - 8%			9072,00	224,40	9072,00	224,40		1577,17	
205	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2768	4887,04	35,24	6239,77	44,99	5048,83	1137,47	7967,42
		НР - 98%; СП - 8%			897,52	11,54	1145,95	14,73		590,18	
206	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,7	5178,77	41,93	65770,41	532,46	43577,64	21433,97	94180,73
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	21660,31	211,09		6976,35	
207	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	89,4	5499,86	41,93	491687,35	3748,23	356010,47	130746,32	672228,37
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	131928,65	1485,96		49794,69	
208	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5178,77	41,93	9321,79	75,47	6176,36	3037,89	13348,45
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	3069,96	29,92		988,77	
209	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,78	5499,86	41,93	4289,89	32,70	3106,13	1140,74	5865,08
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	1151,06	12,96		434,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5178,77	41,93	1553,63	12,58	1029,39	506,31	2224,74
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	511,66	4,99		164,80	
211	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,78	5499,86	41,93	20789,47	158,48	15052,80	5528,20	28423,08
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	5578,19	62,83		2105,41	
212	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Заглушка из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5178,77	41,93	1553,63	12,58	1029,39	506,31	2224,74
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	511,66	4,99		164,80	
213	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	13	1524,82	53,15	19822,71	690,97	1678,17	17281,61	40072,67
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	17453,57	180,73		2968,35	
214	С123-050306-0319 2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевая для прямоугольных воздуховодов АМН 300х150 Арктос	шт.	13	2106,00	--	27378,00	--	27378,00	--	29568,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2190,24	
215	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	395,62	537,00	--	212447,94	--	212447,94	--	229443,78
		СП - 8%			--	--	--	--		16995,84	
216	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1	73838,50	1128,92	73838,50	1128,92	49435,18	18091,04	99283,90
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	23274,40	529,60		7354,36	
217	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	540,50	27,30	1621,50	81,90	455,49	838,11	2656,37
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	1084,11	18,66		196,77	
218	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	373181,00	--	1287,47	--	1287,47	--	1390,47
		СП - 8%			--	--	--	--		103,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**948206,22**	**7336,14**	**724428,56**	**209358,45**	**1250169,84**
							216441,52	**2780,86**	**--**	**92605,17**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76747,47**				
	Материалы		Тенге				**49890,67**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24906,77**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1287,47**				
		Накладные расходы	Тенге				**18929,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7654,13**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**103330,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24906,77**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**871458,75**				
	Материалы		Тенге				**433424,46**				
	Всего заработная плата		Тенге					**194315,61**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**239825,94**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				9438,48				
		Накладные расходы	Тенге				190429,29				
		Сметная прибыль	Тенге				84951,05				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1146839,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167,65
		Сметная заработная плата	Тенге					194315,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1250169,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187,82
		Сметная заработная плата	Тенге					219222,38			
				РАЗДЕЛ 9. В-8							
219	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	9856,42	1125,18	9856,42	1125,18	1738,53	7298,50	18527,31
		НР - 98%; СП - 8%			6992,71	454,74	6992,71	454,74		1372,39	
220	С123-050411-0110 2305-0411-0110 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	комплект	1	90630,00	--	90630,00	--	90630,00	--	97880,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7250,40	
221	Е11-070105-0211 1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	1	3863,61	883,69	3863,61	883,69	632,72	3030,74	7445,89
		НР - 118%; СП - 8%			2347,20	221,22	2347,20	221,22		551,55	
222	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стакан монтажный на кровлю с уклоном, с обратным клапаном СТУМ-500-ВП-ВК-У-10-У1-600-О**	шт	1	74678,57	--	74678,57	--	74678,57	--	80652,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5974,29	
223	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0003142	633849,00	--	199,16	--	199,16	--	215,09
		СП - 8%			--	--	--	--		15,93	
224	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**	глушитель шума	1	35710,69	84,21	35710,69	84,21	33384,88	2224,02	40969,49
		НР - 98%; СП - 8%			2241,60	27,80	2241,60	27,80		3034,78	
225	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,4	5760,36	44,51	36866,28	284,86	25665,99	10784,71	51463,07
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	13,96	10915,43	89,38		3812,08	
226	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	31,8	5499,86	41,93	174895,50	1333,26	126634,60	46507,08	239114,79
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	46927,64	528,56		17712,21	
227	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	27	5121,08	39,07	138269,09	1054,91	107232,92	29790,88	181504,77
		НР - 98%; СП - 8%			1110,42	15,47	29981,26	417,60		13444,80	
228	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,011	5121,08	39,07	5177,41	39,50	4015,28	1115,50	6796,35
		НР - 98%; СП - 8%			1110,42	15,47	1122,63	15,64		503,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,98	5499,86	41,93	10889,72	83,01	7884,80	2895,72	14888,28
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	2921,91	32,91		1102,84	
230	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,96	5121,08	39,07	4916,23	37,51	3812,72	1059,23	6453,50
		НР - 98%; СП - 8%			1110,42	15,47	1066,00	14,85		478,04	
231	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,42	5499,86	41,93	2309,94	17,61	1672,53	614,24	3158,12
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	619,80	6,98		233,93	
232	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,54	5121,08	39,07	2765,38	21,10	2144,65	595,82	3630,09
		НР - 98%; СП - 8%			1110,42	15,47	599,63	8,35		268,90	
233	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Заглушка из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5178,77	41,93	4143,02	33,54	2745,05	1350,17	5932,65
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	1364,43	13,30		439,46	
234	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	15	1524,82	53,15	22872,35	797,26	1936,35	19940,32	46237,69
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	20138,74	208,53		3425,01	
235	С123-050306-0319 2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевая для прямоугольных воздуховодов АМН 300х150 Арктос	шт.	15	2106,00	--	31590,00	--	31590,00	--	34117,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2527,20	
236	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	426,05	537,00	--	228788,85	--	228788,85	--	247091,96
		СП - 8%			--	--	--	--		18303,11	
237	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	6,03	2403,41	117,05	14492,56	705,81	8812,00	4041,71	20017,01
		НР - 76%; СП - 8%			825,00	56,93	4974,75	343,29		1482,74	
238	С121-110403-1903 2111-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм СТ РК 3364-2019	м2	6,633	2571,00	--	17053,44	--	17053,44	--	18417,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1364,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				909968,22	6501,45	771253,04	131248,65	1124514,22
							132213,73	2383,15	--	83297,35	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110287,34				
	Материалы		Тенге				9444,72				
	Всего заработная плата		Тенге					7886,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17252,60				
	Местные материалы		Тенге				74678,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7072,45				
		Сметная прибыль	Тенге				9388,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126748,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,82
		Сметная заработная плата	Тенге					7886,46			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				799680,88				
	Материалы		Тенге				318868,32				
	Всего заработная плата		Тенге					126710,42			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351008,85				
	Сдача и испытание		Тенге				6181,13				
		Накладные расходы	Тенге				124176,19				
		Сметная прибыль	Тенге				73908,58				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				997765,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108,17
		Сметная заработная плата	Тенге					126710,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1124514,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,99
		Сметная заработная плата	Тенге					134596,88			
		РАЗДЕЛ 10. В-9									
239	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	9856,42	1125,18	9856,42	1125,18	1738,53	7298,50	18527,31
		НР - 98%; СП - 8%			6992,71	454,74	6992,71	454,74		1372,39	
240	С123-050411-0104 2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	комплект	1	72815,00	--	72815,00	--	72815,00	--	78640,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5825,20	
241	Е11-070105-0211 1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	1	3863,61	883,69	3863,61	883,69	632,72	3030,74	7445,89
		НР - 118%; СП - 8%			2347,20	221,22	2347,20	221,22		551,55	
242	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стакан монтажный на кровлю с уклоном, с обратным клапаном СТУМ-500-ВП-ВК-У-10-У1-600-О**	шт	1	74678,57	--	74678,57	--	74678,57	--	80652,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5974,29	
243	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0003142	633849,00	--	199,16	--	199,16	--	215,09
		СП - 8%			--	--	--	--		15,93	
244	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**	глушитель шума	1	35710,69	84,21	35710,69	84,21	33384,88	2224,02	40969,49
		НР - 98%; СП - 8%			2241,60	27,80	2241,60	27,80		3034,78	
245	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5760,36	44,51	18433,14	142,43	12832,99	5392,36	25731,53
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	13,96	5457,72	44,69		1906,04	
246	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	34,6	5499,86	41,93	190295,10	1450,65	137784,81	50602,04	260168,92
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	51059,64	575,10		19271,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,8568	5121,08	39,07	4387,74	33,47	3402,86	945,36	5759,75
		НР - 98%; СП - 8%			1110,42	15,47	951,41	13,25		426,65	
248	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,98	5499,86	41,93	10889,72	83,01	7884,80	2895,72	14888,28
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	2921,91	32,91		1102,84	
249	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5121,08	39,07	4608,97	35,16	3574,43	993,03	6050,16
		НР - 98%; СП - 8%			1110,42	15,47	999,38	13,92		448,16	
250	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,96	5499,86	41,93	5279,86	40,25	3822,93	1403,99	7218,56
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	1416,68	15,96		534,71	
251	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Заглушка из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5178,77	41,93	4143,02	33,54	2745,05	1350,17	5932,65
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	1364,43	13,30		439,46	
252	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	10	1524,82	53,15	15248,24	531,51	1290,91	13293,55	30825,13
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	13425,82	139,02		2283,34	
253	С123-050306-0319 2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	**Решетки алюминиевая для прямоугольных воздуховодов АМН 300х150 Арктос**	шт.	10	2106,00	--	21060,00	--	21060,00	--	22744,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1684,80	
254	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	220,56	537,00	--	118440,72	--	118440,72	--	127915,98
		СП - 8%			--	--	--	--		9475,26	
255	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	6,03	2403,41	117,05	14492,56	705,81	8812,00	4041,71	20017,01
		НР - 76%; СП - 8%			825,00	56,93	4974,75	343,29		1482,74	
256	С121-110403-1903 2111-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм СТ РК 3364-2019**	м2	6,633	2571,00	--	17053,44	--	17053,44	--	18417,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1364,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				621455,96	5148,91	522153,80	93471,19	772121,32
							94153,25	1895,20	--	57194,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110287,34				
	Материалы		Тенге				9444,72				
	Всего заработная плата		Тенге					7886,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17252,60				
	Местные материалы		Тенге				74678,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7072,45				
		Сметная прибыль	Тенге				9388,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126748,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,82
		Сметная заработная плата	Тенге					7886,46			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				511168,62				
	Материалы		Тенге				208462,18				
	Всего заработная плата		Тенге					88161,99			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212315,72				
	Сдача и испытание		Тенге				4304,32				
		Накладные расходы	Тенге				86398,74				
		Сметная прибыль	Тенге				47805,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				645372,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,01
		Сметная заработная плата	Тенге					88161,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				772121,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80,83
		Сметная заработная плата	Тенге					96048,45			
		РАЗДЕЛ 11. В-10, В-11									
257	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы вытяжные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	2	9856,42	1125,18	19712,83	2250,36	3477,06	14597,00	37054,62
		НР - 98%; СП - 8%			6992,71	454,74	13985,41	909,49		2744,79	
259	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	5111,57	39,64	15408,32	119,48	10840,45	4392,92	21385,34
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	11,34	4448,39	34,18		1584,10	
260	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами**	зонт	2	3097,00	42,69	6193,99	85,38	5172,68	944,46	7709,52
		НР - 98%; СП - 8%			467,96	13,90	935,93	27,80		571,08	
261	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	6	537,00	--	3222,00	--	3222,00	--	3479,76
		СП - 8%			--	--	--	--		257,76	
262	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	6,5	2403,41	117,05	15622,16	760,82	9498,84	4356,73	21577,21
		НР - 76%; СП - 8%			825,00	56,93	5362,50	370,04		1598,31	
263	С121-110403-1903 2111-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм СТ РК 3364-2019**	м2	7,15	2571,00	--	18382,65	--	18382,65	--	19853,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1470,61	
264	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5760,36	44,51	55299,41	427,29	38498,97	16177,07	77194,59
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	13,96	16373,15	134,06		5718,12	
265	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки алюминиевая для прямоугольных воздуховодов АМН 200х200. Установка**	решетка	4	1786,64	31,98	7146,54	127,93	1648,28	5317,42	13461,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	5370,33	55,61		997,12	
266	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	8	537,00	--	4296,00	--	4296,00	--	4639,68
		СП - 8%			--	--	--	--		343,68	
267	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	9,6	2403,41	117,05	23072,74	1123,68	14029,06	6434,56	31867,89
		НР - 76%; СП - 8%			825,00	56,93	7920,00	546,53		2360,58	
268	С121-110403-1903 2111-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм СТ РК 3364-2019**	м2	10,56	2571,00	--	27149,76	--	27149,76	--	29321,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2171,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**195506,40**	**4894,94**	**136215,75**	**52220,16**	**267544,68**
							54395,71	**2077,71**	--	**19818,13**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84227,31**				
	Материалы		Тенге				**23527,90**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14199,07**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**45532,41**				
		Накладные расходы	Тенге				**10791,29**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7601,48**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**102620,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14199,07**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**111279,09**				
	Материалы		Тенге				**59637,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42274,35**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7518,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2101,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**41428,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12216,65**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**164924,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42274,35**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**267544,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56473,42**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5									
		Электроосвещение									
1	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	2	6349,73	171,26	12699,46	342,52	4106,94	6032,59	20230,62
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	8250,00	128,60		1498,56	
2	С123-070201-0701 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные с выключателеммодели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	11446,00	--	22892,00	--	22892,00	--	24723,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1831,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1557,30	164,30	4671,90	492,90	54,00	3108,89	8403,25
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	4125,00	192,90		622,46	
4	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12838,00	--	38514,00	--	38514,00	--	41595,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3081,12	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
5	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	160	1926,14	761,39	308182,40	121822,40	21360,00	177957,50	525031,10
		НР - 72%; СП - 8%			1031,25	513,52	165000,00	82163,20		38891,19	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
10	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	37	414,93	3,22	15352,41	119,14	479,52	10657,07	28090,23
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	14753,75	47,73		2080,76	
12	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	414,93	3,22	5394,09	41,86	168,48	3744,37	9869,54
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	5183,75	16,77		731,08	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1980	323,83	146,15	641183,40	289377,00	89654,40	254013,41	966812,55
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	262152,00	90644,40		71615,74	
19	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1970	208,97	9,01	411670,90	17749,70	40345,60	259595,57	724967,79
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	353575,60	6973,80		53701,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1460560,56	429945,52	217574,94	715109,40	2349723,56
							813040,10	180167,40	--	174053,60	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1460560,56				
	Материалы		Тенге				156168,94				
	Всего заработная плата		Тенге					993207,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61406,00				
		Накладные расходы	Тенге				715109,40				
		Сметная прибыль	Тенге				174053,59				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2349723,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768,90
		Сметная заработная плата	Тенге					993207,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2349723,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768,90
		Сметная заработная плата	Тенге					993207,50			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21819,27	2530,31	21819,27	2530,31	15163,96	3641,29	27497,41
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	932,35	4125,00	932,35		2036,85	
		ШР-1									
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4171,42	1324,05	4171,42	1324,05	97,37	2351,76	7045,03
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	2750,00	516,33		521,85	
		ЩВ-1									
9	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4171,42	1324,05	4171,42	1324,05	97,37	2351,76	7045,03
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	2750,00	516,33		521,85	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2670,79	22,32	26707,90	223,20	13444,70	9388,80	38984,44
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	13040,00	--		2887,74	
13	С123-070204-1901 2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00	--	6611,00	--	6611,00	--	7139,88
		СП - 8%			--	--	--	--		528,88	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
16	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	495,93	3,22	22812,78	148,12	1159,66	15526,32	41406,23
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	1,29	21505,00	59,34		3067,13	
17	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	46	525,00	--	24150,00	--	24150,00	--	26082,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1932,00	
20	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	414,93	3,22	829,86	6,44	25,92	576,06	1518,39
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	797,50	2,58		112,47	
21	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1134,00	--	2268,00	--	2268,00	--	2449,44
		СП - 8%			--	--	--	--		181,44	
22	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4627,52	22,32	18510,08	89,28	7988,80	7511,04	28102,81
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	--	10432,00	--		2081,69	
23	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 122-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1028,00	--	4112,00	--	4112,00	--	4440,96
		СП - 8%			--	--	--	--		328,96	
		ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	362	237,54	11,47	85989,48	4152,14	7583,90	54635,36	151874,82
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	74253,44	1629,00		11249,99	
25	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	0,362	59,00	--	21,36	--	21,36	--	23,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1,71	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1275	323,83	146,15	412883,25	186341,25	57732,00	163569,24	622568,69
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	168810,00	58369,50		46116,20	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
34	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	6675,76	271,17	100136,40	4067,55	76838,85	14887,26	124225,55
		НР - 72%; СП - 8%			1282,00	96,45	19230,00	1446,75		9201,89	
35	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	627,59	22,99	43931,30	1609,30	29758,40	9402,12	57600,09
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	12563,60	494,90		4266,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				779125,52	201815,69	247053,29	283841,01	1148003,85
							330256,54	63967,08	--	85037,32	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				779104,16				
	Материалы		Тенге				209890,93				
	Всего заработная плата		Тенге					394223,62			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37141,00				
		Накладные расходы	Тенге				283841,01				
		Сметная прибыль	Тенге				85035,60				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1147980,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303,20
		Сметная заработная плата	Тенге					394223,62			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21,36				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21,36				
		Сметная прибыль	Тенге				1,71				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23,07				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1148003,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303,20
		Сметная заработная плата	Тенге					394223,62			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7									
		РАЗДЕЛ 22.Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	32568,66	1,92	32568,66	1,92	343,74	19656,03	56402,67
		НР - 61%; СП - 8%			32223,00	--	32223,00	--		4177,98	
2	С123-080303-0105 2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	20863,00	--	20863,00	--	20863,00	--	22532,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1669,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	608,50	--	608,50	--	--	371,19	1058,06
		НР - 61%; СП - 8%			608,50	--	608,50	--		78,37	
4	С123-080303-0106 2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Блок реле универсальный ВЭРС-БРУ 4 версия 3.1	шт.	1	25628,00	--	25628,00	--	25628,00	--	27678,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2050,24	
5	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	2927,29	--	5854,58	--	558,58	3813,12	10441,12
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	--	5296,00	--		773,42	
6	С123-080306-0207 2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1998,00	--	1998,00	--	1998,00	--	2157,84
		СП - 8%			--	--	--	--		159,84	
7	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218,00	--	2218,00	--	2395,44
		СП - 8%			--	--	--	--		177,44	
8	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7261,78	1,56	7261,78	1,56	130,22	4349,30	12539,97
		НР - 61%; СП - 8%			7130,00	--	7130,00	--		928,89	
9	С123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5742,00	--	5742,00	--	5742,00	--	6201,36
		СП - 8%			--	--	--	--		459,36	
10	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52	2717,65	1,92	141317,80	99,84	3521,96	83994,56	243337,35
		НР - 61%; СП - 8%			2648,00	--	137696,00	--		18024,99	
11	С123-080302-0501 2308-0302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	5	25637,00	--	128185,00	--	128185,00	--	138439,80
		СП - 8%			--	--	--	--		10254,80	
12	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	47	1502,00	--	70594,00	--	70594,00	--	76241,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5647,52	
13	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	4	1064,00	--	4256,00	--	4256,00	--	4596,48
		СП - 8%			--	--	--	--		340,48	
14	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	10	755,57	4,26	7555,70	42,60	105,20	4526,87	13049,18
		НР - 61%; СП - 8%			740,79	1,32	7407,90	13,20		966,61	
15	С123-080304-0301 2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1951,00	--	15608,00	--	15608,00	--	16856,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1248,64	
16	С123-080304-0205 2308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-Д "Влево" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1624,00	--	1624,00	--	1624,00	--	1753,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		129,92	
17	С123-080304-0203 2308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Вправо" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	1624,00	--	1624,00	--	1624,00	--	1753,92
		СП - 8%			--	--	--	--		129,92	
18	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	4	1101,60	--	4406,40	--	593,28	2326,00	7271,00
		НР - 61%; СП - 8%			953,28	--	3813,12	--		538,59	
19	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	4	5632,00	--	22528,00	--	22528,00	--	24330,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1802,24	
20	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Розетка. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	508,79	3,99	2035,16	15,96	39,20	1429,32	3741,63
		НР - 72%; СП - 8%			495,00	1,29	1980,00	5,16		277,16	
21	С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	4	328,00	--	1312,00	--	1312,00	--	1416,96
		СП - 8%			--	--	--	--		104,96	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	835	323,83	146,15	270398,05	122035,25	37808,80	107121,82	407721,46
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	110554,00	38226,30		30201,59	
23	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	0,75	44127,00	--	33095,25	--	33095,25	--	35742,87
		СП - 8%			--	--	--	--		2647,62	
24	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,2	23748,00	--	4749,60	--	4749,60	--	5129,57
		СП - 8%			--	--	--	--		379,97	
25	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,002	88013,00	--	176,03	--	176,03	--	190,11
		СП - 8%			--	--	--	--		14,08	
26	С123-061623-0204 2306-1623-0204 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2**	км	0,135	100232,00	--	13531,32	--	13531,32	--	14613,83
		СП - 8%			--	--	--	--		1082,51	
27	С123-060408-0101 2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км	0,115	15729,00	--	1808,84	--	1808,84	--	1953,55
		СП - 8%			--	--	--	--		144,71	
28	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	360	231,22	2,23	83239,20	802,80	5965,20	55087,78	149393,13
		НР - 72%; СП - 8%			212,42	0,11	76471,20	39,60		11066,16	
29	С123-061710-0107 2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм**	м	122	127,00	--	15494,00	--	15494,00	--	16733,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1239,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	м	238	74,00	--	17612,00	--	17612,00	--	19020,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1408,96	
31	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	475	208,97	9,01	99260,75	4279,75	9728,00	62592,84	174801,88
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	85253,00	1681,50		12948,29	
32	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	475	40,00	--	19000,00	--	19000,00	--	20520,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1520,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**1062153,62**	**127279,68**	**466441,22**	**345268,82**	**1520016,23**
							468432,72	**39965,76**	--	**112593,79**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1043153,62**				
	Материалы		Тенге				**58794,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**508398,48**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**388647,04**				
		Накладные расходы	Тенге				**345268,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**111073,82**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1499496,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**388,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**508398,48**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19000,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19000,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1520,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**20520,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1520016,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**388,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**508398,48**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2									
		РАЗДЕЛ 1. КОТЕЛЬНАЯ									
		Фундамент под котельную ФМ-1									
5	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03808	726658,12	1317,12	27671,14	50,16	24933,07	2465,47	32547,54
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	2687,91	21,39		2410,93	
		Приямок									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,19	21093,44	1092,54	4007,75	207,59	3562,38	257,88	4606,88
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	237,78	45,61		341,25	
18	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,8	42184,38	5508,07	33747,50	4406,46	16531,30	13087,42	50581,72
		НР - 91%; СП - 8%			16012,18	1965,05	12809,74	1572,04		3746,79	
19	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,008928	271125,00	--	2420,60	--	2420,60	--	2614,25
		СП - 8%			--	--	--	--		193,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,03782	680412,12	1317,12	25733,19	49,81	24762,84	857,02	28717,43
		НР - 91%; СП - 8%			24340,00	561,69	920,54	21,24		2127,22	
21	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	м2 настила	1	25609,18	1152,26	25609,18	1152,26	18320,72	5076,07	33140,07
		НР - 76%; СП - 8%			6136,20	542,84	6136,20	542,84		2454,82	
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,14	870,31	19,70	3603,08	81,56	2377,02	1074,59	5051,88
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1144,50	10,97		374,21	
23	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	25	30707,06	15689,05	767676,50	392226,25	44450,25	405825,42	1267382,07
		НР - 91%; СП - 8%			13240,00	4598,48	331000,00	114962,00		93880,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				890468,94	398174,09	137358,18	428643,87	1424641,84
							354936,67	117176,09	--	105529,03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				890468,94				
	Материалы		Тенге				134937,59				
	Всего заработная плата		Тенге					472112,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2420,60				
		Накладные расходы	Тенге				428643,87				
		Сметная прибыль	Тенге				105529,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1424641,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347,69
		Сметная заработная плата	Тенге					472112,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1424641,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347,69
		Сметная заработная плата	Тенге					472112,76			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1									
		Уборная на 2 очка									
		ВЫГРЕБ									
18	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	м2	1,5896	36747,13	124,93	58413,24	198,59	57886,87	371,54	63487,56
		НР - 90%; СП - 8%			206,20	53,50	327,78	85,04		4702,78	
		СТЕНЫ									
19	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	2,6618	11820,57	1569,15	31463,99	4176,76	10299,78	16705,88	52023,47
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	16987,45	975,87		3853,59	
20	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	1,011484	28906,00	--	29237,96	--	29237,96	--	31577,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2339,04	
21	Е11-080401-0403 1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,262	1524,12	198,33	399,32	51,97	63,46	274,67	727,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1083,56	43,69	283,89	11,45		53,92	
22	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,006812	28906,00	--	196,91	--	196,91	--	212,66
		СП - 8%			--	--	--	--		15,75	
		ПРОЕМЫ									
23	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,36	2733,65	542,29	9185,06	1822,10	3623,41	3790,37	14013,47
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	3739,55	471,98		1038,03	
24	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,36	5643,00	--	18960,48	--	18960,48	--	20477,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1516,84	
25	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180,00	--	1180,00	--	1274,40
		СП - 8%			--	--	--	--		94,40	
26	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654,00	--	1654,00	--	1786,32
		СП - 8%			--	--	--	--		132,32	
27	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,48	4017,71	472,14	1928,50	226,63	761,17	901,79	3056,71
		НР - 90%; СП - 8%			1959,80	127,68	940,70	61,29		226,42	
28	С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,48	26965,00	--	12943,20	--	12943,20	--	13978,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1035,46	
29	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,48	1176,49	17,62	564,72	8,46	441,91	93,66	711,05
		НР - 80%; СП - 8%			238,22	5,69	114,35	2,73		52,67	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
30	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0477	30779,34	10185,89	1468,17	485,87	207,50	631,59	2267,74
		НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	774,80	140,55		167,98	
31	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0477	378120,00	--	18036,32	--	18036,32	--	19479,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1442,91	
		ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА									
32	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,074	95931,42	1036,80	7098,93	76,72	5240,66	1635,14	9432,79
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	1781,55	35,27		698,73	
		ПОЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	3,2	911,94	11,02	2918,21	35,27	1741,24	1089,56	4328,39
		НР - 94%; СП - 8%			356,78	5,44	1141,70	17,41		320,62	
34	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	3,2	4979,61	47,60	15934,75	152,32	13651,52	2072,18	19447,49
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	2130,91	73,54		1440,55	
35	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	396,63	1,31	1269,22	4,19	461,38	644,56	2066,88
		НР - 80%; СП - 8%			251,14	0,64	803,65	2,05		153,10	
		КРОВЛЯ									
36	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	0,166	97544,94	1416,50	16192,46	235,14	12097,95	3559,32	21331,93
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	3859,37	95,44		1580,14	
37	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,166	8831,58	57,51	1466,04	9,55	1310,18	135,47	1729,63
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	146,31	4,21		128,12	
38	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,3	307,54	2,67	2245,04	19,49	1981,66	227,26	2670,08
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	243,89	8,61		197,78	
39	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,3	2528,79	76,10	18460,17	555,53	14407,06	3378,42	23585,67
		НР - 92%; СП - 8%			479,12	23,92	3497,58	174,62		1747,09	
40	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2	337,52	12,47	675,04	24,94	490,20	152,74	894,00
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	159,90	6,12		66,22	
		ЛЮК									
41	Е11-100114-0508 1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	0,9016	1625,72	28,99	1465,75	26,13	1153,02	267,55	1871,96
		НР - 90%; СП - 8%			317,88	11,84	286,60	10,67		138,66	
42	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,002136	492269,46	11443,58	1051,49	24,45	509,23	614,59	1799,36
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	517,81	3,03		133,29	
		ОТМОСТКА									
43	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,8528	4446,20	1727,10	3791,72	1472,87	1581,65	1269,01	5465,58
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	737,20	627,32		404,86	
44	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,399	5240,85	1727,10	2091,10	689,11	1057,07	593,73	2899,62
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	344,92	293,50		214,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроосвещение									
45	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской накрюк**	шт.	3	2526,34	869,45	7579,02	2608,35	2784,42	2928,46	11348,08
		НР - 72%; СП - 8%			728,75	627,02	2186,25	1881,06		840,60	
46	С123-070101-0207 2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	5223,00	--	10446,00	--	10446,00	--	11281,68
		СП - 8%			--	--	--	--		835,68	
47	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	1280,00	--	1280,00	--	1280,00	--	1382,40
		СП - 8%			--	--	--	--		102,40	
48	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт**	шт.	3	478,00	--	1434,00	--	1434,00	--	1548,72
		СП - 8%			--	--	--	--		114,72	
49	Ц13-080303-0404 1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с пакетным выключателем и двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5548,88	106,16	5548,88	106,16	2692,72	2003,15	8156,19
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	32,15	2750,00	32,15		604,16	
50	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик силовой с пакетным выключателем и предохранителями ЯВП2-15, степень защиты IP54**	шт.	1	22767,86	--	22767,86	--	22767,86	--	24589,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1821,43	
51	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	3	466,74	3,19	1400,22	9,57	29,40	982,17	2572,99
		НР - 72%; СП - 8%			453,75	0,96	1361,25	2,88		190,59	
52	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	235,00	--	705,00	--	705,00	--	761,40
		СП - 8%			--	--	--	--		56,40	
53	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 191 УХЛ3**	шт.	3	42,00	--	126,00	--	126,00	--	136,08
		СП - 8%			--	--	--	--		10,08	
54	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	15	481,30	49,78	7219,50	746,70	1473,00	3763,04	11861,15
		НР - 72%; СП - 8%			333,32	15,11	4999,80	226,65		878,60	
55	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15	239,00	--	3585,00	--	3585,00	--	3871,80
		СП - 8%			--	--	--	--		286,80	
56	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15	323,83	146,15	4857,45	2192,25	679,20	1924,34	7324,34
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	1986,00	686,70		542,54	
57	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,015	180022,00	--	2700,33	--	2700,33	--	2916,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		216,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**329941,05**	**15959,12**	**261878,72**	**50010,19**	**410347,33**
							52103,21	**5930,14**	**--**	**30396,10**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**66064,26**				
	Материалы		Тенге				**7658,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16112,74**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39459,19**				
		Накладные расходы	Тенге				**11601,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6213,23**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**83878,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16112,74**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**258823,62**				
	Материалы		Тенге				**128759,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41005,26**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52774,00**				
	Местные материалы		Тенге				**29434,87**				
		Накладные расходы	Тенге				**37777,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23728,08**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**320329,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41005,26**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1468,17**				
	Материалы		Тенге				**207,51**				
	Всего заработная плата		Тенге					**915,35**			
		Накладные расходы	Тенге				**631,59**				
		Сметная прибыль	Тенге				**167,98**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2267,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**915,35**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3585,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3585,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**286,80**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3871,80**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**410347,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58033,35**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1									
		Наружные сети 0,4 кВ									
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ 0,4 КВ									
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет**	**м3 грунта**	**71,7**	**153,64**	**145,41**	**11015,99**	**10425,90**	**--**	**2309,14**	**14391,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,23**	**36,50**	**590,09**	**2617,05**		**1066,01**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**71,7**	**860,22**	**--**	**61677,77**	**--**	**--**	**44408,00**	**114572,63**
		НР - 72%; СП - 8%			**860,22**	**--**	**61677,77**	**--**		**8486,86**	
3	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**22,8**	**2651,00**	**--**	**60442,80**	**--**	**60442,80**	**--**	**65278,22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4835,42	
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	470	481,58	402,14	226342,60	189005,80	--	81172,01	332115,78
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	37336,80	75402,10		24601,17	
5	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	39,5	594,53	297,69	23483,93	11758,75	1788,56	9897,69	36052,15
		НР - 72%; СП - 8%			251,56	96,46	9936,62	3810,17		2670,53	
6	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	430,5	223,45	96,82	96195,22	41681,00	20315,30	34383,86	141025,41
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	31,49	34198,92	13556,44		10446,33	
7	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	102	647,73	361,08	66068,46	36830,16	13032,54	20457,45	93447,98
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	119,68	16205,76	12207,36		6922,07	
8	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0395	146397,92	--	5782,72	--	66,91	4344,01	10936,87
		НР - 76%; СП - 8%			144704,00	--	5715,81	--		810,14	
14	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12833,07	935,26	12833,07	935,26	9147,81	2211,48	16248,11
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750,00	321,50		1203,56	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	ЯЩИК ЯУО9601	ШТ	1	63987,31	--	63987,31	--		--	63987,31
					--	--	--	--	63987,31	--	
16	Ц13-080401-0101 1308-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	23297,11	--	186376,88	--	101640,88	61009,92	267177,74
		НР - 72%; СП - 8%			10592,00	--	84736,00	--		19790,94	
19	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2	498,05	20,96	996,10	41,92	492,66	341,09	1444,17
		НР - 72%; СП - 8%			230,76	6,11	461,52	12,22		106,98	
20	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	763,88	20,96	7638,80	209,60	5121,60	1705,46	10091,81
		НР - 72%; СП - 8%			230,76	6,11	2307,60	61,10		747,54	
		Линейная арматура									
21	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	704,00	--	11968,00	--	11968,00	--	12925,44
		СП - 8%			--	--	--	--		957,44	
22	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	892,00	--	15164,00	--	15164,00	--	16377,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1213,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**849973,65**	**290888,39**	**239181,06**	**262240,12**	**1196071,88**
							255916,89	**107987,94**	**63987,31**	**83858,12**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**63987,31**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**63987,31**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**619935,06**				
	Материалы		Тенге				**151539,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**293304,11**			
		Накладные расходы	Тенге				**211178,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66489,12**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**897603,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**293304,11**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166051,28**				
	Материалы		Тенге				**66,91**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70600,72**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27132,00**				
	Местные материалы		Тенге				**60442,80**				
		Накладные расходы	Тенге				**51061,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17368,99**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**234481,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70600,72**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**1196071,87**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**288,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**363904,83**			
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
23	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,287741**	**25253,60**	**11376,58**	**32520,10**	**14650,09**	**2964,02**	**13122,49**	**49294,00**
		НР - 69%; СП - 8%			**11575,30**	**3193,28**	**14905,99**	**4112,12**		**3651,41**	
25	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**37,34489**	**89,50**	**2,41**	**3342,37**	**90,00**	**1596,50**	**1149,25**	**4850,95**
		НР - 69%; СП - 8%			**44,34**	**0,26**	**1655,87**	**9,71**		**359,33**	
26	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**37,344489**	**81,25**	**1,70**	**3034,24**	**63,49**	**2002,78**	**674,60**	**4005,55**
		НР - 69%; СП - 8%			**25,92**	**0,26**	**967,97**	**9,71**		**296,71**	
27	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2961804**	**25370,12**	**1147,87**	**7514,13**	**339,97**	**5566,14**	**1534,73**	**9772,77**
		НР - 91%; СП - 8%			**5429,20**	**265,02**	**1608,02**	**78,49**		**723,91**	
28	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**1,287741**	**6208,32**	**2563,92**	**7994,71**	**3301,66**	**1656,90**	**3533,74**	**12450,72**
		НР - 80%; СП - 8%			**2357,73**	**1072,44**	**3036,15**	**1381,02**		**922,28**	
29	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник светодиодный СКУ-120**	**ШТ**	**1,287741**	**13101,79**	**--**	**16871,71**	**--**	**16871,71**	**--**	**18221,45**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1349,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж. оборудования	шт.	1,287741	3118,60	439,22	4015,95	565,60	--	2646,71	7195,67
		НР - 72%; СП - 8%			2679,38	175,22	3450,35	225,64		533,01	
31	С123-070202-0212 2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Коробки К654, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	1,287741	10622,00	--	13678,38	--	13678,38	--	14772,65
		СП - 8%			--	--	--	--		1094,27	
32	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель, устанавливаемый наизоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,287741	1646,08	2,72	2119,72	3,50	147,26	1417,65	3820,36
		НР - 72%; СП - 8%			1529,00	--	1968,96	--		282,99	
33	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	1,287741	1237,00	--	1592,94	--	1592,94	--	1720,37
		СП - 8%			--	--	--	--		127,43	
34	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	18,028374	605,78	31,26	10921,23	563,57	2961,70	5429,45	17658,74
		НР - 72%; СП - 8%			410,24	8,04	7395,96	144,95		1308,05	
35	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0180284	84704,00	--	1527,08	--	1527,08	--	1649,25
		СП - 8%			--	--	--	--		122,17	
36	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,287741	3280,07	155,50	4223,88	200,24	2868,02	873,78	5505,47
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	1155,62	57,96		407,81	
37	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3,2193525	498,05	20,96	1603,40	67,48	793,02	549,05	2324,64
		НР - 72%; СП - 8%			230,76	6,11	742,90	19,67		172,20	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1,287741	1387,68	--	1786,97	--	16,33	1274,86	3306,78
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	1770,64	--		244,95	
39	Прайс-лист, СТПРАЙС-ЛИСТ, п45	Блок зажимов Б324-4П16	шт.	1,287741	1639,29	--	2110,98	--	2110,98	--	2279,86
		СП - 8%			--	--	--	--		168,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**114857,79**	**19845,60**	**56353,76**	**32206,31**	**158829,23**
							38658,43	**6039,27**	--	**11765,13**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**60452,24**				
	Материалы		Тенге				**6786,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16932,65**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35781,09**				
		Накладные расходы	Тенге				**12191,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5811,50**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**78455,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16932,65**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21885,45				
	Материалы		Тенге				10822,30				
	Всего заработная плата		Тенге					8746,94			
		Накладные расходы	Тенге				6892,32				
		Сметная прибыль	Тенге				2302,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31080,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,06
		Сметная заработная плата	Тенге					8746,94			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32520,10				
	Материалы		Тенге				2964,02				
	Всего заработная плата		Тенге					19018,11			
		Накладные расходы	Тенге				13122,49				
		Сметная прибыль	Тенге				3651,41				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49294,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,65
		Сметная заработная плата	Тенге					19018,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				158829,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,51
		Сметная заработная плата	Тенге					44697,70			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1									
		Наружные сети 35 и 10 кВ									
		РАЗДЕЛ 2.Сети 10 кВ									
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
76	С124-040207-5922 2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	11319,00	--	67914,00	--	67914,00	--	73347,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5433,12	
87	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1302,46	80,59	1302,46	80,59	25,62	884,45	2361,86
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196,25	32,15		174,95	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
97	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	33	866,00	--	28578,00	--	28578,00	--	30864,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2286,24	
98	С124-040207-3117 2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	1849,00	--	12943,00	--	12943,00	--	13978,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1035,44	
99	С124-040207-5019 2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	3850,00	--	46200,00	--	46200,00	--	49896,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3696,00	
100	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	33	12979,00	--	428307,00	--	428307,00	--	462571,56
		СП - 8%			--	--	--	--		34264,56	
101	С124-040207-5316 2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	7463,00	--	67167,00	--	67167,00	--	72540,36
		СП - 8%			--	--	--	--		5373,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С124-040109-1203 2404-0109-1203 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	8	5546,00	--	44368,00	--	44368,00	--	47917,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3549,44	
103	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	394,00	--	11820,00	--	11820,00	--	12765,60
		СП - 8%			--	--	--	--		945,60	
104	С124-040206-0606 2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	621,00	--	3726,00	--	3726,00	--	4024,08
		СП - 8%			--	--	--	--		298,08	
105	С124-040207-5019 2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	3850,00	--	80850,00	--	80850,00	--	87318,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6468,00	
106	С124-040206-0606 2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	621,00	--	3726,00	--	3726,00	--	4024,08
		СП - 8%			--	--	--	--		298,08	
107	С124-040206-0702 2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	573,00	--	6876,00	--	6876,00	--	7426,08
		СП - 8%			--	--	--	--		550,08	
108	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ВГ-1 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	245,00	--	98,00	--	98,00	--	105,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7,84	
109	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проволочная вязка ВШ-1	шт	2	479,04	--	958,08	--	958,08	--	1034,73
		СП - 8%			--	--	--	--		76,65	
110	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	47,00	--	282,00	--	282,00	--	304,56
		СП - 8%			--	--	--	--		22,56	
111	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2862,00	--	17172,00	--	17172,00	--	18545,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1373,76	
112	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	335,00	--	4020,00	--	4020,00	--	4341,60
		СП - 8%			--	--	--	--		321,60	
113	С124-040204-1304 2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	549,00	--	6588,00	--	6588,00	--	7115,04
		СП - 8%			--	--	--	--		527,04	
114	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	531,00	--	3186,00	--	3186,00	--	3440,88
		СП - 8%			--	--	--	--		254,88	
115	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	417,00	--	4170,00	--	4170,00	--	4503,60
		СП - 8%			--	--	--	--		333,60	
116	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3532,00	--	42384,00	--	42384,00	--	45774,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3390,72	
117	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	651,00	--	3906,00	--	3906,00	--	4218,48
		СП - 8%			--	--	--	--		312,48	
118	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1301,00	--	7806,00	--	7806,00	--	8430,48
		СП - 8%			--	--	--	--		624,48	
119	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	1832,00	--	10992,00	--	10992,00	--	11871,36
		СП - 8%			--	--	--	--		879,36	
		Металлопрокат									
124	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	3280,07	155,50	16400,35	777,50	11135,85	3392,68	21376,47
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	4487,00	225,05		1583,44	
125	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	25	627,59	22,99	15689,75	574,75	10628,00	3357,90	20571,46
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	4487,00	176,75		1523,81	
		Муфты									
126	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	35898,20	27898,32	143592,80	111593,28	223,52	51176,88	210351,25
		НР - 72%; СП - 8%			7944,00	9825,75	31776,00	39303,00		15581,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1081022,44	113026,12	926050,07	58811,90	1231021,09
							41946,25	39736,95	--	91186,75	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				275969,44				
		Материалы	Тенге				22012,99				
		Всего заработная плата	Тенге					81683,20			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				98984,08				
		Накладные расходы	Тенге				58811,91				
		Сметная прибыль	Тенге				26782,50				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				361563,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,98
		Сметная заработная плата	Тенге					81683,20			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				805053,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				805053,00				
		Сметная прибыль	Тенге				64404,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				869457,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1231021,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,98
		Сметная заработная плата	Тенге					81683,20			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1

Наружные сети водоснабжения и канализации

РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1865	63926,74	--	11922,34	--	1280,28	10535,64	24254,62
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	10642,06	--		1796,64	
19	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,005	58785,49	--	293,93	--	8,62	282,46	622,50
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	285,31	--		46,11	
20	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,073	58785,49	--	4291,34	--	125,81	4123,87	9088,43
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	4165,53	--		673,22	
22	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005	947599,93	36812,92	473,80	18,41	325,27	128,89	650,90
		НР - 99%; СП - 8%			260246,00	132,40	130,12	0,07		48,22	
36	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4826,68	808,30	9653,36	1616,60	945,56	8227,38	19311,19
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	7091,20	526,74		1430,46	
37	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,02	116287,00	--	2325,74	--	2325,74	--	2511,80
		СП - 8%			--	--	--	--		186,06	
38	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0002	446186,02	69587,26	89,24	13,91	1,86	77,67	180,26
		НР - 99%; СП - 8%			367356,00	24924,76	73,47	4,98		13,35	
39	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,1	974,00	--	97,40	--	97,40	--	105,19
		СП - 8%			--	--	--	--		7,79	
40	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,1	1564,00	--	156,40	--	156,40	--	168,91
		СП - 8%			--	--	--	--		12,51	
41	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1436,00	--	1436,00	--	1436,00	--	1550,88
		СП - 8%			--	--	--	--		114,88	
42	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	835,00	--	835,00	--	835,00	--	901,80
		СП - 8%			--	--	--	--		66,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				31574,55	1648,92	7537,94	23375,90	59346,49
							22387,69	531,79	--	4396,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29049,75				
	Материалы		Тенге				2687,38				
	Всего заработная плата		Тенге					22919,48			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2325,74				
		Накладные расходы	Тенге				23375,91				
		Сметная прибыль	Тенге				4194,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56619,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					22919,48			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2524,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2524,80				
		Сметная прибыль	Тенге				201,98				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2726,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				59346,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,46
		Сметная заработная плата	Тенге					22919,48			
		РАЗДЕЛ 3.ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ									
92	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	1	22804,85	1569,15	22804,85	1569,15	14853,76	6276,16	31407,49
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	6381,94	366,62		2326,48	
93	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,2	6523,70	93,31	1304,74	18,66	1014,85	271,71	1702,56
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	271,23	6,02		126,12	
94	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,2	6890,37	93,31	1378,07	18,66	1088,18	271,71	1781,76
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	271,23	6,02		131,98	
95	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм**	сальник	2	5421,94	--	10843,88	--	5099,64	5629,36	17791,09
		НР - 98%; СП - 8%			2872,12	--	5744,24	--		1317,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				36331,54	1606,47	22056,43	12448,93	52682,91
							12668,64	378,66	--	3902,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22804,85				
	Материалы		Тенге				14853,76				
	Всего заработная плата		Тенге					6748,56			
		Накладные расходы	Тенге				6276,16				
		Сметная прибыль	Тенге				2326,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31407,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,72
		Сметная заработная плата	Тенге					6748,56			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13526,69				
	Материалы		Тенге				7202,67				
	Всего заработная плата		Тенге					6298,74			
		Накладные расходы	Тенге				6172,78				
		Сметная прибыль	Тенге				1575,96				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21275,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,14
		Сметная заработная плата	Тенге					6298,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				52682,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,86
		Сметная заработная плата	Тенге					13047,30			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1									
		Выгреб 50 м3									
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00448	575209,64	2249,64	2576,94	10,08	1048,15	1385,95	4279,92
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	962,63	1518,71	4,31		317,03	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
35	С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	688,00	--	1387,01	--	1387,01	--	1497,97
		СП - 8%			--	--	--	--		110,96	
36	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	488318,64	93213,30	976,64	186,42	54,85	783,42	1900,87
		НР - 99%; СП - 8%			367686,00	27982,42	735,37	55,96		140,80	
37	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3097,00	42,69	3097,00	42,69	2586,35	472,23	3854,77
		НР - 98%; СП - 8%			467,96	13,90	467,96	13,90		285,54	
38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00571	762499,10	6373,66	4353,87	36,40	3969,79	419,45	5155,19
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	347,68	7,79		381,87	
39	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2	145,64	0,82	291,28	1,64	--	200,40	531,02
		НР - 69%; СП - 8%			144,82	0,40	289,64	0,80		39,33	
40	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,000313	1052,00	--	0,33	--	0,33	--	0,36
		СП - 8%			--	--	--	--		0,03	
41	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,2	96902,20	665,16	19380,44	133,03	8226,44	9311,00	30986,75
		НР - 84%; СП - 8%			55104,84	317,76	11020,97	63,55		2295,31	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ДНИЩЕ									
47	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	17,2	115,35	2,41	1984,02	41,45	893,37	727,03	2927,94
		НР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	1049,20	4,47		216,88	
48	Е11-410103-0102 1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	17,2	487,45	28,51	8384,14	490,37	4,65	6232,41	15785,87
		НР - 79%; СП - 8%			458,67	--	7889,12	--		1169,32	
49	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00344	96758,87	7065,42	332,85	24,31	287,70	25,83	387,38
		НР - 79%; СП - 8%			6058,65	3446,63	20,84	11,86		28,69	
50	Е11-410105-0103 1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07912	136888,22	9272,86	10830,60	733,67	9199,67	909,03	12678,80
		НР - 79%; СП - 8%			11340,55	3202,87	897,26	253,41		939,17	
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	62,32	406,06	0,82	25305,66	51,10	1408,44	21722,66	50790,58
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	23846,12	24,93		3762,27	
58	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	62,32	144,55	2,41	9008,36	150,19	5056,65	2634,23	12574,00
		НР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	3801,52	16,20		931,41	
59	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	м2	62,32	115,35	2,41	7188,61	150,19	3236,90	2634,23	10608,67
		НР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	3801,52	16,20		785,83	
		ПОКРЫТИЕ									
60	Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	м2 кровли	22	947,86	7,77	20852,92	170,94	18425,66	2122,16	24813,09
		НР - 92%; СП - 8%			102,56	2,29	2256,32	50,38		1838,01	
61	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	50	182,63	2,45	9131,50	122,50	5078,00	3631,36	13783,88
		НР - 91%; СП - 8%			78,62	1,19	3931,00	59,50		1021,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				125082,17	2344,98	60863,96	53211,40	192557,05
							61873,23	583,26	--	14263,48	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120306,88				
		Материалы	Тенге				56890,22				
		Всего заработная плата	Тенге					61684,19			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				0,33				
		Накладные расходы	Тенге				52538,76				
		Сметная прибыль	Тенге				13827,65				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				186673,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,66
		Сметная заработная плата	Тенге					61684,19			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				291,28				
		Всего заработная плата	Тенге					290,44			
		Накладные расходы	Тенге				200,40				
		Сметная прибыль	Тенге				39,33				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				531,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,24
		Сметная заработная плата	Тенге					290,44			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4484,01				
		Материалы	Тенге				2586,34				
		Всего заработная плата	Тенге					481,86			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1387,01				
		Сдача и испытание	Тенге				24,32				
		Накладные расходы	Тенге				472,23				
		Сметная прибыль	Тенге				396,50				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5352,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,39
		Сметная заработная плата	Тенге					481,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				192557,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	2401,42	4050,42		7129,61	
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	680	969,70	144,39	659396,00	98185,20	381432,40	225012,82	955161,52
		НР - 108%; СП - 8%			264,38	42,01	179778,40	28566,80		70752,71	
23	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	680	-292,76	-22,68	-199076,80	-15422,40	-163662,40	-26453,09	-243572,28
		НР - 108%; СП - 8%			-29,40	-6,62	-19992,00	-4501,60		-18042,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**5467999,00**	**363800,97**	**4012422,11**	**1285584,70**	**7293870,36**
							1091775,89	**98580,31**	**--**	**540286,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5467999,00**				
	Материалы		Тенге				**1317273,13**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1190356,20**			
	Местные материалы		Тенге				**2695149,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1285584,69**				
		Сметная прибыль	Тенге				**540286,70**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7293870,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1067,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1190356,20**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**7293870,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1067,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1190356,20**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-1									
		Малые архитектурные формы									
		Арык грунтовый - 510+29 м									
1	Е11-010107-0117 1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	264,11	241,30	232,03	63729,74	61281,44	--	14849,53	84865,61
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	68,82	2448,30	18176,05		6286,34	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 5 шт									
2	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,5	4728,36	1015,85	7092,54	1523,77	4378,88	1671,01	9464,64
		НР - 93%; СП - 8%			793,26	404,60	1189,89	606,90		701,08	
3	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	8	23262,40	7,20	186099,20	57,60	156263,84	27991,09	231217,52
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	29777,76	--		17127,22	
4	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**ПТ 75.150.12-3. Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	1,31	5834,19	3207,60	7642,79	4201,95	1626,49	3576,18	12116,48
		НР - 108%; СП - 8%			1385,00	1142,69	1814,35	1496,92		897,52	
5	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**ПТ 75.150.12-3.(L=1,5 м/шт) Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,31	50658,00	--	66361,98	--	66361,98	--	71670,94
		СП - 8%			--	--	--	--		5308,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					62456,49			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1									
		Вертикальная планировка									
		разница грунта - недостаток грунта=1927 м3, избытокплодородного грунта=1830 м3.									
10	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1927	76,17	76,17	146779,59	146779,59	--	40527,12	202291,25
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,21	--	56287,67		14984,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				146779,59	146779,59	--	40527,12	202291,25
							--	56287,67	--	14984,54	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146779,59				
	Всего заработная плата		Тенге					56287,67			
		Накладные расходы	Тенге				40527,12				
		Сметная прибыль	Тенге				14984,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202291,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,25
		Сметная заработная плата	Тенге					56287,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				202291,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,25
		Сметная заработная плата	Тенге					56287,67			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1									
		Покрытия									
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1439+18 М2									
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1457	2026,30	125,60	2952324,00	182999,20	2704502,92	118017,00	3315968,33
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	64821,93	44453,07		245627,28	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	м	536	1927,68	31,41	1033236,48	16835,76	609351,60	446594,34	1598217,29
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	407049,12	6464,16		118386,47	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 2 - 592+8									
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои основанийподстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	30	4101,14	1037,38	123034,20	31121,40	87675,00	11983,46	145819,08
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	4237,80	6858,00		10801,41	
9	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	600	426,63	37,82	255978,00	22692,00	798,00	261001,44	558337,80
		НР - 108%; СП - 8%			387,48	15,30	232488,00	9180,00		41358,36	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	м	291	1927,68	31,41	560954,88	9140,31	330823,35	242460,73	867688,86
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	220991,22	3509,46		64273,25	
		ТИП 4 - 680 м2									
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	17	4832,48	1073,50	82152,16	18249,50	61501,24	6967,99	96249,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	1,28	11303,95	4067,92	14469,06	5206,94	433,76	9757,54	26164,73
		НР - 91%; СП - 8%			6897,16	1479,85	8828,36	1894,21		1938,13	
7	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,28	56285,00	--	72044,80	--	72044,80	--	77808,38
		СП - 8%			--	--	--	--		5763,58	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК - 3 ШТ									
8	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,63	2595,60	--	32782,43	--	--	23603,35	60896,64
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	32782,43	--		4510,86	
9	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки.Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,7	23246,70	1286,88	62766,09	3474,58	49773,69	9426,50	77968,00
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	9517,82	840,97		5775,41	
10	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,42	8659,28	1717,19	29614,74	5872,79	12959,72	12476,32	45458,34
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	10782,23	2490,44		3367,28	
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,42	5240,85	1727,10	17923,71	5906,68	9060,61	5089,12	24853,86
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	2956,42	2515,75		1841,03	
12	Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	16,2	1061,71	529,85	17199,70	8583,57	175,28	11513,68	31010,45
		НР - 99%; СП - 8%			521,04	196,86	8440,85	3189,13		2297,07	
13	С123-011202-1302 2301-1202-1302 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	16,2	22390,00	--	362718,00	--	362718,00	--	391735,44
		СП - 8%			--	--	--	--		29017,44	
		Металлическая решетка									
14	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2	26264,26	1335,83	52528,52	2671,66	43483,66	6348,47	63587,15
		НР - 91%; СП - 8%			3186,60	301,57	6373,20	603,14		4710,16	
15	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01859	175316,55	11000,02	3259,13	204,49	101,06	2072,86	5758,54
		НР - 69%; СП - 8%			158880,00	2719,66	2953,58	50,56		426,56	
16	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01859	58714,02	2492,92	1091,49	46,34	85,30	668,44	1900,72
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	959,85	8,89		140,79	
17	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01859	599272,00	--	11140,47	--	11140,47	--	12031,71
		СП - 8%			--	--	--	--		891,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,00082	304906,37	17338,12	250,02	14,22	189,66	47,06	320,84
		НР - 91%; СП - 8%			56270,00	6791,37	46,14	5,57		23,77	
19	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00073	561791,64	2249,64	410,11	1,64	161,00	225,84	686,82
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	962,63	247,47	0,70		50,88	
20	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	0,53911	83,13	2,95	44,82	1,59	25,05	12,74	62,17
		НР - 69%; СП - 8%			33,72	0,53	18,18	0,29		4,60	
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,53911	81,25	1,70	43,80	0,92	28,91	9,74	57,82
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	13,97	0,14		4,28	
		МАФ									
25	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	комплект	1	113793,00	1854,00	113793,00	1854,00	106314,00	4734,00	128009,00
		НР - 4734 Тенге; СП - 9482 Тенге			5625,00	572,00	5625,00	572,00		9482,00	
34	У86-010216-0112 8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	комплект	1	139190,00	1178,00	139190,00	1178,00	131284,00	5511,00	156277,00
		НР - 5511 Тенге; СП - 11576 Тенге			6728,00	338,00	6728,00	338,00		11576,00	
36	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные**	комплект	1	84774,00	145,00	84774,00	145,00	83332,00	1071,00	92713,00
		НР - 1071 Тенге; СП - 6868 Тенге			1297,00	37,00	1297,00	37,00		6868,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1346970,14	102227,18	1111942,16	140655,46	1606635,80
							132800,80	32826,66	--	119010,21	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				968761,05				
	Материалы		Тенге				599490,52				
	Всего заработная плата		Тенге					161654,58			
	Местные материалы		Тенге				138406,78				
		Накладные расходы	Тенге				137914,17				
		Сметная прибыль	Тенге				88534,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1195209,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146,11
		Сметная заработная плата	Тенге					161654,58			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15491,09				
	Материалы		Тенге				186,37				
	Всего заработная плата		Тенге					3972,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11140,47				
		Накладные расходы	Тенге				2741,29				
		Сметная прибыль	Тенге				1458,59				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19690,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,14
		Сметная заработная плата	Тенге					3972,88			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				362718,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362718,00				
		Сметная прибыль	Тенге				29017,44				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				391735,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1606635,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149,25
		Сметная заработная плата	Тенге					165627,46			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4-1									
		Озеленение									
1	Е11-470102-0401 1147-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	145	2533,49	--	367356,05	--	--	323273,32	745879,72
		НР - 88%; СП - 8%			2533,49	--	367356,05	--		55250,35	
2	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	145	3511,27	943,43	509134,15	136797,35	16789,55	352141,55	930177,75
		НР - 88%; СП - 8%			2452,05	307,68	355547,25	44613,60		68902,06	
3	С125-010202-0101 2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	шт.	145	1059,00	--	153555,00	--	153555,00	--	165839,40
		СП - 8%			--	--	--	--		12284,40	
4	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	679	38,26	1,72	25978,54	1167,88	--	22227,74	52062,79
		НР - 88%; СП - 8%			36,54	0,66	24810,66	448,14		3856,50	
5	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские нобыкновенные. Посев вручную**	м2	679	257,62	155,88	174923,98	105842,52	30296,98	55808,37	249190,94
		НР - 88%; СП - 8%			57,12	36,28	38784,48	24634,12		18458,59	
6	Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	м2	39	649,40	--	25326,60	--	--	22287,41	51423,13
		НР - 88%; СП - 8%			649,40	--	25326,60	--		3809,12	
7	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	39	1971,00	467,07	76869,00	18215,73	2313,48	53309,60	140592,89
		НР - 88%; СП - 8%			1444,61	108,70	56339,79	4239,30		10414,29	
8	С125-020101-0101 2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Петуния**	шт.	624	86,00	--	53664,00	--	53664,00	--	57957,12
		СП - 8%			--	--	--	--		4293,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				1386807,32	262023,48	256619,01	829047,99	2393123,74
							868164,83	73935,16	--	177268,42	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1386807,32				
		Материалы	Тенге				49400,01				
		Всего заработная плата	Тенге					942099,99			
		Местные материалы	Тенге				207219,00				
		Накладные расходы	Тенге				829047,99				
		Сметная прибыль	Тенге				177268,43				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2393123,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								858,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**942099,99**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**2393123,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**858,21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**942099,99**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27371264,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7888568,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2566547,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**859255,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14420582,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**63987,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7563884,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2595167,00**	
	СМР							27307277,900			
	ОБОРУДОВАНИЕ								63987,000		
	Итого по акту:										**27371264,900**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)							409609,17			409609,17
	Итого по главам 2-8 :							**27716887**	**63987,00**		**27780874,07**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)							374178,0			374178,0
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2765616,0	**2765616,0**
	Итого по главам 2-9 :							**28091065,04**	**63987,00**	**2765616,0**	30920668,04
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							561821,30			**561821,30**
	Итого по акту:							**28652886,34**	**63987,00**	**2765616,00**	**31482489,3**
	В том числе в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,050036							**30086562,17**	**67188,65**	**2903996,36**	**33057747,18**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9499999987811190										**31404860**
	НДС (12 %)									**3768583,17**	3768583,17
	Всего :										**35173442,96**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

_____ **Аман Д.С.**

Инженер технического надзора
ТОО " Нұрәлем Құрылыс"

_____ **Кадырбекулы Г.**

Авторский надзор
ТОО "Крез-Сервис"

_____ **Дарменкулова М. Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прометройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**